"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области БИН 990440001234 с.Акку, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА, 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, Едыге би, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Казынская СОШ Лебяжинского района", Лебяжинский район, с.Казы, ул.Школьная, 1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Казынская СОШ Лебяжинского района", Лебяжинский район, с.Казы, ул.Школьная, 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 124 от 26.05.2021г

Акт приемки выполненных работ №2 от 12.07.2021г

за июль 2021г

Капитальный ремонт здания ГУ "Казынская СОШ Лебяжинского района", Лебяжинский район, с.Казы, ул.Щкольная, 1

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы											
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	136,2	1498,02	145,12	204030	19766	0	162813	396190
					1352,89	70,2	184264	9561	0	29347	
2	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	673,68	219,72	1,51	148024	1019	0	105844	274177

				218,21	0	147005	0	0	20309	
Раздел 2 Окна										
4 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	136,2	2798,78	192,28	381194	26189	203847	146433	569837
				1109,82	84,77	151158	11545	0	42210	
6 2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	136,2	21073		2870143		2870143		3099754
8 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	74	2431,55	5,54	179935	410	163169	14886	210407
				221,03	2,49	16356	184	0	15586	
9 1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	74	943,34	2,49	69807	184	41829	20074	97071
				375,59	1,16	27794	86	0	7190	
Раздел 6 Кровля										
12 1208-0101-1501	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство НР = 72 %	м2	264	1269,8	13,63	335228	3597	229262	74894	442932
				387,76	6,25	102369	1650	0	32810	
	Итого					**5 090 368**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					628 946				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 165				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 026				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 508 250				
	Накладные расходы, тенге					524 944				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					377 063				
	Всего					**5 090 368**				
	Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажное оборудование									
	Раздел 1 Демонтажное оборудование									
4	1217-0101-0601 Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	3111	73,35	0,19	228207	583	0	164092	423683
				73,17	0,09	227624	282	0	31384	
	Раздел 2 Низковольтное оборудование									
5	1308-0303-0602 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	11	4231	106,09	46541	1167	21878	17125	68759
				2136	26,27	23496	289	0	5093	
6	2307-0204-0923 Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
7	2307-0204-0648 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1838		7352		7352		7940
8	2307-0204-0647 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1838		5514		5514		5955
9	2307-0204-0646 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1522		3044		3044		3288

10	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522		1522		1522		1644
11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	56	2418,25	21,54	135422	1206	74408	43062	192763
					1068	0	59808	0	0	14279	
12	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	19	465		8835		8835		9542
13	2307-0204-1802	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	37	3158		116846		116846		126194
									0	9348	
	Раздел 6 Кабельные изделия и провода										
38	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	3412	325,19	2,4	1109540	8185	528139	414657	1646133
					168	0,79	573216	2696	0	121936	
39	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1680170		16802		16802		18146
40	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	1018087		50904		50904		54976
41	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	710773		21323		21323		23029

42 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,222	276263		613856		613856		662964
43 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1	175393		192932		192932		208367
								0	15435	
Раздел 9 Разные работы										
57 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	2849	235,51	98,82	670961	281539	0	432439	1191672
				136,69	44,01	389422	125386	0	88272	
58 1146-0303-0103	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,76	118346,05	1064,47	89943	809	42147	39766	140086
				61825	465,79	46987	354	0	10377	
	Итого					**4 792 602**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 320 553				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					293 489				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					129 007				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 712 410				
	Накладные расходы, тенге					1 111 141				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					355 009				
	Всего					**4 792 602**				
Добавить по нулевой смете 0-1										
Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажное оборудование										
1 1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	343	2910 14	1061,19	998178	363987	70313	559938	1682765
				1643.96	623,36	563878	213814	0	124649	

2 2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	343	11104	3808672	3808672		4113366
						0	304694	

Итого по смете	**15 679 101**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 513 377
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	708 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	365 847
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 099 645
- накладные расходы, тенге	2 196 023
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 161 415
Всего	**15 679 101**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**313 582**
Итого в текущих ценах с 5.10.20 г	**15 992 683**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**14 918 636**
НДС (12 %)	1 790 236,32
Всего по смете с учетом НДС	**16 708 872,32**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор _____ Лунев Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Фалих"
БИН 140240013353

эксперт _____ Сандыбаев С.З.
аттестат № KZ32VJE00039294

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской
БИН 990440001234

Руководитель _____ Еркенов Е.Е.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"
БИН 070440005095

Директор _____ Рысалдина Р. А.