Заказчик: **КГУ «Шаруашылык-А» ГУ «Аппарат акима города Аркалыка»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: текущий ремонт 4-этажного здания по адресу: пр.Абая, 86, под поликлинику

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т № 1
выполненных работ за ноябрь 2021 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц ноябрь
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих затрат, не входящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по текущему ремонту 4-этажного здания по адресу: город Аркалык, проспект Абая, 86, под поликлинику	30001592		30001592					8032423	18453713	3214456	30001592

И.о. директора КГУ «Шаруашылык-А» ГУ «Аппарат акима города Аркалыка» ***Абдибекова А.Р.***

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй» ***Сантимиров М.А.***

Наименование объекта: Текущий ремонт 4-этажного здания по адресу: г.Аркалык, проспект Абая, 86, под поликлинику

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

Текущий ремонт 4-этажного здания по адресу: г.Аркалык, проспект Абая, 86, под поликлинику

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.1 Первый этаж холл										
1	11-340108-1001	Потолки подвесные из алюминиевых реек и плит пенопласа. ДЕМОНТАЖ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзкс1=0,8; кмат1=0; 08: *м2 поверхности*	87,5	1754,99	–	153562	–	95362	2,12	185,5
				1754,99	–	153562	–	62,1	0,0132	1,155
2	12-060101-0902	Коробки дверные металлический в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке *шт.*	5	3134,8	–	15674	–	9263	4,4966	22,483
				3134,8	–	15674	–	59,1	0,0397	0,1985
3	11-090306-0101	Каркас из алюминиевых сплавов сборно-разборные. Монтаж *м2*	36	2831,61	117,78	101938	4240	57783	2,98	107,28
				2608,56	27,03	93908	973	60,9	0,0248	0,8928

4	11-100402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство							
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	72	1505,89	20,36	108424	1466	36401	1,0614	76,4208
5	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012		838,18	7,25	60349	522	59,8	0,0074	0,5328
		м2	75,6	420,98		31826				
6	11-100402-0603	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон ДСП листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверными проемами. Устройство								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	2305,87	21,4	34588	321	7766	1,0867	16,3005
7	22-030201-0110	Листы ДСП обычные толщиной 10 мм СТ РК EN 520-2012		858,13	7,67	12872	115	59,8	0,0078	0,117
		м2	17	774,93		13174				
8	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи								
		м2 перегородок	16,6	1175,18	128,13	19508	2127	10824	1,412	23,4392
9	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие		1047,05	56,27	17381	934	59,1	0,0672	1,11552
		м2 оклеенной поверхности	112,8	122,37	–	13803	–	5291	0,117	13,1976
10	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		79,37	–	8953	–	59,1	–	–
		м2 проемов	2,1	2690,95	116,67	5651	245	874	0,8342	1,75182
				642,38	53,81	1349	113	59,8	0,0678	0,14238

11	21-090202-0305								
	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДГВ 21- 10, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014								
	м2	2,1	20238,25		42500				
12	11-100107-0101								
	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков								
	м2 проемов	9,1	1808,79	330,33	16460	3006	4388	0,899	8,1809
			718,35	88,02	6537	801	59,8	0,101	0,9191
13	21-090102-0103								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
	м2	9,1	5102,21		46430				
14	21-090404-0305								
	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011								
	шт.	5	5039,73		25199				
15	21-090404-0201								
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
	шт.	15	428,37		6426				
16	11-100106-0203								
	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)								
	м2 проемов	2,56	3671,88	346,88	9400	888	2909	2,35	6,016
			1810,16	89,84	4634	230	59,8	0,1018	0,26061
17	21-090101-9902								
	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92								
	м2	2,56	12077,93		30920				
18	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	266	1282,73	16,88	341205	4491	45124	0,37	98,42
			295,65	13,91	78644	3699	54,8	0,0187	4,9742

19	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	146,3	1096,07	19,73	160355	2886	31956	0,45	65,835
				382,37	16,21	55941	2372	54,8	0,0218	3,18934
20	11-150405-0103	Стены. Окраска простая масляная составами по штукатурке и сборным конструциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	266	435,13	2,95	115745	784	44529	0,39	103,74
				304,08	1,4	80884	373	54,8	0,0017	0,4522
21	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	146,3	524,61	3,13	76750	458	30749	0,49	71,687
				382,04	1,49	55893	218	54,8	0,0018	0,26334
22	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	14,4	508,89	0,69	7328	10	3930	0,646	9,3024
				497,64	0,35	7166	5	54,8	0,0004	0,00576
23	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	140	397,4	2,1	55636	294	28430	0,468	65,52
				369,57	0,99	51740	139	54,8	0,0012	0,168
24	12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	5	775,2	2,4	3876	12	1762	0,792	3,96
				594,8	1,4	2974	7	59,1	0,0016	0,008
25	12-120101-0706	Лестничные марши. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % *м2*	32,8	653,81	2,47	21445	81	9689	0,664	21,7792
				498,6	1,22	16354	40	59,1	0,0016	0,05248
26	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	10	538,2	20,1	5382	201	3125	0,6987	6,987

27	11-110101-2707			518,1	10,7	5181	107	59,1	0,0144	0,144
		Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях								
		м2 покрытия	10	3681,8	87,3	36818	873	3952	0,801	8,01
0.2 Первый этаж										
28	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие		617	31,9	6170	319	60,9	0,0383	0,383
		м2 оклеенной поверхности	81,5	122,38	–	9974	–	3823	0,117	9,5355
29	11-090306-0101	Каркас из алюминиевых сплавов сборно-разборные. Монтаж		79,37	–	6469	–	59,1	–	–
		м2	82,2	2831,62	117,79	232759	9682	131937	2,98	244,956
30	11-100402-0601			2608,54	27,06	214422	2224	60,9	0,0248	2,03856
		Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	164,4	1505,55	18,28	247513	3005	78648	1,0046	165,15624
31	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012		793,32	6,67	130422	1096	59,8	0,0068	1,11792
		м2	172,6	420,98		72661				
32	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков								
		м2 проемов	15,1	1808,81	330,33	27313	4988	7281	0,899	13,5749
33	21-090102-0103			718,34	88,01	10847	1329	59,8	0,101	1,5251
		Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	15,1	5102,21		77043				
34	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011								
			8	5039,73		40318				

35	21-090404-0201	*шт.*							
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	24	428,37		10281				
36	11-150203-0503	*шт.*							
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	387,8	1282,73	16,88	497441	6547	65786	0,37	143,486
	м2 оштукатуриваемой поверхности		295,65	13,9	114655	5392	54,8	0,0187	7,25186
37	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	320,2	1096,08	19,73	350964	6318	69939	0,45	144,09
	м2 оштукатуриваемой поверхности		382,37	16,21	122435	5191	54,8	0,0218	6,98036
38	11-150405-0103								
	Стены. Окраска простая масляная составами по штукатурке и сборным конструциям, подглтовленным под окраску	840	435,14	2,95	365514	2478	140618	0,39	327,6
	м2 окрашиваемой поверхности		304,08	1,4	255423	1180	54,8	0,0017	1,428
39	11-150405-0104								
	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	320,2	524,61	3,13	167981	1002	67298	0,49	156,898
	м2 окрашиваемой поверхности		382,04	1,49	122330	476	54,8	0,0018	0,57636
40	11-150403-1004								
	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	32,2	508,85	0,68	16385	22	8786	0,646	20,8012
	м2 окрашиваемой поверхности		497,61	0,31	16023	10	54,8	0,0004	0,01288
41	11-150403-0308								
	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	840	397,4	2,1	333814	1762	170581	0,468	393,12
	м2 окрашиваемой поверхности		369,58	1	310443	836	54,8	0,0012	1,008
42	12-120101-0904								
	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	56	775,14	2,46	43408	138	19725	0,792	44,352

		м2							
			594,73	1,25	33305	70	59,1	0,0016	0,0896
43	12-120101-1006	Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	22,7	782,16	2,47	17755	56	8479	0,84	19,068
		м2							
			630,79	1,23	14319	28	59,1	0,0016	0,03632
44	12-120101-0706	Лестичные марши. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	32,8	653,81	2,47	21445	81	9689	0,664	21,7792
		м2							
			498,6	1,22	16354	40	59,1	0,0016	0,05248
45	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	60,6	1730,51	310,73	104869	18830	55510	1,64	99,384
		м трубопровода							
			1415,05	101,52	85752	6152	60,4	0,1364	8,26584
46	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные из ПЭ труб 20 мм	60,6	574		34784			
		м							
47	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	40	506,88	0,83	20275	33	12180	0,584	23,36
		м трубопровода							
			503,9	0,25	20156	10	60,4	0,0003	0,012
48	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные из ПЭ труб 50 мм	40	689		27560			
		м							
49	11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	8	2413,75	52,25	19310	418	6151	1,49	11,92
		комплект							
			1247,5	25,5	9980	204	60,4	0,032	0,256
50	11-170201-0103	Смесители. Установка	8	914	0,13	7312	1	2832	0,7	5,6
		шт.							
			586	–	4688	–	60,4	–	–

51	23-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 *шт.*	8	600		4800			
52	23-030102-0939	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96 *шт.*	8	4636,75		37094			
53	23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 *шт.*	8	2876,32		23011			
54	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	4,8	3090,83	12,92	14836	62	4221	2	9,6
				1598,13	6,46	7671	31	54,8	0,0086	0,04128
	0.3 Второй этаж									
55	11-340108-1001	Потолки подвесные из алюминиевых реек и плит пенопласта. ДЕМОНТАЖ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; 08: *м2 поверхности*	167,5	2128,85	373,85	356582	62620	194045	2,12	355,1
				1755	110,51	293962	18510	62,1	0,0132	2,211
56	11-090306-0101	Каркас из алюминиевых сплавов сборно-разборные. Монтаж *м2*	22,8	2831,62	117,81	64561	2686	36595	2,98	67,944
				2608,55	27,02	59475	616	60,9	0,0248	0,56544
57	11-100402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	45,6	1505,55	18,27	68653	833	21815	1,0046	45,80976
				793,33	6,67	36176	304	59,8	0,0068	0,31008
58	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	47,9	420,98		20165				

		м2							
59	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	112,8	122,37	–	13803	–	5291	0,117	13,1976
		м2 оклеенной поверхности		79,37	–	8953	–	59,1	–	–
60	11-090306-0102	Перегородки из алюминиевых сплавов и одной дверью. Монтаж	17	2072,94	76,94	35240	1308	19758	2,16	36,72
		м2		1890,76	17,65	32143	300	60,9	0,0176	0,2992
61	21-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые	17	8841,73		150309				
		м2								
62	21-070507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм	0,017	620026,28		10540				
		1000м2								
63	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	112,8	79,37	–	8953	–	5291	0,117	13,1976
		м2 оклеенной поверхности		79,37	–	8953	–	59,1	–	–
64	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	9,45	1808,99	330,37	17095	3122	4556	0,899	8,49555
		м2 проемов		718,41	87,83	6789	830	59,8	0,101	0,95445
65	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	9,45	5102,21		48216				
		м2								
66	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	5	5039,73		25199				
		шт.								
67	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	15	428,37		6426				
		шт.								

68	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	706	1282,73	16,88	905606	11920	119765	0,37	261,22
				295,66	13,91	208733	9817	54,8	0,0187	13,2022
69	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1153	1096,08	19,73	1263777	22749	251842	0,45	518,85
				382,37	16,21	440872	18694	54,8	0,0218	25,1354
70	11-150405-0103	Стены. Окраска простая масляная составами по штукатурке и сборным конструциям, подготовленным под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности	1411,2	435,14	2,95	614063	4163	236238	0,39	550,368
				304,08	1,4	429111	1981	54,8	0,0017	2,39904
71	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	1153	524,61	3,13	604880	3606	242332	0,49	564,97
				382,04	1,49	440496	1715	54,8	0,0018	2,0754
72	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
		м2 окрашиваемой поверхности	24,4	508,81	0,66	12415	16	6658	0,646	15,7624
				497,62	0,33	12142	8	54,8	0,0004	0,00976
73	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	1141,2	397,4	2,1	453512	2394	231746	0,468	534,0816
				369,58	1	421759	1136	54,8	0,0012	1,36944
74	12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %								
		м2	80	775,14	2,46	62011	197	28177	0,792	63,36
				594,73	1,24	47578	99	59,1	0,0016	0,128
75	12-120101-1006	Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %								
			47,3	782,2	2,47	36998	117	17668	0,84	39,732

		м2								
76	12-120101-0706			630,78	1,25	29836	59	59,1	0,0016	0,07588
	Лестничные марши. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %									
		м2	32,2	653,79	2,45	21052	79	9512	0,664	21,3808
77	11-160501-0201			498,6	1,24	16055	40	59,1	0,0016	0,05152
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка									
		м трубопровода	80,6	1738,18	310,72	140097	25044	73831	1,64	132,184
78	23-011399-9903			1415,06	101,51	114054	8182	60,4	0,1364	10,99384
	Трубы полиэтиленовые напорные из ПЭ труб 20 мм	м	80,6	574		46264				
79	11-160501-0101									
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка									
		м трубопровода	60	506,92	0,87	30415	52	18272	0,584	35,04
80	23-011399-9906			503,9	0,28	30234	17	60,4	0,0003	0,018
	Трубы полиэтиленовые канализационные из ПЭ труб 50 мм	м	60	689		41340				
81	11-170301-0101									
	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка									
		комплект	2	2444,5	114	4889	228	2288	2,22	4,44
82	23-030102-9903			1838	56	3676	112	60,4	0,071	0,142
	Унитазы напольные керамические	шт.	2	21174,34		42349				
83	11-170101-0105									
	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды									
		комплект	8	1573,75	52,25	12590	418	6151	1,49	11,92
84	11-170201-0103			1247,5	25,5	9980	204	60,4	0,032	0,256
	Смесители. Установка	шт.	8	914	0,13	7312	1	2832	0,7	5,6
				586	–	4688	–	60,4	–	–

85	23-030102-1222								
	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	8	600		4800				
	шт.								
86	23-030102-0939								
	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	8	4636,75		37094				
	шт.								
87	23-030102-1001								
	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	8	2876,32		23011				
	шт.								
88	11-150107-0101								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	4,8	3090,83	12,92	14836	62	4221	2	9,6
	м2 поверхности облицовки		1598,13	6,46	7671	31	54,8	0,0086	0,04128
89	12-120101-1106								
	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	131,1	515,01	2,46	67518	323	28431	0,487	63,8457
	м2		365,7	1,24	47943	163	59,1	0,0016	0,20976
	0.4 Третий этаж								
90	11-340108-1001								
	Потолки подвесные из алюминиевых реек и плит пенопласта. ДЕМОНТАЖ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; 0,8:	187,5	2128,85	373,86	399160	70098	217215	2,12	397,5
	м2 поверхности		1755	110,51	329062	20721	62,1	0,0132	2,475
91	12-130102-0101								
	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	376	122,37	–	46012	–	17638	0,117	43,992
	м2 оклеенной поверхности		79,37	–	29844	–	59,1	–	–
92	11-090306-0101								
	Каркас из алюминиевых сплавов сборно-разборные. Монтаж	130,8	2831,61	117,78	370374	15406	209944	2,98	389,784
	м2		2608,54	27,05	341197	3538	60,9	0,0248	3,24384

93	11-100402-0601								
	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	261,6	1505,57	18,28	393856	4782	125148	1,0046	262,80336
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		793,32	6,67	207533	1744	59,8	0,0068	1,77888
94	22-030201-0105								
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	261,6	420,98		110128				
	м2								
95	11-100107-0101								
	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	17,1	1808,83	330,35	30931	5649	8246	0,899	15,3729
	м2 проемов		718,36	88,01	12284	1505	59,8	0,101	1,7271
96	21-090102-0103								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	17,1	5102,21		87248				
	м2								
97	21-090404-0305								
	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	9	5039,73		45358				
	шт.								
98	21-090404-0201								
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	27	428,37		11566				
	шт.								
99	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	780	1282,73	16,88	1000527	13168	132318	0,37	288,6
	м2 оштукатуриваемой поверхности		295,66	13,9	230612	10845	54,8	0,0187	14,586
100	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1009,5	1096,08	19,73	1106490	19918	220498	0,45	454,275
	м2 оштукатуриваемой поверхности		382,37	16,21	386002	16367	54,8	0,0218	22,0071

101	11-150405-0103	Стены. Окраска простая масляная составами по штукатурке и сборным конструциям, подглтовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	1510,4	435,14	2,95	657229	4456	252845	0,39	589,056
				304,08	1,4	459275	2121	54,8	0,0017	2,56768
102	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	1009,5	524,61	3,13	529598	3158	212172	0,49	494,655
				382,04	1,49	385673	1502	54,8	0,0018	1,8171
103	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	24,4	508,81	0,66	12415	16	6658	0,646	15,7624
				497,62	0,33	12142	8	54,8	0,0004	0,00976
104	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	1510,4	397,4	2,1	600231	3169	306721	0,468	706,8672
				369,57	1	558206	1503	54,8	0,0012	1,81248
105	12-120101-0906	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % *м2*	68	1202,4	2,47	81763	168	42510	1,407	95,676
				1056,54	1,24	71845	84	59,1	0,0016	0,1088
106	12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	68	775,13	2,47	52709	168	23951	0,792	53,856
				594,74	1,24	40442	84	59,1	0,0016	0,1088
107	12-120101-1006	Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % *м2*	39,7	782,19	2,44	31053	97	14829	0,84	33,348
				630,78	1,23	25042	49	59,1	0,0016	0,06352
108	12-120101-0706	Лестничные марши. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % *м2*	32,8	653,81	2,47	21445	81	9689	0,664	21,7792
				498,6	1,22	16354	40	59,1	0,0016	0,05248

109 11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	100	1738,18	310,73	173818	31073	91601	1,64	164
	м трубопровода		1415,06	101,52	141506	10152	60,4	0,1364	13,64
110 23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные из ПЭ труб 20 мм	100	574		57400				
	м								
111 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	80	506,9	0,85	40552	68	24362	0,584	46,72
	м трубопровода		503,9	0,29	40312	23	60,4	0,0003	0,024
112 23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные из ПЭ труб 50 мм	80	689		55120				
	м								
113 11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	2	2444,5	114	4889	228	2288	2,22	4,44
	комплект		1838	56	3676	112	60,4	0,071	0,142
114 23-030102-9903	Унитазы напольные керамические	2	21174,34		42349				
	шт.								
115 11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	14	1573,64	52,21	22031	731	10764	1,49	20,86
	комплект		1247,43	25,57	17464	358	60,4	0,032	0,448
116 11-170201-0103	Смесители. Установка	14	914	0,14	12796	2	4956	0,7	9,8
	шт.		586,07	–	8205	–	60,4	–	–
117 23-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	14	600		8400				
	шт.								

118	23-030102-0939	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96 *шт.*	14	4636,75		64915			
119	23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 *шт.*	14	2876,32		40268			
120	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	8,4	3090,83	12,98	25963	109	7386	2	16,8
				1598,1	6,43	13424	54	54,8	0,0086	0,07224
121	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	71,3	3073,55	13,8	219144	984	12283	0,382	27,2366
				276,1	6,77	19686	483	60,9	0,0085	0,60605
0.5 Четвертый этаж										
122	11-340108-1001	Потолки подвесные из алюминиевых реек и плит пенопласта. ДЕМОНТАЖ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2 поверхности*	190	2128,86	373,86	404483	71033	220112	2,12	402,8
				1755	110,51	333450	20997	62,1	0,0132	2,508
123	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие *м2 оклеенной поверхности*	340	122,37	–	41606	–	15949	0,117	39,78
				79,37	–	26986	–	59,1	–	–
124	11-090306-0101	Каркас из алюминиевых сплавов сборно-разборные. Монтаж *м2*	90	2831,61	117,78	254845	10600	144457	2,98	268,2
				2608,54	27,04	234769	2434	60,9	0,0248	2,232
0.6 Электроосвещение										
125	13-080305-0906	Щитки осветительные массой до 10 кг. Установка в нише болтами на конструкции *шт.*	2	4913,5	177,5	9827	355	3005	4	8
				3451,5	58,5	6903	117	42,8	0,06	0,12

126	13-080206-1301								
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	340	121,09	1,67	41170	569	13176	0,11	37,4
	м		89,96	0,59	30586	200	42,8	0,0006	0,204
127	13-080303-0602								
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2937	84,75	11748	339	2868	2	8
	шт.		1655,75	19,5	6623	78	42,8	0,02	0,08
128	13-080305-0402								
	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	240	1637,73	589,73	393054	141536	125437	0,99	237,6
	шт.		854,21	366,95	205011	88067	42,8	0,4776	114,624
129	13-080401-0413								
	Кабель силовой, масса 1 м до 6 кг. Монтаж с креплением по всей длине	4	690,5	17,5	2762	70	985	0,68	2,72
	м кабеля		569,25	6	2277	24	42,8	0,0067	0,0268
130	13-080305-0109								
	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	120	316	2,23	37920	268	15108	0,34	40,8
	шт.		293,37	0,78	35204	94	42,8	0,0008	0,096
131	23-070220-0503								
	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	120	263,21		31585				
	шт.								
132	13-080305-0102								
	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	60	264,53	2,23	15872	134	6446	0,29	17,4
	шт.		250,22	0,78	15013	47	42,8	0,0008	0,048

133 23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	60	201,05		12063				
	шт.								
134 11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные (электрический кран). Установка	45	16687,42	292,93	750934	13182	178502	7,87	354,15
	комплект								
			6436,24	131,16	289631	5902	60,4	0,152	6,84
0.8 Отопление									
135 11-240101-0404	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,03	634366,67	240966,67	19031	7229	8366	439	13,17
	км трубопровода								
			378800	70266,67	11364	2108	62,1	67,89	2,0367
136 23-011307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	30	2909,44		87283				
	м								
137 11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	3	26693,33	1144,33	80080	3433	27461	18,85	56,55
	м3 изоляции								
			16017	535,67	48051	1607	55,3	0,64	1,92
138 21-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	3	21407,43		64222				
	м3								
	Всего прямые затраты				**18213237**				**11783**
									304

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 538 793
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	642 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	291 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 032 423

Накладные расходы I уровня, тенге	5 580 800
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 794 037
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 008 867
Итого, тенге	24 802 904
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 984 232
Всего	**26 787 136**
Итого в текущих ценах с 02.01.21 г.	**26 787 136**
НДС (12 %)	3 214 456
Всего по акту с учетом НДС	**30 001 592**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Шаруашылық А" ГУ "Аппарат акима города Аркалыка"

И.о. директора _____ Абдибекова А.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания "Торгай Строй"

Генеральный директор _____ Сантимиров М.А.