Форма №3
от 26.11.2021г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г.

А К Т 5 от 26 ноября 2021 года
выполненных объемов работ с 29 октября 2021г по 26 ноября 2021г.

Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2021	**609 217 276,32**
	в т.ч. НДС	65 273 279,61
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**182 765 182,90**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**259 987 985,98**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**530 791 907,46**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 29 октября 2021г по 26 ноября 2021г.**	**130 810 390,57**
8	**Удержание аванса 30%**	**39 243 117,17**
9	**Резерв 5%**	**6 540 519,53**
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**85 026 753,87**
11	в т.ч. НДС	9 110 009,34

Сдал:
Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»
Мыханов Б.С.

Принял:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел КХ,ПТиАД г. Караганды»
Кожакапанов Р.М

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г.

Форма 4

АКТ №5
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	3507,456		93,19	12,20	326860	42791	--	196008	564697
						80,99	--	284069	--		41829	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2	3507,456		77,79	1,02	272850	3570	81670	130455	435569
						53,49	0,41	187610	1454		32264	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3507,456		84,49	2,43	296359	8527	125488	112687	441769
						46,29	0,28	162344	969		32724	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2	3507,456		169,48	5,97	594452	20954	326591	173041	828893
						70,39	1,11	246907	3878		61399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1490521	75842	533749	612191	2270928
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					880930	6301	--	168216	
		Материалы	Тенге					1490521				
		Всего заработная плата	Тенге					533748				
		Накладные расходы	Тенге						887232			
		Сметная прибыль	Тенге					612190				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					168217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2270927				
		Сметная заработная плата	Тенге									662
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						887232			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2270927				
		Сметная заработная плата	Тенге									662
									887232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 720х8,0									
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	227,13	25460,12	1151,72	5782757	261590	--	4291511	10880209
					24308,40	552,80	5521167	125557		805941	
6	2111-0207-0140 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77**	м2	2565,1	9481,00	--	24319713	--	24319713	--	26265290
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		1945577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30102470	261590	24319713	4291511	37145499
	Всего заработная плата		Тенге				5521167	125557	--	2751518	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30102470				
		Накладные расходы	Тенге					5646724			
		Сметная прибыль	Тенге				24319713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4291511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2751518				
		Сметная заработная плата	Тенге				37145499				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5646724			4361
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37145499				
		Сметная заработная плата	Тенге					5646724			4361
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж изоляции для труб диаметром 530х8,0									
7	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	487,425	25460,12	1151,72	12409899	561377	--	9209658	23349121
					24308,40	552,80	11848522	269449		1729565	
8	2111-0207-0140 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77**	м2	5620,265	9481,00	--	53285732	--	53285732	--	57548591
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--		4262859	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65695631	561377	53285732	9209658	80897712
	Всего заработная плата		Тенге				11848522	269449	--	5992424	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65695631				
								12117970			
							53285732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				9209658				
		Сметная прибыль	Тенге				5992423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80897712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9359
		Сметная заработная плата	Тенге					12117970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				80897712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9359
		Сметная заработная плата	Тенге					12117970			

РАЗДЕЛ 4.т/с Соединительная ОН3-ТП1

9	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	**м2 наружной площади разобранной изоляции диам 800, диам700**	1000	209,72	--	209718	--	--	150997	389572
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		209,72	--	209718	--	--	28857	
							209718	--	--	150997	389572
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				209718	--	--	28857	
	Всего заработная плата		Тенге				209718				
		Накладные расходы	Тенге					209718			
		Сметная прибыль	Тенге				150997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				389572				
		Сметная заработная плата	Тенге								191
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					209718			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				389572				
		Сметная заработная плата	Тенге								191
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					209718			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									120703711
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18460337				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					898809			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					401307			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78139194		
		- Накладные расходы	Тенге							14264357	
		- Сметная прибыль	Тенге							8941015	

Временные здания и сооружения 1,04%	1 255 318,59
Итого с временными зданиями и сооружениями	121 959 029,59
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	5 268 630,08
Итого по сметному расчету	127 227 659,67
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 544 553,19
ИТОГО в ценах 2020г	129 772 212,87
Скидка по договору 10%	12 977 221,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по договору					116 794 991,58					
	НДС в текущих ценах -12%					14 015 398,99					
	ВСЕГО по акту выполненных работ					130 810 390,57					

400150

ЗАКАЗЧИК:

Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ,ПТиАДг. Караганды»

Токмурзин Ж.Т.

Главный специалист сектора коммунального хозяйства
ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганды»

Калкенова К.З.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

Канапин Д.С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ЭНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

Агафонов А.А.

Расценки проверены

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

Мыханов Б. С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130940019782**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340001900

Договор (контракт) №92 от 20.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
223	26.11.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	130 810 390,57	130 810 390,57	14 015 398,99
				Итого	1	x	130 810 390,57	14 015 398,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / Бек / Мыханов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2021

М.П.