Приложение 1
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра по
инвестициям и развитию РК
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

пос. Теренозек **№** 1 **«** 25 **»** Казан **2019 г.**

Заказчик:
КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель Бахтияров Ержан Бахтиярулы
Кызылординская область, Сырдарьинский район, с. Теренозек, ул. Азатбакыт Алиакбаров, дом № 22/1
(фамилия, имя, отчество(при наличии) – для физических лиц, наименование организации -для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

На основании: договора №49 от 2019-06-05.
Декларации о соответствии от «____» _____ 2019г.
ТОО «Кыран». Генеральный директор - Сыздыков Жайсан Нурдилдаевич
Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Сыздыкова 62
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» _____ 2019 г.
ТОО «SM ORDA GRUPP». Директор Алмаганбетов Саулет Конысбаевич, эксперт по техническому надзору Алмаганбетов Саулет Конысбаевич, аттестат № KZ63VJE00026514 от 23.05.2017 г., аттестат № KZ67VJE00027897 от 20.06.2017 г., аттестат № KZ36VJE00026515 от 23.05.2017 г.
(дата заключения, наменования организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от «___» _____ 2019 г.
ТОО «Димаш-Сервис». Авторский надзор Сейтмаганбетов Женисбек Сейтмуратович, договор за № от г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство дороги от ул. Н.Ильясова до ул.Бодеева в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области». Вид строительства – новая.
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу : Кызылординская область, Сырдарьинский район, с. Теренозек
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____20___ года
(наименования органа вынесшего решение)
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

(наименование органа принявшего уведомления, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Димаш-сервис», № П 01/1-17 АД

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) КГУ «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД». Приказ № от _____ 20___ г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ - август 2019 г.

(месяц, год)

Окончание работ – октябрь 2019 г.

(месяц, год)

При продолжительности строительства, месяц: 5;

По норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

Фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность участка дороги	м	850	850	850	850
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина дорожной одежды	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина обочины	м	1,0	1,0	1,0	1,0
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон	асфальтобетон	асфальтобетон
Толщина покрытия	см	15,0	15,0	15,0	15,0
Техническая категория дороги		IV	IV	IV	IV

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, В том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию):

4.1. Земляное полотно.

Положение автодороги – прямолинейное. Земляное полотно проходит в основном в насыпи средней высотой до 0,2 м, ширина по верху – 8,0 м, с заложением откосов1:3.

4.2. Водоотвод.

Водоотвод с проезжей части предусматривается поверхностный с учетом продольных и поперечных уклонов.

4.3. Искусственные сооружения.

Проектом предусмотрена замена существующих искусственных водопропускных сооружений.

4.4. Дорожная одежда.

Проектом предусмотрено 1 (один) тип конструкции дорожной одежды.

Тип 1 - рабочий слой земляного полотна;

- нижнее основание - гравийно-песчаная смесь, Н-25см;
- верхнее основание - черный щебень , Н-8см;
- верхнее покрытие- холодная плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, тип Бх, марки II, Н-7см.

4.5. Обочины.

Обочины укрепляются гравийно-песчаной смесью на толщину 10 см.

4.6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения.

Для безопасности движения и ориентирования водителей в пути предусмотрена установка дорожных знаков по типоразмеру 1, дорожная разметка.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование **проектом не предусмотренно** в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации **проектом не предусмотренны** (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 74 341,857 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 60 701,870 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __-__ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 64 586,035 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 62 956,894 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента инвентаря __-__ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство дороги от ул. Н.Ильясова до ул. Бодеева в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области»

(наименования объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию

Заказчик:
КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель Бахтияров Ержан Бахтиярулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор:
ТОО «SM ORDA GRUPP».
Директор Алмаганбетов Саулет Конысбаевич.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор:
ТОО «Димаш Сервис»
Директор Сейтмаганбетов Женисбек Сейтмуратович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик:
ТОО «Кыран»
Генеральный директор Сыздыков Жайсан Нурдилдаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.