Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		207	25.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**1 577 278 462**	**1 288 219 780**							**154 586 374**	**1 442 806 154**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК
_____ Ахатаев А. Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ Жанысбеков О. К.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик: Государственное учреждение "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Договор подряда №207 2020-11-25

Объект: Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай

Сметная стоимость строительства	**17 367 494 729**	тенге
Договорная стоимость строительства	**17 105 760 000**	тенге
Остаточная стоимость строительства	**15 513 863 818**	тенге

№ пп	№ акта	№№ смет	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тг	в т. ч. оборуд-я
			Апрель 2021 г.	**1 442 806 154**	
1	8	2-1-2	Водовыпуск (коэф.2020г.)	686 326 853	
2	9	2-1-3	Поверхностный водосброс (коэф.2020г.)	315 410 536	
3	10	2-1-1	Поверхностный водосброс (коэф.2021г.)	441 068 765	
			ИТОГО выполненных работ	**1 442 806 154**	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Казселезащита" МЧС РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 25.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №8

за **апрель 2021** (месяц, год) на **2-1-2 водовыпуска** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	8	Е11-030101-0402 Изм. и доп. вып. 3	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	м3	46316,95513	1709,39	708,25	79173852	32803809	14754163	37976389	126522260	
						682,6	293,5	31615879	13594108		9372019		
2	9	Е11-031101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Куски негабаритные грунта 7 группы, полученные при шпуровом методе взрывания. Дробление шпуровыми зарядами для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	м3	46316,95513	31,52	4,7	1459722	217717	379754	799486	2439945	
						18,62	1,93	862251	89518		180737		
3	10	Е11-010102-0306	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	46316,95513	553,35	521,56	25629432	24157080	11022	6069543	34234893	
						31,55	150,45	1461330	6968592		2535918		
4	11	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	90318,0625	70		6322264				6828046	
5	12	Е11-010102-0501 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 (ГР, лист 8)	м3 грунта	46316,95513	52,12	51,06	2413940	2364955	48985	505781	3002236	
						0	10,97	0	508207		365909		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы								222388	173027380	
			Раздел: 2. Бетонные работы										
6	20	Е11-370103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	206	4471,69	81,63	921168	16816	327288	531355	1568724	
						2801,28	33,22	577064	6843		116202		
7	21	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	209,09	12766		2669243		2669243		2882782	
											213539		
8	22	Е11-370401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные железобетонные конструкции из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	5222,49	12818,91	1410,12	66946635	7364336	20195407	38949313	114367623	
						7541,78	653,82	39386892	3414551		8471676		
9	24	С121-020101-1206	Бетон тяжелый класса В30, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5300,82735	18042		95637527		95637527		103288529	
											7651002		
10	25	Е11-370401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка.Тех.часть п.1,12 в составе работ расценки Е370401 нет монтажа	т арматуры	388,3929037	89203,1	28668,28	34645850	11134555	388930	24922826	64334171	
						59533,44	10982,06	23122366	4265356		4765494		
11	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,5357161	225135		3497633		3497633		3777444	
											279811		
12	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	372,8571875	220708		82292564		82292564		88875969	
			Итого по разделу: 2. Бетонные работы								6583405	379095242	
			ИТОГО:					401609830	78059269	220202516	109614821	552122622	
			В том числе :					97025782	28847175		40897972		
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**4,3 %**		**23741273**					
			Итого с временными									**575863896**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**6219330**					
			Итого с зимними удорожаниями									**582083226**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**11641665**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**593724891**	
			Итого в текущих ценах на 2020г.			**1,04790645**						**622 168 143**	
			Скидка			**1,5070379%**		**9 376 310**					
			Итого со скидкой									**612 791 833**	
			НДС			**12%**		**73 535 020**					
			Итого с НДС									**686 326 853**	

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела строительства_____ Баталов А.А.

Технический надзор: ТОО "Ордаинжиниринг"

Эксперт: _____

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор: _____ Жанысбеков О.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Казселезащита" МЧС РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 25.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №9

за **апрель 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Поверхностный водосброс** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Выемка										
1	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6312	79,55	79,55	502107	502107	0	125923	678272	
						0	27,71	0	174893		50242		
2	2	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6312	203,89	192,14	1286963	1212813	668	304753	1719053	
						11,64	55,42	73482	349786		127337		
3	3	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	8836,8	46		406493				439012	
											32519		
4	4	Е11-010102-0501 К=2	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1(гр, ЛИСТ 5.1)	м3 грунта	6312	26,06	25,53	164484	161146	3338	24933	204570	
						0	5,49	0	34629		15153		
5	5	Е11-010102-0305	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	24613	452,56	426,56	11138833	10498913	4555	2637606	14878554	
						25,81	123,02	635364	3027978		1102115		
6	6	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	47995,35	70		3359675				3628448	
											268774		
7	7	Е11-010102-0501 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 (ГР, лист 5, п.2)	м3 грунта	24613	52,12	51,06	1282776	1256746	26031	194445	1595399	
						0	10,97	0	270063		118178		
8	8	Е11-030101-0402 Изм. и доп. вып. 3	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	м3	61726,15594	1709,39	708,25	105514222	43717318	19662729	50610765	168614986	
						682,6	293,5	42134175	18116735		12489999		
9	9	Е11-031101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Куски негабаритные грунта 7 группы, полученные при шпуровом методе взрывания. Дробление шпуровыми зарядами для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	м3	61726,15594	31,52	4,7	1945358	290149	506095	1065467	3251691	
						18,62	1,93	1149114	119299		240866		
10	10	Е11-010102-0306	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	61726,15594	553,35	521,56	34156094	32193906	14688	8088821	45624509	
						31,55	150,45	1947500	9286974		3379593		
11	11	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	120366,0041	70		8425620				9099670	
											674050		
12	12	Е11-010102-0501 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание (2 км). На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 (ГР, лист 5)	м3 грунта	61726,15594	52,12	51,06	3217034	3151752	65282	487643	4001051	
						0	10,97	0	677282		296374		
			Итого по разделу: 1. Выемка									253735215	
			ИТОГО:					171399658	92984849	20283386	63540356	253735215	
								45939635	32057639		18795200		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3 %		10910614					
			Итого с временными									264645830	
			Зимние удорожания			1,08 %		2858175					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									267504005	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5350080					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									272854085	
			Итого в текущих ценах на 2020г.			1,04790645						285 925 556	
			Скидка			1,5070379%		4 309 006					
			Итого со скидкой									281 616 550	
			НДС			12%		33 793 986					
			Итого с НДС									315 410 536	

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Руководитель отдела строительства_____ Баталов Д.М.

Директор_____ Жанысбеков О.К.

Технический надзор: ТОО "Ордаинжиниринг"

Эксперт_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Казселезащита" МЧС РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 25.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №10

за **апрель 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Поверхностный водосброс** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Выемка										
1	8	Е11-030101-0402 Изм. и доп. вып. 3	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м		94776,14419	1709,39	708,25	162009622	67124848	30190729	77709248	258896379	
				м3		682,6	293,5	64694044	27816965		19177510		
2	9	Е11-031101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Куски негабаритные грунта 7 группы, полученные при шпуровом методе взрывания. Дробление шпуровыми зарядами для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3		94776,14419	31,52	4,7	2986959	445503	777073	1635949	4992741	
				м3		18,62	1,93	1764383	183176		369833		
3	10	Е11-010102-0306	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		94776,14419	553,35	521,56	52444266	49431465	22553	12419813	70053205	
				м3 грунта		31,55	150,45	2990248	14259492		5189126		
4	11	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		184813,4812	70		12936944				13971899	
				т							1034955		
5	12	Е11-010102-0501 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание (2 км). На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 (ГР, лист 5)		94776,14419	52,12	51,06	4939528	4839293	100235	748741	6143331	
				м3 грунта		0	10,97	0	1039919		455062		
			Итого по разделу: 1. Выемка									354057554	
			ИТОГО:					235317319	121841109	31090590	92513751	354057555	
								69448675	43299552		26226486		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3 %		15224475					
			Итого с временными									369282030	
			Зимние удорожания			1,08 %		3988246					
			Итого с зимними удорожаниями									373270276	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7465406					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									380735682	
			Итого в текущих ценах на 2021г.			1,05016975						399 837 094	
			Скидка			1,5070379%		6 025 697					
			Итого со скидкой									393 811 397	
			НДС			12%		47 257 368					
			Итого с НДС									441 068 765	

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела строительства _____ Батанов А.А

Технический надзор: ТОО "Ордаинжиниринг"

Эксперт: _____

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.