Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		207	25.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**14 617 720**	**13 051 536**							**1 566 184**	**14 617 720**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик: Государственное учреждение "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Договор подряда №207 2020-11-25
Объект: Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай

Сметная стоимость строительства **17 367 494 729** тенге
Договорная стоимость строительства **17 105 760 000** тенге
Остаточная стоимость строительства **17 091 142 280** тенге

№ пп	№ акта	№№ смет	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тг	в т. ч. оборуд-я
			Декабрь 2020 г.	**14 617 720**	
1	1	1-1	Подготовка территории строительства (вынос сетей основных сооружений)	2 886 619	
2	2	2-1-4	Устройство проходной галереи для водопровода	9 816 166	
3	3	4-1-2	Электрооборудования и материалы ТП и ВЛ-10кВ.	1 914 935	
			ИТОГО выполненных работ	**14 617 720**	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Казселезащита" МЧС РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 25.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2020 на 1-1-1 Вынос осей основных сооружений работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 1(1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С смета	**Вынос осей основных сооружений**	шт	1	2312171	0	2312171	0	2312171	0	2497145	
						0	0	0	0		184974		
			ИТОГО:					2312171	0	2312171		2 497 145	
								0	0		184974		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого в текущих ценах на 2020г.			1,04790645						2 616 774	
			Скидка			1,5070379%		39 436					
			Итого со скидкой									2 577 338	
			НДС			12%		309 281					
			Итого с НДС									2 886 619	

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела строительства _____ Баталов А.А.

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Технический надзор: "Орлаинжиниринг"

Эксперт _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Казселезащита" МЧС РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 25.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-4 Устройство проходной галереи для водопровода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16. 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Снятие растительного грунта 2ой категории										
1	1	Е11-010104-0302	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4	м3 грунта	125	37,52	37,52	4690	4690	0	873	6008	
						0	9,7	0	1212		445		
2	2	Е11-010102-0303	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	125	254,16	239,52	31770	29940	17	7523	42436	
						14,51	69,08	1814	8635		3143		
3	3	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	231,25	70		16188			1295	17483	
4	4	Е11-010102-0502 #К=2	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	125	28,86	27,59	3608	3449	159	534	4473	
						0	5,93	0	741		331		
			Итого по разделу: 1. Снятие растительного грунта 2ой категории									70399	
			Раздел: 2. Выемка грунта 5-ой категории										
5	5	Е11-010102-0305	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1212,5	452,56	426,56	548728	517204	224	129935	732956	
						25,81	123,02	31300	149166		54293		
6	6	Е11-010205-0902	/Доработка грунта вручную/Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	37,5	9439,96	3413,22	353998	127996	0	208274	607254	
						6026,74	1687,1	226003	63266		44982		
7	7	Е11-010205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 и более	м3 грунта	37,5	1037,83	0	38919	0	0	28021	72295	
						1037,83	0	38919	0		5355		
8	8	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2437,5	70		170625			13650	184275	
9	9	Е11-010102-0504 #К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4 (ГР,лист 15)	м3 грунта	1250	33,32	31,2	41648	39004	2644	6035	51498	
						0	6,71	0	8382		3815		
			Итого по разделу: 2. Выемка грунта 5-ой категории									1648278	
			Раздел: 3. Обратная засыпка валуно-гравийно-галечника										
10	10	Е11-360201-0101	Пазухи объемом свыше 10000 м3. Засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта	302,361528	15653,75	147,51	4733092	44603	4672698	22162	5135674	
						52,22	49,58	15791	14990		380420		
11	12	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	328,8181617	265,43	118,84	87279	39076	0	49053	147239	
						146,6	60,6	48203	19926		10907		
12	13	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	328,8181617	1447		475800		475800	38064	513864	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	14	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	641,1954153	531		340475				367713	
											27238		
14	15	Е11-010102-0504 #К=8	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4 (ГР, лист 15)	м3 грунта	328,8181617	33,32	31,2	10956	10260	696	1587	13547	
						0	6,71	0	2205		1003		
			Итого по разделу: 3. Обратная засыпка валуно-гравийно-галечника									6178037	
			ИТОГО:					6857776	816221	5152238	453997	7896714	
								362030	268523		584941		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3 %		339559					
			Итого с временными									8236273	
			Зимние удорожания			1,08 %		88952					
			Итого с зимними удорожаниями									8325225	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		166505					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8491730	
			Итого в текущих ценах на 2020г.			1,04790645						8 898 539	
			Скидка			1,5070379%		134 105					
			Итого со скидкой									8 764 434	
			НДС			12%		1 051 732					
			Итого с НДС									9 816 166	

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела строительства_____ Батанова А.А.

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор_____ Жанысбеков О.К.

Технический надзор: "Ордаинжиниринг"

Эксперт_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Казселезащита" МЧС РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Электрические сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 25.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **4-1-2 Электрооборудования и материалы ТП и ВЛ-10кВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 1(1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	44	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	27	48928		1321056		1321056	105684	1426740	
2	45	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52661		105322		105322	8426	113748	
								1426378	0	1426378			
			ИТОГО:					0	0		114110	1540488	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			4,3 %		66241				1606729	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,08 %		17353				1624082	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		32482				1656564	
			Непредвиденные работы и затраты									1 735 924	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			1,04790645							
			Итого в текущих ценах на 2020г.			1,5070379%		26 161				1 709 763	
			Скидка										
			Итого со скидкой			12%		205 172				1 914 935	
			НДС										
			Итого с НДС										

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела строительства _____ Багалов А.А.

Технический надзор: "Ордаинжиниринг"

Эксперт

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.