Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		207	25.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**3 372 830 001**	**222 676 512**							**26 721 181**	**249 397 693**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Ахатаев А. Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
Жанысбеков О. К.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик: Государственное учреждение "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Договор подряда №207 2020-11-25
Объект: Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай

Сметная стоимость строительства	**17 367 494 729**	тенге	
Договорная стоимость строительства	**17 105 760 000**	тенге	3 387 447 721
Остаточная стоимость строительства	**13 718 312 279**	тенге	17 105 760 000

№ пп	№ акта	№№ смет	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тг	в т. ч. оборуд-я
			Июль 2021 г.	**249 397 693**	
1	13	2-1-3	Поверхностный водосброс (с коэф.2021г.)	183 172 555	
2	14	2-1-1	Земляная плотина (с коэф.2021г.)	66 225 138	
			ИТОГО выполненных работ	**249 397 693**	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Казселезащита" МЧС РК**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 25.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №13

за **июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Поверхностный водосброс работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	Е11-030101-0402 Изм. и доп. вып. 3	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	м3	39359,823	1709,39	708,25	67281383	27876447	12537984	32272069	107517728	
						682,6	293,5	26866952	11552177		7964276		
2	9	Е11-031101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Куски негабаритные грунта 7 группы, полученные при шпуровом методе взрывания. Дробление шпуровыми зарядами для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	м3	39359,823	31,52	4,7	1240462	185014	322713	679398	2073448	
						18,62	1,93	732735	76072		153589		
3	10	Е11-010102-0306	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	39359,823	553,35	521,56	21779711	20528517	9366	5157855	29092571	
						31,55	150,45	1241828	5921860		2155005		
4	11	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	76751,65485	70		5372616				5802425	
											429809		
5	12	Е11-010102-0501 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание (2 км). На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 (ГР, лист 5)	м3 грунта	39359,823	52,12	51,06	2051349	2009722	41627	310947	2551279	
						0	10,97	0	431870		188984		
			ИТОГО:					97725521	50599699	12911690	38420269	147037451	
								28841515	17981979		10891663		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3 %		6322610				153360061	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		1656289				155016350	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3100327				158116677	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975									166049351	
			Скидка			1,5070379%		2 502 427					
			Итого со скидкой									163 546 924	
			НДС			12%		19 625 631					
			Итого с НДС									183 172 555	

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела строительства _____ Баталов А.А.

Технический надзор: ТОО "Орданинжиниринг"

Эксперт _____

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Казселезащита" МЧС РК**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 25.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №14

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Земляная плотина**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-360101-0101	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	м3 грунта	17467,065	150,7	131,82	2632283	2302474	0	826715	3735717	
						18,88	46,85	329809	818406		276720		
2	2	С121-010601-0101	**Смеси гравийно-галечниковые природные ГОСТ 23735-2014**	м3	17467,065	1447		25274843		25274843		27296830	
											2021987		
3	3	С341-020102-1025	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	34060,77675	531		18086272				19533174	
											1446902		
4	4	Е11-010102-0503 К=8	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3**	м3 грунта	17467,065	119,52	116,56	2087717	2035992	51725	315011	2594946	
						0	25,05	0	437516		192218		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									53160667	
			ИТОГО:					48081115	4338466	25326568	1141726	53160667	
								329809	1255922		3937827		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3 %		2285909					
			Итого с временными									55446577	
			Зимние удорожания			1,08 %		598823					
			Итого с зимними удорожаниями									56045400	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1120908					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									57166308	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975									60034327	
			Скидка			1,5070379%		904 740					
			Итого со скидкой									59 129 588	
			НДС			12%		7 095 551					
			Итого с НДС									66 225 138	

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела строительства _____ Баталов А.А.

Технический надзор: ТОО "Орданжиниринг"

Эксперт _____

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.