Форма КС-3 Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилишно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012г.№170

Заказчик:**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе "**

Наименование объекта - **"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Код	Наименование	Код
		№32	**04.06.2018г.**					

доп.соглашение №1 от07.09.2018 года
доп.соглашение №2 от 19.03.2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце июль 2019г.	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном рыночном уровне цен 2019г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входяих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**79 044 858,76**								**9 485 383,05**	**88 530 241,81**
в .ч.:										
В отчетном месяце:		**16 316 658,07**							**1 957 998,97**	**18 274 657,04**
АКТ №1		423 989,29							50 878,71	474 868
АКТ №2		309 808,04							37 176,96	346 985
АКТ №3		1 875 850,89							225 102,11	2 100 953
АКТ №4		2 187 667,86							262 520,14	2 450 188,00
АКТ №5		11 446 876,82							1 373 625,22	12 820 502,04
АКТ №6		72 465,18							8 695,82	81 161,00

Итого к оплате: 18 274 657,04(Восемнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь)тенге ноль четыре тиын ,в том числе НДС

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-ком. хоз-ва
Актюбинской области
_____ Аманов Д.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Отес Актобе" _____ Сулейменова Г.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкаир хана, дом № 40**	**061240003738**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"**	**090140007899**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дог.№32 от 04.06.2018г,доп.сог.№1 от 07.09.2018г, доп. сог.№2 от 19.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000053	**15.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области"			работа	1	18 274 657,04	18 274 657,04
				Итого	1	x	18 274 657,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Дтманов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2019

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе "**
Наименование стройки - **"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области"**

Договор №32от 04.06.2018г.
доп.соглашение №1 от07.09.2018 года
доп.соглашение №2 от 19.03.2019 года

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2019 года
Локальная смета № 4-1-1
ВЛ-0,4кВ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Промежуточная опора П1-2								
1	Е33-103-1	Установка промежуточной опоры П1-2 / *опора*	5	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	7671 / 2531	4391 / 1232	3951 / 105	3,06 / 1,03	15 / 5
3	2-1-237	Траверса ТН2-5шт. / *т*	0,0135	154400		2084				
4	2-1-237	Хомут Х10-5шт. / *т*	0,006	154400		926				
5	Ц8-472-7	Проводник заземляющий ЗП2 / *м*	7,5	107,3 / 32,4	3,5 / 0,4	805 / 243	26 / 3	234 / 95	0,18 / 0,003	1 / –
6	2-1-237	Заземляющий проводник ЗП2 / *т*	0,00375	154400		579				
7	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 / *шт*	10	567		5670				
8	18-4-1331	Колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 / *шт*	10	9		90				
9	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей / *шт*	10	26,5 / 26,3	– / –	265 / 263	– / –	250 / 95	0,15 / –	2 / –

10	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	5	132		660			
11	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	5	147		735			
		Итого по разделу 1				**19485**	**4417**	4435		**18**
						3037	**1235**			**5**
	Раздел 2 Концевая опора К1-2									
12	Е33-103-1	Установка концевой опоры К1-2 *опора*	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
14	2-1-237	Траверса ТН2-2шт. *т*	0,0054	154400		834				
15	2-1-237	Хомут Х12-2шт. *т*	0,0026	154400		401				
16	Ц8-472-7	Проводник заземляющий ЗП2 *м*	2	107,3	3,5	215	7	63	0,18	–
				32,4	0,4	65	1	95	0,003	–
17	2-1-237	Заземляющий проводник ЗП2 *т*	0,001	154400		154				
18	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20.01 *100шт*	0,04	6500		260				
19	18-4-1331	Колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	4	9		36				
20	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей *шт*	8	26,5	–	212	–	200	0,15	1
				26,3	–	210	–	95	–	–
21	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	6	132		792				
22	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	2	147		294				
		Итого по разделу 2				**6266**	**1763**	1844		**7**
						1288	**494**			**2**
	Раздел 3 Угловая промежуточная опора УП 1-2									
23	Е33-103-1	Установка угловой промежуточной опоры УП 1-1	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3

		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
25	2-1-237	Траверса ТН2-1шт.	0,0027	154400		417				
		т								
26	2-1-237	Хомут стальной Х12-1шт.	0,0013	154400		201				
		т								
27	Ц8-472-7	Проводник заземляющий ЗП2	0,5	107,3	3,5	54	2	15	0,18	–
		м		32,4	0,4	16	–	95	0,003	–
28	2-1-237	Заземляющий проводник ЗП1	0,0025	154400		386				
		т								
29	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-2001	0,02	6500		130				
		100шт								
30	18-4-1331	Колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	9		18				
		шт								
31	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	2	26,5	–	53	–	50	0,15	–
		шт		26,3	–	53	–	95	–	–
32	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	1	132		132				
		шт								
33	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	1	147		147				
		шт								
		Итого по разделу 3				**3072**	**880**	855		**3**
						575	**246**			**1**
	Раздел 4 Установка кабельной муфты и разрядников на концевой опоре									
34	2-1-237	Кронштейн КМ6-1шт., Р3-1шт.	0,0036	154400		556				
		т								
35	2-1-237	Хомут Х20-2шт., Х19-3шт.	0,0042	154400		648				
		т								
36	Ц8-472-7	Проводник заземляющий ЗП2	1	107,3	3,5	107	4	30	0,18	–
		м		32,4	0,4	32	–	95	0,003	–
37	2-1-237	Заземляющий проводник ЗП2	0,001	154400		154				
		т								
38	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,119	–
		болт		19,91	0,09	80	–	90	0,0004	–
39	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300		149				

		т								
40	Ц8-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	0,031	144,4	1,6	4	–	1	1	–
		кг		24,8	–	1	–	95	–	–
41	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, 75х75х5 дл2,3м	0,031	59200		1835				
		т								
42	4-1-4	Круг диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0021	55620		117				
		т								
43	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	11	26,5	–	292	–	275	0,15	2
		шт		26,3	–	289	–	95	–	–
44	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	7	49		343				
		шт								
45	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А1А	4	318		1272				
		шт								
46	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	2	957,56	134,06	1915	268	1616	4,38	9
		комплект		720	49,5	1440	99	105	0,24	–
47	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5У1	2	2021		4042				
		шт								
48	Ц8-164-3	Муфта концевая	1	5559,2	4178	5559	4178	2148	8	8
		шт		1341	920	1341	920	95	5,378	5
49	16-10-52	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип1КнТ-3-6/16-ВЛ-М	1	2950		2950				
		комплект								
50	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	0,5	78,3	2,1	39	1	30	0,39	–
		м		64,6	0,3	32	–	95	0,002	–
51	16-7-125	Провода с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0005	57467		29				
		км								
		Итого по разделу 4				**20092**	**4452**	4172		**19**
						3215	**1019**			**5**

Раздел 5 Заземление стоек опор ВЛ-0,4кВ

52 Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	5	247,7	20,7	1239	104	535	0,7	4
				111	1,6	555	8	95	0,009	–
53 4-1-56	Сталь круглая гладкая , d=12 мм	т	0,0144	58800		847				
54 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	14,5	51,7	2,8	750	41	383	0,16	2
				27,5	0,3	399	4	95	0,002	–
55 4-1-55	Сталь круглая гладкая , d=10 мм	т	0,00895	60500		541				
	Итого по разделу 5					**3377**	**145**	918		**6**
						954	**12**			**0**
Раздел 6 Повторное заземление нулевого провода										
56 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
				116	2,5	232	5	95	0,015	–
57 4-1-58	Проволока стальная d=16 мм	т	0,0165	54600		901				
	Итого по разделу 6					**1561**	**48**	225		**1**
						232	**5**			**0**
Раздел 7 Подвеска проводов										
58 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ	км линии	0,434	7259,41	4310,78	3151	1871	1784	16,1	7
				2745	1169,46	1191	508	105	4,45	2
59 16-7-26	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,04353	210811		9177				
	Итого по разделу 7					**12328**	**1871**	1784		**7**
						1191	**508**			**2**

Раздел 8 Кабельная линия

60	Е1-14-2	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами *м3 грунта*	1,3	16,15 –	16,15 4,19	21 –	21 5	5 97	– 0,01478	– –
61	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под кабель толщ.10см *м3 основания*	0,4	862,8 153,68	152,52 57,15	345 61	61 23	109 130	1,02 0,279	– –
62	Ц8-141-1	Прокладка кабеля *м кабеля*	18	26,4 19,1	3,1 0,5	475 344	56 9	335 95	0,11 0,003	2 –
63	16-1-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами бронированный с защитным поровом АВБбШв 4х6 (ок)-1,0 ГОСТ 16442-80 *км*	0,018	78855		1419				
64	Е1-27-2	Засыпка кабеля песком толщ.10см *м3 грунта*	0,4	6,48 –	6,48 2,1	3 –	3 1	1 97	– 0,00806	– –
65	30-8-92	Песок природный *м3*	0,4	506		202				
66	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1,3	134,1 134,1	– –	174 174	– –	197 113	0,972 –	1 –
67	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,004	387545,07 45900	1984,82 749,25	1550 184	8 3	243 130	270 3,66	1 –
68	Ц8-141-1	Прокладка сигнальной ленты *м кабеля*	7	26,4 19,1	3,1 0,5	185 134	22 4	131 95	0,11 0,003	1 –
69	99-1-1(пл)	Лента Сигнальная "Электро" цвет красный ЛСЭ-250/0,3 *м*	7	18		126				
70	Е22-8-1	Укладка стальных труб диаметром 25 мм *км трубопровода*	0,0031	62566,88 45675	6788,5 2565	194 142	21 8	195 130	253 12,52	1 –
71	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25х2,5 *м*	3,075	99		304				
		Итого по разделу 8				**4998**	**192**	1216		**6**

					1039	53			0
Раздел 9 Внутреннее электрооборудование									
72 Ц8-573-4	Шкаф учета навесной, герметический для размещения прибора учета внутри корпуса ЩУРн-1-12	1	514	105	514	105	260	2	2
	шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
73 80-1-1(пл)ТО	Корпус ЩУРн-1-12	1	1270		1270				
	шт								
74 Ц8-16-1	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯБПВУ-1МУЗ	1	724	188	724	188	424	2,4	2
	шт		405	40,5	405	41	95	0,237	–
75 80-1-1(пл) Т	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯБПВУ-1	1	2720		2720				
	шт								
76 Ц11-30-2	Установка прибора учета многотарифный Меркурий 230.ART-02.PQRSIN	1	311,79	–	312	–	277	2	2
	шт		308,25	–	308	–	90	–	–
77 18-1-990	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN	1	5841		5841				
	шт								
78 Ц8-526-3	Выключатель автоматический 3-х фазный,100А ВА47-100	1	1008,7	32,7	1009	33	424	2	2
	шт		441	4,5	441	5	95	0,026	–
79 18-1-400	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 3х фазный	1	324		324				
	шт								
	Итого по разделу 9				**12714**	**326**	1385		**8**
					1408	**66**			**0**
Раздел 10 Молниезащита.Заземление.									
80 Е33-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов массой до 0,2 т	0,0539	14242,7	7785,2	768	420	480	35,4	2
	т		6457,5	2029,95	348	109	105	7,1	–

81	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,0252	46400	1169			
82	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,00936	48400	453			
83	4-1-58	Сталь гладкая класса А-I, d=16 мм *т*	0,01896	54600	1035			
84	18-4-1444	Держатель для шин типа КГН-1х6 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	8	816	6528			
85	16-7-145	Провода силовые для электрических установок н с медной жилой ПВ3 сечением 1х16 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,01	105366	1054			
86	16-7-145	Молниеотвод -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,01	105366	1054			
87	8-6-66	Стальной молниеотвод-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	6	279	1674			
88	8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38мм, толщина стенки 2 мм *м*	6,15	141	867			
89	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25мм, толщина стенки 2 мм *м*	4,15	99	411			
90	1-1-907	Креплегие молниеотвода -Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 12 *т*	0,104	70000	7280			
		Итого по разделу 10			**22293**	**420**	480	**2**
					348	**109**		**0**
	Раздел 11 Устройство ответвления (УОП) на опоре отпйки							
91	2-1-237	Траверса ТН2-1шт.	0,0027	154400	417			

92	2-1-237	Хомут Х10-1шт.	т	0,0012	154400		185			
93	Ц8-472-7	Проводник заземляющий ЗП2	т	0,5	107,3	3,5	54	2	15	0,18	–
			м		32,4	0,4	16	–	95	0,003	–
94	2-1-237	Заземляющий проводник ЗП2	т	0,00025	154400		39				
95	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт	2	567		1134				
96	18-4-1331	Колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	2	9		18				
97	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	шт	2	26,5	–	53	–	50	0,15	–
					26,3	–	53	–	95	–	–
98	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	132		132				
99	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	147		147				
	Итого по разделу 11						**2179**	**2**	65		**0**
							69				**0**
	Всего прямые затраты						**108365**	**14516**	**17379**	**0**	**77**
							13356	**3747**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге						80493				
	Оборудование, тенге						8032				
	Накладные расходы, тенге						17379				
	- заработная плата, тенге						2607				
	- трудоемкость, чел-ч						9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						7063				
	Всего по акту, тенге						**132807**				
	Сметная заработная плата, тенге						19710				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч						101				
	Временные здания и сооружения 2,7%						**3369**				

Сметная заработная плата, тенге (К=0,141)	475
Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)	3
	3996
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	1838
Сметная заработная плата, тенге (К=0,46)	11
Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)	
	1281
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**513**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	
ИТОГО	141966
в базовых ценах 2001года МРП=775 тенге	**415676**
в текущих ценах 2017 года,МРПтек.=2269тенге (Имрп=2,928)	8314
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**423989,3**
ВСЕГО	50878,7
НДС 12%	**474868,0**
Стоимость по акту	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-ком. хоз-ва Актюбинской области
_____ Аманов Д.С.

Технадзор
ТОО "Жакал Табын
_____ Примбетов М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе" _____ Сулейменова Г.Т.

Проверено

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе "**
Наименование стройки - **"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области"**
Договор №32от 04.06.2018г.
доп.соглашение №1 от07.09.2018 года
доп.соглашение №2 от 19.03.2019 года

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2019 года
Локальная смета № 6-1-1
Газопровод высокого давления 2 категории

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
13	Е1-12-15	Восстановление растительного слоя	971	35,29	33,19	34267	32227	10577	0,0146	14
		м3 грунта		2,1	9,13	2039	8865	97	0,0317	31
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	971	21,55	4,52	20925	4389	16040	0,108	105
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	16536	–	97	–	–
	Итого по разделу 1					**55192**	**36616**	26617		**119**
						18575	**8865**			**31**
	Раздел 3 Опозновательные столбики									
55	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	2	821,25	–	1643	–	1857	5,82	12
		яма		821,25	–	1643	–	113	–	–
56	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опозновательный столбикК=2,000;	0,08	7488,65	98,32	599	8	62	4,41	–
		м3		695,25	37,15	56	3	105	0,1814	–
57	Е25-57-1	Установка опознавательного знака	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
		знак								

			247,5	–	495	–	120	–	–
58 30-19-66	Опозновательные столбики	2	390		780				
	шт								
59 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,8	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
60 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	5,6	20,35	0,02	114	–	21	0,0213	–
	м2		4,16	–	23	–	90	–	–
61 Е24-114-1	Устройство контрольной трубки в ковере	1	1706,58	290,34	1707	290	775	2,74	3
	шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
62 8-6-9	Ковер -1шт.	1,5	191		287				
	м								
	Итого по разделу 3				**6038**	**301**	3323		**18**
					2719	**113**			**1**
	Всего прямые затраты				**61230**	**36917**	**29940**		**137**
					21294	**8978**			**32**
	Стоимость: материалов, тенге				3019				
	Оборудование, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				29940				
	- заработная плата, тенге				4491				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5470				
	Всего по акту, тенге				**96640**				
	Сметная заработная плата, тенге				34763				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				184				
	Временные здания и сооружения 2,7%				**2609**				
	Сметная заработная плата, тенге (К=0,141)				368				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)				**3095**				
	Сметная заработная плата, тенге (К=0,46)				1424				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)				9				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**992**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				**397**				

ИТОГО	
в базовых ценах 2001года МРП=775 тенге	103734
в текущих ценах 2017 года,МРПтек.=2269тенге (Имрп=2,928)	**303733**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6075
ВСЕГО	**309808,0**
НДС 12%	37177,0
Стоимость по акту	**346985,0**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-ком. хоз-ва Актюбинской области"
_____Аманов Д.С.

Технадзор :
ТОО " Жакап-Табын"
_____Примбетов М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"_____Сулейменова Г.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе "**
Наименование стройки - **"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области"**
Договор №32от 04.06.2018г.
доп.соглашение №1 от07.09.2018 года
доп.соглашение №2 от 19.03.2019 года

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2019 года

Локальная смета № 6-1-2

Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2НВ-У1-1шт.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ограждение ПГБ-13-2НВ-У1 разм.16х6 Н=1,5м								
7	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов	2,21	7488,65	98,32	16550	217	1700	4,41	10
		м3		695,25	37,15	1537	82	105	0,1814	–
8	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки Рабица	43	776,09	217,18	33372	9339	26480	2,23	96
		м оград		380,25	59,61	16351	2563	140	0,2167	9
10	Е22-8-2	Установка стоек из стальных труб	0,0506	64249,36	8122,48	3251	411	3221	254	13
		км трубопровода		45900	3069	2323	155	130	14,99	1
14	1-1-758	Сетка Рабица	42	385		16170				
		м2								
15	Е9-35-1	Монтаж ограждений под оборудование	0,9582	17937,37	627,69	17188	601	12331	86,5	83
		т конструкций		14197,5	101,25	13604	97	90	0,49	–
16	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1770,35	33,47	1770	33	2029	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
17	Е9-62-7	Изготовление калитки	0,01464	49326,74	16388,64	722	240	428	161	2
		т конструкций		28980	3478,9	424	51	90	13,02	–

20 Е7-20-3	Установка калитки	0,01416	175710,1	1826,1	2488	26	175	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	115	10	140	3,37	–
21 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ограждения и калитки грунтовкой ГФ-021 за один раз	30	21,8	0,05	654	2	158	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	174	1	90	0,0001	–
22 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностейограждения и калитки эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	60	20,35	0,02	1221	1	225	0,0213	1
	м2		4,16	–	250	0	90	–	–
	Итого по разделу 2				**93386**	**10870**	46747		215
					36214	**2972**			**10**
	Раздел 3 Подъездная дорога с площадкой для стоянки и разворота автомашин								
23 Е1-38-2	Срезка растительного слоя	219,87	123,98	51,24	27259	11266	18333	0,481	106
	м3 грунта недобора		72,23	13,73	15881	3019	97	0,04708	10
24 Е1-85-2	Разравнивание грунта	1099,35	12,34	12,34	13566	13566	3733	–	–
	м3 грунта		–	3,5	–	3848	97	0,0134	15
25 Е27-14-2	Устройство обочины шириной 1м. и толщиной 150мм из песчано-гравийной смеси	38,85	744,52	73,75	28925	2865	1708	0,144	6
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	831	453	133	0,041	2
26 Е27-29-2	Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	584,4	44,79	37,11	26175	21687	15258	0,0495	29
	м2 покрытия		7,58	12,05	4430	7042	133	0,04248	25
27 30-8-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	58,44	1031		60252				
	м3								
28 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	252,12	744,52	73,75	187708	18594	11082	0,144	36
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	5390	2942	133	0,041	10
29 Е1-135-1	Полив водой	175,32	14,12	12	2476	2104	743	0,0122	2

	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	284	482	97	0,0122	2
30 Е1-134-1	Уплотнение грунта дороги	329,81	21,55	4,52	7107	1491	5448	0,108	36
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5617	–	97	–	–
	Итого по разделу 3				**353468**	**71573**	**56305**		**215**
					32433	**17786**			**64**
Раздел 4 Устройство ПГБ-13-2НВ-У1									
31 Е24-114-2	Устройство газорегуляторного пункта ПГБ-13-2НВ-У1	1	1537,55	167,92	1538	168	580	2,33	2
	шт		382,5	63	383	63	130	0,31	–
	Итого по разделу 4				**1538**	**168**	580		**2**
					383	**63**			**0**
	Всего прямые затраты				**448392**	**82611**	**103632**		**432**
					69030	**20821**			**74**
	Стоимость: материалов, тенге				296751				
	Оборудование, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				103632				
	- заработная плата, тенге				15545				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33121				
	Всего по акту, тенге				**585145**				
	Сметная заработная плата, тенге				105396				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				558				
	Временные здания и сооружения 2,7%				**15799**				
	Сметная заработная плата, тенге (К=0,141)				2228				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)				**18740**				
	Сметная заработная плата, тенге (К=0,46)				8621				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)				52				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**6009**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				**2404**				
	ИТОГО				628098				
	в базовых ценах 2001года МРП=775 тенге								

в текущих ценах 2017 года,МРПтек.=2269тенге (Имрп=2,928)	**1839070,4**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	36781
ВСЕГО	**1875851,8**
НДС 12%	225102,2
Стоимость по акту	**2100953,0**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-ком. хоз-ва Актюбинской области
_____ Аманов Д.С.

Технадзор :
ТОО " Жакап Табын"
_____ Примбетов М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе" _____ Сулейменова Г.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе "**
Наименование стройки - **"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области"**
Договор №32от 04.06.2018г.
доп.соглашение №1 от07.09.2018 года
доп.соглашение №2 от 19.03.2019 года

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2019 года

Локальная смета № 6-2-1

Газопровод среднего давления

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Строительные работы									
24	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов Ду 63-90	1341,9	78,92	–	105903	–	119805	0,333	447
		м газопровода		69,75	–	93598	–	128	–	0
25	Е25-120-1	Испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 63-90 мм	1,603	211139,21	171127,46	338456	274317	79621	97	155
		км трубопровода		18225	23166,64	29215	37136	120	91,05	146
		Итого по разделу 2				**444359**	**274317**	199426		**602**
						122813	**37136**			**146**
		Всего прямые затраты				**444359**	**274317**	**199426**		**602**
						122813	**37136**			**146**
		Стоимость: материалов, тенге				47229				
		Оборудование, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				199426				
		- заработная плата, тенге				29914				
		- трудоемкость, чел-ч				100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38627				

Всего по акту, тенге	**682412**
Сметная заработная плата, тенге	189862
Нормативная трудоемкость, чел-ч	848
Временные здания и сооружения 2,7%	**18425**
Сметная заработная плата, тенге (К=0,141)	2598
Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	**21856**
Сметная заработная плата, тенге (К=0,46)	10054
Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)	61
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7008**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**2803**
ИТОГО	
в базовых ценах 2001года МРП=775 тенге	732504
в текущих ценах 2017 года,МРПтек.=2269тенге (Имрп=2,928)	**2144772**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	42895
ВСЕГО	**2187667,0**
НДС 12%	262520,0
Стоимость по акту	**2450188,0**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-ком. хоз-ва Актюбинской области
_____ Аманов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"_____Сулейменова Г.Т.

Технадзор :
ТОО "Жакап-Табын"
_____ Примбетов М.Б.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе "**
Наименование стройки - **"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области"**
Договор №32от 04.06.2018г.
доп.соглашение №1 от07.09.2018 года
доп.соглашение №2 от 19.03.2019 года

Акт №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2019 года
Локальная смета № 6-2-2
Газопровод низкого давления

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
13	Е1-12-15	Восстановление растительного слоя *м3 грунта*	3194	35,29 / 2,1	33,19 / 9,13	112716 / 6707	106009 / 29161	34792 / 97	0,0146 / 0,0317	47 / 101
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	3194	21,55 / 17,03	4,52 / –	68831 / 54394	14437 / 0	52762 / 97	0,108 / –	345 / –
		Итого по разделу 1				**181547 / 61101**	**120446 / 29161**	**87554**		**392 / 101**
	Раздел 2 Строительные работы									
24	Е22-9-7	Укладка стальных труб диаметром 219 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,008	228191,27 / 103050	105803,64 / 39969	1826 / 824	846 / 320	1487 / 130	544 / 195,2	4 / 2
25	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	8	1751		14008				
26	Е22-9-1	Укладка стальных труб диаметром 57 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,344	121367,16 / 61425	49858,78 / 18834,75	41750 / 21130	17151 / 6479	35892 / 130	336 / 91,99	116 / 32

27	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	344	250		86000				
28	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм(аварийный запас) *м*	1,032	250		258				
29	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	32	21,8	0,05	698	2	168	0,0295	1
				5,81	0,02	186	1	90	0,0001	–
30	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000; *м2*	64	20,35	0,02	1302	1	239	0,0213	1
				4,16	–	266	–	90	–	–
31	Е25-123-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) (6%) *стык*	7	684,12	534,49	4789	3741	2779	0,57	4
				128,25	202,5	898	1418	120	1,29	9
32	Е25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 63-110 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) (6%) *стык*	23	605,3	488,3	13922	11231	8074	0,47	11
				108	184,5	2484	4244	120	1,18	27
33	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов *м газопровода*	5915	78,92	–	466812	–	528091	0,333	1970
				69,75	–	412571	–	128	–	–
34	Е25-120-1	Испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 63-110 мм *км трубопровода*	4,549	211139,21	171127,46	960472	778459	225949	97	441
				18225	23166,64	82906	105385	120	91,05	414
35	Е25-120-4	Испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 225 мм *км трубопровода*	1,366	321406,72	269466,59	439042	368091	104417	145	198
				27450	36249,83	37497	49517	120	142,15	194

51	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (отводы и переходы)	0,065	247994,13	49389,75	16120	3210	6881	312,7	20
		т фасонных частей		62775	18657	4080	1213	130	91,12	6
52	Е22-9-5	Укладка стальных труб диаметром 159 мм (футляр) дл.0,8м-86шт.	0,0688	160329,25	60626,12	11031	4171	9434	442	30
		км трубопровода		82575	22902,75	5681	1576	130	111,85	8
53	8-6-89	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	68,8	950		65360				
		м								
54	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы (футляры) диаметром 159 мм	0,0688	337950,19	68162,54	23251	4690	6282	255,7	18
		км трубопровода		44482,5	25749	3060	1772	130	125,76	9
56	Е22-9-9	Укладка стальных труб диаметром 325мм (футляр) дл.0,8м-1шт.	0,0008	305272,8	142318,8	244	114	199	729	1
		км трубопровода		137700	53761,5	110	43	130	262,58	–
57	8-6-114	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,8	4697		3758				
		м								
58	Е22-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы (футляр) диаметром 325 мм	0,0008	734928,74	138458,56	588	111	120	358	–
		км трубопровода		62325	52303,5	50	42	130	255,45	–
88	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 50 мм	87	181		15747				
		шт								
89	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1706,58	290,34	1707	290	775	2,74	3
		шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
		Итого по разделу 2				**2168685**	**1192108**	930787		**2818**
						572229	**172120**			**702**
		Всего прямые затраты				**2350232**	**1312554**	1018341		**3210**
						633330	**201281**			**803**
		Стоимость: материалов, тенге				404348				

Оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1018341
- заработная плата, тенге	152751
- трудоемкость, чел-ч	509
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	202114
Всего по акту, тенге	**3570687**
Сметная заработная плата, тенге	987362
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4522
Временные здания и сооружения 2,7%	**96409**
Сметная заработная плата, тенге (К=0,141)	13594
Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)	77
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	**114358**
Сметная заработная плата, тенге (К=0,46)	52605
Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)	320
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**36671**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**14668**
ИТОГО	
в базовых ценах 2001года МРП=775 тенге	3832794
в текущих ценах 2017 года,МРПтек.=2269тенге (Имрп=2,928)	**11222428,26**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	224448,57
ВСЕГО	**11446876,82**
НДС 12%	1373625,22
Стоимость по акту	**12820502,04**

Заказчик
Руководитель ГУ"Управление энергетики и жилищно-ком. хоз-ва
Актюбинской области
_____Аманов Д.С.

Технадзор
ТОО " Жакал-Табын"
_____Примбетов М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"_____Сулейменова Г.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе "**
Наименование стройки - **"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области"**
Договор №32от 04.06.2018г.
доп.соглашение №1 от07.09.2018 года
доп.соглашение №2 от 19.03.2019 года

Акт №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2019 года
Подготовка территории строительства

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РДС РК 8,02-03-2002 стр.359 табл.20	Разбивка земель под трассу газопровода (цена за единицу - 1км - 6101 тенге (8,843 км х6101 тенге=53951 тенге)								
		км	3,977	6101	0	24264	0	0	0	0
		Итого по разделу 1				**24264**	**0**	0		**0**
		Всего прямые затраты				**24264**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Всего по акту, тенге				**24264**				
		Сметная заработная плата, тенге				0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
		Временные здания и сооружения 2,7%				**0**				
		Сметная заработная плата, тенге (К=0,141)				0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)				0				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	**0**
Сметная заработная плата, тенге (К=0,46)	0
Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)	0
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**0**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**0**
ИТОГО	
в базовых ценах 2001года МРП=775 тенге	24264
в текущих ценах 2017 года,МРПтек.=2269тенге (Имрп=2,928)	**71044**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1421
ВСЕГО	**72465,2**
НДС 12%	8695,8
Стоимость по акту	**81161,0**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-ком. хоз-ва Актюбинской области"
_____Аманов Д.С.

Технадзор:
ТОО "Жакап-Табын"
_____Примбетов М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"_____Сулейменова Г.Т.