Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,10**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"**	**090140007899**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №216 от 30.04.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000046	**29.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция тепломагистрали ввод 3, от головных задвижек по пр. 312 стрелковой дивизии, до опоры 45, ул. Тургенева г. Актобе			работа	1	296 833 661,29	296 833 661,29
				Итого	1	x	296 833 661,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2020

М.П.

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе "
Генподрядчик: ТОО "Отес Актобе"
Подрядные работы: Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от головных задвижек по пр.312 стрелковой дивизии до опоры 45 ул. Тургенева, города Актобе

Справка №1

о стоимости выполненных работ за июль 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№216	30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	296 833 661,29								31 803 606,57	
в т.ч. июль 2020г.	**296 833 661,29**	**265 030 054,72**	265 030 054,72						31 803 606,57	296 833 661,29

Заказчик:
И.о руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Ажибаев М.А.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "Курылыс Маркетинг"

Бирмагамбетов Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "ГипрогазКампани"

Нагметкалиев Н.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"

Сулейменова Г.Т.

Программный комлекс АВС-4 (редакция 2018)

Подрядчик : ТОО "Отес Актобе"

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от головных задвижек по пр. 312 стрелковой дивизии до опоры 45 ул. Тургенева, города Актобе

Форма 2В

Наименование объекта: Тепловые сети

Договор: №216 от 30.04.2020г.

Акт

выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 "надземная прокладка"									
5	2301-0402-0316 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м	1200	156515	–	187818000	–	187818000	–	202 843 440
					–	–	–	–	–	15025440	
27	2302-0201-0916 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 720х8-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006/прим 720х9/ СП - 8%	шт.	38	642188	–	24403144	–	24403144	–	26 355 396
					–	–	–	–	–	1952252	

35	ТС п.л ТОО"КТЗ"	Неподвижная опора диэлектрическая Ст 720х3/875-1100х50-1-ППУ - ОЦ-ДЭ L-2000 СП - 8%	шт.	18	709512,05	–	12771216,9	–	12771216,9	–	13 792 914
					–	–	–	–	–	1021697	
		Итого по разделу 1					**242 991 750**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					224 992 361				
		Накладные расходы, тенге					–				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 999 389				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**242 991 750**				

Локальная смета № 2-1-2

Раздел 1. "доп. объемы работ (демонтаж) "

1	1124-0106 - 0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 600 мм. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	45438,09	19351,12	90876	38702	–	60978	164 002
					26086,97	4709,9	52174	9420	–	12148	
2	1124-0106-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	35532,69	14850,91	71065	29702	1	48036	128 630
					20681,78	3578,98	41364	7158	–	9528	
4	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	4753,05	2570,61	9506	5141	–	5572	16 284

				2182,44	631,64	4365	1263	–	1206		
6	1124-0101-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,2	2967471,46	1381161,46	3560966	1657393,8	–	2243321	6 268 629
				1586310	302007,01	1903572	362408	–	464343		
9	1107-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж /лоток, плита/ НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	288	5122,06	2217,32	1475153	638588	–	1203989	2 893 473
				2904,73	638,08	836562	183767	–	214331		
37	ТС п.л ТОО"ISOPLUS"	Опора скользящая 720/875-ППУ-ОЦ-Д СП - 8%	шт.	164	52060,31	–	8537891	–	8537891	–	9 220 923
				–	–	–	–	–	683031		
40	ТС п.л ТОО"ISOPLUS"	Концевой элемент трубопровода с торцевым кабелем вывода Ст 720х8-ППУ-ОЦ-200-ТКВ с МЗИ СП - 8%	шт.	12	413360,63	–	4960328	–	4960328	–	5 357 154
				–	–	–	–	–	396826		
44	ТС п.л ТОО"КТЗ"	Комплект изоляции стыка ППУ-ОЦ 720/875 /муфта+пенопакет 21097,5+14410,5 35508/ СП - 8%	шт.	284	31703,57	–	9003814	–	9003814	–	9 724 119
				–	–	–	–	–	720305		

Итого по разделу 2	**33 773 214**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2838037
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2369527
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	564016
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 502 034
Накладные расходы, тенге	3561895
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 501 720
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**33 773 214**

ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**	**276 764 964**
Временные здания и сооружения 1,04 %	тенге	2 878 355,63
Итого	тенге	279 643 319,75
Доп. Затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,24 %	тенге	9 060 443,56
Итого	тенге	288 703 763,31
Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	5 774 075,27
Итого	тенге	294 477 838,58
Итого с понижающим коэф. К=0,9	тенге	265 030 054,72
Налог на добавленную стоимость-12%	**тенге**	**31 803 606,57**
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**296 833 661,29**

Заказчик:

И.о руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Ажибаев М.А.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Курылыс Маркетинг"

_____Бирмагамбетов Б.К.

Авторский надзор:

ГИП ТОО "ГипрогазКампани"

_____Нагметкалиев Н.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____Сулейменова Г.Т.