Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе "
Генподрядчик: ТОО "Отес Актобе"
Подрядные работы: Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от головных задвижек по пр.312 стрелковой дивизии до опоры 45 ул. Тургенева, города Актобе

Справка №2

о стоимости выполненных работ за август 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№216	30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	365 992 130,91								39 213 442,60	
в т.ч. Август 2020г.	**69 158 469,62**	**61 748 633,59**	61 748 633,59						7 409 836,03	69 158 469,62

Заказчик:
И.о руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Ажибаев М.А.

Авторский надзор:
ТОО "ГипрогазКампани"
Нагметкалиев Н.Н.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "Курылыс Маркетинг"
Бирмагамбетов Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Отес Актобе"
Сулейменова Г.Т.

Программный комлекс АВС-4 (редакция 2018)

Подрядчик : ТОО "Отес Актобе"

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от головных задвижек по пр. 312 стрелковой дивизии до опоры 45 ул. Тургенева, города Актобе

Форма 2

Наименование объекта: Тепловые сети

Договор: №216 от 30.04.2020г.

Акт

выполненных работ за август месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 "надземная прокладка"									
5	2301-0402-0316 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м	172,2	156515	–	26951883	–	26951883	–	29108034
					–	–	–	–	–	2156151	
7.	2301-0201-0615 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74/прим/ СП - 8%	м	46	52920	–	2434320	–	2434320	–	2629066
					–	–	–	–	–	194746	

9. 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/спускник/ СП - 8%	м	30	6998	–	209940	–	209940	–	226735
				–	–	–	–	–	16795	
10. 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4	1584	–	6336	–	6336	–	6843
				–	–	–	–	–	507	
11. 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/байпас/ СП - 8%	м	7	1003	–	7021	–	7021	–	7583
				–	–	–	–	–	562	
12. 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/воздушник/ СП - 8%	м	17	668	–	11356	–	11356	–	12264
				–	–	–	–	–	908	
13. 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/воздушник/ СП - 8%	м	2	203	–	406	–	406	–	438
				–	–	–	–	–	32	

	Итого по разделу 1				**31 990 963**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				–					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				–					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				–					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				29 621 262					
	Накладные расходы, тенге				–					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 369 701					
	Раздел 2. Подземная бесканальная прокладка									
55.	ТС п.л. ТОО"КТЗ"	Труба Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ-Б СП - 8%	м	35	171697,77	–	6009422	–	6009422	–
					–	–	–	–	–	480754
56	2301-0402-0128 РСНБ РК 2015 прим	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/прим/ СП - 8%	м	55	153664	–	8451520	–	8451520	–
					–	–	–	–	–	676122
62.	2301-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76 СП - 8%	м	3	50930	–	152790	–	152790	–
					–	–	–	–	–	12223

6490176		
9127642		
165013		

64. 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/в т.ч. 9 м на спускник/ СП - 8%	м	11	6998	–	76978	–	76978	–	83136
				–	–	–	–	–	6158	
65. 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	5	4209	–	21045	–	21045	–	22729
				–	–	–	–	–	1684	
66. 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /байпас/ СП - 8%	м	4	1003	–	4012	–	4012	–	4333
				–	–	–	–	–	321	
67. 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 /воздушник/ СП - 8%	м	3	350	–	1050	–	1050	–	1134
				–	–	–	–	–	84	
	Итого по разделу 2					**15 894 162**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 716 817				

	Накладные расходы, тенге				–				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 177 345				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				**47 885 125**				

Локальная смета № 2-1-3

Раздел 1. "Земляные работы"

1. 1101-0102--0332 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2062	295,21	285,7935	608722	589306	738	90969	755667
				9,06	52,22	18678	107668	–	55975	
2. 1101-0205--0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	63	1579,73	–	99523	–	–	71657	184874
				1579,73	–	99523	–	–	13694	
3. 1101-0102--0331 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта, разработанного вручную НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	63	242,05	234,32	15249	14762	19	2279	18930
				7,43	42,81	468	2697	–	1402	
4. 4101-0101--1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т	1205	988	–	1190540	–	–	–	1285783

				–	–	–	–	–	95243	
5. 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1063	16,65	14,49	17697	15399	63	5783	25359
				2,1	5,45	2235	5797	–	1878	
6. 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Для обратной засыпки/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	344	241,08	234,32	82931	80606	102	12204	102745
				6,46	42,81	2223	14726	–	7611	
7. 4101-0101--1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т	602	988	–	594776	–	–	–	642358
				–	–	–	–	–	47582	
8. 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	344	153,08	72,72	52659	25016	–	28150	87274
				80,36	33,3	27643	11454	–	6465	
	Итого по разделу 1					**3 102 990**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					150770				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге									725089
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									142342
	- материалы, изделия и конструкции, тенге									922
	Накладные расходы, тенге									211041
	Сметная прибыль (8 %), тенге									229 851

Раздел 2. "Фундамент монолитный ФМ11, ФМ13-ФМ27, ФМ29-ФМ35, ФМ37-ФМ53, ФМ55-ФМ68, ФМ70-ФМ75, ФМ77-ФМ84, ФМ86-ФМ90 /73шт/ л3"

9.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	24	21534,47	1203,89	516827	28893	459132	31232	591904
					1200,08	230,0	28802	5519	–	43845	
10.	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	266	24966,45	1292,84	6641076	343895	5633669	665503	7891106
					2494,41	254,92	663512	67810	–	584526	
11.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,9	207075	–	186368	–	–	–	201277
					–	–	–	–	–	14909	
12.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	8	19225,19	1016,91	153802	8135	2329	132681	309401
					17917,28	308,11	143338	2465	–	22919	

13.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,5	207075	–	103538	–	103538	–	111821
					–	–	–	–	–	8283	
14.	2105-0301--3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	7	205425	–	1437975	–	1437975	–	1553013
					–	–	–	–	–	115038	
15.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Детали закладные весом более 20 кг. /МН130-1/ Установка НР - 91%; СП - 8%	т	1,1	24671,47	1349,47	27139	1484	–	23884	55105
					23322,00	538,23	25654	592	–	4082	
16.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	1241	859,91	21,4	1067142	26560	712006	308503	1485697
					264,77	2,54	328576	3148	–	110052	
17.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	2,7	21534,47	1203,9	58143	3251	51652	3514	66589
					1200,08	229,97	3240	621	–	4933	

18.	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	30	24966,45	1292,8	748994	38785	635377	75057	889974
					2494,41	254,92	74832	7648	–	65924	
19.	2105-0301--3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05	207075	–	10354	–	10354	–	11182
					–	–	–	–	–	828	
20.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,7	19225,19	1016,91	13458	712	204	11610	27073
					17917,28	308,11	12542	216	–	2005	
21.	2105-0301--3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,5	205425	–	102713	–	102713	–	110930
					–	–	–	–	–	8217	

22.	2105-0301--3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,2	201283	–	40257	–	40257	–	43477
					–	–	–	–	–	3221	
23.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	122	859,91	21,4	104908	2611	69995	30328	146056
					264,77	2,54	32302	309	–	10819	

Итого по разделу 2	**13 494 603**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1312799
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	454326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 259 199
Накладные расходы, тенге	1282312
Сметная прибыль (8 %), тенге	999 600
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**16 597 593**

ВСЕГО ПО АКТУ		**тенге**	**64 482 718,30**
Временные здания и сооружения	1,04 %	тенге	670 620,27
Итого		тенге	65 153 339
Доп. Затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	3,24 %	тенге	2 110 968,17
Итого		тенге	67 264 306,7

Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	1 345 286,13
Итого	тенге	68 609 592,88
Итого с понижающим коэф. К=0,9	тенге	61 748 633,59
Налог на добавленную стоимость-12%	**тенге**	**7 409 836,0**
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**69 158 469,62**

Заказчик:

И.о руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Ажибаев М.А.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора

ТОО "Курылыс Маркетинг"

_____Бирмагамбетов Б.К.

Авторский надзор:

ТОО "ГипрогазКампани"

_____Нагметкалиев Н.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____Сулейменова Г.С.