Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Гоголя-ул. Жумалиева

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за май 2018 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Попадает в охранную зону ЛЭП** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических** | | | | | | | | |
| | | **Фм-Б1-3шт** | | | | | | | | |
| **1** | **11-010205-0109 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** | **14,58** | **4653,94** | **--** | **67854** | **--** | **44679** | **5,26** | **77** |
| | | **м3** | | **4653,94** | **--** | **67854** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***3064,43*** | | ***44679*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2750,48* | | | | *40102* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *313,95* | | | | *4577* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***617,47*** | | ***9003*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***121536*** | | | | |
| **2** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **14,58** | **906,90** | **--** | **13223** | **--** | **8707** | **1,15** | **17** |
| | | **м3** | | **906,90** | **--** | **13223** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***597,16*** | | ***8707*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *535,98* | | | | *7815* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *61,18* | | | | *892* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***120,33*** | | ***1754*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***23684*** | | | | |
| **3** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **25,515** | **1038,55** | **--** | **26499** | **--** | **1124** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***1124*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *1124* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***2210*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***29832*** | | | | |
| **4** | **11-080101-0203 РСНБ РК 2015** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,54** | **4518,03** | **1675,79** | **2440** | **905** | **614** | **1,17** | **1** |
| | | **м3** | | **1011,57** | **774,49** | **546** | **418** | **50,8** | **0,75** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1137,36*** | | ***614*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *907,32* | | | | *490* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *230,03* | | | | *124* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***452,43*** | | ***244*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3298*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1 | 0,54 | 17270,57 | 937,40 | 9326 | 506 | 884 | 1,86 | 1 |
| | | м3 | | 1534,48 | 254,32 | 829 | 137 | 48,5 | 0,25 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1636,62* | | *884* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *867,57* | | | | *468* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *769,06* | | | | *415* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1512,58* | | *817* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11027* | | | | |
| 6 | 11-060101-0106 РСНБ РК 2015 | Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1 | 12,9 | 21707,34 | 1371,19 | 280025 | 17688 | 52833 | 6,56 | 85 |
| | | м3 | | 5901,66 | 378,85 | 76131 | 4887 | 48,5 | 0,37 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4095,59* | | *52833* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3046,05* | | | | *39294* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1049,54* | | | | *13539* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2064,23* | | *26629* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *359487* | | | | |
| 7 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0534 | 151084,20 | -- | 8068 | -- | 342 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6405,97* | | *342* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6405,97* | | | | *342* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12599,21* | | *673* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9083* | | | | |
| 8 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,2031 | 143165,32 | -- | 29077 | -- | 1233 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6070,21* | | *1233* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6070,21* | | | | *1233* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11938,84* | | *2425* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32735* | | | | |
| 9 | 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов | 42,9 | 3082,56 | 36,67 | 132242 | 1573 | 20529 | 0,65 | 28 |
| | | м2 | | 649,13 | 7,72 | 27848 | 331 | 50,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *478,52* | | *20529* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *333,68* | | | | *14315* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *144,85* | | | | *6214* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *284,89* | | *12222* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *164992* | | | | |
| 10 | 11-080101-0306 РСНБ РК 2015 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 42,9 | -1550,60 | -15,49 | -66521 | -664 | -9989 | -0,31 | -13 |
| | | м2 | | -313,47 | -2,10 | -13448 | -90 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *232,85* | | *9989* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *160,31* | | | | *6877* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *72,54* | | | | *3112* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *142,68* | | *6121* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-50411* | | | | |
| | | **Фм-ССЗ-1шт** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **0,676** | **3182,62** | **--** | **2151** | **--** | **1417** | **3,86** | **3** |
| | | **м3 грунта** | | **3182,62** | **--** | **2151** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2095,62*** | | ***1417*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***1880,93*** | | | | ***1272*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***214,69*** | | | | ***145*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***422,26*** | | ***285*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3853*** | | | | |
| **12** | **11-070507-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка блоков цокольных массой более 2,5 т** | **1** | **4598,65** | **2200,68** | **4599** | **2201** | **2335** | **2,42** | **2** |
| | | **шт** | | **2397,97** | **907,78** | **2398** | **908** | **62,1** | **0,78** | **1** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2334,90*** | | ***2335*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***2052,87*** | | | | ***2053*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***282,02*** | | | | ***282*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***554,68*** | | ***555*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***7489*** | | | | |
| **13** | **21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **0,23** | **41248,68** | **--** | **9487** | **--** | **402** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1748,94*** | | ***402*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***1748,94*** | | | | ***402*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***3439,81*** | | ***791*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***10680*** | | | | |
| **14** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Установказакладных деталей весом до 4 кг** | **0,00104** | **417447,43** | **1256,91** | **434** | **1** | **156** | **273,24** | **--** |
| | | **1т** | | **261979,78** | **576,80** | **272** | **1** | **48,5** | **0,50** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***150438,93*** | | ***156*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | ***127339,94*** | | | | ***132*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***23098,98*** | | | | ***24*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***45430,91*** | | ***47*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***638*** | | | | |
| **15** | **11-060301-0408 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 20 кг** | **0,04349** | **232209,20** | **1256,91** | **10099** | **55** | **2128** | **80,04** | **3** |
| | | **1т** | | **76741,55** | **576,80** | **3337** | **25** | **48,5** | **0,50** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***48935,05*** | | ***2128*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | ***37499,40*** | | | | ***1631*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***11435,64*** | | | | ***497*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***22491,54*** | | ***978*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***13205*** | | | | |
| **16** | **11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03** | **Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(2шт),Д-325мм,L-12м(1шт)** | **2,495** | **24656,79** | **10835,90** | **61519** | **27036** | **28204** | **13,29** | **33** |
| | | **т** | | **12893,65** | **3266,56** | **32170** | **8150** | **60,9** | **2,80** | **7** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***11304,29*** | | ***28204*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%*** | | ***9841,56*** | | | | ***24555*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***1462,73*** | | | | ***3650*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***2876,89*** | | ***7178*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***96901*** | | | | |
| **17** | **21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Стоимость мет опор** | **2,495** | **358222,24** | **--** | **893764** | **--** | **37896** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *15188,62* | | *37896* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15188,62* | | | | *37896* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29872,87* | | *74533* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1006192* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1484285** | **49300** | | | **236** |
| | | | **Тенге** | | | **213312** | **14767** | | | **13** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **529002** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **252464** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **187760** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **37145** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **9487** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **26499** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **127393** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **100694** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **26699** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **52512** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **708907** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **209** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **187760** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **955283** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2313** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **40320** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **893764** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **66100** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **24555** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **41545** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **81711** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **1103094** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **40320** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **1812001** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **249** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **228079** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления** | | | | | | | | |
| **18** | **11-010205-0407 РСНБ РК 2015** | **Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3** | **0,66** | **2818,89** | **--** | **1860** | **--** | **1225** | **3,42** | **2** |
| | | **м3 грунта** | | **2818,89** | **--** | **1860** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1856,12* | | *1225* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1665,97* | | | | *1100* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *190,16* | | | | *126* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *374,00* | | *247* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3332* | | | | |
| **19** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3** | **0,66** | **906,90** | **--** | **599** | **--** | **394** | **1,15** | **1** |
| | | **м3** | | **906,90** | **--** | **599** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *597,16* | | *394* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *535,98* | | | | *354* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *61,18* | | | | *40* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120,33* | | *79* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1073* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **1,155** | **1038,55** | **--** | **1200** | **--** | **51** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***51*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***44,03*** | | | | ***51*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***100*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1351*** | | | | |
| **21** | **11-060101-0103 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонного фундамента под основание МО-3** | **0,45** | **20268,54** | **1260,40** | **9121** | **567** | **1458** | **4,84** | **2** |
| | | **м3** | | **4361,02** | **346,09** | **1962** | **156** | **48,5** | **0,34** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***3239,13*** | | ***1458*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | ***2282,95*** | | | | ***1027*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***956,18*** | | | | ***430*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1880,61*** | | ***846*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***11425*** | | | | |
| **22** | **11-090606-0112 РСНБ РК 2015** | **Установка основания под оборудование** | **0,0623** | **119109,48** | **20531,64** | **7421** | **1279** | **3962** | **89,98** | **6** |
| | | **т** | | **91458,80** | **774,52** | **5698** | **48** | **60,9** | **0,63** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***63601,95*** | | ***3962*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%*** | | ***56170,10*** | | | | ***3499*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***7431,85*** | | | | ***463*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***14616,91*** | | ***911*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***12294*** | | | | |
| **23** | **21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза** | **0,0623** | **345906,56** | **--** | **21550** | **--** | **914** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***14666,44*** | | ***914*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***14666,44*** | | | | ***914*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***28845,84*** | | ***1797*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***24261*** | | | | |
| **24** | **13-080304-0207 РСНБ РК 2015** | **Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)** | **1** | **13533,91** | **3583,23** | **13534** | **3583** | **3755** | **5,52** | **6** |
| | | **шт** | | **5782,75** | **1346,54** | **5783** | **1347** | **42,8** | **1,13** | **1** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***3754,55*** | | ***3755*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%*** | | ***3051,34*** | | | | ***3051*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***703,21*** | | | | ***703*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1383,08*** | | ***1383*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***18672*** | | | | |
| | | **Контур заземления контроллера-1компл** | | | | | | | | |
| **25** | **11-010205-0102 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками** | **2,3** | **1846,92** | **--** | **4248** | **--** | **2797** | **2,09** | **5** |
| | | **м3** | | **1846,92** | **--** | **4248** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1216,12*** | | ***2797*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***1091,53*** | | | | ***2511*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***124,59*** | | | | ***287*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***245,04*** | | ***564*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***7609*** | | | | |
| **26** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | **2,3** | **1079,37** | **--** | **2483** | **--** | **1635** | **1,34** | **3** |
| | | **м3** | | **1079,37** | **--** | **2483** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *710,72* | | *1635* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *637,91* | | | | *1467* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *72,81* | | | | *167* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *143,21* | | *329* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4447* | | | | |
| **27** | **13-080208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм** | **8** | **2658,49** | **168,90** | **21268** | **1351** | **4489** | **0,97** | **8** |
| | | **шт** | | **959,19** | **45,98** | **7674** | **368** | **42,8** | **0,04** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *561,17* | | *4489* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *430,21* | | | | *3442* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *130,96* | | | | *1048* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *257,57* | | *2061* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27818* | | | | |
| **28** | **21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм** | **0,0288** | **138351,55** | **--** | **3985** | **--** | **169** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *5866,11* | | *169* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5866,11* | | | | *169* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11537,41* | | *332* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4486* | | | | |
| **29** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм** | **12** | **378,95** | **18,15** | **4547** | **218** | **1391** | **0,22** | **3** |
| | | **м** | | **219,24** | **4,60** | **2631** | **55** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *115,93* | | *1391* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *95,80* | | | | *1150* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20,13* | | | | *242* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,59* | | *475* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6413* | | | | |
| **30** | **21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,007404** | **146062,26** | **--** | **1081** | **--** | **46** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6193,04* | | *46* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6193,04* | | | | *46* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12180,42* | | *90* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1217* | | | | |
| | | **Контур заземления конструктивов-3компл** | | | | | | | | |
| **31** | **11-010205-0403 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3** | **0,648** | **4671,63** | **--** | **3027** | **--** | **1993** | **5,67** | **4** |
| | | **м3 грунта** | | **4671,63** | **--** | **3027** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3076,08* | | *1993* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2760,94* | | | | *1789* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *315,14* | | | | *204* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *619,82* | | *402* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5422* | | | | |
| **32** | **11-010205-0503 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | **0,648** | **1440,00** | **--** | **933** | **--** | **614** | **1,67** | **1** |
| | | **м3 грунта** | | **1440,00** | **--** | **933** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *948,18* | | *614* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *851,04* | | | | *551* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *97,14* | | | | *63* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***191,05*** | | ***124*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1671*** | | | | |
| **33** | **13-080208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **12** | **2658,49** | **168,90** | **31902** | **2027** | **6734** | **0,97** | **12** |
| | | **шт.** | | **959,19** | **45,98** | **11510** | **552** | **42,8** | **0,04** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***561,17*** | | ***6734*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *430,21* | | | | *5163* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *130,96* | | | | *1572* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***257,57*** | | ***3091*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***41727*** | | | | |
| **34** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | **18** | **378,95** | **18,15** | **6821** | **327** | **2087** | **0,22** | **4** |
| | | **м** | | **219,24** | **4,60** | **3946** | **83** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***115,93*** | | ***2087*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *95,80* | | | | *1724* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20,13* | | | | *362* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***39,59*** | | ***713*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***9620*** | | | | |
| **35** | **21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм** | **0,0288** | **166822,81** | **--** | **4804** | **--** | **204** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***7073,29*** | | ***204*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7073,29* | | | | *204* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***13911,69*** | | ***401*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***5408*** | | | | |
| **36** | **21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,0288** | **170162,29** | **--** | **4901** | **--** | **208** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***7214,88*** | | ***208*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7214,88* | | | | *208* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***14190,17*** | | ***409*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***5517*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **145284** | **9352** | | | **55** |
| | | | **Тенге** | | | **52354** | **2608** | | | **2** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **78072** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **39023** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **33948** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18456** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **14530** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **3926** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **7722** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **104250** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **33** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **33948** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **38241** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6591** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **15268** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **14771** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1200** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10793 | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 8799 | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1994 | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3923 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 52957 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15268 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 28970 | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 444 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5746 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 21550 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4876 | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3499 | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1377 | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2708 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 36554 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5746 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 193762 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54962 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации (8шт)** | | | | | | | | | |
| **37** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **1,715** | **3182,62** | **--** | **5458** | **--** | **3594** | **3,86** | **7** | |
| | | **м3 грунта** | | **3182,62** | **--** | **5458** | **--** | **59,1** | **--** | **--** | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2095,62*** | | ***3594*** | | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***1880,93*** | | | | ***3226*** | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***214,69*** | | | | ***368*** | | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***422,26*** | | ***724*** | | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***9776*** | | | | | |
| **38** | **11-010205-1302 РСНБ РК 2015** | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | **1,715** | **677,45** | **--** | **1162** | **--** | **765** | **0,86** | **1** | |
| | | **м3 грунта** | | **677,45** | **--** | **1162** | **--** | **59,1** | **--** | **--** | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***446,07*** | | ***765*** | | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***400,37*** | | | | ***687*** | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***45,70*** | | | | ***78*** | | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***89,88*** | | ***154*** | | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***2081*** | | | | | |
| **39** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **3,00125** | **1038,55** | **--** | **3117** | **--** | **132** | **--** | **--** | |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***132*** | | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***44,03*** | | | | ***132*** | | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***260*** | | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3509*** | | | | | |
| **40** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонного фундамента под приямки** | **1,28** | **17270,57** | **937,40** | **22106** | **1200** | **2095** | **1,86** | **2** | |
| | | **м3** | | **1534,48** | **254,32** | **1964** | **326** | **48,5** | **0,25** | **--** | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1636,62*** | | ***2095*** | | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | ***867,57*** | | | | ***1110*** | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***769,06*** | | | | ***984*** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1512,58* | | *1936* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26137* | | | | |
| **41** | **11-090606-0112 РСНБ РК 2015** | **Монтаж приямков** | **0,179435** | **119109,48** | **20531,64** | **21372** | **3684** | **11412** | **89,98** | **16** |
| | | **т** | | **91458,80** | **774,52** | **16411** | **139** | **60,9** | **0,63** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *63601,95* | | *11412* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *56170,10* | | | | *10079* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7431,85* | | | | *1334* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14616,91* | | *2623* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35407* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **53216** | **4884** | | | **27** |
| | | | **Тенге** | | | **24995** | **465** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **31843** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **18942** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8910** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **3117** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6586** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **5023** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1563** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **3074** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **41504** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8910** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **21372** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1277** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **16550** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11412** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **10079** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1333** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **2623** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **35408** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16550** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **76911** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **27** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25460** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1682785** | **63536** | | | **317** |
| | | | **Тенге** | | | **290661** | **17839** | | | **16** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **78072** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **39023** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **33948** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18456** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **14530** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **3926** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **7722** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **104250** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **33** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **33948** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **599087** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **277998** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **211937** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **51916** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **9487** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **30815** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **144773** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 114516 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 30257 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 59509 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 803368 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 238 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 211937 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1005626 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4034 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 62616 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 915314 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 82388 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 38133 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 44255 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 87041 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1175056 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 62 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62616 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2082674 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 333 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 308501 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 2 082 674 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 2 082 674 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **2 082 674** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 36 655 |
| **Итого:** | **2 119 329** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 59 129 |
| **Итого:** | **2 178 458** |
| **Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):** | **2 470 152** |
| НДС 12% | 296 418 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **2 766 570** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **2 766 514** |
| в том числе НДС 12%: | 296 412 |

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Казыбек би - ул.Муканова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за май 2018 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических** | | | | | | | | |
| | | **ФМ-А1-2шт** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010205-0109 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м | 9,126 | 3878,28 | -- | 35393 | -- | 23305 | 4,38 | 40 |
| | | м3 | | 3878,28 | -- | 35393 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2553,69* | | *23305* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2292,07* | | | | *20917* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *261,62* | | | | *2388* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *514,56* | | *4696* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *63394* | | | | |
| 2 | 11-010205-1303 РСНБ РК 2015 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 9,126 | 755,75 | -- | 6897 | -- | 4541 | 0,95 | 9 |
| | | м3 | | 755,75 | -- | 6897 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *497,63* | | *4541* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *446,65* | | | | *4076* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50,98* | | | | *465* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *100,27* | | *915* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12353* | | | | |
| 3 | 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 15,9705 | 1038,55 | -- | 16586 | -- | 703 | -- | -- |
| | | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,03* | | *703* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *703* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,61* | | *1383* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18672* | | | | |
| 4 | 11-080101-0203 РСНБ РК 2015 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 0,34 | 4070,14 | 1396,49 | 1384 | 475 | 327 | 0,98 | -- |
| | | м3 | | 842,98 | 645,41 | 287 | 219 | 50,8 | 0,62 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *960,73* | | *327* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *756,10* | | | | *257* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *204,63* | | | | *70* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *402,47* | | *137* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1847* | | | | |
| 5 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1 | 0,34 | 16858,59 | 781,17 | 5732 | 266 | 499 | 1,55 | 1 |
| | | м3 | | 1278,73 | 211,93 | 435 | 72 | 48,5 | 0,21 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *1468,43* | | *499* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *722,97* | | | | *246* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *745,46* | | | | *253* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1466,16* | | *498* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6730* | | | | |
| **6** | **11-060101-0106 РСНБ РК 2015** | **Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1** | **8** | **20495,20** | **1142,66** | **163962** | **9141** | **28120** | **5,46** | **44** |
| | | **м3** | | **4918,05** | **315,71** | **39344** | **2526** | **48,5** | **0,31** | **2** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3515,00* | | *28120* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2538,37* | | | | *20307* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *976,62* | | | | *7813* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1920,82* | | *15367* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *207449* | | | | |
| **7** | **21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | **0,034** | **151084,20** | **--** | **5137** | **--** | **218** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6405,97* | | *218* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6405,97* | | | | *218* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12599,21* | | *428* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5783* | | | | |
| **8** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,1426** | **143165,32** | **--** | **20415** | **--** | **866** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6070,21* | | *866* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6070,21* | | | | *866* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11938,84* | | *1702* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22983* | | | | |
| **9** | **11-080101-0305 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **27,6** | **2968,26** | **30,56** | **81924** | **843** | **11474** | **0,54** | **15** |
| | | **м2** | | **540,94** | **6,43** | **14930** | **177** | **50,8** | **0,01** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *415,71* | | *11474* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *278,06* | | | | *7675* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *137,64* | | | | *3799* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *270,72* | | *7472* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *100869* | | | | |
| **10** | **11-080101-0306 РСНБ РК 2015** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **27,6** | **-1101,15** | **-12,91** | **-30392** | **-356** | **-5132** | **-0,26** | **-7** |
| | | **м2** | | **-261,22** | **-1,75** | **-7210** | **-48** | **50,8** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,95* | | *5132* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *133,59* | | | | *3687* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *52,35* | | | | *1445* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *102,97* | | *2842* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-22418* | | | | |
| | | **Фм-Б1-1шт** | | | | | | | | |
| **11** | **11-010205-0109 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** | **4,86** | **3878,28** | **--** | **18848** | **--** | **12411** | **4,38** | **21** |
| | | **м3** | | **3878,28** | **--** | **18848** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2553,69* | | *12411* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2292,07* | | | | *11139* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *261,62* | | | | *1271* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *514,56* | | *2501* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33760* | | | | |
| **12** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,86** | **755,75** | **--** | **3673** | **--** | **2418** | **0,95** | **5** |
| | | **м3** | | **755,75** | **--** | **3673** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *497,63* | | *2418* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *446,65* | | | | *2171* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50,98* | | | | *248* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *100,27* | | *487* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6579* | | | | |
| **13** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **8,505** | **1038,55** | **--** | **8833** | **--** | **375** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,03* | | *375* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *375* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,61* | | *737* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9944* | | | | |
| **14** | **11-080101-0203 РСНБ РК 2015** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,18** | **4070,14** | **1396,49** | **733** | **251** | **173** | **0,98** | **--** |
| | | **м3** | | **842,98** | **645,41** | **152** | **116** | **50,8** | **0,62** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *960,73* | | *173* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *756,10* | | | | *136* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *204,63* | | | | *37* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *402,47* | | *72* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *978* | | | | |
| **15** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1** | **0,18** | **16858,59** | **781,17** | **3035** | **141** | **264** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **1278,73** | **211,93** | **230** | **38** | **48,5** | **0,21** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1468,43* | | *264* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *722,97* | | | | *130* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *745,46* | | | | *134* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1466,16* | | *264* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3563* | | | | |
| **16** | **11-060101-0106 РСНБ РК 2015** | **Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1** | **4,3** | **20495,20** | **1142,66** | **88129** | **4913** | **15114** | **5,46** | **23** |
| | | **м3** | | **4918,05** | **315,71** | **21148** | **1358** | **48,5** | **0,31** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3515,00* | | *15114* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2538,37* | | | | *10915* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *976,62* | | | | *4199* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1920,82* | | *8260* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *111503* | | | | |
| **17** | **21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | **0,0178** | **151084,20** | **--** | **2689** | **--** | **114** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6405,97* | | *114* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6405,97* | | | | *114* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12599,21* | | *224* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3027* | | | | |
| **18** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0677** | **143165,32** | **--** | **9692** | **--** | **411** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *6070,21* | | *411* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6070,21* | | | | *411* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11938,84* | | *808* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10911* | | | | |
| **19** | **11-080101-0305 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов** | **14,3** | **2968,26** | **30,56** | **42446** | **437** | **5945** | **0,54** | **8** |
| | | **м2** | | **540,94** | **6,43** | **7735** | **92** | **50,8** | **0,01** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *415,71* | | *5945* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *278,06* | | | | *3976* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *137,64* | | | | *1968* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *270,72* | | *3871* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52262* | | | | |
| **20** | **11-080101-0306 РСНБ РК 2015** | **Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов** | **14,3** | **-1495,77** | **-12,91** | **-21390** | **-185** | **-2898** | **-0,26** | **-4** |
| | | **м2** | | **-261,22** | **-1,75** | **-3735** | **-25** | **50,8** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *202,68* | | *2898* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *133,59* | | | | *1910* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *69,09* | | | | *988* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,88* | | *1943* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-16549* | | | | |
| | | **Фм-ССЗ-2шт** | | | | | | | | |
| **21** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **1,352** | **2652,19** | **--** | **3586** | **--** | **2361** | **3,22** | **4** |
| | | **м3 грунта** | | **2652,19** | **--** | **3586** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1746,35* | | *2361* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1567,44* | | | | *2119* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *178,91* | | | | *242* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *351,88* | | *476* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6423* | | | | |
| **22** | **11-070507-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка блоков цокольных массой более 2,5 т** | **2** | **3832,21** | **1833,90** | **7664** | **3668** | **3891** | **2,01** | **4** |
| | | **шт** | | **1998,31** | **756,48** | **3997** | **1513** | **62,1** | **0,65** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1945,75* | | *3891* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1710,73* | | | | *3421* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *235,02* | | | | *470* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *462,24* | | *924* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12480* | | | | |
| **23** | **21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **0,46** | **41248,68** | **--** | **18974** | **--** | **805** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1748,94* | | *805* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1748,94* | | | | *805* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3439,81* | | *1582* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21361* | | | | |
| **24** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Установказакладных деталей весом до 4 кг** | **0,00208** | **373574,65** | **1047,43** | **777** | **2** | **263** | **227,70** | **--** |
| | | **1т** | | **218316,48** | **480,67** | **454** | **1** | **48,5** | **0,41** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *126455,53* | | *263* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *106116,62* | | | | *221* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20338,91* | | | | *42* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *40002,41* | | *83* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1123* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,08698 | 219209,46 | 1047,43 | 19067 | 91 | 3642 | 66,70 | 6 |
| | | 1т | | 63951,29 | 480,67 | 5562 | 42 | 48,5 | 0,41 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *41868,96* | | *3642* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *31249,50* | | | | *2718* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10619,46* | | | | *924* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20886,27* | | *1817* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24525* | | | | |
| 26 | 11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03 | Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(2шт),Д-325мм,L-12м(1шт) | 2,495 | 20701,86 | 9029,92 | 51651 | 22530 | 23520 | 11,08 | 28 |
| | | т | | 10744,71 | 2722,13 | 26808 | 6792 | 60,9 | 2,33 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *9426,80* | | *23520* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *8201,30* | | | | *20462* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1225,49* | | | | *3058* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2410,29* | | *6014* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *81185* | | | | |
| 27 | 21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость мет опор | 2,495 | 358222,24 | -- | 893764 | -- | 37896 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15188,62* | | *37896* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15188,62* | | | | *37896* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29872,87* | | *74533* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1006192* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1459211** | **42217** | | | **197** |
| | | | **Тенге** | | | **178534** | **12872** | | | **12** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **513795** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **260054** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **157807** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **37934** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **18974** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **25419** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **110209** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **84828** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **25381** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **49920** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **673925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **175** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **157807** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **945416** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2313** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **33600** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **893764** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **61415** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **20462** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **40953** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **80546** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **1087378** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **33** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **33600** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **1761303** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **209** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **191407** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **11-010205-0407 РСНБ РК 2015** | **Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3** | **0,66** | **2349,08** | **--** | **1550** | **--** | **1021** | **2,85** | **2** |
| | | **м3 грунта** | | **2349,08** | **--** | **1550** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1546,77*** | | ***1021*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1388,31* | | | | *916* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *158,47* | | | | *105* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***311,67*** | | ***206*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***2777*** | | | | |
| **29** | **11-060101-0103 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонного фундамента под основание МО-3** | **0,45** | **19331,64** | **1050,33** | **8699** | **473** | **1261** | **4,04** | **2** |
| | | **м3** | | **3634,18** | **288,41** | **1635** | **130** | **48,5** | **0,28** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2802,78*** | | ***1261*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1902,46* | | | | *856* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *900,33* | | | | *405* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1770,75*** | | ***797*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***10757*** | | | | |
| **Контур заземления контроллера-1коомпл** | | | | | | | | | | |
| **30** | **11-010205-0102 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками** | **2,3** | **1539,10** | **--** | **3540** | **--** | **2331** | **1,74** | **4** |
| | | **м3** | | **1539,10** | **--** | **3540** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1013,43*** | | ***2331*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *909,61* | | | | *2092* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *103,83* | | | | *239* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***204,20*** | | ***470*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***6341*** | | | | |
| **31** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | **2,3** | **899,47** | **--** | **2069** | **--** | **1362** | **1,12** | **3** |
| | | **м3** | | **899,47** | **--** | **2069** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***592,26*** | | ***1362*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *531,59* | | | | *1223* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *60,68* | | | | *140* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***119,34*** | | ***274*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3706*** | | | | |
| **32** | **13-080208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм** | **8** | **2470,47** | **140,75** | **19764** | **1126** | **3828** | **0,81** | **6** |
| | | **шт** | | **799,32** | **38,32** | **6395** | **307** | **42,8** | **0,03** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***478,46*** | | ***3828*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *358,51* | | | | *2868* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *119,95* | | | | *960* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***235,91*** | | ***1887*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***25479*** | | | | |
| **33** | **21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм** | **0,0288** | **138351,55** | **--** | **3985** | **--** | **169** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***5866,11*** | | ***169*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5866,11* | | | | *169* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***11537,41*** | | ***332*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***4486*** | | | | |
| **34** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм** | **12** | **339,38** | **15,12** | **4073** | **181** | **1171** | **0,18** | **2** |
| | | **м** | | **182,70** | **3,83** | **2192** | **46** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***97,61*** | | ***1171*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *79,84* | | | | *958* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *17,77* | | | | *213* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***34,96*** | | ***420*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***5664*** | | | | |
| **35** | **21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,007404** | **146062,26** | **--** | **1081** | **--** | **46** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6193,04*** | | ***46*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6193,04* | | | | *46* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12180,42*** | | ***90*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1217*** | | | | |
| | | | | **Контур заземления конструктивов-3компл** | | | | | | |
| **36** | **11-010205-0403 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3** | **0,648** | **3893,03** | **--** | **2523** | **--** | **1661** | **4,73** | **3** |
| | | **м3 грунта** | | **3893,03** | **--** | **2523** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2563,40*** | | ***1661*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2300,78* | | | | *1491* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *262,62* | | | | *170* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***516,51*** | | ***335*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***4519*** | | | | |
| **37** | **11-010205-0503 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | **0,648** | **1200,00** | **--** | **778** | **--** | **512** | **1,39** | **1** |
| | | **м3 грунта** | | **1200,00** | **--** | **778** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***790,15*** | | ***512*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *709,20* | | | | *460* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *80,95* | | | | *52* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***159,21*** | | ***103*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1393*** | | | | |
| **38** | **13-080208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **12** | **2470,47** | **140,75** | **29646** | **1689** | **5742** | **0,81** | **10** |
| | | **шт.** | | **799,32** | **38,32** | **9592** | **460** | **42,8** | **0,03** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***478,46*** | | ***5742*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *358,51* | | | | *4302* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *119,95* | | | | *1439* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***235,91*** | | ***2831*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***38218*** | | | | |
| **39** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | **18** | **339,38** | **15,12** | **6109** | **272** | **1757** | **0,18** | **3** |
| | | **м** | | **182,70** | **3,83** | **3289** | **69** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***97,61*** | | ***1757*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *79,84* | | | | *1437* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *17,77* | | | | *320* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***34,96*** | | ***629*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***8495*** | | | | |
| **40** | **21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм** | **0,0288** | **166822,81** | **--** | **4804** | **--** | **204** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***7073,29*** | | ***204*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7073,29* | | | | *204* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***13911,69*** | | ***401*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***5408*** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | **21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,0288** | **170162,29** | **--** | **4901** | **--** | **208** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***7214,88*** | | ***208*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *7214,88* | | | | *208* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***14190,17*** | | ***409*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***5517*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **93521** | **3741** | | | **36** |
| | | | **Тенге** | | | **33562** | **1011** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **59591** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **34855** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **22349** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **12498** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **9565** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **2933** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **5767** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **77856** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22349** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **33930** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6591** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **12225** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **14771** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8775** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **7038** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1737** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **3416** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **46121** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12225** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **123976** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **34573** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек** | | | | | | | | |
| **42** | **11-010205-0407 РСНБ РК 2015** | **Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы** | **1,93536** | **2349,08** | **--** | **4546** | **--** | **2994** | **2,85** | **6** |
| | | **м3 грунта** | | **2349,08** | **--** | **4546** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1546,77*** | | ***2994*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | *1388,31* | | | | *2687* | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *158,47* | | | | *307* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***311,67*** | | ***603*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***8143*** | | | | |
| **43** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **1,93536** | **755,75** | **--** | **1463** | **--** | **963** | **0,95** | **2** |
| | | **м3** | | **755,75** | **--** | **1463** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***497,63*** | | ***963*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | *446,65* | | | | *864* | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *50,98* | | | | *99* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***100,27*** | | ***194*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***2620*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **3,38688** | **1038,55** | **--** | **3517** | **--** | **149** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***149*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *149* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***293*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3959*** | | | | |
| **45** | **11-060101-0113 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонного фундамента светофорной стойки** | **1,35** | **20414,21** | **831,12** | **27559** | **1122** | **4790** | **5,64** | **8** |
| | | **м3** | | **5073,36** | **233,24** | **6849** | **315** | **48,5** | **0,23** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***3548,39*** | | ***4790*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2573,70* | | | | *3474* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *974,69* | | | | *1316* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1917,01*** | | ***2588*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***34937*** | | | | |
| **46** | **11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03** | **Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т** | **0,354** | **21252,56** | **9029,92** | **7523** | **3197** | **3345** | **11,08** | **4** |
| | | **т** | | **10744,71** | **2722,13** | **3804** | **964** | **60,9** | **2,33** | **1** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***9450,15*** | | ***3345*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *8201,30* | | | | *2903* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1248,84* | | | | *442* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***2456,22*** | | ***870*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***11738*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **44609** | **4319** | | | **19** |
| | | | **Тенге** | | | **16662** | **1279** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **37086** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **19588** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **13173** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **3517** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8896** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **7026** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1870** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **3679** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **49660** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13173** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **7523** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **523** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4767** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3345** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **2903** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **442** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **870** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **11738** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4767** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **61399** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **20** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **17940** | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **47** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **24** | **1567,60** | **--** | **37622** | **--** | **24773** | **1,77** | **43** |
| | | **м3 грунта** | | **1567,60** | **--** | **37622** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1032,20*** | | ***24773*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *926,45* | | | | *22235* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *105,75* | | | | *2538* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***207,98*** | | ***4992*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***67386*** | | | | |
| **48** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **24** | **899,47** | **--** | **21587** | **--** | **14214** | **1,12** | **27** |
| | | **м3 грунта** | | **899,47** | **--** | **21587** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***592,26*** | | ***14214*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *531,59* | | | | *12758* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *60,68* | | | | *1456* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***119,34*** | | ***2864*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***38665*** | | | | |
| **49** | **11-340201-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм** | **0,022** | **1870769,38** | **--** | **41157** | **--** | **3690** | **152,95** | **3** |
| | | **кан.-км** | | **136544,58** | **--** | **3004** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***167710,08*** | | ***3690*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *84794,19* | | | | *1865* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *82915,90* | | | | *1824* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***163078,36*** | | ***3588*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***48434*** | | | | |
| **50** | **11-340201-0302 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий** | **0,102** | **1861529,52** | **--** | **189876** | **--** | **16456** | **142,60** | **15** |
| | | **канало-километр трубопровода** | | **127304,72** | **--** | **12985** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***161337,07*** | | ***16456*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *79056,23* | | | | *8064* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *82280,84* | | | | *8393* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***161829,33*** | | ***16507*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***222839*** | | | | |
| **51** | **11-340201-0302 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий** | **0,006** | **1861529,52** | **--** | **11169** | **--** | **968** | **142,60** | **1** |
| | | **канало-километр трубопровода** | | **127304,72** | **--** | **764** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***161337,07*** | | ***968*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *79056,23* | | | | *474* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *82280,84* | | | | *494* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***161829,33*** | | ***971*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***13108*** | | | | |
| **52** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм** | **75** | **339,38** | **15,12** | **25454** | **1134** | **7321** | **0,18** | **14** |
| | | **м** | | **182,70** | **3,83** | **13703** | **287** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***97,61*** | | ***7321*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *79,84* | | | | *5988* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *17,77* | | | | *1333* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***34,96*** | | ***2622*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***35397*** | | | | |
| **53** | **21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,046275** | **146062,26** | **--** | **6759** | **--** | **287** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6193,04*** | | ***287*** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6193,04* | | | | *287* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12180,42*** | | ***564*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***7609*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **333625** | **1134** | | | **102** |
| | | | **Тенге** | | | **89665** | **287** | | | **--** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **25454** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **10617** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **13990** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **7321** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **5988** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1333** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **2622** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **35397** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13990** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **308171** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **225449** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **75963** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **6759** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **60388** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **45396** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **14992** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **29485** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **398043** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **88** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **75963** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **433440** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **102** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **89953** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации** | | | | | | | | |
| **54** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **1,029** | **2652,19** | **--** | **2729** | **--** | **1797** | **3,22** | **3** |
| | | **м3 грунта** | | **2652,19** | **--** | **2729** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1746,35*** | | ***1797*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1567,44* | | | | *1613* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *178,91* | | | | *184* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***351,88*** | | ***362*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***4888*** | | | | |
| **55** | **11-010205-1302 РСНБ РК 2015** | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | **1,029** | **564,54** | **--** | **581** | **--** | **383** | **0,71** | **1** |
| | | **м3 грунта** | | **564,54** | **--** | **581** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***371,73*** | | ***383*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *333,64* | | | | *343* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *38,08* | | | | *39* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***74,90*** | | ***77*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1041*** | | | | |
| **56** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **1,80075** | **1038,55** | **--** | **1870** | **--** | **79** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***79*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *79* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,61* | | *156* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2105* | | | | |
| **57** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонного фундамента под приямки** | **0,48** | **16858,59** | **781,17** | **8092** | **375** | **705** | **1,55** | **1** |
| | | **м3** | | **1278,73** | **211,93** | **614** | **102** | **48,5** | **0,21** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1468,43* | | *705* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *722,97* | | | | *347* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *745,46* | | | | *358* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1466,16* | | *704* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9501* | | | | |
| **58** | **11-090606-0112 РСНБ РК 2015** | **Монтаж приямков** | **0,18** | **100444,41** | **17109,70** | **18080** | **3080** | **9549** | **74,98** | **13** |
| | | **т** | | **76215,67** | **645,44** | **13719** | **116** | **60,9** | **0,53** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *53051,93* | | *9549* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *46808,41* | | | | *8426* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6243,52* | | | | *1124* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12279,71* | | *2210* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29840* | | | | |
| **59** | **21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Приямок 400х400х600(6шт)** | **0,18** | **345906,56** | **--** | **62263** | **--** | **2640** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *14666,44* | | *2640* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14666,44* | | | | *2640* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28845,84* | | *5192* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *70095* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **93615** | **3455** | | | **18** |
| | | | **Тенге** | | | **17643** | **218** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **13272** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7103** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4026** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1870** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2964** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **2303** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **661** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **1299** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **17535** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4026** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **80343** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1281** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **13835** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **62263** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **12189** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **8426** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **3763** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **7403** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **99935** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13835** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **117470** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **17861** | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | **11-010205-0203 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | **12,129** | **3430,40** | **--** | **41607** | **--** | **27397** | **3,88** | **47** |
| | | **м3 грунта** | | **3430,40** | **--** | **41607** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2258,77*** | | ***27397*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2027,37* | | | | *24590* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *231,41* | | | | *2807* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***455,13*** | | ***5520*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***74524*** | | | | |
| **61** | **11-010205-0503 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** | **7,284** | **1200,00** | **--** | **8741** | **--** | **5755** | **1,39** | **10** |
| | | **м3** | | **1200,00** | **--** | **8741** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***790,15*** | | ***5755*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *709,20* | | | | *5166* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *80,95* | | | | *590* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***159,21*** | | ***1160*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***15656*** | | | | |
| **62** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,845** | **755,75** | **--** | **3662** | **--** | **2411** | **0,95** | **5** |
| | | **м3** | | **755,75** | **--** | **3662** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***497,63*** | | ***2411*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *446,65* | | | | *2164* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50,98* | | | | *247* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***100,27*** | | ***486*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***6559*** | | | | |
| **63** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **8,47875** | **1038,55** | **--** | **8806** | **--** | **373** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***373*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *373* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***734*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***9914*** | | | | |
| **64** | **11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** | **7,2** | **150,10** | **107,75** | **1081** | **776** | **389** | **0,05** | **--** |
| | | **м2 основания или покрытия** | | **42,35** | **33,38** | **305** | **240** | **60,3** | **0,03** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***53,96*** | | ***389*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *45,66* | | | | *329* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8,30* | | | | *60* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***16,32*** | | ***118*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1587*** | | | | |
| **65** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1** | **0,501** | **16858,59** | **781,17** | **8446** | **391** | **736** | **1,55** | **1** |
| | | **м3** | | **1278,73** | **211,93** | **641** | **106** | **48,5** | **0,21** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1468,43*** | | ***736*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *722,97* | | | | *362* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *745,46* | | | | *373* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1466,16*** | | ***735*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***9916*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66** | **11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при** | **Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** | **3** | **64021,83** | **2557,34** | **192066** | **7672** | **30225** | **10,64** | **32** |
| | | **колодец** | | **10320,18** | **1050,50** | **30961** | **3151** | **62,1** | **0,77** | **2** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***10075,11*** | | ***30225*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | *7061,19* | | | | *21184* | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *3013,92* | | | | *9042* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***5927,76*** | | ***17783*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***240075*** | | | | |
| **67** | **11-080101-0307 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | **0,33** | **795,22** | **14,39** | **262** | **5** | **54** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **245,04** | **2,34** | **81** | **1** | **50,8** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***164,71*** | | ***54*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%*** | | *125,67* | | | | *41* | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *39,05* | | | | *13* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***76,80*** | | ***25*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***342*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | **264670** | **8844** | | | **95** |
| | | | **Тенге** | | | **85997** | **3499** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **264670** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **161024** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **89495** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **8806** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **67340** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **53836** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **13504** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **26561** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **358571** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **89495** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | **358571** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **89495** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2289251** | **63710** | | | **467** |
| | | | **Тенге** | | | **422063** | **19166** | | | **17** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **85045** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **45472** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **36339** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **19818** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **15553** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **4265** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **8389** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **113252** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **36** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **36339** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1170924** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **679810** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **352688** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **59464** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **18974** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **39612** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **258572** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **200427** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **58145** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 114360 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1543855 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 352688 | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 1033282 | | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 4118 | | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 52202 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 956028 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 76950 | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 31791 | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 45159 | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 88819 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 1199051 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52202 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2856159 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 484 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 441229 | | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 2 856 159 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 2 856 159 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **2 856 159** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 50 268 |
| **Итого:** | **2 906 427** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 81 089 |
| **Итого:** | **2 987 517** |
| **Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):** | **3 387 543** |
| НДС 12% | 406 505 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **3 794 048** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **3 793 970** |
| в том числе НДС 12%: | 406 497 |

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Макатаева - ул. Кожамкулова

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за май 2018 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Попадает в охранную зону ЛЭП** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических** | | | | | | | | |
| | | **Фм-в-1шт** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010205-0406 РСНБ РК 2015 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | 1,6 | 1750,44 | -- | 2801 | -- | 1844 | 2,13 | 3 |
| | | **м3 грунта** | | 1750,44 | -- | 2801 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1152,59* | | *1844* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1034,51* | | | | *1655* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *118,08* | | | | *189* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *232,24* | | *372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5017* | | | | |
| 2 | 11-010205-1302 РСНБ РК 2015 | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | 1,6 | 677,45 | -- | 1084 | -- | 714 | 0,86 | 1 |
| | | **м3 грунта** | | 677,45 | -- | 1084 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *446,07* | | *714* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *400,37* | | | | *641* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *45,70* | | | | *73* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *89,88* | | *144* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1942* | | | | |
| 3 | 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | 2,8 | 1038,55 | -- | 2908 | -- | 123 | -- | -- |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,03* | | *123* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *123* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,61* | | *242* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3274* | | | | |
| 4 | 11-080101-0203 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | 0,1 | 4289,09 | 1675,79 | 429 | 168 | 113 | 1,17 | -- |
| | | **м3 основания** | | 1011,57 | 774,49 | 101 | 77 | 50,8 | 0,75 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1127,65* | | *113* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *907,32* | | | | *91* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *220,33* | | | | *22* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *433,34* | | *43* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *585* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | 1,5 | 20273,12 | 950,80 | 30410 | 1426 | 5250 | 5,44 | 8 |
| | | м3 | | 4854,01 | 368,09 | 7281 | 552 | 48,5 | 0,32 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3499,68* | | *5250* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2532,71* | | | | *3799* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *966,97* | | | | *1450* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *1901,82* | | *2853* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38512* | | | | |
| 6 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,0204 | 21474,68 | 1431,72 | 438 | 29 | 226 | 20,62 | -- |
| | | т | | 19767,57 | 376,30 | 403 | 8 | 48,5 | 0,28 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11094,54* | | *226* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *9769,77* | | | | *199* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1324,77* | | | | *27* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *2605,54* | | *53* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *717* | | | | |
| 7 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0204 | 143165,32 | -- | 2921 | -- | 124 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6070,21* | | *124* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6070,21* | | | | *124* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *11938,84* | | *244* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3288* | | | | |
| 8 | 11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03 | Монтаж опор Д-159мм,L-7,5м(1шт) | 0,147 | 24656,79 | 10835,90 | 3625 | 1593 | 1662 | 13,29 | 2 |
| | | т | | 12893,65 | 3266,56 | 1895 | 480 | 60,9 | 2,80 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11304,29* | | *1662* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *9841,56* | | | | *1447* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1462,73* | | | | *215* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *2876,89* | | *423* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5710* | | | | |
| 9 | 21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость мет опор | 0,147 | 358222,24 | -- | 52659 | -- | 2233 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15188,62* | | *2233* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15188,62* | | | | *2233* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *29872,87* | | *4391* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *59283* | | | | |
| 10 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 7,53 | 140,89 | 2,36 | 1061 | 18 | 287 | 0,06 | -- |
| | | м2 | | 56,37 | 0,56 | 424 | 4 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *38,14* | | *287* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *30,85* | | | | *232* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,28* | | | | *55* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *14,32* | | *108* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1456* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 98334 | 3234 | | | 16 |
| | | | Тенге | | | 13990 | 1122 | | | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **42051** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **22487** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **12736** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **2921** | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **2908** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8681** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **6617** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **2064** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **4059** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **54790** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12736** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **56283** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **136** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **2376** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **52659** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3894** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **1447** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **2447** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **4814** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **64992** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2376** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **119782** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **17** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15112** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления** | | | | | | | | |
| **11** | **11-010205-0407 РСНБ РК 2015** | **Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3** | **0,66** | **2818,89** | **--** | **1860** | **--** | **1225** | **3,42** | **2** |
| | | **м3 грунта** | | **2818,89** | **--** | **1860** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1856,12*** | | ***1225*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***1665,97*** | | | | ***1100*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***190,16*** | | | | ***126*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***374,00*** | | ***247*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3332*** | | | | |
| **12** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3** | **0,66** | **906,90** | **--** | **599** | **--** | **394** | **1,15** | **1** |
| | | **м3** | | **906,90** | **--** | **599** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***597,16*** | | ***394*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***535,98*** | | | | ***354*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***61,18*** | | | | ***40*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***120,33*** | | ***79*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1073*** | | | | |
| **13** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **1,155** | **1038,55** | **--** | **1200** | **--** | **51** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***51*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***44,03*** | | | | ***51*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***100*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1351* | | | | |
| 14 | 11-060101-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонного фундамента под основание МО-3 | 0,45 | 20268,54 | 1260,40 | 9121 | 567 | 1458 | 4,84 | 2 |
| | | м3 | | 4361,02 | 346,09 | 1962 | 156 | 48,5 | 0,34 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3239,13* | | *1458* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2282,95* | | | | *1027* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *956,18* | | | | *430* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1880,61* | | *846* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11425* | | | | |
| 15 | 11-090606-0112 РСНБ РК 2015 | Установка основания под оборудование | 0,0623 | 119109,48 | 20531,64 | 7421 | 1279 | 3962 | 89,98 | 6 |
| | | т | | 91458,80 | 774,52 | 5698 | 48 | 60,9 | 0,63 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *63601,95* | | *3962* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *56170,10* | | | | *3499* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7431,85* | | | | *463* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14616,91* | | *911* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12294* | | | | |
| 16 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза | 0,0623 | 345906,56 | -- | 21550 | -- | 914 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14666,44* | | *914* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14666,44* | | | | *914* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28845,84* | | *1797* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24261* | | | | |
| 17 | 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 | Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений) | 1 | 13533,91 | 3583,23 | 13534 | 3583 | 3755 | 5,52 | 6 |
| | | шт | | 5782,75 | 1346,54 | 5783 | 1347 | 42,8 | 1,13 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3754,55* | | *3755* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *3051,34* | | | | *3051* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *703,21* | | | | *703* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1383,08* | | *1383* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18672* | | | | |
| 18 | ТПРАЙС"TLP" | Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений) | 1 | 1702299,36 | -- | 1702299 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *72177,49* | | *72177* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *72177,49* | | | | *72177* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *141958,15* | | *141958* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1916435* | | | | |
| | | **Контур заземления контроллера-1компл** | | | | | | | | |
| 19 | 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками | 2,3 | 1846,92 | -- | 4248 | -- | 2797 | 2,09 | 5 |
| | | м3 | | 1846,92 | -- | 4248 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1216,12* | | *2797* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1091,53* | | | | *2511* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *124,59* | | | | *287* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *245,04* | | *564* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7609* | | | | |
| 20 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 2,3 | 1079,37 | -- | 2483 | -- | 1635 | 1,34 | 3 |
| | | м3 | | 1079,37 | -- | 2483 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *710,72* | | *1635* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *637,91* | | | | *1467* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *72,81* | | | | *167* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *143,21* | | *329* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4447* | | | | |
| **21** | **13-080208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм** | **8** | **2658,49** | **168,90** | **21268** | **1351** | **4489** | **0,97** | **8** |
| | | **шт** | | **959,19** | **45,98** | **7674** | **368** | **42,8** | **0,04** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *561,17* | | *4489* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *430,21* | | | | *3442* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *130,96* | | | | *1048* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *257,57* | | *2061* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27818* | | | | |
| **22** | **21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм** | **0,0288** | **138351,55** | **--** | **3985** | **--** | **169** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *5866,11* | | *169* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5866,11* | | | | *169* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11537,41* | | *332* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4486* | | | | |
| **23** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм** | **12** | **378,95** | **18,15** | **4547** | **218** | **1391** | **0,22** | **3** |
| | | **м** | | **219,24** | **4,60** | **2631** | **55** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *115,93* | | *1391* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *95,80* | | | | *1150* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20,13* | | | | *242* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,59* | | *475* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6413* | | | | |
| **24** | **21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,007404** | **146062,26** | **--** | **1081** | **--** | **46** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6193,04* | | *46* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6193,04* | | | | *46* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12180,42* | | *90* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1217* | | | | |
| **Контур заземления конструктивов-2компл** | | | | | | | | | | |
| **25** | **11-010205-0403 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3** | **0,432** | **4671,63** | **--** | **2018** | **--** | **1329** | **5,67** | **2** |
| | | **м3 грунта** | | **4671,63** | **--** | **2018** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3076,08* | | *1329* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2760,94* | | | | *1193* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *315,14* | | | | *136* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *619,82* | | *268* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3615* | | | | |
| **26** | **11-010205-0503 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | **0,432** | **1440,00** | **--** | **622** | **--** | **410** | **1,67** | **1** |
| | | **м3 грунта** | | **1440,00** | **--** | **622** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *948,18* | | *410* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *851,04* | | | | *368* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *97,14* | | | | *42* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *191,05* | | *83* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1114* | | | | |
| **27** | **13-080208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **8** | **2658,49** | **168,90** | **21268** | **1351** | **4489** | **0,97** | **8** |
| | | **шт.** | | **959,19** | **45,98** | **7674** | **368** | **42,8** | **0,04** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *561,17* | | *4489* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *430,21* | | | | *3442* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *130,96* | | | | *1048* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *257,57* | | *2061* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27818* | | | | |
| **28** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | **12** | **378,95** | **18,15** | **4547** | **218** | **1391** | **0,22** | **3** |
| | | **м** | | **219,24** | **4,60** | **2631** | **55** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *115,93* | | *1391* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *95,80* | | | | *1150* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20,13* | | | | *242* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,59* | | *475* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6413* | | | | |
| **29** | **21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм** | **0,0192** | **166822,81** | **--** | **3203** | **--** | **136** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7073,29* | | *136* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7073,29* | | | | *136* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13911,69* | | *267* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3606* | | | | |
| **30** | **21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,0192** | **170162,29** | **--** | **3267** | **--** | **139** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7214,88* | | *139* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7214,88* | | | | *139* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14190,17* | | *272* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3678* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **1830121** | **8567** | | | **48** |
| | | | **Тенге** | | | **45882** | **2397** | | | **2** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **1702299** | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | **72177** | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | **141958** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **1916435** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **65165** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **32052** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **28584** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **15516** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **12234** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **3282** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **6454** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **87135** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **28** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **28584** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **33686** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6591** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 13948 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 11536 | | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 1200 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9787 | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 8019 | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1768 | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3478 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 46951 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13948 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 28970 | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 444 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5746 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 21550 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4876 | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3499 | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1377 | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2708 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 36554 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5746 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2087075 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 48278 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек** | | | | | | | | | |
| **31** | **11-010205-0407 РСНБ РК 2015** | **Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы** | **4,51584** | **2818,89** | **--** | **12730** | **--** | **8382** | **3,42** | **15** |
| | | **м3 грунта** | | **2818,89** | **--** | **12730** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1856,12*** | | ***8382*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1665,97* | | | | *7523* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *190,16* | | | | *859* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***374,00*** | | ***1689*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***22801*** | | | | |
| **32** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,51584** | **906,90** | **--** | **4095** | **--** | **2697** | **1,15** | **5** |
| | | **м3** | | **906,90** | **--** | **4095** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***597,16*** | | ***2697*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *535,98* | | | | *2420* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *61,18* | | | | *276* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***120,33*** | | ***543*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***7335*** | | | | |
| **33** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **7,90272** | **1038,55** | **--** | **8207** | **--** | **348** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***348*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *348* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***684*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***9239*** | | | | |
| **34** | **11-060101-0113 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонного фундамента светофорной стойки** | **3,15** | **21595,10** | **997,34** | **68025** | **3142** | **13025** | **6,76** | **21** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **м3** | | **6088,03** | **279,88** | **19177** | **882** | **48,5** | **0,27** | **1** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***4135,02*** | | ***13025*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3088,44* | | | | *9729* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1046,58* | | | | *3297* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***2058,41*** | | ***6484*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***87534*** | | | | |
| **35** | **11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03** | **Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т** | **0,801** | **25207,49** | **10835,90** | **20191** | **8680** | **9073** | **13,29** | **11** |
| | | **т** | | **12893,65** | **3266,56** | **10328** | **2617** | **60,9** | **2,80** | **2** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***11327,64*** | | ***9073*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *9841,56* | | | | *7883* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1486,08* | | | | *1190* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***2922,81*** | | ***2341*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***31606*** | | | | |
| **36** | **ТПРАЙС"МБМ Кировец"** | **Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 1 светофора** | **1** | **52711,15** | **--** | **52711** | **--** | **2235** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2234,95*** | | ***2235*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2234,95* | | | | *2235* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***4395,69*** | | ***4396*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***59342*** | | | | |
| **37** | **ТПРАЙС"МБМ Кировец"** | **Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 3 светофоров,одного знака и одного табло информационного** | **2** | **63017,46** | **--** | **126035** | **--** | **5344** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2671,94*** | | ***5344*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2671,94* | | | | *5344* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***5255,15*** | | ***10510*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***141889*** | | | | |
| **38** | **ТПРАЙС"МБМ Кировец"** | **Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 2 светофоров,одного знака и одного табло информационного** | **1** | **61600,03** | **--** | **61600** | **--** | **2612** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2611,84*** | | ***2612*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2611,84* | | | | *2612* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***5136,95*** | | ***5137*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***69349*** | | | | |
| **39** | **ТПРАЙС"МБМ Кировец"** | **Стойка светофорная пешеходная СП3 с креплением для 1 светофора** | **3** | **50629,26** | **--** | **151888** | **--** | **6440** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2146,68*** | | ***6440*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2146,68* | | | | *6440* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***4222,08*** | | ***12666*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***170994*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **505482** | **11821** | | | **53** |
| | | | **Тенге** | | | **46330** | **3498** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **485291** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **45706** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **36884** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **392234** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **8207** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **41083** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 19672 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 21411 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 42110 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 568483 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36884 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 20191 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1184 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12944 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9073 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 7883 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1190 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2341 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 31606 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12944 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 600089 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 56 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 49828 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации** | | | | | | | | |
| **40** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **27,84** | **1881,12** | **--** | **52370** | **--** | **34484** | **2,13** | **59** |
| | | **м3 грунта** | | **1881,12** | **--** | **52370** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1238,64*** | | ***34484*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***1111,74*** | | | | ***30951*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***126,90*** | | | | ***3533*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***249,58*** | | ***6948*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***93802*** | | | | |
| **41** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **27,84** | **1079,37** | **--** | **30050** | **--** | **19786** | **1,34** | **37** |
| | | **м3 грунта** | | **1079,37** | **--** | **30050** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***710,72*** | | ***19786*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***637,91*** | | | | ***17759*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***72,81*** | | | | ***2027*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***143,21*** | | ***3987*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***53823*** | | | | |
| **42** | **11-340201-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм** | **0,047** | **1898078,30** | **--** | **89210** | **--** | **8768** | **183,54** | **9** |
| | | **кан.-км** | | **163853,50** | **--** | **7701** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***186545,87*** | | ***8768*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***101753,02*** | | | | ***4782*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***84792,85*** | | | | ***3985*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***166769,93*** | | ***7838*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***105816*** | | | | |
| **43** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм** | **87** | **378,95** | **18,15** | **32969** | **1579** | **10086** | **0,22** | **19** |
| | | **м** | | **219,24** | **4,60** | **19074** | **400** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***115,93*** | | ***10086*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%*** | | ***95,80*** | | | | ***8335*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***20,13*** | | | | ***1751*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***39,59*** | | ***3444*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***46500*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44** | **21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,053679** | **146062,26** | **--** | **7840** | **--** | **332** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6193,04*** | | ***332*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *6193,04* | | | | *332* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12180,42*** | | ***654*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***8826*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **212439** | **1579** | | | **124** |
| | | | **Тенге** | | | **109195** | **400** | | | **--** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **32969** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **12316** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **19474** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10086** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **8335** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1751** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **3444** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **46499** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **20** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **19474** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **179470** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **81509** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **90121** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **7840** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **63370** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **53493** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **9877** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **19427** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **262268** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **105** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **90121** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **308767** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **125** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **109595** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **<u>РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (2шт)</u>** | | | | | | | | |
| **45** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **0,686** | **3182,62** | **--** | **2183** | **--** | **1438** | **3,86** | **3** |
| | | **м3 грунта** | | **3182,62** | **--** | **2183** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2095,62*** | | ***1438*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | *1880,93* | | | | *1290* | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *214,69* | | | | *147* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***422,26*** | | ***290*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3910*** | | | | |
| **46** | **11-010205-1302 РСНБ РК 2015** | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | **0,686** | **677,45** | **--** | **465** | **--** | **306** | **0,86** | **1** |
| | | **м3 грунта** | | **677,45** | **--** | **465** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***446,07*** | | ***306*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | *400,37* | | | | *275* | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *45,70* | | | | *31* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***89,88*** | | ***62*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *833* | | | | |
| 47 | 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **1,2005** | **1038,55** | **--** | **1247** | **--** | **53** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,03* | | *53* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *53* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,61* | | *104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1404* | | | | |
| 48 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонного фундамента под приямки** | **0,32** | **17270,57** | **937,40** | **5527** | **300** | **524** | **1,86** | **1** |
| | | **м3** | | **1534,48** | **254,32** | **491** | **81** | **48,5** | **0,25** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1636,62* | | *524* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *867,57* | | | | *278* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *769,06* | | | | *246* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1512,58* | | *484* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6535* | | | | |
| 49 | 11-090606-0112 РСНБ РК 2015 | **Монтаж приямков** | **0,06** | **119109,48** | **20531,64** | **7147** | **1232** | **3816** | **89,98** | **5** |
| | | **т** | | **91458,80** | **774,52** | **5488** | **46** | **60,9** | **0,63** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *63601,95* | | *3816* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *56170,10* | | | | *3370* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7431,85* | | | | *446* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14616,91* | | *877* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11840* | | | | |
| 50 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Приямок 400х400х600(2шт)** | **0,06** | **345906,56** | **--** | **20754** | **--** | **880** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *14666,44* | | *880* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14666,44* | | | | *880* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28845,84* | | *1731* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23365* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **37322** | **1532** | | | **9** |
| | | | **Тенге** | | | **8627** | **128** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **9421** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **4736** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3220** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1247** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2320** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **1843** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **477** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **939** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **12681** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3220** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **27901** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **427** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5534** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **20754** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4696** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **3370** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1326** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **2608** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **35205** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5534** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **47886** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8754** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)** | | | | | | | | | | |
| **51** | **11-010205-0203 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | **12,129** | **4116,48** | **--** | **49929** | **--** | **32876** | **4,65** | **56** |
| | | **м3 грунта** | | **4116,48** | **--** | **49929** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2710,53*** | | ***32876*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2432,84* | | | | *29508* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *277,69* | | | | *3368* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***546,16*** | | ***6624*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***89429*** | | | | |
| **52** | **11-010205-0503 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** | **7,284** | **1440,00** | **--** | **10489** | **--** | **6907** | **1,67** | **12** |
| | | **м3** | | **1440,00** | **--** | **10489** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***948,18*** | | ***6907*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *851,04* | | | | *6199* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *97,14* | | | | *708* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***191,05*** | | ***1392*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***18787*** | | | | |
| **53** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,845** | **906,90** | **--** | **4394** | **--** | **2893** | **1,15** | **6** |
| | | **м3** | | **906,90** | **--** | **4394** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***597,16*** | | ***2893*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *535,98* | | | | *2597* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *61,18* | | | | *296* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***120,33*** | | ***583*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***7870*** | | | | |
| **54** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **8,47875** | **1038,55** | **--** | **8806** | **--** | **373** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***373*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *373* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***734*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***9914*** | | | | |
| **55** | **11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** | **7,2** | **180,12** | **129,30** | **1297** | **931** | **466** | **0,06** | **--** |
| | | **м2 основания или покрытия** | | **50,81** | **40,06** | **366** | **288** | **60,3** | **0,03** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***64,76*** | | ***466*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *54,80* | | | | *395* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9,96* | | | | *72* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***19,59*** | | ***141*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1904*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1** | **0,501** | **17270,57** | **937,40** | **8653** | **470** | **820** | **1,86** | **1** |
| | | **м3** | | **1534,48** | **254,32** | **769** | **127** | **48,5** | **0,25** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1636,62*** | | ***820*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | ***867,57*** | | | | ***435*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***769,06*** | | | | ***385*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1512,58*** | | ***758*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***10231*** | | | | |
| **57** | **11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при** | **Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** | **3** | **66597,34** | **3068,81** | **199792** | **9206** | **34969** | **12,77** | **38** |
| | | **колодец** | | **12384,22** | **1260,60** | **37153** | **3782** | **62,1** | **0,92** | **3** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***11656,43*** | | ***34969*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***8473,43*** | | | | ***25420*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***3183,00*** | | | | ***9549*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***6260,30*** | | ***18781*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***253542*** | | | | |
| **58** | **11-080101-0307 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | **0,33** | **847,11** | **17,27** | **280** | **6** | **64** | **0,29** | **--** |
| | | **м2** | | **294,05** | **2,81** | **97** | **1** | **50,8** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***193,11*** | | ***64*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%*** | | ***150,80*** | | | | ***50*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***42,31*** | | | | ***14*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***83,22*** | | ***27*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***371*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | **283638** | **10613** | | | **114** |
| | | | **Тенге** | | | **103196** | **4199** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **283638** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **161024** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **107395** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **8806** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **79368** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **64603** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **14765** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **29041** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **392047** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **117** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **107395** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | **392047** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **117** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **107395** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2967336** | **37346** | | | **364** |
| | | | **Тенге** | | | **327220** | **11743** | | | **10** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **1702299** | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | **72177** | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | **141958** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **1916435** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **98133** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **44367** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **48058** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **25602** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **20569** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 5033 | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 9899 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 133634 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 48058 | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1033558 | | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 322052 | | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 264304 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 414531 | | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 22367 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 204609 | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 154246 | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 50363 | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 99053 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1337220 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 300 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 264304 | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 133346 | | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 2191 | | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 26600 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 94963 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22540 | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 16199 | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 6341 | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 12471 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 168357 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26600 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3555646 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 374 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 338962 | | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 3 555 646 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 1 639 211 |
| Оборудование | 1 916 435 |
| **Итого:** | **3 555 646** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 28 850 |
| **Итого:** | **3 584 496** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 46 539 |
| **Итого:** | **3 631 035** |
| **Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):** | **4 117 227** |
| НДС 12% | 494 067 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **4 611 295** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **4 611 201** |
| в том числе НДС 12% | 494 057 |

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю
технический надзор

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.**

**Ул.Ауэзова - ул.Кабанбай батыра**

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за май 2018 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Попадает в охранную зону ЛЭП** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических** | | | | | | | | |
| | | **Фм-Б1-3шт** | | | | | | | | |
| **1** | **11-010205-0109 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** | **14,58** | **4653,94** | **--** | **67854** | **--** | **44679** | **5,26** | **77** |
| | | **м3** | | **4653,94** | **--** | **67854** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***3064,43*** | | ***44679*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2750,48* | | | | *40102* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *313,95* | | | | *4577* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***617,47*** | | ***9003*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***121536*** | | | | |
| **2** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **14,58** | **906,90** | **--** | **13223** | **--** | **8707** | **1,15** | **17** |
| | | **м3** | | **906,90** | **--** | **13223** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***597,16*** | | ***8707*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *535,98* | | | | *7815* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *61,18* | | | | *892* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***120,33*** | | ***1754*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***23684*** | | | | |
| **3** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **25,515** | **1038,55** | **--** | **26499** | **--** | **1124** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***1124*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *1124* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***2210*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***29832*** | | | | |
| **4** | **11-080101-0203 РСНБ РК 2015** | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | **0,54** | **4518,03** | **1675,79** | **2440** | **905** | **614** | **1,17** | **1** |
| | | **м3** | | **1011,57** | **774,49** | **546** | **418** | **50,8** | **0,75** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1137,36*** | | ***614*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *907,32* | | | | *490* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *230,03* | | | | *124* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***452,43*** | | ***244*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3298*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1 | 0,54 | 17270,57 | 937,40 | 9326 | 506 | 884 | 1,86 | 1 |
| | | м3 | | 1534,48 | 254,32 | 829 | 137 | 48,5 | 0,25 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1636,62* | | *884* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *867,57* | | | | *468* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *769,06* | | | | *415* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1512,58* | | *817* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11027* | | | | |
| 6 | 11-060101-0106 РСНБ РК 2015 | Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1 | 12,9 | 21707,34 | 1371,19 | 280025 | 17688 | 52833 | 6,56 | 85 |
| | | м3 | | 5901,66 | 378,85 | 76131 | 4887 | 48,5 | 0,37 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4095,59* | | *52833* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3046,05* | | | | *39294* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1049,54* | | | | *13539* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2064,23* | | *26629* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *359487* | | | | |
| 7 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0534 | 151084,20 | -- | 8068 | -- | 342 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6405,97* | | *342* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6405,97* | | | | *342* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12599,21* | | *673* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9083* | | | | |
| 8 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,2031 | 143165,32 | -- | 29077 | -- | 1233 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6070,21* | | *1233* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6070,21* | | | | *1233* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11938,84* | | *2425* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32735* | | | | |
| 9 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | 5,4 | 847,11 | 17,27 | 4574 | 93 | 1043 | 0,29 | 2 |
| | | м2 | | 294,05 | 2,81 | 1588 | 15 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *193,11* | | *1043* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *150,80* | | | | *814* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *42,31* | | | | *228* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *83,22* | | *449* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6066* | | | | |
| 10 | 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов | 42,9 | 3082,56 | 36,67 | 132242 | 1573 | 20529 | 0,65 | 28 |
| | | м2 | | 649,13 | 7,72 | 27848 | 331 | 50,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *478,52* | | *20529* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *333,68* | | | | *14315* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *144,85* | | | | *6214* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *284,89* | | *12222* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *164992* | | | | |
| 11 | 11-080101-0306 РСНБ РК 2015 | Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | 42,9 | -1550,60 | -15,49 | -66521 | -664 | -9989 | -0,31 | -13 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **м2** | | **-313,47** | **-2,10** | **-13448** | **-90** | **50,8** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***232,85*** | | ***9989*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *160,31* | | | | *6877* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *72,54* | | | | *3112* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***142,68*** | | ***6121*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***-50411*** | | | | |
| | | **Фм-ССЗ-4шт** | | | | | | | | |
| **12** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **2,704** | **3182,62** | **--** | **8606** | **--** | **5667** | **3,86** | **10** |
| | | **м3 грунта** | | **3182,62** | **--** | **8606** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2095,62*** | | ***5667*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1880,93* | | | | *5086* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *214,69* | | | | *581* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***422,26*** | | ***1142*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***15414*** | | | | |
| **13** | **11-070507-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка блоков цокольных массой более 2,5 т** | **4** | **4598,65** | **2200,68** | **18395** | **8803** | **9340** | **2,42** | **10** |
| | | **шт** | | **2397,97** | **907,78** | **9592** | **3631** | **62,1** | **0,78** | **3** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2334,90*** | | ***9340*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *2052,87* | | | | *8211* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *282,02* | | | | *1128* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***554,68*** | | ***2219*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***29953*** | | | | |
| **14** | **21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **0,92** | **41248,68** | **--** | **37949** | **--** | **1609** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1748,94*** | | ***1609*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1748,94* | | | | *1609* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***3439,81*** | | ***3165*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***42723*** | | | | |
| **15** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Установказакладных деталей весом до 4 кг** | **0,00416** | **417447,43** | **1256,91** | **1737** | **5** | **626** | **273,24** | **1** |
| | | **1т** | | **261979,78** | **576,80** | **1090** | **2** | **48,5** | **0,50** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***150438,93*** | | ***626*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *127339,94* | | | | *530* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *23098,98* | | | | *96* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***45430,91*** | | ***189*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***2552*** | | | | |
| **16** | **11-060301-0408 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 20 кг** | **0,17396** | **232209,20** | **1256,91** | **40395** | **219** | **8513** | **80,04** | **14** |
| | | **1т** | | **76741,55** | **576,80** | **13350** | **100** | **48,5** | **0,50** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***48935,05*** | | ***8513*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *37499,40* | | | | *6523* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11435,64* | | | | *1989* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***22491,54*** | | ***3913*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***52820*** | | | | |
| | | **Фм-в-1шт** | | | | | | | | |
| **17** | **11-010205-0406 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | **1,6** | **1750,44** | **--** | **2801** | **--** | **1844** | **2,13** | **3** |
| | | **м3 грунта** | | **1750,44** | **--** | **2801** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1152,59*** | | ***1844*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1034,51* | | | | *1655* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *118,08* | | | | *189* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *232,24* | | *372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5017* | | | | |
| **18** | **11-010205-1302 РСНБ РК 2015** | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | **1,6** | **677,45** | **--** | **1084** | **--** | **714** | **0,86** | **1** |
| | | **м3 грунта** | | **677,45** | **--** | **1084** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *446,07* | | *714* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *400,37* | | | | *641* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *45,70* | | | | *73* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *89,88* | | *144* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1942* | | | | |
| **19** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **2,8** | **1038,55** | **--** | **2908** | **--** | **123** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,03* | | *123* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *123* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,61* | | *242* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3274* | | | | |
| **20** | **11-080101-0203 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | **0,1** | **4289,09** | **1675,79** | **429** | **168** | **113** | **1,17** | **--** |
| | | **м3 основания** | | **1011,57** | **774,49** | **101** | **77** | **50,8** | **0,75** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1127,65* | | *113* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *907,32* | | | | *91* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *220,33* | | | | *22* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *433,34* | | *43* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *585* | | | | |
| **21** | **11-060201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | **1,5** | **20273,12** | **950,80** | **30410** | **1426** | **5250** | **5,44** | **8** |
| | | **м3** | | **4854,01** | **368,09** | **7281** | **552** | **48,5** | **0,32** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3499,68* | | *5250* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2532,71* | | | | *3799* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *966,97* | | | | *1450* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1901,82* | | *2853* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38512* | | | | |
| **22** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **0,0204** | **21474,68** | **1431,72** | **438** | **29** | **226** | **20,62** | **--** |
| | | **т** | | **19767,57** | **376,30** | **403** | **8** | **48,5** | **0,28** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *11094,54* | | *226* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *9769,77* | | | | *199* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1324,77* | | | | *27* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2605,54* | | *53* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *717* | | | | |
| **23** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** | **0,0204** | **143165,32** | **--** | **2921** | **--** | **124** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6070,21* | | *124* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6070,21* | | | | *124* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11938,84* | | *244* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3288* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03** | **Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(2шт),Д-325мм,L-12м(1шт)** | **2,495** | **24656,79** | **10835,90** | **61519** | **27036** | **28204** | **13,29** | **33** |
| | | **т** | | **12893,65** | **3266,56** | **32170** | **8150** | **60,9** | **2,80** | **7** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***11304,29*** | | ***28204*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%*** | | ***9841,56*** | | | | ***24555*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***1462,73*** | | | | ***3650*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***2876,89*** | | ***7178*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***96901*** | | | | |
| **25** | **21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Стоимость мет опор** | **2,495** | **358222,24** | **--** | **893764** | **--** | **37896** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***15188,62*** | | ***37896*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***15188,62*** | | | | ***37896*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***29872,87*** | | ***74533*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1006192*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1610160** | **57786** | | | **277** |
| | | | **Тенге** | | | **251048** | **18220** | | | **16** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **654877** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **297827** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **228948** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **40065** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **37949** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **29407** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **156145** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **123156** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **32989** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **64882** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **875904** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **253** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **228948** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **955283** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2313** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **40320** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **893764** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **66100** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **24555** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **41545** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **81711** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **1103094** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **40320** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **1978997** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **294** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **269268** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **<u>РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления</u>** | | | | | | | | |
| **26** | **11-010205-0407 РСНБ РК 2015** | **Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3** | **0,66** | **2818,89** | **--** | **1860** | **--** | **1225** | **3,42** | **2** |
| | | **м3 грунта** | | **2818,89** | **--** | **1860** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1856,12*** | | ***1225*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1665,97* | | | | *1100* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *190,16* | | | | *126* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *374,00* | | *247* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3332* | | | | |
| **27** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3** | **0,66** | **906,90** | **--** | **599** | **--** | **394** | **1,15** | **1** |
| | | **м3** | | **906,90** | **--** | **599** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *597,16* | | *394* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *535,98* | | | | *354* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *61,18* | | | | *40* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120,33* | | *79* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1073* | | | | |
| **28** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **1,155** | **1038,55** | **--** | **1200** | **--** | **51** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,03* | | *51* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *51* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,61* | | *100* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1351* | | | | |
| **29** | **11-060101-0103 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонного фундамента под основание МО-3** | **0,45** | **20268,54** | **1260,40** | **9121** | **567** | **1458** | **4,84** | **2** |
| | | **м3** | | **4361,02** | **346,09** | **1962** | **156** | **48,5** | **0,34** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3239,13* | | *1458* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2282,95* | | | | *1027* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *956,18* | | | | *430* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1880,61* | | *846* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11425* | | | | |
| **30** | **11-090606-0112 РСНБ РК 2015** | **Установка основания под оборудование** | **0,0623** | **119109,48** | **20531,64** | **7421** | **1279** | **3962** | **89,98** | **6** |
| | | **т** | | **91458,80** | **774,52** | **5698** | **48** | **60,9** | **0,63** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *63601,95* | | *3962* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *56170,10* | | | | *3499* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7431,85* | | | | *463* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14616,91* | | *911* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12294* | | | | |
| **31** | **21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза** | **0,0623** | **345906,56** | **--** | **21550** | **--** | **914** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *14666,44* | | *914* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14666,44* | | | | *914* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28845,84* | | *1797* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24261* | | | | |
| **32** | **13-080304-0207 РСНБ РК 2015** | **Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)** | **1** | **13533,91** | **3583,23** | **13534** | **3583** | **3755** | **5,52** | **6** |
| | | **шт** | | **5782,75** | **1346,54** | **5783** | **1347** | **42,8** | **1,13** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3754,55* | | *3755* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *3051,34* | | | | *3051* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *703,21* | | | | *703* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1383,08* | | *1383* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18672* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ТПРАЙС"TLP" | Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений) | 1 | 1702299,36 | -- | 1702299 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *72177,49* | | *72177* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *72177,49* | | | | *72177* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *141958,15* | | *141958* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1916435* | | | | |
| | | **Контур заземления контроллера-1компл** | | | | | | | | |
| 34 | 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками | 2,3 | 1846,92 | -- | 4248 | -- | 2797 | 2,09 | 5 |
| | | м3 | | 1846,92 | -- | 4248 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1216,12* | | *2797* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1091,53* | | | | *2511* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *124,59* | | | | *287* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *245,04* | | *564* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7609* | | | | |
| 35 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 2,3 | 1079,37 | -- | 2483 | -- | 1635 | 1,34 | 3 |
| | | м3 | | 1079,37 | -- | 2483 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *710,72* | | *1635* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *637,91* | | | | *1467* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *72,81* | | | | *167* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *143,21* | | *329* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4447* | | | | |
| 36 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм | 8 | 2658,49 | 168,90 | 21268 | 1351 | 4489 | 0,97 | 8 |
| | | шт | | 959,19 | 45,98 | 7674 | 368 | 42,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *561,17* | | *4489* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *430,21* | | | | *3442* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *130,96* | | | | *1048* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *257,57* | | *2061* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27818* | | | | |
| 37 | 21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм | 0,0288 | 138351,55 | -- | 3985 | -- | 169 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5866,11* | | *169* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5866,11* | | | | *169* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11537,41* | | *332* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4486* | | | | |
| 38 | 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 | Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм | 12 | 378,95 | 18,15 | 4547 | 218 | 1391 | 0,22 | 3 |
| | | м | | 219,24 | 4,60 | 2631 | 55 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *115,93* | | *1391* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *95,80* | | | | *1150* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20,13* | | | | *242* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,59* | | *475* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6413* | | | | |
| 39 | 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,007404 | 146062,26 | -- | 1081 | -- | 46 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6193,04* | | *46* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6193,04* | | | | *46* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12180,42* | | *90* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1217* | | | | |
| | | **Контур заземления конструктивов-3компл** | | | | | | | | |
| **40** | **11-010205-0403 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3** | **0,648** | **4671,63** | **--** | **3027** | **--** | **1993** | **5,67** | **4** |
| | | **м3 грунта** | | **4671,63** | **--** | **3027** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3076,08* | | *1993* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2760,94* | | | | *1789* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *315,14* | | | | *204* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *619,82* | | *402* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5422* | | | | |
| **41** | **11-010205-0503 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | **0,648** | **1440,00** | **--** | **933** | **--** | **614** | **1,67** | **1** |
| | | **м3 грунта** | | **1440,00** | **--** | **933** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *948,18* | | *614* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *851,04* | | | | *551* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *97,14* | | | | *63* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *191,05* | | *124* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1671* | | | | |
| **42** | **13-080208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **12** | **2658,49** | **168,90** | **31902** | **2027** | **6734** | **0,97** | **12** |
| | | **шт.** | | **959,19** | **45,98** | **11510** | **552** | **42,8** | **0,04** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *561,17* | | *6734* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *430,21* | | | | *5163* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *130,96* | | | | *1572* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *257,57* | | *3091* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41727* | | | | |
| **43** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | **18** | **378,95** | **18,15** | **6821** | **327** | **2087** | **0,22** | **4** |
| | | **м** | | **219,24** | **4,60** | **3946** | **83** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *115,93* | | *2087* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *95,80* | | | | *1724* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20,13* | | | | *362* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,59* | | *713* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9620* | | | | |
| **44** | **21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм** | **0,0288** | **166822,81** | **--** | **4804** | **--** | **204** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7073,29* | | *204* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7073,29* | | | | *204* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13911,69* | | *401* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5408* | | | | |
| **45** | **21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,0288** | **170162,29** | **--** | **4901** | **--** | **208** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7214,88* | | *208* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7214,88* | | | | *208* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***14190,17*** | | ***409*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***5517*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **1847583** | **9352** | | | **55** |
| | | | **Тенге** | | | **52354** | **2608** | | | **2** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **1702299** | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | **72177** | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | **141958** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **1916435** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **78072** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **39023** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **33948** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18456** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **14530** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **3926** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **7722** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **104250** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **33** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **33948** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **38241** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6591** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **15268** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **14771** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1200** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10793** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **8799** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1994** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **3923** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **52957** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15268** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **28970** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **444** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5746** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **21550** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4876** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **3499** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1377** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **2708** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **36554** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5746** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **2110197** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **57** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **54962** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **3457744** | **67138** | | | **332** |
| | | | **Тенге** | | | **303402** | **20828** | | | **19** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **1702299** | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | **72177** | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | **141958** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **1916435** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **78072** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **39023** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **33948** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18456** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уров | Тенге | | | | | 14530 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 3926 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 7722 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 104250 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33948 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 693118 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 304418 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 244216 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 54836 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 37949 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 30606 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 166938 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 131955 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 34983 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 68805 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 928861 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 271 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 244216 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 984254 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2757 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 46066 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 915314 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 70976 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 28054 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 42922 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 84418 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1139648 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 46066 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4089195 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 351 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 324230 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 4 089 195 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 2 172 760 |
| Оборудование | 1 916 435 |
| **Итого:** | **4 089 195** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 38 241 |
| **Итого:** | **4 127 436** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 61 687 |
| **Итого:** | **4 189 122** |
| **Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):** | **4 750 042** |
| НДС 12% | 570 005 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **5 320 047** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **5 319 939** |
| в том числе НДС 12%: | 569 993 |

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.**

**Ул.Казыбек би - ул. Жумалиева.**

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за май 2018 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических** | | | | | | | | |
| | | **Фм-ССЗ-4шт** | | | | | | | | |
| **1** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **2,704** | **2652,19** | **--** | **7172** | **--** | **4722** | **3,22** | **9** |
| | | **м3 грунта** | | **2652,19** | **--** | **7172** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1746,35*** | | ***4722*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1567,44* | | | | *4238* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *178,91* | | | | *484* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***351,88*** | | ***951*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***12846*** | | | | |
| **2** | **11-070507-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка блоков цокольных массой более 2,5 т** | **4** | **3832,21** | **1833,90** | **15329** | **7336** | **7783** | **2,01** | **8** |
| | | **шт** | | **1998,31** | **756,48** | **7993** | **3026** | **62,1** | **0,65** | **3** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1945,75*** | | ***7783*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1710,73* | | | | *6843* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *235,02* | | | | *940* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***462,24*** | | ***1849*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***24961*** | | | | |
| **3** | **21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **0,92** | **41248,68** | **--** | **37949** | **--** | **1609** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1748,94*** | | ***1609*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1748,94* | | | | *1609* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***3439,81*** | | ***3165*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***42723*** | | | | |
| **4** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Установказакладных деталей весом до 4 кг** | **0,00416** | **373574,65** | **1047,43** | **1554** | **4** | **526** | **227,70** | **1** |
| | | **1т** | | **218316,48** | **480,67** | **908** | **2** | **48,5** | **0,41** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***126455,53*** | | ***526*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *106116,62* | | | | *441* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20338,91* | | | | *85* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***40002,41*** | | ***166*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***2246*** | | | | |
| **5** | **11-060301-0408 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 20 кг** | **0,17396** | **219209,46** | **1047,43** | **38134** | **182** | **7284** | **66,70** | **12** |
| | | **1т** | | **63951,29** | **480,67** | **11125** | **84** | **48,5** | **0,41** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *41868,96* | | *7284* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *31249,50* | | | | *5436* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10619,46* | | | | *1847* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20886,27* | | *3633* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49051* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **100137** | **7522** | | | **29** |
| | | | **Тенге** | | | **27198** | **3112** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **100137** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **27468** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **30309** | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **37949** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **21924** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **16959** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **4965** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **9765** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **131825** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **30309** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **131825** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **30309** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления** | | | | | | | | |
| **6** | **11-010205-0407 РСНБ РК 2015** | **Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3** | **0,66** | **2349,08** | **--** | **1550** | **--** | **1021** | **2,85** | **2** |
| | | **м3 грунта** | | **2349,08** | **--** | **1550** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1546,77* | | *1021* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1388,31* | | | | *916* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *158,47* | | | | *105* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *311,67* | | *206* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2777* | | | | |
| **7** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3** | **0,66** | **755,75** | **--** | **499** | **--** | **328** | **0,95** | **1** |
| | | **м3** | | **755,75** | **--** | **499** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *497,63* | | *328* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *446,65* | | | | *295* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50,98* | | | | *34* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *100,27* | | *66* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *894* | | | | |
| **8** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **1,155** | **1038,55** | **--** | **1200** | **--** | **51** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,03* | | *51* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *51* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,61* | | *100* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1351* | | | | |
| **9** | **11-060101-0103 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонного фундамента под основание МО-3** | **0,45** | **19331,64** | **1050,33** | **8699** | **473** | **1261** | **4,04** | **2** |
| | | **м3** | | **3634,18** | **288,41** | **1635** | **130** | **48,5** | **0,28** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2802,78* | | *1261* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1902,46* | | | | *856* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *900,33* | | | | *405* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1770,75* | | *797* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10757* | | | | |
| | | **Контур заземления контроллера-1компл** | | | | | | | | |
| **10** | **11-010205-0102 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками** | **2,3** | **1539,10** | **--** | **3540** | **--** | **2331** | **1,74** | **4** |
| | | **м3** | | **1539,10** | **--** | **3540** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1013,43* | | *2331* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *909,61* | | | | *2092* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *103,83* | | | | *239* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *204,20* | | *470* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6341* | | | | |
| **11** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | **2,3** | **899,47** | **--** | **2069** | **--** | **1362** | **1,12** | **3** |
| | | **м3** | | **899,47** | **--** | **2069** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *592,26* | | *1362* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *531,59* | | | | *1223* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *60,68* | | | | *140* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *119,34* | | *274* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3706* | | | | |
| **12** | **13-080208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм** | **8** | **2470,47** | **140,75** | **19764** | **1126** | **3828** | **0,81** | **6** |
| | | **шт** | | **799,32** | **38,32** | **6395** | **307** | **42,8** | **0,03** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *478,46* | | *3828* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *358,51* | | | | *2868* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *119,95* | | | | *960* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *235,91* | | *1887* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25479* | | | | |
| **13** | **21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм** | **0,0288** | **138351,55** | **--** | **3985** | **--** | **169** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *5866,11* | | *169* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5866,11* | | | | *169* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11537,41* | | *332* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4486* | | | | |
| **14** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм** | **12** | **339,38** | **15,12** | **4073** | **181** | **1171** | **0,18** | **2** |
| | | **м** | | **182,70** | **3,83** | **2192** | **46** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *97,61* | | *1171* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *79,84* | | | | *958* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *17,77* | | | | *213* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,96* | | *420* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5664* | | | | |
| **15** | **21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,007404** | **146062,26** | **--** | **1081** | **--** | **46** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6193,04* | | *46* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6193,04* | | | | *46* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12180,42* | | *90* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1217* | | | | |
| **Контур заземления конструктивов-3компл** | | | | | | | | | | |
| **16** | **11-010205-0403 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3** | **0,648** | **3893,03** | **--** | **2523** | **--** | **1661** | **4,73** | **3** |
| | | **м3 грунта** | | **3893,03** | **--** | **2523** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2563,40* | | *1661* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2300,78* | | | | *1491* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *262,62* | | | | *170* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *516,51* | | *335* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4519* | | | | |
| **17** | **11-010205-0503 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | **0,648** | **1200,00** | **--** | **778** | **--** | **512** | **1,39** | **1** |
| | | **м3 грунта** | | **1200,00** | **--** | **778** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *790,15* | | *512* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *709,20* | | | | *460* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *80,95* | | | | *52* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *159,21* | | *103* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1393* | | | | |
| **18** | **13-080208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **12** | **2470,47** | **140,75** | **29646** | **1689** | **5742** | **0,81** | **10** |
| | | **шт.** | | **799,32** | **38,32** | **9592** | **460** | **42,8** | **0,03** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *478,46* | | *5742* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *358,51* | | | | *4302* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *119,95* | | | | *1439* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *235,91* | | *2831* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38218* | | | | |
| **19** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | **18** | **339,38** | **15,12** | **6109** | **272** | **1757** | **0,18** | **3** |
| | | **м** | | **182,70** | **3,83** | **3289** | **69** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *97,61* | | *1757* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *79,84* | | | | *1437* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *17,77* | | | | *320* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *34,96* | | *629* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8495* | | | | |
| **20** | **21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм** | **0,0288** | **166822,81** | **--** | **4804** | **--** | **204** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7073,29* | | *204* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7073,29* | | | | *204* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *13911,69* | | *401* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5408* | | | | |
| **21** | **21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,0288** | **170162,29** | **--** | **4901** | **--** | **208** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7214,88* | | *208* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7214,88* | | | | *208* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *14190,17* | | *409* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5517* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **95219** | **3741** | | | **36** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **34061** | **1011** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **59591** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **34855** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **22349** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **12498** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **9565** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **2933** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **5767** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **77856** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22349** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **35628** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6591** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **12723** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **14771** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1200** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **9154** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **7332** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1822** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **3583** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **48365** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12723** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **126220** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **35072** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек** | | | | | | | | |
| **22** | **11-010205-0407 РСНБ РК 2015** | **Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы** | **5,16096** | **2349,08** | **--** | **12123** | **--** | **7983** | **2,85** | **15** |
| | | **м3 грунта** | | **2349,08** | **--** | **12123** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1546,77*** | | ***7983*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***1388,31*** | | | | ***7165*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***158,47*** | | | | ***818*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***311,67*** | | ***1609*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***21714*** | | | | |
| **23** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **5,16096** | **755,75** | **--** | **3900** | **--** | **2568** | **0,95** | **5** |
| | | **м3** | | **755,75** | **--** | **3900** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***497,63*** | | ***2568*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***446,65*** | | | | ***2305*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***50,98*** | | | | ***263*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***100,27*** | | ***517*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***6986*** | | | | |
| **24** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **9,03168** | **1038,55** | **--** | **9380** | **--** | **398** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***398*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***44,03*** | | | | ***398*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***782*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***10560*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **11-060101-0113 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонного фундамента светофорной стойки** | **3,6** | **20414,21** | **831,12** | **73491** | **2992** | **12774** | **5,64** | **20** |
| | | **м3** | | **5073,36** | **233,24** | **18264** | **840** | **48,5** | **0,23** | **1** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***3548,39*** | | ***12774*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | ***2573,70*** | | | | ***9265*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***974,69*** | | | | ***3509*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1917,01*** | | ***6901*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***93166*** | | | | |
| **26** | **11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03** | **Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т** | **0,932** | **21252,56** | **9029,92** | **19807** | **8416** | **8808** | **11,08** | **10** |
| | | **т** | | **10744,71** | **2722,13** | **10014** | **2537** | **60,9** | **2,33** | **2** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***9450,15*** | | ***8808*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%*** | | ***8201,30*** | | | | ***7644*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***1248,84*** | | | | ***1164*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***2456,22*** | | ***2289*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***30904*** | | | | |
| **27** | **ТПРАЙС"МБМ Кировец"** | **Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 3 светофоров,одного знака и двух табло информационных** | **4** | **64827,04** | **--** | **259308** | **--** | **10995** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2748,67*** | | ***10995*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***2748,67*** | | | | ***10995*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***5406,06*** | | ***21624*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***291927*** | | | | |
| **28** | **ТПРАЙС"МБМ Кировец"** | **Стойка светофорная пешеходная СП3 с креплением для 1 светофора** | **4** | **50629,26** | **--** | **202517** | **--** | **8587** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2146,68*** | | ***8587*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***2146,68*** | | | | ***8587*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***4222,08*** | | ***16888*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***227992*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **580527** | **11408** | | | **50** |
| | | | **Тенге** | | | **44302** | **3377** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **560720** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **52235** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **35128** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **461825** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **9380** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **43304** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **18735** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **24569** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **48322** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **652346** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **41** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **35128** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **19807** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1377** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **12551** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8808** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **7644** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1164** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **2289** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **30904** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12551 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 683251 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 47679 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации** | | | | | | | | | | |
| **29** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **29,76** | **1567,60** | **--** | **46652** | **--** | **30718** | **1,77** | **53** |
| | | **м3 грунта** | | **1567,60** | **--** | **46652** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1032,20*** | | ***30718*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *926,45* | | | | *27571* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *105,75* | | | | *3147* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***207,98*** | | ***6190*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***83560*** | | | | |
| **30** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **29,76** | **899,47** | **--** | **26768** | **--** | **17626** | **1,12** | **33** |
| | | **м3 грунта** | | **899,47** | **--** | **26768** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***592,26*** | | ***17626*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *531,59* | | | | *15820* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *60,68* | | | | *1806* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***119,34*** | | ***3552*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***47945*** | | | | |
| **31** | **11-340201-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм** | **0,037** | **1870769,38** | **--** | **69218** | **--** | **6205** | **152,95** | **6** |
| | | **кан.-км** | | **136544,58** | **--** | **5052** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***167710,08*** | | ***6205*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *84794,19* | | | | *3137* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *82915,90* | | | | *3068* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***163078,36*** | | ***6034*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***81457*** | | | | |
| **32** | **11-340201-0302 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий** | **0,07** | **1861529,52** | **--** | **130307** | **--** | **11294** | **142,60** | **10** |
| | | **канало-километр трубопровода** | | **127304,72** | **--** | **8911** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***161337,07*** | | ***11294*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *79056,23* | | | | *5534* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *82280,84* | | | | *5760* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***161829,33*** | | ***11328*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***152929*** | | | | |
| **33** | **11-340201-0302 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий** | **0,063** | **1861529,52** | **--** | **117276** | **--** | **10164** | **142,60** | **9** |
| | | **канало-километр трубопровода** | | **127304,72** | **--** | **8020** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***161337,07*** | | ***10164*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *79056,23* | | | | *4981* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *82280,84* | | | | *5184* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***161829,33*** | | ***10195*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***137635*** | | | | |
| **34** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм** | **93** | **339,38** | **15,12** | **31563** | **1406** | **9078** | **0,18** | **17** |
| | | **м** | | **182,70** | **3,83** | **16991** | **356** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***97,61*** | | ***9078*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *79,84* | | | | *7425* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *17,77* | | | | *1653* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,96* | | *3251* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *43892* | | | | |
| **35** | **21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,057381** | **146062,26** | **--** | **8381** | **--** | **355** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6193,04* | | *355* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6193,04* | | | | *355* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12180,42* | | *699* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9435* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **430166** | **1406** | | | **128** |
| | | | **Тенге** | | | **112395** | **356** | | | **--** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **31563** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **13165** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **17348** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **9078** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **7425** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1653** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **3251** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **43892** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **17** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **17348** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **398603** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **294818** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **95404** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **8381** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **76363** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **57043** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **19320** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **37997** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **512963** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **111** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **95404** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **556855** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **128** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **112751** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (3шт)** | | | | | | | | |
| **36** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **1,029** | **2652,19** | **--** | **2729** | **--** | **1797** | **3,22** | **3** |
| | | **м3 грунта** | | **2652,19** | **--** | **2729** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1746,35* | | *1797* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1567,44* | | | | *1613* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *178,91* | | | | *184* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *351,88* | | *362* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4888* | | | | |
| **37** | **11-010205-1302 РСНБ РК 2015** | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | **1,029** | **564,54** | **--** | **581** | **--** | **383** | **0,71** | **1** |
| | | **м3 грунта** | | **564,54** | **--** | **581** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *371,73* | | *383* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *333,64* | | | | *343* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *38,08* | | | | *39* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***74,90*** | | ***77*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***1041*** | | | | |
| **38** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **1,80075** | **1038,55** | **--** | **1870** | **--** | **79** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***79*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *79* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***156*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***2105*** | | | | |
| **39** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонного фундамента под приямки** | **0,48** | **16858,59** | **781,17** | **8092** | **375** | **705** | **1,55** | **1** |
| | | **м3** | | **1278,73** | **211,93** | **614** | **102** | **48,5** | **0,21** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1468,43*** | | ***705*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *722,97* | | | | *347* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *745,46* | | | | *358* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1466,16*** | | ***704*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***9501*** | | | | |
| **40** | **11-090606-0112 РСНБ РК 2015** | **Монтаж приямков** | **0,09** | **100444,41** | **17109,70** | **9040** | **1540** | **4775** | **74,98** | **7** |
| | | **т** | | **76215,67** | **645,44** | **6859** | **58** | **60,9** | **0,53** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***53051,93*** | | ***4775*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *46808,41* | | | | *4213* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6243,52* | | | | *562* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12279,71*** | | ***1105*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***14920*** | | | | |
| **41** | **21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Приямок 400х400х600(3шт)** | **0,09** | **345906,56** | **--** | **31132** | **--** | **1320** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***14666,44*** | | ***1320*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14666,44* | | | | *1320* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***28845,84*** | | ***2596*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***35048*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **53444** | **1915** | | | **12** |
| | | | **Тенге** | | | **10783** | **160** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **13272** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7103** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4026** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1870** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2964** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **2303** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **661** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **1299** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **17535** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4026** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **40172** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **641** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6917** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **31132** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6095** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **4213** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1882 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3701 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 49968 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6917 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 67502 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10943 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)** | | | | | | | | |
| **42** | **11-010205-0203 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | **12,129** | **3430,40** | **--** | **41607** | **--** | **27397** | **3,88** | **47** |
| | | **м3 грунта** | | **3430,40** | **--** | **41607** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2258,77*** | | ***27397*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***2027,37*** | | | | ***24590*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***231,41*** | | | | ***2807*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***455,13*** | | ***5520*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***74524*** | | | | |
| **43** | **11-010205-0503 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** | **7,284** | **1200,00** | **--** | **8741** | **--** | **5755** | **1,39** | **10** |
| | | **м3** | | **1200,00** | **--** | **8741** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***790,15*** | | ***5755*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***709,20*** | | | | ***5166*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***80,95*** | | | | ***590*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***159,21*** | | ***1160*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***15656*** | | | | |
| **44** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,845** | **755,75** | **--** | **3662** | **--** | **2411** | **0,95** | **5** |
| | | **м3** | | **755,75** | **--** | **3662** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***497,63*** | | ***2411*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***446,65*** | | | | ***2164*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***50,98*** | | | | ***247*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***100,27*** | | ***486*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***6559*** | | | | |
| **45** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **8,47875** | **1038,55** | **--** | **8806** | **--** | **373** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***373*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***44,03*** | | | | ***373*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***734*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***9914*** | | | | |
| **46** | **11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** | **7,2** | **150,10** | **107,75** | **1081** | **776** | **389** | **0,05** | **--** |
| | | **м2 основания или покрытия** | | **42,35** | **33,38** | **305** | **240** | **60,3** | **0,03** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***53,96*** | | ***389*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%*** | | ***45,66*** | | | | ***329*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***8,30*** | | | | ***60*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***16,32*** | | ***118*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1587* | | | | |
| **47** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1** | **0,501** | **16858,59** | **781,17** | **8446** | **391** | **736** | **1,55** | **1** |
| | | **м3** | | **1278,73** | **211,93** | **641** | **106** | **48,5** | **0,21** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1468,43* | | *736* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *722,97* | | | | *362* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *745,46* | | | | *373* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1466,16* | | *735* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9916* | | | | |
| **48** | **11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при** | **Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** | **3** | **64021,83** | **2557,34** | **192066** | **7672** | **30225** | **10,64** | **32** |
| | | **колодец** | | **10320,18** | **1050,50** | **30961** | **3151** | **62,1** | **0,77** | **2** |
| | | *Накладные расходы -* | | *10075,11* | | *30225* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *7061,19* | | | | *21184* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3013,92* | | | | *9042* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5927,76* | | *17783* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *240075* | | | | |
| **49** | **11-080101-0307 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | **0,33** | **795,22** | **14,39** | **262** | **5** | **54** | **0,24** | **--** |
| | | **м2** | | **245,04** | **2,34** | **81** | **1** | **50,8** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *164,71* | | *54* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *125,67* | | | | *41* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *39,05* | | | | *13* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *76,80* | | *25* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *342* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | **264670** | **8844** | | | **95** |
| | | | **Тенге** | | | **85997** | **3499** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **264670** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **161024** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **89495** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **8806** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **67340** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **53836** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **13504** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **26561** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **358571** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **89495** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | **358571** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **89495** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1524163** | **34837** | | | **350** |
| | | | **Тенге** | | | **314736** | **11514** | | | **10** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **91154** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **48020** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **39697** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **21575** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **16990** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **4585** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **9018** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **121748** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 39697 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1373031 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 549240 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 267085 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 484978 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 37949 | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 21255 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 221049 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 156209 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 64840 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 127526 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1721606 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 301 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 267085 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 59979 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 2018 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 19469 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 31132 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14902 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 11856 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 3046 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 5990 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 80872 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19469 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1924225 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 360 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 326250 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 1 924 225 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 1 924 225 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **1 924 225** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 33 866 |
| **Итого:** | **1 958 091** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 54 631 |
| **Итого:** | **2 012 722** |
| **Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):** | **2 282 224** |
| НДС 12% | 273 867 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **2 556 091** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **2 556 039** |
| в том числе НДС 12% | 273 861 |

Сдал

Принял

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю
технический надзор

Форма № 2

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.**

**Ул. Казыбек би - ул. Байзакова**

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за май 2018 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 16,64 | 1567,60 | -- | 26085 | -- | 17176 | 1,77 | 29 |
| | | **м3 грунта** | | 1567,60 | -- | 26085 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1032,20*** | | ***17176*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***926,45*** | | | | ***15416*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***105,75*** | | | | ***1760*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***207,98*** | | ***3461*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***46722*** | | | | |
| 2 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | 16,64 | 899,47 | -- | 14967 | -- | 9855 | 1,12 | 19 |
| | | **м3 грунта** | | 899,47 | -- | 14967 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***592,26*** | | ***9855*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***531,59*** | | | | ***8846*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***60,68*** | | | | ***1010*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***119,34*** | | ***1986*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***26808*** | | | | |
| 3 | 11-340201-0301 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм** | 0,01 | 1870769,38 | -- | 18708 | -- | 1677 | 152,95 | 2 |
| | | **кан.-км** | | 136544,58 | -- | 1365 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***167710,08*** | | ***1677*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***84794,19*** | | | | ***848*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***82915,90*** | | | | ***829*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***163078,36*** | | ***1631*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***22016*** | | | | |
| 4 | 11-340201-0302 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий** | 0,059119 | 1861529,52 | -- | 110052 | -- | 9538 | 142,60 | 8 |
| | | **канало-километр трубопровода** | | 127304,72 | -- | 7526 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***161337,07*** | | ***9538*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***79056,23*** | | | | ***4674*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***82280,84*** | | | | ***4864*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***161829,33*** | | ***9567*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***129157*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **11-340201-0302 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий** | **0,039** | **1861529,52** | **--** | **72600** | **--** | **6292** | **142,60** | **6** |
| | | **канало-километр трубопровода** | | **127304,72** | **--** | **4965** | **--** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***161337,07*** | | ***6292*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *79056,23* | | | | *3083* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *82280,84* | | | | *3209* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***161829,33*** | | ***6311*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***85203*** | | | | |
| **6** | **13-080208-0201 РСНБ РК 2015** | **Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм** | **83** | **339,38** | **15,12** | **28169** | **1255** | **8102** | **0,18** | **15** |
| | | **м** | | **182,70** | **3,83** | **15164** | **318** | **42,8** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***97,61*** | | ***8102*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *79,84* | | | | *6626* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *17,77* | | | | *1475* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***34,96*** | | ***2902*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***39172*** | | | | |
| **7** | **21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | **0,051211** | **146062,26** | **--** | **7480** | **--** | **317** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6193,04*** | | ***317*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6193,04* | | | | *317* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12180,42*** | | ***624*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***8421*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **278060** | **1255** | | | **79** |
| | | | **Тенге** | | | **70073** | **318** | | | **--** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **28169** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **11749** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **15482** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8102** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **6626** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1476** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **2902** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **39172** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15482** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **249891** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **187503** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **54909** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **7480** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **44856** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **32867** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **11989** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **23580** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **318326** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **64** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **54909** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **357499** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **79** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **70391** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **278060** | **1255** | | | **79** |
| | | | **Тенге** | | | **70073** | **318** | | | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 28169 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 11749 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 15482 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8102 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 6626 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1476 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2902 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 39172 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15482 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 249891 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 187503 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 54909 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 7480 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 44856 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 32867 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 11989 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 23580 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 318326 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54909 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 357499 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 70391 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 357 499 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 357 499 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **357 499** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 6 292 |
| **Итого:** | **363 791** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 10 150 |
| **Итого:** | **373 941** |
| **Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):** | **424 011** |
| НДС 12% | 50 881 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **474 892** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **474 883** |
| в том числе НДС 12%: | 50 880 |

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

технический надзор

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"**

**Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.**

**Ул. Сейфуллина - ул. Айтеке би**

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за май 2018 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Попадает в охранную зону ЛЭП** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических** | | | | | | | | |
| | | **Фм-Б1-2шт** | | | | | | | | |
| **1** | **11-010205-0109 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** | **9,72** | **4653,94** | **--** | **45236** | **--** | **29786** | **5,26** | **51** |
| | | **м3** | | **4653,94** | **--** | **45236** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***3064,43*** | | ***29786*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2750,48* | | | | *26735* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *313,95* | | | | *3052* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***617,47*** | | ***6002*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***81024*** | | | | |
| **2** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **9,72** | **906,90** | **--** | **8815** | **--** | **5804** | **1,15** | **11** |
| | | **м3** | | **906,90** | **--** | **8815** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***597,16*** | | ***5804*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *535,98* | | | | *5210* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *61,18* | | | | *595* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***120,33*** | | ***1170*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***15789*** | | | | |
| **3** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **17,01** | **1038,55** | **--** | **17666** | **--** | **749** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***44,03*** | | ***749*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *749* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***86,61*** | | ***1473*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***19888*** | | | | |
| | | **Фм-ССЗ(2шт)** | | | | | | | | |
| **4** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **1,352** | **3182,62** | **--** | **4303** | **--** | **2833** | **3,86** | **5** |
| | | **м3 грунта** | | **3182,62** | **--** | **4303** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2095,62*** | | ***2833*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1880,93* | | | | *2543* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *214,69* | | | | *290* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *422,26* | | *571* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7707* | | | | |
| | | **ФМ-А1-1шт** | | | | | | | | |
| **5** | **11-010205-0109 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** | **4,563** | **4653,94** | **--** | **21236** | **--** | **13983** | **5,26** | **24** |
| | | **м3** | | **4653,94** | **--** | **21236** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3064,43* | | *13983* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2750,48* | | | | *12550* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *313,95* | | | | *1433* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *617,47* | | *2818* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38036* | | | | |
| **6** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **4,563** | **906,90** | **--** | **4138** | **--** | **2725** | **1,15** | **5** |
| | | **м3** | | **906,90** | **--** | **4138** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *597,16* | | *2725* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *535,98* | | | | *2446* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *61,18* | | | | *279* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120,33* | | *549* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7412* | | | | |
| **7** | **41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **7,98525** | **1038,55** | **--** | **8293** | **--** | **352** | **--** | **--** |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,03* | | *352* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *352* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,61* | | *692* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9336* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **109687** | **--** | | | **97** |
| | | | **Тенге** | | | **83728** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **109687** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **83728** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **25959** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **56232** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **49484** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **6748** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **13274** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **179193** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **83728** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **179193** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **83728** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **109687** | **--** | | | **97** |
| | | | **Тенге** | | | **83728** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **109687** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **83728** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **25959** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **56232** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **49484** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **6748** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **13274** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 179193 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 83728 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 179193 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 83728 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 179 193 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 179 193 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **179 193** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 3 154 |
| **Итого:** | **182 347** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 5 087 |
| **Итого:** | **187 434** |
| **Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):** | **212 532** |
| НДС 12% | 25 504 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **238 035** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **238 030** |
| в том числе НДС 12%: | 25 503 |

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

Ул.Курмангазы-ул.Шарипова.

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за май 2018 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических** | | | | | | | | |
| | | **Фм-Б1-1шт** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010205-0109 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** | 4,86 | 3878,28 | -- | 18848 | -- | 12411 | 4,38 | 21 |
| | | **м3** | | 3878,28 | -- | 18848 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2553,69* | | *12411* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2292,07* | | | | *11139* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *261,62* | | | | *1271* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *514,56* | | *2501* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33760* | | | | |
| 2 | 11-010205-1303 РСНБ РК 2015 | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | 4,86 | 755,75 | -- | 3673 | -- | 2418 | 0,95 | 5 |
| | | **м3** | | 755,75 | -- | 3673 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *497,63* | | *2418* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *446,65* | | | | *2171* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50,98* | | | | *248* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *100,27* | | *487* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6579* | | | | |
| 3 | 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | 8,505 | 1038,55 | -- | 8833 | -- | 375 | -- | -- |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,03* | | *375* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,03* | | | | *375* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,61* | | *737* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9944* | | | | |
| 4 | 11-080101-0203 РСНБ РК 2015 | **Устройство гравийного основания под фундаменты** | 0,18 | 4070,14 | 1396,49 | 733 | 251 | 173 | 0,98 | -- |
| | | **м3** | | 842,98 | 645,41 | 152 | 116 | 50,8 | 0,62 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *960,73* | | *173* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *756,10* | | | | *136* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *204,63* | | | | *37* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *402,47* | | *72* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *978* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1** | **0,18** | **16858,59** | **781,17** | **3035** | **141** | **264** | **1,55** | **--** |
| | | **м3** | | **1278,73** | **211,93** | **230** | **38** | **48,5** | **0,21** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1468,43*** | | ***264*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *722,97* | | | | *130* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *745,46* | | | | *134* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1466,16*** | | ***264*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3563*** | | | | |
| **6** | **11-060101-0106 РСНБ РК 2015** | **Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1** | **4,3** | **20495,20** | **1142,66** | **88129** | **4913** | **15114** | **5,46** | **23** |
| | | **м3** | | **4918,05** | **315,71** | **21148** | **1358** | **48,5** | **0,31** | **1** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***3515,00*** | | ***15114*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2538,37* | | | | *10915* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *976,62* | | | | *4199* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1920,82*** | | ***8260*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***111503*** | | | | |
| **7** | **21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | **0,0178** | **151084,20** | **--** | **2689** | **--** | **114** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6405,97*** | | ***114*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6405,97* | | | | *114* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12599,21*** | | ***224*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3027*** | | | | |
| **8** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,0677** | **143165,32** | **--** | **9692** | **--** | **411** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6070,21*** | | ***411*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6070,21* | | | | *411* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***11938,84*** | | ***808*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***10911*** | | | | |
| | | **Фм-ССЗ-1шт** | | | | | | | | |
| **9** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **0,676** | **2652,19** | **--** | **1793** | **--** | **1181** | **3,22** | **2** |
| | | **м3 грунта** | | **2652,19** | **--** | **1793** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1746,35*** | | ***1181*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1567,44* | | | | *1060* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *178,91* | | | | *121* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***351,88*** | | ***238*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3211*** | | | | |
| | | **ФМ-А1-2шт** | | | | | | | | |
| **10** | **11-010205-0109 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** | **9,126** | **3878,28** | **--** | **35393** | **--** | **23305** | **4,38** | **40** |
| | | **м3** | | **3878,28** | **--** | **35393** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***2553,69*** | | ***23305*** | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2292,07* | | | | *20917* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *261,62* | | | | *2388* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***514,56*** | | ***4696*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***63394*** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **11-010205-1303 РСНБ РК 2015** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** | **9,126** | **755,75** | **--** | **6897** | **--** | **4541** | **0,95** | **9** |
| | | **м3** | | **755,75** | **--** | **6897** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***497,63*** | | ***4541*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***446,65*** | | | | ***4076*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***50,98*** | | | | ***465*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***100,27*** | | ***915*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***12353*** | | | | |
| | | | | **Фм-в-2шт** | | | | | | |
| **12** | **11-010205-0406 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | **3,2** | **1458,70** | **--** | **4668** | **--** | **3074** | **1,77** | **6** |
| | | **м3 грунта** | | **1458,70** | **--** | **4668** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***960,49*** | | ***3074*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***862,09*** | | | | ***2759*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***98,40*** | | | | ***315*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***193,54*** | | ***619*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***8361*** | | | | |
| **13** | **11-010205-1302 РСНБ РК 2015** | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | **3,2** | **564,54** | **--** | **1807** | **--** | **1190** | **0,71** | **2** |
| | | **м3 грунта** | | **564,54** | **--** | **1807** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***371,73*** | | ***1190*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***333,64*** | | | | ***1068*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***38,08*** | | | | ***122*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***74,90*** | | ***240*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3236*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **186190** | **5305** | | | **109** |
| | | | **Тенге** | | | **94608** | **1512** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **186190** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **65062** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **96120** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **12382** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **8833** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **64571** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **54371** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **10200** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **20061** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **270821** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **110** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **96120** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **270821** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **110** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **96120** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **186190** | **5305** | | | **109** |
| | | | **Тенге** | | | **94608** | **1512** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **186190** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **65062** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **96120** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **12382** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **8833** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **64571** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня | Тенге | | | | | 54371 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 10200 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 20061 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 270821 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 96120 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 270821 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 96120 | | | |

| | |
|---|---|
| Всего в тенге: | 270 821 |
| в т.ч. | |
| Строительно-монтажные работы | 270 821 |
| Оборудование | 0 |
| **Итого:** | **270 821** |
| Временные здания и сооружения 1,76% | 4 766 |
| **Итого:** | **275 587** |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% | 7 689 |
| **Итого:** | **283 276** |
| **Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):** | **321 207** |
| НДС 12% | 38 545 |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:** | **359 752** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **359 744** |
| в том числе НДС 12%: | 38 544 |

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Технический надзор