Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Курмангазы-ул.Шагабутдинова

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-2шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	9,72	3878,28	--	37697	--	24822	4,38	43
		м3		3878,28	--	37697	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*24822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*22279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*5002*				
		Сметная стоимость				*67520*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	9,72	755,75	--	7346	--	4837	0,95	9
		м3		755,75	--	7346	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*975*				
		Сметная стоимость				*13158*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	17,01	1038,55	--	17666	--	749	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19888*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,36	4070,14	1396,49	1465	503	346	0,98	--
		м3		842,98	645,41	303	232	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*272*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*145*				
		Сметная стоимость				*1956*				
5	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,36**	**16858,59**	**781,17**	**6069**	**281**	**529**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**460**	**76**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*528*				
		Сметная стоимость				*7125*				
6	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**8,6**	**20495,20**	**1142,66**	**176259**	**9827**	**30229**	**5,46**	**47**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**42295**	**2715**	**48,5**	**0,31**	**3**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*30229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*21830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*8399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*16519*				
		Сметная стоимость				*223007*				
7	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,0356**	**151084,20**	**--**	**5379**	**--**	**228**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
8	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1354**	**143165,32**	**--**	**19385**	**--**	**822**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				
9	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**3,6**	**795,22**	**14,39**	**2863**	**52**	**593**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**882**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*276*				
		Сметная стоимость				*3732*				
10	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен. фундаментов**	**28,6**	**2968,26**	**30,56**	**84892**	**874**	**11889**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**15471**	**184**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7743*				

		Сметная стоимость				*104524*				
11	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	28,6	-1495,77	-12,91	-42779	-369	-5797	-0,26	-7
		м2		-261,22	-1,75	-7471	-50	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*5797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*3886*				
		Сметная стоимость				*-33096*				
		Фм-ССЗ-1шт								
12	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,676	2652,19	--	1793	--	1181	3,22	2
		м3 грунта		2652,19	--	1793	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*1181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*238*				
		Сметная стоимость				*3211*				
13	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков цокольных массой более 2,5 т	1	3832,21	1833,90	3832	1834	1946	2,01	2
		шт		1998,31	756,48	1998	756	62,1	0,65	1
		Накладные расходы -		*1945,75*		*1946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*1711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*462*				
		Сметная стоимость				*6240*				
14	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,23	41248,68	--	9487	--	402	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*791*				
		Сметная стоимость				*10680*				
15	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установказакладных деталей весом до 4 кг	0,00104	373574,65	1047,43	389	1	132	227,70	--
		1т		218316,48	480,67	227	--	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*126455,53*		*132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*42*				
		Сметная стоимость				*562*				
16	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04349	219209,46	1047,43	9533	46	1821	66,70	3
		1т		63951,29	480,67	2781	21	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*41868,96*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*1359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*908*				
		Сметная стоимость				*12262*				
		ФМ-А1-2шт								

17	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,126	3878,28	--	35393	--	23305	4,38	40
		м3		3878,28	--	35393	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*23305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*20917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63394*				
18	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,126	755,75	--	6897	--	4541	0,95	9
		м3		755,75	--	6897	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*915*				
		Сметная стоимость				*12353*				
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	15,9705	1038,55	--	16586	--	703	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
20	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,34	4070,14	1396,49	1384	475	327	0,98	--
		м3		842,98	645,41	287	219	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,34	16858,59	781,17	5732	266	499	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	435	72	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*498*				
		Сметная стоимость				*6730*				
22	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1	8	20495,20	1142,66	163962	9141	28120	5,46	44
		м3		4918,05	315,71	39344	2526	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*3515,00*		*28120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*20307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*7813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*15367*				
		Сметная стоимость				*207449*				
23	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,034	151084,20	--	5137	--	218	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*428*				
		Сметная стоимость				*5783*				
24	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1426**	**143165,32**	**--**	**20415**	**--**	**866**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22983*				
25	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**3,38**	**795,22**	**14,39**	**2688**	**49**	**557**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**828**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*260*				
		Сметная стоимость				*3504*				
26	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**27,6**	**2968,26**	**30,56**	**81924**	**843**	**11474**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**14930**	**177**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7472*				
		Сметная стоимость				*100869*				
27	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**27,6**	**-1495,77**	**-12,91**	**-41283**	**-356**	**-5594**	**-0,26**	**-7**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-7210**	**-48**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*202,68*		*5594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*3750*				
		Сметная стоимость				*-31939*				
				Фм-в-3шт						
28	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**4,8**	**1458,70**	**--**	**7002**	**--**	**4610**	**1,77**	**9**
		м3 грунта		**1458,70**	**--**	**7002**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*960,49*		*4610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*4138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*929*				
		Сметная стоимость				*12541*				
29	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**4,8**	**564,54**	**--**	**2710**	**--**	**1784**	**0,71**	**3**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**2710**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*371,73*		*1784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*1601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*360*				
		Сметная стоимость				*4854*				
30	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**8,4**	**1038,55**	**--**	**8724**	**--**	**370**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*727*				
		Сметная стоимость				*9821*				
31	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**0,3**	**3841,19**	**1396,49**	**1152**	**419**	**285**	**0,98**	**--**
		м3 основания		**842,98**	**645,41**	**253**	**194**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*951,03*		*285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*115*				
		Сметная стоимость				*1552*				
32	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**4,5**	**19305,65**	**792,33**	**86875**	**3565**	**13584**	**4,53**	**20**
		м3		**4045,00**	**306,74**	**18203**	**1380**	**48,5**	**0,26**	**1**
		Накладные расходы -		*3018,64*		*13584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*9498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*4086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*8037*				
		Сметная стоимость				*108496*				
33	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,0612**	**17941,47**	**1193,10**	**1098**	**73**	**566**	**17,18**	**1**
		т		**16472,97**	**313,58**	**1008**	**19**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*9247,40*		*566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*133*				
		Сметная стоимость				*1797*				
34	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0612**	**143165,32**	**--**	**8762**	**--**	**371**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*731*				
		Сметная стоимость				*9864*				
35	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**3**	**2085,63**	**33,09**	**6257**	**99**	**609**	**0,23**	**1**
		м2 поверхности		**208,11**	**8,18**	**624**	**25**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*202,97*		*609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*330*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*549*				
		Сметная стоимость				*7415*				
36	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**21,6**	**1279,81**	**30,56**	**27644**	**660**	**7433**	**0,54**	**12**
		м2 поверхности		**540,94**	**6,43**	**11684**	**139**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*344,12*		*7433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*6006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*1427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*2806*				
		Сметная стоимость				*37883*				
37	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**21,6**	**-1112,78**	**-21,50**	**-24036**	**-464**	**-2786**	**-0,16**	**-4**
		м2 поверхности		**-148,06**	**-6,43**	**-3198**	**-139**	**50,8**	**-0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*128,99*		*2786*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*1695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*1091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*2146*				
		Сметная стоимость				*-19104*				
38	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(4шт),Д-159мм,L-7,5м(3шт)**	**3,721**	**20701,86**	**9029,92**	**77032**	**33600**	**35077**	**11,08**	**41**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**39981**	**10129**	**60,9**	**2,33**	**9**
		Накладные расходы -		*9426,80*		*35077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*30517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*4560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*8969*				
		Сметная стоимость				*121078*				
39	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**3,721**	**358222,24**	**--**	**1332945**	**--**	**56517**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*56517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*56517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*111157*				
		Сметная стоимость				*1500619*				
40	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж Арка А1-2к-19(2шт)**	**0,516**	**79692,02**	**16712,22**	**41121**	**8624**	**23599**	**66,92**	**35**
		т		**61829,31**	**4890,86**	**31904**	**2524**	**60,9**	**4,15**	**2**
		Накладные расходы -		*45734,34*		*23599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*20966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*2633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*5178*				
		Сметная стоимость				*69898*				

41	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет арки А1-2к-19(2шт)**	**0,516**	**387553,58**	**--**	**199978**	**--**	**8479**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***8479***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*8479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***16677***				
		Сметная стоимость				***225134***				
42	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**16**	**3962,18**	**1837,28**	**63395**	**29396**	**22091**	**2,30**	**37**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**33998**	**9491**	**42,8**	**0,51**	**8**
		Накладные расходы -		***1380,67***		***22091***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*18614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*3477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***427,43***		***6839***				
		Сметная стоимость				***92325***				
43	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**3,2**	**1649,34**	**--**	**5278**	**--**	**224**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***69,93***		***224***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***137,54***		***440***				
		Сметная стоимость				***5942***				
44	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт8)**	**0,008**	**387553,58**	**--**	**3100**	**--**	**131**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***131***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***259***				
		Сметная стоимость				***3490***				
45	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт8)**	**0,008**	**329942,85**	**--**	**2640**	**--**	**112**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***112***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***220***				
		Сметная стоимость				***2972***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2491785**	**99438**			**373**
			Тенге			**338857**	**30660**			**27**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**63395**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43490**			
		Накладные расходы -	Тенге			**22091**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18614**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3477		
		Сметная прибыль -	Тенге			6839				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			92324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				43490			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			771575				
	Материалы -		Тенге			393965				
	Всего заработная плата -		Тенге				241489			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64355				
	Местные материалы -		Тенге			9487				
	Транспортные расходы -		Тенге			42976				
		Накладные расходы -	Тенге			166794				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					128625		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38169		
		Сметная прибыль -	Тенге			75069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1013438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				241489			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1656815				
	Материалы -		Тенге			4044				
	Всего заработная плата -		Тенге				84538			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1538663				
		Накладные расходы -	Тенге			123915				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					51483		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72432		
		Сметная прибыль -	Тенге			142458				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1923189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				84538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3028952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				369516			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
46	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***206***				
		Сметная стоимость				***2777***				
47	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***328***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***295***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***66***				

		Сметная стоимость				*894*				
48	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
49	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
50	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	100444,41	17109,70	6258	1066	3305	74,98	5
		т		76215,67	645,44	4748	40	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
51	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
52	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	11972,91	2986,02	11973	2986	3158	4,60	5
		шт		4818,96	1122,11	4819	1122	42,8	0,94	1
		Накладные расходы -		*3158,24*		*3158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*615,47*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,49*		*1210*				
		Сметная стоимость				*16342*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
53	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
54	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
55	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
56	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
57	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
58	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-4компл								
59	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,864**	**3893,03**	**--**	**3364**	**--**	**2215**	**4,73**	**4**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**3364**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*2563,40*		*2215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*446*				
		Сметная стоимость				*6025*				
60	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,864**	**1200,00**	**--**	**1037**	**--**	**683**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**1037**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*138*				
		Сметная стоимость				*1857*				
61	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**16**	**2470,47**	**140,75**	**39528**	**2252**	**7655**	**0,81**	**13**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**12789**	**613**	**42,8**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*478,46*		*7655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*5736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*3775*				
		Сметная стоимость				*50958*				
62	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**24**	**339,38**	**15,12**	**8145**	**363**	**2343**	**0,18**	**4**
		м		**182,70**	**3,83**	**4385**	**92**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*2343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*839*				
		Сметная стоимость				*11327*				
63	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0384**	**166822,81**	**--**	**6406**	**--**	**272**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*534*				
		Сметная стоимость				*7212*				
64	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0384**	**170162,29**	**--**	**6534**	**--**	**277**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*545*				
		Сметная стоимость				*7356*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**151253**	**8447**			**51**
			Тенге			**49022**	**2350**			**2**

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			83482				
		Материалы -	Тенге			45994				
		Всего заработная плата -	Тенге				32760			
		Накладные расходы -	Тенге			18155				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14021		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4134		
		Сметная прибыль -	Тенге			8131				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			109768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				32760			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39963				
		Материалы -	Тенге			6591				
		Всего заработная плата -	Тенге				13823			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18006				
		Транспортные расходы -	Тенге			1200				
		Накладные расходы -	Тенге			10015				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7983		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2032		
		Сметная прибыль -	Тенге			3998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				13823			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27808				
		Материалы -	Тенге			444				
		Всего заработная плата -	Тенге				4788			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21550				
		Накладные расходы -	Тенге			4219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1303		
		Сметная прибыль -	Тенге			2562				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			198334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				51372			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
65	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,87072**	**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**2,85**	**11**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***5987***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***5374***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***613***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1206***				
		Сметная стоимость				***16286***				
66	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,87072**	**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**0,95**	**4**
		м3		**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1926***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*1729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***388***				
		Сметная стоимость				***5239***				
67	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**6,77376**	**1038,55**	**--**	**7035**	**--**	**298**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***298***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***587***				
		Сметная стоимость				***7920***				
68	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,7**	**20414,21**	**831,12**	**55118**	**2244**	**9581**	**5,64**	**15**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***9581***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*6949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*2632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***5176***				
		Сметная стоимость				***69875***				
69	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,687**	**21252,56**	**9029,92**	**14601**	**6204**	**6492**	**11,08**	**8**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**7382**	**1870**	**60,9**	**2,33**	**2**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***6492***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*5634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1687***				
		Сметная стоимость				***22781***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**88772**	**8448**			**38**
			Тенге			**33098**	**2500**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74171**				
	Материалы -		Тенге			**39176**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26346**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**7035**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17792**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14052**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7357**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**99320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26346**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14601**				
	Материалы -		Тенге			**1015**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9252**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6492**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5634**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**858**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1687**				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**22780**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9252**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**122101**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35597**			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации (8шт)								
70	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**1198**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***1198***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***1075***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***123***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***241***				
		Сметная стоимость				***3258***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1819**	**--**			**2**
			Тенге			**1819**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1819**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1819**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1198**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1075**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**123**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**241**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3259**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1819**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**3259**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1819**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2733629**	**116333**			**464**
			Тенге			**422796**	**35509**			**31**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**146877**				
		Материалы -	Тенге			**45994**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**76249**			
		Накладные расходы -	Тенге			**40246**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32635**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7611**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14970**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**202093**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76249**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**887529**				
		Материалы -	Тенге			**439733**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**283478**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**82361**				
		Местные материалы -	Тенге			**9487**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**51210**				
		Накладные расходы -	Тенге			**195799**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**151735**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44064		
		Сметная прибыль -	Тенге			86666				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1169994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				283478			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1699223				
Материалы -			Тенге			5503				
Всего заработная плата -			Тенге				98578			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1560213				
		Накладные расходы -	Тенге			134626				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60034		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					74592		
		Сметная прибыль -	Тенге			146708				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1980558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				98578			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3352645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				458305			

Всего в тенге:	3 352 645
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 352 645
Оборудование	0
Итого:	**3 352 645**
Временные здания и сооружения 1,76%	59 007
Итого:	**3 411 652**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	95 185
Итого:	**3 506 837**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**3 976 399**
НДС 12%	477 168
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 453 567**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 453 476**
в том числе НДС 12%:	477 158

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

технический надзор

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Курмангазы-ул.Шарипова

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-1шт								
1	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	1,8	795,22	14,39	1431	26	296	0,24	--
		м2		245,04	2,34	441	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
2	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	14,3	2968,26	30,56	42446	437	5945	0,54	8
		м2		540,94	6,43	7735	92	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,71*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52262*				
3	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	14,3	-1495,77	-12,91	-21390	-185	-2898	-0,26	-4
		м2		-261,22	-1,75	-3735	-25	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*2898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*1943*				
		Сметная стоимость				*-16549*				
		Фм-ССЗ-1шт								
4	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	1	3832,21	1833,90	3832	1834	1946	2,01	2
		шт		1998,31	756,48	1998	756	62,1	0,65	1

		Накладные расходы -		*1945,75*		*1946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*1711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*462*				
		Сметная стоимость				*6240*				
5	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**0,23**	**41248,68**	**--**	**9487**	**--**	**402**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1748,94*		*402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*791*				
		Сметная стоимость				*10680*				
6	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00104**	**373574,65**	**1047,43**	**389**	**1**	**132**	**227,70**	**--**
		1т		**218316,48**	**480,67**	**227**	**--**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*126455,53*		*132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*42*				
		Сметная стоимость				*562*				
7	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,04349**	**219209,46**	**1047,43**	**9533**	**46**	**1821**	**66,70**	**3**
		1т		**63951,29**	**480,67**	**2781**	**21**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*41868,96*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*1359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*908*				
		Сметная стоимость				*12262*				
		ФМ-А1-2шт								
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**15,9705**	**1038,55**	**--**	**16586**	**--**	**703**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
9	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,34**	**4070,14**	**1396,49**	**1384**	**475**	**327**	**0,98**	**--**
		м3		**842,98**	**645,41**	**287**	**219**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*960,73*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
10	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1**	**0,34**	**16858,59**	**781,17**	**5732**	**266**	**499**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**435**	**72**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*499*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*498*				
		Сметная стоимость				*6730*				
11	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1**	**8**	**20495,20**	**1142,66**	**163962**	**9141**	**28120**	**5,46**	**44**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**39344**	**2526**	**48,5**	**0,31**	**2**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*28120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*20307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*7813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*15367*				
		Сметная стоимость				*207449*				
12	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,034**	**151084,20**	**--**	**5137**	**--**	**218**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*428*				
		Сметная стоимость				*5783*				
13	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1426**	**143165,32**	**--**	**20415**	**--**	**866**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22983*				
14	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**3,38**	**795,22**	**14,39**	**2688**	**49**	**557**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**828**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*260*				
		Сметная стоимость				*3504*				
15	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**27,6**	**2968,26**	**30,56**	**81924**	**843**	**11474**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**14930**	**177**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7472*				
		Сметная стоимость				*100869*				
16	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**27,6**	**-1495,77**	**-12,91**	**-41283**	**-356**	**-5594**	**-0,26**	**-7**

		м2		-261,22	-1,75	-7210	-48	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*5594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*3750*				
		Сметная стоимость				*-31939*				
				Фм-в-2шт						
17	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6**	**1038,55**	**--**	**5816**	**--**	**247**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*485*				
		Сметная стоимость				*6548*				
18	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**0,2**	**3841,19**	**1396,49**	**768**	**279**	**190**	**0,98**	**--**
		м3 основания		**842,98**	**645,41**	**169**	**129**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*951,03*		*190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*77*				
		Сметная стоимость				*1035*				
19	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**3**	**19305,65**	**792,33**	**57917**	**2377**	**9056**	**4,53**	**14**
		м3		**4045,00**	**306,74**	**12135**	**920**	**48,5**	**0,26**	**1**
		Накладные расходы -		*3018,64*		*9056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*6332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*2724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*5358*				
		Сметная стоимость				*72331*				
20	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,0408**	**17941,47**	**1193,10**	**732**	**49**	**377**	**17,18**	**1**
		т		**16472,97**	**313,58**	**672**	**13**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*9247,40*		*377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*89*				
		Сметная стоимость				*1198*				
21	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0408**	**143165,32**	**--**	**5841**	**--**	**248**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*487*				
		Сметная стоимость				*6576*				

22	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2	2085,63	33,09	4171	66	406	0,23	--
		м2 поверхности		208,11	8,18	416	16	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*202,97*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*366*				
		Сметная стоимость				*4943*				
23	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	14,4	1279,81	30,56	18429	440	4955	0,54	8
		м2 поверхности		540,94	6,43	7790	93	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*344,12*		*4955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*4004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*1871*				
		Сметная стоимость				*25255*				
24	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	14,4	-1112,78	-21,50	-16024	-310	-1857	-0,16	-2
		м2 поверхности		-148,06	-6,43	-2132	-93	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*128,99*		*1857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*1130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*1431*				
		Сметная стоимость				*-12736*				
25	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж опор Д-325мм,L-12м(1шт),Д-325мм,L-12,5м(2шт),Д-159мм,L-7,5м(1шт)	2,931	20701,86	9029,92	60677	26467	27630	11,08	32
		т		10744,71	2722,13	31493	7979	60,9	2,33	7
		Накладные расходы -		*9426,80*		*27630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*24038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*3592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*7065*				
		Сметная стоимость				*95372*				
26	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет опор	2,931	358222,24	--	1049949	--	44518	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*44518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*44518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*87557*				
		Сметная стоимость				*1182024*				
27	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К2-2-8(1шт)	0,13	79692,02	16712,22	10360	2173	5945	66,92	9
		т		61829,31	4890,86	8038	636	60,9	4,15	1

		Накладные расходы -		*45734,34*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*5282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17610*				
28	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**387553,58**	**--**	**50382**	**--**	**2136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
29	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**3962,18**	**1837,28**	**11887**	**5512**	**4142**	**2,30**	**7**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**6375**	**1780**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		*1380,67*		*4142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*3490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17311*				
30	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*248*				
		Сметная стоимость				*3342*				
31	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				
32	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				

33	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж Арка А1-3(1шт)	0,46	79692,02	16712,22	36658	7688	21038	66,92	31
		т		61829,31	4890,86	28441	2250	60,9	4,15	2
		Накладные расходы -		*45734,34*		*21038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*18691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*2347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*4616*				
		Сметная стоимость				*62311*				
34	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет арки А1-3(1шт)	0,46	387553,58	--	178275	--	7559	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*7559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*7559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*14867*				
		Сметная стоимость				*200701*				
35	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	3962,18	1837,28	23773	11024	8284	2,30	14
		шт		2124,90	593,20	12749	3559	42,8	0,51	3
		Накладные расходы -		*1380,67*		*8284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*6980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*1304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*2565*				
		Сметная стоимость				*34622*				
36	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	3,6	1649,34	--	5938	--	252	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*495*				
		Сметная стоимость				*6685*				
37	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	387553,58	--	2325	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
38	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	329942,85	--	1980	--	84	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1817249**	**68340**			**176**
			Тенге			**164207**	**21085**			**18**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**35660**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24463**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12426**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10470**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1956**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3847**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**51933**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24463**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**388831**				
	Материалы -		Тенге			**224052**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81993**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40300**				
	Местные материалы -		Тенге			**9487**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**22402**				
		Накладные расходы -	Тенге			**58811**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**40603**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18208**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**35811**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**483453**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81993**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1392759**				
	Материалы -		Тенге			**3397**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**78836**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1285063**				
		Накладные расходы -	Тенге			**109100**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**48011**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**61089**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**120149**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1622008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78836**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2157393**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**185292**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
39	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
40	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
41	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
42	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
43	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
44	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
45	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**11972,91**	**2986,02**	**11973**	**2986**	**3158**	**4,60**	**5**
		шт		**4818,96**	**1122,11**	**4819**	**1122**	**42,8**	**0,94**	**1**
		Накладные расходы -		*3158,24*		*3158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*615,47*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,49*		*1210*				
		Сметная стоимость				*16342*				

46	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	1702299,36	--	1702299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
		Контур заземления контроллера-1коммпл								
47	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
48	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
49	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
50	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
51	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				

52	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
53	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,648	3893,03	--	2523	--	1661	4,73	3
		м3 грунта		3893,03	--	2523	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
54	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,648	1200,00	--	778	--	512	1,39	1
		м3 грунта		1200,00	--	778	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
55	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	2470,47	140,75	29646	1689	5742	0,81	10
		шт.		799,32	38,32	9592	460	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*5742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*4302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38218*				
56	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	18	339,38	15,12	6109	272	1757	0,18	3
		м		182,70	3,83	3289	69	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*629*				
		Сметная стоимость				*8495*				
57	21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	166822,81	--	4804	--	204	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				

		Сметная стоимость				***5408***				
58	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***208***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7214,88***				***208***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***409***				
		Сметная стоимость				***5517***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1837299**	**7793**			**46**
			Тенге			**43628**	**2173**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**71564**				
	Материалы -		Тенге			**39023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28290**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15656**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12108**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3548**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6978**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**94197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28290**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35628**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9154**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1822**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12723**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2093585**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45802**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
59	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,2256**	**2349,08**	**--**	**7577**	**--**	**4989**	**2,85**	**9**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**7577**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***4989***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***4478***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***511***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1005***				
		Сметная стоимость				***13572***				
60	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,2256**	**755,75**	**--**	**2438**	**--**	**1605**	**0,95**	**3**
		м3		**755,75**	**--**	**2438**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1605***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1441***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***164***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***323***				
		Сметная стоимость				***4367***				
61	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6448**	**1038,55**	**--**	**5862**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***249***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***249***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***489***				
		Сметная стоимость				***6599***				
62	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,25**	**20414,21**	**831,12**	**45932**	**1870**	**7984**	**5,64**	**13**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**11415**	**525**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***7984***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***5791***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***2193***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***4313***				
		Сметная стоимость				***58229***				
63	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,576**	**21252,56**	**9029,92**	**12241**	**5201**	**5443**	**11,08**	**6**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**6189**	**1568**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***5443***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8201,30***				***4724***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1248,84***				***719***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1415***				
		Сметная стоимость				***19099***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**74051**	**7071**			**31**
			Тенге			**27619**	**2093**			**2**

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61809**				
Материалы -		Тенге			**32647**				
Всего заработная плата -		Тенге				**21955**			
Транспортные расходы -		Тенге			**5862**				
	Накладные расходы -	Тенге			**14827**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11710**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3117**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**6131**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82767**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**21955**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12241**				
Материалы -		Тенге			**851**				
Всего заработная плата -		Тенге				**7757**			
	Накладные расходы -	Тенге			**5443**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4724**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**719**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1415**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19100**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**7757**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**101867**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**29712**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3728599**	**83205**			**253**
		Тенге			**235455**	**25351**			**22**
Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**107224**				
Материалы -		Тенге			**39023**				
Всего заработная плата -		Тенге				**52753**			
	Накладные расходы -	Тенге			**28082**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22578**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5504**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**10824**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**146130**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**52753**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**486268**				
Материалы -		Тенге			**263290**				
Всего заработная плата -		Тенге				**116671**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55071**				
Местные материалы -		Тенге			**9487**				
Транспортные расходы -		Тенге			**29464**				
	Накладные расходы -	Тенге			**82792**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**59645**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**23147**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**45525**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**614585**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						128
		Сметная заработная плата -	Тенге			116671			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		1432808				
Материалы -			Тенге		4691				
Всего заработная плата -			Тенге			91382			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1306613				
		Накладные расходы -	Тенге		118762				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				55651		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				63111		
		Сметная прибыль -	Тенге		124126				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		1675696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						94
		Сметная заработная плата -	Тенге			91382			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		4352845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						275
		Сметная заработная плата -	Тенге			260805			

Всего в тенге:	4 352 845
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 436 410
Оборудование	1 916 435
Итого:	**4 352 845**
Временные здания и сооружения 1,76%	42 881
Итого:	**4 395 726**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	69 172
Итого:	**4 464 898**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**5 062 759**
НДС 12%	607 531
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 670 290**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 670 174**
в том числе НДС 12%	607 519

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор