Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Ауэзова - ул.Кабанбай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации								
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	20,25	1881,12	--	38093	--	25082	2,13	43
		м3 грунта		1881,12	--	38093	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1238,64*		*25082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1111,74*				*22513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,90*				*2570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,58*		*5054*				
		Сметная стоимость				*68229*				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	20,25	1079,37	--	21857	--	14392	1,34	27
		м3 грунта		1079,37	--	21857	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*14392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*12918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*1474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*2900*				
		Сметная стоимость				*39149*				
3	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	27	378,95	18,15	10232	490	3130	0,22	6
		м		219,24	4,60	5920	124	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*3130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*2587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14431*				
4	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,016659	146062,26	--	2433	--	103	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*203*				
		Сметная стоимость				*2739*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**72615**	**490**			**76**
			Тенге			**65869**	**124**			**--**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**10232**				

	Материалы -		Тенге			3822				
	Всего заработная плата -		Тенге				6044			
		Накладные расходы -	Тенге			3130				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2587		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					543		
		Сметная прибыль -	Тенге			1069				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6044			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62383				
	Всего заработная плата -		Тенге				59950			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2433				
		Накладные расходы -	Тенге			39578				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35430		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4148		
		Сметная прибыль -	Тенге			8157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				59950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			124548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				65994			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
5	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**4116,48**	**--**	**46105**	**--**	**30358**	**4,65**	**52**
		м3 грунта		**4116,48**	**--**	**46105**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2710,53***		***30358***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2432,84***				***27248***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***277,69***				***3110***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***546,16***		***6117***				
		Сметная стоимость				***82580***				
6	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**9,712**	**1440,00**	**--**	**13985**	**--**	**9209**	**1,67**	**16**
		м3		**1440,00**	**--**	**13985**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***948,18***		***9209***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***851,04***				***8265***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***97,14***				***943***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***191,05***		***1856***				
		Сметная стоимость				***25049***				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**6,46**	**906,90**	**--**	**5859**	**--**	**3858**	**1,15**	**7**
		м3		**906,90**	**--**	**5859**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***3858***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***3462***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***395***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***777***				
		Сметная стоимость				***10494***				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**11,305**	**1038,55**	**--**	**11741**	**--**	**498**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***498***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
9	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**9,6**	**180,12**	**129,30**	**1729**	**1241**	**622**	**0,06**	**1**
		м2 основания или покрытия		**50,81**	**40,06**	**488**	**385**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*64,76*		*622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*54,80*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,96*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,59*		*188*				
		Сметная стоимость				*2539*				
10	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,668**	**17270,57**	**937,40**	**11537**	**626**	**1093**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**1025**	**170**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*1093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*1010*				
		Сметная стоимость				*13641*				
11	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**4**	**66597,34**	**3068,81**	**266389**	**12275**	**46626**	**12,77**	**51**
		колодец		**12384,22**	**1260,60**	**49537**	**5042**	**62,1**	**0,92**	**4**
		Накладные расходы -		*11656,43*		*46626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8473,43*				*33894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3183,00*				*12732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6260,30*		*25041*				
		Сметная стоимость				*338056*				
12	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**847,11**	**17,27**	**373**	**8**	**85**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**129**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*193,11*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*66*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*37*				
		Сметная стоимость				*495*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**357717**	**14150**			**129**
			Тенге			**117128**	**5598**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**357717**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122726**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**92348**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**74041**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18307**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**36005**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**486070**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122726**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**486070**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122726**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**430332**	**14640**			**205**

			Тенге			182997	5722			4
Стоимость монтажных работ -			Тенге			10232				
Материалы -			Тенге			3822				
Всего заработная плата -			Тенге				6044			
		Накладные расходы -	Тенге			3130				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2587		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					543		
		Сметная прибыль -	Тенге			1069				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			14431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6044			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			420100				
Материалы -			Тенге			214699				
Всего заработная плата -			Тенге				182675			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2433				
Транспортные расходы -			Тенге			11741				
		Накладные расходы -	Тенге			131925				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					109472		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22453		
		Сметная прибыль -	Тенге			44162				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			596188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				182675			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			610619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				188719			

Всего в тенге:	610 619
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	610 619
Оборудование	0
Итого:	**610 619**
Временные здания и сооружения 1,76%	10 747
Итого:	**621 366**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 336
Итого:	**638 702**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**724 224**
НДС 12%	86 907
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**811 130**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**811 114**
в том числе НДС	86 905

Составил

Проверил

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Курмангазы-ул.Шагабутдинова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	1	1702299,36	--	1702299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1702299**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1916435**				
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации								
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	8	1567,60	--	12541	--	8258	1,77	14
		м3 грунта		1567,60	--	12541	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1032,20*		*8258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*7412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*1664*				
		Сметная стоимость				*22462*				
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	8	899,47	--	7196	--	4738	1,12	9
		м3 грунта		899,47	--	7196	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*4738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*4253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*955*				
		Сметная стоимость				*12889*				

4	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий**	**0,087**	**1861529,52**	**--**	**161953**	**--**	**14036**	**142,60**	**12**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**11076**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***161337,07***		***14036***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***79056,23***				***6878***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82280,84***				***7158***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***161829,33***		***14079***				
		Сметная стоимость				***190068***				
5	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**15**	**339,38**	**15,12**	**5091**	**227**	**1464**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**2741**	**57**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***97,61***		***1464***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***79,84***				***1198***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***17,77***				***267***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,96***		***524***				
		Сметная стоимость				***7080***				
6	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,009255**	**146062,26**	**--**	**1352**	**--**	**57**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***57***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6193,04***				***57***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***113***				
		Сметная стоимость				***1522***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**188132**	**227**			**38**
			Тенге			**33553**	**57**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5091**				
	Материалы -		Тенге			**2123**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2798**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1464**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1198**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**266**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**524**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7079**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2798**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**183041**				
	Материалы -		Тенге			**150878**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30812**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1352**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27089**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18542**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8547**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16810**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**226941**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30812**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**234021**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33610**			

РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации (8шт)

7	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	1,372	2652,19	--	3639	--	2396	3,22	4
		м3 грунта		2652,19	--	3639	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*2396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*2151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*483*				
		Сметная стоимость				*6518*				
8	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	2,058	564,54	--	1162	--	765	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	1162	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*154*				
		Сметная стоимость				*2081*				
9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	3,6015	1038,55	--	3740	--	159	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*312*				
		Сметная стоимость				*4211*				
10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,96	16858,59	781,17	16184	750	1410	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	1228	203	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*1410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*1408*				
		Сметная стоимость				*19001*				
11	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж приямков	0,24	100444,41	17109,70	24107	4106	12732	74,98	18
		т		76215,67	645,44	18292	155	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*12732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*11234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*1498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*2947*				
		Сметная стоимость				*39787*				
12	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Приямок 400х400х600(8шт)	0,24	345906,56	--	83018	--	3520	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*3520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*3520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*6923*				
		Сметная стоимость				*93461*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**131849**	**4856**			**25**
			Тенге			**24320**	**358**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**24725**				
		Материалы -	Тенге			**14207**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6232**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**3740**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4729**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3531**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1198**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2356**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**31811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6232**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**107124**				
		Материалы -	Тенге			**1709**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**18447**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**83018**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16252**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11234**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5018**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9870**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**133247**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18447**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**165058**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24678**			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство колодцев кабельной канализации (2шт)								
13	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**5,6**	**3430,40**	**--**	**19210**	**--**	**12649**	**3,88**	**22**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**19210**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***12649***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2027,37***				***11353***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***231,41***				***1296***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***2549***				
		Сметная стоимость				***34408***				
14	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**4,856**	**1200,00**	**--**	**5827**	**--**	**3837**	**1,39**	**7**
		м3		**1200,00**	**--**	**5827**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***3837***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***3444***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***393***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***773***				
		Сметная стоимость				***10437***				
15	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,23**	**755,75**	**--**	**2441**	**--**	**1607**	**0,95**	**3**
		м3		**755,75**	**--**	**2441**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1607***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*1443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*324*				
		Сметная стоимость				*4372*				
16	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6525**	**1038,55**	**--**	**5870**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*490*				
		Сметная стоимость				*6608*				
17	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**4,8**	**150,10**	**107,75**	**720**	**517**	**259**	**0,05**	**--**
		м2 основания или покрытия		**42,35**	**33,38**	**203**	**160**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*53,96*		*259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*78*				
		Сметная стоимость				*1057*				
18	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,334**	**16858,59**	**781,17**	**5631**	**261**	**490**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**427**	**71**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*490*				
		Сметная стоимость				*6611*				
19	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**2**	**64021,83**	**2557,34**	**128044**	**5115**	**20150**	**10,64**	**21**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**20640**	**2101**	**62,1**	**0,77**	**2**
		Накладные расходы -		*10075,11*		*20150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*14122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*6028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*11856*				
		Сметная стоимость				*160050*				
20	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,22**	**795,22**	**14,39**	**175**	**3**	**36**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**54**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*17*				
		Сметная стоимость				*228*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**167919**	**5896**			**54**
			Тенге			**48803**	**2333**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**167919**				
	Материалы -		Тенге			**107349**				

	Всего заработная плата -		Тенге				51136			
	Транспортные расходы -		Тенге			5870				
		Накладные расходы -	Тенге			39278				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30851		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8427		
		Сметная прибыль -	Тенге			16576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				51136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				51136			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство								
		Восстановление проезжей части								
21	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**2,25**	**2542,57**	**978,32**	**5721**	**2201**	**3105**	**1,78**	**4**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**3520**	**1034**	**60,3**	**0,45**	**1**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***3105***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***2746***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***359***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***706***				
		Сметная стоимость				***9532***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**5721**	**2201**			**4**
			Тенге			**3520**	**1034**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5721				
	Всего заработная плата -		Тенге				4554			
		Накладные расходы -	Тенге			3105				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2746		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					359		
		Сметная прибыль -	Тенге			706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4554			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2195921**	**13180**			**121**
			Тенге			**110195**	**3783**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1702299				
	Накладные расходы -		Тенге			72177				
	Сметная прибыль -		Тенге			141958				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1916435				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5091				
	Материалы -		Тенге			2123				
	Всего заработная плата -		Тенге				2798			
		Накладные расходы -	Тенге			1464				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1198		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					266		
		Сметная прибыль -	Тенге			524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3

		Сметная заработная плата -	Тенге				2798			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			381406				
Материалы -			Тенге			272434				
Всего заработная плата -			Тенге				92733			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1352				
Транспортные расходы -			Тенге			9611				
		Накладные расходы -	Тенге			74202				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55670		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18532		
		Сметная прибыль -	Тенге			36449				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			492057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				92733			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			107124				
Материалы -			Тенге			1709				
Всего заработная плата -			Тенге				18447			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			83018				
		Накладные расходы -	Тенге			16252				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11234		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5018		
		Сметная прибыль -	Тенге			9870				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			133247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				18447			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2548818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				113978			

Всего в тенге:	2 548 818
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	632 383
Оборудование	1 916 435
Итого:	**2 548 818**
Временные здания и сооружения 1,76%	11 130
Итого:	**2 559 948**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 954
Итого:	**2 577 902**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**2 923 081**
НДС 12%	350 770
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 273 850**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 273 784**
в том числе НДС 12%	350 763

Сдал

Принял

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул.Курмангазы-ул.Шарипова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации								
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	13,45	1567,60	--	21084	--	13883	1,77	24
		м3 грунта		1567,60	--	21084	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1032,20*		*13883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*12461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*1422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*2797*				
		Сметная стоимость				*37764*				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	13,45	899,47	--	12098	--	7966	1,12	15
		м3 грунта		899,47	--	12098	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*7966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*7150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*1605*				
		Сметная стоимость				*21669*				
3	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	34	339,38	15,12	11539	514	3319	0,18	6
		м		182,70	3,83	6212	130	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*3319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*2714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*1189*				
		Сметная стоимость				*16046*				
4	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,020978	146062,26	--	3064	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*256*				
		Сметная стоимость				*3449*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**47785**	**514**			**45**
			Тенге			**39394**	**130**			**--**

	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11539				
	Материалы -		Тенге			4813				
	Всего заработная плата -		Тенге				6342			
		Накладные расходы -	Тенге			3319				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2714		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					605		
		Сметная прибыль -	Тенге			1189				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6342			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36246				
	Всего заработная плата -		Тенге				33182			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3064				
		Накладные расходы -	Тенге			21979				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19611		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2368		
		Сметная прибыль -	Тенге			4658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				33182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			78930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				39524			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
5	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**25298**	**3,88**	**43**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***25298***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2027,37***				***22706***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***231,41***				***2592***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***5097***				
		Сметная стоимость				***68816***				
6	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**9,712**	**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**7674**	**1,39**	**14**
		м3		**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***7674***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***6888***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***786***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***1546***				
		Сметная стоимость				***20874***				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**6,46**	**755,75**	**--**	**4882**	**--**	**3215**	**0,95**	**6**
		м3		**755,75**	**--**	**4882**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***3215***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***2885***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***329***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***648***				
		Сметная стоимость				***8744***				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**11,305**	**1038,55**	**--**	**11741**	**--**	**498**	**--**	**--**

		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***498***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***979***				
		Сметная стоимость				***13218***				
9	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**9,6**	**150,10**	**107,75**	**1441**	**1034**	**518**	**0,05**	**--**
		м2 основания или покрытия		**42,35**	**33,38**	**407**	**320**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***53,96***		***518***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16,32***		***157***				
		Сметная стоимость				***2116***				
10	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,668**	**16858,59**	**781,17**	**11262**	**522**	**981**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**854**	**142**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***981***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***979***				
		Сметная стоимость				***13222***				
11	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**4**	**64021,83**	**2557,34**	**256087**	**10229**	**40300**	**10,64**	**43**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**41281**	**4202**	**62,1**	**0,77**	**3**
		Накладные расходы -		***10075,11***		***40300***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5927,76***		***23711***				
		Сметная стоимость				***320098***				
12	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**795,22**	**14,39**	**350**	**6**	**72**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**108**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***164,71***		***72***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,80***		***34***				
		Сметная стоимость				***456***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**335838**	**11792**			**107**
			Тенге			**97606**	**4665**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**335838**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102271**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78557**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61701**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16856**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**33152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**447546**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				102271			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**383623**	**12306**			**152**
			Тенге			**137000**	**4795**			**4**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**11539**				
Материалы -			Тенге			**4813**				
Всего заработная плата -			Тенге				**6342**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3319**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2714**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**605**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1189**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**16046**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6342**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**372084**				
Материалы -			Тенге			**214699**				
Всего заработная плата -			Тенге				**135453**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**3064**				
Транспортные расходы -			Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**100536**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**81312**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19224**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**37810**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**510429**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135453**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**526475**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**156**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141796**			

Всего в тенге:	526 475
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	526 475
Оборудование	0
Итого:	**526 475**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 266
Итого:	**535 741**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 947
Итого:	**550 688**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**624 425**
НДС 12%	74 931
ВСЕГО ПО СМЕТЕ в тенге:	**699 356**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**699 341**
в том числе НДС 12%	74 929

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

пр.Жибек Жолы - ул.Каирбекова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		ФМ-А1-2шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	9,126	3878,28	--	35393	--	23305	4,38	40
		м3		3878,28	--	35393	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*23305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*20917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63394*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	9,126	755,75	--	6897	--	4541	0,95	9
		м3		755,75	--	6897	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*915*				
		Сметная стоимость				*12353*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	15,9705	1038,55	--	16586	--	703	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,34	4070,14	1396,49	1384	475	327	0,98	--
		м3		842,98	645,41	287	219	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*257*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
5	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1**	**0,34**	**16858,59**	**781,17**	**5732**	**266**	**499**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**435**	**72**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*498*				
		Сметная стоимость				*6730*				
6	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1**	**8**	**20495,20**	**1142,66**	**163962**	**9141**	**28120**	**5,46**	**44**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**39344**	**2526**	**48,5**	**0,31**	**2**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*28120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*20307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*7813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*15367*				
		Сметная стоимость				*207449*				
7	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,034**	**151084,20**	**--**	**5137**	**--**	**218**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*428*				
		Сметная стоимость				*5783*				
8	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1426**	**143165,32**	**--**	**20415**	**--**	**866**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22983*				
9	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**3,38**	**795,22**	**14,39**	**2688**	**49**	**557**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**828**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*260*				
		Сметная стоимость				*3504*				
10	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**27,6**	**2968,26**	**30,56**	**81924**	**843**	**11474**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**14930**	**177**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3799*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7472*				
		Сметная стоимость				*100869*				
11	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**27,6**	**-1101,15**	**-12,91**	**-30392**	**-356**	**-5132**	**-0,26**	**-7**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-7210**	**-48**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*185,95*		*5132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,35*				*1445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,97*		*2842*				
		Сметная стоимость				*-22418*				
		Фм-Б1-1шт								
12	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**4,86**	**3878,28**	**--**	**18848**	**--**	**12411**	**4,38**	**21**
		м3		**3878,28**	**--**	**18848**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2553,69*		*12411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*11139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33760*				
13	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,86**	**755,75**	**--**	**3673**	**--**	**2418**	**0,95**	**5**
		м3		**755,75**	**--**	**3673**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*2418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*487*				
		Сметная стоимость				*6579*				
14	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**8,505**	**1038,55**	**--**	**8833**	**--**	**375**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
15	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,18**	**4070,14**	**1396,49**	**733**	**251**	**173**	**0,98**	**--**
		м3		**842,98**	**645,41**	**152**	**116**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*960,73*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*72*				
		Сметная стоимость				*978*				
16	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,18**	**16858,59**	**781,17**	**3035**	**141**	**264**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**230**	**38**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*134*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*264*				
		Сметная стоимость				*3563*				
17	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	4,3	20495,20	1142,66	88129	4913	15114	5,46	23
		м3		4918,05	315,71	21148	1358	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3515,00*		*15114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*4199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*8260*				
		Сметная стоимость				*111503*				
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0178	151084,20	--	2689	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*224*				
		Сметная стоимость				*3027*				
19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0677	143165,32	--	9692	--	411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*808*				
		Сметная стоимость				*10911*				
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	1,8	795,22	14,39	1431	26	296	0,24	--
		м2		245,04	2,34	441	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
21	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	14,3	2968,26	30,56	42446	437	5945	0,54	8
		м2		540,94	6,43	7735	92	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,71*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52262*				
22	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	14,3	-1495,77	-12,91	-21390	-185	-2898	-0,26	-4
		м2		-261,22	-1,75	-3735	-25	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*2898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*988*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*1943*				
		Сметная стоимость				*-16549*				
		Фм-ССЗ-1шт								
23	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,676**	**2652,19**	**--**	**1793**	**--**	**1181**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1793**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1746,35*		*1181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*238*				
		Сметная стоимость				*3211*				
24	**11-070507-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	**1**	**3832,21**	**1833,90**	**3832**	**1834**	**1946**	**2,01**	**2**
		шт		**1998,31**	**756,48**	**1998**	**756**	**62,1**	**0,65**	**1**
		Накладные расходы -		*1945,75*		*1946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*1711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*462*				
		Сметная стоимость				*6240*				
25	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**0,23**	**41248,68**	**--**	**9487**	**--**	**402**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1748,94*		*402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*791*				
		Сметная стоимость				*10680*				
26	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00104**	**373574,65**	**1047,43**	**389**	**1**	**132**	**227,70**	**--**
		1т		**218316,48**	**480,67**	**227**	**--**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*126455,53*		*132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*42*				
		Сметная стоимость				*562*				
27	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,04349**	**219209,46**	**1047,43**	**9533**	**46**	**1821**	**66,70**	**3**
		1т		**63951,29**	**480,67**	**2781**	**21**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*41868,96*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*1359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*908*				
		Сметная стоимость				*12262*				
		Фм-в-1шт								
28	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**1,6**	**1458,70**	**--**	**2334**	**--**	**1537**	**1,77**	**3**
		м3 грунта		**1458,70**	**--**	**2334**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*960,49*		*1537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*1379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*157*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*310*				
		Сметная стоимость				*4180*				
29	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	1,6	564,54	--	903	--	595	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	903	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*120*				
		Сметная стоимость				*1618*				
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
31	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,1	3841,19	1396,49	384	140	95	0,98	--
		м3 основания		842,98	645,41	84	65	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*951,03*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*38*				
		Сметная стоимость				*517*				
32	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,5	19305,65	792,33	28958	1188	4528	4,53	7
		м3		4045,00	306,74	6068	460	48,5	0,26	--
		Накладные расходы -		*3018,64*		*4528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*3166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*1362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*2679*				
		Сметная стоимость				*36165*				
33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0204	17941,47	1193,10	366	24	189	17,18	--
		т		16472,97	313,58	336	6	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9247,40*		*189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*44*				
		Сметная стоимость				*599*				
34	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0204	143165,32	--	2921	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
35	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**1**	**2085,63**	**33,09**	**2086**	**33**	**203**	**0,23**	**--**
		м2 поверхности		**208,11**	**8,18**	**208**	**8**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*202,97*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
36	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**7,2**	**1279,81**	**30,56**	**9215**	**220**	**2478**	**0,54**	**4**
		м2 поверхности		**540,94**	**6,43**	**3895**	**46**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*344,12*		*2478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*2002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*935*				
		Сметная стоимость				*12628*				
37	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**7,2**	**-1112,78**	**-21,50**	**-8012**	**-155**	**-929**	**-0,16**	**-1**
		м2 поверхности		**-148,06**	**-6,43**	**-1066**	**-46**	**50,8**	**-0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*128,99*		*929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*715*				
		Сметная стоимость				*-6368*				
38	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-12,5м(2шт),Д-325мм,L-12м(1шт),Д-159мм,L-7,5м(1шт)**	**2,784**	**20701,86**	**9029,92**	**57634**	**25139**	**26244**	**11,08**	**31**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**29913**	**7578**	**60,9**	**2,33**	**6**
		Накладные расходы -		*9426,80*		*26244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*22832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*3412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*6710*				
		Сметная стоимость				*90588*				
39	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**2,784**	**358222,24**	**--**	**997291**	**--**	**42285**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*42285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*42285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*83166*				
		Сметная стоимость				*1122742*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1589868**	**44472**			**208**
			Тенге			**188871**	**13433**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**534943**				
	Материалы -		Тенге			**277984**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**164812**			

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40854				
		Местные материалы -	Тенге			9487				
		Транспортные расходы -	Тенге			28327				
		Накладные расходы -	Тенге			114524				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					88106		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26418		
		Сметная прибыль -	Тенге			51957				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			701424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				164812			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1054925				
		Материалы -	Тенге			2581				
		Всего заработная плата -	Тенге				37492			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			997291				
		Накладные расходы -	Тенге			68529				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22832		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45697		
		Сметная прибыль -	Тенге			89876				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1213330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				37492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1914754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				202304			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
40	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***206***				
		Сметная стоимость				***2777***				
41	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		***2802,78***		***1261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1902,46***				***856***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***900,33***				***405***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1770,75***		***797***				
		Сметная стоимость				***10757***				
42	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3305***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***2916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***389***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***765***				
		Сметная стоимость				***10328***				

43	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
44	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3	0,66	755,75	--	499	--	328	0,95	1
		м3		755,75	--	499	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
45	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
46	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
47	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
48	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				

		Сметная стоимость				*25479*				
49	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
50	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
51	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-4комл								
52	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,864	3893,03	--	3364	--	2215	4,73	4
		м3 грунта		3893,03	--	3364	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*2215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*446*				
		Сметная стоимость				*6025*				
53	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,864	1200,00	--	1037	--	683	1,39	1
		м3 грунта		1200,00	--	1037	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*138*				
		Сметная стоимость				*1857*				
54	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	16	2470,47	140,75	39528	2252	7655	0,81	13
		шт.		799,32	38,32	12789	613	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*478,46*		*7655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*5736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1919*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*3775*				
		Сметная стоимость				*50958*				
55	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**24**	**339,38**	**15,12**	**8145**	**363**	**2343**	**0,18**	**4**
		м		**182,70**	**3,83**	**4385**	**92**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*2343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*839*				
		Сметная стоимость				*11327*				
56	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0384**	**166822,81**	**--**	**6406**	**--**	**272**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*534*				
		Сметная стоимость				*7212*				
57	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0384**	**170162,29**	**--**	**6534**	**--**	**277**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*545*				
		Сметная стоимость				*7356*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**139280**	**5461**			**47**
			Тенге			**44203**	**1228**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**71509**				
	Материалы -		Тенге			**41826**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26819**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14997**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11478**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3519**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6921**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**93427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26819**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39963**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13823**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18006**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10015**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7983**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2032**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3998**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**53977**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**

		Сметная заработная плата -	Тенге				13823			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27808				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				4788			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21550				
		Накладные расходы -	Тенге			4219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1303		
		Сметная прибыль -	Тенге			2562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			181992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				45431			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
58	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**2,58048**	**2349,08**	**--**	**6062**	**--**	**3991**	**2,85**	**7**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**6062**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***3991***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***3582***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***409***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***804***				
		Сметная стоимость				***10858***				
59	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**2,58048**	**755,75**	**--**	**1950**	**--**	**1284**	**0,95**	**2**
		м3		**755,75**	**--**	**1950**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1284***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1153***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***132***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***259***				
		Сметная стоимость				***3493***				
60	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**4,51584**	**1038,55**	**--**	**4690**	**--**	**199**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***199***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***199***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***391***				
		Сметная стоимость				***5280***				
61	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**1,8**	**20414,21**	**831,12**	**36746**	**1496**	**6387**	**5,64**	**10**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**9132**	**420**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***6387***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***4633***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***1754***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***3451***				
		Сметная стоимость				***46584***				

62	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,466**	**21252,56**	**9029,92**	**9904**	**4208**	**4404**	**11,08**	**5**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**5007**	**1269**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***4404***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8201,30***				***3822***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1248,84***				***582***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1145***				
		Сметная стоимость				***15452***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**59351**	**5704**			**25**
			Тенге			**22151**	**1688**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**49447**				
	Материалы -		Тенге			**26118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17564**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**4690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11861**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9368**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2493**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4905**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17564**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9904**				
	Материалы -		Тенге			**689**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6276**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4404**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3822**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**582**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1145**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15452**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6276**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**81666**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23839**			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
63	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**25,5**	**1567,60**	**--**	**39974**	**--**	**26321**	**1,77**	**45**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**39974**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***26321***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***926,45***				***23625***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***105,75***				***2697***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207,98***		***5304***				
		Сметная стоимость				***71599***				
64	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**25,5**	**899,47**	**--**	**22937**	**--**	**15103**	**1,12**	**29**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**22937**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***592,26***		***15103***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***531,59***				***13555***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,68***				***1547***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*3043*				
		Сметная стоимость				*41083*				
65	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,033**	**1870769,38**	**--**	**61735**	**--**	**5534**	**152,95**	**5**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**4506**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*167710,08*		*5534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*2798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*2736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*5382*				
		Сметная стоимость				*72651*				
66	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,188**	**1861529,52**	**--**	**349968**	**--**	**30331**	**142,60**	**27**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**23933**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161337,07*		*30331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*14863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*15469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*30424*				
		Сметная стоимость				*410723*				
67	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**127**	**339,38**	**15,12**	**43102**	**1921**	**12397**	**0,18**	**23**
		м		**182,70**	**3,83**	**23203**	**487**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*12397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*10139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*2257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*4440*				
		Сметная стоимость				*59939*				
68	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,078359**	**146062,26**	**--**	**11445**	**--**	**485**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*954*				
		Сметная стоимость				*12885*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**529160**	**1921**			**129**
			Тенге			**114553**	**487**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**43102**				
	Материалы -		Тенге			**17978**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23690**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12397**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10139**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2258**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4440**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59938**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23690**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**486059**				
	Материалы -		Тенге			**383264**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**91350**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11445**				

		Накладные расходы -	Тенге			77775				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54841		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22934		
		Сметная прибыль -	Тенге			45107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			608940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				91350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			668879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				115039			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (9шт)								
69	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**3,087**	**2652,19**	**--**	**8187**	**--**	**5391**	**3,22**	**10**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**8187**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***5391***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***4839***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***552***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***1086***				
		Сметная стоимость				***14664***				
70	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**3,087**	**564,54**	**--**	**1743**	**--**	**1148**	**0,71**	**2**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**1743**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***1148***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***1030***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***118***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***231***				
		Сметная стоимость				***3122***				
71	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,40225**	**1038,55**	**--**	**5611**	**--**	**238**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***238***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***238***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***468***				
		Сметная стоимость				***6317***				
72	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**1,44**	**16858,59**	**781,17**	**24276**	**1125**	**2115**	**1,55**	**2**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**1841**	**305**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***2115***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***1041***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***1073***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***2111***				
		Сметная стоимость				***28502***				
73	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,27**	**100444,41**	**17109,70**	**27120**	**4620**	**14324**	**74,98**	**20**
		т		**76215,67**	**645,44**	**20578**	**174**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***14324***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***12638***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***1686***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*3316*				
		Сметная стоимость				*44760*				
74	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(9шт)**	**0,27**	**345906,56**	**--**	**93395**	**--**	**3960**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*3960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*3960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*7788*				
		Сметная стоимость				*105143*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**160332**	**5745**			**35**
			Тенге			**32350**	**479**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39817**				
	Материалы -		Тенге			**21310**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12077**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5611**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8891**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6910**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1981**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3897**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**52604**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12077**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**120515**				
	Материалы -		Тенге			**1922**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20752**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**93395**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18284**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12638**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5646**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11104**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**149903**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20752**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**202507**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32829**			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
75	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**25298**	**3,88**	**43**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2258,77*		*25298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*22706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*2592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,13*		*5097*				
		Сметная стоимость				*68816*				

76	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	9,712	1200,00	--	11654	--	7674	1,39	14
		м3		1200,00	--	11654	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*7674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*6888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*1546*				
		Сметная стоимость				*20874*				
77	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	6,46	755,75	--	4882	--	3215	0,95	6
		м3		755,75	--	4882	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*3215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*648*				
		Сметная стоимость				*8744*				
78	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	11,305	1038,55	--	11741	--	498	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
79	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	9,6	150,10	107,75	1441	1034	518	0,05	--
		м2 основания или покрытия		42,35	33,38	407	320	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*53,96*		*518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*157*				
		Сметная стоимость				*2116*				
80	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,668	16858,59	781,17	11262	522	981	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	854	142	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*979*				
		Сметная стоимость				*13222*				
81	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	4	64021,83	2557,34	256087	10229	40300	10,64	43
		колодец		10320,18	1050,50	41281	4202	62,1	0,77	3
		Накладные расходы -		*10075,11*		*40300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*23711*				

		Сметная стоимость				*320098*				
82	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**795,22**	**14,39**	**350**	**6**	**72**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**108**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*72*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*34*				
		Сметная стоимость				*456*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**335838**	**11792**			**107**
			Тенге			**97606**	**4665**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**335838**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102271**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78557**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61701**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16856**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**33152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2813829**	**75094**			**551**
			Тенге			**499734**	**21980**			**19**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**114611**				
	Материалы -		Тенге			**59804**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**50508**			
		Накладные расходы -	Тенге			**27394**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**21618**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5776**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11360**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**153365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50508**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1486067**				
	Материалы -		Тенге			**929965**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**401897**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**70306**				
	Местные материалы -		Тенге			**9487**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**51568**				
		Накладные расходы -	Тенге			**301623**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**228908**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**72715**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**143015**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1930705**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**451**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401897**			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1213151				
	Материалы -		Тенге			5636				
	Всего заработная плата -		Тенге				69308			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1112235				
		Накладные расходы -	Тенге			95436				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42209		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					53227		
		Сметная прибыль -	Тенге			104687				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1413274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				69308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3497344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							570
		Сметная заработная плата -	Тенге				521713			

Всего в тенге:	3 497 344
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 497 344
Оборудование	0
Итого:	**3 497 344**
Временные здания и сооружения 1,76%	61 553
Итого:	**3 558 897**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	99 293
Итого:	**3 658 190**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**4 148 019**
НДС 12%	497 762
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 645 781**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 645 686**
в том числе НДС 12%:	497 752

Сдал

Принял

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Бекболата - ул.Каракоз

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-в-1шт								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	1,6	1458,70	--	2334	--	1537	1,77	3
		м3 грунта		1458,70	--	2334	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*960,49*		*1537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*862,09*				*1379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,40*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,54*		*310*				
		Сметная стоимость				*4180*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	1,6	564,54	--	903	--	595	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	903	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*120*				
		Сметная стоимость				*1618*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	2,8	1038,55	--	2908	--	123	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3274*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	0,1	3841,19	1396,49	384	140	95	0,98	--
		м3 основания		842,98	645,41	84	65	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*951,03*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*76*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*38*				
		Сметная стоимость				*517*				
5	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**1,5**	**19305,65**	**792,33**	**28958**	**1188**	**4528**	**4,53**	**7**
		м3		**4045,00**	**306,74**	**6068**	**460**	**48,5**	**0,26**	**--**
		Накладные расходы -		*3018,64*		*4528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2110,60*				*3166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,05*				*1362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,94*		*2679*				
		Сметная стоимость				*36165*				
6	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,0204**	**17941,47**	**1193,10**	**366**	**24**	**189**	**17,18**	**--**
		т		**16472,97**	**313,58**	**336**	**6**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*9247,40*		*189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8141,48*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1105,92*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,11*		*44*				
		Сметная стоимость				*599*				
7	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0204**	**143165,32**	**--**	**2921**	**--**	**124**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
8	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**1**	**2085,63**	**33,09**	**2086**	**33**	**203**	**0,23**	**--**
		м2 поверхности		**208,11**	**8,18**	**208**	**8**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*202,97*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*109,88*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,09*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,09*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
9	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**7,2**	**1279,81**	**30,56**	**9215**	**220**	**2478**	**0,54**	**4**
		м2 поверхности		**540,94**	**6,43**	**3895**	**46**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*344,12*		*2478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*2002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,05*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,91*		*935*				
		Сметная стоимость				*12628*				
10	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**7,2**	**-1112,78**	**-21,50**	**-8012**	**-155**	**-929**	**-0,16**	**-1**
		м2 поверхности		**-148,06**	**-6,43**	**-1066**	**-46**	**50,8**	**-0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*128,99*		*929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,48*				*565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,34*		*715*				

		Сметная стоимость				*-6368*				
11	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-159мм,L-8,5м(1шт)**	**0,166**	**20701,86**	**9029,92**	**3437**	**1499**	**1565**	**11,08**	**2**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**1784**	**452**	**60,9**	**2,33**	**--**
		Накладные расходы -		*9426,80*		*1565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*1361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*400*				
		Сметная стоимость				*5402*				
12	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**0,166**	**358222,24**	**--**	**59465**	**--**	**2521**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*2521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*2521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*4959*				
		Сметная стоимость				*66945*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**104964**	**2950**			**16**
			Тенге			**14546**	**991**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42063**				
	Материалы -		Тенге			**22021**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13301**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2921**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2908**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8942**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6868**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2074**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4080**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**55085**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13301**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**62901**				
	Материалы -		Тенге			**154**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2235**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**59465**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4086**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1361**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2725**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5359**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**72347**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2235**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**127432**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15537**			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления

13	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	0,66	2349,08	--	1550	--	1021	2,85	2
		м3 грунта		2349,08	--	1550	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
14	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3	0,66	755,75	--	499	--	328	0,95	1
		м3		755,75	--	499	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
15	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
16	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
17	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	100444,41	17109,70	6258	1066	3305	74,98	5
		т		76215,67	645,44	4748	40	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
				Контур заземления контроллера-1компл						
18	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
20	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
21	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
22	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
23	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
				Контур заземления конструктивов-2компл						
24	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,432**	**3893,03**	**--**	**1682**	**--**	**1107**	**4,73**	**2**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**1682**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*223*				
		Сметная стоимость				*3013*				
25	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,432**	**1200,00**	**--**	**518**	**--**	**341**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**518**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*306*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*69*				
		Сметная стоимость				*928*				
26	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
27	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
28	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0192**	**166822,81**	**--**	**3203**	**--**	**136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*267*				
		Сметная стоимость				*3606*				
29	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0192**	**170162,29**	**--**	**3267**	**--**	**139**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*272*				
		Сметная стоимость				*3678*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**85223**	**4154**			**36**
			Тенге			**33416**	**875**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47673**				
	Материалы -		Тенге			**27884**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17879**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9998**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7652**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2346**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4614**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17879**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31293**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				

		Всего заработная плата -	Тенге				11623			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11536				
		Транспортные расходы -	Тенге			1200				
		Накладные расходы -	Тенге			8292				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6682		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1610		
		Сметная прибыль -	Тенге			3167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				11623			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6258				
		Материалы -	Тенге			444				
		Всего заработная плата -	Тенге				4788			
		Накладные расходы -	Тенге			3305				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					389		
		Сметная прибыль -	Тенге			765				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				34291			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
30	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	3,2256	2349,08	--	7577	--	4989	2,85	9
		м3 грунта		2349,08	--	7577	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1546,77*		*4989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*4478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*1005*				
		Сметная стоимость				*13572*				
31	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	3,2256	755,75	--	2438	--	1605	0,95	3
		м3		755,75	--	2438	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*1605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*1441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*323*				
		Сметная стоимость				*4367*				
32	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	5,6448	1038,55	--	5862	--	249	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*489*				
		Сметная стоимость				*6599*				
33	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	2,25	20414,21	831,12	45932	1870	7984	5,64	13
		м3		5073,36	233,24	11415	525	48,5	0,23	1

		Накладные расходы -		*3548,39*		*7984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*5791*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*2193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1917,01*		*4313*				
		Сметная стоимость				*58229*				
34	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,572**	**21252,56**	**9029,92**	**12156**	**5165**	**5405**	**11,08**	**6**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**6146**	**1557**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		*9450,15*		*5405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*4691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2456,22*		*1405*				
		Сметная стоимость				*18966*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**73966**	**7035**			**31**
			Тенге			**27576**	**2082**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61809**				
	Материалы -		Тенге			**32647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21955**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5862**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14827**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11710**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3117**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6131**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21955**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12156**				
	Материалы -		Тенге			**845**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7703**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5405**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4691**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**714**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1405**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18967**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7703**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**101734**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29658**			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
35	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**23,36**	**1567,60**	**--**	**36619**	**--**	**24112**	**1,77**	**41**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**36619**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1032,20*		*24112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*21642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*2470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*4859*				
		Сметная стоимость				*65590*				

36	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	23,36	899,47	--	21012	--	13835	1,12	26
		м3 грунта		899,47	--	21012	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*13835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*12418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*2788*				
		Сметная стоимость				*37635*				
37	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,029	1870769,38	--	54252	--	4864	152,95	4
		кан.-км		136544,58	--	3960	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*167710,08*		*4864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*2459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*2405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*4729*				
		Сметная стоимость				*63845*				
38	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	0,088	1861529,52	--	163815	--	14198	142,60	13
		канало-километр трубопровода		127304,72	--	11203	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*161337,07*		*14198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*6957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*7241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*14241*				
		Сметная стоимость				*192254*				
39	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	73	339,38	15,12	24775	1104	7126	0,18	13
		м		182,70	3,83	13337	280	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*7126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*5828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2552*				
		Сметная стоимость				*34453*				
40	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,045041	146062,26	--	6579	--	279	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*549*				
		Сметная стоимость				*7407*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			307052	1104			98
			Тенге			86131	280			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24775				
	Материалы -		Тенге			10334				
	Всего заработная плата -		Тенге				13617			
		Накладные расходы -	Тенге			7126				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5828		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1298		
		Сметная прибыль -	Тенге			2552				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34453**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13617**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**282277**				
	Материалы -		Тенге			**202904**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**72793**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6579**				
		Накладные расходы -	Тенге			**57288**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43476**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13812**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**27165**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**366729**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72793**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**401182**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86410**			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (1шт)								
41	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,343**	**2652,19**	**--**	**910**	**--**	**599**	**3,22**	**1**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**910**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***599***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***538***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***61***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***121***				
		Сметная стоимость				***1630***				
42	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,343**	**564,54**	**--**	**194**	**--**	**128**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**194**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***128***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***114***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***13***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***26***				
		Сметная стоимость				***347***				
43	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,60025**	**1038,55**	**--**	**623**	**--**	**26**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***26***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***52***				
		Сметная стоимость				***701***				
44	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,16**	**16858,59**	**781,17**	**2697**	**125**	**235**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**205**	**34**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***235***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***116***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***119***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*235*				
		Сметная стоимость				*3167*				
45	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,03**	**100444,41**	**17109,70**	**3013**	**513**	**1592**	**74,98**	**2**
		т		**76215,67**	**645,44**	**2286**	**19**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*1592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*368*				
		Сметная стоимость				*4973*				
46	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(1шт)**	**0,03**	**345906,56**	**--**	**10377**	**--**	**440**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*865*				
		Сметная стоимость				*11682*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**17815**	**638**			**4**
			Тенге			**3594**	**53**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4424**				
	Материалы -		Тенге			**2368**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1342**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**623**				
		Накладные расходы -	Тенге			**988**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**768**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**220**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**433**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5845**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1342**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**13391**				
	Материалы -		Тенге			**214**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2306**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10377**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2032**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1404**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**628**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1234**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16656**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**22501**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3648**			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
47	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**25298**	**3,88**	**43**

		м3 грунта		3430,40	--	38420	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2258,77*		*25298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*22706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*2592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,13*		*5097*				
		Сметная стоимость				*68816*				
48	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	9,712	1200,00	--	11654	--	7674	1,39	14
		м3		1200,00	--	11654	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*7674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*6888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*1546*				
		Сметная стоимость				*20874*				
49	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	6,46	755,75	--	4882	--	3215	0,95	6
		м3		755,75	--	4882	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*3215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*648*				
		Сметная стоимость				*8744*				
50	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	11,305	1038,55	--	11741	--	498	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
51	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	9,6	150,10	107,75	1441	1034	518	0,05	--
		м2 основания или покрытия		42,35	33,38	407	320	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*53,96*		*518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*157*				
		Сметная стоимость				*2116*				
52	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,668	16858,59	781,17	11262	522	981	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	854	142	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*979*				
		Сметная стоимость				*13222*				
53	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	4	64021,83	2557,34	256087	10229	40300	10,64	43
		колодец		10320,18	1050,50	41281	4202	62,1	0,77	3
		Накладные расходы -		*10075,11*		*40300*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5927,76***		***23711***				
		Сметная стоимость				***320098***				
54	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**795,22**	**14,39**	**350**	**6**	**72**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**108**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***164,71***		***72***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,80***		***34***				
		Сметная стоимость				***456***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**335838**	**11792**			**107**
			Тенге			**97606**	**4665**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**335838**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102271**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78557**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61701**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16856**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**33152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**924857**	**27673**			**292**
			Тенге			**262869**	**8946**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**72448**				
	Материалы -		Тенге			**38218**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31496**			
		Накладные расходы -	Тенге			**17124**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13480**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3644**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7166**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**96737**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31496**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**757703**				
	Материалы -		Тенге			**481230**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**223286**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21035**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**22334**				
		Накладные расходы -	Тенге			**168894**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**131204**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**37690**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**74128**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1000724**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**251**

		Сметная заработная плата -	Тенге				223286			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			94706				
Материалы -			Тенге			1656				
Всего заработная плата -			Тенге				17033			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			69842				
		Накладные расходы -	Тенге			14828				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10373		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4455		
		Сметная прибыль -	Тенге			8763				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			118297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				17033			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1215759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				271815			

Всего в тенге:	1 215 759
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 215 759
Оборудование	0
Итого:	**1 215 759**
Временные здания и сооружения 1,76%	21 397
Итого:	**1 237 156**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	34 517
Итого:	**1 271 673**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**1 441 949**
НДС 12%	173 034
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 614 983**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 614 950**
в том числе НДС 10%	173 030

Сдал:

Принял:

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Гоголя- ул. Жумалиева

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-3шт								
1	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**5,4**	**847,11**	**17,27**	**4574**	**93**	**1043**	**0,29**	**2**
		м2		**294,05**	**2,81**	**1588**	**15**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***193,11***		***1043***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***150,80***				***814***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***42,31***				***228***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***83,22***		***449***				
		Сметная стоимость				***6066***				
2	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж Арка А1-2к-19(1шт)**	**0,258**	**95400,32**	**20054,67**	**24613**	**5174**	**14157**	**80,31**	**21**
		т		**74195,17**	**5869,03**	**19142**	**1514**	**60,9**	**4,98**	**1**
		Накладные расходы -		***54871,45***		***14157***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***48759,10***				***12580***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6112,36***				***1577***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12021,74***		***3102***				
		Сметная стоимость				***41871***				
3	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет арки А1-2к-19(1шт)**	**0,258**	**387553,58**	**--**	**99989**	**--**	**4240**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***4240***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***4240***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***8338***				
		Сметная стоимость				***112567***				
4	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**4**	**4754,61**	**2204,73**	**19018**	**8819**	**6627**	**2,76**	**11**

		шт		2549,88	711,84	10200	2847	42,8	0,61	2
		Накладные расходы -		*1656,81*		*6627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*5584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*1043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*2052*				
		Сметная стоимость				*27697*				
5	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	1,6	1649,34	--	2639	--	112	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
6	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт4)	0,004	387553,58	--	1550	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
7	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)	0,004	329942,85	--	1320	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4)	0,000352	70,45	1,18	1	--	--	0,03	--
		м2		28,18	0,28	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,07*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
9	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К2-2-8(1шт)	0,13	95400,32	20054,67	12402	2607	7133	80,31	10
		т		74195,17	5869,03	9645	763	60,9	4,98	1
		Накладные расходы -		*54871,45*		*7133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*6339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21098*				

10	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**387553,58**	**--**	**50382**	**--**	**2136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***2136***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***4201***				
		Сметная стоимость				***56720***				
11	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**4754,61**	**2204,73**	**14264**	**6614**	**4970**	**2,76**	**8**
		шт		**2549,88**	**711,84**	**7650**	**2136**	**42,8**	**0,61**	**2**
		Накладные расходы -		***1656,81***		***4970***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*4188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***512,91***		***1539***				
		Сметная стоимость				***20773***				
12	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***69,93***		***126***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***137,54***		***248***				
		Сметная стоимость				***3342***				
13	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***49***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***97***				
		Сметная стоимость				***1309***				
14	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***42***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***83***				
		Сметная стоимость				***1115***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**235874**	**23308**			**52**
			Тенге			**48225**	**7275**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33282**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22832**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11598**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9772**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1826**		

		Сметная прибыль -	Тенге			3590				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			48470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				22832			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10183				
Материалы -			Тенге			2893				
Всего заработная плата -			Тенге				1603			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5608				
		Накладные расходы -	Тенге			1281				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					814		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					467		
		Сметная прибыль -	Тенге			917				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1603			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			192409				
Материалы -			Тенге			446				
Всего заработная плата -			Тенге				31065			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			155393				
		Накладные расходы -	Тенге			27879				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18919		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8960		
		Сметная прибыль -	Тенге			17623				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			237910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				31065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			298761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				55500			
РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления										
15	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1702299,36**	**--**	**1702299**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***72177,49***		***72177***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***141958,15***		***141958***				
		Сметная стоимость				***1916435***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1702299**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
Стоимость оборудования -			Тенге			1702299				
Накладные расходы -			Тенге			72177				
Сметная прибыль -			Тенге			141958				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1916435				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1916435				
РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек										
16	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,2256**	**2818,89**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**3,42**	**11**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***5987***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1665,97*				*5374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,00*		*1206*				
		Сметная стоимость				*16286*				
17	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,2256**	**906,90**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**1,15**	**4**
		м3		**906,90**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*1926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*1729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*388*				
		Сметная стоимость				*5239*				
18	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6448**	**1038,55**	**--**	**5862**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*489*				
		Сметная стоимость				*6599*				
19	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,25**	**21595,10**	**997,34**	**48589**	**2244**	**9304**	**6,76**	**15**
		м3		**6088,03**	**279,88**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		*4135,02*		*9304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3088,44*				*6949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,58*				*2355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,41*		*4631*				
		Сметная стоимость				*62524*				
20	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,576**	**25207,49**	**10835,90**	**14520**	**6241**	**6525**	**13,29**	**8**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**7427**	**1882**	**60,9**	**2,80**	**2**
		Накладные расходы -		*11327,64*		*6525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*5669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,08*				*856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2922,81*		*1684*				
		Сметная стоимость				*22728*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**80989**	**8485**			**38**
			Тенге			**33143**	**2511**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66469**				
	Материалы -		Тенге			**32647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26346**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5862**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17466**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14052**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3414**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6715**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90650**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**

		Сметная заработная плата -	Тенге				26346			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14520				
Материалы -			Тенге			851				
Всего заработная плата -			Тенге				9308			
		Накладные расходы -	Тенге			6525				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5669		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					856		
		Сметная прибыль -	Тенге			1684				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			22728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			113378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				35654			
РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля										
21	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**735**	**294,22**	**130,87**	**216252**	**96186**	**71590**	**0,14**	**101**
		м кабеля		**140,27**	**50,08**	**103102**	**36810**	**42,8**	**0,05**	**38**
		Накладные расходы -		***97,40***		***71590***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***81,47***				***59882***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15,93***				***11708***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,33***		***23027***				
		Сметная стоимость				***310870***				
22	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,428**	**222953,99**	**51496,89**	**95424**	**22041**	**34044**	**157,32**	**67**
		км		**141639,92**	**15458,22**	**60622**	**6616**	**42,8**	**15,21**	**7**
		Накладные расходы -		***79542,14***		***34044***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67238,00***				***28778***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12304,14***				***5266***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24199,69***		***10357***				
		Сметная стоимость				***139826***				
23	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**25**	**1131,91**	**801,17**	**28298**	**20029**	**6311**	**0,19**	**5**
		м кабеля		**196,38**	**261,82**	**4910**	**6546**	**42,8**	**0,23**	**6**
		Накладные расходы -		***252,42***		***6311***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***196,11***				***4903***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***56,31***				***1408***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***110,75***		***2769***				
		Сметная стоимость				***37377***				
24	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,173**	**191575,89**	**--**	**33143**	**--**	**1405**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***1405***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***1405***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***2764***				
		Сметная стоимость				***37312***				

25	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,123**	**367003,59**	**--**	**45141**	**--**	**1914**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15560,95***		***1914***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15560,95***				***1914***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***30605,16***		***3764***				
		Сметная стоимость				***50819***				
26	**23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,216**	**492328,06**	**--**	**106343**	**--**	**4509**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***20874,71***		***4509***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20874,71***				***4509***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***41056,22***		***8868***				
		Сметная стоимость				***119720***				
27	**23-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 4х0,75 ГОСТ 1508-78**	**0,376**	**98313,34**	**--**	**36966**	**--**	**1567**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4168,49***		***1567***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4168,49***				***1567***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8198,55***		***3083***				
		Сметная стоимость				***41616***				
28	**23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели FTP-5eCAT**	**0,237**	**86967,33**	**--**	**20611**	**--**	**874**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3687,41***		***874***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3687,41***				***874***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7252,38***		***1719***				
		Сметная стоимость				***23204***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**582179**	**138256**			**174**
			Тенге			**168633**	**49972**			**51**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**582179**				
	Материалы -		Тенге			**33085**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**218605**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**242204**				
		Накладные расходы -	Тенге			**122214**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**93563**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**28651**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**56351**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**760744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**224**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218605**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**760744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**224**

		Сметная заработная плата -	Тенге				218605			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство кабельной канализации								
29	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**27,84**	**1881,12**	**--**	**52370**	**--**	**34484**	**2,13**	**59**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**52370**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***34484***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1111,74***				***30951***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,90***				***3533***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***6948***				
		Сметная стоимость				***93802***				
30	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**27,84**	**1079,37**	**--**	**30050**	**--**	**19786**	**1,34**	**37**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**30050**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***19786***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***17759***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***2027***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***3987***				
		Сметная стоимость				***53823***				
31	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,009**	**1898078,30**	**--**	**17083**	**--**	**1679**	**183,54**	**2**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**1475**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***186545,87***		***1679***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***101753,02***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84792,85***				***763***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166769,93***		***1501***				
		Сметная стоимость				***20263***				
32	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,092**	**1886990,47**	**--**	**173603**	**--**	**16459**	**171,12**	**16**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**14054**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***178898,26***		***16459***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***94867,48***				***8728***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84030,78***				***7731***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***165271,10***		***15205***				
		Сметная стоимость				***205267***				
33	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий**	**0,093**	**1886990,47**	**--**	**175490**	**--**	**16638**	**171,12**	**16**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**14207**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***178898,26***		***16638***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***94867,48***				***8823***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84030,78***				***7815***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***165271,10***		***15370***				
		Сметная стоимость				***207498***				
34	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(четырехканальная) отверстий**	**0,004**	**1886990,47**	**--**	**7548**	**--**	**716**	**171,12**	**1**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**611**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***178898,26***		***716***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***94867,48***				***379***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84030,78*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165271,10*		*661*				
		Сметная стоимость				*8925*				
35	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**87**	**378,95**	**18,15**	**32969**	**1579**	**10086**	**0,22**	**19**
		м		**219,24**	**4,60**	**19074**	**400**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*10086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*8335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*1751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*3444*				
		Сметная стоимость				*46500*				
36	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,053679**	**146062,26**	**--**	**7840**	**--**	**332**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*654*				
		Сметная стоимость				*8826*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**496953**	**1579**			**150**
			Тенге			**131842**	**400**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**32969**				
	Материалы -		Тенге			**12316**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19474**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10086**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8335**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1751**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3444**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**46499**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19474**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**463984**				
	Материалы -		Тенге			**343377**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**112767**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7840**				
		Накладные расходы -	Тенге			**90093**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**67556**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22537**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**44326**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**598404**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112767**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**644903**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132242**			
		РАЗДЕЛ 6.Приямки кабельной канализации (8шт)								
37	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,48**	**-17270,57**	**-937,40**	**-8290**	**-450**	**-786**	**-1,86**	**-1**
		м3		**-1534,48**	**-254,32**	**-737**	**-122**	**48,5**	**-0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*786*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***726***				
		Сметная стоимость				***-6778***				
38	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(8шт)**	**0,24**	**345906,56**	**--**	**83018**	**--**	**3520**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***3520***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*3520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***6923***				
		Сметная стоимость				***93461***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**74728**	**-450**			**-1**
			Тенге			**-737**	**-122**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-8290**				
	Материалы -		Тенге			**-7103**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-859**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-786**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-416**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-370**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-726**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-9801**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-859**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**83018**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**83018**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3520**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6923**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**93461**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**83659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-859**			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
39	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**4116,48**	**--**	**46105**	**--**	**30358**	**4,65**	**52**
		м3 грунта		**4116,48**	**--**	**46105**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2710,53***		***30358***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2432,84*				*27248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,69*				*3110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***546,16***		***6117***				
		Сметная стоимость				***82580***				
40	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**9,712**	**1440,00**	**--**	**13985**	**--**	**9209**	**1,67**	**16**
		м3		**1440,00**	**--**	**13985**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***948,18***		***9209***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*8265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*943*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*1856*				
		Сметная стоимость				*25049*				
41	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**6,46**	**906,90**	**--**	**5859**	**--**	**3858**	**1,15**	**7**
		м3		**906,90**	**--**	**5859**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*3858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*3462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*777*				
		Сметная стоимость				*10494*				
42	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**11,305**	**1038,55**	**--**	**11741**	**--**	**498**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
43	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**9,6**	**180,12**	**129,30**	**1729**	**1241**	**622**	**0,06**	**1**
		м2 основания или покрытия		**50,81**	**40,06**	**488**	**385**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*64,76*		*622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*54,80*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,96*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,59*		*188*				
		Сметная стоимость				*2539*				
44	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,668**	**17270,57**	**937,40**	**11537**	**626**	**1093**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**1025**	**170**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1636,62*		*1093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*1010*				
		Сметная стоимость				*13641*				
45	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**4**	**66597,34**	**3068,81**	**266389**	**12275**	**46626**	**12,77**	**51**
		колодец		**12384,22**	**1260,60**	**49537**	**5042**	**62,1**	**0,92**	**4**
		Накладные расходы -		*11656,43*		*46626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8473,43*				*33894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3183,00*				*12732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6260,30*		*25041*				
		Сметная стоимость				*338056*				
46	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**847,11**	**17,27**	**373**	**8**	**85**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**129**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*193,11*		*85*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*66*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***83,22***		***37***				
		Сметная стоимость				***495***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**357717**	**14150**			**129**
			Тенге			**117128**	**5598**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**357717**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122726**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**92348**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**74041**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18307**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**36005**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**486070**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122726**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**486070**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122726**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3530739**	**185329**			**541**
			Тенге			**498233**	**65635**			**63**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**648429**				
	Материалы -		Тенге			**45401**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**260911**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**242204**				
		Накладные расходы -	Тенге			**143898**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**111670**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**32228**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**63386**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**855714**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**267**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**260911**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**890064**				
	Материалы -		Тенге			**586512**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**262583**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13448**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**17603**				
		Накладные расходы -	Тенге			**200402**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**156047**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**44355**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**87237**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1177703**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262583**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**289946**				
	Материалы -		Тенге			**1298**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40373**			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			238411				
		Накладные расходы -	Тенге			37923				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24587		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13336		
		Сметная прибыль -	Тенге			26230				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			354099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				40373			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4303951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							604
		Сметная заработная плата -	Тенге				563868			

Всего в тенге:	4 303 951
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 387 516
Оборудование	1 916 435
Итого:	**4 303 951**
Временные здания и сооружения 1,76%	42 020
Итого:	**4 345 971**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	67 784
Итого:	**4 413 755**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**5 004 753**
НДС 12%	600 570
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 605 324**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 605 209**
в том числе НДС 12%	600 558

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Гагарина - ул.Ходжанова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство кабельной канализации								
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	23,625	1567,60	--	37035	--	24386	1,77	42
		м3 грунта		1567,60	--	37035	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1032,20*		*24386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*21887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*2498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*4914*				
		Сметная стоимость				*66334*				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	23,625	899,47	--	21250	--	13992	1,12	26
		м3 грунта		899,47	--	21250	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*13992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*12559*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*2819*				
		Сметная стоимость				*38062*				
3	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	0,134	1861529,52	--	249445	--	21619	142,60	19
		канало-километр трубопровода		127304,72	--	17059	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*161337,07*		*21619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*10594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*11026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*21685*				
		Сметная стоимость				*292749*				
4	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	58	339,38	15,12	19684	877	5661	0,18	11
		м		182,70	3,83	10597	222	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*5661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*4631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2028*				

		Сметная стоимость				*27373*				
5	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,035786**	**146062,26**	**--**	**5227**	**--**	**222**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*436*				
		Сметная стоимость				*5885*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**332641**	**877**			**98**
			Тенге			**85940**	**222**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19684**				
	Материалы -		Тенге			**8210**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10819**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5661**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4631**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1030**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2028**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**27373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10819**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**312957**				
	Материалы -		Тенге			**232386**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**75343**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5227**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**45040**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15179**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**29854**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**403029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75343**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**430403**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86162**			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
6	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**25298**	**3,88**	**43**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2258,77*		*25298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*22706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*2592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,13*		*5097*				
		Сметная стоимость				*68816*				
7	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**9,712**	**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**7674**	**1,39**	**14**
		м3		**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*790,15*		*7674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*6888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*1546*				
		Сметная стоимость				*20874*				
8	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**6,46**	**755,75**	**--**	**4882**	**--**	**3215**	**0,95**	**6**
		м3		**755,75**	**--**	**4882**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*3215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*648*				
		Сметная стоимость				*8744*				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**11,305**	**1038,55**	**--**	**11741**	**--**	**498**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
10	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**9,6**	**150,10**	**107,75**	**1441**	**1034**	**518**	**0,05**	**--**
		м2 основания или покрытия		**42,35**	**33,38**	**407**	**320**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*53,96*		*518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*157*				
		Сметная стоимость				*2116*				
11	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,668**	**16858,59**	**781,17**	**11262**	**522**	**981**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**854**	**142**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*979*				
		Сметная стоимость				*13222*				
12	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**4**	**64021,83**	**2557,34**	**256087**	**10229**	**40300**	**10,64**	**43**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**41281**	**4202**	**62,1**	**0,77**	**3**
		Накладные расходы -		*10075,11*		*40300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*23711*				
		Сметная стоимость				*320098*				

13	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**795,22**	**14,39**	**350**	**6**	**72**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**108**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***164,71***		***72***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***125,67***				***55***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***39,05***				***17***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,80***		***34***				
		Сметная стоимость				***456***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**335838**	**11792**			**107**
			Тенге			**97606**	**4665**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**335838**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102271**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78557**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61701**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16856**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**33152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**447546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство								
		Восстановление проезжей части								
14	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**4,9**	**2542,57**	**978,32**	**12459**	**4794**	**6762**	**1,78**	**9**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**7665**	**2252**	**60,3**	**0,45**	**2**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***6762***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***5980***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***782***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***1538***				
		Сметная стоимость				***20759***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**12459**	**4794**			**9**
			Тенге			**7665**	**2252**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12459**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9917**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5980**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**782**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1538**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20758**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9917**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**20758**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9917**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**680937**	**17463**			**214**

			Тенге			191211	7140			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19684				
		Материалы -	Тенге			8210				
		Всего заработная плата -	Тенге				10819			
		Накладные расходы -	Тенге			5661				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4631		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1030		
		Сметная прибыль -	Тенге			2028				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			27373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10819			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			661253				
		Материалы -	Тенге			447085				
		Всего заработная плата -	Тенге				187532			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5227				
		Транспортные расходы -	Тенге			11741				
		Накладные расходы -	Тенге			145537				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					112721		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32816		
		Сметная прибыль -	Тенге			64543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			871333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				187532			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			898707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				198351			

Всего в тенге:	898 707
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	898 707
Оборудование	0
Итого:	**898 707**
Временные здания и сооружения 1,76%	15 817
Итого:	**914 524**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	25 515
Итого:	**940 039**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**1 065 910**
НДС 12%	127 909
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 193 819**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 193 795**
в том числе НДС 12%	127 907

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Сейфуллина - ул. Айтеке би

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-2шт								
1	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,36**	**4518,03**	**1675,79**	**1626**	**603**	**409**	**1,17**	**--**
		м3		**1011,57**	**774,49**	**364**	**279**	**50,8**	**0,75**	**--**
		Накладные расходы -		***1137,36***		***409***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***907,32***				***327***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***230,03***				***83***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***452,43***		***163***				
		Сметная стоимость				***2198***				
2	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,36**	**17270,57**	**937,40**	**6217**	**337**	**589**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**552**	**92**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***589***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***867,57***				***312***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***769,06***				***277***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***545***				
		Сметная стоимость				***7351***				
3	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**8,6**	**21707,34**	**1371,19**	**186683**	**11792**	**35222**	**6,56**	**56**
		м3		**5901,66**	**378,85**	**50754**	**3258**	**48,5**	**0,37**	**3**
		Накладные расходы -		***4095,59***		***35222***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3046,05***				***26196***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1049,54***				***9026***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2064,23***		***17752***				
		Сметная стоимость				***239658***				
4	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,0356**	**151084,20**	**--**	**5379**	**--**	**228**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6405,97***		***228***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6405,97***				***228***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1354	143165,32	--	19385	--	822	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				
6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,6	847,11	17,27	3050	62	695	0,29	1
		м2		294,05	2,81	1059	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*193,11*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*300*				
		Сметная стоимость				*4045*				
7	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	28,6	3082,56	36,67	88161	1049	13686	0,65	18
		м2		649,13	7,72	18565	221	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*478,52*		*13686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*9543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,85*				*4143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,89*		*8148*				
		Сметная стоимость				*109995*				
8	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	28,6	-1550,60	-15,49	-44347	-443	-6660	-0,31	-9
		м2		-313,47	-2,10	-8965	-60	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*232,85*		*6660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*160,31*				*4585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,54*				*2075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,68*		*4081*				
		Сметная стоимость				*-33607*				
		Фм-ССЗ(2шт)								
9	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков цокольных массой более 2,5 т	2	4598,65	2200,68	9197	4401	4670	2,42	5
		шт		2397,97	907,78	4796	1816	62,1	0,78	2
		Накладные расходы -		*2334,90*		*4670*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2052,87*				*4106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*282,02*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,68*		*1109*				
		Сметная стоимость				*14976*				
10	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,46	41248,68	--	18974	--	805	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*805*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21361*				
11	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00208**	**417447,43**	**1256,91**	**868**	**3**	**313**	**273,24**	**1**
		1т		**261979,78**	**576,80**	**545**	**1**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*150438,93*		*313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*127339,94*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23098,98*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45430,91*		*94*				
		Сметная стоимость				*1275*				
12	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,08698**	**232209,20**	**1256,91**	**20198**	**109**	**4256**	**80,04**	**7**
		1т		**76741,55**	**576,80**	**6675**	**50**	**48,5**	**0,50**	**--**
		Накладные расходы -		*48935,05*		*4256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37499,40*				*3262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11435,64*				*995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22491,54*		*1956*				
		Сметная стоимость				*26411*				
13	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм(1шт),Д-325мм,L-12,5м(2шт)**	**2,366**	**24656,79**	**10835,90**	**58338**	**25638**	**26746**	**13,29**	**31**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**30506**	**7729**	**60,9**	**2,80**	**7**
		Накладные расходы -		*11304,29*		*26746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*23285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1462,73*				*3461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2876,89*		*6807*				
		Сметная стоимость				*91891*				
14	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**2,366**	**358222,24**	**--**	**847554**	**--**	**35936**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*35936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*35936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*70679*				
		Сметная стоимость				*954169*				
15	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**95400,32**	**20054,67**	**12402**	**2607**	**7133**	**80,31**	**10**
		т		**74195,17**	**5869,03**	**9645**	**763**	**60,9**	**4,98**	**1**
		Накладные расходы -		*54871,45*		*7133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*6339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21098*				
16	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**387553,58**	**--**	**50382**	**--**	**2136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
17	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**4754,61**	**2204,73**	**14264**	**6614**	**4970**	**2,76**	**8**
		шт		**2549,88**	**711,84**	**7650**	**2136**	**42,8**	**0,61**	**2**
		Накладные расходы -		*1656,81*		*4970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*4188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*1539*				
		Сметная стоимость				*20773*				
18	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*248*				
		Сметная стоимость				*3342*				
19	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				
20	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				
21	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж Арка А1-3-21(1шт)**	**0,469**	**95400,32**	**20054,67**	**44743**	**9406**	**25735**	**80,31**	**38**
		т		**74195,17**	**5869,03**	**34798**	**2753**	**60,9**	**4,98**	**2**
		Накладные расходы -		*54871,45*		*25735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*22868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*2867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*5638*				
		Сметная стоимость				*76116*				

22	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет арки	0,469	387553,58	--	181763	--	7707	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*7707*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*7707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*15158*				
		Сметная стоимость				*204627*				
23	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	4754,61	2204,73	28528	13228	9941	2,76	17
		шт		2549,88	711,84	15299	4271	42,8	0,61	4
		Накладные расходы -		*1656,81*		*9941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*8376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*1565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*3077*				
		Сметная стоимость				*41546*				
24	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	4,1	1649,34	--	6762	--	287	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*564*				
		Сметная стоимость				*7613*				
25	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	387553,58	--	2325	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
26	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	329942,85	--	1980	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1569553**	**75407**			**185**
			Тенге			**172243**	**23317**			**20**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**42792**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29356**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14911**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12564**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2347**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**4616**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62319**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29356**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**325122**				
	Материалы -		Тенге			**179394**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**80011**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34494**				
	Местные материалы -		Тенге			**18974**				
		Накладные расходы -	Тенге			**55448**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**39968**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15480**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**30446**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**411016**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80011**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1201639**				
	Материалы -		Тенге			**2883**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**86193**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1086156**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105667**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**52492**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**53175**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**104584**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1411890**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86193**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1885225**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195560**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
27	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**1225**	**3,42**	**2**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**1860**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***1225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***1100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***247***				
		Сметная стоимость				***3332***				
28	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**906,90**	**--**	**599**	**--**	**394**	**1,15**	**1**
		м3		**906,90**	**--**	**599**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***354***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***40***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***79***				
		Сметная стоимость				***1073***				

29	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
30	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	20268,54	1260,40	9121	567	1458	4,84	2
		м3		4361,02	346,09	1962	156	48,5	0,34	--
		Накладные расходы -		*3239,13*		*1458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2282,95*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,61*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
31	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	119109,48	20531,64	7421	1279	3962	89,98	6
		т		91458,80	774,52	5698	48	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
32	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1846,92	--	4248	--	2797	2,09	5
		м3		1846,92	--	4248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1216,12*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1091,53*				*2511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,59*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,04*		*564*				
		Сметная стоимость				*7609*				
33	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	1079,37	--	2483	--	1635	1,34	3
		м3		1079,37	--	2483	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*710,72*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*1467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*329*				
		Сметная стоимость				*4447*				
34	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2658,49	168,90	21268	1351	4489	0,97	8
		шт		959,19	45,98	7674	368	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*4489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*3442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27818*				

35	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
36	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	378,95	18,15	4547	218	1391	0,22	3
		м		219,24	4,60	2631	55	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,93*		*1391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*475*				
		Сметная стоимость				*6413*				
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
38	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,648	4671,63	--	3027	--	1993	5,67	4
		м3 грунта		4671,63	--	3027	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3076,08*		*1993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2760,94*				*1789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,14*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,82*		*402*				
		Сметная стоимость				*5422*				
39	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,648	1440,00	--	933	--	614	1,67	1
		м3 грунта		1440,00	--	933	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*948,18*		*614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*124*				
		Сметная стоимость				*1671*				
40	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	2658,49	168,90	31902	2027	6734	0,97	12
		шт.		959,19	45,98	11510	552	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*561,17*		*6734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*430,21*				*5163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,96*				*1572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,57*		*3091*				

		Сметная стоимость				*41727*				
41	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**378,95**	**18,15**	**6821**	**327**	**2087**	**0,22**	**4**
		м		**219,24**	**4,60**	**3946**	**83**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*2087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*1724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*713*				
		Сметная стоимость				*9620*				
42	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				
		Сметная стоимость				*5408*				
43	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*409*				
		Сметная стоимость				*5517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**110200**	**5769**			**49**
			Тенге			**46571**	**1262**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**64538**				
	Материалы -		Тенге			**34855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26819**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14701**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11478**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3223**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6339**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**85579**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26819**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38241**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15268**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10793**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8799**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1994**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3923**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**52957**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15268**			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7421				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				5746			
		Накладные расходы -	Тенге			3962				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3499		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					463		
		Сметная прибыль -	Тенге			911				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			150830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				47833			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
44	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,2256**	**2818,89**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**3,42**	**11**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***5987***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***5374***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***613***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***1206***				
		Сметная стоимость				***16286***				
45	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,2256**	**906,90**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**1,15**	**4**
		м3		**906,90**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***1926***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***1729***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***197***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***388***				
		Сметная стоимость				***5239***				
46	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6448**	**1038,55**	**--**	**5862**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***249***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***249***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***489***				
		Сметная стоимость				***6599***				
47	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,25**	**21595,10**	**997,34**	**48589**	**2244**	**9304**	**6,76**	**15**
		м3		**6088,03**	**279,88**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,27**	**1**
		Накладные расходы -		***4135,02***		***9304***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3088,44***				***6949***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1046,58***				***2355***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2058,41***		***4631***				
		Сметная стоимость				***62524***				

48	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,575**	**25207,49**	**10835,90**	**14494**	**6231**	**6513**	**13,29**	**8**
		т		**12893,65**	**3266,56**	**7414**	**1878**	**60,9**	**2,80**	**2**
		Накладные расходы -		***11327,64***		***6513***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***9841,56***				***5659***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1486,08***				***854***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2922,81***		***1681***				
		Сметная стоимость				***22688***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**80964**	**8475**			**38**
			Тенге			**33130**	**2508**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66469**				
	Материалы -		Тенге			**32647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26346**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5862**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17466**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14052**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3414**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6715**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90650**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26346**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14494**				
	Материалы -		Тенге			**850**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9292**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6513**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5659**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**854**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1681**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22688**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9292**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**113338**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35638**			
		<u>РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации</u>								
49	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**60,8**	**1881,12**	**--**	**114372**	**--**	**75309**	**2,13**	**129**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**114372**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***75309***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1111,74***				***67594***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,90***				***7715***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***15175***				
		Сметная стоимость				***204856***				
50	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**60,8**	**1079,37**	**--**	**65625**	**--**	**43212**	**1,34**	**82**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**65625**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***43212***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***38785***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***4427***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,21*		*8707*				
		Сметная стоимость				*117544*				
51	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,117**	**1898078,30**	**--**	**222075**	**--**	**21826**	**183,54**	**21**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**19171**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*186545,87*		*21826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*101753,02*				*11905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84792,85*				*9921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166769,93*		*19512*				
		Сметная стоимость				*263413*				
52	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,088**	**1886990,47**	**--**	**166055**	**--**	**15743**	**171,12**	**15**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**13443**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*178898,26*		*15743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94867,48*				*8348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84030,78*				*7395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165271,10*		*14544*				
		Сметная стоимость				*196342*				
53	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий**	**0,087**	**1886990,47**	**--**	**164168**	**--**	**15564**	**171,12**	**15**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**13291**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*178898,26*		*15564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94867,48*				*8253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84030,78*				*7311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165271,10*		*14379*				
		Сметная стоимость				*194111*				
54	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**81**	**378,95**	**18,15**	**30695**	**1470**	**9391**	**0,22**	**18**
		м		**219,24**	**4,60**	**17759**	**372**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,93*		*9391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,80*				*7760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,13*				*1630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,59*		*3207*				
		Сметная стоимость				*43292*				
55	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,049977**	**146062,26**	**--**	**7300**	**--**	**310**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*609*				
		Сметная стоимость				*8218*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**770291**	**1470**			**280**
			Тенге			**243661**	**372**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**30695**				
	Материалы -		Тенге			**11466**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18131**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9391**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7760		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1631		
		Сметная прибыль -	Тенге			3207				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			43292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				18131			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			739596				
	Материалы -		Тенге			506394				
	Всего заработная плата -		Тенге				225902			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7300				
		Накладные расходы -	Тенге			171963				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					134885		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37078		
		Сметная прибыль -	Тенге			72925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			984484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				225902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1027776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				244034			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (7шт)								
56	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,372**	**3182,62**	**--**	**4367**	**--**	**2875**	**3,86**	**5**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**4367**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***2875***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***2581***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***295***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***579***				
		Сметная стоимость				***7822***				
57	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,372**	**677,45**	**--**	**929**	**--**	**612**	**0,86**	**1**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**929**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***612***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***400,37***				***549***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,70***				***63***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***123***				
		Сметная стоимость				***1664***				
58	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**2,401**	**1038,55**	**--**	**2494**	**--**	**106**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***106***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***106***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***208***				
		Сметная стоимость				***2808***				
59	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,64**	**17270,57**	**937,40**	**11053**	**600**	**1047**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**982**	**163**	**48,5**	**0,25**	**--**

		Накладные расходы -		*1636,62*		*1047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*968*				
		Сметная стоимость				*13068*				
60	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,12**	**119109,48**	**20531,64**	**14293**	**2464**	**7632**	**89,98**	**11**
		т		**91458,80**	**774,52**	**10975**	**93**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*63601,95*		*7632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*6740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*1754*				
		Сметная стоимость				*23679*				
61	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(7шт)**	**0,12**	**345906,56**	**--**	**41509**	**--**	**1760**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*1760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*1760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*3462*				
		Сметная стоимость				*46730*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**74645**	**3064**			**18**
			Тенге			**17253**	**256**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18843**				
	Материалы -		Тенге			**9471**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6441**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**2494**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4640**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3685**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**955**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1879**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25362**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6441**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**55802**				
	Материалы -		Тенге			**854**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11068**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41509**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9392**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6740**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2652**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5216**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**70410**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11068**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**95771**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17509**			

РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (8шт)

62	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	22,4	4116,48	--	92209	--	60716	4,65	104
		м3 грунта		4116,48	--	92209	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2710,53*		*60716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2432,84*				*54496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,69*				*6220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*546,16*		*12234*				
		Сметная стоимость				*165159*				
63	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	19,424	1440,00	--	27971	--	18417	1,67	32
		м3		1440,00	--	27971	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*948,18*		*18417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*16531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*1887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*3711*				
		Сметная стоимость				*50100*				
64	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	12,92	906,90	--	11717	--	7715	1,15	15
		м3		906,90	--	11717	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*7715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*6925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*1555*				
		Сметная стоимость				*20987*				
65	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	22,61	1038,55	--	23482	--	996	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*996*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1958*				
		Сметная стоимость				*26436*				
66	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	19,2	180,12	129,30	3458	2483	1243	0,06	1
		м2 основания или покрытия		50,81	40,06	976	769	60,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*64,76*		*1243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*54,80*				*1052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,96*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,59*		*376*				
		Сметная стоимость				*5077*				
67	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	1,336	17270,57	937,40	23073	1252	2187	1,86	2
		м3		1534,48	254,32	2050	340	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*2187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*1159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*1027*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*2021*				
		Сметная стоимость				*27280*				
68	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**8**	**66597,34**	**3068,81**	**532779**	**24550**	**93251**	**12,77**	**102**
		колодец		**12384,22**	**1260,60**	**99074**	**10085**	**62,1**	**0,92**	**7**
		Накладные расходы -		*11656,43*		*93251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8473,43*				*67787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3183,00*				*25464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6260,30*		*50082*				
		Сметная стоимость				*676113*				
69	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,88**	**847,11**	**17,27**	**745**	**15**	**170**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**259**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*193,11*		*170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,80*				*133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,31*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,22*		*73*				
		Сметная стоимость				*988*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**715434**	**28301**			**257**
			Тенге			**234255**	**11196**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**715434**				
	Материалы -		Тенге			**429397**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**245451**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**23482**				
		Накладные расходы -	Тенге			**184696**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**148082**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**36614**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**72010**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**972140**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**266**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245451**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**972140**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**266**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245451**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3321086**	**122485**			**828**
			Тенге			**747114**	**38911**			**33**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**138025**				
	Материалы -		Тенге			**46321**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**74305**			
		Накладные расходы -	Тенге			**39003**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**31803**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7200**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14162**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**191190**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74305**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1903706**				
	Материалы -		Тенге			**1163894**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**599419**			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56565				
Местные материалы -		Тенге			18974				
Транспортные расходы -		Тенге			33037				
	Накладные расходы -	Тенге			445007				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					349472		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					95535		
	Сметная прибыль -	Тенге			187897				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2536610				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670
	Сметная заработная плата -	Тенге				599419			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1279355				
Материалы -		Тенге			5031				
Всего заработная плата -		Тенге				112300			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127665				
	Накладные расходы -	Тенге			125535				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					68391		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					57144		
	Сметная прибыль -	Тенге			112391				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1517282				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
	Сметная заработная плата -	Тенге				112300			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4245082				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							860
	Сметная заработная плата -	Тенге				786025			

Всего в тенге:	4 245 082
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	4 245 082
Оборудование	0
Итого:	**4 245 082**
Временные здания и сооружения 1,76%	74 713
Итого:	**4 319 795**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	120 522
Итого:	**4 440 318**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**5 034 872**
НДС 12%	604 185
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 639 057**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 638 942**
в том числе НДС 12%	604 172

Сдал

Принял

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Технический надзор

«KazBuildExpert»

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

ул. Макатаева - ул. Кожамкулова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-в-1шт								
1	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	1	2133,87	39,71	2134	40	228	0,28	--
		м2 поверхности		249,73	9,82	250	10	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*227,92*		*228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*131,85*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,07*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,94*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
2	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	7,2	1394,11	36,67	10038	264	2930	0,65	5
		м2 поверхности		649,13	7,72	4674	56	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*406,93*		*2930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*2402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,26*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,08*		*1037*				
		Сметная стоимость				*14005*				
3	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	7,2	-1146,69	-25,80	-8256	-186	-1057	-0,20	-1
		м2 поверхности		-177,67	-7,72	-1279	-56	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*146,79*		*1057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,18*				*678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,61*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,48*		*745*				
		Сметная стоимость				*-6454*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3915**	**118**			**4**
			Тенге			**3644**	**10**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3915**				
	Материалы -		Тенге			**153**				

Всего заработная плата -		Тенге				3654			
	Накладные расходы -	Тенге			2101				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1856		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					245		
	Сметная прибыль -	Тенге			481				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6498				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				3654			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6498				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				3654			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3915	118			4
		Тенге			3644	10			–
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3915				
Материалы -		Тенге			153				
Всего заработная плата -		Тенге				3654			
	Накладные расходы -	Тенге			2101				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1856		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					245		
	Сметная прибыль -	Тенге			481				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6498				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				3654			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6498				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				3654			

Всего в тенге:	6 498
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	6 498
Оборудование	0
Итого:	**6 498**
Временные здания и сооружения 1,76%	114
Итого:	**6 612**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	184
Итого:	**6 797**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (Iк=1,1338991):	**7 707**
НДС 12%	925
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**8 632**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**8 632**
в том числе НДС 12%	925

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

«KazBuildExpert»

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Маркова - ул.Попова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-1шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	4,86	3878,28	--	18848	--	12411	4,38	21
		м3		3878,28	--	18848	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*12411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*11139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33760*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,86	755,75	--	3673	--	2418	0,95	5
		м3		755,75	--	3673	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*2418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*487*				
		Сметная стоимость				*6579*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	8,505	1038,55	--	8833	--	375	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,18	4070,14	1396,49	733	251	173	0,98	--
		м3		842,98	645,41	152	116	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*72*				

		Сметная стоимость				*978*				
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,18	16858,59	781,17	3035	141	264	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	230	38	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*264*				
		Сметная стоимость				*3563*				
6	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1	4,3	20495,20	1142,66	88129	4913	15114	5,46	23
		м3		4918,05	315,71	21148	1358	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3515,00*		*15114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*4199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*8260*				
		Сметная стоимость				*111503*				
7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0178	151084,20	--	2689	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*224*				
		Сметная стоимость				*3027*				
8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0677	143165,32	--	9692	--	411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*808*				
		Сметная стоимость				*10911*				
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1,8	795,22	14,39	1431	26	296	0,24	--
		м2		245,04	2,34	441	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
10	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	14,3	2968,26	30,56	42446	437	5945	0,54	8
		м2		540,94	6,43	7735	92	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,71*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52262*				

11	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	14,3	-1495,77	-12,91	-21390	-185	-2898	-0,26	-4
		м2		-261,22	-1,75	-3735	-25	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*2898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*1943*				
		Сметная стоимость				*-16549*				
		Фм-ССЗ-2шт								
12	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	1,352	2652,19	--	3586	--	2361	3,22	4
		м3 грунта		2652,19	--	3586	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*2361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*2119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*476*				
		Сметная стоимость				*6423*				
13	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков цокольных массой более 2,5 т	2	3832,21	1833,90	7664	3668	3891	2,01	4
		шт		1998,31	756,48	3997	1513	62,1	0,65	1
		Накладные расходы -		*1945,75*		*3891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*3421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*924*				
		Сметная стоимость				*12480*				
14	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,46	41248,68	--	18974	--	805	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21361*				
15	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установказакладных деталей весом до 4 кг	0,00208	373574,65	1047,43	777	2	263	227,70	--
		1т		218316,48	480,67	454	1	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*126455,53*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*83*				
		Сметная стоимость				*1123*				
16	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08698	219209,46	1047,43	19067	91	3642	66,70	6
		1т		63951,29	480,67	5562	42	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*41868,96*		*3642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*2718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*1817*				
		Сметная стоимость				*24525*				
		ФМ-А1-2шт								
17	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,126	3878,28	--	35393	--	23305	4,38	40

		м3		3878,28	--	35393	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*23305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*20917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63394*				
18	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,126	755,75	--	6897	--	4541	0,95	9
		м3		755,75	--	6897	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*915*				
		Сметная стоимость				*12353*				
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	15,9705	1038,55	--	16586	--	703	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
20	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,34	4070,14	1396,49	1384	475	327	0,98	--
		м3		842,98	645,41	287	219	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,34	16858,59	781,17	5732	266	499	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	435	72	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*498*				
		Сметная стоимость				*6730*				
22	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1	8	20495,20	1142,66	163962	9141	28120	5,46	44
		м3		4918,05	315,71	39344	2526	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*3515,00*		*28120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*20307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*7813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*15367*				
		Сметная стоимость				*207449*				
23	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,034	151084,20	--	5137	--	218	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*218*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*428*				
		Сметная стоимость				*5783*				
24	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1426**	**143165,32**	**--**	**20415**	**--**	**866**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22983*				
25	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**3,38**	**795,22**	**14,39**	**2688**	**49**	**557**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**828**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*260*				
		Сметная стоимость				*3504*				
26	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**27,6**	**2968,26**	**30,56**	**81924**	**843**	**11474**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**14930**	**177**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7472*				
		Сметная стоимость				*100869*				
27	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**27,6**	**-1495,77**	**-12,91**	**-41283**	**-356**	**-5594**	**-0,26**	**-7**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-7210**	**-48**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*202,68*		*5594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*3750*				
		Сметная стоимость				*-31939*				
28	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-12,5м(2шт),Д-325мм,L-12м(1шт)**	**2,637**	**20701,86**	**9029,92**	**54591**	**23812**	**24858**	**11,08**	**29**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**28334**	**7178**	**60,9**	**2,33**	**6**
		Накладные расходы -		*9426,80*		*24858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*21627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*3232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*6356*				
		Сметная стоимость				*85805*				
29	**21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет опор**	**2,637**	**358222,24**	**--**	**944632**	**--**	**40052**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15188,62*		*40052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*40052*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*78775*				
		Сметная стоимость				*1063459*				
30	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж арки А1-3-22(1шт)**	**0,5**	**79692,02**	**16712,22**	**39846**	**8356**	**22867**	**66,92**	**33**
		т		**61829,31**	**4890,86**	**30915**	**2445**	**60,9**	**4,15**	**2**
		Накладные расходы -		*45734,34*		*22867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*20316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*2551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*5017*				
		Сметная стоимость				*67730*				
31	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет арки А1-3-22(1шт)**	**0,5**	**387553,58**	**--**	**193777**	**--**	**8216**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*8216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*8216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*16159*				
		Сметная стоимость				*218153*				
32	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**3962,18**	**1837,28**	**11887**	**5512**	**4142**	**2,30**	**7**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**6375**	**1780**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		*1380,67*		*4142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*3490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17311*				
33	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**4,4**	**1649,34**	**--**	**7257**	**--**	**308**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*605*				
		Сметная стоимость				*8170*				
34	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт6)**	**0,006**	**387553,58**	**--**	**2325**	**--**	**99**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
35	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)**	**0,006**	**329942,85**	**--**	**1980**	**--**	**84**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
36	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**79692,02**	**16712,22**	**10360**	**2173**	**5945**	**66,92**	**9**
		т		**61829,31**	**4890,86**	**8038**	**636**	**60,9**	**4,15**	**1**
		Накладные расходы -		*45734,34*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*5282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17610*				
37	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**387553,58**	**--**	**50382**	**--**	**2136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
38	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**3962,18**	**1837,28**	**11887**	**5512**	**4142**	**2,30**	**7**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**6375**	**1780**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		*1380,67*		*4142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*3490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17311*				
39	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*248*				
		Сметная стоимость				*3342*				
40	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				

41	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***42***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***83***				
		Сметная стоимость				***1115***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1841067**	**65126**			**256**
			Тенге			**233031**	**19912**			**18**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23773**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16309**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8284**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6980**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1304**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2565**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34622**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16309**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**520737**				
	Материалы -		Тенге			**251938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**159088**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**51648**				
	Местные материалы -		Тенге			**18974**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**25419**				
		Накладные расходы -	Тенге			**111182**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**85479**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25703**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**50554**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**682473**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159088**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1296557**				
	Материалы -		Тенге			**3170**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77546**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1191760**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104202**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**47225**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**56977**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**112061**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1512820**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77546**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2229914**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**252943**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
42	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
43	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
44	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
45	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
46	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
47	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
				Контур заземления контроллера-1компл						
48	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				

		Сметная стоимость				*6341*				
49	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
50	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
51	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
52	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
53	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
				Контур заземления конструктивов-3компл						
54	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,648	3893,03	--	2523	--	1661	4,73	3
		м3 грунта		3893,03	--	2523	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				

55	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**512**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***512***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***460***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***52***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***103***				
		Сметная стоимость				***1393***				
56	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2470,47**	**140,75**	**29646**	**1689**	**5742**	**0,81**	**10**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**9592**	**460**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***478,46***		***5742***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***358,51***				***4302***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***119,95***				***1439***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***235,91***		***2831***				
		Сметная стоимость				***38218***				
57	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**339,38**	**15,12**	**6109**	**272**	**1757**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**3289**	**69**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***97,61***		***1757***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***79,84***				***1437***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***17,77***				***320***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,96***		***629***				
		Сметная стоимость				***8495***				
58	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7073,29***		***204***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7073,29***				***204***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13911,69***		***401***				
		Сметная стоимость				***5408***				
59	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***208***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7214,88***				***208***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***409***				
		Сметная стоимость				***5517***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**123027**	**4807**			**41**
			Тенге			**38809**	**1051**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59591**				
	Материалы -		Тенге			**34855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22349**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12498**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9565**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2933**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5767**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**77856**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**

		Сметная заработная плата -	Тенге				22349			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35628				
	Материалы -		Тенге			6591				
	Всего заработная плата -		Тенге				12723			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14771				
	Транспортные расходы -		Тенге			1200				
		Накладные расходы -	Тенге			9154				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7332		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1822		
		Сметная прибыль -	Тенге			3583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12723			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27808				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				4788			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21550				
		Накладные расходы -	Тенге			4219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1303		
		Сметная прибыль -	Тенге			2562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			160809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				39861			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
60	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,2256**	**2349,08**	**--**	**7577**	**--**	**4989**	**2,85**	**9**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**7577**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***4989***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***4478***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***511***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1005***				
		Сметная стоимость				***13572***				
61	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,2256**	**755,75**	**--**	**2438**	**--**	**1605**	**0,95**	**3**
		м3		**755,75**	**--**	**2438**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1605***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1441***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***164***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***323***				
		Сметная стоимость				***4367***				
62	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6448**	**1038,55**	**--**	**5862**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***249***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***489***				
		Сметная стоимость				***6599***				
63	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,25**	**20414,21**	**831,12**	**45932**	**1870**	**7984**	**5,64**	**13**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**11415**	**525**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***7984***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*5791*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*2193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***4313***				
		Сметная стоимость				***58229***				
64	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,579**	**21252,56**	**9029,92**	**12305**	**5228**	**5472**	**11,08**	**6**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**6221**	**1576**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***5472***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*4749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1422***				
		Сметная стоимость				***19199***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**74115**	**7098**			**31**
			Тенге			**27651**	**2101**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61809**				
	Материалы -		Тенге			**32647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21955**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5862**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14827**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11710**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3117**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6131**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21955**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12305**				
	Материалы -		Тенге			**856**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7797**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5472**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4749**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**723**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1422**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19199**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7797**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**101966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29752**			
		<u>РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации</u>								
65	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**20,16**	**1567,60**	**--**	**31603**	**--**	**20809**	**1,77**	**36**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**31603**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*1032,20*		*20809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*18677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*2132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*4193*				
		Сметная стоимость				*56605*				
66	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**20,16**	**899,47**	**--**	**18133**	**--**	**11940**	**1,12**	**23**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**18133**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*11940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*10717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*2406*				
		Сметная стоимость				*32479*				
67	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,021**	**1870769,38**	**--**	**39286**	**--**	**3522**	**152,95**	**3**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**2867**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*167710,08*		*3522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*1781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*1741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*3425*				
		Сметная стоимость				*46233*				
68	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,08**	**1861529,52**	**--**	**148922**	**--**	**12907**	**142,60**	**11**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**10184**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161337,07*		*12907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*6324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*6582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*12946*				
		Сметная стоимость				*174775*				
69	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий**	**0,006**	**1861529,52**	**--**	**11169**	**--**	**968**	**142,60**	**1**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**764**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161337,07*		*968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*971*				
		Сметная стоимость				*13108*				
70	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**63**	**339,38**	**15,12**	**21381**	**953**	**6150**	**0,18**	**12**
		м		**182,70**	**3,83**	**11510**	**241**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*6150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*5030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2202*				
		Сметная стоимость				*29733*				
71	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,038871**	**146062,26**	**--**	**5678**	**--**	**241**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*6193,04*		*241*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*473*				
		Сметная стоимость				*6392*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**276173**	**953**			**85**
			Тенге			**75062**	**241**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**21381**				
	Материалы -		Тенге			**8918**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11752**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6150**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5030**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1120**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2202**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**29733**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11752**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**254791**				
	Материалы -		Тенге			**185562**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**63552**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5678**				
		Накладные расходы -	Тенге			**50387**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37974**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12413**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**329593**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63552**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**359326**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75303**			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (4шт)								
72	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**1198**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1746,35*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*241*				
		Сметная стоимость				*3258*				
73	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,686**	**564,54**	**--**	**387**	**--**	**255**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**387**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*371,73*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				

74	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***53***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***53***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***104***				
		Сметная стоимость				***1404***				
75	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**16858,59**	**781,17**	**5395**	**250**	**470**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**409**	**68**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***470***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***231***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***239***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***469***				
		Сметная стоимость				***6334***				
76	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,12**	**100444,41**	**17109,70**	**12053**	**2053**	**6366**	**74,98**	**9**
		т		**76215,67**	**645,44**	**9146**	**77**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***6366***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***5617***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***749***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***1474***				
		Сметная стоимость				***19893***				
77	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(4шт)**	**0,12**	**345906,56**	**--**	**41509**	**--**	**1760**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***1760***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14666,44***				***1760***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***3462***				
		Сметная стоимость				***46730***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**62410**	**2303**			**12**
			Тенге			**11762**	**145**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8848**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2684**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1535**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**441**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2684**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**53562**				
	Материалы -		Тенге			**854**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9223**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41509**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8126**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5617		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2509		
		Сметная прибыль -	Тенге			4935				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			78313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				11907			
РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)										
78	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**8,4**	**3430,40**	**--**	**28815**	**--**	**18974**	**3,88**	**33**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**28815**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***18974***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2027,37***				***17030***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***231,41***				***1944***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***3823***				
		Сметная стоимость				***51612***				
79	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**7,284**	**1200,00**	**--**	**8741**	**--**	**5755**	**1,39**	**10**
		м3		**1200,00**	**--**	**8741**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***5755***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***5166***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***590***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***1160***				
		Сметная стоимость				***15656***				
80	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4,845**	**755,75**	**--**	**3662**	**--**	**2411**	**0,95**	**5**
		м3		**755,75**	**--**	**3662**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***2411***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***2164***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***247***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***486***				
		Сметная стоимость				***6559***				
81	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**8,47875**	**1038,55**	**--**	**8806**	**--**	**373**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***373***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***373***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***734***				
		Сметная стоимость				***9914***				
82	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**7,2**	**150,10**	**107,75**	**1081**	**776**	**389**	**0,05**	**--**
		м2 основания или покрытия		**42,35**	**33,38**	**305**	**240**	**60,3**	**0,03**	**--**

		Накладные расходы -		*53,96*		*389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*118*				
		Сметная стоимость				*1587*				
83	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,501**	**16858,59**	**781,17**	**8446**	**391**	**736**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**641**	**106**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*735*				
		Сметная стоимость				*9916*				
84	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**3**	**64021,83**	**2557,34**	**192066**	**7672**	**30225**	**10,64**	**32**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**30961**	**3151**	**62,1**	**0,77**	**2**
		Накладные расходы -		*10075,11*		*30225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*21184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*9042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*17783*				
		Сметная стоимость				*240075*				
85	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,33**	**795,22**	**14,39**	**262**	**5**	**54**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**81**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*25*				
		Сметная стоимость				*342*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**251878**	**8844**			**80**
			Тенге			**73205**	**3499**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**251878**				
	Материалы -		Тенге			**161024**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**76704**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**8806**				
		Накладные расходы -	Тенге			**58917**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**46276**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12641**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24864**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**335659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76704**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**335659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76704**			

РАЗДЕЛ 7.Тросовые растяжки

86	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка	1	3962,18	1837,28	3962	1837	1381	2,30	2
		шт.		2124,90	593,20	2125	593	42,8	0,51	1
		Накладные расходы -		*1380,67*		*1381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*427*				
		Сметная стоимость				*5770*				
87	21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,935	247,45	--	231	--	10	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,49*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,64*		*19*				
		Сметная стоимость				*260*				
88	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа	0,001	387553,58	--	388	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*32*				
		Сметная стоимость				*437*				
89	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость заделка троса	0,001	387553,58	--	388	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*32*				
		Сметная стоимость				*437*				
90	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,044	103302,22	0,86	4545	--	210	0,74	--
		м2 окрашиваемой поверхности		694,80	0,45	31	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4777,17*		*210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*381,00*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4396,17*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8646,35*		*380*				
		Сметная стоимость				*5136*				
91	24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02	0,02	98971,62	--	1979	--	84	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4196,40*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4196,40*				*84*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8253,44*		*165*				
		Сметная стоимость				*2228*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**11493**	**1837**			**2**
			Тенге			**2155**	**593**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5942**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2718**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1979**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1465**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1163**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**302**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**592**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7999**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2718**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4777**				
	Материалы -		Тенге			**4515**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**231**				
		Накладные расходы -	Тенге			**220**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**203**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**400**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5396**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**775**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**775**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**65**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**873**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**14268**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2749**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2640163**	**90969**			**509**
			Тенге			**461676**	**27542**			**24**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**110687**				
	Материалы -		Тенге			**43773**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**53127**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1979**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28396**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22738**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5658**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11127**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**150209**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53127**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1138469**				
	Материалы -		Тенге			**647013**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**336736**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**72328**				
	Местные материалы -		Тенге			**18974**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**42533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**246663**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					190322		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					56341		
		Сметная прибыль -	Тенге			110811				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1495942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				336736			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1391007				
Материалы -			Тенге			5323				
Всего заработная плата -			Тенге				99355			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1255594				
		Накладные расходы -	Тенге			122051				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60507		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					61544		
		Сметная прибыль -	Тенге			121045				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1634103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				99355			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3280255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							532
		Сметная заработная плата -	Тенге				489218			

Всего в тенге:	3 280 255
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 280 255
Оборудование	0
Итого:	**3 280 255**
Временные здания и сооружения 1,76%	57 732
Итого:	**3 337 987**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	93 130
Итого:	**3 431 117**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**3 890 543**
НДС 12%	466 865
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 357 408**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 357 319**
в том числе НДС 12%:	466 856

*Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Ауэзова - ул.Кабанбай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
1	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	1	2133,87	39,71	2134	40	228	0,28	--
		м2 поверхности		249,73	9,82	250	10	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*227,92*		*228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*131,85*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,07*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,94*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
2	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	7,2	1394,11	36,67	10038	264	2930	0,65	5
		м2 поверхности		649,13	7,72	4674	56	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*406,93*		*2930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*333,68*				*2402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,26*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,08*		*1037*				
		Сметная стоимость				*14005*				
3	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция:фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	7,2	-1146,69	-25,80	-8256	-186	-1057	-0,20	-1
		м2 поверхности		-177,67	-7,72	-1279	-56	50,8	-0,01	--
		Накладные расходы -		*146,79*		*1057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,18*				*678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,61*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,48*		*745*				
		Сметная стоимость				*-6454*				
4	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж консоли К2-2-8(1шт)**	0,13	95400,32	20054,67	12402	2607	7133	80,31	10
		т		74195,17	5869,03	9645	763	60,9	4,98	1
		Накладные расходы -		*54871,45*		*7133*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*6339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21098*				
5	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)**	**0,13**	**387553,58**	**--**	**50382**	**--**	**2136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
6	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**3**	**4754,61**	**2204,73**	**14264**	**6614**	**4970**	**2,76**	**8**
		шт		**2549,88**	**711,84**	**7650**	**2136**	**42,8**	**0,61**	**2**
		Накладные расходы -		*1656,81*		*4970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*4188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*1539*				
		Сметная стоимость				*20773*				
7	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,8**	**1649,34**	**--**	**2969**	**--**	**126**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*69,93*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*248*				
		Сметная стоимость				*3342*				
8	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт3)**	**0,003**	**387553,58**	**--**	**1163**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				
9	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,003**	**329942,85**	**--**	**990**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				
10	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,000264**	**70,45**	**1,18**	**1**	**--**	**--**	**0,03**	**--**
		м2		**28,18**	**0,28**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,07*		*0*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,16*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
11	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**81,23**	**140,89**	**2,36**	**11445**	**192**	**3098**	**0,06**	**5**
		м2		**56,37**	**0,56**	**4579**	**46**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,14*		*3098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*2506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*1163*				
		Сметная стоимость				*15706*				
12	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж Арка А1-2к-19(1шт)**	**0,258**	**95400,32**	**20054,67**	**24613**	**5174**	**14157**	**80,31**	**21**
		т		**74195,17**	**5869,03**	**19142**	**1514**	**60,9**	**4,98**	**1**
		Накладные расходы -		*54871,45*		*14157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48759,10*				*12580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6112,36*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12021,74*		*3102*				
		Сметная стоимость				*41871*				
13	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет арки А1-2к-19(1шт)**	**0,258**	**387553,58**	**--**	**99989**	**--**	**4240**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*4240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*4240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*8338*				
		Сметная стоимость				*112567*				
14	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**6,39**	**140,89**	**2,36**	**900**	**15**	**244**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**360**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,14*		*244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*92*				
		Сметная стоимость				*1235*				
15	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**4**	**4754,61**	**2204,73**	**19018**	**8819**	**6627**	**2,76**	**11**
		шт		**2549,88**	**711,84**	**10200**	**2847**	**42,8**	**0,61**	**2**
		Накладные расходы -		*1656,81*		*6627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1396,02*				*5584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,79*				*1043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,91*		*2052*				
		Сметная стоимость				*27697*				
16	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,6**	**1649,34**	**--**	**2639**	**--**	**112**	**--**	**--**

		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***69,93***		***112***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***137,54***		***220***				
		Сметная стоимость				***2971***				
17	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт4)**	**0,00254**	**387553,58**	**--**	**984**	**--**	**42**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***42***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***82***				
		Сметная стоимость				***1108***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**245674**	**23539**			**59**
			Тенге			**55220**	**7319**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33282**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22832**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11598**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9772**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1826**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3590**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**48470**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22832**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21869**				
	Материалы -		Тенге			**7353**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8642**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5608**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5680**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4560**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1120**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29753**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8642**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**190523**				
	Материалы -		Тенге			**446**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31065**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**153508**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27799**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18919**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8880**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17466**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**235788**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31065**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**314011**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62539**			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек

18	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы	3,2256	2818,89	--	9093	--	5987	3,42	11
		м3 грунта		2818,89	--	9093	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1856,12*		*5987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1665,97*				*5374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,00*		*1206*				
		Сметная стоимость				*16286*				
19	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2256	906,90	--	2925	--	1926	1,15	4
		м3		906,90	--	2925	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*1926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*1729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*388*				
		Сметная стоимость				*5239*				
20	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	5,6448	1038,55	--	5862	--	249	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*489*				
		Сметная стоимость				*6599*				
21	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	2,25	21595,10	997,34	48589	2244	9304	6,76	15
		м3		6088,03	279,88	13698	630	48,5	0,27	1
		Накладные расходы -		*4135,02*		*9304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3088,44*				*6949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,58*				*2355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,41*		*4631*				
		Сметная стоимость				*62524*				
22	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,563	25207,49	10835,90	14192	6101	6377	13,29	7
		т		12893,65	3266,56	7259	1839	60,9	2,80	2
		Накладные расходы -		*11327,64*		*6377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*5541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,08*				*837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2922,81*		*1646*				
		Сметная стоимость				*22215*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**80661**	**8345**			**37**
			Тенге			**32975**	**2469**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66469**				
	Материалы -		Тенге			**32647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26346**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5862**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17466**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14052**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3414**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6715**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90650**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26346**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14192**				
	Материалы -		Тенге			**832**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9098**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6377**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5541**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**836**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1646**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22215**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9098**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**112865**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35444**			
		РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации (8шт)								
23	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**2,058**	**3182,62**	**--**	**6550**	**--**	**4313**	**3,86**	**8**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**6550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***4313***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***3871***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***442***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***869***				
		Сметная стоимость				***11732***				
24	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**2,058**	**677,45**	**--**	**1394**	**--**	**918**	**0,86**	**2**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**1394**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***918***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***400,37***				***824***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,70***				***94***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***185***				
		Сметная стоимость				***2497***				
25	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**3,6015**	**1038,55**	**--**	**3740**	**--**	**159**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***159***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***159***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***312***				
		Сметная стоимость				***4211***				
26	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,96**	**17270,57**	**937,40**	**16580**	**900**	**1571**	**1,86**	**2**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**1473**	**244**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***1571***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***867,57***				***833***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***769,06***				***738***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***1452***				
		Сметная стоимость				***19603***				
27	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,18**	**119109,48**	**20531,64**	**21440**	**3696**	**11448**	**89,98**	**16**

			т		**91458,80**	**774,52**	**16463**	**139**	**60,9**	**0,63**	**--**
			Накладные расходы -		***63601,95***		***11448***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***56170,10***				***10111***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7431,85***				***1338***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14616,91***		***2631***				
			Сметная стоимость				***35519***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**49704**	**4596**			**28**
				Тенге			**25880**	**384**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**28264**				
	Материалы -			Тенге			**14207**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**9661**			
	Транспортные расходы -			Тенге			**3740**				
		Накладные расходы -		Тенге			**6961**				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**5528**		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**1433**		
		Сметная прибыль -		Тенге			**2818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**38043**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**9661**			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**21440**				
	Материалы -			Тенге			**1281**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**16602**			
		Накладные расходы -		Тенге			**11448**				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**10111**		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**1337**		
		Сметная прибыль -		Тенге			**2631**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**35519**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**16602**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			**73562**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**26263**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**376039**	**36479**			**124**
				Тенге			**114075**	**10171**			**9**
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			**33282**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**22832**			
		Накладные расходы -		Тенге			**11598**				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**9772**		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**1826**		
		Сметная прибыль -		Тенге			**3590**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**48470**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**22832**			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**116603**				
	Материалы -			Тенге			**54206**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**44649**			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**5608**				
	Транспортные расходы -			Тенге			**9603**				
		Накладные расходы -		Тенге			**30106**				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**24139**		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**5967**		
		Сметная прибыль -		Тенге			**11737**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**158446**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**51**

		Сметная заработная плата -	Тенге				44649			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			226155				
Материалы -			Тенге			2560				
Всего заработная плата -			Тенге				56765			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			153508				
		Накладные расходы -	Тенге			45625				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34570		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11055		
		Сметная прибыль -	Тенге			21742				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			293522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				56765			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			500438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				124246			

Всего в тенге:	500 438
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	500 438
Оборудование	0
Итого:	**500 438**
Временные здания и сооружения 1,76%	8 808
Итого:	**509 246**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 208
Итого:	**523 454**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**593 544**
НДС 12%	71 225
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**664 769**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**664 755**
в том числе НДС 12%:	71 224

Дал

Іріпні

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Шугла - ул.Альмерек Абыза

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-ССЗ-2шт								
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	1,352	2652,19	--	3586	--	2361	3,22	4
		м3 грунта		2652,19	--	3586	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*2361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*2119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*476*				
		Сметная стоимость				*6423*				
2	11-070507-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	2	3832,21	1833,90	7664	3668	3891	2,01	4
		шт		1998,31	756,48	3997	1513	62,1	0,65	1
		Накладные расходы -		*1945,75*		*3891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*3421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,24*		*924*				
		Сметная стоимость				*12480*				
3	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	0,46	41248,68	--	18974	--	805	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1748,94*		*805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,81*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21361*				
4	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	0,00208	373574,65	1047,43	777	2	263	227,70	--
		1т		218316,48	480,67	454	1	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*126455,53*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*42*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40002,41*		*83*				
		Сметная стоимость				*1123*				
5	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,08698**	**219209,46**	**1047,43**	**19067**	**91**	**3642**	**66,70**	**6**
		1т		**63951,29**	**480,67**	**5562**	**42**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*41868,96*		*3642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*2718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20886,27*		*1817*				
		Сметная стоимость				*24525*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**50068**	**3761**			**15**
			Тенге			**13599**	**1556**			**1**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**50068**				
Материалы -			Тенге			**13734**				
Всего заработная плата -			Тенге				**15155**			
Местные материалы -			Тенге			**18974**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10962**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8479**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2483**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4882**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**65913**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15155**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**65913**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15155**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
6	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
7	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
9	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
10	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
11	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
12	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
13	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
14	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
15	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
16	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
17	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
				Контур заземления конструктивов-3компл						
18	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,648**	**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**1661**	**4,73**	**3**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
19	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**512**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
20	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2470,47**	**140,75**	**29646**	**1689**	**5742**	**0,81**	**10**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**9592**	**460**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*5742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*4302*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38218*				
21	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**339,38**	**15,12**	**6109**	**272**	**1757**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**3289**	**69**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*629*				
		Сметная стоимость				*8495*				
22	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				
		Сметная стоимость				*5408*				
23	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*409*				
		Сметная стоимость				*5517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**123027**	**4807**			**41**
			Тенге			**38809**	**1051**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59591**				
	Материалы -		Тенге			**34855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22349**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12498**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9565**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2933**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5767**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**77856**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22349**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35628**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9154**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1822**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48365**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12723			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27808				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				4788			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21550				
		Накладные расходы -	Тенге			4219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1303		
		Сметная прибыль -	Тенге			2562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			160809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				39861			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
24	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**5,16096**	**2349,08**	**--**	**12123**	**--**	**7983**	**2,85**	**15**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**12123**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***7983***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***7165***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***818***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1609***				
		Сметная стоимость				***21714***				
25	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**5,16096**	**755,75**	**--**	**3900**	**--**	**2568**	**0,95**	**5**
		м3		**755,75**	**--**	**3900**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***2568***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***2305***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***263***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***517***				
		Сметная стоимость				***6986***				
26	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**9,03168**	**1038,55**	**--**	**9380**	**--**	**398**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***398***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***398***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***782***				
		Сметная стоимость				***10560***				
27	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**3,6**	**20414,21**	**831,12**	**73491**	**2992**	**12774**	**5,64**	**20**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**18264**	**840**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***12774***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***9265***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***3509***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***6901***				

		Сметная стоимость				*93166*				
28	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,92**	**21252,56**	**9029,92**	**19552**	**8308**	**8694**	**11,08**	**10**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**9885**	**2504**	**60,9**	**2,33**	**2**
		Накладные расходы -		*9450,15*		*8694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*7545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*1149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2456,22*		*2260*				
		Сметная стоимость				*30506*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**118447**	**11300**			**50**
			Тенге			**44173**	**3344**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**98895**				
	Материалы -		Тенге			**52235**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35128**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**9380**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23723**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18735**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4988**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9809**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35128**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19552**				
	Материалы -		Тенге			**1360**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12389**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8694**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7545**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1149**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2260**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**30506**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12389**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**162934**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47517**			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
29	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**25,6**	**1567,60**	**--**	**40131**	**--**	**26424**	**1,77**	**45**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**40131**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1032,20*		*26424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*23717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*2707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*5324*				
		Сметная стоимость				*71880*				
30	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**25,6**	**899,47**	**--**	**23026**	**--**	**15162**	**1,12**	**29**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**23026**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*15162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*13609*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*3055*				
		Сметная стоимость				*41243*				
31	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,048**	**1870769,38**	**--**	**89797**	**--**	**8050**	**152,95**	**7**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**6554**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*167710,08*		*8050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*4070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*3980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*7828*				
		Сметная стоимость				*105675*				
32	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,064**	**1861529,52**	**--**	**119138**	**--**	**10326**	**142,60**	**9**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**8148**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161337,07*		*10326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*5060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*5266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*10357*				
		Сметная стоимость				*139821*				
33	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**80**	**339,38**	**15,12**	**27151**	**1210**	**7809**	**0,18**	**15**
		м		**182,70**	**3,83**	**14616**	**307**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*7809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*6387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2797*				
		Сметная стоимость				*37757*				
34	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,04936**	**146062,26**	**--**	**7210**	**--**	**306**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*601*				
		Сметная стоимость				*8117*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**306452**	**1210**			**105**
			Тенге			**92475**	**307**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**27151**				
	Материалы -		Тенге			**11325**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14923**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7809**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6387**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1422**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2797**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**37756**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14923**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**279301**				
	Материалы -		Тенге			**194233**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77859**			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7210				
		Накладные расходы -	Тенге			60268				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46456		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13812		
		Сметная прибыль -	Тенге			27166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			366735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				77859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			404491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				92781			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (2шт)								
35	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**1198**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***1198***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***1075***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***123***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***241***				
		Сметная стоимость				***3258***				
36	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,686**	**564,54**	**--**	**387**	**--**	**255**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**387**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***255***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***229***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***51***				
		Сметная стоимость				***693***				
37	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***53***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***53***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***104***				
		Сметная стоимость				***1404***				
38	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**16858,59**	**781,17**	**5395**	**250**	**470**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**409**	**68**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***470***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***231***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***239***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***469***				
		Сметная стоимость				***6334***				
39	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,06**	**100444,41**	**17109,70**	**6027**	**1027**	**3183**	**74,98**	**4**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4573**	**39**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3183***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***2809***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***737***				
		Сметная стоимость				***9947***				
40	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(2шт)**	**0,06**	**345906,56**	**--**	**20754**	**--**	**880**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***880***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***1731***				
		Сметная стоимость				***23365***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**35629**	**1277**			**8**
			Тенге			**7189**	**107**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8848**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2684**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1535**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**441**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2684**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**26781**				
	Материалы -		Тенге			**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4612**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4063**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2809**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1254**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2468**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33312**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**45002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7295**			
		<u>РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (6шт)</u>								
41	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**16,8**	**3430,40**	**--**	**57631**	**--**	**37947**	**3,88**	**65**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**57631**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***37947***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*34060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*3888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***7646***				
		Сметная стоимость				***103225***				
42	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**14,568**	**1200,00**	**--**	**17482**	**--**	**11511**	**1,39**	**20**

		м3		1200,00	--	17482	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*11511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*10332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*1179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*2319*				
		Сметная стоимость				*31312*				
43	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,69	755,75	--	7323	--	4822	0,95	9
		м3		755,75	--	7323	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*972*				
		Сметная стоимость				*13117*				
44	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	16,9575	1038,55	--	17611	--	747	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*747*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1469*				
		Сметная стоимость				*19826*				
45	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	14,4	150,10	107,75	2161	1552	777	0,05	1
		м2 основания или покрытия		42,35	33,38	610	481	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*53,96*		*777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*235*				
		Сметная стоимость				*3173*				
46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	1,002	16858,59	781,17	16892	783	1471	1,55	2
		м3		1278,73	211,93	1281	212	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*1471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*1469*				
		Сметная стоимость				*19832*				
47	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	6	64021,83	2557,34	384131	15344	60451	10,64	64
		колодец		10320,18	1050,50	61921	6303	62,1	0,77	5
		Накладные расходы -		*10075,11*		*60451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*42367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*18084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*35567*				
		Сметная стоимость				*480148*				

48	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,66**	**795,22**	**14,39**	**525**	**9**	**109**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**162**	**2**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***164,71***		***109***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***125,67***				***83***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***39,05***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,80***		***51***				
		Сметная стоимость				***684***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**503756**	**17688**			**161**
			Тенге			**146409**	**6998**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**503756**				
	Материалы -		Тенге			**322048**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**153407**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**17611**				
		Накладные расходы -	Тенге			**117835**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**92552**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25283**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**49727**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**671319**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153407**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**671319**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153407**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1137380**	**40042**			**380**
			Тенге			**342655**	**13362**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**86742**				
	Материалы -		Тенге			**46179**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**37272**			
		Накладные расходы -	Тенге			**20306**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15952**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4354**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8564**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**115612**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37272**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**976497**				
	Материалы -		Тенге			**593577**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**296955**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21981**				
	Местные материалы -		Тенге			**18974**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**29437**				
		Накладные расходы -	Тенге			**223917**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**175090**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**48827**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**96033**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1296448**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**332**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296955**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**74141**				
	Материалы -		Тенге			**2230**				

Всего заработная плата -			Тенге				21790			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			42304				
		Накладные расходы -	Тенге			16976				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13270		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3706		
		Сметная прибыль -	Тенге			7289				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			98407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				21790			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1510466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				356016			

Всего в тенге:	1 510 466
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 510 466
Оборудование	0
Итого:	**1 510 466**
Временные здания и сооружения 1,76%	26 584
Итого:	**1 537 050**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	42 884
Итого:	**1 579 934**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**1 791 486**
НДС 12%	214 978
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 006 464**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 006 423**
в том числе НДС 12%:	214 974

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Казыбек би - ул. Байзакова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-3шт								
		Фм-в-2шт								
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж Арка А1-2к-16(1шт)**	0,201	79692,02	16712,22	16018	3359	9193	66,92	13
		т		61829,31	4890,86	12428	983	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*45734,34*		*9193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*8167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*1025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*2017*				
		Сметная стоимость				*27227*				
2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость мет арки А1-2к-16(1шт)**	0,201	387553,58	--	77898	--	3303	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*3303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*3303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*6496*				
		Сметная стоимость				*87697*				
3	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	4	3962,18	1837,28	15849	7349	5523	2,30	9
		шт		2124,90	593,20	8500	2373	42,8	0,51	2
		Накладные расходы -		*1380,67*		*5523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*4653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23081*				

4	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	1,3	1649,34	--	2144	--	91	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*179*				
		Сметная стоимость				*2414*				
5	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт4)	0,004	387553,58	--	1550	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
6	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)	0,004	329942,85	--	1320	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,58*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
7	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К2-2-7(1шт)	0,124	79692,02	16712,22	9882	2072	5671	66,92	8
		т		61829,31	4890,86	7667	606	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*45734,34*		*5671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*5038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*1244*				
		Сметная стоимость				*16797*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет консоли К2-2-7(1шт)	0,124	387553,58	--	48057	--	2038	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2038*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4008*				
		Сметная стоимость				*54102*				
9	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	2	3962,18	1837,28	7924	3675	2761	2,30	5
		шт		2124,90	593,20	4250	1186	42,8	0,51	1
		Накладные расходы -		*1380,67*		*2761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*2327*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***427,43***		***855***				
		Сметная стоимость				***11540***				
10	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,3**	**1649,34**	**--**	**2144**	**--**	**91**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***69,93***		***91***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***137,54***		***179***				
		Сметная стоимость				***2414***				
11	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт2)**	**0,002**	**387553,58**	**--**	**775**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***33***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***65***				
		Сметная стоимость				***873***				
12	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)**	**0,002**	**329942,85**	**--**	**660**	**--**	**28**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13989,58***		***28***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27514,59***		***55***				
		Сметная стоимость				***743***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**184221**	**16455**			**36**
			Тенге			**32844**	**5149**			**4**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23773**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16309**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8284**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6980**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1304**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2565**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**34622**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16309**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4288**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4288**				
		Накладные расходы -	Тенге			**182**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**358**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4828**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**156160**				
	Материалы -		Тенге			**374**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21684**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**130260**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20387**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13206		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7181		
		Сметная прибыль -	Тенге			14124				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			190670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				21684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			230120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				37993			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
13	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***206***				
		Сметная стоимость				***2777***				
14	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***328***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***295***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***66***				
		Сметная стоимость				***894***				
15	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				
16	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		***2802,78***		***1261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1902,46***				***856***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***900,33***				***405***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1770,75***		***797***				
		Сметная стоимость				***10757***				
17	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3305***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***2916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***389***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
18	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
19	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**11972,91**	**2986,02**	**11973**	**2986**	**3158**	**4,60**	**5**
		шт		**4818,96**	**1122,11**	**4819**	**1122**	**42,8**	**0,94**	**1**
		Накладные расходы -		*3158,24*		*3158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*615,47*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,49*		*1210*				
		Сметная стоимость				*16342*				
20	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1702299,36**	**--**	**1702299**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
21	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
22	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
23	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				

24	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
25	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
26	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
27	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,648	3893,03	--	2523	--	1661	4,73	3
		м3 грунта		3893,03	--	2523	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
28	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,648	1200,00	--	778	--	512	1,39	1
		м3 грунта		1200,00	--	778	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
29	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	2470,47	140,75	29646	1689	5742	0,81	10
		шт.		799,32	38,32	9592	460	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*5742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*4302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*2831*				

		Сметная стоимость				*38218*				
30	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**339,38**	**15,12**	**6109**	**272**	**1757**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**3289**	**69**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*629*				
		Сметная стоимость				*8495*				
31	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				
		Сметная стоимость				*5408*				
32	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*409*				
		Сметная стоимость				*5517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1837299**	**7793**			**46**
			Тенге			**43628**	**2173**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**71564**				
	Материалы -		Тенге			**39023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28290**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15656**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12108**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3548**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6978**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**94197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28290**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35628**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9154**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1822**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**3583**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**48365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12723**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**27808**				
Материалы -			Тенге			**444**				
Всего заработная плата -			Тенге				**4788**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2093585**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45802**			
РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек										
33	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,87072**	**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**2,85**	**11**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***5987***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***5374***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***613***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1206***				
		Сметная стоимость				***16286***				
34	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,87072**	**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**0,95**	**4**
		м3		**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1926***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1729***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***197***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***388***				
		Сметная стоимость				***5239***				
35	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**6,77376**	**1038,55**	**--**	**7035**	**--**	**298**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***298***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***298***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***587***				
		Сметная стоимость				***7920***				
36	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,7**	**20414,21**	**831,12**	**55118**	**2244**	**9581**	**5,64**	**15**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***9581***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***6949***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*2632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***5176***				
		Сметная стоимость				***69875***				
37	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,68**	**21252,56**	**9029,92**	**14452**	**6140**	**6426**	**11,08**	**8**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**7306**	**1851**	**60,9**	**2,33**	**2**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***6426***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*5577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1670***				
		Сметная стоимость				***22548***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**88623**	**8384**			**37**
			Тенге			**33022**	**2481**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74171**				
	Материалы -		Тенге			**39176**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26346**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**7035**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17792**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14052**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7357**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**99320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26346**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14452**				
	Материалы -		Тенге			**1005**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9157**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6426**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5577**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**849**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1670**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22548**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9157**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**121869**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35503**			
		РАЗДЕЛ 4.Тросовые растяжки								
38	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	**4**	**3962,18**	**1837,28**	**15849**	**7349**	**5523**	**2,30**	**9**
		шт.		**2124,90**	**593,20**	**8500**	**2373**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		***1380,67***		***5523***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*4653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***427,43***		***1710***				
		Сметная стоимость				***23081***				

39	21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	4,455	247,45	--	1102	--	47	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,49*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,64*		*92*				
		Сметная стоимость				*1241*				
40	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа	0,004	387553,58	--	1550	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
41	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость заделка троса	0,004	387553,58	--	1550	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
42	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,176	103302,22	0,86	18181	--	841	0,74	--
		м2 окрашиваемой поверхности		694,80	0,45	122	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4777,17*		*841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*381,00*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4396,17*				*774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8646,35*		*1522*				
		Сметная стоимость				*20544*				
43	24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02	0,08	98971,62	--	7918	--	336	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4196,40*		*336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4196,40*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8253,44*		*660*				
		Сметная стоимость				*8914*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			46150	7349			9
			Тенге			8622	2373			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23766				
	Всего заработная плата -		Тенге				10872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7918				

		Накладные расходы -	Тенге			**5858**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4653**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1205**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2370**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**31995**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10872**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19284**				
	Материалы -		Тенге			**18059**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1102**				
		Накладные расходы -	Тенге			**888**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**67**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**821**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1614**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21785**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3100**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3100**				
		Накладные расходы -	Тенге			**131**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**259**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3490**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**57270**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10995**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2156294**	**39982**			**128**
			Тенге			**118117**	**12176**			**10**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**119103**				
	Материалы -		Тенге			**39023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**55471**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7918**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29798**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**23742**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6056**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11912**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**160814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55471**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**133371**				
	Материалы -		Тенге			**63826**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39191**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20162**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8234**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28015**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**21451**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6564**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12911**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**174298**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**

		Сметная заработная плата -	Тенге				39191			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			201520				
Материалы -			Тенге			1822				
Всего заработная плата -			Тенге				35630			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			154910				
		Накладные расходы -	Тенге			31163				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21699		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9464		
		Сметная прибыль -	Тенге			18615				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			251297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				35630			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2502844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				130292			

Всего в тенге:	2 502 844
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	586 409
Оборудование	1 916 435
Итого:	**2 502 844**
Временные здания и сооружения 1,76%	10 321
Итого:	**2 513 165**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	16 649
Итого:	**2 529 814**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**2 868 553**
НДС 12%	344 226
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 212 780**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 212 714**
в том числе НДС 12%:	344 219

Дал

Принял

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Шугыла - ул. Байтенева

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	0,66	2349,08	--	1550	--	1021	2,85	2
		м3 грунта		2349,08	--	1550	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	0,66	755,75	--	499	--	328	0,95	1
		м3		755,75	--	499	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
4	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
5	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
6	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
7	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
8	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
9	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
10	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
11	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
12	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
				Контур заземления конструктивов-3компл						
13	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,648**	**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**1661**	**4,73**	**3**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
14	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**512**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
15	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2470,47**	**140,75**	**29646**	**1689**	**5742**	**0,81**	**10**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**9592**	**460**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*5742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*4302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38218*				
16	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**339,38**	**15,12**	**6109**	**272**	**1757**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**3289**	**69**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1437*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,96***		***629***				
		Сметная стоимость				***8495***				
17	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7073,29***		***204***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13911,69***		***401***				
		Сметная стоимость				***5408***				
18	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***208***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***409***				
		Сметная стоимость				***5517***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**123027**	**4807**			**41**
			Тенге			**38809**	**1051**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59591**				
	Материалы -		Тенге			**34855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22349**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12498**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9565**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2933**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5767**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**77856**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22349**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35628**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9154**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1822**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12723**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**160809**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39861**			
РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек										
19	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,87072**	**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**2,85**	**11**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***5987***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***5374***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***613***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1206***				
		Сметная стоимость				***16286***				
20	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,87072**	**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**0,95**	**4**
		м3		**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1926***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1729***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***197***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***388***				
		Сметная стоимость				***5239***				
21	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**6,77376**	**1038,55**	**--**	**7035**	**--**	**298**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***298***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***298***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***587***				
		Сметная стоимость				***7920***				
22	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,7**	**20414,21**	**831,12**	**55118**	**2244**	**9581**	**5,64**	**15**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***9581***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***6949***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***2632***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***5176***				
		Сметная стоимость				***69875***				
23	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,706**	**21252,56**	**9029,92**	**15004**	**6375**	**6672**	**11,08**	**8**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**7586**	**1922**	**60,9**	**2,33**	**2**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***6672***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8201,30***				***5790***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1248,84***				***882***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1734***				

		Сметная стоимость				*23410*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**89175**	**8619**			**38**
			Тенге			**33302**	**2552**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74171**				
	Материалы -		Тенге			**39176**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26346**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**7035**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17792**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14052**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7357**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**99320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26346**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15004**				
	Материалы -		Тенге			**1043**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9508**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6672**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5790**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**882**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1734**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**23410**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9508**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**122731**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35853**			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации								
24	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**23,04**	**1567,60**	**--**	**36118**	**--**	**23782**	**1,77**	**41**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**36118**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***23782***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***926,45***				***21345***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***105,75***				***2436***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207,98***		***4792***				
		Сметная стоимость				***64692***				
25	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**23,04**	**899,47**	**--**	**20724**	**--**	**13646**	**1,12**	**26**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**20724**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***592,26***		***13646***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***531,59***				***12248***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,68***				***1398***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119,34***		***2750***				
		Сметная стоимость				***37119***				
26	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,026**	**1870769,38**	**--**	**48640**	**--**	**4360**	**152,95**	**4**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**3550**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***167710,08***		***4360***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***84794,19***				***2205***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82915,90***				***2156***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*4240*				
		Сметная стоимость				*57240*				
27	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,092**	**1861529,52**	**--**	**171261**	**--**	**14843**	**142,60**	**13**
		канало-километр трубопровода		**127304,72**	**--**	**11712**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161337,07*		*14843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*7273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*7570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*14888*				
		Сметная стоимость				*200992*				
28	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**72**	**339,38**	**15,12**	**24436**	**1089**	**7028**	**0,18**	**13**
		м		**182,70**	**3,83**	**13155**	**276**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*7028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*5748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2517*				
		Сметная стоимость				*33981*				
29	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,044424**	**146062,26**	**--**	**6489**	**--**	**275**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*541*				
		Сметная стоимость				*7305*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**307666**	**1089**			**97**
			Тенге			**85258**	**276**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**24436**				
	Материалы -		Тенге			**10192**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13430**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7028**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5748**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1280**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2517**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**33981**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13430**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**283231**				
	Материалы -		Тенге			**204639**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**72104**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6489**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56906**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43071**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13835**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**27211**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**367348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72104**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**401329**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				85534			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации (2шт)								
30	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**1198**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***1198***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***1075***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***123***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***241***				
		Сметная стоимость				***3258***				
31	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,686**	**564,54**	**--**	**387**	**--**	**255**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**387**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***255***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***229***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***51***				
		Сметная стоимость				***693***				
32	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***53***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***53***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***104***				
		Сметная стоимость				***1404***				
33	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**16858,59**	**781,17**	**5395**	**250**	**470**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**409**	**68**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***470***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***231***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***239***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***469***				
		Сметная стоимость				***6334***				
34	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,06**	**100444,41**	**17109,70**	**6027**	**1027**	**3183**	**74,98**	**4**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4573**	**39**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3183***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***46808,41***				***2809***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6243,52***				***375***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***737***				
		Сметная стоимость				***9947***				
35	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(2шт)**	**0,06**	**345906,56**	**--**	**20754**	**--**	**880**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*14666,44*		*880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1731*				
		Сметная стоимость				*23365*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**35629**	**1277**			**8**
			Тенге			**7189**	**107**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8848**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2684**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1535**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**441**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2684**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**26781**				
	Материалы -		Тенге			**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4612**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4063**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2809**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1254**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2468**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33312**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**45002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7295**			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
36	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**11,2**	**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**25298**	**3,88**	**43**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**38420**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2258,77*		*25298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2027,37*				*22706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,41*				*2592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,13*		*5097*				
		Сметная стоимость				*68816*				
37	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**9,712**	**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**7674**	**1,39**	**14**
		м3		**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*7674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*6888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*1546*				
		Сметная стоимость				*20874*				

38	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	6,46	755,75	--	4882	--	3215	0,95	6
		м3		755,75	--	4882	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*3215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*648*				
		Сметная стоимость				*8744*				
39	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	11,305	1038,55	--	11741	--	498	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
40	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	9,6	150,10	107,75	1441	1034	518	0,05	--
		м2 основания или покрытия		42,35	33,38	407	320	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*53,96*		*518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*157*				
		Сметная стоимость				*2116*				
41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,668	16858,59	781,17	11262	522	981	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	854	142	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*979*				
		Сметная стоимость				*13222*				
42	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	4	64021,83	2557,34	256087	10229	40300	10,64	43
		колодец		10320,18	1050,50	41281	4202	62,1	0,77	3
		Накладные расходы -		*10075,11*		*40300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*23711*				
		Сметная стоимость				*320098*				
43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,44	795,22	14,39	350	6	72	0,24	--
		м2		245,04	2,34	108	1	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*72*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*17*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*34*			
		Сметная стоимость				*456*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**335838**	**11792**		**107**
			Тенге			**97606**	**4665**		**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**335838**			
	Материалы -		Тенге			**214699**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**102271**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**			
		Накладные расходы -	Тенге			**78557**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61701**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16856**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**33152**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**447546**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**447546**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102271**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**891335**	**27584**		**291**
			Тенге			**262164**	**8650**		**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**84027**			
	Материалы -		Тенге			**45047**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**35779**		
		Накладные расходы -	Тенге			**19526**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15314**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4212**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**8284**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**111836**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35779**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**737716**			
	Материалы -		Тенге			**469840**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**216128**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21260**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**21222**			
		Накладные расходы -	Тенге			**164385**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**127692**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**36693**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**72168**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**974269**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**243**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216128**		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**69593**			
	Материалы -		Тенге			**1914**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**18908**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**42304**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14954**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11515**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3439**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**6764**			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**91311**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**19**

		Сметная заработная плата -	Тенге					18908			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1177416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата -	Тенге					270815			

Всего в тенге:	1 177 416
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 177 416
Оборудование	0
Итого:	**1 177 416**
Временные здания и сооружения 1,76%	20 723
Итого:	**1 198 139**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	33 428
Итого:	**1 231 567**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**1 396 472**
НДС 12%	167 577
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 564 049**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 564 017**
в том числе НДС 12%:	167 573

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю технический надзор

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Гагарина - ул.Ходжанова

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-1шт								
1	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	4,86	3878,28	--	18848	--	12411	4,38	21
		м3		3878,28	--	18848	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*12411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*11139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33760*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	4,86	755,75	--	3673	--	2418	0,95	5
		м3		755,75	--	3673	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*2418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*487*				
		Сметная стоимость				*6579*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	8,505	1038,55	--	8833	--	375	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,18	4070,14	1396,49	733	251	173	0,98	--
		м3		842,98	645,41	152	116	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*136*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*72*				
		Сметная стоимость				*978*				
5	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,18**	**16858,59**	**781,17**	**3035**	**141**	**264**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**230**	**38**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*264*				
		Сметная стоимость				*3563*				
6	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**4,3**	**20495,20**	**1142,66**	**88129**	**4913**	**15114**	**5,46**	**23**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**21148**	**1358**	**48,5**	**0,31**	**1**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*15114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*4199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*8260*				
		Сметная стоимость				*111503*				
7	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,0178**	**151084,20**	**--**	**2689**	**--**	**114**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*224*				
		Сметная стоимость				*3027*				
8	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0677**	**143165,32**	**--**	**9692**	**--**	**411**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*808*				
		Сметная стоимость				*10911*				
9	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**1,8**	**795,22**	**14,39**	**1431**	**26**	**296**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**441**	**4**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
10	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	**14,3**	**2968,26**	**30,56**	**42446**	**437**	**5945**	**0,54**	**8**
		м2		**540,94**	**6,43**	**7735**	**92**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1968*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52262*				
11	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**14,3**	**-1495,77**	**-12,91**	**-21390**	**-185**	**-2898**	**-0,26**	**-4**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-3735**	**-25**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*202,68*		*2898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*1943*				
		Сметная стоимость				*-16549*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**158120**	**5584**			**54**
			Тенге			**48492**	**1583**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**158120**				
	Материалы -		Тенге			**82830**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**50075**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12382**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8833**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34623**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26784**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7839**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15420**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**208163**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50075**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**208163**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50075**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления								
12	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1546,77*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
13	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				

14	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
15	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	19331,64	1050,33	8699	473	1261	4,04	2
		м3		3634,18	288,41	1635	130	48,5	0,28	--
		Накладные расходы -		*2802,78*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1902,46*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
16	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	100444,41	17109,70	6258	1066	3305	74,98	5
		т		76215,67	645,44	4748	40	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
17	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
18	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				

20	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
21	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
22	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
23	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-2компл								
24	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,432	3893,03	--	1682	--	1107	4,73	2
		м3 грунта		3893,03	--	1682	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*223*				
		Сметная стоимость				*3013*				
25	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,432	1200,00	--	518	--	341	1,39	1
		м3 грунта		1200,00	--	518	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*69*				

		Сметная стоимость				*928*				
26	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт.		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
27	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
28	21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0192	166822,81	--	3203	--	136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7073,29*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*267*				
		Сметная стоимость				*3606*				
29	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,0192	170162,29	--	3267	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7214,88*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*272*				
		Сметная стоимость				*3678*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**106773**	**4154**			**36**
			Тенге			**33416**	**875**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47673**				
	Материалы -		Тенге			**27884**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17879**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9998**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7652**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2346**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4614**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17879**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31293**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11623**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11536**				

	Транспортные расходы -		Тенге			1200				
		Накладные расходы -	Тенге			8292				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6682		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1610		
		Сметная прибыль -	Тенге			3167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				11623			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27808				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				4788			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21550				
		Накладные расходы -	Тенге			4219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1303		
		Сметная прибыль -	Тенге			2562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			139625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				34291			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек								
30	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**2,58048**	**2349,08**	**--**	**6062**	**--**	**3991**	**2,85**	**7**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**6062**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***3991***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***3582***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***409***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***804***				
		Сметная стоимость				***10858***				
31	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**2,58048**	**755,75**	**--**	**1950**	**--**	**1284**	**0,95**	**2**
		м3		**755,75**	**--**	**1950**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1284***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1153***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***132***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***259***				
		Сметная стоимость				***3493***				
32	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**4,51584**	**1038,55**	**--**	**4690**	**--**	**199**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***199***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***199***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***391***				
		Сметная стоимость				***5280***				

33	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**1,8**	**20414,21**	**831,12**	**36746**	**1496**	**6387**	**5,64**	**10**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**9132**	**420**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		***3548,39***		***6387***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2573,70***				***4633***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***974,69***				***1754***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1917,01***		***3451***				
		Сметная стоимость				***46584***				
34	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,465**	**21252,56**	**9029,92**	**9882**	**4199**	**4394**	**11,08**	**5**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**4996**	**1266**	**60,9**	**2,33**	**1**
		Накладные расходы -		***9450,15***		***4394***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8201,30***				***3814***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1248,84***				***581***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2456,22***		***1142***				
		Сметная стоимость				***15418***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**59330**	**5695**			**25**
			Тенге			**22140**	**1686**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**49447**				
	Материалы -		Тенге			**26118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17564**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**4690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11861**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9368**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2493**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4905**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17564**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9882**				
	Материалы -		Тенге			**687**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6262**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4394**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3814**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**580**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1142**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15419**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6262**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**81633**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23826**			
		<u>РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации</u>								
35	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,018**	**1870769,38**	**--**	**33674**	**--**	**3019**	**152,95**	**3**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**2458**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***167710,08***		***3019***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***84794,19***				***1526***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***82915,90***				***1492***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*2935*				
		Сметная стоимость				*39628*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**33674**	**--**			**3**
			Тенге			**2458**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33674**				
	Материалы -		Тенге			**31216**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2458**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3019**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1526**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1493**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2935**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39628**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2458**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**39628**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2458**			
РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (2шт)										
36	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,686**	**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**1198**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1819**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1746,35*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*241*				
		Сметная стоимость				*3258*				
37	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,686**	**564,54**	**--**	**387**	**--**	**255**	**0,71**	**--**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**387**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*371,73*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
38	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,2005**	**1038,55**	**--**	**1247**	**--**	**53**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*104*				
		Сметная стоимость				*1404*				
39	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,32**	**16858,59**	**781,17**	**5395**	**250**	**470**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**409**	**68**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*231*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***469***				
		Сметная стоимость				***6334***				
40	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,06**	**100444,41**	**17109,70**	**6027**	**1027**	**3183**	**74,98**	**4**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4573**	**39**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***3183***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***737***				
		Сметная стоимость				***9947***				
41	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(2шт)**	**0,06**	**345906,56**	**--**	**20754**	**--**	**880**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***880***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***1731***				
		Сметная стоимость				***23365***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**35629**	**1277**			**8**
			Тенге			**7189**	**107**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8848**				
	Материалы -		Тенге			**4736**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2684**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1535**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**441**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2684**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**26781**				
	Материалы -		Тенге			**427**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4612**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4063**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2809**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1254**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2468**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33312**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**45002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7295**			

РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)

42	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**4,972**	**3430,40**	**--**	**17056**	**--**	**11231**	**3,88**	**19**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**17056**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***11231***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2027,37***				***10080***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***231,41***				***1151***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***2263***				
		Сметная стоимость				***30550***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**17056**	**--**			**19**
			Тенге			**17056**	**--**			**--**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**17056**				
Всего заработная плата -			Тенге				**17056**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11231**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10080**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1151**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2263**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**30549**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17056**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**30549**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17056**			
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство								
		Восстановление проезжей части								
43	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**6**	**746,59**	**--**	**4480**	**--**	**3006**	**0,88**	**5**
		м		**746,59**	**--**	**4480**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***500,94***		***3006***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***450,20***				***2701***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,74***				***304***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***99,80***		***599***				
		Сметная стоимость				***8084***				
44	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**9,468**	**513,00**	**--**	**4857**	**--**	**206**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***206***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***206***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***405***				
		Сметная стоимость				***5468***				
45	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**9,468**	**1038,55**	**--**	**9833**	**--**	**417**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***417***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***417***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*820*				
		Сметная стоимость				*11070*				
46	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм**	**6**	**1428,39**	**24,19**	**8570**	**145**	**3104**	**0,80**	**5**
		м		**716,60**	**10,03**	**4300**	**60**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*517,30*		*3104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*2629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,14*				*475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,66*		*934*				
		Сметная стоимость				*12608*				
47	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	**19,6**	**683,01**	**113,72**	**13387**	**2229**	**4090**	**0,28**	**5**
		м2		**249,48**	**36,44**	**4890**	**714**	**60,3**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*208,68*		*4090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*172,41*				*3379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,27*				*711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,33*		*1398*				
		Сметная стоимость				*18875*				
48	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему**	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	**58,8**	**37,23**	**4,12**	**2189**	**242**	**341**	**0,01**	**--**
		м2		**5,54**	**1,17**	**326**	**69**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,80*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4,05*				*238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,44*		*202*				
		Сметная стоимость				*2732*				
49	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные**	**4,2924**	**1389,15**	**--**	**5963**	**--**	**253**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*58,90*		*253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*497*				
		Сметная стоимость				*6713*				
50	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм**	**19,6**	**568,01**	**167,17**	**11133**	**3276**	**1565**	**0,05**	**1**
		м2		**39,47**	**49,22**	**774**	**965**	**60,3**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		*79,83*		*1565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*53,48*				*1048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13714*				
51	**11-270602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума**	**19,6**	**532,93**	**72,97**	**10445**	**1430**	**1387**	**0,06**	**1**
		м2		**51,92**	**24,74**	**1018**	**485**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*70,78*		*1387*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,23*				*906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,56*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,30*		*947*				
		Сметная стоимость				*12779*				
52	**11-270602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-10 к объему**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)**	**196**	**108,39**	**3,79**	**21244**	**743**	**1119**	**--**	**--**
		м2		**0,30**	**1,47**	**59**	**289**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,71*		*1119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,07*				*210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,64*				*910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,13*		*1789*				
		Сметная стоимость				*24152*				
53	**11-270602-0304 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ**	**19,6**	**125,30**	**79,72**	**2456**	**1563**	**902**	**0,04**	**1**
		м2		**39,28**	**25,45**	**770**	**499**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*46,00*		*902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,03*				*765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*269*				
		Сметная стоимость				*3626*				
54	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)**	**117,6**	**0,23**	**0,02**	**26**	**2**	**9**	**--**	**--**
		м2		**0,11**	**--**	**12**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,08*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,06*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,01*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,02*		*3*				
		Сметная стоимость				*38*				
55	**21-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые**	**1,3**	**8685,99**	**--**	**11292**	**--**	**479**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*368,29*		*479*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,29*				*479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,34*		*942*				
		Сметная стоимость				*12712*				
56	**11-270602-0313 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	**19,6**	**128,68**	**79,89**	**2522**	**1566**	**905**	**0,04**	**1**
		м2		**39,28**	**25,53**	**770**	**500**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*46,19*		*905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,08*				*766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,11*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,99*		*274*				

		Сметная стоимость				*3701*				
57	**21-020501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**2,11484**	**9327,57**	**--**	**19726**	**--**	**836**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*395,49*		*836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,49*				*836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,84*		*1645*				
		Сметная стоимость				*22207*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**128125**	**11197**			**20**
			Тенге			**17397**	**3580**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**128125**				
	Материалы -		Тенге			**47860**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20978**			
	Местные материалы -		Тенге			**36981**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**14690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18618**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12649**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5969**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11739**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**158482**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20978**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**158482**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20978**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**538707**	**27906**			**164**
			Тенге			**148148**	**7831**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47673**				
	Материалы -		Тенге			**27884**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17879**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9998**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7652**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2346**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4614**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17879**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**426563**				
	Материалы -		Тенге			**199350**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122437**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**23918**				
	Местные материалы -		Тенге			**36981**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**30659**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89621**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**68625**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20996**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**41295**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**557479**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**138**

		Сметная заработная плата -	Тенге				122437				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			64471					
Материалы -			Тенге			1558					
Всего заработная плата -			Тенге				15662				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			42304					
		Накладные расходы -	Тенге			12676					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9538			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3138			
		Сметная прибыль -	Тенге			6172					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			83319					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата -	Тенге				15662				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			703083					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата -	Тенге				155978				

Всего в тенге:	703 083
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	703 083
Оборудование	0
Итого:	**703 083**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 374
Итого:	**715 457**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	19 961
Итого:	**735 419**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**833 890**
НДС 12%	100 067
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**933 957**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**933 938**
в том числе НДС 12%:	100 065

Составил _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор