Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Маркова - ул.Попова

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	16	249,03	109,05	3984	1745	1301	0,12	2
		м кабеля		116,90	41,74	1870	668	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*81,33*		*1301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*1086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*423*				
		Сметная стоимость				*5708*				
2	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,016	191575,89	--	3065	--	130	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*256*				
		Сметная стоимость				*3451*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7050**	**1745**			**2**
			Тенге			**1870**	**668**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7050**				
	Материалы -		Тенге			**369**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2538**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1431**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1086**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**345**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**678**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2538**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**

		Сметная заработная плата -	Тенге				2538			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода								
3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	32	249,03	109,05	7969	3490	2603	0,12	4
		м кабеля		116,90	41,74	3741	1336	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*81,33*		*2603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*2173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*846*				
		Сметная стоимость				*11417*				
4	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,032	191575,89	--	6130	--	260	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*511*				
		Сметная стоимость				*6901*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			14099	3490			4
			Тенге			3741	1336			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14099				
	Материалы -		Тенге			739				
	Всего заработная плата -		Тенге				5076			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6130				
		Накладные расходы -	Тенге			2863				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2173		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					690		
		Сметная прибыль -	Тенге			1357				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5076			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж конструкций металлических								
5	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6)**	0,000528	65,55	0,98	1	--	--	0,02	--
		м2		23,49	0,23	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,18*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,54*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	85,76	131,11	1,97	11244	169	2775	0,05	4
		м2		46,97	0,47	4028	40	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*2775*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*2205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***1122***				
		Сметная стоимость				***15141***				
7	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,000264**	**65,55**	**0,98**	**1**	**--**	**--**	**0,02**	**--**
		м2		**23,49**	**0,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,18***		***0***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,54***		***0***				
		Сметная стоимость				***1***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**11246**	**169**			**4**
			Тенге			**4028**	**40**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11246**				
	Материалы -		Тенге			**7047**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4068**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2775**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2205**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**570**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1122**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15143**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4068**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**15143**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4068**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств								
8	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	**18**	**3275,49**	**74,57**	**58959**	**1342**	**21757**	**2,42**	**43**
		шт.		**2397,97**	**--**	**43164**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1208,73***		***21757***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1026,33*				*18474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,40*				*3283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***358,74***		***6457***				
		Сметная стоимость				***87173***				
9	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**6**	**145465,93**	**--**	**872796**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6167,76***		***37007***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6167,76*				*37007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12130,69***		***72784***				
		Сметная стоимость				***982587***				
10	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	**4**	**164715,67**	**--**	**658863**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6983,94***		***27936***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,94*				*27936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13735,97*		*54944*				
		Сметная стоимость				*741743*				
11	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**8**	**90854,51**	**--**	**726836**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3852,23*		*30818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*30818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*60612*				
		Сметная стоимость				*818266*				
12	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**0,097**	**102730,88**	**17109,70**	**9965**	**1660**	**5296**	**77,23**	**7**
		т		**78502,14**	**645,44**	**7615**	**63**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*54600,38*		*5296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*4675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*1221*				
		Сметная стоимость				*16482*				
13	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**6**	**10168,98**	**--**	**61014**	**--**	**2587**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*431,16*		*2587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*5088*				
		Сметная стоимость				*68689*				
14	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**4**	**10310,05**	**--**	**41240**	**--**	**1749**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*437,15*		*1749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*1749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,78*		*3439*				
		Сметная стоимость				*46428*				
15	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для светофоров на стойку КС-8.8-А1-2(1шт),КС-8.8-А-3(1шт),КС-100(3шт),КПС-7.0.0-2(1шт) комп с окраской за 2 раза**	**0,047**	**397853,26**	**--**	**18699**	**--**	**793**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*793*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*1559*				
		Сметная стоимость				*21051*				
16	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**5,4**	**131,11**	**1,97**	**708**	**11**	**175**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**254**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*71*				
		Сметная стоимость				*953*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2449079**	**3012**			**51**
			Тенге			**51032**	**65**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**2258494**				
		Накладные расходы -	Тенге			**95760**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**188340**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2542595**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**58959**				
		Материалы -	Тенге			**14453**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**43164**			
		Накладные расходы -	Тенге			**21757**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18474**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3283**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6457**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**87173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43164**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**102962**				
		Материалы -	Тенге			**444**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**256**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**102254**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4510**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**139**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4371**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8598**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**116070**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**256**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**28664**				
		Материалы -	Тенге			**691**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7677**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**18699**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6089**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4675**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1414**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2780**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**37533**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7677**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2783372**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51097**			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж светофорных стоек								
17	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СПЗ с креплением для 1 светофора,одного табло информационного**	**3**	**50853,29**	**--**	**152560**	**--**	**6469**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2156,18***		***6469***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2156,18***				***6469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4240,76***		***12722***				
		Сметная стоимость				***171751***				

18	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров,одного знака и двух табло информационных**	**1**	**64827,04**	**--**	**64827**	**--**	**2749**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2748,67***		***2749***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2748,67***				***2749***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5406,06***		***5406***				
		Сметная стоимость				***72982***				
19	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 4 светофоров,одного знака и трех табло информационных**	**1**	**66314,32**	**--**	**66314**	**--**	**2812**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2811,73***		***2812***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2811,73***				***2812***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5530,08***		***5530***				
		Сметная стоимость				***74656***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**283701**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**283701**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**283701**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12029**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**23658**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**319389**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**319389**				
		РАЗДЕЛ 6.Прокладка кабеля								
20	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**362**	**249,03**	**109,05**	**90149**	**39478**	**29442**	**0,12**	**42**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**42316**	**15108**	**42,8**	**0,04**	**16**
		Накладные расходы -		***81,33***		***29442***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67,89***				***24578***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13,44***				***4864***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,43***		***9567***				
		Сметная стоимость				***129158***				
21	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,185**	**190764,52**	**42914,07**	**35291**	**7939**	**12302**	**131,10**	**24**
		км		**118033,26**	**12881,85**	**21836**	**2383**	**42,8**	**12,67**	**2**
		Накладные расходы -		***66495,83***		***12302***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***56031,67***				***10366***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10464,16***				***1936***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20580,83***		***3807***				
		Сметная стоимость				***51400***				
22	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**17**	**965,66**	**667,65**	**16416**	**11350**	**3592**	**0,16**	**3**
		м кабеля		**163,65**	**218,19**	**2782**	**3709**	**42,8**	**0,19**	**3**
		Накладные расходы -		***211,30***		***3592***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***163,43***				***2778***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***47,87***				***814***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***94,16***		***1601***				
		Сметная стоимость				***21609***				

23	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,037	351158,33	--	12993	--	551	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14627*				
24	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,162	191575,89	--	31035	--	1316	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*1316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*1316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*2588*				
		Сметная стоимость				*34939*				
25	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,3	367003,59	--	110101	--	4668	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*4668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*4668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*9182*				
		Сметная стоимость				*123951*				
26	23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,065	492328,06	--	32001	--	1357	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20874,71*		*1357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*1357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41056,22*		*2669*				
		Сметная стоимость				*36027*				
27	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	4	2169,42	--	8678	--	368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,98*		*368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,98*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,91*		*724*				
		Сметная стоимость				*9770*				
28	24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	4	454,45	--	1818	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,27*		*77*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,27*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***37,90***		***152***				
		Сметная стоимость				***2047***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**338483**	**58767**			**69**
			Тенге			**66934**	**21200**			**21**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**327987**				
	Материалы -		Тенге			**16156**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**88135**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**186131**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53228**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37722**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15506**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**30497**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**411712**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88135**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10495**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10495**				
		Накладные расходы -	Тенге			**445**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**875**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11816**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**423528**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88135**			
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство								
		Восстановление проезжей части								
29	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**4,5**	**2542,57**	**978,32**	**11442**	**4402**	**6210**	**1,78**	**8**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**7039**	**2069**	**60,3**	**0,45**	**2**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***6210***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*5492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***1412***				
		Сметная стоимость				***19064***				
30	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**4**	**746,59**	**--**	**2986**	**--**	**2004**	**0,88**	**4**
		м		**746,59**	**--**	**2986**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***500,94***		***2004***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*450,20*				*1801*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,74*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***99,80***		***399***				
		Сметная стоимость				***5389***				
31	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**8,532**	**513,00**	**--**	**4377**	**--**	**186**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***186***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***365***				
		Сметная стоимость				***4928***				

32	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	8,1	1038,55	--	8412	--	357	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*702*				
		Сметная стоимость				*9470*				
33	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см	18	683,01	113,72	12294	2047	3756	0,28	5
		м2		249,48	36,44	4491	656	60,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*208,68*		*3756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*172,41*				*3103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,27*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,33*		*1284*				
		Сметная стоимость				*17334*				
34	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	54	37,23	4,12	2011	222	313	0,01	--
		м2		5,54	1,17	299	63	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5,80*		*313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4,05*				*219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,44*		*186*				
		Сметная стоимость				*2510*				
35	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные	3,942	1389,15	--	5476	--	232	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*457*				
		Сметная стоимость				*6165*				
36	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	18	568,01	167,17	10224	3009	1437	0,05	1
		м2		39,47	49,22	710	886	60,3	0,04	1
		Накладные расходы -		*79,83*		*1437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*53,48*				*963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*933*				
		Сметная стоимость				*12594*				
37	11-270602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	18	532,93	72,97	9593	1313	1274	0,06	1
		м2		51,92	24,74	935	445	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*70,78*		*1274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,23*				*832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,56*				*442*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,30*		*869*				
		Сметная стоимость				*11736*				
38	**11-270602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-10 к объему**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)**	**180**	**108,39**	**3,79**	**19510**	**683**	**1028**	**--**	**--**
		м2		**0,30**	**1,47**	**54**	**265**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,71*		*1028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,07*				*192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,64*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,13*		*1643*				
		Сметная стоимость				*22181*				
39	**11-270602-0304 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ**	**18**	**125,30**	**79,72**	**2255**	**1435**	**828**	**0,04**	**1**
		м2		**39,28**	**25,45**	**707**	**458**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*46,00*		*828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,03*				*703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*247*				
		Сметная стоимость				*3330*				
40	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)**	**108**	**0,23**	**0,02**	**24**	**2**	**8**	**--**	**--**
		м2		**0,11**	**--**	**11**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,08*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,06*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,01*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,02*		*3*				
		Сметная стоимость				*35*				
41	**21-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые**	**3,132**	**8685,99**	**--**	**27205**	**--**	**1153**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*368,29*		*1153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,29*				*1153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,34*		*2269*				
		Сметная стоимость				*30627*				
42	**11-270602-0313 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	**18**	**128,68**	**79,89**	**2316**	**1438**	**831**	**0,04**	**1**
		м2		**39,28**	**25,53**	**707**	**459**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*46,19*		*831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,08*				*703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,11*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,99*		*252*				
		Сметная стоимость				*3399*				

43	21-020501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	1,9422	9327,57	--	18116	--	768	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,49*		*768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,49*				*768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,84*		*1511*				
		Сметная стоимость				*20395*				
		Восстановление тротуара								
44	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	6	95,23	36,94	571	222	308	0,07	--
		м2		58,29	18,35	350	110	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*51,25*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,30*				*272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,96*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*70*				
		Сметная стоимость				*949*				
45	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	2	746,59	--	1493	--	1002	0,88	2
		м		746,59	--	1493	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*500,94*		*1002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*450,20*				*900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,74*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,80*		*200*				
		Сметная стоимость				*2694*				
46	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,648	513,00	--	332	--	14	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*28*				
		Сметная стоимость				*374*				
47	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,648	1038,55	--	673	--	29	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*56*				
		Сметная стоимость				*758*				
48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	0,9	1095,07	954,90	986	859	235	0,17	--
		м3		140,17	201,59	126	181	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*261,25*		*235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,51*		*98*				

		Сметная стоимость				*1319*				
49	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	0,9	1389,15	--	1250	--	53	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*104*				
		Сметная стоимость				*1407*				
50	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см**	6	171,45	2,45	1029	15	660	0,17	1
		м2		162,55	0,90	975	5	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*110,01*		*660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*98,56*				*591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,45*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*135*				
		Сметная стоимость				*1824*				
51	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	12	26,19	--	314	--	211	0,03	--
		м2		26,19	--	314	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*17,57*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*15,79*				*189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,78*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,50*		*42*				
		Сметная стоимость				*567*				
52	21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	0,5736	9237,81	--	5299	--	225	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*391,68*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,68*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,36*		*442*				
		Сметная стоимость				*5966*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**148189**	**15648**			**24**
			Тенге			**21199**	**5598**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**148189**				
	Материалы -		Тенге			**40203**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26797**			
	Местные материалы -		Тенге			**57346**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**13795**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23121**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16153**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6968**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**13705**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**185015**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26797**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**185015**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26797**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3251847**	**82830**			**153**
			Тенге			**148804**	**28907**			**28**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2258494**				
	Накладные расходы -		Тенге			**95760**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**188340**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2542595**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**408095**				
	Материалы -		Тенге			**31717**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**138913**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**195326**				
		Накладные расходы -	Тенге			**79279**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**59455**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19824**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**38990**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**526364**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138913**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**556594**				
	Материалы -		Тенге			**47693**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31121**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**396451**				
	Местные материалы -		Тенге			**57346**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**13795**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42881**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18497**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**24384**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**47958**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**647432**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31121**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28664**				
	Материалы -		Тенге			**691**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7677**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18699**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6089**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4675**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1414**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2780**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**37533**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7677**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3753924**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**182**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177711**			

Всего в тенге: 3 753 924

в т.ч.

Строительно-монтажные работы	1 211 329
Оборудование	2 542 595
Итого:	**3 753 924**
Временные здания и сооружения 1,76%	21 319
Итого:	**3 775 243**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	34 391
Итого:	**3 809 634**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**4 319 742**
НДС 12%	518 369
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 838 111**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 838 012**
в том числе НДС 12%:	518 358

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Казыбек би - ул. Жумалиева.

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	16	249,03	109,05	3984	1745	1301	0,12	2
		м кабеля		116,90	41,74	1870	668	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*81,33*		*1301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*1086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*423*				
		Сметная стоимость				*5708*				
2	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,016	191575,89	--	3065	--	130	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*256*				
		Сметная стоимость				*3451*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7050**	**1745**			**2**
			Тенге			**1870**	**668**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7050**				
	Материалы -		Тенге			**369**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2538**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1431**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1086**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**345**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**678**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2538**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2538**			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж аппаратуры управления

3	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Установка основания под оборудование	0,0623	100444,41	17109,70	6258	1066	3305	74,98	5
		т		76215,67	645,44	4748	40	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
4	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
5	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	11972,91	2986,02	11973	2986	3158	4,60	5
		шт		4818,96	1122,11	4819	1122	42,8	0,94	1
		Накладные расходы -		*3158,24*		*3158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*615,47*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,49*		*1210*				
		Сметная стоимость				*16342*				
6	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	1702299,36	--	1702299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1742080**	**4052**			**9**
			Тенге			**9567**	**1162**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11973**				
	Материалы -		Тенге			**4168**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5941**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3158**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2543**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**615**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1210**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**16342**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5941**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				

		Накладные расходы -	Тенге			4219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1303		
		Сметная прибыль -	Тенге			2562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1967365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				10730			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж сигнальных устройств								
7	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	16	3275,49	74,57	52408	1193	19340	2,42	39
		шт.		2397,97	--	38368	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1208,73*		*19340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1026,33*				*16421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,40*				*2918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,74*		*5740*				
		Сметная стоимость				*77487*				
8	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	8	164715,67	--	1317725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983,94*		*55872*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,94*				*55872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13735,97*		*109888*				
		Сметная стоимость				*1483484*				
9	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	8	90854,51	--	726836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3852,23*		*30818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*30818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*60612*				
		Сметная стоимость				*818266*				
10	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов для светофоров**	0,04	102730,88	17109,70	4109	684	2184	77,23	3
		т		78502,14	645,44	3140	26	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*2184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*1928*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*503*				
		Сметная стоимость				*6796*				
11	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	8	10310,05	--	82480	--	3497	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*437,15*		*3497*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*3497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,78*		*6878*				
		Сметная стоимость				*92855*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2183559**	**1877**			**42**
			Тенге			**41508**	**26**			**--**

		Стоимость оборудования -	Тенге			2044561				
		Накладные расходы -	Тенге			86689				
		Сметная прибыль -	Тенге			170500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2301751				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			52408				
		Материалы -	Тенге			12847				
		Всего заработная плата -	Тенге				38368			
		Накладные расходы -	Тенге			19340				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16421		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2919		
		Сметная прибыль -	Тенге			5740				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			77487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				38368			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82480				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82480				
		Накладные расходы -	Тенге			3497				
		Сметная прибыль -	Тенге			6878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92856				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4109				
		Материалы -	Тенге			285				
		Всего заработная плата -	Тенге				3166			
		Накладные расходы -	Тенге			2184				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1928		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					256		
		Сметная прибыль -	Тенге			503				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2478891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				41533			
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля								
12	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**153**	**249,03**	**109,05**	**38102**	**16685**	**12444**	**0,12**	**18**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**17885**	**6385**	**42,8**	**0,04**	**7**
		Накладные расходы -		***81,33***		***12444***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67,89***				***10388***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13,44***				***2056***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,43***		***4044***				
		Сметная стоимость				***54589***				
13	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,363**	**190764,52**	**42914,07**	**69248**	**15578**	**24138**	**131,10**	**48**
		км		**118033,26**	**12881,85**	**42846**	**4676**	**42,8**	**12,67**	**5**
		Накладные расходы -		***66495,83***		***24138***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***56031,67***				***20339***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10464,16***				***3798***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20580,83***		***7471***				
		Сметная стоимость				***100857***				
14	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**106**	**965,66**	**667,65**	**102359**	**70770**	**22398**	**0,16**	**17**
		м кабеля		**163,65**	**218,19**	**17347**	**23128**	**42,8**	**0,19**	**21**
		Накладные расходы -		***211,30***		***22398***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*163,43*				*17323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,87*				*5075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,16*		*9981*				
		Сметная стоимость				*134737*				
15	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,037**	**351158,33**	**--**	**12993**	**--**	**551**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14889,11*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14627*				
16	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,232**	**191575,89**	**--**	**44446**	**--**	**1884**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8122,82*		*1884*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*1884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*3706*				
		Сметная стоимость				*50037*				
17	**23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,246**	**492328,06**	**--**	**121113**	**--**	**5135**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20874,71*		*5135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*5135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41056,22*		*10100*				
		Сметная стоимость				*136348*				
18	**23-060905-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, марка АВТ, число жил и сечение 4х16 мм2**	**0,107**	**323430,35**	**--**	**34607**	**--**	**1467**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13713,45*		*1467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13713,45*				*1467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26971,50*		*2886*				
		Сметная стоимость				*38960*				
19	**13-080206-1703 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	**8**	**625,40**	**73,57**	**5003**	**589**	**1931**	**0,46**	**4**
		м		**456,76**	**24,91**	**3654**	**199**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*241,41*		*1931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*206,15*				*1649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,26*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,34*		*555*				
		Сметная стоимость				*7489*				
20	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**8**	**74,59**	**0,68**	**597**	**5**	**230**	**0,06**	**--**

		м		57,09	0,27	457	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*28,76*		*230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,55*				*196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,20*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,27*		*66*				
		Сметная стоимость				*893*				
21	23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (2шт)	8	953,06	--	7624	--	323	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,41*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*636*				
		Сметная стоимость				*8583*				
22	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO 130	2	2891,90	--	5784	--	245	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,62*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*482*				
		Сметная стоимость				*6512*				
23	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP 22.1	4	2169,42	--	8678	--	368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,98*		*368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,98*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,91*		*724*				
		Сметная стоимость				*9770*				
24	24-040207-3242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы анкерные SO80	2	1178,30	--	2357	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,96*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,96*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,26*		*197*				
		Сметная стоимость				*2653*				
25	24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	4	454,45	--	1818	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,27*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,27*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,90*		*152*				
		Сметная стоимость				*2047*				

26	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**4**	**1616,26**	**--**	**6465**	**--**	**274**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***68,53***		***274***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***134,78***		***539***				
		Сметная стоимость				***7278***				
27	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**10,4**	**545,61**	**--**	**5674**	**--**	**241**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***23,13***		***241***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,13*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***45,50***		***473***				
		Сметная стоимость				***6388***				
28	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**8**	**168,50**	**--**	**1348**	**--**	**57**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7,14***		***57***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,05***		***112***				
		Сметная стоимость				***1518***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**468215**	**103628**			**86**
			Тенге			**82189**	**34391**			**32**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**428467**				
	Материалы -		Тенге			**29492**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**116580**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**213158**				
		Накладные расходы -	Тенге			**70179**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**49896**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20283**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**39892**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**538537**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116580**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32123**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32123**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1362**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2679**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**36164**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7624**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7624**				
		Накладные расходы -	Тенге			**323**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**636**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8584**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**583285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**116580**			
		РАЗДЕЛ 5.Тросовые растяжки								
29	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка**	**1**	**3962,18**	**1837,28**	**3962**	**1837**	**1381**	**2,30**	**2**
		шт.		**2124,90**	**593,20**	**2125**	**593**	**42,8**	**0,51**	**1**
		Накладные расходы -		***1380,67***		***1381***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1163,35***				***1163***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***217,32***				***217***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***427,43***		***427***				
		Сметная стоимость				***5770***				
30	**21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**0,605**	**247,45**	**--**	**150**	**--**	**6**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,49***		***6***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,49***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,64***		***12***				
		Сметная стоимость				***169***				
31	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа**	**0,001**	**387553,58**	**--**	**388**	**--**	**16**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***16***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***16***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***32***				
		Сметная стоимость				***437***				
32	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость заделка троса**	**0,001**	**387553,58**	**--**	**388**	**--**	**16**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***16***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***16***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***32***				
		Сметная стоимость				***437***				
33	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,044**	**103302,22**	**0,86**	**4545**	**--**	**210**	**0,74**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**694,80**	**0,45**	**31**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4777,17***		***210***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***381,00***				***17***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4396,17***				***193***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8646,35***		***380***				
		Сметная стоимость				***5136***				
34	**24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02**	**0,02**	**98971,62**	**--**	**1979**	**--**	**84**	**--**	**--**

		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***4196,40***		***84***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4196,40***			***84***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8253,44***		***165***				
		Сметная стоимость				***2228***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**11412**	**1837**			**2**
			Тенге			**2155**	**593**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5942**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2718**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1979**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1465**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1163**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**302**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**592**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7999**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2718**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4695**				
	Материалы -		Тенге			**4515**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**150**				
		Накладные расходы -	Тенге			**217**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**200**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**393**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5304**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**775**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**775**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**65**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**873**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**14176**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2749**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4412315**	**113139**			**142**
			Тенге			**137290**	**36840**			**34**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3746861**				
	Накладные расходы -		Тенге			**158867**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**312458**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4218186**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**505839**				
	Материалы -		Тенге			**46876**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**166145**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**218203**				
		Накладные расходы -	Тенге			**95573**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**71110**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**24463**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**48113**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**649524**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**168**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166145**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**119299**				

Материалы -		Тенге			4515				
Всего заработная плата -		Тенге				31			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114753				
	Накладные расходы -	Тенге			5076				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5059		
	Сметная прибыль -	Тенге			9950				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134324				
	Сметная заработная плата -	Тенге				31			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32692				
Материалы -		Тенге			728				
Всего заработная плата -		Тенге				7954			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22325				
	Накладные расходы -	Тенге			6436				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4844		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1592		
	Сметная прибыль -	Тенге			3130				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42258				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата -	Тенге				7954			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7624				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7624				
	Накладные расходы -	Тенге			323				
	Сметная прибыль -	Тенге			636				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8584				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5052876				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
	Сметная заработная плата -	Тенге				174130			

Всего в тенге:	5 052 876
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	834 690
Оборудование	4 218 186
Итого:	**5 052 876**
Временные здания и сооружения 1,76%	14 691
Итого:	**5 067 567**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	23 698
Итого:	**5 091 264**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**5 772 980**
НДС 12%	692 758
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 465 738**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 465 606**
в том числе НДС 12%:	692 743

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Курмангазы-ул.Шагабутдинова.

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств								
1	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	15	3275,49	74,57	49132	1118	18131	2,42	36
		шт.		2397,97	--	35970	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1208,73*		*18131*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1026,33*				*15395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,40*				*2736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,74*		*5381*				
		Сметная стоимость				*72644*				
2	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	5	145465,93	--	727330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6167,76*		*30839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6167,76*				*30839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12130,69*		*60653*				
		Сметная стоимость				*818822*				
3	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	2	164715,67	--	329431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983,94*		*13968*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,94*				*13968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13735,97*		*27472*				
		Сметная стоимость				*370871*				
4	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	8	90854,51	--	726836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3852,23*		*30818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*30818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*60612*				
		Сметная стоимость				*818266*				

5	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	0,057	102730,88	17109,70	5856	975	3112	77,23	4
		т		78502,14	645,44	4475	37	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*3112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*2747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*717*				
		Сметная стоимость				*9686*				
6	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	5	10168,98	--	50845	--	2156	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*431,16*		*2156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*4240*				
		Сметная стоимость				*57241*				
7	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	2	10310,05	--	20620	--	874	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*437,15*		*874*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,78*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23214*				
8	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крепление для светофоров на стойку КС-8-А-2,КС-100**	0,022	397853,26	--	8753	--	371	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*730*				
		Сметная стоимость				*9854*				
9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	3,6	131,11	1,97	472	7	116	0,05	--
		м2		46,97	0,47	169	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1919275**	**2101**			**41**
			Тенге			**40613**	**38**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1783597**				
	Накладные расходы -		Тенге			**75625**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**148738**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2007959**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**49132**				
	Материалы -		Тенге			**12044**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35970**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18131**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15395		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2736		
		Сметная прибыль -	Тенге			5381				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			72644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				35970			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71937				
	Материалы -		Тенге			296				
	Всего заработная плата -		Тенге				171			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71465				
		Накладные расходы -	Тенге			3147				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3054		
		Сметная прибыль -	Тенге			6007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81090				
		Сметная заработная плата -	Тенге				171			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14608				
	Материалы -		Тенге			406				
	Всего заработная плата -		Тенге				4511			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8753				
		Накладные расходы -	Тенге			3483				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2747		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					736		
		Сметная прибыль -	Тенге			1447				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2181233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				40652			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек								
10	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров,одного знака и двух табло информационных**	**2**	**64827,04**	**--**	**129654**	**--**	**5497**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2748,67***		***5497***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2748,67***				***5497***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5406,06***		***10812***				
		Сметная стоимость				***145963***				
11	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора,одного табло информационного**	**3**	**50853,29**	**--**	**152560**	**--**	**6469**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2156,18***		***6469***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2156,18***				***6469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4240,76***		***12722***				
		Сметная стоимость				***171751***				
12	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 2 светофора,двух табло информационных**	**1**	**58533,46**	**--**	**58533**	**--**	**2482**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2481,82***		***2482***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2481,82***				***2482***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4881,22***		***4881***			
		Сметная стоимость				***65896***			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**340747**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**340747**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**340747**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14448**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**28416**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**383611**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**383611**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2260022**	**2101**			**41**
			Тенге			**40613**	**38**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1783597**				
	Накладные расходы -		Тенге			**75625**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**148738**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2007959**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**49132**				
	Материалы -		Тенге			**12044**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35970**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18131**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15395**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2736**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5381**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**72644**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35970**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**412684**				
	Материалы -		Тенге			**296**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**171**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**412212**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17594**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**93**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17501**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**34422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**464701**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14608**				
	Материалы -		Тенге			**406**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4511**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8753**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3483**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2747**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**736**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1447**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19539**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4511**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2564844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40652**			

Всего в тенге:	2 564 844
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	556 885
Оборудование	2 007 959
Итого:	**2 564 844**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 801
Итого:	**2 574 645**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 811
Итого:	**2 590 456**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**2 937 315**
НДС 12%	352 478
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 289 793**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 289 726**
в том числе НДС 12%	352 471

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Курмангазы-ул.Шарипова.

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Приямки кабельной канализации (6шт)								
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	2,058	2652,19	--	5458	--	3594	3,22	7
		м3 грунта		2652,19	--	5458	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1746,35*		*3594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*3226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*724*				
		Сметная стоимость				*9776*				
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	2,058	564,54	--	1162	--	765	0,71	1
		м3 грунта		564,54	--	1162	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,73*		*765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*154*				
		Сметная стоимость				*2081*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	3,6015	1038,55	--	3740	--	159	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*312*				
		Сметная стоимость				*4211*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	0,96	16858,59	781,17	16184	750	1410	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	1228	203	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*1410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*716*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*1408*				
		Сметная стоимость				*19001*				
5	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,18**	**100444,41**	**17109,70**	**18080**	**3080**	**9549**	**74,98**	**13**
		т		**76215,67**	**645,44**	**13719**	**116**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*9549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*8426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*2210*				
		Сметная стоимость				*29840*				
6	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(6шт)**	**0,18**	**345906,56**	**--**	**62263**	**--**	**2640**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*2640*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*2640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*5192*				
		Сметная стоимость				*70095*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**106888**	**3830**			**23**
			Тенге			**21566**	**320**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26545**				
	Материалы -		Тенге			**14207**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8051**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**3740**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5927**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4606**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1321**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2598**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35070**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8051**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**80343**				
	Материалы -		Тенге			**1281**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13835**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**62263**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12189**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8426**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3763**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7403**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**99935**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13835**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**135005**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21886**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**106888**	**3830**			**23**
			Тенге			**21566**	**320**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26545**				
	Материалы -		Тенге			**14207**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8051**			

Транспортные расходы -		Тенге			3740				
	Накладные расходы -	Тенге			5927				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4606		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1321		
	Сметная прибыль -	Тенге			2598				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35070				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата -	Тенге				8051			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80343				
Материалы -		Тенге			1281				
Всего заработная плата -		Тенге				13835			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62263				
	Накладные расходы -	Тенге			12189				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8426		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3763		
	Сметная прибыль -	Тенге			7403				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99935				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
	Сметная заработная плата -	Тенге				13835			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			135005				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата -	Тенге				21886			

Всего в тенге:	135 005
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	135 005
Оборудование	0
Итого:	**135 005**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 376
Итого:	**137 381**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 833
Итого:	**141 214**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**160 122**
НДС 12%	19 215
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**179 337**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**179 333**
в том числе НДС 12%	19 214

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

технический надзор _____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул.Казыбек би - ул.Муканова

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	16	249,03	109,05	3984	1745	1301	0,12	2
		м кабеля		116,90	41,74	1870	668	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*81,33*		*1301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*1086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*423*				
		Сметная стоимость				*5708*				
2	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,016	191575,89	--	3065	--	130	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*256*				
		Сметная стоимость				*3451*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7050**	**1745**			**2**
			Тенге			**1870**	**668**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7050**				
	Материалы -		Тенге			**369**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2538**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1431**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1086**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**345**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**678**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2538**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2538**			

		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода									
3	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**16**	**249,03**	**109,05**	**3984**	**1745**	**1301**	**0,12**	**2**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**1870**	**668**	**42,8**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		***81,33***		***1301***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67,89***				***1086***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13,44***				***215***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,43***		***423***				
		Сметная стоимость				***5708***				
4	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,016**	**191575,89**	**--**	**3065**	**--**	**130**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***130***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***130***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***256***				
		Сметная стоимость				***3451***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7050**	**1745**			**2**
			Тенге			**1870**	**668**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7050**				
	Материалы -		Тенге			**369**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2538**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1431**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1086**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**345**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**678**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2538**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**9159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2538**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
5	**13-100204-0405 РСНБ РК 2015**	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	**1**	**116025,34**	**--**	**116025**	**--**	**54023**	**85,10**	**85**
		компл		**116025,34**	**--**	**116025**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***54023,07***		***54023***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***47106,29***				***47106***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6916,78***				***6917***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13603,87***		***13604***				
		Сметная стоимость				***183652***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**116025**	**--**			**85**
			Тенге			**116025**	**--**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**116025**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**116025**			
		Накладные расходы -	Тенге			**54023**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**47106**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6917		
		Сметная прибыль -	Тенге			13604				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			183652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				116025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			183652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				116025			
РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля										
6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	623	249,03	109,05	155146	67941	50669	0,12	72
		м кабеля		116,90	41,74	72826	26001	42,8	0,04	27
		Накладные расходы -		*81,33*		*50669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*42298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*8372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*16465*				
		Сметная стоимость				*222281*				
7	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,378	190764,52	42914,07	72109	16222	25135	131,10	50
		км		118033,26	12881,85	44617	4869	42,8	12,67	5
		Накладные расходы -		*66495,83*		*25135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56031,67*				*21180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10464,16*				*3955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20580,83*		*7780*				
		Сметная стоимость				*105024*				
8	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,097	351158,33	--	34062	--	1444	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*1444*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*1444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*2841*				
		Сметная стоимость				*38347*				
9	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,096	151625,74	--	14556	--	617	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6428,93*		*617*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6428,93*				*617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12644,37*		*1214*				
		Сметная стоимость				*16387*				
10	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	4	2169,42	--	8678	--	368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,98*		*368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,98*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,91*		*724*				

		Сметная стоимость				*9770*				
11	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**4**	**454,45**	**--**	**1818**	**--**	**77**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,27*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,27*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,90*		*152*				
		Сметная стоимость				*2047*				
12	**13-080206-1703 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	**4**	**625,40**	**73,57**	**2502**	**294**	**966**	**0,46**	**2**
		м		**456,76**	**24,91**	**1827**	**100**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*241,41*		*966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*206,15*				*825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,26*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,34*		*277*				
		Сметная стоимость				*3745*				
13	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**4**	**74,59**	**0,68**	**298**	**3**	**115**	**0,06**	**--**
		м		**57,09**	**0,27**	**228**	**1**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*28,76*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,55*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,20*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,27*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
14	**23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)**	**4**	**953,06**	**--**	**3812**	**--**	**162**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*40,41*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*318*				
		Сметная стоимость				*4292*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**292981**	**84460**			**123**
			Тенге			**119498**	**30971**			**32**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**278674**				
	Материалы -		Тенге			**26098**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**150469**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**48618**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78947**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**64401**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14546**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28610**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**386230**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150469**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10495**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10495**				

		Накладные расходы -	Тенге			445				
		Сметная прибыль -	Тенге			875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11816				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3812				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3812				
		Накладные расходы -	Тенге			162				
		Сметная прибыль -	Тенге			318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			402338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				150469			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство								
		Отмостка МО-3								
15	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки**	**2,2**	**879,53**	**34,04**	**1935**	**75**	**623**	**0,44**	**1**
		м2		**377,85**	**13,09**	**831**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***283,03***		***623***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***519***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***47,29***				***104***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,00***		***205***				
		Сметная стоимость				***2762***				
16	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***65,10***		***143***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***65,10***				***143***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***128,03***		***282***				
		Сметная стоимость				***3803***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**5313**	**75**			**1**
			Тенге			**831**	**29**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5313				
	Материалы -		Тенге			1029				
	Всего заработная плата -		Тенге				860			
	Местные материалы -		Тенге			3378				
		Накладные расходы -	Тенге			766				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					519		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					247		
		Сметная прибыль -	Тенге			486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				860			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**428419**	**88024**			**213**
			Тенге			**240095**	**32335**			**33**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			408798				
	Материалы -		Тенге			26837				

Всего заработная плата -		Тенге				271570			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54749				
	Накладные расходы -	Тенге			135833				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					113680		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22153		
	Сметная прибыль -	Тенге			43570				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			588201				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
	Сметная заработная плата -	Тенге				271570			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15808				
Материалы -		Тенге			1029				
Всего заработная плата -		Тенге				860			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10495				
Местные материалы -		Тенге			3378				
	Накладные расходы -	Тенге			1211				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					519		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					692		
	Сметная прибыль -	Тенге			1362				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18381				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				860			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3812				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3812				
	Накладные расходы -	Тенге			162				
	Сметная прибыль -	Тенге			318				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4292				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			610874				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
	Сметная заработная плата -	Тенге				272430			

Всего в тенге:	610 874
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	610 874
Оборудование	0
Итого:	**610 874**
Временные здания и сооружения 1,76%	10 751
Итого:	**621 625**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 343
Итого:	**638 969**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**724 526**
НДС 12%	86 943
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**811 469**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**811 453**
в том числе НДС 12%	86 941

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Сатпаева - ул. Шагабутдинова

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП								
1	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	12,932	6570,81	387,39	84974	5010	56053	5,90	76
		м2		6179,59	209,37	79915	2708	60,9	0,22	3
		Накладные расходы -		*4334,45*		*56053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3890,88*				*50317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*443,58*				*5736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,42*		*11282*				
		Сметная стоимость				*152309*				
2	24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,64м-2шт,1,22х2,44-2шт,1,22х1,22-2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	12,932	22511,54	--	291119	--	12343	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,49*		*12343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*12343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*24277*				
		Сметная стоимость				*327739*				
3	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	0,01092	102730,88	17109,70	1122	187	596	77,23	1
		т		78502,14	645,44	857	7	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*137*				
		Сметная стоимость				*1856*				
4	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления ККП-1-2(шт7), ККП-А-2(шт7)**	0,01092	397853,26	--	4345	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*16868,98*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*362*				
		Сметная стоимость				*4892*				
5	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,4914**	**144,22**	**2,16**	**71**	**1**	**17**	**0,05**	**--**
		м2		**51,67**	**0,51**	**25**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*35,60*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*28,28*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,31*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*7*				
		Сметная стоимость				*96*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**381630**	**5198**			**77**
			Тенге			**80797**	**2715**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**291190**				
	Материалы -		Тенге			**44**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291119**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12361**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12347**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24284**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**327835**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**90440**				
	Материалы -		Тенге			**127**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**83486**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4345**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56834**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**50843**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5991**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11782**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**159056**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83486**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**486891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83512**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Монтаж конструкций металлических</u>								
		ФМ-А1-1шт								
6	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**4,563**	**3878,28**	**--**	**17697**	**--**	**11652**	**4,38**	**20**
		м3		**3878,28**	**--**	**17697**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2553,69*		*11652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*10459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*1194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*2348*				
		Сметная стоимость				*31697*				

7	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,563	755,75	--	3449	--	2271	0,95	4
		м3		755,75	--	3449	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*2271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*458*				
		Сметная стоимость				*6177*				
8	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	7,98525	1038,55	--	8293	--	352	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*692*				
		Сметная стоимость				*9336*				
9	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,17	4070,14	1396,49	692	237	163	0,98	--
		м3		842,98	645,41	143	110	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*960,73*		*163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*68*				
		Сметная стоимость				*924*				
10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,17	16858,59	781,17	2866	133	250	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	217	36	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1468,43*		*250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*249*				
		Сметная стоимость				*3365*				
11	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного фундамента Фм-А1	4	20495,20	1142,66	81981	4571	14060	5,46	22
		м3		4918,05	315,71	19672	1263	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3515,00*		*14060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*10153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*3906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*7683*				
		Сметная стоимость				*103724*				
12	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,017	151084,20	--	2568	--	109	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6405,97*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*214*				
		Сметная стоимость				*2891*				

13	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0713	143165,32	--	10208	--	433	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6070,21*		*433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*851*				
		Сметная стоимость				*11492*				
14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1,69	795,22	14,39	1344	24	278	0,24	--
		м2		245,04	2,34	414	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*278*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*130*				
		Сметная стоимость				*1752*				
15	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	13,8	2968,26	30,56	40962	422	5737	0,54	7
		м2		540,94	6,43	7465	89	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,71*		*5737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*3837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*1899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*3736*				
		Сметная стоимость				*50435*				
16	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	13,8	-1101,15	-12,91	-15196	-178	-2566	-0,26	-4
		м2		-261,22	-1,75	-3605	-24	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*185,95*		*2566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*1844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,35*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,97*		*1421*				
		Сметная стоимость				*-11209*				
		Фм-Б1-2шт								
17	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9,72	3878,28	--	37697	--	24822	4,38	43
		м3		3878,28	--	37697	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2553,69*		*24822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2292,07*				*22279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,62*				*2543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,56*		*5002*				
		Сметная стоимость				*67520*				
18	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,72	755,75	--	7346	--	4837	0,95	9
		м3		755,75	--	7346	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*4837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*4341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*496*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*975*				
		Сметная стоимость				*13158*				
19	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**17,01**	**1038,55**	**--**	**17666**	**--**	**749**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19888*				
20	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,36**	**4070,14**	**1396,49**	**1465**	**503**	**346**	**0,98**	**--**
		м3		**842,98**	**645,41**	**303**	**232**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*960,73*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,63*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,47*		*145*				
		Сметная стоимость				*1956*				
21	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,36**	**16858,59**	**781,17**	**6069**	**281**	**529**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**460**	**76**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*528*				
		Сметная стоимость				*7125*				
22	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**8,6**	**20495,20**	**1142,66**	**176259**	**9827**	**30229**	**5,46**	**47**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**42295**	**2715**	**48,5**	**0,31**	**3**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*30229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*21830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*8399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*16519*				
		Сметная стоимость				*223007*				
23	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,0356**	**151084,20**	**--**	**5379**	**--**	**228**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
24	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1354**	**143165,32**	**--**	**19385**	**--**	**822**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				

25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,6	795,22	14,39	2863	52	593	0,24	1
		м2		245,04	2,34	882	8	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*164,71*		*593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*276*				
		Сметная стоимость				*3732*				
26	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	28,6	2968,26	30,56	84892	874	11889	0,54	15
		м2		540,94	6,43	15471	184	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*415,71*		*11889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7743*				
		Сметная стоимость				*104524*				
27	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	28,6	-1495,77	-12,91	-42779	-369	-5797	-0,26	-7
		м2		-261,22	-1,75	-7471	-50	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*202,68*		*5797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,88*		*3886*				
		Сметная стоимость				*-33096*				
28	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж опор Д-325мм,L-12м(1шт),Д-325мм,L-11,5м(2шт)	2,495	20701,86	9029,92	51651	22530	23520	11,08	28
		т		10744,71	2722,13	26808	6792	60,9	2,33	6
		Накладные расходы -		*9426,80*		*23520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*20462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*3058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,29*		*6014*				
		Сметная стоимость				*81185*				
29	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет опор	2,495	358222,24	--	893764	--	37896	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*37896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*37896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*74533*				
		Сметная стоимость				*1006192*				
30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	74,51	131,11	1,97	9769	146	2411	0,05	4
		м2		46,97	0,47	3500	35	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*2411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*1916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*974*				

		Сметная стоимость				*13155*				
31	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К2-2-8(1шт)	0,13	79692,02	16712,22	10360	2173	5945	66,92	9
		т		61829,31	4890,86	8038	636	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*45734,34*		*5945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*5282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17610*				
32	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет консоли К2-2-8(1шт)	0,13	387553,58	--	50382	--	2136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4201*				
		Сметная стоимость				*56720*				
33	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	3	3962,18	1837,28	11887	5512	4142	2,30	7
		шт		2124,90	593,20	6375	1780	42,8	0,51	2
		Накладные расходы -		*1380,67*		*4142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*3490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17311*				
34	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	1,8	1649,34	--	2969	--	126	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*248*				
		Сметная стоимость				*3342*				
35	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа(шт3)	0,003	387553,58	--	1163	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				
36	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт3)	0,003	329942,85	--	990	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*13989,58*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				
37	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт3) и комплекта зажимов планочных(шт3)**	**0,000264**	**65,55**	**0,98**	**1**	**--**	**--**	**0,02**	**--**
		м2		**23,49**	**0,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,18*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,54*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
38	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж Арка А1-2к-19(1шт)**	**0,258**	**79692,02**	**16712,22**	**20561**	**4312**	**11799**	**66,92**	**17**
		т		**61829,31**	**4890,86**	**15952**	**1262**	**60,9**	**4,15**	**1**
		Накладные расходы -		*45734,34*		*11799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*10483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*1316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*2589*				
		Сметная стоимость				*34949*				
39	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет арки А1-2к-19(1шт)**	**0,258**	**387553,58**	**--**	**99989**	**--**	**4240**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*4240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*4240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*8338*				
		Сметная стоимость				*112567*				
40	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**6,39**	**131,11**	**1,97**	**838**	**13**	**207**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**300**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*84*				
		Сметная стоимость				*1128*				
41	**13-080202-1801 РСНБ РК 2015**	**Оттяжка тросовая к металлоконструкциям**	**4**	**3962,18**	**1837,28**	**15849**	**7349**	**5523**	**2,30**	**9**
		шт		**2124,90**	**593,20**	**8500**	**2373**	**42,8**	**0,51**	**2**
		Накладные расходы -		*1380,67*		*5523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*4653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23081*				
42	**21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость троса**	**1,6**	**1649,34**	**--**	**2639**	**--**	**112**	**--**	**--**

		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
43	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт4)**	**0,004**	**387553,58**	**--**	**1550**	**--**	**66**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
44	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)**	**0,004**	**329942,85**	**--**	**1320**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
45	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4)**	**0,000352**	**65,55**	**0,98**	**1**	**--**	**--**	**0,02**	**--**
		м2		**23,49**	**0,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,18*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,54*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1646785**	**58410**			**233**
			Тенге			**211908**	**17523**			**16**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**27735**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19027**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9665**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8143**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1522**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2992**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**40392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19027**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**487320**				
	Материалы -		Тенге			**255441**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**150917**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43147**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**25959**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104841**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**80755**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**24086**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**47373**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**639534**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**168**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150917**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1131729**				
	Материалы -		Тенге			**2760**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**59487**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1049158**				
		Накладные расходы -	Тенге			**85749**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**36228**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49521**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**97398**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1314877**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59487**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1994803**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**229431**			
РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления										
46	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***206***				
		Сметная стоимость				***2777***				
47	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***328***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***295***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***66***				
		Сметная стоимость				***894***				
48	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				
49	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		***2802,78***		***1261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1902,46***				***856***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,33*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1770,75*		*797*				
		Сметная стоимость				*10757*				
50	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**
		т		**76215,67**	**645,44**	**4748**	**40**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
51	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
52	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**11972,91**	**2986,02**	**11973**	**2986**	**3158**	**4,60**	**5**
		шт		**4818,96**	**1122,11**	**4819**	**1122**	**42,8**	**0,94**	**1**
		Накладные расходы -		*3158,24*		*3158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*615,47*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,49*		*1210*				
		Сметная стоимость				*16342*				
53	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1702299,36**	**--**	**1702299**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
54	**13-100204-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка**	**1**	**188149,20**	**--**	**188149**	**--**	**87605**	**138,00**	**138**
		комплект		**188149,20**	**--**	**188149**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*87604,98*		*87605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*76388,58*				*76389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11216,40*				*11216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22060,33*		*22060*				
		Сметная стоимость				*297814*				
55	**13-100204-0405 РСНБ РК 2015**	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	**1**	**116025,34**	**--**	**116025**	**--**	**54023**	**85,10**	**85**
		компл		**116025,34**	**--**	**116025**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*54023,07*		*54023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*47106,29*				*47106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6916,78*				*6917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13603,87*		*13604*				
		Сметная стоимость				*183652*				
Контур заземления контроллера-1компл										

56	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	1539,10	--	3540	--	2331	1,74	4
		м3		1539,10	--	3540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
57	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	899,47	--	2069	--	1362	1,12	3
		м3		899,47	--	2069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
58	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
59	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	138351,55	--	3985	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
60	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
61	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	146062,26	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
Контур заземления конструктивов-2компл										

62	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,432	3893,03	--	1682	--	1107	4,73	2
		м3 грунта		3893,03	--	1682	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*223*				
		Сметная стоимость				*3013*				
63	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,432	1200,00	--	518	--	341	1,39	1
		м3 грунта		1200,00	--	518	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*790,15*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*69*				
		Сметная стоимость				*928*				
64	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	2470,47	140,75	19764	1126	3828	0,81	6
		шт.		799,32	38,32	6395	307	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
65	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	12	339,38	15,12	4073	181	1171	0,18	2
		м		182,70	3,83	2192	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
66	21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0192	166822,81	--	3203	--	136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7073,29*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*267*				
		Сметная стоимость				*3606*				
67	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0192	170162,29	--	3267	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7214,88*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*272*				
		Сметная стоимость				*3678*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2125220**	**7140**			**263**
			Тенге			**342409**	**1997**			**2**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1702299**				
		Накладные расходы -	Тенге			**72177**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**141958**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1916435**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**363820**				
		Материалы -	Тенге			**32052**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**327995**			
		Накладные расходы -	Тенге			**154784**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**133690**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21094**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**41488**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**560093**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**327995**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**31293**				
		Материалы -	Тенге			**6591**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11623**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11536**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8292**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6682**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1610**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3167**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**42752**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11623**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**27808**				
		Материалы -	Тенге			**444**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4788**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2553869**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**344406**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств								
68	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	**14**	**3275,49**	**74,57**	**45857**	**1044**	**16922**	**2,42**	**34**
		шт.		**2397,97**	**--**	**33572**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1208,73***		***16922***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1026,33***				***14369***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***182,40***				***2554***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,74*		*5022*				
		Сметная стоимость				*67802*				
69	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**4**	**145465,93**	**--**	**581864**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6167,76*		*24671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6167,76*				*24671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12130,69*		*48523*				
		Сметная стоимость				*655058*				
70	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	**4**	**164715,67**	**--**	**658863**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6983,94*		*27936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,94*				*27936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13735,97*		*54944*				
		Сметная стоимость				*741743*				
71	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**6**	**90854,51**	**--**	**545127**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3852,23*		*23113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*23113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*45459*				
		Сметная стоимость				*613700*				
72	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**0,075**	**102730,88**	**17109,70**	**7705**	**1283**	**4095**	**77,23**	**6**
		т		**78502,14**	**645,44**	**5888**	**48**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*54600,38*		*4095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*3615*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*944*				
		Сметная стоимость				*12744*				
73	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**4**	**10168,98**	**--**	**40676**	**--**	**1725**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*431,16*		*1725*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*1725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45793*				
74	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**4**	**10310,05**	**--**	**41240**	**--**	**1749**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*437,15*		*1749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*1749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,78*		*3439*				
		Сметная стоимость				*46428*				
75	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для светофоров на стойку КС-100(5шт),КС-8-А-2(2шт),КС-8.8-А1-2(1шт)**	**0,035**	**397853,26**	**--**	**13925**	**--**	**590**	**--**	**--**

		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***590***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***1161***				
		Сметная стоимость				***15677***				
76	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**7,2**	**131,11**	**1,97**	**944**	**14**	**233**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**338**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***233***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***94***				
		Сметная стоимость				***1271***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1936200**	**2341**			**40**
			Тенге			**39797**	**52**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1785853**				
	Накладные расходы -		Тенге			**75720**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**148926**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2010500**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**45857**				
	Материалы -		Тенге			**11241**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33572**			
		Накладные расходы -	Тенге			**16922**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14369**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2553**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5022**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**67801**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33572**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82860**				
	Материалы -		Тенге			**592**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**342**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**81916**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3706**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**185**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3521**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6925**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**93492**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**342**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**21630**				
	Материалы -		Тенге			**534**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5936**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13925**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4685**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3615**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1070**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2105**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28420**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5936**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2200213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**

		Сметная заработная плата -	Тенге				39849			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж светофорных стоек								
77	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	1,93536	2349,08	--	4546	--	2994	2,85	6
		м3 грунта		2349,08	--	4546	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1546,77*		*2994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1388,31*				*2687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,67*		*603*				
		Сметная стоимость				*8143*				
78	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	1,93536	755,75	--	1463	--	963	0,95	2
		м3		755,75	--	1463	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*194*				
		Сметная стоимость				*2620*				
79	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	3,38688	1038,55	--	3517	--	149	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*293*				
		Сметная стоимость				*3959*				
80	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	1,35	20414,21	831,12	27559	1122	4790	5,64	8
		м3		5073,36	233,24	6849	315	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*3548,39*		*4790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*3474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*1316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1917,01*		*2588*				
		Сметная стоимость				*34937*				
81	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	0,345	21252,56	9029,92	7332	3115	3260	11,08	4
		т		10744,71	2722,13	3707	939	60,9	2,33	1
		Накладные расходы -		*9450,15*		*3260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*2829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,84*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2456,22*		*847*				
		Сметная стоимость				*11440*				
82	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 1 светофора**	1	52711,15	--	52711	--	2235	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2234,95*		*2235*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2234,95*				*2235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4395,69***		***4396***				
		Сметная стоимость				***59342***				
83	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров,одного знака и трех табло информационных**	**1**	**66314,32**	**--**	**66314**	**--**	**2812**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2811,73***		***2812***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2811,73*				*2812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5530,08***		***5530***				
		Сметная стоимость				***74656***				
84	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора,одного табло информационного**	**1**	**50853,29**	**--**	**50853**	**--**	**2156**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2156,18***		***2156***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2156,18*				*2156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4240,76***		***4241***				
		Сметная стоимость				***57250***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**214296**	**4237**			**19**
			Тенге			**16565**	**1254**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**206964**				
	Материалы -		Тенге			**19588**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13173**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**169879**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3517**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16099**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7026**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9073**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17845**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**240908**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13173**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**7332**				
	Материалы -		Тенге			**510**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4646**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3260**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2829**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**431**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**847**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4646**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**252348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17819**			
		РАЗДЕЛ 6.Прокладка кабеля								
85	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**542**	**249,03**	**109,05**	**134975**	**59108**	**44082**	**0,12**	**62**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**63357**	**22620**	**42,8**	**0,04**	**24**
		Накладные расходы -		***81,33***		***44082***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*36798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*7283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*14325*				
		Сметная стоимость				*193381*				
86	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,246**	**190764,52**	**42914,07**	**46928**	**10557**	**16358**	**131,10**	**32**
		км		**118033,26**	**12881,85**	**29036**	**3169**	**42,8**	**12,67**	**3**
		Накладные расходы -		*66495,83*		*16358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56031,67*				*13784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10464,16*				*2574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20580,83*		*5063*				
		Сметная стоимость				*68349*				
87	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**165**	**965,66**	**667,65**	**159333**	**110161**	**34865**	**0,16**	**27**
		м кабеля		**163,65**	**218,19**	**27003**	**36001**	**42,8**	**0,19**	**32**
		Накладные расходы -		*211,30*		*34865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*163,43*				*26966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,87*				*7899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,16*		*15536*				
		Сметная стоимость				*209733*				
88	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,022**	**351158,33**	**--**	**7725**	**--**	**328**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14889,11*		*328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*644*				
		Сметная стоимость				*8697*				
89	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,169**	**191575,89**	**--**	**32376**	**--**	**1373**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8122,82*		*1373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*1373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*2700*				
		Сметная стоимость				*36449*				
90	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,175**	**367003,59**	**--**	**64226**	**--**	**2723**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15560,95*		*2723*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*2723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*5356*				
		Сметная стоимость				*72305*				
91	**23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,056**	**492328,06**	**--**	**27570**	**--**	**1169**	**--**	**--**

		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20874,71*		*1169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*1169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41056,22*		*2299*				
		Сметная стоимость				*31038*				
92	23-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	0,184	98313,34	--	18090	--	767	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4168,49*		*767*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4168,49*				*767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8198,55*		*1509*				
		Сметная стоимость				*20366*				
93	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели FTP-5eCAT	0,169	86967,33	--	14697	--	623	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*1226*				
		Сметная стоимость				*16546*				
94	23-060905-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, марка АВТ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,178	323430,35	--	57571	--	2441	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13713,45*		*2441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13713,45*				*2441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26971,50*		*4801*				
		Сметная стоимость				*64813*				
95	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	625,40	73,57	2502	294	966	0,46	2
		м		456,76	24,91	1827	100	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*241,41*		*966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*206,15*				*825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,26*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,34*		*277*				
		Сметная стоимость				*3745*				
96	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	4	74,59	0,68	298	3	115	0,06	--
		м		57,09	0,27	228	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*28,76*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,55*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,20*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,27*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				

97	23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)	4	953,06	--	3812	--	162	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,41*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*318*				
		Сметная стоимость				*4292*				
98	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO130	4	2891,90	--	11568	--	490	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,62*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*965*				
		Сметная стоимость				*13023*				
99	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	6	1616,26	--	9698	--	411	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*809*				
		Сметная стоимость				*10918*				
100	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	16	545,61	--	8730	--	370	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,13*		*370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,13*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,50*		*728*				
		Сметная стоимость				*9828*				
101	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	12	168,50	--	2022	--	86	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,14*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,05*		*169*				
		Сметная стоимость				*2276*				
102	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	8	2169,42	--	17355	--	736	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,98*		*736*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,98*				*736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***180,91***		***1447***				
		Сметная стоимость				***19538***				
103	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**4**	**454,45**	**--**	**1818**	**--**	**77**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***19,27***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,27*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***37,90***		***152***				
		Сметная стоимость				***2047***				
104	**24-040207-3242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98**	**2**	**1178,30**	**--**	**2357**	**--**	**100**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***49,96***		***100***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,96*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***98,26***		***197***				
		Сметная стоимость				***2653***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**623650**	**180123**			**123**
			Тенге			**121452**	**61891**			**59**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**566291**				
	Материалы -		Тенге			**42461**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**183343**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**222256**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105809**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**78471**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**27338**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**53768**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**725868**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**182**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183343**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**53547**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**53547**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2270**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4465**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60282**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3812**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3812**				
		Накладные расходы -	Тенге			**162**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**318**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4292**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**790442**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**182**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183343**			
		<u>РАЗДЕЛ 7.Устройство кабельной канализации</u>								
105	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**19,2**	**1567,60**	**--**	**30098**	**--**	**19818**	**1,77**	**34**

		м3 грунта		1567,60	--	30098	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1032,20*		*19818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*17788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*2030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*3993*				
		Сметная стоимость				*53910*				
106	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	19,2	899,47	--	17270	--	11371	1,12	21
		м3 грунта		899,47	--	17270	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,26*		*11371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*10206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*2291*				
		Сметная стоимость				*30933*				
107	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,021	1870769,38	--	39286	--	3522	152,95	3
		кан.-км		136544,58	--	2867	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*167710,08*		*3522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*1781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*1741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*3425*				
		Сметная стоимость				*46233*				
108	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	0,076	1861529,52	--	141476	--	12262	142,60	11
		канало-километр трубопровода		127304,72	--	9675	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*161337,07*		*12262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*6008*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*6253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*12299*				
		Сметная стоимость				*166037*				
109	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х(трехканальная) отверстий	0,003	1861529,52	--	5585	--	484	142,60	--
		канало-километр трубопровода		127304,72	--	382	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*161337,07*		*484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*485*				
		Сметная стоимость				*6554*				
110	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	60	339,38	15,12	20363	907	5857	0,18	11
		м		182,70	3,83	10962	230	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*5857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*4790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*1066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*2098*				
		Сметная стоимость				*28317*				
111	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03702	146062,26	--	5407	--	229	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*451*				
		Сметная стоимость				*6087*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**259485**	**907**			**81**
			Тенге			**71254**	**230**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**20363**				
	Материалы -		Тенге			**8494**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11192**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5857**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4790**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1067**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2098**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**28317**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11192**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**239122**				
	Материалы -		Тенге			**173422**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**60292**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5407**				
		Накладные расходы -	Тенге			**47687**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**36020**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11667**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**22945**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**309753**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60292**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**338071**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71484**			
		РАЗДЕЛ 8.Приямки кабельной канализации (5шт)								
112	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**1,715**	**2652,19**	**--**	**4548**	**--**	**2995**	**3,22**	**6**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**4548**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1746,35*		*2995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*2688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,88*		*603*				
		Сметная стоимость				*8146*				
113	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**1,715**	**564,54**	**--**	**968**	**--**	**638**	**0,71**	**1**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**968**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*371,73*		*638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,08*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,90*		*128*				
		Сметная стоимость				*1734*				

114	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**3,00125**	**1038,55**	**--**	**3117**	**--**	**132**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***132***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***260***				
		Сметная стоимость				***3509***				
115	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,8**	**16858,59**	**781,17**	**13487**	**625**	**1175**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**1023**	**170**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***1175***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***1173***				
		Сметная стоимость				***15835***				
116	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,15**	**100444,41**	**17109,70**	**15067**	**2566**	**7958**	**74,98**	**11**
		т		**76215,67**	**645,44**	**11432**	**97**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***7958***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*7021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***1842***				
		Сметная стоимость				***24867***				
117	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(5шт)**	**0,15**	**345906,56**	**--**	**51886**	**--**	**2200**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***2200***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*2200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***4327***				
		Сметная стоимость				***58413***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**89073**	**3191**			**19**
			Тенге			**17972**	**266**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22120**				
	Материалы -		Тенге			**11839**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6709**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**3117**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4939**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3839**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1100**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2165**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29225**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6709**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**66953**				
	Материалы -		Тенге			**1068**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11529**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**51886**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10158**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7021		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3137		
		Сметная прибыль -	Тенге			6169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			112504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				18238			
		РАЗДЕЛ 9.Устройство колодцев кабельной канализации (2шт)								
118	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**8,086**	**3430,40**	**--**	**27738**	**--**	**18264**	**3,88**	**31**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**27738**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***18264***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2027,37***				***16393***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***231,41***				***1871***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***3680***				
		Сметная стоимость				***49683***				
119	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**4,856**	**1200,00**	**--**	**5827**	**--**	**3837**	**1,39**	**7**
		м3		**1200,00**	**--**	**5827**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***3837***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***3444***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***393***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***773***				
		Сметная стоимость				***10437***				
120	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,23**	**755,75**	**--**	**2441**	**--**	**1607**	**0,95**	**3**
		м3		**755,75**	**--**	**2441**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1607***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1443***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***165***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***324***				
		Сметная стоимость				***4372***				
121	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,6525**	**1038,55**	**--**	**5870**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***249***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***249***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***490***				
		Сметная стоимость				***6608***				
122	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**4,8**	**150,10**	**107,75**	**720**	**517**	**259**	**0,05**	**--**
		м2 основания или покрытия		**42,35**	**33,38**	**203**	**160**	**60,3**	**0,03**	**--**

		Накладные расходы -		*53,96*		*259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,66*				*219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*78*				
		Сметная стоимость				*1057*				
123	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,334**	**16858,59**	**781,17**	**5631**	**261**	**490**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**427**	**71**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*490*				
		Сметная стоимость				*6611*				
124	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**2**	**64021,83**	**2557,34**	**128044**	**5115**	**20150**	**10,64**	**21**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**20640**	**2101**	**62,1**	**0,77**	**2**
		Накладные расходы -		*10075,11*		*20150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*14122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*6028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*11856*				
		Сметная стоимость				*160050*				
125	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,22**	**795,22**	**14,39**	**175**	**3**	**36**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**54**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*17*				
		Сметная стоимость				*228*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**176447**	**5896**			**63**
			Тенге			**57331**	**2333**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**176447**				
	Материалы -		Тенге			**107349**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**59664**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44894**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**35891**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9003**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17707**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**239048**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59664**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**239048**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59664**			

РАЗДЕЛ 10.Тросовые растяжки

126	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка	5	3962,18	1837,28	19811	9186	6903	2,30	12
		шт.		2124,90	593,20	10625	2966	42,8	0,51	3
		Накладные расходы -		*1380,67*		*6903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*5817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*1087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*2137*				
		Сметная стоимость				*28851*				
127	21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	9,075	247,45	--	2246	--	95	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,49*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,49*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,64*		*187*				
		Сметная стоимость				*2528*				
128	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость талрепа	0,005	387553,58	--	1938	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*162*				
		Сметная стоимость				*2182*				
129	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость заделка троса	0,005	387553,58	--	1938	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*162*				
		Сметная стоимость				*2182*				
130	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Талреп и заделка троса. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,22	103302,22	0,86	22726	--	1051	0,74	--
		м2 окрашиваемой поверхности		694,80	0,45	153	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4777,17*		*1051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*381,00*				*84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4396,17*				*967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8646,35*		*1902*				
		Сметная стоимость				*25679*				
131	24-040109-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02	0,1	98971,62	--	9897	--	420	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4196,40*		*420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4196,40*				*420*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8253,44*		*825*			
		Сметная стоимость				*11142*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**58556**	**9187**		**12**
			Тенге			**10777**	**2966**		**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**29708**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**13591**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9897**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7323**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5817**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1506**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**2962**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**39994**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13591**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24972**			
	Материалы -		Тенге			**22573**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**153**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2246**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1146**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**84**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1062**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**2089**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**28208**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153**		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3876**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3876**			
		Накладные расходы -	Тенге			**164**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**323**			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4363**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**72564**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13743**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7511343**	**276630**		**931**
			Тенге			**970264**	**91226**		**85**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3488153**			
	Накладные расходы -		Тенге			**147898**			
	Сметная прибыль -		Тенге			**290884**			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3926935**			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1053775**			
	Материалы -		Тенге			**94248**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**588718**		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**232153**			
		Накладные расходы -	Тенге			**300359**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**245280**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**55079**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**108331**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1462465**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**507**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**588718**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1615835**			
	Материалы -		Тенге			**597440**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**302898**		

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			658797				
Транспортные расходы -		Тенге			39663				
	Накладные расходы -	Тенге			246236				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					170496		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					75740		
	Сметная прибыль -	Тенге			148966				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2011037				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
	Сметная заработная плата -	Тенге				302898			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1349767				
Материалы -		Тенге			5442				
Всего заработная плата -		Тенге				169873			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1144739				
	Накладные расходы -	Тенге			165069				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					103453		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					61616		
	Сметная прибыль -	Тенге			121187				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1636023				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
	Сметная заработная плата -	Тенге				169873			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3812				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3812				
	Накладные расходы -	Тенге			162				
	Сметная прибыль -	Тенге			318				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4292				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9040752				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1015
	Сметная заработная плата -	Тенге				1061490			

Всего в тенге:	9 040 752
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	5 113 817
Оборудование	3 926 935
Итого:	**9 040 752**
Временные здания и сооружения 1,76%	90 003
Итого:	**9 130 755**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	145 187
Итого:	**9 275 942**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**10 517 982**
НДС 12%	1 262 158
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**11 780 140**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**11 779 900**
в том числе НДС 12%	1 262 132

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

технический надзор

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Казыбек би - ул. Байзакова

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП								
1	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	12,932	6570,81	387,39	84974	5010	56053	5,90	76
		м2		6179,59	209,37	79915	2708	60,9	0,22	3
		Накладные расходы -		*4334,45*		*56053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3890,88*				*50317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*443,58*				*5736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,42*		*11282*				
		Сметная стоимость				*152309*				
2	24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт,1,22х1,64м-2шт,1,22х2,44-2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	12,932	22511,54	--	291119	--	12343	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,49*		*12343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*12343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*24277*				
		Сметная стоимость				*327739*				
3	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	0,01092	102730,88	17109,70	1122	187	596	77,23	1
		т		78502,14	645,44	857	7	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*137*				
		Сметная стоимость				*1856*				
4	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимоть крепления ККП-1-2(7шт),ККП-А-2(7шт)**	0,01092	397853,26	--	4345	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*16868,98*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*362*				
		Сметная стоимость				*4892*				
5	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,4914**	**144,22**	**2,16**	**71**	**1**	**17**	**0,05**	**--**
		м2		**51,67**	**0,51**	**25**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*35,60*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*28,28*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,31*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*7*				
		Сметная стоимость				*96*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**381630**	**5198**			**77**
			Тенге			**80797**	**2715**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**291190**				
	Материалы -		Тенге			**44**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291119**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12361**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12347**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24284**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**327835**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**90440**				
	Материалы -		Тенге			**127**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**83486**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4345**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56834**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**50843**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5991**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11782**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**159056**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83486**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**486891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83512**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного водителя								
6	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**16**	**249,03**	**109,05**	**3984**	**1745**	**1301**	**0,12**	**2**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**1870**	**668**	**42,8**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		*81,33*		*1301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*1086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*423*				
		Сметная стоимость				*5708*				

7	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,016**	**191575,89**	**--**	**3065**	**--**	**130**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***130***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***256***				
		Сметная стоимость				***3451***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7050**	**1745**			**2**
			Тенге			**1870**	**668**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7050**				
	Материалы -		Тенге			**369**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2538**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1431**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1086**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**345**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**678**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2538**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**9159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2538**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж табло информационного пешехода								
8	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**16**	**249,03**	**109,05**	**3984**	**1745**	**1301**	**0,12**	**2**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**1870**	**668**	**42,8**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		***81,33***		***1301***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*1086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,43***		***423***				
		Сметная стоимость				***5708***				
9	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,016**	**191575,89**	**--**	**3065**	**--**	**130**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***130***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***256***				
		Сметная стоимость				***3451***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**7050**	**1745**			**2**
			Тенге			**1870**	**668**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7050**				
	Материалы -		Тенге			**369**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2538**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3065**				

		Накладные расходы -	Тенге			1431				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1086		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					345		
		Сметная прибыль -	Тенге			678				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2538			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж конструкций металлических								
10	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**93,6**	**131,11**	**1,97**	**12272**	**184**	**3029**	**0,05**	**5**
		м2		**46,97**	**0,47**	**4396**	**44**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***3029***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***25,71***				***2407***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,65***				***622***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***1224***				
		Сметная стоимость				***16525***				
11	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4)**	**--**	**65,55**	**0,98**	**--**	**--**	**--**	**0,02**	**--**
		м2		**23,49**	**0,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**2,1**	**131,11**	**1,97**	**275**	**4**	**68**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**99**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***68***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***25,71***				***54***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,65***				***14***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***27***				
		Сметная стоимость				***370***				
13	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт2) и комплекта зажимов планочных(шт2)**	**--**	**65,55**	**0,98**	**--**	**--**	**--**	**0,02**	**--**
		м2		**23,49**	**0,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**12547**	**188**			**5**
			Тенге			**4495**	**45**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12547				
	Материалы -		Тенге			7864				
	Всего заработная плата -		Тенге				4540			
		Накладные расходы -	Тенге			3097				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2461		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					636		
		Сметная прибыль -	Тенге			1252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4540			

РАЗДЕЛ 5.Установка детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)-6шт

14	13-080304-0202 РСНБ РК 2015 К-1,05	Установка детекторов транспорта (свыше 2м). Установка на металлическом основании	6	3541,28	819,92	21248	4920	8891	2,42	14
		шт.		2656,45	328,42	15939	1971	42,8	0,29	2
		Накладные расходы -		*1481,84*		*8891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1277,53*				*7665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,32*				*1226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,85*		*2411*				
		Сметная стоимость				*32550*				
15	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)	6	99073,44	--	594441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4200,71*		*25204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4200,71*				*25204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8261,93*		*49572*				
		Сметная стоимость				*669217*				
16	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления датчика транспорта КДТ-ССЗ(2шт),КДТ-КТ-89(2шт),КДТ-127(2шт) с окраской за 2 раза	0,00576	397853,26	--	2292	--	97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*191*				
		Сметная стоимость				*2580*				
17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,3	131,11	1,97	39	1	10	0,05	--
		м2		46,97	0,47	14	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*4*				
		Сметная стоимость				*53*				
18	13-100204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода - вывода информации датчиков транспорта	6	23518,65	--	141112	--	65704	17,25	104
		канал		23518,65	--	141112	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*10950,62*		*65704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*9548,57*				*57291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1402,05*				*8412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2757,54*		*16545*				
		Сметная стоимость				*223361*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**759131**	**4920**			**118**
			Тенге			**157065**	**1971**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**594441**				
	Накладные расходы -		Тенге			**25204**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**49572**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**669217**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**162360**				
	Материалы -		Тенге			**389**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**159021**			

		Накладные расходы -	Тенге			74595				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					64957		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9638		
		Сметная прибыль -	Тенге			18956				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			255911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				159021			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				14			
		Накладные расходы -	Тенге			10				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2		
		Сметная прибыль -	Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53				
		Сметная заработная плата -	Тенге				14			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2292				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2292				
		Накладные расходы -	Тенге			97				
		Сметная прибыль -	Тенге			191				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			927760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				159035			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж сигнальных устройств								
19	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	**18**	**3275,49**	**74,57**	**58959**	**1342**	**21757**	**2,42**	**43**
		шт.		**2397,97**	**--**	**43164**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1208,73***		***21757***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1026,33***				***18474***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***182,40***				***3283***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***358,74***		***6457***				
		Сметная стоимость				***87173***				
20	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**6**	**145465,93**	**--**	**872796**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6167,76***		***37007***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6167,76***				***37007***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12130,69***		***72784***				
		Сметная стоимость				***982587***				
21	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	**4**	**164715,67**	**--**	**658863**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6983,94***		***27936***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6983,94***				***27936***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13735,97***		***54944***				
		Сметная стоимость				***741743***				
22	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**8**	**90854,51**	**--**	**726836**	**--**	**--**	**--**	**--**

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3852,23*		*30818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*30818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*60612*				
		Сметная стоимость				*818266*				
23	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**0,097**	**102730,88**	**17109,70**	**9965**	**1660**	**5296**	**77,23**	**7**
		т		**78502,14**	**645,44**	**7615**	**63**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*54600,38*		*5296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*4675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*1221*				
		Сметная стоимость				*16482*				
24	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**6**	**10168,98**	**--**	**61014**	**--**	**2587**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*431,16*		*2587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*5088*				
		Сметная стоимость				*68689*				
25	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**4**	**10310,05**	**--**	**41240**	**--**	**1749**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*437,15*		*1749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*1749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,78*		*3439*				
		Сметная стоимость				*46428*				
26	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для светофоров на стойку КПС-7.0.9т-1(1шт),КС-8.8-А1-2(1шт),КС-8-А-2(2шт),КС-100(2шт) комп с окраской за 2 раза**	**0,047**	**387553,58**	**--**	**18215**	**--**	**772**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*772*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1519*				
		Сметная стоимость				*20506*				
27	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**5,4**	**131,11**	**1,97**	**708**	**11**	**175**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**254**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*71*				
		Сметная стоимость				*953*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2448595**	**3012**			**51**
			Тенге			**51032**	**65**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2258494**				
	Накладные расходы -		Тенге			**95760**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**188340**				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2542595**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**58959**				
		Материалы -	Тенге			**14453**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**43164**			
		Накладные расходы -	Тенге			**21757**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18474**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3283**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6457**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**87173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43164**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**121177**				
		Материалы -	Тенге			**444**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**256**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**120469**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5283**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**139**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5144**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10117**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**136576**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**256**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9965**				
		Материалы -	Тенге			**691**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7677**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5296**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4675**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**621**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1221**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**16482**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7677**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**2782827**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51097**			
		РАЗДЕЛ 7.Монтаж светофорных стоек								
28	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров,одного знака и одного табло информационного**	**2**	**63017,46**	**--**	**126035**	**--**	**5344**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2671,94***		***5344***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2671,94***				***5344***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5255,15***		***10510***				
		Сметная стоимость				***141889***				
29	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора,одного табло информационного**	**2**	**50853,29**	**--**	**101707**	**--**	**4312**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2156,18***		***4312***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2156,18***				***4312***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4240,76***		***8482***				
		Сметная стоимость				***114501***				

30	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора**	**2**	**50629,26**	**--**	**101259**	**--**	**4293**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2146,68***		***4293***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2146,68***				***4293***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4222,08***		***8444***				
		Сметная стоимость				***113997***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**329000**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**329000**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**329000**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13950**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**27436**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**370386**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**370386**				
		РАЗДЕЛ 8.Прокладка кабеля								
31	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**720**	**249,03**	**109,05**	**179302**	**78519**	**58559**	**0,12**	**83**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**84165**	**30049**	**42,8**	**0,04**	**31**
		Накладные расходы -		***81,33***		***58559***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67,89***				***48884***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13,44***				***9675***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,43***		***19029***				
		Сметная стоимость				***256889***				
32	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,502**	**190764,52**	**42914,07**	**95764**	**21543**	**33381**	**131,10**	**66**
		км		**118033,26**	**12881,85**	**59253**	**6467**	**42,8**	**12,67**	**6**
		Накладные расходы -		***66495,83***		***33381***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***56031,67***				***28128***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10464,16***				***5253***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20580,83***		***10332***				
		Сметная стоимость				***139476***				
33	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**81**	**965,66**	**667,65**	**78218**	**54079**	**17115**	**0,16**	**13**
		м кабеля		**163,65**	**218,19**	**13256**	**17673**	**42,8**	**0,19**	**16**
		Накладные расходы -		***211,30***		***17115***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***163,43***				***13238***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***47,87***				***3878***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***94,16***		***7627***				
		Сметная стоимость				***102960***				
34	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,128**	**351158,33**	**--**	**44948**	**--**	**1906**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14889,11***		***1906***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14889,11***				***1906***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29283,80***		***3748***				
		Сметная стоимость				***50602***				

35	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,107	151625,74	--	16224	--	688	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6428,93*		*688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6428,93*				*688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12644,37*		*1353*				
		Сметная стоимость				*18265*				
36	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,26	191575,89	--	49810	--	2112	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*2112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*2112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*4154*				
		Сметная стоимость				*56076*				
37	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,186	367003,59	--	68263	--	2894	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*2894*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*2894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*5693*				
		Сметная стоимость				*76850*				
38	23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,106	492328,06	--	52187	--	2213	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20874,71*		*2213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*2213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41056,22*		*4352*				
		Сметная стоимость				*58752*				
39	23-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	0,294	98313,34	--	28904	--	1226	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4168,49*		*1226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4168,49*				*1226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8198,55*		*2410*				
		Сметная стоимость				*32540*				
40	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели FTP-5eCAT	0,218	86967,33	--	18959	--	804	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*804*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*1581*				
		Сметная стоимость				*21344*				
41	**23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ 1х1,5 мм**	**0,004**	**23581,38**	**--**	**94**	**--**	**4**	**--**	**--**
		1000 м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*999,85*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,85*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1966,50*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
42	**13-080206-1703 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	**4**	**625,40**	**73,57**	**2502**	**294**	**966**	**0,46**	**2**
		м		**456,76**	**24,91**	**1827**	**100**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*241,41*		*966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*206,15*				*825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,26*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,34*		*277*				
		Сметная стоимость				*3745*				
43	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**4**	**74,59**	**0,68**	**298**	**3**	**115**	**0,06**	**--**
		м		**57,09**	**0,27**	**228**	**1**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*28,76*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,55*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,20*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,27*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
44	**23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)**	**4**	**953,06**	**--**	**3812**	**--**	**162**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*40,41*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*318*				
		Сметная стоимость				*4292*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**639285**	**154439**			**164**
			Тенге			**158729**	**54290**			**53**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**635473**				
	Материалы -		Тенге			**42917**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**213018**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**279389**				
		Накладные расходы -	Тенге			**121982**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**91172**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**30810**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**60596**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**818051**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**217**

		Сметная заработная плата -	Тенге				213018			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3812				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3812				
		Накладные расходы -	Тенге			162				
		Сметная прибыль -	Тенге			318				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			822343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				213018			
РАЗДЕЛ 9.Благоустройство										
Отмостка МО-3										
45	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки**	**2,2**	**879,53**	**34,04**	**1935**	**75**	**623**	**0,44**	**1**
		м2		**377,85**	**13,09**	**831**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***283,03***		***623***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***519***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***47,29***				***104***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,00***		***205***				
		Сметная стоимость				***2762***				
46	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***65,10***		***143***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***65,10***				***143***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***128,03***		***282***				
		Сметная стоимость				***3803***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**5313**	**75**			**1**
			Тенге			**831**	**29**			**--**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5313				
Материалы -			Тенге			1029				
Всего заработная плата -			Тенге				860			
Местные материалы -			Тенге			3378				
		Накладные расходы -	Тенге			766				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					519		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					247		
		Сметная прибыль -	Тенге			486				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				860			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4589601**	**171321**			**419**
			Тенге			**456689**	**60450**			**60**
Стоимость оборудования -			Тенге			2852935				
Накладные расходы -			Тенге			120964				
Сметная прибыль -			Тенге			237912				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**3211811**				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			**870891**				
	Материалы -	Тенге			**58498**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**420279**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**285519**				
	Накладные расходы -	Тенге			**221196**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**176775**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**44421**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**87367**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1179454**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**385**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**420279**			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**759266**				
	Материалы -	Тенге			**9405**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**5696**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**740588**				
	Местные материалы -	Тенге			**3378**				
	Накладные расходы -	Тенге			**35466**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3140**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**32326**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**63579**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**858310**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**5696**			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**102697**				
	Материалы -	Тенге			**818**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**91164**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6636**				
	Накладные расходы -	Тенге			**62227**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**55519**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6708**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**13194**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**178117**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**88**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**91164**			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3812**				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3812**				
	Накладные расходы -	Тенге			**162**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**318**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4292**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5431985**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**479**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**517139**			

Всего в тенге:	5 431 985
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 220 174
Оборудование	3 211 811
Итого:	**5 431 985**
Временные здания и сооружения 1,76%	39 075
Итого:	**5 471 060**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	63 033

Итого:	**5 534 093**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**6 275 103**
НДС 12%	753 012
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**7 028 116**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**7 027 972**
в том числе НДС 12%:	752 997

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Гагарина - ул.Ходжанова

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя								
1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	16	249,03	109,05	3984	1745	1301	0,12	2
		м кабеля		116,90	41,74	1870	668	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*81,33*		*1301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*1086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*423*				
		Сметная стоимость				*5708*				
2	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,016	191575,89	--	3065	--	130	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*256*				
		Сметная стоимость				*3451*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7050**	**1745**			**2**
			Тенге			**1870**	**668**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7050**				
	Материалы -		Тенге			**369**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2538**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1431**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1086**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**345**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**678**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2538**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**

		Сметная заработная плата -	Тенге				2538			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода								
3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	32	249,03	109,05	7969	3490	2603	0,12	4
		м кабеля		116,90	41,74	3741	1336	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*81,33*		*2603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*2173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*846*				
		Сметная стоимость				*11417*				
4	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	0,032	191575,89	--	6130	--	260	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*511*				
		Сметная стоимость				*6901*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			14099	3490			4
			Тенге			3741	1336			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14099				
	Материалы -		Тенге			739				
	Всего заработная плата -		Тенге				5076			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6130				
		Накладные расходы -	Тенге			2863				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2173		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					690		
		Сметная прибыль -	Тенге			1357				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5076			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж конструкций металлических								
5	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6)**	0,000528	65,55	0,98	1	--	--	0,02	--
		м2		23,49	0,23	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,18*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,54*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	54,22	131,11	1,97	7109	107	1755	0,05	3
		м2		46,97	0,47	2547	25	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*1755*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*1394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***709***				
		Сметная стоимость				***9573***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**7110**	**107**			**3**
			Тенге			**2547**	**25**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7110**				
	Материалы -		Тенге			**4455**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2572**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1755**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1394**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**361**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**709**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9573**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2572**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**9573**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2572**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств								
7	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,05.**	**18**	**3275,49**	**74,57**	**58959**	**1342**	**21757**	**2,42**	**43**
		шт.		**2397,97**	**--**	**43164**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1208,73***		***21757***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1026,33*				*18474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,40*				*3283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***358,74***		***6457***				
		Сметная стоимость				***87173***				
8	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**6**	**145465,93**	**--**	**872796**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6167,76***		***37007***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6167,76*				*37007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12130,69***		***72784***				
		Сметная стоимость				***982587***				
9	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	**4**	**164715,67**	**--**	**658863**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6983,94***		***27936***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,94*				*27936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13735,97***		***54944***				
		Сметная стоимость				***741743***				
10	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)**	**8**	**90854,51**	**--**	**726836**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3852,23***		***30818***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*30818*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*60612*				
		Сметная стоимость				*818266*				
11	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**0,076**	**102730,88**	**17109,70**	**7808**	**1300**	**4150**	**77,23**	**6**
		т		**78502,14**	**645,44**	**5966**	**49**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*54600,38*		*4150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*3663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*957*				
		Сметная стоимость				*12914*				
12	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**6**	**10168,98**	**--**	**61014**	**--**	**2587**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*431,16*		*2587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*5088*				
		Сметная стоимость				*68689*				
13	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**4**	**10310,05**	**--**	**41240**	**--**	**1749**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*437,15*		*1749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*1749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,78*		*3439*				
		Сметная стоимость				*46428*				
14	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для светофоров на стойку КС-8-К1-2(2шт),КС-100(6шт)**	**0,026**	**397853,26**	**--**	**10344**	**--**	**439**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*863*				
		Сметная стоимость				*11645*				
15	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**7,2**	**131,11**	**1,97**	**944**	**14**	**233**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**338**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*94*				
		Сметная стоимость				*1271*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2438803**	**2657**			**50**
			Тенге			**49468**	**52**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2258494**				
	Накладные расходы -		Тенге			**95760**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**188340**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2542595**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**58959**				
	Материалы -		Тенге			**14453**				

	Всего заработная плата -		Тенге				43164			
		Накладные расходы -	Тенге			21757				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18474		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3283		
		Сметная прибыль -	Тенге			6457				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			87173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				43164			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103198				
	Материалы -		Тенге			592				
	Всего заработная плата -		Тенге				342			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102254				
		Накладные расходы -	Тенге			4569				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					185		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4384		
		Сметная прибыль -	Тенге			8621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116388				
		Сметная заработная плата -	Тенге				342			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18152				
	Материалы -		Тенге			541				
	Всего заработная плата -		Тенге				6015			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10344				
		Накладные расходы -	Тенге			4588				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3663		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					925		
		Сметная прибыль -	Тенге			1819				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2770715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				49520			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж светофорных стоек								
16	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров,одного знака и двух табло информационных**	**1**	**64827,04**	**--**	**64827**	**--**	**2749**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2748,67***		***2749***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2748,67***				***2749***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5406,06***		***5406***				
		Сметная стоимость				***72982***				
17	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СПЗ с креплением для 1 светофора,одного табло информационного**	**1**	**50853,29**	**--**	**50853**	**--**	**2156**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2156,18***		***2156***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2156,18***				***2156***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4240,76***		***4241***				
		Сметная стоимость				***57250***				

18	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 2 светофоров,одного знака и одного табло информационного**	1	58533,46	--	58533	--	2482	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2481,82*		*2482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2481,82*				*2482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4881,22*		*4881*				
		Сметная стоимость				*65896*				
19	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	**Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 2 светофоров,двух табло информационных**	1	53460,11	--	53460	--	2267	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2266,71*		*2267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2266,71*				*2267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4458,15*		*4458*				
		Сметная стоимость				*60185*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**227674**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**227674**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**227674**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9653**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**18986**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**256313**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**256313**				
		РАЗДЕЛ 6.Прокладка кабеля								
20	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	435	249,03	109,05	108328	47439	35379	0,12	50
		м кабеля		116,90	41,74	50849	18155	42,8	0,04	19
		Накладные расходы -		*81,33*		*35379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*29534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*5845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*11497*				
		Сметная стоимость				*155204*				
21	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,489	190764,52	42914,07	93284	20985	32516	131,10	64
		км		118033,26	12881,85	57718	6299	42,8	12,67	6
		Накладные расходы -		*66495,83*		*32516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56031,67*				*27399*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10464,16*				*5117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20580,83*		*10064*				
		Сметная стоимость				*135864*				
22	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	30	965,66	667,65	28970	20029	6339	0,16	5
		м кабеля		163,65	218,19	4910	6546	42,8	0,19	6
		Накладные расходы -		*211,30*		*6339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*163,43*				*4903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,87*				*1436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,16*		*2825*				
		Сметная стоимость				*38134*				

23	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	35	634,26	309,26	22199	10824	4772	0,14	5
		м		140,27	105,06	4910	3677	42,8	0,10	3
		Накладные расходы -		*136,35*		*4772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,00*				*3675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,34*				*1097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,65*		*2158*				
		Сметная стоимость				*29129*				
24	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	351158,33	--	52674	--	2233	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*2233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*2233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*4393*				
		Сметная стоимость				*59300*				
25	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,032	191575,89	--	6130	--	260	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*511*				
		Сметная стоимость				*6901*				
26	23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,035	255070,45	--	8927	--	379	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10814,99*		*379*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10814,99*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21270,83*		*744*				
		Сметная стоимость				*10050*				
27	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,146	367003,59	--	53583	--	2272	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*2272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*2272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*4468*				
		Сметная стоимость				*60323*				
28	23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,113	492328,06	--	55633	--	2359	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20874,71*		*2359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*2359*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41056,22*		*4639*				
		Сметная стоимость				*62631*				
29	**23-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 4х0,75 ГОСТ 1508-78**	**0,281**	**98313,34**	**--**	**27626**	**--**	**1171**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4168,49*		*1171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4168,49*				*1171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8198,55*		*2304*				
		Сметная стоимость				*31101*				
30	**13-080206-1703 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	**4**	**625,40**	**73,57**	**2502**	**294**	**966**	**0,46**	**2**
		м		**456,76**	**24,91**	**1827**	**100**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*241,41*		*966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*206,15*				*825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,26*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,34*		*277*				
		Сметная стоимость				*3745*				
31	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**4**	**74,59**	**0,68**	**298**	**3**	**115**	**0,06**	**--**
		м		**57,09**	**0,27**	**228**	**1**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*28,76*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,55*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,20*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,27*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
32	**23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)**	**4**	**953,06**	**--**	**3812**	**--**	**162**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*40,41*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*318*				
		Сметная стоимость				*4292*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**463966**	**99574**			**126**
			Тенге			**120442**	**34778**			**34**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**460154**				
	Материалы -		Тенге			**35564**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**155220**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**204573**				
		Накладные расходы -	Тенге			**88761**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**66434**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22327**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**43913**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**592829**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155220**			

		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3812**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3812**				
		Накладные расходы -	Тенге			**162**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**318**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4292**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**597121**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155220**			
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство								
		Восстановление тротуара								
33	**12-180101-1302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	**2,2**	**95,23**	**36,94**	**209**	**81**	**113**	**0,07**	**--**
		м2		**58,29**	**18,35**	**128**	**40**	**59,1**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***51,25***		***113***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***45,30***				***100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5,96***				***13***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11,72***		***26***				
		Сметная стоимость				***348***				
34	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,1584**	**513,00**	**--**	**81**	**--**	**3**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***3***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***3***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***7***				
		Сметная стоимость				***91***				
35	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,1584**	**1038,55**	**--**	**165**	**--**	**7**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***7***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***7***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***14***				
		Сметная стоимость				***186***				
36	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см**	**0,33**	**1095,07**	**954,90**	**361**	**315**	**86**	**0,17**	**--**
		м3		**140,17**	**201,59**	**46**	**67**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***261,25***		***86***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***206,08***				***68***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***55,17***				***18***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***108,51***		***36***				
		Сметная стоимость				***483***				
37	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**0,33**	**1389,15**	**--**	**458**	**--**	**19**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*58,90*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*38*				
		Сметная стоимость				*516*				
38	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см**	**2,2**	**215,00**	**2,45**	**473**	**5**	**246**	**0,17**	**--**
		м2		**162,55**	**0,90**	**358**	**2**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*111,85*		*246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*98,56*				*217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,29*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,15*		*58*				
		Сметная стоимость				*777*				
39	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	**4,4**	**26,19**	**--**	**115**	**--**	**77**	**0,03**	**--**
		м2		**26,19**	**--**	**115**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,57*		*77*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*15,79*				*69*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,78*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,50*		*15*				
		Сметная стоимость				*208*				
40	**21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**0,21032**	**9237,81**	**--**	**1943**	**--**	**82**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391,68*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,68*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,36*		*162*				
		Сметная стоимость				*2187*				
		Устройство сопряжения пандуса или дорожки для инвалидов с проезжей частью дороги с применением асфальтобетона-4шт								
41	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**3,04**	**2542,57**	**978,32**	**7729**	**2974**	**4195**	**1,78**	**5**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**4755**	**1397**	**60,3**	**0,45**	**1**
		Накладные расходы -		*1379,98*		*4195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*3710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,80*		*954*				
		Сметная стоимость				*12878*				
42	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**4**	**746,59**	**--**	**2986**	**--**	**2004**	**0,88**	**4**
		м		**746,59**	**--**	**2986**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*500,94*		*2004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*450,20*				*1801*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,74*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,80*		*399*				
		Сметная стоимость				*5389*				

43	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	5,8656	513,00	--	3009	--	128	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*251*				
		Сметная стоимость				*3388*				
44	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	5,8656	1038,55	--	6092	--	258	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*508*				
		Сметная стоимость				*6858*				
45	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	3,2	2263,86	--	7244	--	4770	2,56	8
		м3		2263,86	--	7244	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1490,66*		*4770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1337,94*				*4281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,72*				*489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,36*		*961*				
		Сметная стоимость				*12975*				
46	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2	755,75	--	2418	--	1592	0,95	3
		м3		755,75	--	2418	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*1592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*1429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*321*				
		Сметная стоимость				*4331*				
47	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	5,6	1038,55	--	5816	--	247	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*485*				
		Сметная стоимость				*6548*				
48	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-гравийного основания под бортовые камни	0,08	3841,19	1396,49	307	112	76	0,98	--
		м3		842,98	645,41	67	52	50,8	0,62	--
		Накладные расходы -		*951,03*		*76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*16*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				
49	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**4**	**1534,87**	**24,19**	**6139**	**97**	**2087**	**0,80**	**3**
		м		**716,60**	**10,03**	**2866**	**40**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*521,82*		*2087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*1753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,66*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,54*		*658*				
		Сметная стоимость				*8884*				
50	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**	**0,18**	**36869,98**	**--**	**6637**	**--**	**281**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1563,29*		*281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1563,29*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3074,66*		*553*				
		Сметная стоимость				*7472*				
51	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий (ПОРЕБРИК)**	**20**	**1428,39**	**24,19**	**28568**	**484**	**10346**	**0,80**	**16**
		м		**716,60**	**10,03**	**14332**	**201**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*517,30*		*10346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*8763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,14*				*1583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,66*		*3113*				
		Сметная стоимость				*42027*				
52	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	**0,064**	**29539,94**	**--**	**1891**	**--**	**80**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1252,49*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,49*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,39*		*158*				
		Сметная стоимость				*2129*				
53	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси-15см**	**2,4**	**1095,07**	**954,90**	**2628**	**2292**	**627**	**0,17**	**--**
		м3		**140,17**	**201,59**	**336**	**484**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*261,25*		*627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,51*		*260*				
		Сметная стоимость				*3515*				
54	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство тротуарного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**16**	**125,24**	**79,72**	**2004**	**1276**	**736**	**0,04**	**1**
		м2		**39,28**	**25,45**	**628**	**407**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*45,99*		*736*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,03*				*624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*219*				
		Сметная стоимость				*2959*				
55	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	**1,5456**	**9329,61**	**--**	**14420**	**--**	**611**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*395,58*		*611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,58*				*611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,01*		*1202*				
		Сметная стоимость				*16234*				
				Монтаж бордюра дорожного						
56	**11-010205-0103 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/**	**1,8**	**2263,86**	**--**	**4075**	**--**	**2683**	**2,56**	**5**
		м3		**2263,86**	**--**	**4075**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1490,66*		*2683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1337,94*				*2408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,72*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,36*		*541*				
		Сметная стоимость				*7299*				
57	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**1,8**	**755,75**	**--**	**1360**	**--**	**896**	**0,95**	**2**
		м3		**755,75**	**--**	**1360**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
58	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**3,15**	**1038,55**	**--**	**3271**	**--**	**139**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*273*				
		Сметная стоимость				*3683*				
59	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчано-гравийного основания под бортовые камни**	**0,6**	**3841,19**	**1396,49**	**2305**	**838**	**571**	**0,98**	**1**
		м3		**842,98**	**645,41**	**506**	**387**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*951,03*		*571*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*230*				
		Сметная стоимость				*3106*				
60	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**15**	**1534,87**	**24,19**	**23023**	**363**	**7827**	**0,80**	**12**

		м		716,60	10,03	10749	150	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*521,82*		*7827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*6572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,66*				*1255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,54*		*2468*				
		Сметная стоимость				*33318*				
		Устройство тротуара								
61	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты , масса конструкций до 0,5 т. Укладка	6	1431,59	738,87	8590	4433	4168	0,75	4
		шт. сборных конструкций		692,72	286,62	4156	1720	62,1	0,25	1
		Накладные расходы -		*694,66*		*4168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*608,17*				*3649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,49*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,10*		*1021*				
		Сметная стоимость				*13779*				
62	21-040302-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,675	45494,93	--	30709	--	1302	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1928,99*		*1302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928,99*				*1302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3793,91*		*2561*				
		Сметная стоимость				*34572*				
63	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,46	2524,45	--	16308	--	10738	2,85	18
		м3 грунта		2524,45	--	16308	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1662,24*		*10738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1491,95*				*9638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,30*				*1100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,94*		*2164*				
		Сметная стоимость				*29210*				
64	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	6,46	755,75	--	4882	--	3215	0,95	6
		м3 грунта		755,75	--	4882	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*3215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*648*				
		Сметная стоимость				*8744*				
65	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	11,305	1038,55	--	11741	--	498	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
66	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	34	168,77	--	5738	--	3778	0,19	6

		м2 спланированной площади		**168,77**	**--**	**5738**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***111,13***		***3778***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,74*				*3391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,38*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***22,39***		***761***				
		Сметная стоимость				***10278***				
67	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**5,1**	**1095,07**	**954,90**	**5585**	**4870**	**1332**	**0,17**	**1**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**201,59**	**715**	**1028**	**60,3**	**0,16**	**1**
		Накладные расходы -		***261,25***		***1332***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*1051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***108,51***		***553***				
		Сметная стоимость				***7471***				
68	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(ПОРЕБРИК)**	**30**	**1534,87**	**24,19**	**46046**	**726**	**15655**	**0,80**	**24**
		м бортового камня		**716,60**	**10,03**	**21498**	**301**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***521,82***		***15655***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*13145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,66*				*2510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***164,54***		***4936***				
		Сметная стоимость				***66637***				
69	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**1,35**	**29539,94**	**--**	**39879**	**--**	**1691**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1252,49***		***1691***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,49*				*1691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2463,39***		***3326***				
		Сметная стоимость				***44895***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**305207**	**18865**			**121**
			Тенге			**106270**	**6276**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**305207**				
	Материалы -		Тенге			**53961**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**112546**			
	Местные материалы -		Тенге			**95936**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**30175**				
		Накладные расходы -	Тенге			**83166**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**67369**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15797**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**31070**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**419443**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112546**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**419443**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112546**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3463909**	**126437**			**304**
			Тенге			**284338**	**43135**			**42**

	Стоимость оборудования -	Тенге			**2258494**				
	Накладные расходы -	Тенге			**95760**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**188340**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2542595**				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			**540262**				
	Материалы -	Тенге			**51125**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**205998**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**213769**				
		Накладные расходы -	Тенге		**114812**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**88167**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26645**		
		Сметная прибыль -	Тенге		**52406**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**707480**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**205998**			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**643189**				
	Материалы -	Тенге			**59008**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**115460**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**329928**				
	Местные материалы -	Тенге			**95936**				
	Транспортные расходы -	Тенге			**30175**				
		Накладные расходы -	Тенге		**99142**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**68948**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**30194**		
		Сметная прибыль -	Тенге		**59386**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**801717**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**115460**			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**18152**				
	Материалы -	Тенге			**541**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**6015**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10344**				
		Накладные расходы -	Тенге		**4588**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3663**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**925**		
		Сметная прибыль -	Тенге		**1819**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**24559**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**6015**			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3812**				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3812**				
		Накладные расходы -	Тенге		**162**				
		Сметная прибыль -	Тенге		**318**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4292**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4080644**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**346**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**327473**			

Всего в тенге:	4 080 644
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 538 049
Оборудование	2 542 595
Итого:	**4 080 644**

Временные здания и сооружения 1,76%	27 070
Итого:	**4 107 714**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	43 667
Итого:	**4 151 380**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**4 707 247**
НДС 12%	564 870
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 272 116**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 272 009**
в том числе НДС 12%	564 858

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.

на Ул. Аубакирова - ул. Набережная

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления								
1	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	0,66	2818,89	--	1860	--	1225	3,42	2
		м3 грунта		2818,89	--	1860	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1856,12*		*1225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1665,97*				*1100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,16*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,00*		*247*				
		Сметная стоимость				*3332*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	0,66	906,90	--	599	--	394	1,15	1
		м3		906,90	--	599	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*79*				
		Сметная стоимость				*1073*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,155	1038,55	--	1200	--	51	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1351*				
4	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	0,45	20268,54	1260,40	9121	567	1458	4,84	2
		м3		4361,02	346,09	1962	156	48,5	0,34	--
		Накладные расходы -		*3239,13*		*1458*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2282,95*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,61*		*846*				
		Сметная стоимость				*11425*				
5	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**119109,48**	**20531,64**	**7421**	**1279**	**3962**	**89,98**	**6**
		т		**91458,80**	**774,52**	**5698**	**48**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
6	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	**0,0623**	**345906,56**	**--**	**21550**	**--**	**914**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
7	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**13533,91**	**3583,23**	**13534**	**3583**	**3755**	**5,52**	**6**
		шт		**5782,75**	**1346,54**	**5783**	**1347**	**42,8**	**1,13**	**1**
		Накладные расходы -		*3754,55*		*3755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3051,34*				*3051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,21*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1383,08*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18672*				
8	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)**	**1**	**1702299,36**	**--**	**1702299**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
9	**13-100204-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка**	**1**	**225779,04**	**--**	**225779**	**--**	**105126**	**165,60**	**166**
		комплект		**225779,04**	**--**	**225779**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*105125,97*		*105126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*91666,29*				*91666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13459,68*				*13460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26472,40*		*26472*				
		Сметная стоимость				*357377*				
10	**13-100204-0405 РСНБ РК 2015**	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	**1**	**139230,41**	**--**	**139230**	**--**	**64828**	**102,12**	**102**
		компл		**139230,41**	**--**	**139230**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*64827,68*		*64828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*56527,55*				*56528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8300,14*				*8300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16324,65*		*16325*				
		Сметная стоимость				*220382*				

		Контур заземления контроллера-1компл								
11	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1846,92**	**--**	**4248**	**--**	**2797**	**2,09**	**5**
		м3		**1846,92**	**--**	**4248**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1216,12***		***2797***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1091,53***				***2511***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***124,59***				***287***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***245,04***		***564***				
		Сметная стоимость				***7609***				
12	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**1079,37**	**--**	**2483**	**--**	**1635**	**1,34**	**3**
		м3		**1079,37**	**--**	**2483**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***1635***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***637,91***				***1467***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,81***				***167***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***329***				
		Сметная стоимость				***4447***				
13	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2658,49**	**168,90**	**21268**	**1351**	**4489**	**0,97**	**8**
		шт		**959,19**	**45,98**	**7674**	**368**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***561,17***		***4489***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***430,21***				***3442***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***130,96***				***1048***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***257,57***		***2061***				
		Сметная стоимость				***27818***				
14	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***5866,11***		***169***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5866,11***				***169***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11537,41***		***332***				
		Сметная стоимость				***4486***				
15	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**378,95**	**18,15**	**4547**	**218**	**1391**	**0,22**	**3**
		м		**219,24**	**4,60**	**2631**	**55**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***1391***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***1150***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***242***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***475***				
		Сметная стоимость				***6413***				
16	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***46***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6193,04***				***46***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***90***				
		Сметная стоимость				***1217***				

		Контур заземления конструктивов-3компл								
17	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,648**	**4671,63**	**--**	**3027**	**--**	**1993**	**5,67**	**4**
		м3 грунта		**4671,63**	**--**	**3027**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3076,08***		***1993***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2760,94***				***1789***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***315,14***				***204***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***619,82***		***402***				
		Сметная стоимость				***5422***				
18	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1440,00**	**--**	**933**	**--**	**614**	**1,67**	**1**
		м3 грунта		**1440,00**	**--**	**933**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***948,18***		***614***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***851,04***				***551***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***97,14***				***63***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***191,05***		***124***				
		Сметная стоимость				***1671***				
19	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2658,49**	**168,90**	**31902**	**2027**	**6734**	**0,97**	**12**
		шт.		**959,19**	**45,98**	**11510**	**552**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***561,17***		***6734***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***430,21***				***5163***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***130,96***				***1572***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***257,57***		***3091***				
		Сметная стоимость				***41727***				
20	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**378,95**	**18,15**	**6821**	**327**	**2087**	**0,22**	**4**
		м		**219,24**	**4,60**	**3946**	**83**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***2087***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***1724***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***362***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***713***				
		Сметная стоимость				***9620***				
21	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7073,29***		***204***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7073,29***				***204***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13911,69***		***401***				
		Сметная стоимость				***5408***				
22	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7214,88***		***208***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7214,88***				***208***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14190,17***		***409***				

		Сметная стоимость				*5517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2212593**	**9352**			**323**
			Тенге			**417363**	**2608**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1702299**				
	Накладные расходы -		Тенге			**72177**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**141958**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1916435**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**443082**				
	Материалы -		Тенге			**39023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**398957**			
		Накладные расходы -	Тенге			**188410**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**162724**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25686**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**50519**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**682011**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**301**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**398957**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38241**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15268**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10793**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8799**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1994**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3923**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**52957**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15268**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28970**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5746**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3499**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1377**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2708**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**36554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5746**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2687957**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**325**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**419972**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек								
23	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**4,51584**	**2818,89**	**--**	**12730**	**--**	**8382**	**3,42**	**15**
		м3 грунта		**2818,89**	**--**	**12730**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1856,12***		***8382***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1665,97***				***7523***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***190,16***				***859***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***374,00***		***1689***				

		Сметная стоимость				*22801*				
24	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,51584	906,90	--	4095	--	2697	1,15	5
		м3		906,90	--	4095	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*2697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*2420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*543*				
		Сметная стоимость				*7335*				
25	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	7,90272	1038,55	--	8207	--	348	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*684*				
		Сметная стоимость				*9239*				
26	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	3,15	21595,10	997,34	68025	3142	13025	6,76	21
		м3		6088,03	279,88	19177	882	48,5	0,27	1
		Накладные расходы -		*4135,02*		*13025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3088,44*				*9729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,58*				*3297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,41*		*6484*				
		Сметная стоимость				*87534*				
27	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,809	25207,49	10835,90	20393	8766	9164	13,29	11
		т		12893,65	3266,56	10431	2643	60,9	2,80	2
		Накладные расходы -		*11327,64*		*9164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9841,56*				*7962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1486,08*				*1202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2922,81*		*2365*				
		Сметная стоимость				*31922*				
28	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров,одного знака и двух табло информационных	2	64827,04	--	129654	--	5497	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2748,67*		*5497*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2748,67*				*5497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5406,06*		*10812*				
		Сметная стоимость				*145963*				
29	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора,одного табло информационного	3	50853,29	--	152560	--	6469	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2156,18*		*6469*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2156,18*				*6469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4240,76*		*12722*				
		Сметная стоимость				*171751*				

30	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 1 светофора**	**1**	**52711,15**	**--**	**52711**	**--**	**2235**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2234,95***		***2235***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2234,95***				***2235***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4395,69***		***4396***				
		Сметная стоимость				***59342***				
31	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 2 светофоров,одного знака и двух табло информационных**	**1**	**63017,46**	**--**	**63017**	**--**	**2672**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2671,94***		***2672***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2671,94***				***2672***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5255,15***		***5255***				
		Сметная стоимость				***70944***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**511392**	**11908**			**53**
			Тенге			**46433**	**3524**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**491000**				
	Материалы -		Тенге			**45706**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**36884**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**397943**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8207**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41325**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19672**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21653**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**42586**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**574910**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36884**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**20393**				
	Материалы -		Тенге			**1196**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13074**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9164**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7962**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1202**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2365**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**31921**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13074**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**606832**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49958**			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля								
32	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**112**	**294,22**	**130,87**	**32953**	**14657**	**10909**	**0,14**	**15**
		м кабеля		**140,27**	**50,08**	**15711**	**5609**	**42,8**	**0,05**	**6**
		Накладные расходы -		***97,40***		***10909***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***81,47***				***9125***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15,93***				***1784***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,33***		***3509***				

		Сметная стоимость				*47371*				
33	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,383	222953,99	51496,89	85391	19723	30465	157,32	60
		км		141639,92	15458,22	54248	5920	42,8	15,21	6
		Накладные расходы -		*79542,14*		*30465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67238,00*				*25752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12304,14*				*4712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24199,69*		*9268*				
		Сметная стоимость				*125124*				
34	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,011	351158,33	--	3863	--	164	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14889,11*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29283,80*		*322*				
		Сметная стоимость				*4349*				
35	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,287	191575,89	--	54982	--	2331	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*2331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*2331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*4585*				
		Сметная стоимость				*61898*				
36	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,108	367003,59	--	39636	--	1681	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15560,95*		*1681*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*1681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*3305*				
		Сметная стоимость				*44622*				
37	23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,089	492328,06	--	43817	--	1858	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20874,71*		*1858*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*1858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41056,22*		*3654*				
		Сметная стоимость				*49329*				
38	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	4	2169,42	--	8678	--	368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,98*		*368*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,98*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***180,91***		***724***				
		Сметная стоимость				***9770***				
39	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**4**	**454,45**	**--**	**1818**	**--**	**77**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***19,27***		***77***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,27*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***37,90***		***152***				
		Сметная стоимость				***2047***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**271138**	**34380**			**76**
			Тенге			**69959**	**11530**			**12**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**260643**				
	Материалы -		Тенге			**14005**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81489**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**142299**				
		Накладные расходы -	Тенге			**47407**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**34877**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12530**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24644**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**332694**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81489**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10495**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10495**				
		Накладные расходы -	Тенге			**445**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**875**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11816**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**344510**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81489**			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации								
40	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**33,28**	**1881,12**	**--**	**62604**	**--**	**41222**	**2,13**	**71**
		м3 грунта		**1881,12**	**--**	**62604**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1238,64***		***41222***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1111,74*				*36999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,90*				*4223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,58***		***8306***				
		Сметная стоимость				***112132***				
41	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**33,28**	**1079,37**	**--**	**35921**	**--**	**23653**	**1,34**	**45**
		м3 грунта		**1079,37**	**--**	**35921**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***710,72***		***23653***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*637,91*				*21229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,81*				*2423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***143,21***		***4766***				
		Сметная стоимость				***64340***				

42	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,073**	**1898078,30**	**--**	**138560**	**--**	**13618**	**183,54**	**13**
		кан.-км		**163853,50**	**--**	**11961**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***186545,87***		***13618***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***101753,02***				***7428***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84792,85***				***6190***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166769,93***		***12174***				
		Сметная стоимость				***164352***				
43	**11-340201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**0,062**	**1886990,47**	**--**	**116993**	**--**	**11092**	**171,12**	**11**
		канало-километр трубопровода		**152765,67**	**--**	**9471**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***178898,26***		***11092***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***94867,48***				***5882***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***84030,78***				***5210***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***165271,10***		***10247***				
		Сметная стоимость				***138332***				
44	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**104**	**378,95**	**18,15**	**39411**	**1887**	**12057**	**0,22**	**23**
		м		**219,24**	**4,60**	**22801**	**478**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***115,93***		***12057***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***95,80***				***9964***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,13***				***2093***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,59***		***4117***				
		Сметная стоимость				***55586***				
45	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,064168**	**146062,26**	**--**	**9373**	**--**	**397**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6193,04***		***397***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6193,04***				***397***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12180,42***		***782***				
		Сметная стоимость				***10552***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**402861**	**1887**			**162**
			Тенге			**142759**	**478**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**39411**				
	Материалы -		Тенге			**14722**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23279**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12057**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9964**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2093**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4117**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**55585**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23279**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**363451**				
	Материалы -		Тенге			**234120**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**119958**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9373**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89982**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71538		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18444		
		Сметная прибыль -	Тенге			36275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			489707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				119958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			545292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				143237			
		РАЗДЕЛ 5.Приямки кабельной канализации (1шт)								
46	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,343**	**3182,62**	**--**	**1092**	**--**	**719**	**3,86**	**1**
		м3 грунта		**3182,62**	**--**	**1092**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2095,62***		***719***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1880,93***				***645***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***214,69***				***74***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***422,26***		***145***				
		Сметная стоимость				***1956***				
47	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**0,343**	**677,45**	**--**	**232**	**--**	**153**	**0,86**	**--**
		м3 грунта		**677,45**	**--**	**232**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***446,07***		***153***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***400,37***				***137***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,70***				***16***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,88***		***31***				
		Сметная стоимость				***416***				
48	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,60025**	**1038,55**	**--**	**623**	**--**	**26**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***26***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***26***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***52***				
		Сметная стоимость				***701***				
49	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,16**	**17270,57**	**937,40**	**2763**	**150**	**262**	**1,86**	**--**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**246**	**41**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1636,62***		***262***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***867,57***				***139***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***769,06***				***123***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1512,58***		***242***				
		Сметная стоимость				***3267***				
50	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,03**	**119109,48**	**20531,64**	**3573**	**616**	**1908**	**89,98**	**3**
		т		**91458,80**	**774,52**	**2744**	**23**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***63601,95***		***1908***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***56170,10***				***1685***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7431,85***				***223***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14616,91***		***439***				

		Сметная стоимость				*5920*				
51	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(1шт)**	**0,03**	**345906,56**	**--**	**10377**	**--**	**440**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14666,44*		*440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*865*				
		Сметная стоимость				*11682*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**18661**	**766**			**5**
			Тенге			**4313**	**64**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4711**				
	Материалы -		Тенге			**2368**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1610**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**623**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1160**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**921**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**239**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**470**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1610**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**13950**				
	Материалы -		Тенге			**214**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2767**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10377**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2348**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1685**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**663**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1304**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17602**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2767**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**23943**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4377**			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
52	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**9,2**	**4116,48**	**--**	**37872**	**--**	**24937**	**4,65**	**43**
		м3 грунта		**4116,48**	**--**	**37872**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2710,53*		*24937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2432,84*				*22382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,69*				*2555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*546,16*		*5025*				
		Сметная стоимость				*67834*				
53	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**2,74**	**1440,00**	**--**	**3946**	**--**	**2598**	**1,67**	**5**

		м3		1440,00	--	3946	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*948,18*		*2598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*851,04*				*2332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,14*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,05*		*523*				
		Сметная стоимость				*7068*				
54	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	6,46	906,90	--	5859	--	3858	1,15	7
		м3		906,90	--	5859	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*3858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*3462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*777*				
		Сметная стоимость				*10494*				
55	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	11,305	1038,55	--	11741	--	498	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*979*				
		Сметная стоимость				*13218*				
56	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	9,6	180,12	129,30	1729	1241	622	0,06	1
		м2 основания или покрытия		50,81	40,06	488	385	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*64,76*		*622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*54,80*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,96*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,59*		*188*				
		Сметная стоимость				*2539*				
57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1	0,668	17270,57	937,40	11537	626	1093	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	1025	170	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1636,62*		*1093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,06*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,58*		*1010*				
		Сметная стоимость				*13641*				
58	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	4	66597,34	3068,81	266389	12275	46626	12,77	51
		колодец		12384,22	1260,60	49537	5042	62,1	0,92	4
		Накладные расходы -		*11656,43*		*46626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8473,43*				*33894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3183,00*				*12732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6260,30*		*25041*				
		Сметная стоимость				*338056*				

59	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**847,11**	**17,27**	**373**	**8**	**85**	**0,29**	**--**
		м2		**294,05**	**2,81**	**129**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***193,11***		***85***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***150,80***				***66***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***42,31***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***83,22***		***37***				
		Сметная стоимость				***495***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**339445**	**14150**			**108**
			Тенге			**98855**	**5598**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**339445**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**104453**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**80316**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**63242**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17074**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**33581**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**453341**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104453**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**453341**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104453**			
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство								
		Восстановление проезжей части								
60	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**2,5**	**3051,08**	**1173,98**	**7628**	**2935**	**4140**	**2,14**	**5**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**4693**	**1379**	**60,3**	**0,54**	**1**
		Накладные расходы -		***1655,98***		***4140***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1464,52***				***3661***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***191,46***				***479***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***941***				
		Сметная стоимость				***12709***				
61	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**4**	**895,91**	**--**	**3584**	**--**	**2405**	**1,06**	**4**
		м		**895,91**	**--**	**3584**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***601,13***		***2405***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***540,24***				***2161***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,89***				***244***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119,76***		***479***				
		Сметная стоимость				***6468***				
62	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**4,932**	**513,00**	**--**	**2530**	**--**	**107**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***107***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***107***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***211***				

		Сметная стоимость				*2848*				
63	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	4,932	1038,55	--	5122	--	217	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*427*				
		Сметная стоимость				*5766*				
64	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм	4	1576,55	29,03	6306	116	2460	0,96	4
		м		859,92	12,04	3440	48	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*614,93*		*2460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*525,79*				*2103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,14*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*701*				
		Сметная стоимость				*9467*				
65	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см	10	755,65	136,47	7557	1365	2477	0,34	3
		м2		299,37	43,72	2994	437	60,3	0,04	--
		Накладные расходы -		*247,70*		*2477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,89*				*2069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,81*				*408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,27*		*803*				
		Сметная стоимость				*10837*				
66	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	30	39,17	4,94	1175	148	202	0,01	--
		м2		6,65	1,40	200	42	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*6,72*		*202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4,86*				*146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,87*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,67*		*110*				
		Сметная стоимость				*1487*				
67	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные	2,19	1389,15	--	3042	--	129	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*254*				
		Сметная стоимость				*3425*				
68	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	10	609,34	200,60	6093	2006	927	0,05	1
		м2		47,37	59,07	474	591	60,3	0,05	--
		Накладные расходы -		*92,74*		*927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*64,18*				*642*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,56*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,17*		*562*				
		Сметная стоимость				*7582*				
69	**11-270602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума**	**10**	**557,91**	**87,56**	**5579**	**876**	**815**	**0,07**	**1**
		м2		**62,31**	**29,69**	**623**	**297**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*81,48*		*815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*55,47*				*555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,01*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,15*		*512*				
		Сметная стоимость				*6905*				
70	**11-270602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-10 к объему**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)**	**100**	**109,21**	**4,55**	**10921**	**455**	**597**	**--**	**--**
		м2		**0,36**	**1,77**	**36**	**177**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,97*		*597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,28*				*128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,21*		*921*				
		Сметная стоимость				*12439*				
71	**11-270602-0304 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ**	**10**	**149,10**	**95,67**	**1491**	**957**	**551**	**0,05**	**--**
		м2		**47,13**	**30,54**	**471**	**305**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*55,14*		*551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,83*				*468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,31*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*163*				
		Сметная стоимость				*2206*				
72	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)**	**60**	**0,25**	**0,02**	**15**	**1**	**5**	**--**	**--**
		м2		**0,13**	**--**	**8**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,09*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,08*				*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,01*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,03*		*2*				
		Сметная стоимость				*22*				
73	**21-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые**	**1,74**	**8685,99**	**--**	**15114**	**--**	**641**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*368,29*		*641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,29*				*641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,34*		*1260*				
		Сметная стоимость				*17015*				

74	11-270602-0313 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	10	152,51	95,87	1525	959	553	0,05	--
		м2		47,13	30,63	471	306	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*55,35*		*553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,89*				*469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,45*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,63*		*166*				
		Сметная стоимость				*2245*				
75	21-020501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	1,079	9327,57	--	10064	--	427	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,49*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,49*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,84*		*839*				
		Сметная стоимость				*11330*				
		Восстановление тротуара								
76	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	2	114,27	44,32	229	89	123	0,08	--
		м2		69,95	22,02	140	44	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*61,51*		*123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,36*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*28*				
		Сметная стоимость				*380*				
77	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	5	895,91	--	4480	--	3006	1,06	5
		м		895,91	--	4480	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*601,13*		*3006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*540,24*				*2701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,89*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,76*		*599*				
		Сметная стоимость				*8084*				
78	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,684	513,00	--	351	--	15	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*29*				
		Сметная стоимость				*395*				
79	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,684	1038,55	--	710	--	30	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*30*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*59*				
		Сметная стоимость				*799*				
80	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	**5**	**1576,55**	**29,03**	**7883**	**145**	**3075**	**0,96**	**5**
		м		**859,92**	**12,04**	**4300**	**60**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*614,93*		*3075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*525,79*				*2629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,14*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*877*				
		Сметная стоимость				*11834*				
81	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см**	**0,3**	**1314,09**	**1145,88**	**394**	**344**	**94**	**0,20**	**--**
		м3		**168,20**	**241,91**	**50**	**73**	**60,3**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*313,50*		*94*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,30*				*74*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,20*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,21*		*39*				
		Сметная стоимость				*527*				
82	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**0,3**	**1389,15**	**--**	**417**	**--**	**18**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*58,90*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*35*				
		Сметная стоимость				*469*				
83	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см**	**2**	**248,00**	**2,94**	**496**	**6**	**268**	**0,20**	**--**
		м2		**195,06**	**1,08**	**390**	**2**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*133,80*		*268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*118,27*				*237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,53*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,54*		*61*				
		Сметная стоимость				*825*				
84	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	**4**	**31,43**	**--**	**126**	**--**	**84**	**0,03**	**--**
		м2		**31,43**	**--**	**126**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,09*		*84*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*18,95*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,14*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,20*		*17*				
		Сметная стоимость				*227*				

85	21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	0,1912	9237,81	--	1766	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*391,68*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,68*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,36*		*147*				
		Сметная стоимость				*1988*				
		Устройство сопряжения пандуса или дорожки для инвалидов с проезжей частью дороги с применением асфальтобетона-5шт								
86	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,8	3051,08	1173,98	11594	4461	6293	2,14	8
		м3		1877,10	551,62	7133	2096	60,3	0,54	2
		Накладные расходы -		*1655,98*		*6293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*5565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,56*		*1431*				
		Сметная стоимость				*19318*				
87	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	5	895,91	--	4480	--	3006	1,06	5
		м		895,91	--	4480	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*601,13*		*3006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*540,24*				*2701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,89*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,76*		*599*				
		Сметная стоимость				*8084*				
88	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	7,332	513,00	--	3761	--	159	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*314*				
		Сметная стоимость				*4234*				
89	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	7,332	1038,55	--	7615	--	323	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*635*				
		Сметная стоимость				*8573*				
90	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	4	2716,63	--	10867	--	7155	3,07	12
		м3		2716,63	--	10867	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1788,79*		*7155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1605,53*				*6422*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,26*				*733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,43*		*1442*				
		Сметная стоимость				*19464*				
91	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**4**	**906,90**	**--**	**3628**	**--**	**2389**	**1,15**	**5**
		м3		**906,90**	**--**	**3628**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597,16*		*2389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*481*				
		Сметная стоимость				*6498*				
92	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**7**	**1038,55**	**--**	**7270**	**--**	**308**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*606*				
		Сметная стоимость				*8184*				
93	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчано-гравийного основания под бортовые камни**	**0,1**	**4289,09**	**1675,79**	**429**	**168**	**113**	**1,17**	**--**
		м3		**1011,57**	**774,49**	**101**	**77**	**50,8**	**0,75**	**--**
		Накладные расходы -		*1127,65*		*113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*907,32*				*91*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,33*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				
94	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**5**	**1683,03**	**29,03**	**8415**	**145**	**3097**	**0,96**	**5**
		м		**859,92**	**12,04**	**4300**	**60**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*619,45*		*3097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*525,79*				*2629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,65*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,20*		*921*				
		Сметная стоимость				*12433*				
95	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**	**0,225**	**36869,98**	**--**	**8296**	**--**	**352**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1563,29*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1563,29*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3074,66*		*692*				
		Сметная стоимость				*9340*				
96	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий (ПОРЕБРИК)**	**25**	**1576,55**	**29,03**	**39414**	**726**	**15373**	**0,96**	**24**
		м		**859,92**	**12,04**	**21498**	**301**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*614,93*		*15373*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*525,79*				*13145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,14*				*2228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*4383*				
		Сметная стоимость				*59170*				
97	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	**0,08**	**29539,94**	**--**	**2363**	**--**	**100**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1252,49*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,49*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,39*		*197*				
		Сметная стоимость				*2660*				
98	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси-15см**	**3**	**1314,09**	**1145,88**	**3942**	**3438**	**940**	**0,20**	**1**
		м3		**168,20**	**241,91**	**505**	**726**	**60,3**	**0,20**	**1**
		Накладные расходы -		*313,50*		*940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,30*				*742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,20*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,21*		*391*				
		Сметная стоимость				*5273*				
99	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство тротуарного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**20**	**149,04**	**95,67**	**2981**	**1913**	**1103**	**0,05**	**1**
		м2		**47,13**	**30,54**	**943**	**611**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*55,14*		*1103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,83*				*937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,31*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,33*		*327*				
		Сметная стоимость				*4410*				
100	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	**1,932**	**9329,61**	**--**	**18025**	**--**	**764**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*395,58*		*764*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,58*				*764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,01*		*1503*				
		Сметная стоимость				*20292*				
				Устройство тротуара						
101	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**6,08**	**3029,34**	**--**	**18418**	**--**	**12128**	**3,42**	**21**
		м3 грунта		**3029,34**	**--**	**18418**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1994,69*		*12128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1790,34*				*10885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,35*				*1242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,92*		*2444*				
		Сметная стоимость				*32989*				

102	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	6,08	906,90	--	5514	--	3631	1,15	7
		м3 грунта		906,90	--	5514	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*3631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*3259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*732*				
		Сметная стоимость				*9876*				
103	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	10,64	1038,55	--	11050	--	469	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*469*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*921*				
		Сметная стоимость				*12440*				
104	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	32	202,52	--	6481	--	4267	0,22	7
		м2 спланированной площади		202,52	--	6481	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*133,35*		*4267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*119,69*				*3830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,66*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,87*		*860*				
		Сметная стоимость				*11608*				
105	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	4,8	1314,09	1145,88	6308	5500	1505	0,20	1
		м3 материала основания в плотном теле		168,20	241,91	807	1161	60,3	0,20	1
		Накладные расходы -		*313,50*		*1505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*247,30*				*1187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,20*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,21*		*625*				
		Сметная стоимость				*8438*				
106	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(ПОРЕБРИК)	32	1683,03	29,03	53857	929	19822	0,96	31
		м бортового камня		859,92	12,04	27518	385	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*619,45*		*19822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*525,79*				*16825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,65*				*2997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,20*		*5894*				
		Сметная стоимость				*79574*				
107	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,44	29539,94	--	42538	--	1804	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1252,49*		*1804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,49*				*1804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,39*		*3547*				
		Сметная стоимость				*47889*				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**381840**	**27680**			**158**
	Тенге			**138668**	**9179**			**8**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**381840**				
Материалы -	Тенге			**75458**				
Всего заработная плата -	Тенге				**147847**			
Местные материалы -	Тенге			**101625**				
Транспортные расходы -	Тенге			**38409**				
Накладные расходы -	Тенге			**108540**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**88594**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19946**		
Сметная прибыль -	Тенге			**39230**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**529611**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
Сметная заработная плата -	Тенге				**147847**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**529611**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
Сметная заработная плата -	Тенге				**147847**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4137931**	**100124**			**883**
	Тенге			**918351**	**32981**			**30**
Стоимость оборудования -	Тенге			**1702299**				
Накладные расходы -	Тенге			**72177**				
Сметная прибыль -	Тенге			**141958**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1916435**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**743135**				
Материалы -	Тенге			**67750**				
Всего заработная плата -	Тенге				**503725**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**142299**				
Накладные расходы -	Тенге			**247874**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**207564**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**40310**		
Сметная прибыль -	Тенге			**79281**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1070290**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**412**
Сметная заработная плата -	Тенге				**503725**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1629183**				
Материалы -	Тенге			**578941**				
Всего заработная плата -	Тенге				**426020**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**432582**				
Местные материалы -	Тенге			**101625**				
Транспортные расходы -	Тенге			**60181**				
Накладные расходы -	Тенге			**332561**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**252766**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**79795**		
Сметная прибыль -	Тенге			**156940**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2118683**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**480**
Сметная заработная плата -	Тенге				**426020**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**63314**				
Материалы -	Тенге			**1853**				
Всего заработная плата -	Тенге				**21587**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**31927**				
Накладные расходы -	Тенге			**16388**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13146		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3242		
		Сметная прибыль -	Тенге			6376				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			86078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				21587			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5191486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							913
		Сметная заработная плата -	Тенге				951333			

Всего в тенге:	5 191 486
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 275 051
Оборудование	1 916 435
Итого:	**5 191 486**
Временные здания и сооружения 1,76%	57 641
Итого:	**5 249 127**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	92 982
Итого:	**5 342 109**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**6 057 413**
НДС 12%	726 890
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 784 302**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 784 164**
в том числе НДС 12%:	726 875

Сдал _____

Принял _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ технический надзор