Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул.Маркова - ул.Попова

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	4556,07	841,29	36449	6730	19811	3,79	30
		шт.		3412,61	219,80	27301	1758	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*19811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*17523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*4501*				
		Сметная стоимость				*60761*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	755,75	--	605	--	398	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*80*				
		Сметная стоимость				*1083*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	14816,84	781,17	11853	625	1105	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	1023	170	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*1105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*1037*				
		Сметная стоимость				*13995*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	813,23	--	19518	--	11605	0,79	19
		шт.		714,41	--	17146	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*11605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*10339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33613*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	131,11	1,97	566	8	140	0,05	--
		м2		46,97	0,47	203	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576827	7364			52

			Тенге			**46277**	**1930**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**482574**				
	Материалы -		Тенге			**15350**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48207**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**412130**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1454**				
		Накладные расходы -	Тенге			**50595**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**28908**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21687**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**42654**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**575823**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48207**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**94253**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**94253**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3996**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7860**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**106109**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**681932**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48207**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,15**	**2542,57**	**978,32**	**381**	**147**	**207**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**235**	**69**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***207***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***183***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***24***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***47***				
		Сметная стоимость				***635***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,27**	**513,00**	**--**	**139**	**--**	**6**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***6***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***12***				
		Сметная стоимость				***156***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,27**	**1038,55**	**--**	**280**	**--**	**12**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***12***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***12***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***23***				
		Сметная стоимость				***315***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**2,5**	**88,01**	**56,67**	**220**	**142**	**88**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**77**	**48**	**60,3**	**0,02**	**--**

		Накладные расходы -		*35,24*		*88*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,15**	**1066,58**	**925,01**	**160**	**139**	**38**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**21**	**29**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**2,25**	**1037,34**	**34,04**	**2334**	**77**	**652**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**850**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*239*				
		Сметная стоимость				*3225*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**25**	**866,16**	**--**	**21654**	**--**	**918**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1806*				
		Сметная стоимость				*24378*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,35**	**1037,34**	**34,04**	**1400**	**46**	**391**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**510**	**18**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*143*				
		Сметная стоимость				*1934*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**15**	**866,16**	**--**	**12992**	**--**	**551**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14626*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**39561**	**550**			**2**
			Тенге			**1693**	**193**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39561**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1886**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**419**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2863**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1137**		

	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1726		
	Сметная прибыль -	Тенге			3394				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45818				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				1886			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45818				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				1886			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			616388	7913			54
		Тенге			47970	2123			2
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			522135				
Материалы -		Тенге			17600				
Всего заработная плата -		Тенге				50094			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			446776				
Местные материалы -		Тенге			2				
Транспортные расходы -		Тенге			1873				
	Накладные расходы -	Тенге			53458				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30046		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23412		
	Сметная прибыль -	Тенге			46048				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			621641				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
	Сметная заработная плата -	Тенге				50094			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			94253				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94253				
	Накладные расходы -	Тенге			3996				
	Сметная прибыль -	Тенге			7860				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			106109				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			727751				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
	Сметная заработная плата -	Тенге				50094			

Всего в тенге:	727 751
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	727 751
Оборудование	0
Итого:	**727 751**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 808
Итого:	**740 559**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 662
Итого:	**761 221**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**863 148**
НДС 12%	103 578
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**966 726**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**966 706**
в том числе НДС 12%	103 576

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Омарова - ул. Таттимбета

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	4556,07	841,29	36449	6730	19811	3,79	30
		шт.		3412,61	219,80	27301	1758	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*19811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*17523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*4501*				
		Сметная стоимость				*60761*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	755,75	--	605	--	398	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*80*				
		Сметная стоимость				*1083*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	14816,84	781,17	11853	625	1105	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	1023	170	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*1105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*1037*				

		Сметная стоимость				*13995*				
5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	813,23	--	19518	--	11605	0,79	19
		шт.		714,41	--	17146	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*11605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*10339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33613*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	131,11	1,97	566	8	140	0,05	--
		м2		46,97	0,47	203	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**576827**	**7364**			**52**
			Тенге			**46277**	**1930**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**482574**				
		Материалы -	Тенге			**15350**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**48207**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**412130**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1454**				
		Накладные расходы -	Тенге			**50595**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**28908**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21687**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**42654**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**575823**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48207**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**94253**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**94253**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3996**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7860**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**106109**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**681932**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48207**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,24**	**2542,57**	**978,32**	**610**	**235**	**331**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**375**	**110**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***331***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***293***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***38***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***75***				
		Сметная стоимость				***1017***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,432**	**513,00**	**--**	**222**	**--**	**9**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***9***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***9***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***18***				
		Сметная стоимость				***250***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,432**	**1038,55**	**--**	**449**	**--**	**19**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***19***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***37***				
		Сметная стоимость				***505***				

14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**4**	**88,01**	**56,67**	**352**	**227**	**141**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**124**	**77**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***141***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***30,23***				***121***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5,01***				***20***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***39***				
		Сметная стоимость				***532***				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,24**	**1066,58**	**925,01**	**256**	**222**	**61**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**34**	**46**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***61***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***200,94***				***48***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,74***				***13***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***25***				
		Сметная стоимость				***342***				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**3,6**	**1037,34**	**34,04**	**3734**	**123**	**1043**	**0,44**	**2**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**1360**	**47**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***1043***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***849***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***194***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***382***				
		Сметная стоимость				***5159***				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**40**	**866,16**	**--**	**34647**	**--**	**1469**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***1469***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***1469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***2889***				
		Сметная стоимость				***39005***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**40269**	**806**			**2**
			Тенге			**1893**	**281**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40269**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2174**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3074**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1311**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1763**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3467**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2174**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**46811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2174**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**617097**	**8170**			**54**
			Тенге			**48170**	**2211**			**2**

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			522844				
Материалы -			Тенге			17601				
Всего заработная плата -			Тенге				50381			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			446776				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			2124				
		Накладные расходы -	Тенге			53669				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30219		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23450		
		Сметная прибыль -	Тенге			46121				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			622634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				50381			
Стоимость металлюмонтажных работ -			Тенге			94253				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			728743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				50381			

Всего в тенге:	728 743
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	728 743
Оборудование	0
Итого:	**728 743**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 826
Итого:	**741 569**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 690
Итого:	**762 259**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**864 324**
НДС 12%	103 719
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**968 043**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**968 024**
в том числе НДС 12%:	103 717

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Бекболата - ул.Каракоз

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	6	4556,07	841,29	27336	5048	14858	3,79	23
		шт.		3412,61	219,80	20476	1319	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*14858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*13142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*1716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*3376*				
		Сметная стоимость				*45570*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,6	755,75	--	453	--	299	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	453	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*60*				
		Сметная стоимость				*812*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,05	1038,55	--	1090	--	46	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*91*				
		Сметная стоимость				*1227*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,6	14816,84	781,17	8890	469	829	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	767	127	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*778*				
		Сметная стоимость				*10497*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	18	813,23	--	14638	--	8704	0,79	14
		шт.		714,41	--	12859	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*8704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*7754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*1867*				
		Сметная стоимость				*25209*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	12	10144,98	--	121740	--	5162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*5162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*10152*				
		Сметная стоимость				*137054*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	12	15613,12	--	187357	--	7944	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*7944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*7944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*15624*				
		Сметная стоимость				*210925*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(6шт),КМТ-А/А-2(6шт)	0,072	387553,58	--	27904	--	1183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*2327*				
		Сметная стоимость				*31414*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(6шт)	0,1104	387553,58	--	42786	--	1814	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3568*				
		Сметная стоимость				*48168*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,24	131,11	1,97	425	6	105	0,05	--
		м2		46,97	0,47	152	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*83*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*42*				
		Сметная стоимость				*572*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			432620	5523			39
			Тенге			34708	1447			1

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361931				
		Материалы -	Тенге			11512				
		Всего заработная плата -	Тенге				36155			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309097				
		Транспортные расходы -	Тенге			1090				
		Накладные расходы -	Тенге			37947				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21681		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16266		
		Сметная прибыль -	Тенге			31990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			431867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				36155			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70690				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70690				
		Накладные расходы -	Тенге			2997				
		Сметная прибыль -	Тенге			5895				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			511449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				36155			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,03**	**2542,57**	**978,32**	**76**	**29**	**41**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**47**	**14**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***41***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***37***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***9***				
		Сметная стоимость				***127***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***1***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***2***				
		Сметная стоимость				***31***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,054**	**1038,55**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***5***				
		Сметная стоимость				***63***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**0,5**	**88,01**	**56,67**	**44**	**28**	**18**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**15**	**10**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***18***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***30,23***				***15***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,03**	**1066,58**	**925,01**	**32**	**28**	**8**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**4**	**6**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**866,16**	**--**	**4331**	**--**	**184**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*361*				
		Сметная стоимость				*4876*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**2,25**	**1037,34**	**34,04**	**2334**	**77**	**652**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**850**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*239*				
		Сметная стоимость				*3225*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**25**	**866,16**	**--**	**21654**	**--**	**918**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1806*				
		Сметная стоимость				*24378*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**29022**	**177**			**1**
			Тенге			**1087**	**65**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29022**				
	Материалы -		Тенге			**1687**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1151**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25985**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1954**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**694**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1260		
		Сметная прибыль -	Тенге			2478				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			461642	5700			40
			Тенге			35795	1512			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			390952				
Материалы -			Тенге			13199				
Всего заработная плата -			Тенге				37307			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			335082				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			1174				
		Накладные расходы -	Тенге			39901				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22376		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17525		
		Сметная прибыль -	Тенге			34468				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			465321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				37307			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			70690				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			70690				
		Накладные расходы -	Тенге			2997				
		Сметная прибыль -	Тенге			5895				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			79582				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			544903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				37307			

Всего в тенге:	544 903
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	544 903
Оборудование	0
Итого:	**544 903**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 590
Итого:	**554 493**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 470
Итого:	**569 964**
Итого в текущих ценах на 2018 год 100% (К=1,1338991):	**646 281**
НДС 12%	77 554
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**723 835**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**723 820**
в том числе НДС 12%	77 552

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул.Шугла - ул.Альмерек Абыза

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	4556,07	841,29	36449	6730	19811	3,79	30
		шт.		3412,61	219,80	27301	1758	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*19811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*17523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*4501*				
		Сметная стоимость				*60761*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	755,75	--	605	--	398	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*80*				
		Сметная стоимость				*1083*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	14816,84	781,17	11853	625	1105	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	1023	170	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*1105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*1037*				
		Сметная стоимость				*13995*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	813,23	--	19518	--	11605	0,79	19
		шт.		714,41	--	17146	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*11605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*10339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33613*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	131,11	1,97	566	8	140	0,05	--
		м2		46,97	0,47	203	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576827	7364			52
			Тенге			46277	1930			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482574				
		Материалы -	Тенге			15350				
		Всего заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412130				
		Транспортные расходы -	Тенге			1454				
		Накладные расходы -	Тенге			50595				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28908		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21687		
		Сметная прибыль -	Тенге			42654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			681932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Новый тротуар								
		==========								
11	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**3,6**	**1037,34**	**34,04**	**3734**	**123**	**1043**	**0,44**	**2**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**1360**	**47**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***1043***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***849***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***194***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***382***				
		Сметная стоимость				***5159***				
12	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**40**	**866,16**	**--**	**34647**	**--**	**1469**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***1469***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***1469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***2889***				
		Сметная стоимость				***39005***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**38381**	**123**			**2**
			Тенге			**1360**	**47**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38381				
		Материалы -	Тенге			2249				
		Всего заработная плата -	Тенге				1407			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34647				
		Местные материалы -	Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			2512				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					849		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1663		
		Сметная прибыль -	Тенге			3271				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44164				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1407			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**615208**	**7486**			**53**
			Тенге			**47638**	**1977**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**520955**				
Материалы -			Тенге			**17599**				
Всего заработная плата -			Тенге				**49615**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**446776**				
Местные материалы -			Тенге			**2**				
Транспортные расходы -			Тенге			**1454**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53107**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**29757**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**23350**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**45925**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**619987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49615**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**94253**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**94253**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3996**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7860**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**106109**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**726097**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49615**			

Всего в тенге:	726 097
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	726 097
Оборудование	0
Итого:	**726 097**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 779
Итого:	**738 876**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 615
Итого:	**759 491**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**861 186**
НДС 12%	103 342
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**964 528**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**964 509**
в том числе НДС 12%:	103 340

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Аубакирова - ул. Набережная

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	6	5406,85	1009,54	32441	6057	17815	4,55	27
		шт.		4095,13	263,76	24571	1583	60,3	0,20	1
		Накладные расходы -		*2969,11*		*17815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2628,41*				*15770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,70*				*2044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,08*		*4020*				
		Сметная стоимость				*54276*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,6	906,90	--	544	--	358	1,15	1
		м3 грунта		906,90	--	544	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*72*				
		Сметная стоимость				*974*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,05	1038,55	--	1090	--	46	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*91*				
		Сметная стоимость				*1227*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,6	15228,82	937,40	9137	562	930	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	921	153	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1550,05*		*930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*682,49*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,31*		*805*				
		Сметная стоимость				*10872*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	18	956,11	--	17210	--	10429	0,95	17
		шт.		857,29	--	15431	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*579,41*		*10429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*9305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*2211*				
		Сметная стоимость				*29850*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	12	10144,98	--	121740	--	5162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*5162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*10152*				
		Сметная стоимость				*137054*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	12	15613,12	--	187357	--	7944	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*7944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*7944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*15624*				
		Сметная стоимость				*210925*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(6шт),КМТ-А/А-2(6шт)	0,072	387553,58	--	27904	--	1183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*2327*				
		Сметная стоимость				*31414*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(6шт)	0,1104	387553,58	--	42786	--	1814	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3568*				
		Сметная стоимость				*48168*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,24	140,89	2,36	456	8	124	0,06	--
		м2		56,37	0,56	183	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*46*				
		Сметная стоимость				*626*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			440667	6627			46
			Тенге			41650	1737			1

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			369977				
		Материалы -	Тенге			11512				
		Всего заработная плата -	Тенге				43387			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309097				
		Транспортные расходы -	Тенге			1090				
		Накладные расходы -	Тенге			42808				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26018		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16790		
		Сметная прибыль -	Тенге			33023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				43387			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70690				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70690				
		Накладные расходы -	Тенге			2997				
		Сметная прибыль -	Тенге			5895				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			525389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				43387			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,12**	**3051,08**	**1173,98**	**366**	**141**	**199**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**225**	**66**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		***1655,98***		***199***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1464,52***				***176***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***191,46***				***23***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***45***				
		Сметная стоимость				***610***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,216**	**513,00**	**--**	**111**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***9***				
		Сметная стоимость				***125***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,216**	**1038,55**	**--**	**224**	**--**	**10**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***10***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***19***				
		Сметная стоимость				***252***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**2**	**105,52**	**68,01**	**211**	**136**	**85**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**74**	**46**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***42,28***		***85***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***36,27***				***73***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*24*				
		Сметная стоимость				*319*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,12**	**1279,62**	**1110,01**	**154**	**133**	**37**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**20**	**28**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		*305,60*		*37*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*15*				
		Сметная стоимость				*206*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,8**	**1119,71**	**40,84**	**2015**	**74**	**616**	**0,53**	**1**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**816**	**28**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*211*				
		Сметная стоимость				*2842*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**866,16**	**--**	**17323**	**--**	**735**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19502*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1119,71**	**40,84**	**1008**	**37**	**308**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**408**	**14**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*105*				
		Сметная стоимость				*1421*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**866,16**	**--**	**8662**	**--**	**367**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*722*				
		Сметная стоимость				*9752*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**30074**	**520**			**2**
			Тенге			**1544**	**183**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30074**				
	Материалы -		Тенге			**1688**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1726**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25985**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2360**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1041**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1319		
		Сметная прибыль -	Тенге			2595				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1726			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**470741**	**7148**			**48**
			Тенге			**43193**	**1919**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			400051				
Материалы -			Тенге			13200				
Всего заработная плата -			Тенге				45113			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			335082				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			1426				
		Накладные расходы -	Тенге			45168				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27059		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18109		
		Сметная прибыль -	Тенге			35618				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			480836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				45113			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			70690				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			70690				
		Накладные расходы -	Тенге			2997				
		Сметная прибыль -	Тенге			5895				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			79582				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			560418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				45113			

Всего в тенге:	560 418
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	560 418
Оборудование	0
Итого:	**560 418**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 863
Итого:	**570 281**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 911
Итого:	**586 192**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**664 683**
НДС 12%	79 762
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**744 445**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**744 430**
в том числе НДС 12%	79 760

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в нормальных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Сатпаева - ул. Шагабутдинова

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	6	4556,07	841,29	27336	5048	14858	3,79	23
		шт.		3412,61	219,80	20476	1319	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*14858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*13142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*1716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*3376*				
		Сметная стоимость				*45570*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,6	755,75	--	453	--	299	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	453	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*60*				
		Сметная стоимость				*812*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,05	1038,55	--	1090	--	46	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*91*				
		Сметная стоимость				*1227*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,6	14816,84	781,17	8890	469	829	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	767	127	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*778*				
		Сметная стоимость				*10497*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	18	813,23	--	14638	--	8704	0,79	14
		шт.		714,41	--	12859	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*8704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*7754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*1867*				
		Сметная стоимость				*25209*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	12	10144,98	--	121740	--	5162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*5162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*10152*				
		Сметная стоимость				*137054*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	12	15613,12	--	187357	--	7944	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*7944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*7944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*15624*				
		Сметная стоимость				*210925*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(6шт),КМТ-А/А-2(6шт)	0,072	387553,58	--	27904	--	1183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*2327*				
		Сметная стоимость				*31414*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(6шт)	0,1104	387553,58	--	42786	--	1814	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3568*				
		Сметная стоимость				*48168*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,24	131,11	1,97	425	6	105	0,05	--
		м2		46,97	0,47	152	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*83*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*42*				
		Сметная стоимость				*572*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			432620	5523			39
			Тенге			34708	1447			1

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361931				
		Материалы -	Тенге			11512				
		Всего заработная плата -	Тенге				36155			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309097				
		Транспортные расходы -	Тенге			1090				
		Накладные расходы -	Тенге			37947				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21681		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16266		
		Сметная прибыль -	Тенге			31990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			431867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				36155			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70690				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70690				
		Накладные расходы -	Тенге			2997				
		Сметная прибыль -	Тенге			5895				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			511449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				36155			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Новый тротуар								
		==========								
11	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**2,7**	**1037,34**	**34,04**	**2801**	**92**	**782**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**1020**	**35**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***782***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***636***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***146***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***287***				
		Сметная стоимость				***3870***				
12	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**30**	**866,16**	**--**	**25985**	**--**	**1102**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***1102***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***1102***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***2167***				
		Сметная стоимость				***29254***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**28786**	**92**			**1**
			Тенге			**1020**	**35**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28786				
		Материалы -	Тенге			1687				
		Всего заработная плата -	Тенге				1056			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25985				
		Местные материалы -	Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			1884				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					636		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1248		
		Сметная прибыль -	Тенге			2454				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33123				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1056			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**461406**	**5615**			**40**
			Тенге			**35728**	**1483**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			390716				
	Материалы -		Тенге			13199				
	Всего заработная плата -		Тенге				37211			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			335082				
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Транспортные расходы -		Тенге			1090				
		Накладные расходы -	Тенге			39831				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22318		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17513		
		Сметная прибыль -	Тенге			34444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				37211			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			70690				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70690				
		Накладные расходы -	Тенге			2997				
		Сметная прибыль -	Тенге			5895				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79582				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			544573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				37211			

Всего в тенге:	544 573
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	544 573
Оборудование	0
Итого:	**544 573**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 584
Итого:	**554 157**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 461
Итого:	**569 618**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**645 890**
НДС 12%	77 507
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**723 397**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**723 382**
в том числе НДС 12%:	77 505

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Жансугурова - ул. Омарова

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	4	4556,07	841,29	18224	3365	9906	3,79	15
		шт.		3412,61	219,80	13650	879	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*9906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*8761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*1144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*2250*				
		Сметная стоимость				*30380*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,4	755,75	--	302	--	199	0,95	--
		м3 грунта		755,75	--	302	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*40*				
		Сметная стоимость				*541*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,7	1038,55	--	727	--	31	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*61*				
		Сметная стоимость				*818*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,4	14816,84	781,17	5927	312	553	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	511	85	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*518*				
		Сметная стоимость				*6998*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	12	813,23	--	9759	--	5802	0,79	10
		шт.		714,41	--	8573	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*5802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*5169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*1245*				
		Сметная стоимость				*16806*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	8	10144,98	--	81160	--	3441	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*3441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*3441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*6768*				
		Сметная стоимость				*91369*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	8	15613,12	--	124905	--	5296	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*5296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*5296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*10416*				
		Сметная стоимость				*140617*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(4шт),КМТ-А/А-2(4шт)	0,048	387553,58	--	18603	--	789	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1551*				
		Сметная стоимость				*20943*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(4шт)	0,0736	387553,58	--	28524	--	1209	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*2379*				
		Сметная стоимость				*32112*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,16	131,11	1,97	283	4	70	0,05	--
		м2		46,97	0,47	101	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*70*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*56*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*28*				
		Сметная стоимость				*381*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			288414	3682			26
			Тенге			23139	965			1

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**241287**				
		Материалы -	Тенге			**7675**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**24104**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**206065**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**727**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25298**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10844**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21327**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**287912**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24104**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**47127**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**47127**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1998**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3930**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**53055**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**340966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24104**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,12**	**2542,57**	**978,32**	**305**	**117**	**166**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**188**	**55**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***166***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***146***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***38***				
		Сметная стоимость				***508***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,216**	**513,00**	**--**	**111**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***9***				
		Сметная стоимость				***125***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,216**	**1038,55**	**--**	**224**	**--**	**10**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***10***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***19***				
		Сметная стоимость				***252***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**2**	**88,01**	**56,67**	**176**	**113**	**70**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**62**	**38**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***70***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***30,23***				***60***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***20***				
		Сметная стоимость				***266***				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,12**	**1066,58**	**925,01**	**128**	**111**	**31**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**17**	**23**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***31***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***13***				
		Сметная стоимость				***171***				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,8**	**1037,34**	**34,04**	**1867**	**61**	**521**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**680**	**24**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***521***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***191***				
		Сметная стоимость				***2580***				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***0,00***		***0***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,00*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***0,00***		***0***				
		Сметная стоимость				***0***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2811**	**403**			**1**
			Тенге			**946**	**140**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2811**				
	Материалы -		Тенге			**1126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1087**			
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**802**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**655**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**147**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**289**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3903**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1087**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3903**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1087**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**291225**	**4085**			**27**
			Тенге			**24085**	**1105**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**244099**				
	Материалы -		Тенге			**8800**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25190**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**206065**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1062**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26100**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15110**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10990		
		Сметная прибыль -	Тенге			21616				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			291814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				25190			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			47127				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			47127				
		Накладные расходы -	Тенге			1998				
		Сметная прибыль -	Тенге			3930				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			53055				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			344869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				25190			

Всего в тенге:	344 869
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	344 869
Оборудование	0
Итого:	**344 869**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 070
Итого:	**350 939**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 791
Итого:	**360 730**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**409 031**
НДС 12%	49 084
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**458 115**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**458 106**
в том числе НДС 12%:	49 083

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Серикова - ул. Февральская

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	4	5406,85	1009,54	21627	4038	11876	4,55	18
		шт.		4095,13	263,76	16381	1055	60,3	0,20	1
		Накладные расходы -		*2969,11*		*11876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2628,41*				*10514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,70*				*1363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,08*		*2680*				
		Сметная стоимость				*36184*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,4	906,90	--	363	--	239	1,15	--
		м3 грунта		906,90	--	363	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*48*				
		Сметная стоимость				*650*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,7	1038,55	--	727	--	31	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*61*				
		Сметная стоимость				*818*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,4	15228,82	937,40	6092	375	620	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	614	102	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1550,05*		*620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*682,49*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,31*		*537*				
		Сметная стоимость				*7249*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	12	956,11	--	11473	--	6953	0,95	11
		шт.		857,29	--	10288	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*579,41*		*6953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*6203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*1474*				
		Сметная стоимость				*19900*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	8	10144,98	--	81160	--	3441	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*3441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*3441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*6768*				
		Сметная стоимость				*91369*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	8	15613,12	--	124905	--	5296	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*5296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*5296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*10416*				
		Сметная стоимость				*140617*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(4шт),КМТ-А/А-2(4шт)	0,048	387553,58	--	18603	--	789	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1551*				
		Сметная стоимость				*20943*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(4шт)	0,0736	387553,58	--	28524	--	1209	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*2379*				
		Сметная стоимость				*32112*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,16	140,89	2,36	304	5	82	0,06	--
		м2		56,37	0,56	122	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*31*				
		Сметная стоимость				*417*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			293778	4418			31
			Тенге			27766	1158			1

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			246651				
		Материалы -	Тенге			7675				
		Всего заработная плата -	Тенге				28924			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			206065				
		Транспортные расходы -	Тенге			727				
		Накладные расходы -	Тенге			28539				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17345		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11194		
		Сметная прибыль -	Тенге			22015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			297205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				28924			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47127				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47127				
		Накладные расходы -	Тенге			1998				
		Сметная прибыль -	Тенге			3930				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53055				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			350260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				28924			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,03**	**3051,08**	**1173,98**	**92**	**35**	**50**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**56**	**17**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		***1655,98***		***50***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1464,52***				***44***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***191,46***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***11***				
		Сметная стоимость				***153***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***1***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***2***				
		Сметная стоимость				***31***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,054**	**1038,55**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***5***				
		Сметная стоимость				***63***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**0,5**	**105,52**	**68,01**	**53**	**34**	**21**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**19**	**12**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***42,28***		***21***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***36,27***				***18***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*6*				
		Сметная стоимость				*80*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,03**	**1279,62**	**1110,01**	**38**	**33**	**9**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**5**	**7**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		*305,60*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*4*				
		Сметная стоимость				*51*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1119,71**	**40,84**	**504**	**18**	**154**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**204**	**7**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*53*				
		Сметная стоимость				*711*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**866,16**	**--**	**4331**	**--**	**184**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*361*				
		Сметная стоимость				*4876*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,35**	**1119,71**	**40,84**	**1512**	**55**	**462**	**0,53**	**1**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**612**	**21**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*158*				
		Сметная стоимость				*2132*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**15**	**866,16**	**--**	**12992**	**--**	**551**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14626*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**19605**	**176**			**1**
			Тенге			**896**	**63**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19605**				
	Материалы -		Тенге			**1125**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**959**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17323**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1434**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**579**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					855		
		Сметная прибыль -	Тенге			1683				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				959			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**313383**	**4594**			**32**
			Тенге			**28662**	**1221**			**1**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			266256				
Материалы -			Тенге			8800				
Всего заработная плата -			Тенге				29884			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			223388				
Местные материалы -			Тенге			1				
Транспортные расходы -			Тенге			811				
		Накладные расходы -	Тенге			29973				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17924		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12049		
		Сметная прибыль -	Тенге			23698				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			319928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				29884			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			47127				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			47127				
		Накладные расходы -	Тенге			1998				
		Сметная прибыль -	Тенге			3930				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			53055				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			372982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				29884			

Всего в тенге:	372 982
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	372 982
Оборудование	0
Итого:	**372 982**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 564
Итого:	**379 546**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 589
Итого:	**390 136**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**442 375**
НДС 12%	53 085
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**495 460**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**495 450**
в том числе НДС 12%	53 084

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул.Брусиловского-ул.Кулымбетова.

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	5406,85	1009,54	43255	8076	23753	4,55	36
		шт.		4095,13	263,76	32761	2110	60,3	0,20	2
		Накладные расходы -		*2969,11*		*23753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2628,41*				*21027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,70*				*2726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,08*		*5361*				
		Сметная стоимость				*72368*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	906,90	--	726	--	478	1,15	1
		м3 грунта		906,90	--	726	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*96*				
		Сметная стоимость				*1300*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	15228,82	937,40	12183	750	1240	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	1228	203	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1550,05*		*1240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*682,49*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,31*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14497*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	956,11	--	22947	--	13906	0,95	23
		шт.		857,29	--	20575	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*579,41*		*13906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*12407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*1499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*2948*				
		Сметная стоимость				*39801*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	140,89	2,36	609	10	165	0,06	--
		м2		56,37	0,56	243	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*62*				
		Сметная стоимость				*836*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			587555	8836			62
			Тенге			55533	2316			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			493302				
		Материалы -	Тенге			15350				
		Всего заработная плата -	Тенге				57849			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412130				
		Транспортные расходы -	Тенге			1454				
		Накладные расходы -	Тенге			57077				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34690		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22387		
		Сметная прибыль -	Тенге			44030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				57849			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			700519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				57849			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,21**	**3051,08**	**1173,98**	**641**	**247**	**348**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**394**	**116**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		***1655,98***		***348***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1464,52***				***308***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***191,46***				***40***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***79***				
		Сметная стоимость				***1068***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,378**	**513,00**	**--**	**194**	**--**	**8**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***8***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***8***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***16***				
		Сметная стоимость				***218***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,378**	**1038,55**	**--**	**393**	**--**	**17**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***17***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***17***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***33***				
		Сметная стоимость				***442***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**3,5**	**105,52**	**68,01**	**369**	**238**	**148**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**130**	**81**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***42,28***		***148***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***36,27***				***127***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*41*				
		Сметная стоимость				*558*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,21**	**1279,62**	**1110,01**	**269**	**233**	**64**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**35**	**49**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		*305,60*		*64*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*27*				
		Сметная стоимость				*360*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**3,15**	**1119,71**	**40,84**	**3527**	**129**	**1078**	**0,53**	**2**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**1428**	**49**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*1078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*368*				
		Сметная стоимость				*4974*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**35**	**866,16**	**--**	**30316**	**--**	**1285**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*1285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*1285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*2528*				
		Сметная стоимость				*34129*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1119,71**	**40,84**	**504**	**18**	**154**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**204**	**7**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*53*				
		Сметная стоимость				*711*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**866,16**	**--**	**4331**	**--**	**184**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*361*				
		Сметная стоимость				*4876*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**40543**	**865**			**3**
			Тенге			**2192**	**302**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40543**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2493**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**586**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3286**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1504**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1782		
		Сметная прибыль -	Тенге			3506				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			47335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			47335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2493			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**628098**	**9701**			**64**
			Тенге			**57724**	**2618**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			533845				
Материалы -			Тенге			17601				
Всего заработная плата -			Тенге				60342			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			446776				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			2040				
		Накладные расходы -	Тенге			60363				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36194		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24169		
		Сметная прибыль -	Тенге			47537				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			641745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				60342			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			94253				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			747854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				60342			

Всего в тенге:	747 854
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	747 854
Оборудование	0
Итого:	**747 854**
Временные здания и сооружения 1,76%	13 162
Итого:	**761 016**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 232
Итого:	**782 249**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**886 991**
НДС 12%	106 439
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**993 430**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**993 410**
в том числе НДС 12%	106 437

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул.Казыбек би - ул.Шарипова

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	4556,07	841,29	36449	6730	19811	3,79	30
		шт.		3412,61	219,80	27301	1758	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*19811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*17523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*4501*				
		Сметная стоимость				*60761*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	755,75	--	605	--	398	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*80*				
		Сметная стоимость				*1083*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	14816,84	781,17	11853	625	1105	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	1023	170	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*1105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*1037*				
		Сметная стоимость				*13995*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	813,23	--	19518	--	11605	0,79	19
		шт.		714,41	--	17146	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*11605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*10339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33613*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	131,11	1,97	566	8	140	0,05	--
		м2		46,97	0,47	203	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576827	7364			52
			Тенге			46277	1930			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482574				
		Материалы -	Тенге			15350				
		Всего заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412130				
		Транспортные расходы -	Тенге			1454				
		Накладные расходы -	Тенге			50595				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28908		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21687		
		Сметная прибыль -	Тенге			42654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			681932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,15**	**2542,57**	**978,32**	**381**	**147**	**207**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**235**	**69**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***207***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***47***				
		Сметная стоимость				***635***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,27**	**513,00**	**--**	**139**	**--**	**6**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***6***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***12***				
		Сметная стоимость				***156***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,27**	**1038,55**	**--**	**280**	**--**	**12**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***12***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***23***				
		Сметная стоимость				***315***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**2,5**	**88,01**	**56,67**	**220**	**142**	**88**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**77**	**48**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***88***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*76*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,15**	**1066,58**	**925,01**	**160**	**139**	**38**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**21**	**29**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**2,25**	**1037,34**	**34,04**	**2334**	**77**	**652**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**850**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*239*				
		Сметная стоимость				*3225*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**25**	**866,16**	**--**	**21654**	**--**	**918**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1806*				
		Сметная стоимость				*24378*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,35**	**1037,34**	**34,04**	**1400**	**46**	**391**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**510**	**18**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*143*				
		Сметная стоимость				*1934*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**15**	**866,16**	**--**	**12992**	**--**	**551**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14626*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**39561**	**550**			**2**
			Тенге			**1693**	**193**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39561**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1886**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**419**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2863**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1137**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1726		
		Сметная прибыль -	Тенге			3394				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			45818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**616388**	**7913**			**54**
			Тенге			**47970**	**2123**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			522135				
Материалы -			Тенге			17600				
Всего заработная плата -			Тенге				50094			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			446776				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			1873				
		Накладные расходы -	Тенге			53458				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23412		
		Сметная прибыль -	Тенге			46048				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			621641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				50094			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			94253				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			727751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				50094			

Всего в тенге:	727 751
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	727 751
Оборудование	0
Итого:	**727 751**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 808
Итого:	**740 559**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 662
Итого:	**761 221**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**863 148**
НДС 12%	103 578
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**966 726**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**966 706**
в том числе НДС 12%	103 576

Сдал:

Принял:

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул.Казыбек би - ул.Муканова

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,15	2542,57	978,32	381	147	207	1,78	--
		м3		1564,25	459,68	235	69	60,3	0,45	--
		Накладные расходы -		*1379,98*		*207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,80*		*47*				
		Сметная стоимость				*635*				
2	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,27	513,00	--	139	--	6	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*12*				
		Сметная стоимость				*156*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,27	1038,55	--	280	--	12	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*23*				
		Сметная стоимость				*315*				
4	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	2,5	88,01	56,67	220	142	88	0,04	--
		м2 площади основания		30,91	19,21	77	48	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,24*		*88*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				

5	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,15**	**1066,58**	**925,01**	**160**	**139**	**38**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**21**	**29**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***38***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***200,94***				***30***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,74***				***8***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***16***				
		Сметная стоимость				***214***				
6	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**2,25**	**1037,34**	**34,04**	**2334**	**77**	**652**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**850**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***652***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***530***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***121***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***239***				
		Сметная стоимость				***3225***				
7	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**25**	**866,16**	**--**	**21654**	**--**	**918**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***918***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***918***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***1806***				
		Сметная стоимость				***24378***				
					Новый тротуар					
					==========					
8	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,35**	**1037,34**	**34,04**	**1400**	**46**	**391**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**510**	**18**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***391***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***318***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***73***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***143***				
		Сметная стоимость				***1934***				
9	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**15**	**866,16**	**--**	**12992**	**--**	**551**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***551***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***551***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***1083***				
		Сметная стоимость				***14626***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**39561**	**550**			**2**
			Тенге			**1693**	**193**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39561**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1886**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**419**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2863**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1137**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1726**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3394**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**45818**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**39561**	**550**			**2**
			Тенге			**1693**	**193**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39561				
	Материалы -		Тенге			2251				
	Всего заработная плата -		Тенге				1886			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34647				
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Транспортные расходы -		Тенге			419				
		Накладные расходы -	Тенге			2863				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1137		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1726		
		Сметная прибыль -	Тенге			3394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886			

Всего в тенге:	45 818
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	45 818
Оборудование	0
Итого:	**45 818**
Временные здания и сооружения 1,76%	806
Итого:	**46 624**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 301
Итого:	**47 925**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**54 342**
НДС 12%	6 521
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**60 863**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**60 862**
в том числе НДС 12%:	6 521

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул.Казыбек би - ул. Жумалиева.

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	4556,07	841,29	36449	6730	19811	3,79	30
		шт.		3412,61	219,80	27301	1758	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*19811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*17523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*4501*				
		Сметная стоимость				*60761*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	755,75	--	605	--	398	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*80*				
		Сметная стоимость				*1083*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	14816,84	781,17	11853	625	1105	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	1023	170	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*1105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*1037*				
		Сметная стоимость				*13995*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	813,23	--	19518	--	11605	0,79	19
		шт.		714,41	--	17146	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*11605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*10339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33613*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	131,11	1,97	566	8	140	0,05	--
		м2		46,97	0,47	203	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576827	7364			52
			Тенге			46277	1930			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482574				
		Материалы -	Тенге			15350				
		Всего заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412130				
		Транспортные расходы -	Тенге			1454				
		Накладные расходы -	Тенге			50595				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28908		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21687		
		Сметная прибыль -	Тенге			42654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			681932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,15**	**2542,57**	**978,32**	**381**	**147**	**207**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**235**	**69**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***207***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***47***				
		Сметная стоимость				***635***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,27**	**513,00**	**--**	**139**	**--**	**6**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***6***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***12***				
		Сметная стоимость				***156***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,27**	**1038,55**	**--**	**280**	**--**	**12**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***12***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***23***				
		Сметная стоимость				***315***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**2,5**	**88,01**	**56,67**	**220**	**142**	**88**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**77**	**48**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***88***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*76*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,15**	**1066,58**	**925,01**	**160**	**139**	**38**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**21**	**29**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**2,25**	**1037,34**	**34,04**	**2334**	**77**	**652**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**850**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*239*				
		Сметная стоимость				*3225*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**25**	**866,16**	**--**	**21654**	**--**	**918**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1806*				
		Сметная стоимость				*24378*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,35**	**1037,34**	**34,04**	**1400**	**46**	**391**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**510**	**18**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*143*				
		Сметная стоимость				*1934*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**15**	**866,16**	**--**	**12992**	**--**	**551**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14626*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**39561**	**550**			**2**
			Тенге			**1693**	**193**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39561**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1886**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**419**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2863**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1137**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1726		
		Сметная прибыль -	Тенге			3394				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			45818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**616388**	**7913**			**54**
			Тенге			**47970**	**2123**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			522135				
Материалы -			Тенге			17600				
Всего заработная плата -			Тенге				50094			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			446776				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			1873				
		Накладные расходы -	Тенге			53458				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23412		
		Сметная прибыль -	Тенге			46048				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			621641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				50094			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			94253				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			727751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				50094			

Всего в тенге:	727 751
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	727 751
Оборудование	0
Итого:	**727 751**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 808
Итого:	**740 559**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 662
Итого:	**761 221**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**863 148**
НДС 12%	103 578
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**966 726**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**966 706**
в том числе НДС 12%	103 576

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Казыбек би - ул. Муратбаева

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	4556,07	841,29	36449	6730	19811	3,79	30
		шт.		3412,61	219,80	27301	1758	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*19811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*17523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*4501*				
		Сметная стоимость				*60761*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	755,75	--	605	--	398	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*80*				
		Сметная стоимость				*1083*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	14816,84	781,17	11853	625	1105	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	1023	170	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*1105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*1037*				
		Сметная стоимость				*13995*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	813,23	--	19518	--	11605	0,79	19
		шт.		714,41	--	17146	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*11605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*10339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33613*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	131,11	1,97	566	8	140	0,05	--
		м2		46,97	0,47	203	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576827	7364			52
			Тенге			46277	1930			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482574				
		Материалы -	Тенге			15350				
		Всего заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412130				
		Транспортные расходы -	Тенге			1454				
		Накладные расходы -	Тенге			50595				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28908		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21687		
		Сметная прибыль -	Тенге			42654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			681932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,21**	**2542,57**	**978,32**	**534**	**205**	**290**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**328**	**97**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***290***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***256***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***66***				
		Сметная стоимость				***890***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,378**	**513,00**	**--**	**194**	**--**	**8**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***8***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***8***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***16***				
		Сметная стоимость				***218***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,378**	**1038,55**	**--**	**393**	**--**	**17**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***17***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***17***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***33***				
		Сметная стоимость				***442***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**3,5**	**88,01**	**56,67**	**308**	**198**	**123**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**108**	**67**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***123***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***30,23***				***106***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*35*				
		Сметная стоимость				*466*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,21**	**1066,58**	**925,01**	**224**	**194**	**53**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**29**	**41**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*53*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*42*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**3,15**	**1037,34**	**34,04**	**3268**	**107**	**913**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**1190**	**41**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*334*				
		Сметная стоимость				*4515*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**35**	**866,16**	**--**	**30316**	**--**	**1285**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*1285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*1285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*2528*				
		Сметная стоимость				*34129*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**866,16**	**--**	**4331**	**--**	**184**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*361*				
		Сметная стоимость				*4876*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**40033**	**721**			**2**
			Тенге			**1826**	**251**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40033**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2078**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**586**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3003**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1253**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1750		
		Сметная прибыль -	Тенге			3443				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			46480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2078			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**616861**	**8084**			**54**
			Тенге			**48104**	**2181**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			522608				
Материалы -			Тенге			17601				
Всего заработная плата -			Тенге				50285			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			446776				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			2040				
		Накладные расходы -	Тенге			53599				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30161		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23438		
		Сметная прибыль -	Тенге			46097				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			622303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				50285			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			94253				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			728412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				50285			

Всего в тенге:	728 412
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	728 412
Оборудование	0
Итого:	**728 412**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 820
Итого:	**741 232**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 680
Итого:	**761 912**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**863 932**
НДС 12%	103 672
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**967 604**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**967 584**
в том числе НДС 12%	103 670

Сдал:

Принял:

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Казыбек би - ул. Байзакова

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
1	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,24**	**2542,57**	**978,32**	**610**	**235**	**331**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**375**	**110**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***331***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***293***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***38***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***75***				
		Сметная стоимость				***1017***				
2	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,432**	**513,00**	**--**	**222**	**--**	**9**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***9***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***9***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***18***				
		Сметная стоимость				***250***				
3	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,432**	**1038,55**	**--**	**449**	**--**	**19**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***19***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***37***				
		Сметная стоимость				***505***				
4	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**4**	**88,01**	**56,67**	**352**	**227**	**141**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**124**	**77**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***141***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***30,23***				***121***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5,01***				***20***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***39***				
		Сметная стоимость				***532***				

5	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,24**	**1066,58**	**925,01**	**256**	**222**	**61**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**34**	**46**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***61***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***200,94***				***48***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,74***				***13***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***25***				
		Сметная стоимость				***342***				
6	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**3,6**	**1037,34**	**34,04**	**3734**	**123**	**1043**	**0,44**	**2**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**1360**	**47**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***1043***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***849***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***194***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***382***				
		Сметная стоимость				***5159***				
7	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**40**	**866,16**	**--**	**34647**	**--**	**1469**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***1469***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***1469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***2889***				
		Сметная стоимость				***39005***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**40269**	**806**			**2**
			Тенге			**1893**	**281**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40269**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2174**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3074**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1311**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1763**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3467**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2174**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**46811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2174**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**40269**	**806**			**2**
			Тенге			**1893**	**281**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40269**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2174**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3074**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1311**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1763**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3467**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ =		Тенге			46811				
		Нормативная трудоемкость =	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата =	Тенге				2174			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46811				
		Нормативная трудоемкость =	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата =	Тенге				2174			

Всего в тенге	46 811
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	46 811
Оборудование	0
Итого:	**46 811**
Временные здания и сооружения 1,76%	824
Итого:	**47 635**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 329
Итого:	**48 964**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**55 520**
НДС 12%	6 662
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**62 183**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**62 181**
в том числе НДС 12%:	6 662

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Гоголя- ул. Жумалиева

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	5406,85	1009,54	43255	8076	23753	4,55	36
		шт.		4095,13	263,76	32761	2110	60,3	0,20	2
		Накладные расходы -		*2969,11*		*23753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2628,41*				*21027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,70*				*2726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,08*		*5361*				
		Сметная стоимость				*72368*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	906,90	--	726	--	478	1,15	1
		м3 грунта		906,90	--	726	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*96*				
		Сметная стоимость				*1300*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	15228,82	937,40	12183	750	1240	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	1228	203	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1550,05*		*1240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*682,49*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,31*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14497*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	956,11	--	22947	--	13906	0,95	23
		шт.		857,29	--	20575	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*579,41*		*13906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*12407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*1499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*2948*				
		Сметная стоимость				*39801*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	140,89	2,36	609	10	165	0,06	--
		м2		56,37	0,56	243	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*62*				
		Сметная стоимость				*836*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			587555	8836			62
			Тенге			55533	2316			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			493302				
		Материалы -	Тенге			15350				
		Всего заработная плата -	Тенге				57849			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412130				
		Транспортные расходы -	Тенге			1454				
		Накладные расходы -	Тенге			57077				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34690		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22387		
		Сметная прибыль -	Тенге			44030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				57849			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			700519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				57849			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,24**	**3051,08**	**1173,98**	**732**	**282**	**397**	**2,14**	**1**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**451**	**132**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		***1655,98***		***397***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1464,52***				***351***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***191,46***				***46***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***90***				
		Сметная стоимость				***1220***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,432**	**513,00**	**--**	**222**	**--**	**9**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***9***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***9***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***18***				
		Сметная стоимость				***250***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,432**	**1038,55**	**--**	**449**	**--**	**19**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***19***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***37***				
		Сметная стоимость				***505***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**4**	**105,52**	**68,01**	**422**	**272**	**169**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**148**	**92**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***42,28***		***169***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***36,27***				***145***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*47*				
		Сметная стоимость				*638*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,24**	**1279,62**	**1110,01**	**307**	**266**	**73**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**40**	**56**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		*305,60*		*73*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*58*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*30*				
		Сметная стоимость				*411*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**3,6**	**1119,71**	**40,84**	**4031**	**147**	**1232**	**0,53**	**2**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**1632**	**57**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*1232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*1018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*421*				
		Сметная стоимость				*5685*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**40**	**866,16**	**--**	**34647**	**--**	**1469**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*1469*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*1469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*2889*				
		Сметная стоимость				*39005*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**40809**	**967**			**3**
			Тенге			**2272**	**337**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40809**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2608**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3370**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1573**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1797**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47713**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2608**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**47713**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2608**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**628365**	**9804**			**65**
			Тенге			**57804**	**2653**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**534112**				
	Материалы -		Тенге			**17601**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**60457**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**446776**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2124**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60447**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36263		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24184		
		Сметная прибыль -	Тенге			47565				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			642123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				60457			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			94253				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			748232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				60457			

Всего в тенге:	748 232
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	748 232
Оборудование	0
Итого:	**748 232**
Временные здания и сооружения 1,76%	13 169
Итого:	**761 401**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 243
Итого:	**782 644**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**887 439**
НДС 12%	106 493
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**993 932**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**993 912**
в том числе НДС 12%:	106 491

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Пр.Жибек Жолы - ул.Каирбекова

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
1	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,24**	**2542,57**	**978,32**	**610**	**235**	**331**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**375**	**110**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***331***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***293***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***38***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***75***				
		Сметная стоимость				***1017***				
2	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,432**	**513,00**	**--**	**222**	**--**	**9**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***9***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***9***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***18***				
		Сметная стоимость				***250***				
3	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,432**	**1038,55**	**--**	**449**	**--**	**19**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***19***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***37***				
		Сметная стоимость				***505***				
4	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**4**	**88,01**	**56,67**	**352**	**227**	**141**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**124**	**77**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***141***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***30,23***				***121***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5,01***				***20***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***39***				
		Сметная стоимость				***532***				

5	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,24**	**1066,58**	**925,01**	**256**	**222**	**61**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**34**	**46**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***61***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***200,94***				***48***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,74***				***13***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***25***				
		Сметная стоимость				***342***				
6	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**3,6**	**1037,34**	**34,04**	**3734**	**123**	**1043**	**0,44**	**2**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**1360**	**47**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***1043***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***849***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***194***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***382***				
		Сметная стоимость				***5159***				
7	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**40**	**866,16**	**--**	**34647**	**--**	**1469**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***1469***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***1469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***2889***				
		Сметная стоимость				***39005***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**40269**	**806**			**2**
			Тенге			**1893**	**281**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40269**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2174**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3074**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1311**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1763**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3467**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2174**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**46811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2174**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**40269**	**806**			**2**
			Тенге			**1893**	**281**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40269**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2174**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3074**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1311**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1763**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3467**				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2174			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2174			

Всего в тенге:	46 811
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	46 811
Оборудование	0
Итого:	**46 811**
Временные здания и сооружения 1,76%	824
Итого:	**47 635**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 329
Итого:	**48 964**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**55 520**
НДС 12%	6 662
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**62 183**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**62 181**
в том числе НДС 12%	6 662

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Макатаева - ул. Кожамкулова

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	6	5406,85	1009,54	32441	6057	17815	4,55	27
		шт.		4095,13	263,76	24571	1583	60,3	0,20	1
		Накладные расходы -		*2969,11*		*17815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2628,41*				*15770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,70*				*2044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,08*		*4020*				
		Сметная стоимость				*54276*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,6	906,90	--	544	--	358	1,15	1
		м3 грунта		906,90	--	544	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*72*				
		Сметная стоимость				*974*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,05	1038,55	--	1090	--	46	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*91*				
		Сметная стоимость				*1227*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,6	15228,82	937,40	9137	562	930	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	921	153	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1550,05*		*930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*682,49*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,31*		*805*				
		Сметная стоимость				*10872*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	18	956,11	--	17210	--	10429	0,95	17
		шт.		857,29	--	15431	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*579,41*		*10429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*9305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*2211*				
		Сметная стоимость				*29850*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	12	10144,98	--	121740	--	5162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*5162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*10152*				
		Сметная стоимость				*137054*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	12	15613,12	--	187357	--	7944	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*7944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*7944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*15624*				
		Сметная стоимость				*210925*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(6шт),КМТ-А/А-2(6шт)	0,072	387553,58	--	27904	--	1183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*2327*				
		Сметная стоимость				*31414*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(6шт)	0,1104	387553,58	--	42786	--	1814	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3568*				
		Сметная стоимость				*48168*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,24	140,89	2,36	456	8	124	0,06	--
		м2		56,37	0,56	183	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*46*				
		Сметная стоимость				*626*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			440667	6627			46
			Тенге			41650	1737			1

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			369977				
		Материалы -	Тенге			11512				
		Всего заработная плата -	Тенге				43387			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309097				
		Транспортные расходы -	Тенге			1090				
		Накладные расходы -	Тенге			42808				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26018		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16790		
		Сметная прибыль -	Тенге			33023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				43387			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70690				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70690				
		Накладные расходы -	Тенге			2997				
		Сметная прибыль -	Тенге			5895				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			525389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				43387			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,12**	**3051,08**	**1173,98**	**366**	**141**	**199**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**225**	**66**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		***1655,98***		***199***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1464,52***				***176***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***191,46***				***23***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***45***				
		Сметная стоимость				***610***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,216**	**513,00**	**--**	**111**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***9***				
		Сметная стоимость				***125***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,216**	**1038,55**	**--**	**224**	**--**	**10**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***10***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***19***				
		Сметная стоимость				***252***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**2**	**105,52**	**68,01**	**211**	**136**	**85**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**74**	**46**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***42,28***		***85***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***36,27***				***73***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*24*				
		Сметная стоимость				*319*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,12**	**1279,62**	**1110,01**	**154**	**133**	**37**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**20**	**28**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		*305,60*		*37*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*15*				
		Сметная стоимость				*206*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,8**	**1119,71**	**40,84**	**2015**	**74**	**616**	**0,53**	**1**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**816**	**28**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*211*				
		Сметная стоимость				*2842*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**866,16**	**--**	**17323**	**--**	**735**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19502*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1119,71**	**40,84**	**1008**	**37**	**308**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**408**	**14**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*105*				
		Сметная стоимость				*1421*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**866,16**	**--**	**8662**	**--**	**367**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*722*				
		Сметная стоимость				*9752*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**30074**	**520**			**2**
			Тенге			**1544**	**183**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30074**				
	Материалы -		Тенге			**1688**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1726**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25985**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2360**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1041**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1319		
		Сметная прибыль -	Тенге			2595				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1726			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**470741**	**7148**			**48**
			Тенге			**43193**	**1919**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			400051				
Материалы -			Тенге			13200				
Всего заработная плата -			Тенге				45113			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			335082				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			1426				
		Накладные расходы -	Тенге			45168				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27059		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18109		
		Сметная прибыль -	Тенге			35618				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			480836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				45113			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			70690				
Стоимость материалов н конструкций -			Тенге			70690				
		Накладные расходы -	Тенге			2997				
		Сметная прибыль -	Тенге			5895				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			79582				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			560418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				45113			

Всего в тенге:	560 418
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	560 418
Оборудование	0
Итого:	**560 418**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 863
Итого:	**570 281**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 911
Итого:	**586 192**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**664 683**
НДС 12%	79 762
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**744 445**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**744 430**
в том числе НДС 12%	79 760

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул.Ауэзова - ул.Кабанбай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,18	3051,08	1173,98	549	211	298	2,14	--
		м3		1877,10	551,62	338	99	60,3	0,54	--
		Накладные расходы -		*1655,98*		*298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,56*		*68*				
		Сметная стоимость				*915*				
2	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,324	513,00	--	166	--	7	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*14*				
		Сметная стоимость				*187*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,324	1038,55	--	336	--	14	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*28*				
		Сметная стоимость				*378*				
4	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	3	105,52	68,01	317	204	127	0,04	--
		м2 площади основания		37,10	23,05	111	69	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*42,28*		*127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,27*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*35*				
		Сметная стоимость				*479*				

5	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,18**	**1279,62**	**1110,01**	**230**	**200**	**55**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**30**	**42**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		***305,60***		***55***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***241,12***				***43***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***64,48***				***12***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***126,82***		***23***				
		Сметная стоимость				***308***				
6	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**2,7**	**1119,71**	**40,84**	**3023**	**110**	**924**	**0,53**	**1**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**1224**	**42**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***342,36***		***924***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***282,89***				***764***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***59,47***				***161***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***116,97***		***316***				
		Сметная стоимость				***4263***				
7	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**30**	**866,16**	**--**	**25985**	**--**	**1102**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***1102***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***1102***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***2167***				
		Сметная стоимость				***29254***				
					Новый тротуар					
					==========					
8	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1119,71**	**40,84**	**1008**	**37**	**308**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**408**	**14**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***342,36***		***308***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***282,89***				***255***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***59,47***				***54***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***116,97***		***105***				
		Сметная стоимость				***1421***				
9	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**866,16**	**--**	**8662**	**--**	**367**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***367***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***367***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***722***				
		Сметная стоимость				***9752***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**40276**	**762**			**2**
			Тенге			**2112**	**267**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40276**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2378**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**503**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3203**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1434**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1769**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3478**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46957**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2378			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**40276**	**762**			**2**
			Тенге			**2112**	**267**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40276				
	Материалы -		Тенге			2251				
	Всего заработная плата -		Тенге				2378			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34647				
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Транспортные расходы -		Тенге			503				
		Накладные расходы -	Тенге			3203				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1434		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1769		
		Сметная прибыль -	Тенге			3478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2378			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2378			

Всего в тенге:	46 957
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	46 957
Оборудование	0
Итого:	**46 957**
Временные здания и сооружения 1,76%	826
Итого:	**47 783**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 333
Итого:	**49 117**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**55 693**
НДС 12%	6 683
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**62 376**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**62 375**
в том числе НДС 12%:	6 683

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Папанина - ул. Кожедуба

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	5406,85	1009,54	43255	8076	23753	4,55	36
		шт.		4095,13	263,76	32761	2110	60,3	0,20	2
		Накладные расходы -		*2969,11*		*23753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2628,41*				*21027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,70*				*2726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,08*		*5361*				
		Сметная стоимость				*72368*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	906,90	--	726	--	478	1,15	1
		м3 грунта		906,90	--	726	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*96*				
		Сметная стоимость				*1300*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	15228,82	937,40	12183	750	1240	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	1228	203	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1550,05*		*1240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*682,49*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,31*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14497*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	956,11	--	22947	--	13906	0,95	23
		шт.		857,29	--	20575	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*579,41*		*13906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*12407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*1499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*2948*				
		Сметная стоимость				*39801*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	140,89	2,36	609	10	165	0,06	--
		м2		56,37	0,56	243	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*62*				
		Сметная стоимость				*836*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			587555	8836			62
			Тенге			55533	2316			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			493302				
		Материалы -	Тенге			15350				
		Всего заработная плата -	Тенге				57849			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412130				
		Транспортные расходы -	Тенге			1454				
		Накладные расходы -	Тенге			57077				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34690		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22387		
		Сметная прибыль -	Тенге			44030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				57849			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			700519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				57849			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,03**	**3051,08**	**1173,98**	**92**	**35**	**50**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**56**	**17**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		***1655,98***		***50***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1464,52***				***44***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***191,46***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***11***				
		Сметная стоимость				***153***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***1***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***2***				
		Сметная стоимость				***31***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,054**	**1038,55**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***5***				
		Сметная стоимость				***63***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**0,5**	**105,52**	**68,01**	**53**	**34**	**21**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**19**	**12**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***42,28***		***21***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***36,27***				***18***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*6*				
		Сметная стоимость				*80*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,03**	**1279,62**	**1110,01**	**38**	**33**	**9**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**5**	**7**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		*305,60*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*4*				
		Сметная стоимость				*51*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1119,71**	**40,84**	**504**	**18**	**154**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**204**	**7**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*53*				
		Сметная стоимость				*711*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**866,16**	**--**	**4331**	**--**	**184**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*361*				
		Сметная стоимость				*4876*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**3,15**	**1119,71**	**40,84**	**3527**	**129**	**1078**	**0,53**	**2**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**1428**	**49**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*1078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*368*				
		Сметная стоимость				*4974*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**35**	**866,16**	**--**	**30316**	**--**	**1285**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*1285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*1285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*2528*				
		Сметная стоимость				*34129*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**38944**	**250**			**2**
			Тенге			**1712**	**92**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38944**				
	Материалы -		Тенге			**2250**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1804**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2785**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1088**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1697		
		Сметная прибыль -	Тенге			3338				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			45067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1804			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**626499**	**9086**			**64**
			Тенге			**57245**	**2408**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			532246				
Материалы -			Тенге			17599				
Всего заработная плата -			Тенге				59652			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			446776				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			1538				
		Накладные расходы -	Тенге			59862				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35778		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24084		
		Сметная прибыль -	Тенге			47369				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			639477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				59652			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			94253				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			745586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				59652			

Всего в тенге:	745 586
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	745 586
Оборудование	0
Итого:	**745 586**
Временные здания и сооружения 1,76%	13 122
Итого:	**758 708**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 168
Итого:	**779 876**
Итого в текущих ценах на 2018 год 100% (К=1,1338991):	**884 301**
НДС 12%	106 116
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**990 417**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**990 397**
в том числе НДС 12%	106 114

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул.Жарокова - ул.Байкадамова

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	12	4556,07	841,29	54673	10095	29717	3,79	45
		шт.		3412,61	219,80	40951	2638	60,3	0,17	2
		Накладные расходы -		*2476,39*		*29717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*26284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*3433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*6751*				
		Сметная стоимость				*91141*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	1,2	755,75	--	907	--	597	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	907	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*120*				
		Сметная стоимость				*1624*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	2,1	1038,55	--	2181	--	92	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*182*				
		Сметная стоимость				*2455*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,2	14816,84	781,17	17780	937	1658	1,55	2
		м3		1278,73	211,93	1534	254	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*1658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*1555*				
		Сметная стоимость				*20993*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	36	813,23	--	29276	--	17407	0,79	29
		шт.		714,41	--	25719	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*17407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*15508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*1899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*3735*				
		Сметная стоимость				*50418*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	24	10144,98	--	243480	--	10324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*10324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*10324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*20304*				
		Сметная стоимость				*274108*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	24	15613,12	--	374715	--	15888	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*15888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*15888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*31248*				
		Сметная стоимость				*421851*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(12шт),КМТ-А/А-2(12шт)	0,144	387553,58	--	55808	--	2366	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2366*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4654*				
		Сметная стоимость				*62828*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(12шт)	0,2208	387553,58	--	85572	--	3628	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*3628*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*3628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*7136*				
		Сметная стоимость				*96336*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,48	131,11	1,97	850	13	210	0,05	--
		м2		46,97	0,47	304	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*85*				
		Сметная стоимость				*1144*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			865241	11046			77
			Тенге			69416	2895			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			723861				
		Материалы -	Тенге			23024				
		Всего заработная плата -	Тенге				72311			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			618194				
		Транспортные расходы -	Тенге			2181				
		Накладные расходы -	Тенге			75893				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43363		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32530		
		Сметная прибыль -	Тенге			63980				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			863735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				72311			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141380				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141380				
		Накладные расходы -	Тенге			5994				
		Сметная прибыль -	Тенге			11790				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			159164				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1022899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				72311			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,24**	**2542,57**	**978,32**	**610**	**235**	**331**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**375**	**110**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***331***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***293***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***38***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***75***				
		Сметная стоимость				***1017***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,432**	**513,00**	**--**	**222**	**--**	**9**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***9***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***9***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***18***				
		Сметная стоимость				***250***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,432**	**1038,55**	**--**	**449**	**--**	**19**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***19***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***37***				
		Сметная стоимость				***505***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**4**	**88,01**	**56,67**	**352**	**227**	**141**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**124**	**77**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***141***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***30,23***				***121***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*39*				
		Сметная стоимость				*532*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,24**	**1066,58**	**925,01**	**256**	**222**	**61**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**34**	**46**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*61*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*48*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*25*				
		Сметная стоимость				*342*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**3,6**	**1037,34**	**34,04**	**3734**	**123**	**1043**	**0,44**	**2**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**1360**	**47**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*382*				
		Сметная стоимость				*5159*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**40**	**866,16**	**--**	**34647**	**--**	**1469**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*1469*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*1469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*2889*				
		Сметная стоимость				*39005*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,8**	**1037,34**	**34,04**	**1867**	**61**	**521**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**680**	**24**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*191*				
		Сметная стоимость				*2580*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**866,16**	**--**	**17323**	**--**	**735**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19502*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**59460**	**867**			**3**
			Тенге			**2573**	**304**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59460**				
	Материалы -		Тенге			**3376**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2877**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**51970**				
	Местные материалы -		Тенге			**3**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4330**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1735**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2595		
		Сметная прибыль -	Тенге			5103				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			68893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			68893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2877			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**924701**	**11913**			**80**
			Тенге			**71989**	**3199**			**3**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			783321				
Материалы -			Тенге			26400				
Всего заработная плата -			Тенге				75188			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			670164				
Местные материалы -			Тенге			3				
Транспортные расходы -			Тенге			2851				
		Накладные расходы -	Тенге			80223				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45098		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35125		
		Сметная прибыль -	Тенге			69084				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			932627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				75188			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			141380				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			141380				
		Накладные расходы -	Тенге			5994				
		Сметная прибыль -	Тенге			11790				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			159164				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1091791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				75188			

Всего в тенге:	1 091 791
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 091 791
Оборудование	0
Итого:	**1 091 791**
Временные здания и сооружения 1,76%	19 216
Итого:	**1 111 007**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	30 997
Итого:	**1 142 004**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**1 294 917**
НДС 12%	155 390
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 450 307**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 450 277**
в том числе НДС 12%	155 387

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул.Розыбакиева - ул.Шевченко(район школы №95)

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**4**	**5406,85**	**1009,54**	**21627**	**4038**	**11876**	**4,55**	**18**
		шт.		**4095,13**	**263,76**	**16381**	**1055**	**60,3**	**0,20**	**1**
		Накладные расходы -		***2969,11***		***11876***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***2628,41***				***10514***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***340,70***				***1363***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***670,08***		***2680***				
		Сметная стоимость				***36184***				
2	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**0,4**	**906,90**	**--**	**363**	**--**	**239**	**1,15**	**--**
		м3 грунта		**906,90**	**--**	**363**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597,16***		***239***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***535,98***				***214***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,18***				***24***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,33***		***48***				
		Сметная стоимость				***650***				
3	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,7**	**1038,55**	**--**	**727**	**--**	**31**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***31***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***31***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***61***				
		Сметная стоимость				***818***				
4	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,4**	**15228,82**	**937,40**	**6092**	**375**	**620**	**1,86**	**1**
		м3		**1534,48**	**254,32**	**614**	**102**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		***1550,05***		***620***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***867,57***				***347***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***682,49***				***273***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1342,31***		***537***				
		Сметная стоимость				***7249***				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	12	956,11	--	11473	--	6953	0,95	11
		шт.		857,29	--	10288	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*579,41*		*6953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*6203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*1474*				
		Сметная стоимость				*19900*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	8	10144,98	--	81160	--	3441	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*3441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*3441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*6768*				
		Сметная стоимость				*91369*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	8	15613,12	--	124905	--	5296	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*5296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*5296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*10416*				
		Сметная стоимость				*140617*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(4шт),КМТ-А/А-2(4шт)	0,048	387553,58	--	18603	--	789	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1551*				
		Сметная стоимость				*20943*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(4шт)	0,0736	387553,58	--	28524	--	1209	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*2379*				
		Сметная стоимость				*32112*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,16	140,89	2,36	304	5	82	0,06	--
		м2		56,37	0,56	122	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*31*				
		Сметная стоимость				*417*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			293778	4418			31
			Тенге			27766	1158			1

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			246651				
		Материалы -	Тенге			7675				
		Всего заработная плата -	Тенге				28924			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			206065				
		Транспортные расходы -	Тенге			727				
		Накладные расходы -	Тенге			28539				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17345		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11194		
		Сметная прибыль -	Тенге			22015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			297205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				28924			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47127				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47127				
		Накладные расходы -	Тенге			1998				
		Сметная прибыль -	Тенге			3930				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53055				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			350260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				28924			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,12**	**3051,08**	**1173,98**	**366**	**141**	**199**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**225**	**66**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		***1655,98***		***199***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1464,52***				***176***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***191,46***				***23***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***45***				
		Сметная стоимость				***610***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,216**	**513,00**	**--**	**111**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***9***				
		Сметная стоимость				***125***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,216**	**1038,55**	**--**	**224**	**--**	**10**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***10***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***19***				
		Сметная стоимость				***252***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**2**	**105,52**	**68,01**	**211**	**136**	**85**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**74**	**46**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***42,28***		***85***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***36,27***				***73***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*24*				
		Сметная стоимость				*319*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,12**	**1279,62**	**1110,01**	**154**	**133**	**37**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**20**	**28**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		*305,60*		*37*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*15*				
		Сметная стоимость				*206*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,8**	**1119,71**	**40,84**	**2015**	**74**	**616**	**0,53**	**1**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**816**	**28**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*211*				
		Сметная стоимость				*2842*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**866,16**	**--**	**17323**	**--**	**735**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19502*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**20405**	**484**			**1**
			Тенге			**1136**	**168**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20405**				
	Материалы -		Тенге			**1126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1304**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17323**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1685**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**786**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**899**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1767**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23857**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1304**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**23857**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1304**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**314182**	**4902**			**32**
			Тенге			**28902**	**1326**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**267056**				
	Материалы -		Тенге			**8800**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30229**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**223388**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1062**				
		Накладные расходы -	Тенге			**30223**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18132		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12091		
		Сметная прибыль -	Тенге			23782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				30229			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47127				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47127				
		Накладные расходы -	Тенге			1998				
		Сметная прибыль -	Тенге			3930				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53055				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			374116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				30229			

Всего в тенге:	374 116
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	374 116
Оборудование	0
Итого:	**374 116**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 584
Итого:	**380 700**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 622
Итого:	**391 322**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**443 720**
НДС 12%	53 246
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**496 966**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**496 956**
в том числе НДС 12%	53 245

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Шугыла - ул. Байтенева

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	4556,07	841,29	36449	6730	19811	3,79	30
		шт.		3412,61	219,80	27301	1758	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*19811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*17523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*4501*				
		Сметная стоимость				*60761*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	755,75	--	605	--	398	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*80*				
		Сметная стоимость				*1083*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	14816,84	781,17	11853	625	1105	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	1023	170	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*1105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*1037*				
		Сметная стоимость				*13995*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	813,23	--	19518	--	11605	0,79	19
		шт.		714,41	--	17146	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*11605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*10339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33613*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	131,11	1,97	566	8	140	0,05	--
		м2		46,97	0,47	203	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576827	7364			52
			Тенге			46277	1930			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482574				
		Материалы -	Тенге			15350				
		Всего заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412130				
		Транспортные расходы -	Тенге			1454				
		Накладные расходы -	Тенге			50595				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28908		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21687		
		Сметная прибыль -	Тенге			42654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			681932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**2542,57**	**978,32**	**153**	**59**	**83**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**94**	**28**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***83***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***73***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***19***				
		Сметная стоимость				***255***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***5***				
		Сметная стоимость				***62***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**88,01**	**56,67**	**88**	**57**	**35**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**31**	**19**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***35***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***30,23***				***30***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*10*				
		Сметная стоимость				*133*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1066,58**	**925,01**	**64**	**56**	**15**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**8**	**12**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*96*				
		Сметная стоимость				*1290*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**866,16**	**--**	**8662**	**--**	**367**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*722*				
		Сметная стоимость				*9752*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**2,7**	**1037,34**	**34,04**	**2801**	**92**	**782**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**1020**	**35**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*287*				
		Сметная стоимость				*3870*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**30**	**866,16**	**--**	**25985**	**--**	**1102**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*1102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*1102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*2167*				
		Сметная стоимость				*29254*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**38853**	**293**			**2**
			Тенге			**1493**	**106**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38853**				
	Материалы -		Тенге			**2250**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1599**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**168**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2652**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**964**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1688		
		Сметная прибыль -	Тенге			3320				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			44826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1599			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**615680**	**7657**			**53**
			Тенге			**47771**	**2035**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			521427				
Материалы -			Тенге			17599				
Всего заработная плата -			Тенге				49806			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			446776				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			1622				
		Накладные расходы -	Тенге			53248				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29873		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23375		
		Сметная прибыль -	Тенге			45974				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			620649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				49806			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			94253				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			726758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				49806			

Всего в тенге:	726 758
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	726 758
Оборудование	0
Итого:	**726 758**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 791
Итого:	**739 549**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 633
Итого:	**760 182**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**861 970**
НДС 12%	103 436
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**965 407**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**965 387**
в том числе НДС 12%	103 434

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул.Халиуллина - ул.Гурилева

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	4556,07	841,29	36449	6730	19811	3,79	30
		шт.		3412,61	219,80	27301	1758	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*19811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*17523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*4501*				
		Сметная стоимость				*60761*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	755,75	--	605	--	398	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*80*				
		Сметная стоимость				*1083*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	14816,84	781,17	11853	625	1105	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	1023	170	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*1105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*1037*				
		Сметная стоимость				*13995*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	813,23	--	19518	--	11605	0,79	19
		шт.		714,41	--	17146	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*11605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*10339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33613*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	131,11	1,97	566	8	140	0,05	--
		м2		46,97	0,47	203	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576827	7364			52
			Тенге			46277	1930			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482574				
		Материалы -	Тенге			15350				
		Всего заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412130				
		Транспортные расходы -	Тенге			1454				
		Накладные расходы -	Тенге			50595				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28908		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21687		
		Сметная прибыль -	Тенге			42654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			681932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,24**	**2542,57**	**978,32**	**610**	**235**	**331**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**375**	**110**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***331***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***293***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***38***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***75***				
		Сметная стоимость				***1017***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,432**	**513,00**	**--**	**222**	**--**	**9**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***9***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***9***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***18***				
		Сметная стоимость				***250***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,432**	**1038,55**	**--**	**449**	**--**	**19**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***19***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***37***				
		Сметная стоимость				***505***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**4**	**88,01**	**56,67**	**352**	**227**	**141**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**124**	**77**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***141***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***30,23***				***121***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***39***				
		Сметная стоимость				***532***				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,24**	**1066,58**	**925,01**	**256**	**222**	**61**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**34**	**46**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***61***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*48*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***25***				
		Сметная стоимость				***342***				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**3,6**	**1037,34**	**34,04**	**3734**	**123**	**1043**	**0,44**	**2**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**1360**	**47**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***1043***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***382***				
		Сметная стоимость				***5159***				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**40**	**866,16**	**--**	**34647**	**--**	**1469**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***1469***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*1469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***2889***				
		Сметная стоимость				***39005***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**40269**	**806**			**2**
			Тенге			**1893**	**281**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40269**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2174**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3074**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1311**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1763**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3467**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2174**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**46811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2174**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**617097**	**8170**			**54**
			Тенге			**48170**	**2211**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**522844**				
	Материалы -		Тенге			**17601**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**50381**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**446776**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2124**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53669**				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30219		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23450		
		Сметная прибыль -	Тенге			46121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			622634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				50381			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			94253				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			106109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			728743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				50381			

Всего в тенге:	728 743
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	728 743
Оборудование	0
Итого:	**728 743**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 826
Итого:	**741 569**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 690
Итого:	**762 259**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**864 324**
НДС 12%	103 719
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**968 043**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**968 024**
в том числе НДС 12%	103 717

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Гагарина - ул.Ходжанова

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	4556,07	841,29	36449	6730	19811	3,79	30
		шт.		3412,61	219,80	27301	1758	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*19811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*17523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*4501*				
		Сметная стоимость				*60761*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	755,75	--	605	--	398	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*80*				
		Сметная стоимость				*1083*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	14816,84	781,17	11853	625	1105	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	1023	170	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*1105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*1037*				
		Сметная стоимость				*13995*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	813,23	--	19518	--	11605	0,79	19
		шт.		714,41	--	17146	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*11605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*10339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33613*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	131,11	1,97	566	8	140	0,05	--
		м2		46,97	0,47	203	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576827	7364			52
			Тенге			46277	1930			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482574				
		Материалы -	Тенге			15350				
		Всего заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412130				
		Транспортные расходы -	Тенге			1454				
		Накладные расходы -	Тенге			50595				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28908		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21687		
		Сметная прибыль -	Тенге			42654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			681932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				48207			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,12**	**2542,57**	**978,32**	**305**	**117**	**166**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**188**	**55**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***166***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***146***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***38***				
		Сметная стоимость				***508***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,216**	**513,00**	**--**	**111**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***9***				
		Сметная стоимость				***125***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,216**	**1038,55**	**--**	**224**	**--**	**10**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***10***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***19***				
		Сметная стоимость				***252***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**2**	**88,01**	**56,67**	**176**	**113**	**70**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**62**	**38**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***70***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***30,23***				***60***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,12**	**1066,58**	**925,01**	**128**	**111**	**31**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**17**	**23**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*13*				
		Сметная стоимость				*171*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,8**	**1037,34**	**34,04**	**1867**	**61**	**521**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**680**	**24**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*191*				
		Сметная стоимость				*2580*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**866,16**	**--**	**17323**	**--**	**735**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19502*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,8**	**1037,34**	**34,04**	**1867**	**61**	**521**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**680**	**24**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*191*				
		Сметная стоимость				*2580*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**866,16**	**--**	**17323**	**--**	**735**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19502*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**39325**	**464**			**2**
			Тенге			**1627**	**164**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39325**				
	Материалы -		Тенге			**2250**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1791**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2793**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1080**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1713		
		Сметная прибыль -	Тенге			3369				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			45488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1791			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**616152**	**7828**			**53**
			Тенге			**47904**	**2094**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			521899				
Материалы -			Тенге			17600				
Всего заработная плата -			Тенге				49998			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			446776				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			1789				
		Накладные расходы -	Тенге			53388				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29988		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23400		
		Сметная прибыль -	Тенге			46023				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			621311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				49998			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			94253				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			727420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				49998			

Всего в тенге:	727 420
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	727 420
Оборудование	0
Итого:	**727 420**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 803
Итого:	**740 223**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 652
Итого:	**760 875**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**862 755**
НДС 12%	103 531
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**966 286**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**966 266**
в том числе НДС 12%	103 529

Сдал:

Принял:

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

«KazBuildExpert»

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Сейфуллина - ул. Айтеке би

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,24	3051,08	1173,98	732	282	397	2,14	1
		м3		1877,10	551,62	451	132	60,3	0,54	--
		Накладные расходы -		*1655,98*		*397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,56*		*90*				
		Сметная стоимость				*1220*				
2	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,432	513,00	--	222	--	9	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*18*				
		Сметная стоимость				*250*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,432	1038,55	--	449	--	19	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*37*				
		Сметная стоимость				*505*				
4	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	4	105,52	68,01	422	272	169	0,04	--
		м2 площади основания		37,10	23,05	148	92	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*42,28*		*169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,27*				*145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*47*				
		Сметная стоимость				*638*				

5	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,24**	**1279,62**	**1110,01**	**307**	**266**	**73**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**40**	**56**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		***305,60***		***73***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***241,12***				***58***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***64,48***				***15***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***126,82***		***30***				
		Сметная стоимость				***411***				
6	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**3,6**	**1119,71**	**40,84**	**4031**	**147**	**1232**	**0,53**	**2**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**1632**	**57**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***342,36***		***1232***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***282,89***				***1018***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***59,47***				***214***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***116,97***		***421***				
		Сметная стоимость				***5685***				
7	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**40**	**866,16**	**--**	**34647**	**--**	**1469**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***1469***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***1469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***2889***				
		Сметная стоимость				***39005***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**40809**	**967**			**3**
			Тенге			**2272**	**337**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40809**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2608**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3370**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1573**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1797**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47713**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2608**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**47713**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2608**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**40809**	**967**			**3**
			Тенге			**2272**	**337**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40809**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2608**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3370**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1573**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1797**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3534**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2608			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			47713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2608			

Всего в тенге:	47 713
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	47 713
Оборудование	0
Итого:	**47 713**
Временные здания и сооружения 1,76%	840
Итого:	**48 553**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 355
Итого:	**49 907**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**56 590**
НДС 12%	6 791
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**63 381**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**63 379**
в том числе НДС 12%:	6 791

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул.Курмангазы-ул.Шарипова.

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
1	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,18**	**2542,57**	**978,32**	**458**	**176**	**248**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**282**	**83**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***248***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***220***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***29***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***56***				
		Сметная стоимость				***763***				
2	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,324**	**513,00**	**--**	**166**	**--**	**7**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***7***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***7***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***14***				
		Сметная стоимость				***187***				
3	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,324**	**1038,55**	**--**	**336**	**--**	**14**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***14***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***14***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***28***				
		Сметная стоимость				***378***				
4	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**3**	**88,01**	**56,67**	**264**	**170**	**106**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**93**	**58**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***106***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***30,23***				***91***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5,01***				***15***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***30***				
		Сметная стоимость				***399***				

5	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,18**	**1066,58**	**925,01**	**192**	**167**	**46**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**25**	**35**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***46***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***200,94***				***36***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,74***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***19***				
		Сметная стоимость				***257***				
6	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**2,7**	**1037,34**	**34,04**	**2801**	**92**	**782**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**1020**	**35**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***782***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***636***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***146***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***287***				
		Сметная стоимость				***3870***				
7	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**30**	**866,16**	**--**	**25985**	**--**	**1102**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***1102***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***1102***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***2167***				
		Сметная стоимость				***29254***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**30202**	**605**			**2**
			Тенге			**1420**	**210**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30202**				
	Материалы -		Тенге			**1688**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1630**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25985**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**503**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2305**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**983**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1322**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2601**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35108**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1630**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**35108**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1630**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**30202**	**605**			**2**
			Тенге			**1420**	**210**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30202**				
	Материалы -		Тенге			**1688**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1630**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25985**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**503**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2305**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**983**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1322**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2601**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1630			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1630			

Всего в тенге:	35 108
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	35 108
Оборудование	0
Итого:	**35 108**
Временные здания и сооружения 1,76%	618
Итого:	**35 726**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	997
Итого:	**36 723**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**41 640**
НДС 12%	4 997
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**46 637**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**46 636**
в том числе НДС 12%:	4 997

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул.Курмангазы-ул.Шагабутдинова.

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
1	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,24**	**2542,57**	**978,32**	**610**	**235**	**331**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**375**	**110**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***331***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***293***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***38***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***75***				
		Сметная стоимость				***1017***				
2	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,432**	**513,00**	**--**	**222**	**--**	**9**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***9***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***9***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***18***				
		Сметная стоимость				***250***				
3	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,432**	**1038,55**	**--**	**449**	**--**	**19**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***19***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***37***				
		Сметная стоимость				***505***				
4	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**4**	**88,01**	**56,67**	**352**	**227**	**141**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**124**	**77**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***141***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***30,23***				***121***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5,01***				***20***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***39***				
		Сметная стоимость				***532***				

5	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,24**	**1066,58**	**925,01**	**256**	**222**	**61**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**34**	**46**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***61***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***200,94***				***48***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,74***				***13***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***25***				
		Сметная стоимость				***342***				
6	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**3,6**	**1037,34**	**34,04**	**3734**	**123**	**1043**	**0,44**	**2**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**1360**	**47**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***1043***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***849***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***194***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***382***				
		Сметная стоимость				***5159***				
7	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**40**	**866,16**	**--**	**34647**	**--**	**1469**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***1469***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***1469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***2889***				
		Сметная стоимость				***39005***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**40269**	**806**			**2**
			Тенге			**1893**	**281**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40269**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2174**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3074**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1311**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1763**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3467**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2174**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**46811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2174**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**40269**	**806**			**2**
			Тенге			**1893**	**281**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40269**				
	Материалы -		Тенге			**2251**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2174**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**670**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3074**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1311**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1763**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3467**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2174			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2174			

Всего в тенге:	46 811
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	46 811
Оборудование	0
Итого:	**46 811**
Временные здания и сооружения 1,76%	824
Итого:	**47 635**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 329
Итого:	**48 964**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**55 520**
НДС 12%	6 662
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**62 183**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**62 181**
в том числе НДС 12%:	6 662

Сдал:

Принял:

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Жандосова (ул.Аксайская) - ул. Бекешева

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	6	5406,85	1009,54	32441	6057	17815	4,55	27
		шт.		4095,13	263,76	24571	1583	60,3	0,20	1
		Накладные расходы -		*2969,11*		*17815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2628,41*				*15770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,70*				*2044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,08*		*4020*				
		Сметная стоимость				*54276*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,6	906,90	--	544	--	358	1,15	1
		м3 грунта		906,90	--	544	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*72*				
		Сметная стоимость				*974*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,05	1038,55	--	1090	--	46	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*91*				
		Сметная стоимость				*1227*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,6	15228,82	937,40	9137	562	930	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	921	153	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1550,05*		*930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*682,49*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,31*		*805*				
		Сметная стоимость				*10872*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	18	956,11	--	17210	--	10429	0,95	17
		шт.		857,29	--	15431	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*579,41*		*10429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*9305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*2211*				
		Сметная стоимость				*29850*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	12	10144,98	--	121740	--	5162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*5162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*10152*				
		Сметная стоимость				*137054*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	12	15613,12	--	187357	--	7944	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*7944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*7944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*15624*				
		Сметная стоимость				*210925*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(6шт),КМТ-А/А-2(6шт)	0,072	387553,58	--	27904	--	1183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*2327*				
		Сметная стоимость				*31414*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(6шт)	0,1104	387553,58	--	42786	--	1814	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3568*				
		Сметная стоимость				*48168*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,24	140,89	2,36	456	8	124	0,06	--
		м2		56,37	0,56	183	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*46*				
		Сметная стоимость				*626*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			440667	6627			46
			Тенге			41650	1737			1

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			369977				
		Материалы -	Тенге			11512				
		Всего заработная плата -	Тенге				43387			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309097				
		Транспортные расходы -	Тенге			1090				
		Накладные расходы -	Тенге			42808				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26018		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16790		
		Сметная прибыль -	Тенге			33023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				43387			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70690				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70690				
		Накладные расходы -	Тенге			2997				
		Сметная прибыль -	Тенге			5895				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			525389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				43387			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,09**	**3051,08**	**1173,98**	**275**	**106**	**149**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**169**	**50**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		***1655,98***		***149***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***34***				
		Сметная стоимость				***458***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,162**	**513,00**	**--**	**83**	**--**	**4**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***4***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***7***				
		Сметная стоимость				***93***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,162**	**1038,55**	**--**	**168**	**--**	**7**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***7***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***14***				
		Сметная стоимость				***189***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1,5**	**105,52**	**68,01**	**158**	**102**	**63**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**56**	**35**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***42,28***		***63***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,27*				*54*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*18*				
		Сметная стоимость				*239*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,09**	**1279,62**	**1110,01**	**115**	**100**	**28**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**15**	**21**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		*305,60*		*28*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,35**	**1119,71**	**40,84**	**1512**	**55**	**462**	**0,53**	**1**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**612**	**21**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*158*				
		Сметная стоимость				*2132*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**15**	**866,16**	**--**	**12992**	**--**	**551**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14626*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,35**	**1119,71**	**40,84**	**1512**	**55**	**462**	**0,53**	**1**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**612**	**21**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*158*				
		Сметная стоимость				*2132*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**15**	**866,16**	**--**	**12992**	**--**	**551**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14626*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**29808**	**418**			**2**
			Тенге			**1464**	**147**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29808**				
	Материалы -		Тенге			**1688**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1611**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25985**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**251**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2277**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**972**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1305		
		Сметная прибыль -	Тенге			2567				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1611			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**470474**	**7045**			**48**
			Тенге			**43114**	**1884**			**1**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			399784				
Материалы -			Тенге			13200				
Всего заработная плата -			Тенге				44998			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			335082				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			1342				
		Накладные расходы -	Тенге			45085				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26989		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18096		
		Сметная прибыль -	Тенге			35590				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			480458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				44998			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			70690				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			70690				
		Накладные расходы -	Тенге			2997				
		Сметная прибыль -	Тенге			5895				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			79582				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			560040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				44998			

Всего в тенге:	560 040
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	560 040
Оборудование	0
Итого:	**560 040**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 857
Итого:	**569 897**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 900
Итого:	**585 797**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**664 234**
НДС 12%	79 708
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**743 943**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**743 927**
в том числе НДС 12%	79 707

Сдал: _____

Принял: _____

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Строительство 29-ти светофорных объектов.
на Ул. Мустафина - ул. Рыскулова (пос.Каргалы)

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	8	5406,85	1009,54	43255	8076	23753	4,55	36
		шт.		4095,13	263,76	32761	2110	60,3	0,20	2
		Накладные расходы -		*2969,11*		*23753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2628,41*				*21027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,70*				*2726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,08*		*5361*				
		Сметная стоимость				*72368*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,8	906,90	--	726	--	478	1,15	1
		м3 грунта		906,90	--	726	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*597,16*		*478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*535,98*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,33*		*96*				
		Сметная стоимость				*1300*				
3	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	1,4	1038,55	--	1454	--	62	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*121*				
		Сметная стоимость				*1637*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,8	15228,82	937,40	12183	750	1240	1,86	1
		м3		1534,48	254,32	1228	203	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1550,05*		*1240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*867,57*				*694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*682,49*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,31*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14497*				

5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	24	956,11	--	22947	--	13906	0,95	23
		шт.		857,29	--	20575	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*579,41*		*13906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*516,95*				*12407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,46*				*1499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,84*		*2948*				
		Сметная стоимость				*39801*				
6	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	10144,98	--	162320	--	6882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*6882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*13536*				
		Сметная стоимость				*182739*				
7	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	16	15613,12	--	249810	--	10592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*10592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*20832*				
		Сметная стоимость				*281234*				
8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(8шт),КМТ-А/А-2(8шт)	0,096	387553,58	--	37205	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*1577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41885*				
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(8шт)	0,1472	387553,58	--	57048	--	2419	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*2419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,32	140,89	2,36	609	10	165	0,06	--
		м2		56,37	0,56	243	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*62*				
		Сметная стоимость				*836*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			587555	8836			62
			Тенге			55533	2316			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			493302				
		Материалы -	Тенге			15350				
		Всего заработная плата -	Тенге				57849			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412130				
		Транспортные расходы -	Тенге			1454				
		Накладные расходы -	Тенге			57077				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34690		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22387		
		Сметная прибыль -	Тенге			44030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				57849			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			700519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				57849			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
11	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,12**	**3051,08**	**1173,98**	**366**	**141**	**199**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**225**	**66**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		***1655,98***		***199***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1464,52***				***176***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***191,46***				***23***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***45***				
		Сметная стоимость				***610***				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,216**	**513,00**	**--**	**111**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***9***				
		Сметная стоимость				***125***				
13	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,216**	**1038,55**	**--**	**224**	**--**	**10**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***10***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***19***				
		Сметная стоимость				***252***				
14	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**2**	**105,52**	**68,01**	**211**	**136**	**85**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**74**	**46**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***42,28***		***85***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***36,27***				***73***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*24*				
		Сметная стоимость				*319*				
15	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,12**	**1279,62**	**1110,01**	**154**	**133**	**37**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**20**	**28**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		*305,60*		*37*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*15*				
		Сметная стоимость				*206*				
16	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,8**	**1119,71**	**40,84**	**2015**	**74**	**616**	**0,53**	**1**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**816**	**28**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*211*				
		Сметная стоимость				*2842*				
17	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**866,16**	**--**	**17323**	**--**	**735**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19502*				
					Новый тротуар					
					==========					
18	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,8**	**1119,71**	**40,84**	**2015**	**74**	**616**	**0,53**	**1**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**816**	**28**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*342,36*		*616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*211*				
		Сметная стоимость				*2842*				
19	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**866,16**	**--**	**17323**	**--**	**735**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,73*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19502*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**39743**	**557**			**2**
			Тенге			**1952**	**197**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39743**				
	Материалы -		Тенге			**2250**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2149**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3036**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1296**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1740		
		Сметная прибыль -	Тенге			3422				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			46201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2149			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**627299**	**9394**			**64**
			Тенге			**57485**	**2513**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			533046				
Материалы -			Тенге			17600				
Всего заработная плата -			Тенге				59997			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			446776				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			1789				
		Накладные расходы -	Тенге			60113				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35986		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24127		
		Сметная прибыль -	Тенге			47453				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			640611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				59997			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			94253				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94253				
		Накладные расходы -	Тенге			3996				
		Сметная прибыль -	Тенге			7860				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			746720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				59997			

Всего в тенге:	746 720
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	746 720
Оборудование	0
Итого:	**746 720**
Временные здания и сооружения 1,76%	13 142
Итого:	**759 862**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	21 200
Итого:	**781 062**
Итого в текущих ценах на 2018 год - 100% (К=1,1338991):	**885 646**
НДС 12%	106 278
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**991 924**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**991 903**
в том числе НДС 12%:	106 275

Сдал:

Принял:

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю