дог. № 342 9.11.17 г.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Стр-во 6-ти регулир. пешех. переходов
Деректер базасына енгізілді
№ 1590 26.12.2017 ж.
Бас маман:
аты-жөні қолы

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" декабря 2017 года

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** 50001, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от .11.2017, ТОО «СМЭУ Алматы», Исполнительный директор Тустикбаев Ерлан Бейсенгалиевич, РК, г.Алматы, пр.Рыскулова, 93-а,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от .12.2017, ТОО «Каздоринновация», эксперты технического надзора: **Асматулаев Руслан Борисович**, № KZ53VJE00027664 от 08.06.2012г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от .12.2017, ТОО «НПФ ITS» (НПФ ИТС), эксперт авторского надзора: инженер-проектировщик Эрдман Станислав Александрович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Преобразование жилищно-гражданских объектов по улицам Жибек Жолы, Панфилова и площади Астана. Организация дорожного движения на 6-ти регулируемых пешеходных переходах. Строительство 6-ти регулируемых пешеходных переходов:

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Перекрестки города Алматы:

- ул.Панфилова – ул. Кабанбай батыра;
- ул.Панфилова – ул. Богенбай батыра;
- ул.Панфилова – ул. Толе би;
- ул.Панфилова – ул. Казыбек би;
- ул.Панфилова – ул. Гоголя;
- пр.Абылай хана – пр.Жибек Жолы.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 29.11.2017 года № 4/488, выданого Акиматом города Алматы;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ62REA00079099 от 29.11.2017

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «НПФ ITS», проект № 05-17

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», № 79-н от 04.10.2017 года ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2017 года;

окончание работ декабрь 2017 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 4 месяца;

фактически 2 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Факти-чески**
Число пешеходных переходов	шт.	6	6
Контроллер дорожный в сборе до 24 направлений	шт.	6	6
Интегрированный модуль управления (ИМУ-1) для управления дорожными контроллерами	шт.	6	6
Блок сопряжения ТВП «А»	шт.	6	6
Устройство голосового сопровождения (ГСП)	шт.	6	6
Дорожные знаки типовые, 3-го типоразмера	шт.	48	48
Металоконструкции:			
- консоль К8-5 (в сборе со светофорами и табло)	шт.	12	12

- светофорные стойки СП5 9.0.0 (в сборе со светофорами, табло и ТВП)	шт.	32	32
Кабель	м	7 377	7 377

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство выполнено в границах красных линий и не предусматривает дополнительного отвода земельных участков. Управление дорожным дви-жением осуществляется с применением микропроцессорного контроллера ДКСМ-KZ-24. Светофоры на сверх-ярких светодиодах с низким энергопотреблением и высокой надежностью работы. Для водителей и пешеходов установлены таймеры отсчета времени для комфортного ожидания разрешающего сигнала. Для водителей светофоры, таймеры и указатели улиц размещены над проезжей частью дорог на консолях оригинальной конструкции для обеспечения их хорошей видимости. Для вызова пешеходной фазы используются кнопки современного дизайна на всех пешеходных подходах и расположены на стойках оригинальной конструкции совместно с пешеходными светофорами и таймерами. Пешеходные подходы обустроены удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью. Знаки 5.16.1/2 «Пешеходный переход» оснащены табличками 7.15 «Слепые пешеходы». Для слабовидящих пешеходов используются устройства звукового сопровождения в течение времени горения зеленого сигнала для пешеходов. Дорожная разметка выполнена в соответствии с ГОСТ 32953-2014, СТ РК 1412-2010. Знаки дорожные – плоскометаллические в соответствии с СТ РК 1125-2002 и ГОСТ 32945-2014. Беспроводная связь с управляющим пунктом позволяет контролировать работоспособность объектов, координировать работу светофорных объектов с соседними на участке дороги (режим «Зеленая волна»), дистанционно настраивать режим работы и, при необходимости, диспетчерски управлять с пульта инспектора УАП ДВД. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 139 588,35 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 67 836,88 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 46 693,83 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Преобразование жилищно-гражданских объектов по улицам Жибек Жолы, Панфилова и площади Астана. Организация дорожного движения на 6-ти регулируемых пешеходных переходах. Строительство 6-ти регулируемых пешеходных переходов:**

- ул.Панфилова – ул. Кабанбай батыра;
- ул.Панфилова – ул. Богенбай батыра;
- ул.Панфилова – ул. Толе би;
- ул.Панфилова – ул. Казыбек би;
- ул.Панфилова – ул. Гоголя;
- пр.Абылай хана – пр.Жибек Жолы.

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ (подпись, печать) Исахов М.П. (фамилия, и. о.)

Руководитель отдела _____ (подпись, печать) Адилов Е.М. (фамилия, и. о.)

Технический надзор
ТОО «Каздоринновация»

Директор _____ (подпись, печать) Рогнев Т.Т. (фамилия, и. о.)

Эксперт технического надзора _____ (подпись, печать) Асматулаев Р.Б. (фамилия, и. о.)

Авторский надзор
ТОО «НПФ ITS» г.Алматы

Директор _____ (подпись, печать) Асадчая Н. К. (фамилия, и. о.)

Эксперт авторского надзора _____ (подпись, печать) Эрдман С. А. (фамилия, и. о.)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СМЭУ Алматы»

Исполнительный директор _____ (подпись, печать) Густикбаев Е.Б. (фамилия, и. о.)

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Стр.во 6-ти регулир. пешеход. переходов
деректер базасына енгізілді
№ 1590 26.12 2017ж.
Бас маман:

Приложение 2

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"21" декабря 2017 года

Авторский надзор **ТОО «НПФ ITS»**, директор Асадчая Нонна Константиновна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **инженера-проектировщика Эрдман Станислава Александровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №345 от 11.09.2017г.

№ договора и дата

по объекту: Преобразование жилищно-гражданских объектов по улицам Жибек Жолы, Панфилова и площади Астана. Организация дорожного движения на 6-ти регулируемых пешеходных переходах. Строительство 6-ти регулируемых пешеходных переходов:

- ул.Панфилова – ул. Кабанбай батыра;
- ул.Панфилова – ул. Богенбай батыра;
- ул.Панфилова – ул. Толе би;
- ул.Панфилова – ул. Казыбек би;
- ул.Панфилова – ул. Гоголя;
- пр.Абылай хана – пр.Жибек Жолы.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «СМЭУ Алматы» -Лицензия: 15006759, 13.04.2015, I, РК, г. Алматы Жетысуский район, пр.Рыскулова, 93-а,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____ноябрь 2017 года_____;

месяц, год

окончание работ ____декабрь 2017 года____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства__4__месяц;
фактически_____2__месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «НПФ ITS», Преобразование жилищно-гражданских объектов по улицам Жибек Жолы, Панфилова и площади Астана. Организация дорожного движения на 6-ти регулируемых пешеходных переходах. Строительство 6-ти регулируемых пешеходных переходов: №05-17_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №79-н от 04.10.2017 года_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация_ТОО «НПФ ITS», директор Асадчая Нонна Константиновна_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата М.П

Эксперт(ы) по авторскому надзору инженер-проектировщик Эрдман Станислав Александрович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

_____

подпись, дата М.П

Приложение 6

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объектов

Преобразование жилищно-гражданских объектов по улицам Жибек Жолы, Панфилова и площади Астана. Организация дорожного движения на 6-ти регулируемых пешеходных переходах. Строительство 6-ти регулируемых пешеходных переходов

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Число пешеходных переходов	шт.	6	6
Контроллер дорожный в сборе до 24 направлений	шт.	6	6
Интегрированный модуль управления (ИМУ-1) для управления дорожными контроллерами	шт.	6	6
Блок сопряжения ТВП «А»	шт.	6	6
Устройство голосового сопровождения (ГСП)	шт.	6	6
Дорожные знаки типовые, 3-го типоразмера	шт.	48	48
Металоконструкции:			
- консоль К8-5 (в сборе со светофорами, табло и указателем улицы)	шт.	12	12
- стойка пешеходного светофора СП5 9.0.0 (в сборе со светофорами, табло и ТВП)	шт.	32	32
Кабель	м	7 377	7 377

Заказчик

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ **Исахов М.П.**

(подпись руководителя, печать)

Авторский надзор

ТОО «НПФ ITS»

Директор _____ **Асадчая Н.К.**

(подпись руководителя, печать)

Прошито и пронумеровано 3 страницы

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Стр.во 6-ти регулир. пешеход. переходов
деректер базасына енгізілді
№ 1590 26. 12 2017ж.
Бас маман:

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"21" декабря 2017года

Технический надзор **ТОО «Каздоринновация»**, РК, г. Астана, мкр.Юго-Восток, Шырайлы, 12; Директор Розиев Т.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Асматулаев Руслан Борисович**, № KZ53VJE00027664 от 08.06.2012г

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №351 от 20.11.2017

№ договора и дата

по объекту: Преобразование жилищно-гражданских объектов по улицам Жибек Жолы, Панфилова и площади Астана. Организация дорожного движения на 6-ти регулируемых пешеходных переходах. Строительство 6-ти регулируемых пешеходных переходов:

- ул.Панфилова – ул. Кабанбай батыра;
- ул.Панфилова – ул. Богенбай батыра;
- ул.Панфилова – ул. Толе би;
- ул.Панфилова – ул. Казыбек би;
- ул.Панфилова – ул. Гоголя;
- пр.Абылай хана – пр.Жибек Жолы.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** в лице руководителя Исахова Макута Пернебаевача

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СМЭУ Алматы»** - Лицензия: 15006759, 13.04.2015, I, РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице__;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___ноябрь 2017 года_____;
месяц, год
окончание работ_____декабрь 2017 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства __4___ месяца;
фактически_____2_____ месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 120 070 275 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 64 356,591 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 55 713,83 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «НПФ ITS», проект № 05-17
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №79-н от 04.10.2017 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Каздоринновация» Директор _____ **Розиев Т.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору
Асматулаев Руслан Борисович,
№ KZ53VJE00027664 от 08.06.2016г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, печать (при наличии)

2

Прошито и пронумеровано
2 листа

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Стр-во 6-ти регулир. пешеход. переходов
деректер базасына енгізілді
№ 1590 26. 12 2017ж.
Бас маман:

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМЭУ Алматы»**, РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а

наименование организации, юридический адрес

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Преобразование жилищно-гражданских объектов по улицам Жибек Жолы, Панфилова и площади Астана. Организация дорожного движения на 6-ти регулируемых пешеходных переходах. Строительство 6-ти регулируемых пешеходных переходов:

- ул.Панфилова – ул. Кабанбай батыра;
- ул.Панфилова – ул. Богенбай батыра;
- ул.Панфилова – ул. Толе би;
- ул.Панфилова – ул. Казыбек би;
- ул.Панфилова – ул. Гоголя;
- пр.Абылай хана – пр.Жибек Жолы.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** в лице руководителя Исахова Макута Пернебаевача

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «НПФ ITS», проект № 05-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», № 79-н от 04.10.2017г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Число пешеходных переходов	шт.	6	6
Контроллер дорожный в сборе до 24 направлений	шт.	6	6
Интегрированный модуль управления (ИМУ-1) для управления дорожными контроллерами	шт.	6	6
Блок сопряжения ТВП «А»	шт.	6	6
Устройство голосового сопровождения (ГСП)	шт.	6	6
Знаки индивидуального проектирования (панно)	шт.	9	9
Дорожные знаки типовые, 3-го типоразмера	шт.	48	48
Металоконструции:			
- консоль К8-5 (в сборе со светофорами, табло и указателем улицы)	шт.	12	12
- стойка пешеходного светофора СП5 9.0.0 (в сборе со светофорами, табло и ТВП)	шт.	32	32
Кабель	м	7 377	7 377

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Строительство выполнено в границах красных линий и не предусматривает дополнительного отвода земельных участков. Управление дорожным движением осуществляется с применением микропроцессорного контроллера ДКСМ-KZ-24. Светофоры на сверх-ярких светодиодах с низким энергопотреблением и высокой надежностью работы. Для водителей и пешеходов установлены таймеры отсчета времени для комфортного ожидания разрешающего сигнала. Для водителей светофоры, таймеры и указатели улиц размещены над проезжей частью дорог на консолях оригинальной конструкции для обеспечения их хорошей видимости. Для вызова пешеходной фазы используются кнопки современного дизайна на всех пешеходных подходах и расположены на стойках оригинальной конструкции совместно с пешеходными светофорами и таймерами. Пешеходные подходы обустроены удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью. Знаки 5.16.1/2 «Пешеходный переход» оснащены табличками 7.15 «Слепые пешеходы». Для слабовидящих пешеходов

используются устройства звукового сопровождения в течение времени горения зеленого сигнала для пешеходов. Дорожная разметка выполнена в соответствии с ГОСТ 32953-2014, СТ РК 1412-2010. Знаки дорожные – плоскометаллические в соответствии с СТ РК 1125-2002 и ГОСТ 32945-2014. Беспроводная связь с управляющим пунктом позволяет контролировать работоспособность объектов, координировать работу светофорных объектов с соседними на участке дороги (режим «Зеленая волна»), дистанционно настраивать режим работы и, при необходимости, диспетчерски управлять с пульта инспектора УАП ДВД. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2017 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2017 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Управляющий директор
Распределительных сетей города
АО «Алатау Жарык Компаниясы» _____ Алмешов А.А.
подпись, печать фамилия, имя, отчество

Заместитель руководителя КГУ
«Управления занятости и
социальных программ города
Алматы» _____ Отыншиев М.Б.
подпись, печать фамилия, имя, отчество

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Преобразование жилищно-гражданских объектов по улицам Жибек Жолы, Панфилова и площади Астана. Организация дорожного движения на 6-ти регулируемых пешеходных переходах. Строительство 6-ти регулируемых пешеходных переходов:**

- ул.Панфилова – ул. Кабанбай батыра;
- ул.Панфилова – ул. Богенбай батыра;
- ул.Панфилова – ул. Толе би;
- ул.Панфилова – ул. Казыбек би;
- ул.Панфилова – ул. Гоголя;
- пр.Абалай хана – пр.Жибек Жолы.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Руководитель ТОО «СМЭУ Алматы» Тустикбаев Е.Б.

«_____» _____ 2017г.

М.П.

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство регулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Панфилова - ул. Гоголя

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж консоли К2-2-10(1шт)	0,13	58839,86	14319,36	7649	1862	4265	46,78	6
		т		43602,23	4144,64	5668	539	60,9	4,98	1
		Накладные расходы -		*32805,56*		*4265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29077,84*				*3780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3727,71*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7331,63*		*953*				
		Сметная стоимость				*12867*				
2	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж опор Д-325мм L-11,5м(1шт),Д-325мм L-12,5м(4шт)	1,1764	16068,08	7728,58	18902	9092	8183	7,74	9
		т		7577,29	2306,81	8914	2714	60,9	2,80	3
		Накладные расходы -		*6955,92*		*8183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6019,41*				*7081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936,51*				*1102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1841,92*		*2167*				
		Сметная стоимость				*29252*				
3	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж Арки А-5-23(2шт)	1,2	58839,86	14319,36	70608	17183	39367	46,78	56
		т		43602,23	4144,64	52323	4974	60,9	4,98	6
		Накладные расходы -		*32805,56*		*39367*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29077,84*				*34893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3727,71*				*4473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7331,63***		***8798***				
		Сметная стоимость				***118773***				
4	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05К-0,3**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**18**	**288,47**	**27,21**	**5193**	**490**	**2318**	**0,87**	**16**
		шт.		**261,27**	**--**	**4703**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***128,80***		***2318***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*111,82*				*2013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,97*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33,38***		***601***				
		Сметная стоимость				***8112***				
5	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж экранов и крепления для светофоров**	**0,207**	**73677,55**	**14663,92**	**15251**	**3035**	**7993**	**53,99**	**11**
		т		**55360,07**	**546,96**	**11460**	**113**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***38614,92***		***7993***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34047,38*				*7048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4567,54*				*945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8983,40***		***1860***				
		Сметная стоимость				***25104***				
6	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж светофорных стоек (2шт)**	**0,23**	**16133,59**	**7728,58**	**3711**	**1778**	**1601**	**7,74**	**2**
		т		**7577,29**	**2306,81**	**1743**	**531**	**60,9**	**2,80**	**1**
		Накладные расходы -		***6958,70***		***1601***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6019,41*				*1384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*939,29*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1847,38***		***425***				
		Сметная стоимость				***5736***				
7	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж приямков 400х400х600(11 шт)**	**0,33**	**73677,55**	**14663,92**	**24314**	**4839**	**12743**	**53,99**	**18**
		т		**55360,07**	**546,96**	**18269**	**180**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***38614,92***		***12743***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34047,38*				*11236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4567,54*				*1507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8983,40***		***2965***				
		Сметная стоимость				***40021***				
8	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж основания под оборудование**	**0,0623**	**73677,55**	**14663,92**	**4590**	**914**	**2406**	**53,99**	**3**

		т		55360,07	546,96	3449	34	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*38614,92*		*2406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34047,38*				*2121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4567,54*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8983,40*		*560*				
		Сметная стоимость				*7555*				
9	13-080104-0201 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж щита /пульт/ управления. Монтаж оборудования	1	3670,28	2014,57	3670	2015	156	5,38	5
		шкаф		1655,71	795,18	1656	795	--	0,66	1
		Накладные расходы -		*155,62*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,62*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,07*		*306*				
		Сметная стоимость				*4132*				
10	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К-0,3	Демонтаж табло информационного(12 шт)	12	9211,09	5976,34	110533	71716	4687	10,76	129
		шт		3234,75	1912,59	38817	22951	--	1,62	19
		Накладные расходы -		*390,55*		*4687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*390,55*				*4687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*768,13*		*9218*				
		Сметная стоимость				*124437*				
11	13-080304-0202 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж детекторов транспорта.	6	564,71	302,19	3388	1813	1166	0,83	5
		шт.		262,52	119,28	1575	716	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*194,28*		*1166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*163,41*				*980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,87*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,72*		*364*				
		Сметная стоимость				*4918*				
12	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Знаки дорожные. Демонтаж	1	3309,30	728,24	3309	728	1770	2,65	3
		шт.		2406,61	186,26	2407	186	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*1770,11*		*1770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1563,50*				*1563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,61*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406,35*		*406*				
		Сметная стоимость				*5485*				
13	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж знака индивидуального проектирования(1,22х1,64-3шт,1,22х1,22-3шт,1,22х2,44-3шт)	19,398	4688,02	328,22	90938	6367	59705	4,12	80
		м2		4357,90	177,42	84535	3442	60,9	0,27	5
		Накладные расходы -		*3077,89*		*59705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2762,01*				*53577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,88*				*6127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*621,27*		*12051*				

		Сметная стоимость				*162694*				
14	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	3,92194	516,00	--	2024	--	86	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,88*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*169*				
		Сметная стоимость				*2279*				
15	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	3,92194	637,98	--	2502	--	106	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,05*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,05*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*209*				
		Сметная стоимость				*2817*				
				Демонтаж кабеля						
16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	703	82,09	39,64	57709	27864	20516	0,14	97
		м		42,45	15,16	29845	10656	42,8	0,05	37
		Накладные расходы -		*29,18*		*20516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,66*				*17334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,53*				*3182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*6258*				
		Сметная стоимость				*84483*				
17	13-100902-0101 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,34	58395,83	15528,18	19855	5280	8054	157,32	53
		км		42867,65	4678,44	14575	1591	42,8	15,21	5
		Накладные расходы -		*23688,54*		*8054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20349,73*				*6919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3338,81*				*1135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6566,75*		*2233*				
		Сметная стоимость				*30142*				
18	13-080201-0701 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля прокладываемого по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	45	162,89	111,95	7330	5038	2100	0,17	7
		м		50,94	38,16	2293	1717	42,8	0,12	5
		Накладные расходы -		*46,66*		*2100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*38,14*				*1716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,52*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,76*		*754*				
		Сметная стоимость				*10184*				
19	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	210,243	516,00	--	108485	--	4600	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,88*		*4600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*4600*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*9047*				
		Сметная стоимость				*122132*				
20	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**210,243**	**637,98**	**--**	**134131**	**--**	**5687**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*27,05*		*5687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,05*				*5687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*11185*				
		Сметная стоимость				*151004*				
		Фундаменты								
21	**11-460401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**22,5**	**35944,41**	**16455,66**	**808749**	**370252**	**341057**	**18,38**	**414**
		м3		**17779,79**	**7967,21**	**400045**	**179262**	**50,8**	**7,77**	**175**
		Накладные расходы -		*15158,09*		*341057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*13079,47*				*294288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2078,61*				*46769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4088,20*		*91984*				
		Сметная стоимость				*1241790*				
22	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**54**	**516,00**	**--**	**27864**	**--**	**1181**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,88*		*1181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*1181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*2324*				
		Сметная стоимость				*31369*				
23	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**54**	**1067,66**	**--**	**57654**	**--**	**2445**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*45,27*		*2445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,27*				*2445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,03*		*4808*				
		Сметная стоимость				*64906*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1588360**	**530264**			**915**
			Тенге			**682275**	**230400**			**259**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**207678**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**131889**			
		Накладные расходы -	Тенге			**38996**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**28963**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10033**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19734**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**266408**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**381**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131889**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1144718**				
	Материалы -		Тенге			**38626**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**581900**			

	Транспортные расходы -		Тенге			332660				
		Накладные расходы -	Тенге			356932				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					295852		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					61080		
		Сметная прибыль -	Тенге			120132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1621782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							591
		Сметная заработная плата -	Тенге				581900			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			235963				
	Материалы -		Тенге			4535				
	Всего заработная плата -		Тенге				198886			
		Накладные расходы -	Тенге			136262				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					121121		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15141		
		Сметная прибыль -	Тенге			29778				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			402003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				198886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2290194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1174
		Сметная заработная плата -	Тенге				912675			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
24	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**430**	**295,95**	**132,12**	**127260**	**56812**	**42237**	**0,14**	**59**
		м кабеля		**141,51**	**50,52**	**60851**	**21726**	**42,8**	**0,05**	**22**
		Накладные расходы -		***98,23***		***42237***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***82,19***				***35343***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16,03***				***6894***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,53***		***13560***				
		Сметная стоимость				***183057***				
25	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,52**	**224427,95**	**51760,59**	**116703**	**26916**	**41717**	**157,32**	**82**
		км		**142892,18**	**15594,79**	**74304**	**8109**	**42,8**	**15,21**	**8**
		Накладные расходы -		***80224,26***		***41717***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67832,42***				***35273***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12391,84***				***6444***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24372,18***		***12674***				
		Сметная стоимость				***171093***				
26	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг**	**45**	**727,77**	**373,15**	**32750**	**16792**	**7351**	**0,17**	**7**
		м		**169,82**	**127,19**	**7642**	**5723**	**42,8**	**0,12**	**5**
		Накладные расходы -		***163,37***		***7351***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***127,12***				***5720***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,25***				***1631***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***71,29***		***3208***				
		Сметная стоимость				***43310***				
27	**13-080206-1703 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	**8**	**3673,00**	**90,25**	**29384**	**722**	**3327**	**0,55**	**4**
		м		**552,95**	**30,15**	**4424**	**241**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***415,88***		***3327***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*249,57*				*1997*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,32*				*1331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***327,11***		***2617***				
		Сметная стоимость				***35328***				
28	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**8**	**86,77**	**0,84**	**694**	**7**	**277**	**0,07**	**1**
		м		**69,12**	**0,33**	**553**	**3**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***34,66***		***277***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*29,72*				*238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,94*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,71***		***78***				
		Сметная стоимость				***1049***				
29	**23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (2шт)**	**8**	**915,40**	**--**	**7323**	**--**	**311**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,81***		***311***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,81*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,34***		***611***				
		Сметная стоимость				***8244***				
30	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,105**	**409131,74**	**--**	**42959**	**--**	**1821**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***17347,19***		***1821***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17347,19*				*1821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34118,31***		***3582***				
		Сметная стоимость				***48363***				
31	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,328**	**216866,21**	**--**	**71132**	**--**	**3016**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9195,13***		***3016***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,13*				*3016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18084,91***		***5932***				
		Сметная стоимость				***80080***				
32	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,095**	**418135,44**	**--**	**39723**	**--**	**1684**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***17728,94***		***1684***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17728,94*				*1684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34869,15***		***3313***				
		Сметная стоимость				***44720***				

33	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,033	216866,21	--	7157	--	303	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9195,13*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,13*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18084,91*		*597*				
		Сметная стоимость				*8057*				
34	23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	0,155	192207,18	--	29792	--	1263	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8149,58*		*1263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8149,58*				*1263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16028,54*		*2484*				
		Сметная стоимость				*33540*				
35	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели FTP-5eCAT	0,197	86967,33	--	17133	--	726	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*726*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*1429*				
		Сметная стоимость				*19288*				
36	23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ 1х1,5 мм	0,004	23581,38	--	94	--	4	--	--
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*999,85*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,85*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1966,50*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
37	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,078	173792,41	--	13556	--	575	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7368,80*		*575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7368,80*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14492,90*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15261*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**535658**	**101248**			**154**
			Тенге			**147773**	**35802**			**36**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**528335**				
	Материалы -		Тенге			**57769**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**183575**			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**221545**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104303**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**78570**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25733**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**50611**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**683249**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183575**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7323**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7323**				
		Накладные расходы -	Тенге			**311**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**611**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8244**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**691494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183575**			
		РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки краской								
38	**11-150403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Нанесение линий поперечной дорожной разметки краской дорожной вручную**	**89,2**	**1038,59**	**3,83**	**92643**	**341**	**56739**	**1,01**	**90**
		м2		**1034,46**	**1,98**	**92274**	**177**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***636,09***		***56739***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***567,97***				***50663***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***68,12***				***6076***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***133,97***		***11951***				
		Сметная стоимость				***161333***				
39	**22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	**39,36**	**894,44**	**--**	**35205**	**--**	**1493**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***37,92***		***1493***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***37,92***				***1493***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,59***		***2936***				
		Сметная стоимость				***39634***				
40	**22-040901-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска для дорожной разметки желтая производства стран ЕС СТ РК 2066-2010**	**33,784**	**958,80**	**--**	**32392**	**--**	**1373**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***40,65***		***1373***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40,65***				***1373***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***79,96***		***2701***				
		Сметная стоимость				***36467***				
41	**22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Растворители N 646**	**0,005352**	**390963,00**	**--**	**2092**	**--**	**89**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16576,83***		***89***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16576,83***				***89***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32603,19*		*174*				
		Сметная стоимость				*2355*				
42	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	35,68	255,96	--	9133	--	387	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,35*		*762*				
		Сметная стоимость				*10282*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
43	11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Предварительная разметка	89,2	268,05	23,49	23910	2095	14834	0,22	20
		м2 окрашиваемой поверхности		238,62	11,60	21285	1035	59,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*166,30*		*14834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*148,63*				*13258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,67*				*1576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,75*		*3100*				
		Сметная стоимость				*41843*				
44	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	89,2	904,48	420,04	80680	37468	42795	0,48	43
		м2 разметки		484,44	217,83	43212	19430	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*479,77*		*42795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*423,46*				*37773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,30*				*5022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,74*		*9878*				
		Сметная стоимость				*133353*				
45	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	264	1454,42	--	383967	--	16280	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*16280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*16280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*32020*				
		Сметная стоимость				*432267*				
46	22-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый производства стран ЕС	226,6	1568,66	--	355458	--	15071	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,51*		*15071*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,51*				*15071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,81*		*29642*				
		Сметная стоимость				*400172*				

47	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**7,136**	**5295,78**	**--**	**37791**	**--**	**1602**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***1602***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*1602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,63***		***3151***				
		Сметная стоимость				***42545***				
48	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**26,76**	**278,74**	**--**	**7459**	**--**	**316**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11,82***		***316***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,82*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***23,24***		***622***				
		Сметная стоимость				***8397***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1060729**	**39904**			**152**
			Тенге			**156771**	**20642**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1060729**				
	Материалы -		Тенге			**557**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**177413**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**863497**				
		Накладные расходы -	Тенге			**150981**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**101694**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49287**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**96937**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1308647**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177413**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1308647**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177413**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3184748**	**671417**			**1221**
			Тенге			**986818**	**286844**			**298**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**736013**				
	Материалы -		Тенге			**57769**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**315464**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**221545**				
		Накладные расходы -	Тенге			**143299**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**107533**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**35766**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**70345**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**949658**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**570**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**315464**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2205448**				
	Материалы -		Тенге			**39183**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**759313**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**863497**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**332660**				

		Накладные расходы -	Тенге			217069				746
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2930429				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				759313			
		Сметная прибыль -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч			235963				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4535				
		Сметная заработная плата -	Тенге				198886			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			136262		121121		
	Материалы -		Тенге					15141		
	Всего заработная плата -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			29778				202
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			402003				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				198886			
		Сметная прибыль -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч			7323				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7323				
		Сметная заработная плата -	Тенге			311				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			611				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8244				1518
		Накладные расходы -	Тенге			4290334				
		Сметная прибыль -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1273663			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -			4 290 334					

Всего в тенге:	4 290 334
в т.ч.	0
Строительно-монтажные работы	**4 290 334**
Оборудование	75 510
Итого:	**4 365 844**
Временные здания и сооружения 3,9%	121 807
Итого:	**4 487 651**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	**4 487 651**
Итого:	538 518
Итого в текущих ценах:	**5 026 169**
НДС 12%	**4 981 142**
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	533 693,84
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	
в том числе НДС 12%:	

Сдал _____ Мешков В.В

Принял _____ Адилов Е.М.

Технический надзор: _____ Асматулаев Р.Б.

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство регулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Панфилова - ул. Казыбек би

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж консоли К2-2-8(4шт)**	0,13	49186,26	11932,80	6394	1551	3555	38,99	5
		т		36335,19	3453,87	4724	449	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*27344,45*		*3555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24231,54*				*3150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3112,91*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6122,46*		*796*				
		Сметная стоимость				*10745*				
2	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж опор Д-325мм L-11,5м(4шт)**	3,28	13517,11	6440,49	44336	21125	19031	6,45	21
		т		6314,41	1922,34	20711	6305	60,9	2,33	8
		Накладные расходы -		*5801,99*		*19031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5016,18*				*16453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,81*				*2577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1545,53*		*5069*				
		Сметная стоимость				*68436*				
3	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05К-0,3	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	16	240,39	22,67	3846	363	1717	0,72	12
		шт.		217,72	--	3484	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,33*		*1717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*93,19*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,14*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,82*		*445*				

		Сметная стоимость				*6008*				
4	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж экранов и крепления для светофоров	0,1618	62006,88	12219,94	10033	1977	5211	44,99	7
		т		46133,39	455,80	7464	74	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*32204,92*		*5211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28372,82*				*4591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3832,10*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7536,94*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16463*				
5	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж светофорных стоек (1шт)	0,111	13582,62	6440,49	1508	715	644	6,45	1
		т		6314,41	1922,34	701	213	60,9	2,33	--
		Накладные расходы -		*5804,77*		*644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5016,18*				*557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*788,59*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1550,99*		*172*				
		Сметная стоимость				*2324*				
6	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж основания под оборудование	0,0623	62006,88	12219,94	3863	761	2006	44,99	3
		т		46133,39	455,80	2874	28	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*32204,92*		*2006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28372,82*				*1768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3832,10*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7536,94*		*470*				
		Сметная стоимость				*6339*				
7	13-080104-0201 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж щита /пульт/ управления. Монтаж оборудования	1	3058,57	1678,81	3059	1679	130	4,49	4
		шкаф		1379,76	662,65	1380	663	--	0,55	1
		Накладные расходы -		*129,68*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,68*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,06*		*255*				
		Сметная стоимость				*3444*				
8	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К-0,3	Демонтаж табло информационного(12 шт)	12	7675,91	4980,28	92111	59763	3906	8,97	108
		шт		2695,63	1593,82	32348	19126	--	1,35	16
		Накладные расходы -		*325,46*		*3906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*325,46*				*3906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*640,11*		*7681*				
		Сметная стоимость				*103698*				

9	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Знаки дорожные. Демонтаж								
			1	2786,83	606,87	2787	607	1476	2,21	2
		шт.		2005,50	155,22	2006	155	60,3	0,17	--
		Накладные расходы -		*1476,32*		*1476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1302,92*				*1303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,41*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,05*		*341*				
		Сметная стоимость				*4604*				
10	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж знака индивидуального проектирования(1,22х1,64-4шт,1,22х1,22-4шт,1,22х2,44-4шт)								
			25,864	3907,01	273,51	101051	7074	66339	3,44	89
		м2		3631,58	147,85	93927	3824	60,9	0,22	6
		Накладные расходы -		*2564,92*		*66339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2301,68*				*59531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*263,25*				*6809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517,75*		*13391*				
		Сметная стоимость				*180781*				
11	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка								
			4,44742	516,00	--	2295	--	97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,88*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*191*				
		Сметная стоимость				*2584*				
12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км								
			4,44742	637,98	--	2837	--	120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,05*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,05*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*237*				
		Сметная стоимость				*3194*				
		Демонтаж кабеля								
13	13-080201-0901 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах								
			275	68,41	33,03	18812	9083	6688	0,12	32
		м		35,38	12,63	9729	3474	42,8	0,04	12
		Накладные расходы -		*24,32*		*6688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,55*				*5651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,77*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,42*		*2040*				
		Сметная стоимость				*27540*				

14	13-100902-0101 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,733	48663,19	12940,15	35670	9485	14470	131,10	96
		км		35723,05	3898,70	26185	2858	42,8	12,67	9
		Накладные расходы -		*19740,45*		*14470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*16958,11*				*12430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2782,34*				*2039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5472,29*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54151*				
15	13-080201-0701 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля прокладываемого по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	45	135,74	93,29	6108	4198	1750	0,14	6
		м		42,45	31,80	1910	1431	42,8	0,10	4
		Накладные расходы -		*38,88*		*1750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*31,78*				*1430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,10*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,97*		*629*				
		Сметная стоимость				*8486*				
16	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	151,572	516,00	--	78211	--	3316	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,88*		*3316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*3316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*6522*				
		Сметная стоимость				*88049*				
17	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	151,572	637,98	--	96700	--	4100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,05*		*4100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,05*				*4100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*8064*				
		Сметная стоимость				*108864*				
		Фундаменты и колодцы								
18	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	16,9	30238,50	13713,05	511031	231751	213680	15,32	259
		м3		14816,49	6639,34	250399	112205	50,8	6,47	109
		Накладные расходы -		*12643,82*		*213680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*10899,56*				*184203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1744,25*				*29478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3430,59*		*57977*				
		Сметная стоимость				*782688*				
19	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при К-0,8	Демонтаж колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3	7	10435,15	2105,99	73046	14742	3097	10,64	74
		колодец		8329,16	847,83	58304	5935	--	0,77	5
		Накладные расходы -		*442,45*		*3097*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*442,45*				*3097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*870,21*		*6091*				

		Сметная стоимость				***82235***				
20	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**44,795**	**516,00**	**--**	**23114**	**--**	**980**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,88***		***980***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,88***				***980***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***43,03***		***1928***				
		Сметная стоимость				***26022***				
21	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**44,795**	**1067,66**	**--**	**47826**	**--**	**2028**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***45,27***		***2028***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,27***				***2028***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,03***		***3988***				
		Сметная стоимость				***53842***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1164638**	**364874**			**719**
			Тенге			**516145**	**156740**			**172**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**159607**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102586**			
		Накладные расходы -	Тенге			**28660**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**21002**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7658**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15061**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**203328**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**300**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102586**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**837847**				
	Материалы -		Тенге			**29056**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**429003**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**250983**				
		Накладные расходы -	Тенге			**228896**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**185506**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**43390**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**85339**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1152082**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**451**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**429003**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**167185**				
	Материалы -		Тенге			**3579**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**141295**			
		Накладные расходы -	Тенге			**96786**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**86049**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10737**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21118**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**285088**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141295**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1640498**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**891**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**672885**			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
22	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**584**	**250,35**	**110,10**	**146203**	**64299**	**47895**	**0,12**	**67**
		м кабеля		**117,93**	**42,10**	**68870**	**24589**	**42,8**	**0,04**	**25**
		Накладные расходы -		***82,01***		***47895***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*68,49*				*40000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,52*				*7895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,59***		***15528***				
		Сметная стоимость				***209626***				
23	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,704**	**191985,83**	**43133,82**	**135158**	**30366**	**47213**	**131,10**	**92**
		км		**119076,82**	**12995,65**	**83830**	**9149**	**42,8**	**12,67**	**9**
		Накладные расходы -		***67063,96***		***47213***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56527,02*				*39795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10536,94*				*7418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20723,98***		***14590***				
		Сметная стоимость				***196961***				
24	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,041**	**409131,74**	**--**	**16774**	**--**	**711**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***17347,19***		***711***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17347,19*				*711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34118,31***		***1399***				
		Сметная стоимость				***18884***				
25	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,472**	**216866,21**	**--**	**102361**	**--**	**4340**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9195,13***		***4340***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,13*				*4340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18084,91***		***8536***				
		Сметная стоимость				***115237***				
26	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,11**	**418135,44**	**--**	**45995**	**--**	**1950**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***17728,94***		***1950***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17728,94*				*1950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34869,15***		***3836***				
		Сметная стоимость				***51781***				

27	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,041	216866,21	--	8892	--	377	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9195,13*		*377*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,13*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18084,91*		*741*				
		Сметная стоимость				*10010*				
28	23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	0,268	192207,18	--	51512	--	2184	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8149,58*		*2184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8149,58*				*2184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16028,54*		*4296*				
		Сметная стоимость				*57992*				
29	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели FTP-5eCAT	0,259	86967,33	--	22525	--	955	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*955*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*1878*				
		Сметная стоимость				*25358*				
30	23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ 1х1,5 мм	0,004	23581,38	--	94	--	4	--	--
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*999,85*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,85*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1966,50*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
31	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,093	173792,41	--	16163	--	685	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7368,80*		*685*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7368,80*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14492,90*		*1348*				
		Сметная стоимость				*18196*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**545676**	**94665**			**159**
			Тенге			**152700**	**33738**			**34**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**545676**				
	Материалы -		Тенге			**33996**				

	Всего заработная плата -		Тенге				186438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264315				
		Накладные расходы -	Тенге			106315				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					79795		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26520		
		Сметная прибыль -	Тенге			52159				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			704150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				186438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			704150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				186438			
		РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки краской								
32	**11-150403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Нанесение линий поперечной дорожной разметки краской дорожной вручную**	**81,75**	**865,55**	**3,19**	**70758**	**261**	**43334**	**0,84**	**69**
		м2		**862,05**	**1,65**	**70473**	**135**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***530,08***		***43334***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***473,31***				***38693***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***56,77***				***4641***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***111,65***		***9127***				
		Сметная стоимость				***123219***				
33	**22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	**35,547**	**894,44**	**--**	**31795**	**--**	**1348**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***37,92***		***1348***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***37,92***				***1348***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,59***		***2651***				
		Сметная стоимость				***35795***				
34	**22-040901-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска для дорожной разметки желтая производства стран ЕС СТ РК 2066-2010**	**31,488**	**958,80**	**--**	**30191**	**--**	**1280**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***40,65***		***1280***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40,65***				***1280***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***79,96***		***2518***				
		Сметная стоимость				***33989***				
35	**22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Растворители N 646**	**0,004905**	**390963,00**	**--**	**1918**	**--**	**81**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16576,83***		***81***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16576,83***				***81***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32603,19***		***160***				
		Сметная стоимость				***2159***				

36	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	32,7	255,96	--	8370	--	355	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,35*		*698*				
		Сметная стоимость				*9423*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
37	11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Предварительная разметка	81,75	224,37	19,58	18342	1600	11333	0,18	15
		м2 окрашиваемой поверхности		198,85	9,67	16256	791	59,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*138,63*		*11333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*123,86*				*10126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,76*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,04*		*2374*				
		Сметная стоимость				*32049*				
38	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	81,75	753,73	350,04	61618	28615	32684	0,40	33
		м2 разметки		403,70	181,52	33002	14839	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*399,81*		*32684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*352,89*				*28848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,92*				*3836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,28*		*7544*				
		Сметная стоимость				*101846*				
39	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	238,425	1454,42	--	346770	--	14703	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*14703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*14703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*28918*				
		Сметная стоимость				*390391*				
40	22-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый производства стран ЕС	211,2	1568,66	--	331301	--	14047	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,51*		*14047*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,51*				*14047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,81*		*27628*				
		Сметная стоимость				*372976*				

41	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**6,54**	**5295,78**	**--**	**34634**	**--**	**1468**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***1468***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***224,54***				***1468***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,63***		***2888***				
		Сметная стоимость				***38991***				
42	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**24,525**	**278,74**	**--**	**6836**	**--**	**290**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11,82***		***290***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***11,82***				***290***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***23,24***		***570***				
		Сметная стоимость				***7696***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**942532**	**30476**			**116**
			Тенге			**119731**	**15765**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**942532**				
	Материалы -		Тенге			**511**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**135496**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**791814**				
		Накладные расходы -	Тенге			**120924**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**77667**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**43257**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**85076**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1148532**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135496**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1148532**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135496**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2652846**	**490015**			**995**
			Тенге			**788576**	**206242**			**208**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**705282**				
	Материалы -		Тенге			**33996**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**289024**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**264315**				
		Накладные расходы -	Тенге			**134975**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**100797**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**34178**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**67221**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**907478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**494**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**289024**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1780379**				
	Материалы -		Тенге			**29566**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**564499**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**791814**				

Транспортные расходы -			Тенге			250983			
		Накладные расходы -	Тенге			349819			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					263173	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					86646	
		Сметная прибыль -	Тенге			170416			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2300614			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						569
		Сметная заработная плата -	Тенге				564499		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			167185			
Материалы -			Тенге			3579			
Всего заработная плата -			Тенге				141295		
		Накладные расходы -	Тенге			96786			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					86049	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10737	
		Сметная прибыль -	Тенге			21118			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			285088			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						140
		Сметная заработная плата -	Тенге				141295		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3493180			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1203
		Сметная заработная плата -	Тенге				994818		

Всего в тенге:	3 493 180
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 493 180
Оборудование	0
Итого:	**3 493 180**
Временные здания и сооружения 3,9%	61 480
Итого:	**3 554 660**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	99 175
Итого:	**3 653 835**
Итого в текущих ценах:	**3 653 835**
НДС 12%	438 460
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 092 295**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 055 635**
в том числе НДС 12%:	434 532,29

Сдал _____ Мешков В.В

Принял _____ Адилов Е.М.

Технический надзор: _____ Асматулаев Р.Б.

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство регулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Панфилова - ул.Толе би

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж консоли К2-2-8(2шт)	0,26	49186,26	11932,80	12788	3103	7110	38,99	10
		т		36335,19	3453,87	9447	898	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*27344,45*		*7110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24231,54*				*6300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3112,91*				*809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6122,46*		*1592*				
		Сметная стоимость				*21489*				
2	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж опор Д-325мм L-11,0м(2шт),Д-325мм L-12,5м(4шт)	1,5984	13517,11	6440,49	21606	10294	9274	6,45	10
		т		6314,41	1922,34	10093	3073	60,9	2,33	4
		Накладные расходы -		*5801,99*		*9274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5016,18*				*8018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,81*				*1256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1545,53*		*2470*				
		Сметная стоимость				*33350*				
3	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж Арки А-2-26(2шт)	1,406	49186,26	11932,80	69156	16778	38446	38,99	55
		т		36335,19	3453,87	51087	4856	60,9	4,15	6
		Накладные расходы -		*27344,45*		*38446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24231,54*				*34070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3112,91*				*4377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6122,46*		*8608*				

		Сметная стоимость				*116210*				
4	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05К-0,3	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	20	240,39	22,67	4808	453	2147	0,72	14
		шт.		217,72	--	4354	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,33*		*2147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*93,19*				*1864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,14*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,82*		*556*				
		Сметная стоимость				*7511*				
5	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж экранов и крепления для светофоров	0,228	62006,88	12219,94	14138	2786	7343	44,99	10
		т		46133,39	455,80	10518	104	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*32204,92*		*7343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28372,82*				*6469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3832,10*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7536,94*		*1718*				
		Сметная стоимость				*23199*				
6	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж светофорных стоек (1шт)	0,115	13582,62	6440,49	1562	741	668	6,45	1
		т		6314,41	1922,34	726	221	60,9	2,33	--
		Накладные расходы -		*5804,77*		*668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5016,18*				*577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*788,59*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1550,99*		*178*				
		Сметная стоимость				*2408*				
7	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж приямков 400х400х600(13 шт)	0,39	62006,88	12219,94	24183	4766	12560	44,99	18
		т		46133,39	455,80	17992	178	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*32204,92*		*12560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28372,82*				*11065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3832,10*				*1495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7536,94*		*2939*				
		Сметная стоимость				*39682*				
8	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж основания под оборудование	0,0623	62006,88	12219,94	3863	761	2006	44,99	3
		т		46133,39	455,80	2874	28	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*32204,92*		*2006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28372,82*				*1768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3832,10*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7536,94*		*470*				

		Сметная стоимость				*6339*				
9	13-080104-0201 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж щита /пульт/ управления. Монтаж оборудования	1	3058,57	1678,81	3059	1679	130	4,49	4
		шкаф		1379,76	662,65	1380	663	--	0,55	1
		Накладные расходы -		*129,68*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,68*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,06*		*255*				
		Сметная стоимость				*3444*				
10	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К-0,3	Демонтаж табло информационного(12 шт)	12	7675,91	4980,28	92111	59763	3906	8,97	108
		шт		2695,63	1593,82	32348	19126	--	1,35	16
		Накладные расходы -		*325,46*		*3906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*325,46*				*3906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*640,11*		*7681*				
		Сметная стоимость				*103698*				
11	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж знака индивидуального проектирования(1,22х1,64-2шт,1,22х1,22-4шт,1,22х2,44-6шт)	27,816	3907,01	273,51	108677	7608	71346	3,44	96
		м2		3631,58	147,85	101016	4113	60,9	0,22	6
		Накладные расходы -		*2564,92*		*71346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2301,68*				*64023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*263,25*				*7323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517,75*		*14402*				
		Сметная стоимость				*194425*				
12	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	4,76138	516,00	--	2457	--	104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,88*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*205*				
		Сметная стоимость				*2766*				
13	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	4,76138	637,98	--	3038	--	129	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,05*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,05*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*253*				
		Сметная стоимость				*3420*				
				Демонтаж кабеля						
14	13-080201-0901 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	546	68,41	33,03	37351	18034	13279	0,12	63
		м		35,38	12,63	19317	6897	42,8	0,04	24
		Накладные расходы -		*24,32*		*13279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,55*				*11219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,77*				*2059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,42*		*4050*				

		Сметная стоимость				*54680*				
15	13-100902-0101 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,359	48663,19	12940,15	17470	4646	7087	131,10	47
		км		35723,05	3898,70	12825	1400	42,8	12,67	5
		Накладные расходы -		*19740,45*		*7087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*16958,11*				*6088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2782,34*				*999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5472,29*		*1965*				
		Сметная стоимость				*26521*				
16	13-080201-0701 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля прокладываемого по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	50	135,74	93,29	6787	4664	1944	0,14	7
		м		42,45	31,80	2123	1590	42,8	0,10	5
		Накладные расходы -		*38,88*		*1944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*31,78*				*1589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,10*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,97*		*699*				
		Сметная стоимость				*9430*				
17	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	301,71	516,00	--	155682	--	6601	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,88*		*6601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*6601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*12983*				
		Сметная стоимость				*175266*				
18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	301,71	637,98	--	192485	--	8161	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,05*		*8161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,05*				*8161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*16052*				
		Сметная стоимость				*216698*				
				Фундаменты						
19	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	26,45	30238,50	13713,05	799808	362710	334429	15,32	405
		м3		14816,49	6639,34	391896	175611	50,8	6,47	171
		Накладные расходы -		*12643,82*		*334429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*10899,56*				*288293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1744,25*				*46136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3430,59*		*90739*				
		Сметная стоимость				*1224976*				
20	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	63,48	516,00	--	32756	--	1389	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,88*		*1389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*1389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*2732*				
		Сметная стоимость				*36876*				

21	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**63,48**	**1067,66**	**--**	**67775**	**--**	**2874**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***45,27***		***2874***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,27*				*2874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,03***		***5652***				
		Сметная стоимость				***76301***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1671559**	**498787**			**851**
			Тенге			**667996**	**218756**			**239**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**161586**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102020**			
		Накладные расходы -	Тенге			**28491**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**20760**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7731**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15206**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**205283**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102020**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1254001**				
	Материалы -		Тенге			**45202**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**567507**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**454193**				
		Накладные расходы -	Тенге			**353687**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**288293**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**65394**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**128615**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1736303**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**576**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**567507**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**255973**				
	Материалы -		Тенге			**5382**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**217225**			
		Накладные расходы -	Тенге			**148752**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**132290**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16462**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**32378**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**437103**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**220**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2378689**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1089**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**886752**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек</u>								
22	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,708**	**232797,77**	**14888,29**	**164821**	**10541**	**29455**	**64,67**	**46**
		т		**66320,29**	**4804,24**	**46955**	**3401**	**42,8**	**4,00**	**3**
		Накладные расходы -		***41602,64***		***29455***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*30441,30*				*21552*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11161,34*				*7902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21952,03***		***15542***				
		Сметная стоимость				***209818***				
23	**ТПРАЙС "Gute Haus"**	**Стойка светофорная СП5-9.0.0**	**6**	**472250,89**	**--**	**2833505**	**--**	**120141**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***20023,44***		***120141***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20023,44*				*120141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39381,95***		***236292***				
		Сметная стоимость				***3189937***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2998326**	**10541**			**46**
			Тенге			**46955**	**3401**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**164821**				
	Материалы -		Тенге			**107325**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**50356**			
		Накладные расходы -	Тенге			**29455**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**21552**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7903**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15542**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**209818**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50356**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2833505**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2833505**				
		Накладные расходы -	Тенге			**120141**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**236292**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3189938**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3399755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50356**			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля								
24	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**582**	**250,35**	**110,10**	**145702**	**64078**	**47731**	**0,12**	**67**
		м кабеля		**117,93**	**42,10**	**68634**	**24505**	**42,8**	**0,04**	**25**
		Накладные расходы -		***82,01***		***47731***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*68,49*				*39863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,52*				*7868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,59***		***15475***				
		Сметная стоимость				***208908***				
25	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,762**	**191985,83**	**43133,82**	**146293**	**32868**	**51103**	**131,10**	**100**
		км		**119076,82**	**12995,65**	**90737**	**9903**	**42,8**	**12,67**	**10**
		Накладные расходы -		***67063,96***		***51103***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56527,02*				*43074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10536,94*				*8029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20723,98***		***15792***				
		Сметная стоимость				***213187***				
26	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг**	**30**	**637,27**	**310,96**	**19118**	**9329**	**4123**	**0,14**	**4**
		м		**141,51**	**105,99**	**4245**	**3180**	**42,8**	**0,10**	**3**
		Накладные расходы -		***137,44***		***4123***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,93*				*3178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,51*				*945*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,98*		*1859*				
		Сметная стоимость				*25101*				
27	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,104**	**409131,74**	**--**	**42550**	**--**	**1804**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17347,19*		*1804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17347,19*				*1804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34118,31*		*3548*				
		Сметная стоимость				*47902*				
28	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,483**	**216866,21**	**--**	**104746**	**--**	**4441**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9195,13*		*4441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,13*				*4441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18084,91*		*8735*				
		Сметная стоимость				*117922*				
29	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,111**	**418135,44**	**--**	**46413**	**--**	**1968**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17728,94*		*1968*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17728,94*				*1968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34869,15*		*3870*				
		Сметная стоимость				*52251*				
30	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,041**	**216866,21**	**--**	**8892**	**--**	**377**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9195,13*		*377*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,13*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18084,91*		*741*				
		Сметная стоимость				*10010*				
31	**23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78**	**0,271**	**192207,18**	**--**	**52088**	**--**	**2209**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8149,58*		*2209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8149,58*				*2209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16028,54*		*4344*				
		Сметная стоимость				*58640*				
32	**23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели FTP-5eCAT**	**0,265**	**86967,33**	**--**	**23046**	**--**	**977**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*3687,41*		*977*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*1922*				
		Сметная стоимость				*25945*				
33	**23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ 1х1,5 мм**	**0,004**	**23581,38**	**--**	**94**	**--**	**4**	**--**	**--**
		1000 м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*999,85*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,85*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1966,50*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
34	**23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,095**	**173792,41**	**--**	**16510**	**--**	**700**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7368,80*		*700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7368,80*				*700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14492,90*		*1377*				
		Сметная стоимость				*18587*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**605453**	**106275**			**171**
			Тенге			**163616**	**37587**			**38**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**605453**				
	Материалы -		Тенге			**41222**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**201203**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**294340**				
		Накладные расходы -	Тенге			**115437**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**86115**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**29322**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**57671**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**778562**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**209**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**201203**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**778562**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**209**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**201203**			
		РАЗДЕЛ 4.Нанесение линий дорожной разметки краской								
35	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м), сплошная**	**0,02**	**32462,90**	**7330,67**	**649**	**147**	**105**	**3,66**	**--**
		км линии		**3439,80**	**2755,60**	**69**	**55**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		*5270,66*		*105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3735,83*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1534,83*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3018,68*		*60*				
		Сметная стоимость				*815*				
36	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.3 сплошной двойной линией**	**0,1**	**46628,81**	**6374,50**	**4663**	**637**	**536**	**3,66**	**--**
		км		**2991,13**	**2396,18**	**299**	**240**	**60,3**	**2,19**	**--**

		Накладные расходы -		*5363,35*		*536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3248,55*				*325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2114,80*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4159,37*		*416*				
		Сметная стоимость				*5615*				
37	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,13**	**16592,73**	**7330,67**	**2157**	**953**	**598**	**3,66**	**--**
		км		**3439,80**	**2755,60**	**447**	**358**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		*4597,76*		*598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3735,83*				*486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,93*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,24*		*220*				
		Сметная стоимость				*2975*				
38	**11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 3:1**	**0,05**	**27172,84**	**7330,67**	**1359**	**367**	**252**	**3,66**	**--**
		км		**3439,80**	**2755,60**	**172**	**138**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		*5046,36*		*252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3735,83*				*187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1310,53*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2577,54*		*129*				
		Сметная стоимость				*1740*				
39	**11-150403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Нанесение линий поперечной дорожной разметки краской дорожной вручную**	**106,13**	**865,55**	**3,19**	**91860**	**338**	**56257**	**0,84**	**89**
		м2		**862,05**	**1,65**	**91490**	**175**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*530,08*		*56257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*473,31*				*50232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,77*				*6025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,65*		*11849*				
		Сметная стоимость				*159966*				
40	**22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	**85,9606**	**894,44**	**--**	**76887**	**--**	**3260**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,92*		*3260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,92*				*3260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,59*		*6412*				
		Сметная стоимость				*86559*				
41	**22-040901-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска для дорожной разметки желтая производства стран ЕС СТ РК 2066-2010**	**36,736**	**958,80**	**--**	**35222**	**--**	**1493**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*40,65*		*1493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,65*				*1493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,96*		*2937*				
		Сметная стоимость				*39653*				

42	22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Растворители N 646	0,0089778	390963,00	--	3510	--	149	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16576,83*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16576,83*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32603,19*		*293*				
		Сметная стоимость				*3952*				
43	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	59,852	255,96	--	15320	--	650	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,35*		*1278*				
		Сметная стоимость				*17247*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
44	11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Предварительная разметка	106,13	224,37	19,58	23812	2078	14712	0,18	19
		м2 окрашиваемой поверхности		198,85	9,67	21104	1026	59,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*138,63*		*14712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*123,86*				*13145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,76*				*1567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,04*		*3082*				
		Сметная стоимость				*41606*				
45	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	106,13	753,73	350,04	79994	37149	42432	0,40	42
		м2 разметки		403,70	181,52	42844	19265	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*399,81*		*42432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*352,89*				*37452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,92*				*4980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,28*		*9794*				
		Сметная стоимость				*132220*				
46	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	337,315	1454,42	--	490598	--	20801	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*20801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*20801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*40912*				
		Сметная стоимость				*552311*				
47	22-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый производства стран ЕС	246,4	1568,66	--	386518	--	16388	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,51*		*16388*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,51*				*16388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***130,81***		***32232***				
		Сметная стоимость				***435139***				
48	**22-040902-0302**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**8,4904**	**5295,78**	**--**	**44963**	**--**	**1906**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***1906***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*1906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,63***		***3750***				
		Сметная стоимость				***50619***				
49	**22-040902-0201**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной**	**31,839**	**278,74**	**--**	**8875**	**--**	**376**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11,82***		***376***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,82*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***23,24***		***740***				
		Сметная стоимость				***9991***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1266386**	**41669**			**152**
			Тенге			**156425**	**21257**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1266386**				
	Материалы -		Тенге			**6400**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**177682**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1061892**				
		Накладные расходы -	Тенге			**159917**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**101902**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**58015**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**114104**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1540407**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177682**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1540407**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177682**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6541724**	**657272**			**1219**
			Тенге			**1034992**	**281001**			**283**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**931860**				
	Материалы -		Тенге			**148547**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**353579**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**294340**				
		Накладные расходы -	Тенге			**173383**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**128427**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**44956**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**88419**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1193662**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**551**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**353579**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5353892**				
	Материалы -		Тенге			**51602**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**745189**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3895398**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**454193**				
		Накладные расходы -	Тенге			**633744**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**390195**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**243549**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**479011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6466647**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							732
		Сметная заработная плата -	Тенге				745189			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			255973				
Материалы -			Тенге			5382				
Всего заработная плата -			Тенге				217225			
		Накладные расходы -	Тенге			148752				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					132290		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16462		
		Сметная прибыль -	Тенге			32378				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			437103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				217225			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8097413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1502
		Сметная заработная плата -	Тенге				1315993			

Всего в тенге:	8 097 413
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	8 097 413
Оборудование	0
Итого:	**8 097 413**
Временные здания и сооружения 3,9%	142 514
Итого:	**8 239 927**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	229 894
Итого:	**8 469 821**
Итого в текущих ценах:	**8 469 821**
НДС 12%	1 016 379
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**9 486 200**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**9 401 219**
в том числе НДС 12%:	1 007 273,42

Сдал _____ Мешков В.В

Принял _____ Адилов Е.М.

Технический надзор: _____ Асматулаев Р.Б.

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство регулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Панфилова - ул. Кабанбай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки)**	13,68	190,67	16,27	2608	223	1696	0,29	4
		м2 разметки		174,40	9,93	2386	136	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*123,95*		*1696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*111,15*				*1521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,80*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,17*		*344*				
		Сметная стоимость				*4648*				
2	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж консоли К2-2-10(1шт)**	0,13	58839,86	14319,36	7649	1862	4265	46,78	6
		т		43602,23	4144,64	5668	539	60,9	4,98	1
		Накладные расходы -		*32805,56*		*4265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29077,84*				*3780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3727,71*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7331,63*		*953*				
		Сметная стоимость				*12867*				
3	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж опор Д-325мм L-11,5м(5шт)**	4,1	16068,08	7728,58	65879	31687	28519	7,74	32
		т		7577,29	2306,81	31067	9458	60,9	2,80	11
		Накладные расходы -		*6955,92*		*28519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6019,41*				*24680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936,51*				*3840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1841,92*		*7552*				
		Сметная стоимость				*101950*				

4	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж Арки А-2-20(2шт)	1,2	58839,86	14319,36	70608	17183	39367	46,78	56
		т		43602,23	4144,64	52323	4974	60,9	4,98	6
		Накладные расходы -		*32805,56*		*39367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29077,84*				*34893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3727,71*				*4473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7331,63*		*8798*				
		Сметная стоимость				*118773*				
5	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05К-0,3	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	15	288,47	27,21	4327	408	1932	0,87	13
		шт.		261,27	--	3919	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*128,80*		*1932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*111,82*				*1677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,97*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,38*		*501*				
		Сметная стоимость				*6760*				
6	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж экранов и крепления для светофоров	0,171	73677,55	14663,92	12599	2508	6603	53,99	9
		т		55360,07	546,96	9467	94	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*38614,92*		*6603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34047,38*				*5822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4567,54*				*781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8983,40*		*1536*				
		Сметная стоимость				*20738*				
7	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж светофорных стоек (3шт)	0,333	16133,59	7728,58	5372	2574	2317	7,74	3
		т		7577,29	2306,81	2523	768	60,9	2,80	1
		Накладные расходы -		*6958,70*		*2317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6019,41*				*2004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*939,29*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1847,38*		*615*				
		Сметная стоимость				*8304*				
8	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж приямков 400х400х600(6 шт)	0,18	73677,55	14663,92	13262	2640	6951	53,99	10
		т		55360,07	546,96	9965	98	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*38614,92*		*6951*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34047,38*				*6129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4567,54*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8983,40***		***1617***				
		Сметная стоимость				***21830***				
9	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж основания под оборудование**	**0,0623**	**73677,55**	**14663,92**	**4590**	**914**	**2406**	**53,99**	**3**
		т		**55360,07**	**546,96**	**3449**	**34**	**60,9**	**0,63**	**--**
		Накладные расходы -		***38614,92***		***2406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34047,38*				*2121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4567,54*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8983,40***		***560***				
		Сметная стоимость				***7555***				
10	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015 К-0,3**	**Демонтаж щита /пульт/ управления. Монтаж оборудования**	**1**	**3670,28**	**2014,57**	**3670**	**2015**	**156**	**5,38**	**5**
		шкаф		**1655,71**	**795,18**	**1656**	**795**	**--**	**0,66**	**1**
		Накладные расходы -		***155,62***		***156***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,62*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***306,07***		***306***				
		Сметная стоимость				***4132***				
11	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К-0,3**	**Демонтаж табло информационного(9 шт)**	**9**	**9211,09**	**5976,34**	**82900**	**53787**	**3515**	**10,76**	**97**
		шт		**3234,75**	**1912,59**	**29113**	**17213**	**--**	**1,62**	**15**
		Накладные расходы -		***390,55***		***3515***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*390,55*				*3515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***768,13***		***6913***				
		Сметная стоимость				***93328***				
12	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015 К-0,3**	**Демонтаж детекторов транспорта.**	**6**	**564,71**	**302,19**	**3388**	**1813**	**1166**	**0,83**	**5**
		шт.		**262,52**	**119,28**	**1575**	**716**	**42,8**	**0,10**	**1**
		Накладные расходы -		***194,28***		***1166***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*163,41*				*980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,87*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***60,72***		***364***				
		Сметная стоимость				***4918***				
13	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Знаки дорожные. Демонтаж**	**1**	**3309,30**	**728,24**	**3309**	**728**	**1770**	**2,65**	**3**
		шт.		**2406,61**	**186,26**	**2407**	**186**	**60,3**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		***1770,11***		***1770***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1563,50*				*1563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,61*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***406,35***		***406***				
		Сметная стоимость				***5485***				

14	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж знака индивидуального проектирования(1,22х1,64-2шт,1,22х1,22-3шт,1,22х2,44-5шт)	23,3508	4688,02	328,22	109469	7664	71871	4,12	96
		м2		4357,90	177,42	101760	4143	60,9	0,27	6
		Накладные расходы -		*3077,89*		*71871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2762,01*				*64495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,88*				*7376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*621,27*		*14507*				
		Сметная стоимость				*195847*				
15	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	6,79642	516,00	--	3507	--	149	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,88*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*292*				
		Сметная стоимость				*3948*				
16	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	6,79642	637,98	--	4336	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,05*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,05*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*362*				
		Сметная стоимость				*4881*				
				Демонтаж кабеля						
17	13-080201-0901 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	621	82,09	39,64	50978	24614	18123	0,14	86
		м		42,45	15,16	26364	9413	42,8	0,05	32
		Накладные расходы -		*29,18*		*18123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,66*				*15312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,53*				*2811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*5528*				
		Сметная стоимость				*74629*				
18	13-100902-0101 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,508	58395,83	15528,18	29665	7888	12034	157,32	80
		км		42867,65	4678,44	21777	2377	42,8	15,21	8
		Накладные расходы -		*23688,54*		*12034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20349,73*				*10338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3338,81*				*1696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6566,75*		*3336*				
		Сметная стоимость				*45035*				
19	13-080201-0701 РСНБ РК 2015 К-0,3	Демонтаж кабеля прокладываемого по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	15	162,89	111,95	2443	1679	700	0,17	2
		м		50,94	38,16	764	572	42,8	0,12	2
		Накладные расходы -		*46,66*		*700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*38,14*				*572*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,52*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,76*		*251*				
		Сметная стоимость				*3394*				
20	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015 К-0,3**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**81**	**301,01**	**241,57**	**24382**	**19567**	**6045**	**0,19**	**16**
		м кабеля		**59,44**	**79,24**	**4814**	**6419**	**42,8**	**0,23**	**19**
		Накладные расходы -		*74,63*		*6045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,35*				*4808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,28*				*1238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,05*		*2434*				
		Сметная стоимость				*32861*				
21	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**212,633**	**516,00**	**--**	**109719**	**--**	**4652**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,88*		*4652*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*4652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*9150*				
		Сметная стоимость				*123521*				
22	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**212,633**	**637,98**	**--**	**135656**	**--**	**5752**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*27,05*		*5752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,05*				*5752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*11313*				
		Сметная стоимость				*152720*				
				Фундаменты						
23	**11-460401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**17,175**	**35944,41**	**16455,66**	**617345**	**282626**	**260340**	**18,38**	**316**
		м3		**17779,79**	**7967,21**	**305368**	**136837**	**50,8**	**7,77**	**133**
		Накладные расходы -		*15158,09*		*260340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*13079,47*				*224640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2078,61*				*35700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4088,20*		*70215*				
		Сметная стоимость				*947900*				
24	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**41,22**	**516,00**	**--**	**21270**	**--**	**902**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,88*		*902*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*1774*				
		Сметная стоимость				*23946*				
25	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**41,22**	**1067,66**	**--**	**44009**	**--**	**1866**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		***45,27***		***1866***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,27***				***1866***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,03***		***3670***				
		Сметная стоимость				***49545***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1432941**	**462379**			**841**
			Тенге			**616364**	**194771**			**236**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**201754**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**127486**			
		Накладные расходы -	Тенге			**43670**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**33688**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9982**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19634**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**265058**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**381**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127486**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**941758**				
	Материалы -		Тенге			**29526**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**447319**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**318496**				
		Накладные расходы -	Тенге			**277310**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**227724**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49586**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**97525**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1316594**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**456**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**447319**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**289429**				
	Материалы -		Тенге			**6177**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**236329**			
		Накладные расходы -	Тенге			**162299**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**143925**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18374**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**36138**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**487866**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236329**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2069518**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1077**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**811135**			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля								
26	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**440**	**295,95**	**132,12**	**130219**	**58133**	**43219**	**0,14**	**61**
		м кабеля		**141,51**	**50,52**	**62266**	**22231**	**42,8**	**0,05**	**23**
		Накладные расходы -		***98,23***		***43219***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***82,19***				***36165***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16,03***				***7055***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31,53***		***13875***				
		Сметная стоимость				***187313***				
27	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,447**	**224427,95**	**51760,59**	**100319**	**23137**	**35860**	**157,32**	**70**

		км		142892,18	15594,79	63873	6971	42,8	15,21	7
		Накладные расходы -		*80224,26*		*35860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67832,42*				*30321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12391,84*				*5539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24372,18*		*10894*				
		Сметная стоимость				*147074*				
28	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	120	1137,72	805,24	136526	96629	30537	0,19	23
		м кабеля		198,12	264,14	23774	31697	42,8	0,23	28
		Накладные расходы -		*254,47*		*30537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*197,85*				*23742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,63*				*6795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,38*		*13365*				
		Сметная стоимость				*180428*				
29	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,022	409131,74	--	9001	--	382	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17347,19*		*382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17347,19*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34118,31*		*751*				
		Сметная стоимость				*10133*				
30	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,316	216866,21	--	68530	--	2906	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9195,13*		*2906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,13*				*2906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18084,91*		*5715*				
		Сметная стоимость				*77150*				
31	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,1	418135,44	--	41814	--	1773	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17728,94*		*1773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17728,94*				*1773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34869,15*		*3487*				
		Сметная стоимость				*47074*				
32	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,032	216866,21	--	6940	--	294	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9195,13*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,13*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18084,91*		*579*				
		Сметная стоимость				*7813*				

33	23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	0,116	192207,18	--	22296	--	945	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8149,58*		*945*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8149,58*				*945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16028,54*		*1859*				
		Сметная стоимость				*25101*				
34	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели FTP-5eCAT	0,197	86967,33	--	17133	--	726	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*726*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*1429*				
		Сметная стоимость				*19288*				
35	23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ 1х1,5 мм	0,004	23581,38	--	94	--	4	--	--
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*999,85*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,85*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1966,50*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
36	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,092	173792,41	--	15989	--	678	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7368,80*		*678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7368,80*				*678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14492,90*		*1333*				
		Сметная стоимость				*18000*				
37	23-060905-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2 ГОСТ 26445-85	0,128	144195,33	--	18457	--	783	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6113,88*		*783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6113,88*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12024,74*		*1539*				
		Сметная стоимость				*20779*				
		Воздушная кабельная линия (СИП)								
38	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130	4	3326,50	--	13306	--	564	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*141,04*		*564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,04*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,40*		*1110*				
		Сметная стоимость				*14980*				
39	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**1679,60**	**--**	**10078**	**--**	**427**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*71,22*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,22*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,07*		*840*				
		Сметная стоимость				*11346*				
40	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**15,6**	**545,63**	**--**	**8512**	**--**	**361**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,13*		*361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,13*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,50*		*710*				
		Сметная стоимость				*9583*				
41	**24-040207-3242 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98**	**2**	**1836,22**	**--**	**3672**	**--**	**156**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*77,86*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,86*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,13*		*306*				
		Сметная стоимость				*4134*				
42	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**2**	**2169,44**	**--**	**4339**	**--**	**184**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*91,98*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,98*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,91*		*362*				
		Сметная стоимость				*4885*				
43	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**12**	**168,50**	**--**	**2022**	**--**	**86**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7,14*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,05*		*169*				
		Сметная стоимость				*2276*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**609246**	**177899**			**154**
			Тенге			**149913**	**60899**			**58**

	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**567318**				
	Материалы -		Тенге			**39253**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**210812**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**200253**				
		Накладные расходы -	Тенге			**118107**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**90227**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**27880**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**54834**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**740259**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**212**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**210812**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41929**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41929**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1778**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3497**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47203**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**787462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**212**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**210812**			
РАЗДЕЛ 3.Нанесение линий дорожной разметки краской										
44	**11-150403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Нанесение линий поперечной дорожной разметки краской дорожной вручную**	**88,79**	**1038,59**	**3,83**	**92217**	**340**	**56478**	**1,01**	**90**
		м2		**1034,46**	**1,98**	**91850**	**176**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***636,09***		***56478***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***567,97***				***50430***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***68,12***				***6048***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***133,97***		***11896***				
		Сметная стоимость				***160591***				
45	**22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	**41,3198**	**894,44**	**--**	**36958**	**--**	**1567**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***37,92***		***1567***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***37,92***				***1567***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,59***		***3082***				
		Сметная стоимость				***41607***				
46	**22-040901-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска для дорожной разметки желтая производства стран ЕС СТ РК 2066-2010**	**31,488**	**958,80**	**--**	**30191**	**--**	**1280**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***40,65***		***1280***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40,65***				***1280***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***79,96***		***2518***				
		Сметная стоимость				***33989***				

47	22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Растворители N 646	0,0053274	390963,00	--	2083	--	88	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16576,83*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16576,83*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32603,19*		*174*				
		Сметная стоимость				*2345*				
48	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	35,516	255,96	--	9091	--	385	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*385*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,35*		*758*				
		Сметная стоимость				*10235*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
49	11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Предварительная разметка	88,79	268,05	23,49	23800	2086	14766	0,22	19
		м2 окрашиваемой поверхности		238,62	11,60	21187	1030	59,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*166,30*		*14766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*148,63*				*13197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,67*				*1569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,75*		*3085*				
		Сметная стоимость				*41651*				
50	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	88,79	904,48	420,04	80309	37296	42599	0,48	42
		м2 разметки		484,44	217,83	43013	19341	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*479,77*		*42599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*423,46*				*37599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,30*				*4999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,74*		*9833*				
		Сметная стоимость				*132740*				
51	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	277,145	1454,42	--	403085	--	17091	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*17091*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*17091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*33614*				
		Сметная стоимость				*453790*				
52	22-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый производства стран ЕС	211,2	1568,66	--	331301	--	14047	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		***66,51***		***14047***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,51*				*14047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***130,81***		***27628***				
		Сметная стоимость				***372976***				
53	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**7,1032**	**5295,78**	**--**	**37617**	**--**	**1595**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***224,54***		***1595***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*1595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***441,63***		***3137***				
		Сметная стоимость				***42349***				
54	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**26,637**	**278,74**	**--**	**7425**	**--**	**315**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11,82***		***315***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,82*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***23,24***		***619***				
		Сметная стоимость				***8359***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1054076**	**39721**			**151**
			Тенге			**156050**	**20547**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1054076**				
	Материалы -		Тенге			**555**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**176597**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**857750**				
		Накладные расходы -	Тенге			**150211**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**101227**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**48984**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**96343**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1300630**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176597**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1300630**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176597**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3096263**	**679999**			**1147**
			Тенге			**922327**	**276217**			**296**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**769071**				
	Материалы -		Тенге			**39253**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**338298**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**200253**				
		Накладные расходы -	Тенге			**161778**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**123915**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**37863**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**74468**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1005317**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**592**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338298**			

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2037763				
Материалы -		Тенге			30080				
Всего заработная плата -		Тенге				623916			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			899679				
Транспортные расходы -		Тенге			318496				
	Накладные расходы -	Тенге			429299				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					328951		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					100348		
	Сметная прибыль -	Тенге			197365				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2664427				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							610
	Сметная заработная плата -	Тенге				623916			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			289429				
Материалы -		Тенге			6177				
Всего заработная плата -		Тенге				236329			
	Накладные расходы -	Тенге			162299				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					143925		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18374		
	Сметная прибыль -	Тенге			36138				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			487866				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
	Сметная заработная плата -	Тенге				236329			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4157610				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1443
	Сметная заработная плата -	Тенге				1198543			

Всего в тенге:	4 157 610
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	4 157 610
Оборудование	0
Итого:	**4 157 610**
Временные здания и сооружения 3,9%	73 174
Итого:	**4 230 784**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	118 039
Итого:	**4 348 823**
Итого в текущих ценах:	**4 348 823**
НДС 12%	521 859
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**4 870 682**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 827 048**
в том числе НДС 12%:	517 183,71

Сдал _____ Мешков В.В

Принял _____ Адилов Е.М.

Технический надзор: _____ Асматулаев Р.Б.

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство регулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Панфилова - ул.Богенбай батыра

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки)**	20,1	158,89	13,56	3194	273	2076	0,24	5
		м2 разметки		145,33	8,28	2921	166	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*103,29*		*2076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*92,63*				*1862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,66*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,97*		*422*				
		Сметная стоимость				*5692*				
2	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж консоли К2-2-10(4шт)**	0,52	49186,26	11932,80	25577	6205	14219	38,99	20
		т		36335,19	3453,87	18894	1796	60,9	4,15	2
		Накладные расходы -		*27344,45*		*14219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24231,54*				*12600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3112,91*				*1619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6122,46*		*3184*				
		Сметная стоимость				*42980*				
3	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж опор Д-325мм L-11,5м(4шт)**	3,28	13517,11	6440,49	44336	21125	19031	6,45	21
		т		6314,41	1922,34	20711	6305	60,9	2,33	8
		Накладные расходы -		*5801,99*		*19031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5016,18*				*16453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*785,81*				*2577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1545,53*		*5069*				
		Сметная стоимость				*68436*				

4	13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05К-0,3	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	16	240,39	22,67	3846	363	1717	0,72	12
		шт.		217,72	--	3484	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,33*		*1717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*93,19*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,14*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,82*		*445*				
		Сметная стоимость				*6008*				
5	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж экранов и крепления для светофоров	0,168	62006,88	12219,94	10417	2053	5410	44,99	8
		т		46133,39	455,80	7750	77	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*32204,92*		*5410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28372,82*				*4767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3832,10*				*644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7536,94*		*1266*				
		Сметная стоимость				*17094*				
6	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж светофорных стоек (1шт)	0,111	13582,62	6440,49	1508	715	644	6,45	1
		т		6314,41	1922,34	701	213	60,9	2,33	--
		Накладные расходы -		*5804,77*		*644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5016,18*				*557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*788,59*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1550,99*		*172*				
		Сметная стоимость				*2324*				
7	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж приямков 400х400х600(4 шт)	0,12	62006,88	12219,94	7441	1466	3865	44,99	5
		т		46133,39	455,80	5536	55	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*32204,92*		*3865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28372,82*				*3405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3832,10*				*460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7536,94*		*904*				
		Сметная стоимость				*12210*				
8	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж основания под оборудование	0,0623	62006,88	12219,94	3863	761	2006	44,99	3
		т		46133,39	455,80	2874	28	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*32204,92*		*2006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28372,82*				*1768*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3832,10*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7536,94*		*470*				
		Сметная стоимость				*6339*				
9	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015 К-0,3**	**Демонтаж щита /пульт/ управления. Монтаж оборудования**	**1**	**3058,57**	**1678,81**	**3059**	**1679**	**130**	**4,49**	**4**
		шкаф		**1379,76**	**662,65**	**1380**	**663**	**--**	**0,55**	**1**
		Накладные расходы -		*129,68*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,68*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,06*		*255*				
		Сметная стоимость				*3444*				
10	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К-0,3**	**Демонтаж табло информационного(12 шт)**	**12**	**7675,91**	**4980,28**	**92111**	**59763**	**3906**	**8,97**	**108**
		шт		**2695,63**	**1593,82**	**32348**	**19126**	**--**	**1,35**	**16**
		Накладные расходы -		*325,46*		*3906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*325,46*				*3906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*640,11*		*7681*				
		Сметная стоимость				*103698*				
11	**13-100701-0303 РСНБ РК 2015 К-0,3**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля(УЗСП-1компл)**	**1**	**563,23**	**0,45**	**563**	**--**	**24**	**1,73**	**2**
		шт		**562,78**	**--**	**563**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,88*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,88*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,97*		*47*				
		Сметная стоимость				*634*				
12	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж знака индивидуального проектирования(1,22х1,64-4шт,1,22х1,22-4шт,1,22х2,44-4шт)**	**25,864**	**3907,01**	**273,51**	**101051**	**7074**	**66339**	**3,44**	**89**
		м2		**3631,58**	**147,85**	**93927**	**3824**	**60,9**	**0,22**	**6**
		Накладные расходы -		*2564,92*		*66339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2301,68*				*59531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*263,25*				*6809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517,75*		*13391*				
		Сметная стоимость				*180781*				
13	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**4,93822**	**516,00**	**--**	**2548**	**--**	**108**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,88*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*212*				
		Сметная стоимость				*2869*				
14	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**4,93822**	**637,98**	**--**	**3150**	**--**	**134**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,05*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,05*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*263*				
		Сметная стоимость				*3546*				
		Демонтаж кабеля								
15	**13-080201-0901**	**Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	**474**	**68,41**	**33,03**	**32426**	**15656**	**11528**	**0,12**	**55**
		м		**35,38**	**12,63**	**16769**	**5987**	**42,8**	**0,04**	**21**
		Накладные расходы -		*24,32*		*11528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,55*				*9740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,77*				*1788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,42*		*3516*				
		Сметная стоимость				*47470*				
16	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015 К-0,3**	**Демонтаж кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,43**	**48663,19**	**12940,15**	**20925**	**5564**	**8488**	**131,10**	**56**
		км		**35723,05**	**3898,70**	**15361**	**1676**	**42,8**	**12,67**	**5**
		Накладные расходы -		*19740,45*		*8488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*16958,11*				*7292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2782,34*				*1196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5472,29*		*2353*				
		Сметная стоимость				*31766*				
17	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**209,654**	**516,00**	**--**	**108181**	**--**	**4587**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,88*		*4587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*4587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,03*		*9021*				
		Сметная стоимость				*121789*				
18	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**209,654**	**637,98**	**--**	**133755**	**--**	**5671**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*27,05*		*5671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,05*				*5671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*11154*				
		Сметная стоимость				*150580*				
		Фундаменты и колодцы								
19	**11-460401-0103**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**18**	**30238,50**	**13713,05**	**544293**	**246835**	**227589**	**15,32**	**276**
		м3		**14816,49**	**6639,34**	**266697**	**119508**	**50,8**	**6,47**	**117**
		Накладные расходы -		*12643,82*		*227589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*10899,56*				*196192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1744,25*				*31397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3430,59*		*61751*				
		Сметная стоимость				*833632*				
20	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при К-0,8**	**Демонтаж колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3**	**8**	**10435,15**	**2105,99**	**83481**	**16848**	**3540**	**10,64**	**85**
		колодец		**8329,16**	**847,83**	**66633**	**6783**	**--**	**0,77**	**6**
		Накладные расходы -		*442,45*		*3540*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*442,45*				*3540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***870,21***		***6962***				
		Сметная стоимость				***93982***				
21	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**48,04**	**516,00**	**--**	**24789**	**--**	**1051**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,88***		***1051***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*1051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***43,03***		***2067***				
		Сметная стоимость				***27907***				
22	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**48,04**	**516,00**	**--**	**24789**	**--**	**1051**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,88***		***1051***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*1051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***43,03***		***2067***				
		Сметная стоимость				***27907***				
23	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**48,04**	**1067,66**	**--**	**51290**	**--**	**2175**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***45,27***		***2175***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,27*				*2175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,03***		***4277***				
		Сметная стоимость				***57742***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1326593**	**386381**			**749**
			Тенге			**556549**	**166208**			**182**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**152930**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**97356**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25792**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18523**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7269**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14298**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**193020**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**279**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97356**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**979471**				
	Материалы -		Тенге			**30761**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**462708**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**348503**				
		Накладные расходы -	Тенге			**247981**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**198054**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49927**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**98196**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1325648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**488**

		Сметная заработная плата -	Тенге				462708			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			194192				
	Материалы -		Тенге			4399				
	Всего заработная плата -		Тенге				162693			
		Накладные расходы -	Тенге			111515				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					99080		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12435		
		Сметная прибыль -	Тенге			24457				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			330164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				162693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1848831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							930
		Сметная заработная плата -	Тенге				722757			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж светофорных стоек								
24	**13-080103-3603**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,944**	**232797,77**	**14888,29**	**219761**	**14055**	**39273**	**64,67**	**61**
		т		**66320,29**	**4804,24**	**62606**	**4535**	**42,8**	**4,00**	**4**
		Накладные расходы -		***41602,64***		***39273***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***30441,30***				***28737***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***11161,34***				***10536***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21952,03***		***20723***				
		Сметная стоимость				***279757***				
25	**ТПРАЙС "Gute Haus"**	**Стойка светофорная СП5-9.0.0**	**8**	**472250,89**	**--**	**3778007**	**--**	**160188**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***20023,44***		***160188***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20023,44***				***160188***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39381,95***		***315056***				
		Сметная стоимость				***4253250***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3997768**	**14055**			**61**
			Тенге			**62606**	**4535**			**4**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			219761				
	Материалы -		Тенге			143100				
	Всего заработная плата -		Тенге				67142			
		Накладные расходы -	Тенге			39273				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28737		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10536		
		Сметная прибыль -	Тенге			20723				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			279757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				67142			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3778007				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3778007				
		Накладные расходы -	Тенге			160188				
		Сметная прибыль -	Тенге			315056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4253250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4533007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				67142			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля								

26	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	677	250,35	110,10	169485	74538	55523	0,12	78
		м кабеля		117,93	42,10	79837	28504	42,8	0,04	29
		Накладные расходы -		*82,01*		*55523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*68,49*				*46370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,52*				*9152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,59*		*18001*				
		Сметная стоимость				*243008*				
27	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	1,073	191985,83	43133,82	206001	46283	71960	131,10	141
		км		119076,82	12995,65	127769	13944	42,8	12,67	14
		Накладные расходы -		*67063,96*		*71960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56527,02*				*60653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10536,94*				*11306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20723,98*		*22237*				
		Сметная стоимость				*300197*				
28	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг	5	637,27	310,96	3186	1555	687	0,14	1
		м		141,51	105,99	708	530	42,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*137,44*		*687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,93*				*530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,51*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,98*		*310*				
		Сметная стоимость				*4183*				
29	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,072	409131,74	--	29457	--	1249	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17347,19*		*1249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17347,19*				*1249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34118,31*		*2457*				
		Сметная стоимость				*33163*				
30	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,543	216866,21	--	117758	--	4993	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9195,13*		*4993*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,13*				*4993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18084,91*		*9820*				
		Сметная стоимость				*132571*				
31	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,127	418135,44	--	53103	--	2252	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17728,94*		*2252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17728,94*				*2252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34869,15*		*4428*				

		Сметная стоимость				*59783*				
32	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,165	216866,21	--	35783	--	1517	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9195,13*		*1517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,13*				*1517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18084,91*		*2984*				
		Сметная стоимость				*40284*				
33	23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	0,398	192207,18	--	76498	--	3244	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8149,58*		*3244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8149,58*				*3244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16028,54*		*6379*				
		Сметная стоимость				*86121*				
34	23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели FTP-5eCAT	0,327	86967,33	--	28438	--	1206	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3687,41*		*1206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*1206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*2372*				
		Сметная стоимость				*32015*				
35	23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ 1х1,5 мм	0,004	23581,38	--	94	--	4	--	--
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*999,85*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,85*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1966,50*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
36	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,117	173792,41	--	20334	--	862	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7368,80*		*862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7368,80*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14492,90*		*1696*				
		Сметная стоимость				*22892*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**740139**	**122375**			**219**
			Тенге			**208314**	**42979**			**44**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**740139**				
	Материалы -		Тенге			**47983**				

	Всего заработная плата -		Тенге				251293			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			361467				
		Накладные расходы -	Тенге			143496				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					107553		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35943		
		Сметная прибыль -	Тенге			70691				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			954325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				251293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			954325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				251293			
		РАЗДЕЛ 4.Нанесение линий дорожной разметки краской								
37	**11-150403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Нанесение линий поперечной дорожной разметки краской дорожной вручную**	**78,55**	**865,55**	**3,19**	**67989**	**250**	**41638**	**0,84**	**66**
		м2		**862,05**	**1,65**	**67714**	**130**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***530,08***		***41638***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***473,31***				***37178***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***56,77***				***4459***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***111,65***		***8770***				
		Сметная стоимость				***118397***				
38	**22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	**35,547**	**894,44**	**--**	**31795**	**--**	**1348**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***37,92***		***1348***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***37,92***				***1348***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,59***		***2651***				
		Сметная стоимость				***35795***				
39	**22-040901-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска для дорожной разметки желтая производства стран ЕС СТ РК 2066-2010**	**28,864**	**958,80**	**--**	**27675**	**--**	**1173**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***40,65***		***1173***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40,65***				***1173***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***79,96***		***2308***				
		Сметная стоимость				***31156***				
40	**22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Растворители N 646**	**0,004713**	**390963,00**	**--**	**1843**	**--**	**78**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16576,83***		***78***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16576,83***				***78***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32603,19***		***154***				
		Сметная стоимость				***2075***				

41	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	31,42	255,96	--	8042	--	341	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*341*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,35*		*671*				
		Сметная стоимость				*9054*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
42	11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Предварительная разметка	78,55	224,37	19,58	17624	1538	10889	0,18	14
		м2 окрашиваемой поверхности		198,85	9,67	15620	760	59,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*138,63*		*10889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*123,86*				*9729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,76*				*1160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,04*		*2281*				
		Сметная стоимость				*30794*				
43	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	78,55	753,73	350,04	59206	27495	31405	0,40	31
		м2 разметки		403,70	181,52	31710	14259	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*399,81*		*31405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*352,89*				*27719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,92*				*3686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,28*		*7249*				
		Сметная стоимость				*97860*				
44	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	238,425	1454,42	--	346770	--	14703	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*14703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*14703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*28918*				
		Сметная стоимость				*390391*				
45	22-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый производства стран ЕС	193,6	1568,66	--	303693	--	12877	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,51*		*12877*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,51*				*12877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,81*		*25326*				
		Сметная стоимость				*341895*				
46	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС	6,284	5295,78	--	33279	--	1411	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*1411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*1411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,63*		*2775*				
		Сметная стоимость				*37465*				
47	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**23,565**	**278,74**	**--**	**6569**	**--**	**279**	**--**	**--**
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,82*		*279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,82*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,24*		*548*				
		Сметная стоимость				*7395*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**904482**	**29283**			**112**
			Тенге			**115044**	**15148**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**904482**				
	Материалы -		Тенге			**491**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**130192**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**759664**				
		Накладные расходы -	Тенге			**116141**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**74627**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**41514**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**81650**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1102273**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130192**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1102273**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130192**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6968982**	**552094**			**1141**
			Тенге			**942514**	**228870**			**231**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1112830**				
	Материалы -		Тенге			**191083**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**415791**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**361467**				
		Накладные расходы -	Тенге			**208561**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**154813**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**53748**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**105711**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1427102**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**607**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**415791**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5661960**				
	Материалы -		Тенге			**31252**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**592900**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4537671**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**348503**				
		Накладные расходы -	Тенге			**524310**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**272681**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**251629**		

		Сметная прибыль -	Тенге			494902				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6681171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата -	Тенге				592900			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			194192				
Материалы -			Тенге			4399				
Всего заработная плата -			Тенге				162693			
		Накладные расходы -	Тенге			111515				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					99080		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12435		
		Сметная прибыль -	Тенге			24457				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			330164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				162693			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8438437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1372
		Сметная заработная плата -	Тенге				1171384			

Всего в тенге:	8 438 437
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	8 438 437
Оборудование	0
Итого:	**8 438 437**
Временные здания и сооружения 3,9%	148 516
Итого:	**8 586 953**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	239 576
Итого:	**8 826 529**
Итого в текущих ценах:	**8 826 529**
НДС 12%	1 059 184
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**9 885 713**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**9 797 153**
в том числе НДС 12%:	1 049 694,92

Сдал _____ Мешков В.В

Принял _____ Адилов Е.М.

Технический надзор: _____ Асматулаев Р.Б.

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Строительство регулируемого пешеходного перехода на пересечении пр.Абылай хана - пр.Жибек жолы

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля								
1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	416	250,35	110,10	104144	45802	34117	0,12	48
		м кабеля		117,93	42,10	49058	17515	42,8	0,04	18
		Накладные расходы -		*82,01*		*34117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*68,49*				*28493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,52*				*5624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,59*		*11061*				
		Сметная стоимость				*149322*				
2	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,514	191985,83	43133,82	98681	22171	34471	131,10	67
		км		119076,82	12995,65	61205	6680	42,8	12,67	7
		Накладные расходы -		*67063,96*		*34471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56527,02*				*29055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10536,94*				*5416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20723,98*		*10652*				
		Сметная стоимость				*143804*				
3	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг**	28	637,27	310,96	17844	8707	3848	0,14	4
		м		141,51	105,99	3962	2968	42,8	0,10	3
		Накладные расходы -		*137,44*		*3848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,93*				*2966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,51*				*882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,98*		*1735*				
		Сметная стоимость				*23428*				
4	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	4	3565,80	75,21	14263	301	1472	0,46	2
		м		460,79	25,13	1843	101	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*367,98*		*1472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*207,97*				*832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,01*				*640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,70*		*1259*				
		Сметная стоимость				*16994*				

5	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	4	75,11	0,70	300	3	116	0,06	--
		м		57,60	0,28	230	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*29,01*		*116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,77*				*99*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,33*		*33*				
		Сметная стоимость				*449*				
6	23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)	4	915,40	--	3662	--	155	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,81*		*155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,81*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,34*		*305*				
		Сметная стоимость				*4123*				
7	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,016	409131,74	--	6546	--	278	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17347,19*		*278*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17347,19*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34118,31*		*546*				
		Сметная стоимость				*7369*				
8	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,252	216866,21	--	54650	--	2317	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9195,13*		*2317*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,13*				*2317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18084,91*		*4557*				
		Сметная стоимость				*61525*				
9	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,1	418135,44	--	41814	--	1773	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17728,94*		*1773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17728,94*				*1773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34869,15*		*3487*				
		Сметная стоимость				*47074*				
10	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,13	216866,21	--	28193	--	1195	--	--

		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9195,13***		***1195***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9195,13*				*1195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18084,91***		***2351***				
		Сметная стоимость				***31739***				
11	**23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78**	**0,158**	**192207,18**	**--**	**30369**	**--**	**1288**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8149,58***		***1288***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8149,58*				*1288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16028,54***		***2533***				
		Сметная стоимость				***34189***				
12	**23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели FTP-5eCAT**	**0,215**	**86967,33**	**--**	**18698**	**--**	**793**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3687,41***		***793***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7252,38***		***1559***				
		Сметная стоимость				***21050***				
13	**23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ 1х1,5 мм**	**0,004**	**23581,38**	**--**	**94**	**--**	**4**	**--**	**--**
		1000 м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***999,85***		***4***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,85*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1966,50***		***8***				
		Сметная стоимость				***106***				
14	**23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,083**	**173792,41**	**--**	**14425**	**--**	**612**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7368,80***		***612***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7368,80*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14492,90***		***1203***				
		Сметная стоимость				***16240***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**433682**	**76983**			**121**
			Тенге			**116299**	**27264**			**27**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**430021**				
	Материалы -		Тенге			**41950**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**143564**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**194788**				
		Накладные расходы -	Тенге			**82283**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61445**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20838**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**40984**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**553289**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143564**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3662**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3662**				
		Накладные расходы -	Тенге			**155**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**305**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4122**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**557411**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143564**			
		РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки краской								
15	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м), (1.4) сплошная**	**0,088**	**32462,90**	**7330,67**	**2857**	**645**	**464**	**3,66**	**--**
		км линии		**3439,80**	**2755,60**	**303**	**242**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		***5270,66***		***464***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***3735,83***				***329***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1534,83***				***135***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3018,68***		***266***				
		Сметная стоимость				***3586***				
16	**11-150403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Нанесение линий поперечной дорожной разметки краской дорожной вручную**	**159,1**	**865,55**	**3,19**	**137708**	**507**	**84335**	**0,84**	**134**
		м2		**862,05**	**1,65**	**137153**	**263**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***530,08***		***84335***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***473,31***				***75304***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***56,77***				***9032***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***111,65***		***17763***				
		Сметная стоимость				***239807***				
17	**22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	**85,854**	**894,44**	**--**	**76791**	**--**	**3256**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***37,92***		***3256***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***37,92***				***3256***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,59***		***6404***				
		Сметная стоимость				***86451***				
18	**22-040901-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска для дорожной разметки желтая производства стран ЕС СТ РК 2066-2010**	**55,432**	**958,80**	**--**	**53148**	**--**	**2253**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***40,65***		***2253***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40,65***				***2253***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***79,96***		***4432***				
		Сметная стоимость				***59834***				

19	22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Растворители N 646	0,010338	390963,00	--	4042	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16576,83*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16576,83*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32603,19*		*337*				
		Сметная стоимость				*4550*				
20	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	68,92	255,96	--	17641	--	748	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,35*		*1471*				
		Сметная стоимость				*19860*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
21	11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Предварительная разметка	159,1	224,37	19,58	35697	3114	22055	0,18	29
		м2 окрашиваемой поверхности		198,85	9,67	31637	1539	59,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*138,63*		*22055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*123,86*				*19706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,76*				*2349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,04*		*4620*				
		Сметная стоимость				*62372*				
22	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	159,1	753,73	350,04	119919	55691	63609	0,40	63
		м2 разметки		403,70	181,52	64228	28880	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*399,81*		*63609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*352,89*				*56144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,92*				*7465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,28*		*14682*				
		Сметная стоимость				*198211*				
23	22-040902-0105	Пластик холодного формирования для дорожной разметки	575,85	1454,42	--	837528	--	35511	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*35511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*35511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*69843*				
		Сметная стоимость				*942882*				
24	22-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый производства стран ЕС	299,2	1568,66	--	469343	--	19900	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,51*		*19900*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,51*				*19900*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,81*		*39139*				
		Сметная стоимость				*528383*				
25	**22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС**	**12,728**	**5295,78**	**--**	**67405**	**--**	**2858**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*224,54*		*2858*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*2858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,63*		*5621*				
		Сметная стоимость				*75884*				
26	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**47,73**	**278,74**	**--**	**13304**	**--**	**564**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11,82*		*564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,82*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,24*		*1109*				
		Сметная стоимость				*14978*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1835382**	**59957**			**227**
			Тенге			**233320**	**30924**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1835382**				
	Материалы -		Тенге			**2903**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**264244**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1539202**				
		Накладные расходы -	Тенге			**235726**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**151483**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**84243**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**165689**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2236797**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264244**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2236797**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264244**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2269064**	**136941**			**348**
			Тенге			**349620**	**58188**			**32**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**430021**				
	Материалы -		Тенге			**41950**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**143564**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**194788**				
		Накладные расходы -	Тенге			**82283**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61445**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20838**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**40984**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**553289**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143564**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1835382**				

		Тенге			2903				
		Тенге				264244			
	и материалов и конструкций -	Тенге			1539202				
	Накладные расходы -	Тенге			235726				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					151483		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					84243		
	Сметная прибыль -	Тенге			165689				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2236797				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
	Сметная заработная плата -	Тенге				264244			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3662				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3662				
	Накладные расходы -	Тенге			155				
	Сметная прибыль -	Тенге			305				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4122				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2794207				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
	Сметная заработная плата -	Тенге				407808			

Всего в тенге:	2 794 207
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 794 207
Оборудование	0
Итого:	**2 794 207**
Временные здания и сооружения 3,9%	49 178
Итого:	**2 843 385**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	79 330
Итого:	**2 922 715**
Итого в текущих ценах:	**2 922 715**
НДС 12%	350 726
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 273 441**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 244 116**
в том числе НДС 12%:	347 583,91

Сдал _____ *Мешков В.В*

Принял _____ *Адилов Е.М.*

Технический надзор: _____ *Асматулаев Р.Б.*