Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабрь 2018 года

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», 010000, город Астана, пр. Сарыарка, 13
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 02 ноября 2018года ТОО «Али-ТехСтрой» директор Дуйсекенов Д.Б., город Астана, ул. Валиханова д3/1 кв.31.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 05 ноября 2018 года ТОО «Орда Инжиниринг», эксперт технического надзора: Баймаганбетов С.С., аттестаты номер KZ06VJE00034912, KZ33VJE00034911, KZ60VJE00034910 от 07.02.2018г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от 01 ноября 2018 года ТОО «ПИПИ» Астанагенплан», Директор Жунусов С.Е., эксперт авторского надзора Акбаев С.С.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство сквера по ул. Биржан Сал, в районе дома №5»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: город Астана, район «Сарыарка», район дома №5, ул. Биржан Сал 5.
область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю выписка из постановления Акимата города Астаны №510-1593 от 10 сентября 2018г.

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий не требуется

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «НИПИ» Астанагенплан», ГСД №000226, 59/2016

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «Экспертиза PRO» № Э-PRO-0070/17 от 15.06.2017г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2017 год;

месяц, год

окончание работ декабрь 2018 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 11

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3

фактически, месяц: 16

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сквер	га	0,2248		0,2248	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более		-				

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Площадь асфальто-бетонного покрытия/мощение - 2274,02 м2;
Площадь озеленения - 637,14 м2;
Площадь покрытия (щебень/песок) - 2 18,00 м2;
Площадь резинового покрытия - 215,35 м2.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 106520,47 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 85048,15 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 682,40 тысяч тенге, прочие затраты 20789,92 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 89 600, 000 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 85 221,030 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 682,400 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство сквера по ул. Биржан Сал, район дома №5»
принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: И.о. зам. руководителя Ахметжанов Б.Т._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (далее – М.П.)

Технический надзор: Баймаганбетов С.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Акбаев С.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Дуйсекенов Д.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Жаулыгерлер мекемесі
Алы-ТехСтрой
Товарищество с ограниченной ответственностью
г. Астана БИН 051240007219
Республика Казахстан

Жоматаев Н.С.

Дюсекенов Д.Б.

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

		Код
	Форма по ОКУД	322005
	по ОКПО	
Заказчик	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны». (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
Подрядчик	ТОО "Али-ТехСтрой" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
Стройка	Сквер, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Биржан Сал, район дома № 5 (наименование, адрес)	
Объект	ГП, АС (наименование)	Вид деятельности по ОКДП
	Договор подряда (контракт)	номер 91
		дата 15.09.2017
		Вид операции

Номер документа	Дата составления
	13.10.2017

Отчетный период	
с	по
15.09.2017	13.10.2017

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Генеральный план	2-1-1	2395392	2395392	2 395 392
2.	Архитектурно-строительные решения	2-1-3	7371744	7371744	7 371 744

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Итог:				9 767 136

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"

_____ **Танабаев М.Т.**

Руководитель отдела

_____ **Жанатаев А.**

Гл.специалист

_____

Исполнитель

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

_____ **Матвеенко Р.И**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер,расположенный по адресу: г.Астана,улица Бір жан Сал,район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91 от 15.09.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.10.2017	15.09.2017	13.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вертикальная планировка				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	297,220	182,30	54182
			Накладные расходы			*35,89*	*10668*
			Сметная прибыль			*13,50*	*4013*
2	2	41-020103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемнос ть 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	585,523	477,02	279307
			Накладные расходы			*17,97*	*10519*
			Сметная прибыль			*35,33*	*20689*
3	3	11-010104-0204 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 4 гру ппы грунтов до 10 м(насыпи)	м3	8,000	167,64	1341
			Накладные расходы			*31,07*	*249*
			Сметная прибыль			*12,42*	*99*
4	4	11-010104-0212 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	297,220	307,91	91516
			Накладные расходы			*57,06*	*16960*
			Сметная прибыль			*22,81*	*6779*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,массой 2,2 т,на первый проход по одному следу,при толщине слоя 25 см	м3	297,220	67,84	20163
			Накладные расходы			*13,49*	*4010*
			Сметная прибыль			*5,03*	*1494*
6	6	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одномуследу самоходными вибрационными катками,массой 2,2т,при толщине слоя 25 см	м3	297,220	68,46	20347
			Накладные расходы			*15,13*	*4498*
			Сметная прибыль			*5,07*	*1507*
7	7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта на сыпей	м3	297,220	78,49	23329
			Накладные расходы			*16,33*	*4855*
			Сметная прибыль			*5,81*	*1728*
8	8	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	871,860	182,30	158936
			Накладные расходы			*35,89*	*31293*
			Сметная прибыль			*13,50*	*11773*
9	9	41-020103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	1717,564	477,02	819313
			Накладные расходы			*17,97*	*30857*
			Сметная прибыль			*35,33*	*60690*
10	10	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	191,140	182,30	34844
			Накладные расходы			*35,89*	*6860*
			Сметная прибыль			*13,50*	*2581*
11	11	21-010101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	191,140	710,66	135835
			Накладные расходы			*26,77*	*5116*
			Сметная прибыль			*52,64*	*10062*
12	12	11-010104-0204 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 4 гру ппы грунтов до 10 м(насыпи)	м3	8,000	167,64	1341
			Накладные расходы			*31,07*	*249*
			Сметная прибыль			*12,42*	*99*
13	13	11-010104-0212 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	191,140	307,91	58853
			Накладные расходы			*57,06*	*10907*
			Сметная прибыль			*22,81*	*4359*
			Раздел: Покрытие дорожек и площадок				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	86,720	1277,43	110779
			Накладные расходы			*230,69*	*20005*
			Сметная прибыль			*94,62*	*8206*
15	15	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	28,667	6601,65	189247
			Накладные расходы			*935,65*	*26822*
			Сметная прибыль			*489,01*	*14018*
			ИТОГО:				**1999333**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**183869**
			Сметная прибыль				**148099**
			Итого с временными		**1,3 %**	**25991**	**2 025 325**
			Итого с зимними удорожаниями		**5,6 %**	**113418**	**2 138 743**
			Итого с НДС		**12 %**	**256649**	**2 395 392**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"
_____Танабаев М.Т.
Руководитель отдела
_____Жанатаев А.
Гл.специалист
_____
Специалист _____ ТОО Ордаинжиниринг

Исполнитель
Директор ТОО "Алт-Тех Строй"
_____ Матвеенко Р.И

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер,расположенный по адресу: г.Астана,улица Бір жан Сал,район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительные решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91** от **15.09.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.10.2017	15.09.2017	13.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебено чное.Устройство	м3 основания	54,430	6601,65	359328
			Накладные расходы			*935,65*	*50927*
			Сметная прибыль			*489,01*	*26617*
2	2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бе тонная.Устройство	м3	10,890	20907,35	227681
			Накладные расходы			*1444,34*	*15729*
			Сметная прибыль			*1548,69*	*16865*
3	3	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции,закрепляемые на фундаментах внутри зданий.Монтаж	т конструкций	3,816	166674,99	636032
			Накладные расходы			*61000,27*	*232777*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12346,30*	*47113*
4	4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнуто сварных профилей и круглых труб,средняя масса сбо рочной единицы до 0,1 т	т	3,854	436315,94	1681631
			Накладные расходы			*16432,69*	*63334*
			Сметная прибыль			*32319,70*	*124565*
5	5	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические ог рунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	95,400	86,77	8278
			Накладные расходы			*14,95*	*1426*
			Сметная прибыль			*6,43*	*613*
6	6	11-060101-0116 РСНБ РК 2015	Плиты фундаме нтные железобетонные с пазами,стаканами и подколо нниками,высотой до 2 м,толщиной до 1000 мм.Устр ойство	м3	47,720	26918,54	1284553
			Накладные расходы			*2275,95*	*108608*
			Сметная прибыль			*1993,97*	*95152*
7	7	ТЕХН.ЧАСТЬ	По водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давл ения воды свыше 4	м3	48,436	622,50	30151
			Накладные расходы			*23,44*	*1136*
			Сметная прибыль			*46,11*	*2233*
8	8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,003	27824,35	93
			Накладные расходы			*8867,37*	*30*
			Сметная прибыль			*2061,06*	*7*
9	9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275	169961,08	46739
			Накладные расходы			*6401,14*	*1760*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*3462*
10	10	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III диаметро м 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,980	162989,70	485709
			Накладные расходы			*6138,58*	*18293*
			Сметная прибыль			*12073,31*	*35978*
11	11	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III диаметро м 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080	161118,58	12922
			Накладные расходы			*6068,11*	*487*
			Сметная прибыль			*11934,71*	*957*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбал очные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	9,000	41941,73	377476
			Накладные расходы			*5465,97*	*49194*
			Сметная прибыль			*3106,79*	*27961*
13	13	ТЕХН.ЧАСТЬ	По водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давлен ия воды свыше 4	м3	9,135	622,50	5687
			Накладные расходы			*23,44*	*214*
			Сметная прибыль			*46,11*	*421*
14	14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,862	27824,35	23984
			Накладные расходы			*8867,37*	*7643*
			Сметная прибыль			*2061,06*	*1777*
15	15	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 259 1-2014	т	0,103	169961,08	17540
			Накладные расходы			*6401,14*	*661*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*1299*
16	16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III диамет ром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,759	162989,70	123672
			Накладные расходы			*6138,58*	*4658*
			Сметная прибыль			*12073,31*	*9161*
17	17	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеноч ное.Устройство	м3 основания	3,850	6601,65	25416
			Накладные расходы			*935,65*	*3602*
			Сметная прибыль			*489,01*	*1883*
18	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бет онная.Устройство	м3	0,740	20907,35	15471
			Накладные расходы			*1444,34*	*1069*
			Сметная прибыль			*1548,69*	*1146*
19	19	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции жел езобетонные,отстойники,резервуары и прочие соору жения при днищах бункерного типа.Устройство	м3	3,900	75196,98	293268
			Накладные расходы			*16326,21*	*63672*
			Сметная прибыль			*5570,15*	*21724*
20	20	ТЕХН.ЧАСТЬ	По водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давле ния воды свыше 4	м3	3,959	622,50	2464
			Накладные расходы			*23,44*	*93*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*46,11*	*183*
21	21	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,505	27824,35	14045
			Накладные расходы			*8867,37*	*4476*
			Сметная прибыль			*2061,06*	*1040*
22	22	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-201 4	т	0,513	162989,70	83581
			Накладные расходы			*6138,58*	*3148*
			Сметная прибыль			*12073,31*	*6191*
23	23	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 25 91-2014	т	0,008	169961,08	1366
			Накладные расходы			*6401,14*	*51*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*101*
24	24	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеноч ное.Устройство	м3 основания	6,850	6601,65	45221
			Накладные расходы			*935,65*	*6409*
			Сметная прибыль			*489,01*	*3350*
25	25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бет онная.Устройство	м3	0,920	20907,35	19235
			Накладные расходы			*1444,34*	*1329*
			Сметная прибыль			*1548,69*	*1425*
26	26	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты обще го назначения железобетонные объемом до 25 м3.Уст ройство	м3	7,100	26893,74	190946
			Накладные расходы			*2439,94*	*17324*
			Сметная прибыль			*1992,13*	*14144*
27	27	ТЕХН.ЧАСТЬ	По водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давле ния воды свыше 4	м3	7,207	622,50	4486
			Накладные расходы			*23,44*	*169*
			Сметная прибыль			*46,11*	*332*
28	28	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,694	27824,35	19314
			Накладные расходы			*8867,37*	*6155*
			Сметная прибыль			*2061,06*	*1431*
29	29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 259 1-2014	т	0,052	169961,08	8761

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6401,14*	*330*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*649*
30	30	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III диамет ром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,643	162989,70	104734
			Накладные расходы			*6138,58*	*3945*
			Сметная прибыль			*12073,31*	*7758*
31	31	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,011	272055,58	3101
			Накладные расходы			*38640,40*	*441*
			Сметная прибыль			*20152,26*	*230*
			ИТОГО:				**6152885**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**669089**
			Сметная прибыль				**455769**
			Итого с временными		**1,3 %**	**79988**	**6 232 873**
			Итого с зимними удорожаниями		**5,6 %**	**349041**	**6 581 914**
			Итого с НДС		**12 %**	**789830**	**7 371 744**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"
_____ Танабаев М.Т.

Руководитель отдела
_____ Жанатаев А.

Гл.специалист
_____ ТОО Орданжиниринг

Исполнитель
Директор ТОО "Али-Тех Строй"
_____ Матвеенко Р.И

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

	Код
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Заказчик **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны».**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Али-ТехСтрой"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Сквер, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Биржан Сал, район дома № 5**
(наименование, адрес)

Объект **НВК, ЭН, ЭС, ГП**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

номер	91
дата	15.09.2017
Вид операции	

Отчетный период	
с	по

Номер документа	Дата составления
	25.10.2017

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	**Наружные сети водоснабжения и канализации**	6-1-1	830 465	830 465	830 465
2.	**Электроснабжение 0,4кВ**	4-1-2	2 301 406	2 301 406	2 301 406
3.	**Электроосвещение**	4-1-1	4 001 215	4 001 215	4 001 215
4.	**Генеральный план**	2-1-1	7 431 122	7 431 122	7 431 122
	Итог:				14 564 209

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Заказчик

Заместитель Руководителя ГУ "Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"

_____ **Исаев С.И.**

Руководитель отдела

_____ **Жанатаев А.**

Гл.специалист

_____

Подрядчик

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

_____ **Матвеенко Р.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер, расположенный по адресу г.Астана, улица Біржан Сал, район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение 0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91 от 15.09.2017**

Дата составления
25.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,300	2551,25	82405
			Накладные расходы			*937,89*	*30294*
			Сметная прибыль			*188,98*	*6104*
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,300	1332,86	43051
			Накладные расходы			*489,99*	*15827*
			Сметная прибыль			*98,73*	*3189*
3	3	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	102,000	508,95	51913
			Накладные расходы			*99,56*	*10155*
			Сметная прибыль			*37,70*	*3845*
4	4	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,700	1275,73	5996

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*230,62*	*1084*
			Сметная прибыль			*94,50*	*444*
5	5	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5,200	198,43	1032
			Накладные расходы			*48,96*	*255*
			Сметная прибыль			*14,70*	*76*
6	6	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	5,200	161,45	840
			Накладные расходы			*41,50*	*216*
			Сметная прибыль			*11,96*	*62*
7	7	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,200	165,82	862
			Накладные расходы			*41,71*	*217*
			Сметная прибыль			*12,28*	*64*
8	8	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,112	227999,20	25536
			Накладные расходы			*85633,87*	*9591*
			Сметная прибыль			*16888,83*	*1892*
9	9	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	114,000	347,99	39671
			Накладные расходы			*80,23*	*9146*
			Сметная прибыль			*25,78*	*2939*
10	10	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	62,000	324,62	20127
			Накладные расходы			*73,92*	*4583*
			Сметная прибыль			*24,05*	*1491*
11	11	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	34,000	309,90	10537
			Накладные расходы			*70,44*	*2395*
			Сметная прибыль			*22,96*	*780*
12	12	13-080401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3Х70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	26339,16	105357
			Накладные расходы			*4628,80*	*18515*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1951,05*	*7804*
13	13	13-080303-0402 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2,000	7418,65	14837
			Накладные расходы			*1695,60*	*3391*
			Сметная прибыль			*549,53*	*1099*
14	14	13-080304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1,000	11794,36	11794
			Накладные расходы			*2169,07*	*2169*
			Сметная прибыль			*873,66*	*874*
15	15	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,350	166674,99	58336
			Накладные расходы			*61000,27*	*21350*
			Сметная прибыль			*12346,30*	*4321*
16	16	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,064	27604,68	1767
			Накладные расходы			*5471,80*	*350*
			Сметная прибыль			*2044,79*	*131*
17	17	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,800	1628,14	11071
			Накладные расходы			*61,32*	*417*
			Сметная прибыль			*120,60*	*820*
18	18	23-060603-1822 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,075	1014630,42	76097
			Накладные расходы			*38213,39*	*2866*
			Сметная прибыль			*75157,81*	*5637*
19	19	23-060603-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,075	729539,31	54715
			Накладные расходы			*27476,18*	*2061*
			Сметная прибыль			*54039,95*	*4053*
20	20	23-060603-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,040	446343,44	17854
			Накладные расходы			*16810,35*	*672*
			Сметная прибыль			*33062,48*	*1322*
21	21	23-060128-0844 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,010	3682159,59	36822

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*138678,87*	*1387*
			Сметная прибыль			*272752,56*	*2728*
22	22	23-060137-0655 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,075	1129705,41	84728
			Накладные расходы			*42547,39*	*3191*
			Сметная прибыль			*83681,88*	*6276*
23	23	23-060137-0728 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,075	705061,32	52880
			Накладные расходы			*26554,28*	*1992*
			Сметная прибыль			*52226,76*	*3917*
24	24	23-060137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,040	303304,87	12132
			Накладные расходы			*11423,18*	*457*
			Сметная прибыль			*22467,03*	*899*
25	25	23-060112-0823 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3Х50+1Х16-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,010	5693080,29	56931
			Накладные расходы			*214414,92*	*2144*
			Сметная прибыль			*421709,65*	*4217*
26	26	23-060112-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4Х16-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,010	2229823,08	22298
			Накладные расходы			*83980,43*	*840*
			Сметная прибыль			*165172,08*	*1652*
27	27		Муфта "Райхем" ЕРКТ 0031-L12 с наконечниками концевая для 4Х жильного кабеля 25-50 мм2	к-т	4,000	16585,33	66341
			Накладные расходы			*624,64*	*2499*
			Сметная прибыль			*1228,54*	*4914*
28	28	23-060112-0823 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3Х50+1Х16-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,010	5693080,29	56931
			Накладные расходы			*214414,92*	*2144*
			Сметная прибыль			*421709,65*	*4217*
29	29	23-060112-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4Х16-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,010	2229823,08	22298
			Накладные расходы			*83980,43*	*840*
			Сметная прибыль			*165172,08*	*1652*
30	30	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,000	8052,45	32210

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*303,27*	*1213*
			Сметная прибыль			*596,48*	*2386*
31	31	23-010405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	112,000	2988,92	334759
			Накладные расходы			*112,57*	*12608*
			Сметная прибыль			*221,40*	*24797*
32	32	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,600	1628,14	28655
			Накладные расходы			*61,32*	*1079*
			Сметная прибыль			*120,60*	*2123*
33	33	21-020504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	0,650	14858,28	9658
			Накладные расходы			*559,60*	*364*
			Сметная прибыль			*1100,61*	*715*
34	34	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,900	12397,63	11158
			Накладные расходы			*466,92*	*420*
			Сметная прибыль			*918,34*	*827*
35	35	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,040	1636,09	1702
			Накладные расходы			*61,62*	*64*
			Сметная прибыль			*121,19*	*126*
36	36	23-070203-0803 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP32	шт.	2,000	15010,93	30022
			Накладные расходы			*565,35*	*1131*
			Сметная прибыль			*1111,92*	*2224*
37	37		Шкаф распредилительный ШРОУ	к-т	1,000	502585,71	502586
			Накладные расходы			*18928,57*	*18929*
			Сметная прибыль			*37228,57*	*37229*
38	38	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,350	389934,79	136477
			Накладные расходы			*14685,87*	*5140*
			Сметная прибыль			*28884,06*	*10109*
39	39	ПРАЙС	Лента сигнальная ЛСЭ 150	рулон	0,640	4020,69	2573
			Накладные расходы			*151,43*	*97*
			Сметная прибыль			*297,83*	*191*
			ИТОГО:				2134959

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**192090**
			Сметная прибыль				**158145**
			Итого с временными		**1,3 %**	**21221,00**	**2 156 180**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**45838,00**	**2 202 018**
			Итого с НДС		**12 %**	**264242,00**	**2 466 260**
			Итого по смете со скидкой 6,684377%				**164 854**
			Всего с НДС				**2 301 406**

Заказчик

Заместитель Руководителя ГУ "Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"

_____Исаев С.И.

Руководитель отдела

_____Жанатаев А.

Гл.специалист

_____

Подрядчик

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

_____Матвеенко Р.И.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер,расположенный по адресу г.Астана,улица Бірж ан Сал,район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91** от **15.09.2017**

Дата составления
25.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытие дорожек и площадок				
1	1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**86,720**	**1277,43**	**110779**
			Накладные расходы			***230,69***	***20005***
			Сметная прибыль			***94,62***	***8206***
2	2	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**м3 основания**	**130,080**	**6601,65**	**858743**
			Накладные расходы			***935,65***	***121709***
			Сметная прибыль			***489,01***	***63611***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	867,200	1843,12	1598350
			Накладные расходы			*658,80*	*571313*
			Сметная прибыль			*136,53*	*118396*
4	4	21-040509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	867,200	2982,77	2586662
			Накладные расходы			*112,34*	*97420*
			Сметная прибыль			*220,95*	*191605*
5	5	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,331	1277,43	4255
			Накладные расходы			*230,69*	*768*
			Сметная прибыль			*94,62*	*315*
6	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	4,997	6601,65	32985
			Накладные расходы			*935,65*	*4675*
			Сметная прибыль			*489,01*	*2443*
7	7	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	33,310	1843,12	61394
			Накладные расходы			*658,80*	*21945*
			Сметная прибыль			*136,53*	*4548*
8	8	21-030101-0207 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М200,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,110	86061,69	95528
			Накладные расходы			*3241,29*	*3598*
			Сметная прибыль			*6374,94*	*7076*
9	9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,500	1275,73	638
			Накладные расходы			*230,62*	*115*
			Сметная прибыль			*94,50*	*47*
10	10	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	18,000	913,55	16444

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*87,65*	*1578*
			Сметная прибыль			*67,67*	*1218*
11	**11**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**119,000**	**1937,24**	**230531**
			Накладные расходы			*471,09*	*56060*
			Сметная прибыль			*143,50*	*17076*
12	**12**	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,714**	**34413,12**	**24571**
			Накладные расходы			*1296,08*	*925*
			Сметная прибыль			*2549,12*	*1820*
13	**13**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**м3 основания**	**2,678**	**6601,65**	**17676**
			Накладные расходы			*935,65*	*2505*
			Сметная прибыль			*489,01*	*1309*
14	**14**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**320,000**	**1937,24**	**619916**
			Накладные расходы			*471,09*	*150748*
			Сметная прибыль			*143,50*	*45920*
15	**15**	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,556**	**34413,12**	**87960**
			Накладные расходы			*1296,08*	*3313*
			Сметная прибыль			*2549,12*	*6516*
16	**16**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**м3 основания**	**7,200**	**6601,65**	**47532**
			Накладные расходы			*935,65*	*6737*
			Сметная прибыль			*489,01*	*3521*
17	**17**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**47,000**	**2292,12**	**107730**
			Накладные расходы			*484,45*	*22769*
			Сметная прибыль			*169,79*	*7980*
18	**18**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**м3 основания**	**1,058**	**6601,65**	**6981**
			Накладные расходы			*935,65*	*989*
			Сметная прибыль			*489,01*	*517*
19	**19**	**ПРАЙС**	**Травм обезопасный резиновый бордюр**	**м**	**47,000**	**4322,24**	**203145**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*162,79*	*7651*
			Сметная прибыль			*320,17*	*15048*
20	**20**	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкн овенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм Г ОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,638**	**182521,19**	**116470**
			Накладные расходы			*6874,18*	*4387*
			Сметная прибыль			*13520,09*	*8627*
21	**21**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 сереб ристой**	**м2**	**15,953**	**84,51**	**1348**
			Накладные расходы			*12,04*	*192*
			Сметная прибыль			*6,26*	*100*
			ИТОГО:				**6829640**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1099402**
			Сметная прибыль				**505899**
			Итого с временными		**1,3 %**	**88785,00**	**6 918 425**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**191779,00**	**7 110 204**
			Итого с НДС		**12 %**	**853224,00**	**7 963 428**
			Итого по смете со скидкой 6,684377%				**532 306**
			Всего с НДС				**7 431 122**

Заказчик
Заместитель Руководителя ГУ "Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"
_____Исаев С.И.
Руководитель отдела
_____Жанатаев А.
Гл.специалист
_____

Подрядчик
Директор ТОО "Али-Тех Строй"
_____Матвеенко Р.И.

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер, расположенный по адресу г.Астана, улица Біржан Сал, район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91** от **15.09.2017**

Дата составления
25.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные сети В1				
1	**1**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**1,495**	**3637,82**	**5439**
			Накладные расходы			***730,88***	***1093***
			Сметная прибыль			***269,47***	***403***
2	**2**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**32,890**	**33,73**	**1109**
			Накладные расходы			***7,10***	***233***
			Сметная прибыль			***2,50***	***82***
3	**3**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**32,890**	**235,87**	**7758**
			Накладные расходы			***75,99***	***2499***
			Сметная прибыль			***17,47***	***575***
4	**4**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,013**	**410229,92**	**5128**
			Накладные расходы			***141868,71***	***1773***
			Сметная прибыль			***30387,40***	***380***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	389963,59	6785
			Накладные расходы			*135870,15*	*2364*
			Сметная прибыль			*28886,19*	*503*
6	6	23-010501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,625	831,80	10502
			Накладные расходы			*31,33*	*396*
			Сметная прибыль			*61,62*	*778*
7	7	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2866,98	2867
			Накладные расходы			*953,13*	*953*
			Сметная прибыль			*212,37*	*212*
8	8	23-040102-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	27429,25	27429
			Накладные расходы			*1033,05*	*1033*
			Сметная прибыль			*2031,80*	*2032*
9	9	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2250,86	4502
			Накладные расходы			*778,17*	*1556*
			Сметная прибыль			*166,73*	*333*
10	10	23-040902-3127 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа GEnEBrE	шт.	1,000	2368,57	2369
			Накладные расходы			*89,21*	*89*
			Сметная прибыль			*175,45*	*175*
11	11	23-040902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа GEnEBrE	шт.	1,000	980,86	981
			Накладные расходы			*36,94*	*37*
			Сметная прибыль			*72,66*	*73*
12	12	23-020103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	1771,77	1772
			Накладные расходы			*66,73*	*67*
			Сметная прибыль			*131,24*	*131*
13	13	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1543,90	3088
			Накладные расходы			*448,00*	*896*
			Сметная прибыль			*114,36*	*229*
14	14	23-020302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	992,32	1985
			Накладные расходы			*37,37*	*75*
			Сметная прибыль			*73,51*	*147*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,000	1155843,91	439
			Накладные расходы			*352467,90*	*134*
			Сметная прибыль			*85618,07*	*33*
16	16	23-020101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	461,91	462
			Накладные расходы			*17,40*	*17*
			Сметная прибыль			*34,22*	*34*
17	17	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,250	61182,17	198842
			Накладные расходы			*12944,38*	*42069*
			Сметная прибыль			*4532,01*	*14729*
18	18	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2,000	20438,20	40876
			Накладные расходы			*769,75*	*1540*
			Сметная прибыль			*1513,94*	*3028*
19	19	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4,000	13227,66	52911
			Накладные расходы			*498,19*	*1993*
			Сметная прибыль			*979,83*	*3919*
20	20	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2,000	17149,17	34298
			Накладные расходы			*645,88*	*1292*
			Сметная прибыль			*1270,31*	*2541*
21	21	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2,000	22668,80	45338
			Накладные расходы			*853,76*	*1708*
			Сметная прибыль			*1679,17*	*3358*
22	22	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,000	3653,06	7306
			Накладные расходы			*137,58*	*275*
			Сметная прибыль			*270,60*	*541*
23	23	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3,000	4715,03	14145
			Накладные расходы			*177,58*	*533*
			Сметная прибыль			*349,26*	*1048*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	23-030101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	19496,71	38993
			Накладные расходы			*734,29*	*1469*
			Сметная прибыль			*1444,20*	*2888*
25	25	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	20,000	636,16	12723
			Накладные расходы			*23,96*	*479*
			Сметная прибыль			*47,12*	*942*
26	26	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,400	5149,27	2060
			Накладные расходы			*193,93*	*78*
			Сметная прибыль			*381,43*	*153*
27	27	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2,000	9340,78	18682
			Накладные расходы			*2173,22*	*4346*
			Сметная прибыль			*691,91*	*1384*
28	28	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1,000	4040,87	4041
			Накладные расходы			*1241,41*	*1241*
			Сметная прибыль			*299,32*	*299*
29	29	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,400	13315,08	5326
			Накладные расходы			*501,48*	*201*
			Сметная прибыль			*986,30*	*395*
30	30	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	911,26	182
			Накладные расходы			*34,32*	*7*
			Сметная прибыль			*67,50*	*14*
31	31	11-221101-0206 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб	врезка	1,000	41051,43	41051
			Накладные расходы			*6522,21*	*6522*
			Сметная прибыль			*3040,85*	*3041*
32	32	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	94891,45	1186
			Накладные расходы			*33661,39*	*421*
			Сметная прибыль			*7029,00*	*88*
33	33	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,017	91298,97	1589
			Накладные расходы			*33526,09*	*583*
			Сметная прибыль			*6762,89*	*118*
			Раздел: Канализация К1				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	0,428	3637,82	1555
			Накладные расходы			*730,88*	*312*
			Сметная прибыль			*269,47*	*115*
35	35	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	9,405	33,73	317
			Накладные расходы			*7,10*	*67*
			Сметная прибыль			*2,50*	*24*
36	36	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	9,405	235,87	2218
			Накладные расходы			*75,99*	*715*
			Сметная прибыль			*17,47*	*164*
37	37	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	460702,30	1129
			Накладные расходы			*156791,32*	*384*
			Сметная прибыль			*34126,10*	*84*
38	38	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,006	600825,16	3665
			Накладные расходы			*200815,81*	*1225*
			Сметная прибыль			*44505,57*	*271*
39	39	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2,475	1786,82	4421
			Накладные расходы			*67,30*	*167*
			Сметная прибыль			*132,36*	*328*
40	40	23-010603-0503 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	6,161	1841,41	11345
			Накладные расходы			*69,35*	*427*
			Сметная прибыль			*136,40*	*840*
41	41	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	0,620	61291,20	38001
			Накладные расходы			*14232,26*	*8824*
			Сметная прибыль			*4540,09*	*2815*
42	42	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	1,000	9570,31	9570
			Накладные расходы			*360,44*	*360*
			Сметная прибыль			*708,91*	*709*
43	43	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	2,000	8319,06	16638
			Накладные расходы			*313,32*	*627*
			Сметная прибыль			*616,23*	*1232*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1,000	7440,92	7441
			Накладные расходы			*280,24*	*280*
			Сметная прибыль			*551,18*	*551*
45	45	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	3653,06	7306
			Накладные расходы			*137,58*	*275*
			Сметная прибыль			*270,60*	*541*
46	46	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	6,000	636,16	3817
			Накладные расходы			*23,96*	*144*
			Сметная прибыль			*47,12*	*283*
47	47	23-030101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	19496,71	19497
			Накладные расходы			*734,29*	*734*
			Сметная прибыль			*1444,20*	*1444*
48	48	11-231101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1,000	34163,34	34163
			Накладные расходы			*11869,53*	*11870*
			Сметная прибыль			*2530,62*	*2531*
			ИТОГО:				763247
			В том числе :				
			Накладные расходы				104 383
			Сметная прибыль				56 537
			Итого с временными		1,3 %	9922,00	773 169
			Итого с зимними удорожаниями		2,772 %	21432,00	794 601
			Итого с НДС		12 %	95352,00	889 953
			Итого по смете со скидкой 6,684377%				59 488
			Всего с НДС				830 465

Заказчик

Заместитель Руководителя ГУ "Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города

_____ Исаев С.И.

Руководитель отдела

_____ Жанатаев А.

Гл.специалист

Подрядчик

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

_____ Матвеенко Р.И.

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер, расположенный по адресу г.Астана, улица Біржан Сал, район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **Электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91** от **15.09.2017**

Дата составления
25.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	75,600	212,72	16081
			Накладные расходы			*46,40*	*3508*
			Сметная прибыль			*15,76*	*1191*
2	2	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	385,000	508,95	195946
			Накладные расходы			*99,56*	*38329*
			Сметная прибыль			*37,70*	*14515*
3	3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	75,600	28,92	2186
			Накладные расходы			*6,08*	*460*
			Сметная прибыль			*2,14*	*162*
4	4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,200	1332,86	4265
			Накладные расходы			*489,99*	*1568*
			Сметная прибыль			*98,73*	*316*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	13-080306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1,000	85491,77	85492
			Накладные расходы			*20555,02*	*20555*
			Сметная прибыль			*6332,72*	*6333*
6	6	ПРАЙС	Шкаф АСУ НО на 6 отходящих групп,250А ЩРОУУО-250/6	компл	1,000	2540517,51	2540518
			Накладные расходы			*95681,92*	*95682*
			Сметная прибыль			*188186,48*	*188186*
7	7	11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	10,000	3784,85	37848
			Накладные расходы			*1425,37*	*14254*
			Сметная прибыль			*280,36*	*2804*
8	8	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,200	18753,48	78765
			Накладные расходы			*706,30*	*2966*
			Сметная прибыль			*1389,15*	*5834*
9	9	ТЕХН.ЧАСТЬ	По водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды свыше 4	м3	4,200	562,60	2363
			Накладные расходы			*21,19*	*89*
			Сметная прибыль			*41,67*	*175*
10	10	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,200	15909,93	3182
			Накладные расходы			*599,21*	*120*
			Сметная прибыль			*1178,51*	*236*
11	11	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	169961,08	1841
			Накладные расходы			*6401,14*	*69*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*136*
12	12	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	168731,24	1205
			Накладные расходы			*6354,82*	*45*
			Сметная прибыль			*12498,61*	*89*
13	13	21-050106-0402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,005	242743,71	1148
			Накладные расходы			*9142,30*	*43*
			Сметная прибыль			*17981,02*	*85*
14	14	21-130201-0107 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,009	517568,98	4782
			Накладные расходы			*19492,88*	*180*
			Сметная прибыль			*38338,44*	*354*
15	15	ПРАЙС	Кабельный хомуты из нержавеющий стали 27405	шт	2,000	109,56	219
			Накладные расходы			*4,13*	*8*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,12*	*16*
16	16	ПРАЙС	DIN-рейка	шт	1,000	32,17	32
			Накладные расходы			*1,21*	*1*
			Сметная прибыль			*2,38*	*2*
17	17	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	343,000	378,92	129969
			Накладные расходы			*87,75*	*30098*
			Сметная прибыль			*28,07*	*9627*
18	18	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	217,000	464,04	100698
			Накладные расходы			*108,78*	*23605*
			Сметная прибыль			*34,37*	*7459*
19	19	23-060137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,385	303304,87	116772
			Накладные расходы			*11423,18*	*4398*
			Сметная прибыль			*22467,03*	*8650*
20	20	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,175	137945,78	24141
			Накладные расходы			*5195,37*	*909*
			Сметная прибыль			*10218,21*	*1788*
21	21	23-061702-0406 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 10-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,160	1916,51	307
			Накладные расходы			*72,18*	*12*
			Сметная прибыль			*141,96*	*23*
22	22	24-040207-5010 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,000	3141,61	125665
			Накладные расходы			*118,32*	*4733*
			Сметная прибыль			*232,71*	*9308*
23	23	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,117	227999,20	26676
			Накладные расходы			*85633,87*	*10019*
			Сметная прибыль			*16888,83*	*1976*
24	24	23-010605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	75,000	135,64	10173
			Накладные расходы			*5,11*	*383*
			Сметная прибыль			*10,05*	*754*
25	25	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,000	1786,82	75047
			Накладные расходы			*67,30*	*2826*
			Сметная прибыль			*132,36*	*5559*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	100,000	445,54	44554
			Накладные расходы			*16,78*	*1678*
			Сметная прибыль			*33,00*	*3300*
27	27	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,500	1628,14	28493
			Накладные расходы			*61,32*	*1073*
			Сметная прибыль			*120,60*	*2111*
28	28	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,280	27604,68	7729
			Накладные расходы			*5471,80*	*1532*
			Сметная прибыль			*2044,79*	*573*
29	29	ПРАЙС	Лента сигнальная ЛСЭ 150	рулон	2,800	4020,69	11258
			Накладные расходы			*151,43*	*424*
			Сметная прибыль			*297,83*	*834*
			ИТОГО:				3677353
			В том числе :				
			Накладные расходы				259569
			Сметная прибыль				272397
			Итого с временными		1,3 %	47806,00	3 725 159
			Итого с зимними удорожаниями		2,772 %	103261,00	3 828 420
			Итого с НДС		12 %	459410,00	4 287 830
			Итого по смете со скидкой 6,684377%				286 615
			Всего с НДС				4 001 215

Заказчик

Заместитель Руководителя ГУ "Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"

Исаев С.И.

Руководитель отдела

Жанатаев А.

Гл.специалист

Подрядчик

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

Матвеенко Р.И.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер,расположенный по адресу г.Астана,улица Бірж ан Сал,район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91** от **15.09.2017**

Дата составления
20.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	24-010101-0106 РСНБ РК 2015	Рельсы железнодорожные типа Р4 3 ГОСТ 7173-54	м	286,650	23115,64	6626098
			Накладные расходы			*870,59*	*249555*
			Сметная прибыль			*1712,27*	*490822*
2	2	24-010102-0304 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные,ГОСТ 78-2004,тип 1,для железной дороги широкой колеи	шт.	8,000	4580,37	36643
			Накладные расходы			*172,51*	*1380*
			Сметная прибыль			*339,29*	*2714*
3	3	ПРАЙС	Участок железо й дороги	шт	1,000	1708791,43	1708791
			Накладные расходы			*64357,14*	*64357*
			Сметная прибыль			*126577,14*	*126577*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	ПРАЙС	Скамья-Габион	шт	2,000	904654,29	1809309
			Накладные расходы			*34071,43*	*68143*
			Сметная прибыль			*67011,43*	*134023*
5	5	ПРАЙС	Скамья1 Тип-1	ш т	5,000	281448,00	1407240
			Накладные расходы			*10600,00*	*53000*
			Сметная прибыль			*20848,00*	*104240*
6	6	ПРАЙС	Скамья1 Тип-2	ш т	3,000	371913,43	1115740
			Накладные расходы			*14007,14*	*42021*
			Сметная прибыль			*27549,14*	*82647*
7	7	ПРАЙС	Скамья 2	шт	2,000	522689,14	1045378
			Накладные расходы			*19685,71*	*39371*
			Сметная прибыль			*38717,71*	*77435*
8	8	ПРАЙС	Велопарковка К ЕУ	шт	7,000	52485,03	367395
			Накладные расходы			*1976,71*	*13837*
			Сметная прибыль			*3887,78*	*27214*
9	9	ПРАЙС	ДИО-1 арт.6313	шт	1,000	622502,67	622503
			Накладные расходы			*23444,93*	*23445*
			Сметная прибыль			*46111,31*	*46111*
10	10	ПРАЙС	ДИО-2 арт.6401	шт	1,000	963054,75	963055
			Накладные расходы			*36270,93*	*36271*
			Сметная прибыль			*71337,39*	*71337*
11	11	ПРАЙС	ДИО-3 арт.4142	шт	1,000	262651,29	262651
			Накладные расходы			*9892,07*	*9892*
			Сметная прибыль			*19455,65*	*19456*
12	12	ПРАЙС	ДИО-4 арт.4192	шт	1,000	239230,80	239231
			Накладные расходы			*9010,00*	*9010*
			Сметная прибыль			*17720,80*	*17721*
			Раздел: Озеленение				
13	13	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озелене ния,разбивка участка	м2	637,140	127,51	81239
			Накладные расходы			*45,64*	*29082*
			Сметная прибыль			*9,44*	*6018*
			ИТОГО:				**16 285 273**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**639 364**
			Сметная прибыль				**1 206 317**
			Итого с временными		**1,3 %**	**211709,00**	**16 496 982**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**457296,00**	**16 954 278**
			Итого с НДС		**12 %**	**2034513,00**	**18 988 791**
			Итого по смете со скидкой				**785 381**
			Всего с НДС				**18 203 410**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"
Танабаев М.Т.
Руководитель отдела
Жанатаев А.
Гл.специалист

Исполнитель
Директор ТОО "Али-Тех Строй"
Матвеенко Р.И

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

			Код
		Форма по ОКУД	322005
		по ОКПО	
Заказчик	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны». (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик	ТОО "Али-ТехСтрой" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Сквер, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Биржан Сал, район дома № 5 (наименование, адрес)		
Объект	НВК, ЭН, ЭС, ГП (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт)

номер	91
дата	15.09.2017
Вид операции	

Отчетный период	
с	по

Номер документа	Дата составления
	07.11.2017

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Поливочный трубопровод	2-1-1	3 837 703	3 837 703	3 837 703
2.	Генеральный план	2-1-1	18 817 033	18 817 033	11 385 911
3.	Наружные сети водоснабжения и канализации	6-1-1	861 845	861 845	31 380
	Итог:				15 254 994

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"

_____ **Танабаев М.Т.**

Руководитель отдела

_____ **Жанатаев А.**

Гл.специалист

_____ /Е. Файдулин/

Исполнитель

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

_____ **Матвеенко Р.И**

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер, расположенный по адресу г.Астана, улица Біржан Сал, район дома №5**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91** от **15.09.2017**

Дата составления
07.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные сети В1				
1	1	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,574	200,80	3529
			Накладные расходы			*7,56*	*133*
			Сметная прибыль			*14,87*	*261*
2	2	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	371883,93	5653
			Накладные расходы			*39294,45*	*597*
			Сметная прибыль			*27546,96*	*419*
3	3	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,062	315034,78	19658
			Накладные расходы			*33157,62*	*2069*
			Сметная прибыль			*23335,91*	*1456*
			ИТОГО:				28840
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**2799**
			Сметная прибыль				**2136**
			Итого с временными		**1,3 %**	**375,00**	**29215**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**810,00**	**30025**
			Итого с НДС		**12 %**	**3603,00**	**33628**
			Итого по смете со скидкой 6,684377%				**2 248**
			Всего с НДС				**31 380**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"
_____Танабаев М.Т.
Руководитель отдела
_____Жанатаев А.
Гл.специалист
_____

Исполнитель
Директор ТОО "Али-Тех Строй"
_____ Матвеенко Р.И

/Е.Файзуллин/

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер,расположенный по адресу г.Астана,улица Бірж ан Сал,район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91** от **15.09.2017**

Дата составления
07.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ще беночное.Устройство	м3 основания	5,004	6601,65	33035
			Накладные расходы			*935,65*	*4682*
			Сметная прибыль			*489,01*	*2447*
2	2	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-7 0 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности насжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	25,020	913,55	22857
			Накладные расходы			*87,65*	*2193*
			Сметная прибыль			*67,67*	*1693*
3	3	11-270701-0103 РСНБ РК 2015	Пок рытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухсло йные,нижний слой из крупнозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 4,5 см.Устройство	м2 покрытия	25,020	254,43	6366
			Накладные расходы			*72,51*	*1814*
			Сметная прибыль			*18,85*	*472*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-270701-0104 РСНБ РК 2015	Пок рытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухсло йные,верхний слой из песчаной асфальтобетонной см еси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	25,020	254,43	6366
			Накладные расходы			*72,51*	*1814*
			Сметная прибыль			*18,85*	*472*
5	5	21-020501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные г орячие пористые крупнозернистые,марки I СТ РК 122 5-2013	т	2,677	12363,45	33099
			Накладные расходы			*465,64*	*1247*
			Сметная прибыль			*915,81*	*2452*
6	6	21-020501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки I СТРК 1225-2013	т	1,786	13371,63	23887
			Накладные расходы			*503,61*	*900*
			Сметная прибыль			*990,49*	*1769*
7	7	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои основан ий подстилающие и выравнивающие из песка.Устройст во	м3 материала основания в плотном теле	21,535	1277,43	27509
			Накладные расходы			*230,69*	*4968*
			Сметная прибыль			*94,62*	*2038*
8	8	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебе ночное.Устройство	м3 основания	32,303	6601,65	213250
			Накладные расходы			*935,65*	*30224*
			Сметная прибыль			*489,01*	*15796*
9	9	11-270701-0103 РСНБ РК 2015	Покрыт ия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойны е,нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонноймеси толщиной 4,5 см.Устройство	м2 покрытия	215,350	254,43	54792
			Накладные расходы			*72,51*	*15614*
			Сметная прибыль			*18,85*	*4059*
10	10	21-020501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа А,марки I СТ РК 1225-2013	т	23,042	13115,32	302209
			Накладные расходы			*493,95*	*11382*
			Сметная прибыль			*971,51*	*22386*
11	11	11-110101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые.Устро йство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН -2	м2 покрытия	215,350	764,49	164634
			Накладные расходы			*273,77*	*58957*
			Сметная прибыль			*56,63*	*12195*
12	12	ПРАЙС	Резин о-каучуковое покрытие	м2	215,350	7438,27	1601831
			Накладные расходы			*280,14*	*60329*
			Сметная прибыль			*550,98*	*118654*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	24-010101-0106 РСНБ РК 2015	Рельсы железнодорожные типа Р4 3 ГОСТ 7173-54	м	286,650	23115,64	6626098
			Накладные расходы			*870,59*	*249555*
			Сметная прибыль			*1712,27*	*490822*
14	14	24-010102-0304 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные,ГОСТ 78-2004,тип I,для железной дороги широкой колеи	шт.	8,000	4580,37	36643
			Накладные расходы			*172,51*	*1380*
			Сметная прибыль			*339,29*	*2714*
15	15	ПРАЙС	Навес на детской площадке	шт	1,000	527715,00	527715
			Накладные расходы			*19875,00*	*19875*
			Сметная прибыль			*39090,00*	*39090*
16	16	ПРАЙС	Песочница	шт	1,000	784033,71	784034
			Накладные расходы			*29528,57*	*29529*
			Сметная прибыль			*58076,57*	*58077*
			ИТОГО:				**10464324**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**494461**
			Сметная прибыль				**775135**
			Итого с временными		**1,3 %**	**136036,00**	**10 600 360**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**293842,00**	**10 894 202**
			Итого с НДС		**12 %**	**1307304,00**	**12 201 506**
			Итого по смете со скидкой 6,684377%				**815 595**
			Всего с НДС				**11 385 911**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"
_____ Танабаев М.Т.
Руководитель отдела
_____ Жанатаев А.
Гл.специалист
_____

Исполнитель
Директор ТОО "Али-Тех Строй"
_____ Матвеенко Р.И

/Е. Рейдуоченко/

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер, расположенный по адресу г.Астана, улица Бржан Сал, район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **Поливочный трубопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91** от **15.09.2017**

Дата составления
07.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	36,000	2551,25	91845
			Накладные расходы			*937,89*	*33764*
			Сметная прибыль			*188,98*	*6803*
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	36,000	1332,86	47983
			Накладные расходы			*489,99*	*17640*
			Сметная прибыль			*98,73*	*3554*
3	3	11-170701-0101 РСНБ РК 2015	Баки для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1,000	25775,05	25775
			Накладные расходы			*9153,01*	*9153*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1909,26*	*1909*
4	4	ПРАЙС	Резервуар из стеклопакета 5м3	шт	1,000	1075533,43	1075533
			Накладные расходы			*40507,14*	*40507*
			Сметная прибыль			*79669,14*	*79669*
5	5	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,370	460702,30	170460
			Накладные расходы			*156791,32*	*58013*
			Сметная прибыль			*34126,10*	*12627*
6	6	23-010501-1512 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	373,700	1753,61	655325
			Накладные расходы			*66,05*	*24681*
			Сметная прибыль			*129,90*	*48543*
7	7	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	154,000	1543,90	237761
			Накладные расходы			*448,00*	*68993*
			Сметная прибыль			*114,36*	*17612*
8	8	23-020302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	154,000	2503,19	385491
			Накладные расходы			*94,28*	*14519*
			Сметная прибыль			*185,42*	*28555*
9	9	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	148,000	2276,01	336849
			Накладные расходы			*660,73*	*97788*
			Сметная прибыль			*168,59*	*24952*
10	10	23-020302-3309 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148,000	3378,74	500053
			Накладные расходы			*127,25*	*18833*
			Сметная прибыль			*250,28*	*37041*
			ИТОГО:				**3527075**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**383890**
			Сметная прибыль				**261265**
			Итого с временными		**1,3 %**	**45852,00**	**3 572 927**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**99042,00**	**3 671 969**

(21 - остаток)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**440636,00**	**4 112 605**
			Итого по смете со скидкой 6,684377%				**274 902**
			Всего с НДС				**3 837 703**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"
_____Танабаев М.Т.
Руководитель отдела
_____Жанатаев А.
Гл.специалист
_____

Исполнитель
Директор ТОО "Али-Тех Строй"
_____ Матвеенко Р.И

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая__2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающий среды и природопользования города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Али-ТехСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Сквер, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Биржан Сал, район дома № 5

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		91	15 09 17						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сквер, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Биржан Сал, район дома № 5	55 734 387	13 136 366							1 576 364	14 712 730
Всего к оплате		**13 136 366**							**1 576 364**	**14 712 730**

Заказчик

Руководитель ГУ «Управление охраны окружающий среды и природопользования города Астаны»

_____**Танабаев М.Т.**

Исполнитель

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

_____**Дуйсенов Д.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер, расположенный по адресу г.Астана, улица Біржан Сал, район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **Электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 15.09.2017

Дата составления
27.04.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	10,000	33261,72	332617
			Накладные расходы			*10458,28*	*104583*
			Сметная прибыль			*2463,83*	*24638*
2	2	ПРАЙС	СТОЛБ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ GREY H-8м MEGALUX	шт	10,000	79197,46	791975
			Накладные расходы			*2982,76*	*29828*
			Сметная прибыль			*5866,48*	*58665*
3	3	ПРАЙС	Кронштейн для крепления столбов К-1 MEGALUX 1	шт	10,000	9036,49	90365
			Накладные расходы			*340,34*	*3403*
			Сметная прибыль			*669,37*	*6694*
4	4	ПРАЙС	анкерное устройство z-50	шт	10,000	10607,57	106076
			Накладные расходы			*399,51*	*3995*
			Сметная прибыль			*785,75*	*7857*
5	5	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	90,000	10092,31	908308

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2001,84*	*180165*
			Сметная прибыль			*747,58*	*67282*
6	6	ПРАЙС	Св-к DEKORATIF TOMIRIS 4X9W OPAL100X100X1м MGL	шт	16,000	32818,85	525102
			Накладные расходы			*1236,04*	*19777*
			Сметная прибыль			*2431,03*	*38896*
7	7	ПРАЙС	анкерное устройство z-0	шт	16,000	3604,54	57673
			Накладные расходы			*135,76*	*2172*
			Сметная прибыль			*267,00*	*4272*
8	8	23-070106-0327 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-12.3 Д мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 65, количество LED 56 штук, ГОСТ 55705-2013	шт.	60,000	21672,96	1300378
			Накладные расходы			*816,26*	*48975*
			Сметная прибыль			*1605,40*	*96324*
9	9	ПРАЙС	CD LED 18 4000 K	шт	14,000	15378,12	215294
			Накладные расходы			*579,18*	*8108*
			Сметная прибыль			*1139,12*	*15948*
10	10	ПРАЙС	Светодиодная лента 5050/60 220V WH 6,5 W/M IP65	м	60,000	1362,01	81720
			Накладные расходы			*51,30*	*3078*
			Сметная прибыль			*100,89*	*6053*
11	11	ПРАЙС	Соединитель/заглушка 5050	шт	45,000	160,83	7237
			Накладные расходы			*6,06*	*273*
			Сметная прибыль			*11,91*	*536*
12	12	ПРАЙС	Адаптер 5050/220 V	шт	10,000	894,60	8946
			Накладные расходы			*33,69*	*337*
			Сметная прибыль			*66,27*	*663*
13	13	23-070202-0204 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм	шт.	1,000	1864,94	1865
			Накладные расходы			*70,24*	*70*
			Сметная прибыль			*138,14*	*138*
14	14	23-070204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	7783,57	7784
			Накладные расходы			*293,15*	*293*
			Сметная прибыль			*576,56*	*577*
15	15	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	26,000	1768,42	45979
			Накладные расходы			*535,12*	*13913*
			Сметная прибыль			*130,99*	*3406*
16	16	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26,000	503,83	13099

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,98*	*493*
			Сметная прибыль			*37,32*	*970*
17	17	23-070202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	2,000	234,34	469
			Накладные расходы			*8,83*	*18*
			Сметная прибыль			*17,36*	*35*
18	18	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2,000	1045,79	2092
			Накладные расходы			*39,39*	*79*
			Сметная прибыль			*77,47*	*155*
19	19	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	м ширины по фронту	1,000	4056,65	4057
			Накладные расходы			*1100,46*	*1100*
			Сметная прибыль			*300,49*	*300*
20	20	23-070201-0941 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5708,10	5708
			Накладные расходы			*214,98*	*215*
			Сметная прибыль			*422,82*	*423*
21	21	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1618,71	1619
			Накладные расходы			*479,22*	*479*
			Сметная прибыль			*119,90*	*120*
22	22	23-070501-0311 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1,000	25428,38	25428
			Накладные расходы			*957,69*	*958*
			Сметная прибыль			*1883,58*	*1884*
23	23	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т конструкций	0,350	276495,53	96773
			Накладные расходы			*35904,67*	*12567*
			Сметная прибыль			*20481,15*	*7168*
			ИТОГО:				**4 630 562**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**434 879**
			Сметная прибыль				**343 005**
			Итого с временными		**1,3 %**	**60197,00**	**4 690 759**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**130028,00**	**4 820 787**
			Итого с НДС		**12 %**	**578494,00**	**5 399 281**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по смете со скидкой 6,684377%				**360 908**
			Всего с НДС				**5 038 373**

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____Танабаев М.Т.

Руководитель отдела

_____Жанатаев А.

Гл.специалист ТОО "Орданжиниринг"

_____

Специалист_____

Исполнитель

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

_____Дуйсекенов Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер,расположенный по адресу г.Астана,улица Бірж ан Сал,район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 15.09.2017

Дата составления
27 04 18

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытие дорожек и площадок				
1	1	11-270701-0103 РСНБ РК 2015	Пок рытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухсло йные,нижний слой из крупнозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 4,5 см.Устройство	м2 покрытия	112,000	254,43	28496
			Накладные расходы			***72,51***	***8121***
			Сметная прибыль			***18,85***	***2111***
2	2	11-270701-0104 РСНБ РК 2015	Пок рытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухсло йные,верхний слой из песчаной асфальтобетонной см еси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	112,000	254,43	28496
			Накладные расходы			***72,51***	***8121***
			Сметная прибыль			***18,85***	***2111***
3	3	21-020501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные г орячие пористые крупнозернистые,марки I СТ РК 122 5-2013	т	11,984	12363,45	148164
			Накладные расходы			***465,64***	***5580***
			Сметная прибыль			***915,81***	***10975***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-020501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки I СТРК 1225-2013	т	7,997	13371,63	106930
			Накладные расходы			*503,61*	*4027*
			Сметная прибыль			*990,49*	*7921*
5	5	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои основан ий подстилающие и выравнивающие из песка.Устройст во	м3 материала основания в плотном теле	-5,880	626,81	-7514
			Накладные расходы			*-230,69*	*-1357*
			Сметная прибыль			*-94,62*	*-557*
6	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебе ночное.Устройство	м3 основания	-8,820	3752,33	-58246
			Накладные расходы			*-935,65*	*-8255*
			Сметная прибыль			*-489,01*	*-4315*
7	7	11-270701-0103 РСНБ РК 2015	Покрыт ия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойны е,нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонноймеси толщиной 4,5 см.Устройство	м2 покрытия	-58,820	71,73	-14966
			Накладные расходы			*-72,51*	*-4265*
			Сметная прибыль			*-18,85*	*-1109*
8	8	21-020501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа А,марки I СТ РК 1225-2013	т	6,294	10184,40	-82544
			Накладные расходы			*-493,95*	*-3109*
			Сметная прибыль			*-971,51*	*-6114*
9	9	11-110101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые.Устро йство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН -2	м2 покрытия	-58,820	103,69	-44967
			Накладные расходы			*-273,77*	*-16103*
			Сметная прибыль			*-56,63*	*-3331*
10	10	ПРАЙС	Резин о-каучуковое покрытие	м2	58,820	5776,02	-437519
			Накладные расходы			*-280,14*	*-16478*
			Сметная прибыль			*-550,98*	*-32409*
11	11	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м борт ового камня	11,000	1937,24	21310
			Накладные расходы			*471,09*	*5182*
			Сметная прибыль			*143,50*	*1578*
12	12	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона к ласса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,066	34413,12	2271
			Накладные расходы			*1296,08*	*86*
			Сметная прибыль			*2549,12*	*168*
13	13	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундамент ы щебеночное.Устройство	м3 основания	0,248	6601,65	1634

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***935,65***	***232***
			Сметная прибыль			***489,01***	***121***
14	14	ПРАЙС	Скамья-Габион	шт	1,000	904654,29	904654
			Накладные расходы			***34071,43***	***34071***
			Сметная прибыль			***67011,43***	***67011***
15	15	ПРАЙС	Урна OlivE	шт	13,000	179716,61	2336316
			Накладные расходы			***6768,55***	***87991***
			Сметная прибыль			***13312,34***	***173060***
16	16	ПРАЙС	Стол для пинг-понга	шт	3,000	653361,43	1960084
			Накладные расходы			***24607,14***	***73821***
			Сметная прибыль			***48397,14***	***145191***
17	17	ПРАЙС	Часы стрел очные электронные с подсветкой на опоре	шт	1,000	2985519,97	2985520
			Накладные расходы			***112441,77***	***112442***
			Сметная прибыль			***221149,63***	***221150***
18	18	ПРАЙС	Стенд информ шюнный	шт	1,000	142734,34	142734
			Накладные расходы			***5375,71***	***5376***
			Сметная прибыль			***10572,91***	***10573***
19	19	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,000	4316,41	8633
			Накладные расходы			***1586,80***	***3174***
			Сметная прибыль			***319,73***	***639***
20	20	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических стоек	т конструкций	0,250	50158,34	12540
			Накладные расходы			***15098,48***	***3775***
			Сметная прибыль			***3715,43***	***929***
21	21	23-010101-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,000	2473,84	49477
			Накладные расходы			***93,17***	***1863***
			Сметная прибыль			***183,25***	***3665***
22	22	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,000	26482,05	52964
			Накладные расходы			***3159,86***	***6320***
			Сметная прибыль			***1961,63***	***3923***
23	23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	90,000	106,90	9621
			Накладные расходы			***22,93***	***2063***
			Сметная прибыль			***7,92***	***713***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	90,000	86,77	7809
			Накладные расходы			*14,95*	*1345*
			Сметная прибыль			*6,43*	*578*
25	25	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	30,000	2776,11	83283
			Накладные расходы			*799,97*	*23999*
			Сметная прибыль			*205,64*	*6169*
26	26	21-050205-0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,100	517949,99	51795
			Накладные расходы			*19507,23*	*1951*
			Сметная прибыль			*38366,67*	*3837*
			ИТОГО:				**8 296 976**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**339 972**
			Сметная прибыль				**614 591**
			Итого с временными		**1,3 %**	**107 861**	**8 404 837**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**232 982**	**8 637 819**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 036 538**	**9 674 357**

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____Танабаев М.Т.

Руководитель отдела

_____Жанатаев А.

Гл.специалист ТОО Орданнжиниринг

_____

Исполнитель

Директор ТОО "Алн-Тех Строй"

_____Дуйсекенов Д.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г №170

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Али-ТехСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Сквер, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Биржан Сал, район дома № 5

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		91	15.09.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сквер, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Биржан Сал, район дома № 5	85 751 076	11 829 104							1 419 493	13 248 597
Всего к оплате:		11 829 104							1 419 493	13 248 597

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города

_____ Тинабаев М.Т.

Исполнитель

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

_____ Кайсекенов Д.Б.

15848597 май 2018

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Али-Тех Строй"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Сквер,расположенный по адресу: г.Астана,улица Бір жан Сал,район дома №5

(наименование, адрес)

Объект Архитектурно-строительные решения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 15.09.2017

Дата составления
29.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010102-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	360,000	114,40	41182
			Накладные расходы			*23,13*	*8328*
			Сметная прибыль			*8,47*	*3051*
2	2	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	130,000	41563,32	5403231
			Накладные расходы			*11382,31*	*1479700*
			Сметная прибыль			*3078,76*	*400239*
3	3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	490,000	603,42	295678
			Накладные расходы			*22,73*	*11136*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*44,70*	*21902*
4	4	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	490,000	412,04	201900
			Накладные расходы			*15,52*	*7604*
			Сметная прибыль			*30,52*	*14956*
5	5	41-020104-2025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 25 км	т	490,000	570,92	279752
			Накладные расходы			*21,50*	*10536*
			Сметная прибыль			*42,29*	*20722*
6	6	41-020104-1025 РСНБ РК 2015	Завоз плодородного слоя самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	490,000	485,28	237789
			Накладные расходы			*18,28*	*8956*
			Сметная прибыль			*35,95*	*17614*
7	7	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание привезенного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	490,000	36,12	17698
			Накладные расходы			*7,09*	*3476*
			Сметная прибыль			*2,68*	*1311*
8	8	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	490,000	82,95	40645
			Накладные расходы			*16,15*	*7916*
			Сметная прибыль			*6,14*	*3011*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	490,000	78,49	38460
			Накладные расходы			*16,33*	*8004*
			Сметная прибыль			*5,81*	*2849*
			ИТОГО:				6556336
			В том числе :				
			Накладные расходы				1545656
			Сметная прибыль				485655
			Итого с временными		1,3 %	85232,00	6641568

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**184104,00**	**6825672**
			Итого с НДС		**12 %**	**819081,00**	**7644753**
			Итого по смете со скидкой 0,855599545%				**6 540 847**

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____ **Ганабаев М.Т.**

Руководитель отдела

_____ **Жанатаев А.**

Гл.специалист ТОО "Ордаинжиниринг"

_____

Специалист _____

Исполнитель

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

_____ **Дуйсекенов Д.Б.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Али-Тех Строй"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Сквер,расположенный по адресу г.Астана,улица Бірж ан Сал,район дома №5

(наименование, адрес)

Объект Генеральный план

(наименование)

Договор подряда (контракт) №91 от 29.05.2018

Дата составления
29.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытие дорожек и площадок				
1	1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес ка.Устройство	м3 материала основания в плотном те ле	-86,720	626,81	-110779
			Накладные расходы			*-230,69*	*-20005*
			Сметная прибыль			*-94,62*	*-8206*
2	2	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фун даменты щебеночное.Устройство	м3 основания	-28,670	3752,33	-189250
			Накладные расходы			*-935,65*	*-26822*
			Сметная прибыль			*-489,01*	*-14018*
3	3	ПРАЙС	Чемод ины	шт	1,000	2512928,57	2512929

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*94642,86*	*94643*
			Сметная прибыль			*186142,86*	*186143*
			Раздел: Озеленение				
4	4	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного осно вания под газоны,толщиной 5 см**	м3	31,857	4007,81	127677
			Накладные расходы			*671,02*	*21377*
			Сметная прибыль			*296,88*	*9458*
5	5	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы для устройств а партерного и обыкновенного газонов с внесением р астительной земли слоем 15 см вручную**	м2	637,140	736,16	469037
			Накладные расходы			*227,03*	*144649*
			Сметная прибыль			*54,53*	*34743*
6	6	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы для устройств а партерного и обыкновенного газонов,на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать до толщины 20 см**	м2	637,140	120,04	76485
			Накладные расходы			*31,56*	*20110*
			Сметная прибыль			*8,89*	*5666*
7	7	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	**Посев вручную г азонов партерных,мавританских и обыкновенных**	м2	637,140	307,41	195864
			Накладные расходы			*55,61*	*35434*
			Сметная прибыль			*22,77*	*14508*
8	8	11-470118-0402 РСНБ РК 2015	**Уход за партерными газонами**	м2	637,140	1289,14	821360
			Накладные расходы			*392,91*	*250340*
			Сметная прибыль			*95,49*	*60842*
9	9	11-470102-0118 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с кругл ым комом земли.размеры 0,8х0,6 м.Подготовка стан дартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 50%**	яма	40,000	4174,86	166994
			Накладные расходы			*1244,45*	*49778*
			Сметная прибыль			*309,25*	*12370*
10	10	11-470103-0104 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,6 м.Посадка	шт.	40,000	4427,28	177091
			Накладные расходы			*1389,85*	*55594*
			Сметная прибыль			*327,95*	*13118*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	25-010201-1305 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных поро д умеренного роста (яблоня сибирская,груша уссури йская,боярышник,рябина красная,дуб черешчатый,Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) Зчерёмуха,липа) с комом земли 0,8 м х 0,6 м,возра ст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	13,000	15255,62	198323
			Накладные расходы			*574,56*	*7469*
			Сметная прибыль			*1130,05*	*14691*
12	12	25-010301-0706 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пор од умеренного роста (ирга,арония,облепиха,сирен ь,боярышник,барбарис,калина,яблоня сибирская),с комом земли 0,8 м х 0,6 м,возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	8,000	13097,36	104779
			Накладные расходы			*493,28*	*3946*
			Сметная прибыль			*970,18*	*7761*
13	13	25-010301-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных по род умеренного роста (ирга,арония,облепиха,сире нь,боярышник,барбарис,калина,яблоня сибирская),с комом земли 0,8 м х 0,6 м,возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	19,000	12372,49	235077
			Накладные расходы			*465,98*	*8854*
			Сметная прибыль			*916,48*	*17413*
14	14	11-470104-0105 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы.Подготовка стандар тных посадочных мест механизированным способом.До бавление растительной земли до 100%	яма	7,000	3269,34	22885
			Накладные расходы			*928,51*	*6500*
			Сметная прибыль			*242,17*	*1695*
15	15	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корнево й системой.Посадка в ямы.Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	7,000	1781,56	12471
			Накладные расходы			*575,09*	*4026*
			Сметная прибыль			*131,97*	*924*
16	16	25-010201-0105 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская,груша уссурийс кая,боярышник,рябина красная,дуб черешчатый,че рёмуха,липа) с оголённой корневой системой,возра ст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,000	2223,46	15564
			Накладные расходы			*83,74*	*586*
			Сметная прибыль			*164,70*	*1153*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	11-470102-0113 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым к омом земли,размеры 0,5х0,4 м.Подготовка стандарт ных посадочных мест механизированным способом.Доб авление растительной земли до 50%	яма	19,000	1883,72	35791
			Накладные расходы			*584,11*	*11098*
			Сметная прибыль			*139,53*	*2651*
18	18	11-470103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и ку старники с комом земли,размеры кома 0,5х0,4 м.По садка	шт.	19,000	3269,16	62114
			Накладные расходы			*997,69*	*18956*
			Сметная прибыль			*242,16*	*4601*
19	19	ПРАЙС	Можжевельн ик казацкий,скальный,с комом,высотой до 0,5 м	шт	19,000	5025,86	95491
			Накладные расходы			*189,29*	*3596*
			Сметная прибыль			*372,29*	*7073*
20	20	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	Кустари ники-саженцы в группах.Посадка в ямы.Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	2090,000	342,06	714910
			Накладные расходы			*112,08*	*234252*
			Сметная прибыль			*25,34*	*52956*
21	21	25-010201-0109 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская,груша уссурийская,боярышник,рябина красная,дуб черешчатый,ч ерёмуха,липа) с оголённой корневой системой,возр аст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	58,000	3108,27	180279
			Накладные расходы			*117,06*	*6790*
			Сметная прибыль			*230,24*	*13354*
22	22	ПРАЙС	Мискантус китайский GrACilliMus C1 (GRN019595)	шт	74,000	2110,86	156204
			Накладные расходы			*79,50*	*5883*
			Сметная прибыль			*156,36*	*11571*
23	23	25-030201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	3,750	1482,47	5559
			Накладные расходы			*55,83*	*209*
			Сметная прибыль			*109,81*	*412*
24	24	ПРАЙС	Ирис голла нский по 3 шт микс C2 (GRN020859)	шт	108,000	502,59	54279
			Накладные расходы			*18,93*	*2044*
			Сметная прибыль			*37,23*	*4021*
25	25	ПРАЙС	Сальвия Sn Ow Hill (GRN020376)	шт	175,000	562,90	98507

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*21,20*	*3710*
			Сметная прибыль			*41,70*	*7297*
26	26	ПРАЙС	Овсяница с изая BlAuglnT (GRN020329)	шт	200,000	598,08	119615
			Накладные расходы			*22,52*	*4505*
			Сметная прибыль			*44,30*	*8860*
27	27	ПРАЙС	Вербейник	шт	300,000	502,59	150776
			Накладные расходы			*18,93*	*5679*
			Сметная прибыль			*37,23*	*11169*
28	28	ПРАЙС	Вейник	ш т	425,000	502,59	213599
			Накладные расходы			*18,93*	*8045*
			Сметная прибыль			*37,23*	*15822*
			ИТОГО:				**6723634**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**961245**
			Сметная прибыль				**498047**
			Итого с временными		**1,3 %**	**87407,00**	**6811041**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**188802,00**	**6999843**
			Итого с НДС		**12 %**	**839981,00**	**7839824**
			Итого по смете со скидкой 0,855599545%				**6 707 750**

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Жанибаев М.Т.

Руководитель отдела _____ Жанабекова

Главный инженер ТОО "Кашыр Инжиниринг"

_____

Специалист _____

Исполнитель

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

_____ **Дуйсекенов Д.Б.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая__2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Али-ТехСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Сквер, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Биржан Сал, район дома № 5

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		91	15.09.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сквер, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Биржан Сал, район дома № 5	89 590 000	3 427 611							411 313	3 838 924
Всего к оплате		**3 427 611**							**411 313**	**3 838 924**

Заказчик

И.о. заместителя руководителя ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»
Ахметжанов Б.Т.

Исполнитель

Директор ТОО "Али-ТехСтрой" Дуйсекенов Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер, расположенный по адресу г.Астана, улица Бржан Сал, район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **ГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 15.09.2017

Дата составления
05.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытие дорожек и площадок				
1	1	ПРАЙС	Травм обезопасный резиновый бордюр	м	47,000	3356,33	-203145
			Накладные расходы			*-162,79*	*-7651*
			Сметная прибыль			*-320,17*	*-15048*
2	2	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,353	34413,12	12131
			Накладные расходы			*1296,08*	*457*
			Сметная прибыль			*2549,12*	*899*
3	3	24-010101-0106 РСНБ РК 2015	Рельсы железнодорожные типа Р43 ГОСТ 7173-54	м	573,300	17949,92	-13252196
			Накладные расходы			*-870,59*	*-499109*
			Сметная прибыль			*-1712,27*	*-981644*
4	4	ПРАЙС	Рельсы железнодорожные из листового металла	м/п	573,300	7889,89	4523271
			Накладные расходы			*297,15*	*170357*
			Сметная прибыль			*584,44*	*335057*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,200	4316,41	48344
			Накладные расходы			*1586,80*	*17772*
			Сметная прибыль			*319,73*	*3581*
6	6	Е11-061301-0304	Бетонирование приямков. Устройство	м3	14,000	49883,32	698366
			Накладные расходы			*8757,73*	*122608*
			Сметная прибыль			*3695,06*	*51731*
7	7	11-061501-0110 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление	м3	14,000	12509,58	175134
			Накладные расходы			*1767,46*	*24744*
			Сметная прибыль			*926,64*	*12973*
8	8	84-020602-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из профильной трубы	секция (1,5 метра)	122,000	11831,40	1443431
			Накладные расходы			*1677,00*	*204594*
			Сметная прибыль			*876,40*	*106921*
9	9	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,429	76703,68	32906
			Накладные расходы			*24498,47*	*10510*
			Сметная прибыль			*5681,75*	*2437*
10	10	ПРАЙС	Труба стальная профильная 50х50х2	т	0,429	281448,00	120741
			Накладные расходы			*10600,00*	*4547*
			Сметная прибыль			*20848,00*	*8944*
11	11	ПРАЙС	Секционные ограждения чугунные	шт	122,000	59323,45	7237461
			Накладные расходы			*2234,26*	*272580*
			Сметная прибыль			*4394,33*	*536108*
12	12	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	100,000	106,90	10690
			Накладные расходы			*22,93*	*2293*
			Сметная прибыль			*7,92*	*792*
13	13	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	100,000	190,90	19090
			Накладные расходы			*32,89*	*3289*
			Сметная прибыль			*14,14*	*1414*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	41-010202-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	3,804	595,96	2267
			Накладные расходы			*22,45*	*85*
			Сметная прибыль			*44,15*	*168*
15	15	11-470113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	6,600	1096,98	7240
			Накладные расходы			*392,70*	*2592*
			Сметная прибыль			*81,26*	*536*
16	16	11-470113-0301 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	6,600	2647,56	17474
			Накладные расходы			*853,18*	*5631*
			Сметная прибыль			*196,12*	*1294*
17	17	11-470113-0302 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	6,600	114,70	757
			Накладные расходы			*40,21*	*265*
			Сметная прибыль			*8,50*	*56*
18	18	25-020101-0101 РСНБ РК 2015	Петуния	шт.	63,000	69,75	4395
			Накладные расходы			*2,63*	*166*
			Сметная прибыль			*5,17*	*326*
			ИТОГО:				**898356**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**335730**
			Сметная прибыль				**66545**
			Итого с временными		**1,3 %**	**11679,00**	**910035**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**25226,00**	**935261**
			Итого с НДС		**12 %**	**112231,00**	**1047492**
			Скидка				**274 778**
			Итого с скидкой				**772 714**

Заказчик **Исполнитель**

И.о. заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Ахметжанов Б.Т.

Директор ТОО "Али-Техстрой"

Руководитель отдела **Жанатаев А.**

Дуйсекенов Д.Б.

Технадзор:

ТОО "Орданнжиниринг **Баймаганбетов С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Али-Тех Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сквер, расположенный по адресу г.Астана, улица Бржан Сал, район дома №5**

(наименование, адрес)

Объект **Поливочный трубопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 15.09.2017

Дата составления
05.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	28064,78	56130
			Накладные расходы			*9416,21*	*18832*
			Сметная прибыль			*2078,87*	*4158*
2	2	51-020106-0105 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 25-20, подача 25 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85(прим.)	шт.	2,000	89906,87	179814
			Накладные расходы			*3386,11*	*6772*
			Сметная прибыль			*6659,77*	*13320*
3	3	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,110	389963,59	42896
			Накладные расходы			*135870,15*	*14946*
			Сметная прибыль			*28886,19*	*3177*
4	4	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	111,100	97,56	10839
			Накладные расходы			*3,67*	*408*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,23*	*803*
5	5	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	21,000	2276,01	47796
			Накладные расходы			*660,73*	*13875*
			Сметная прибыль			*168,59*	*3540*
6	6	23-020302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	1024,35	15365
			Накладные расходы			*38,58*	*579*
			Сметная прибыль			*75,88*	*1138*
7	7	23-020301-0501 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 16x16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	148,19	889
			Накладные расходы			*5,58*	*33*
			Сметная прибыль			*10,98*	*66*
8	8	13-120701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	154,000	690,14	106281
			Накладные расходы			*198,89*	*30629*
			Сметная прибыль			*51,12*	*7873*
9	9	ПРАЙС	Форсунки с траекторией 10°	шт	154,000	767,95	118264
			Накладные расходы			*28,92*	*4454*
			Сметная прибыль			*56,89*	*8760*
10	10	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	1860,19	1860
			Накладные расходы			*566,16*	*566*
			Сметная прибыль			*137,79*	*138*
11	11	ПРАЙС	Датчик дождя	шт	1,000	60109,25	60109
			Накладные расходы			*2263,86*	*2264*
			Сметная прибыль			*4452,54*	*4453*
12	12	13-110204-0105 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	8106,19	16212
			Накладные расходы			*1523,63*	*3047*
			Сметная прибыль			*600,46*	*1201*
13	13	ПРАЙС	Электромагнитный клапан 90	шт	2,000	15304,74	30609
			Накладные расходы			*576,41*	*1153*
			Сметная прибыль			*1133,68*	*2267*
14	14	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	1860,19	1860
			Накладные расходы			*566,16*	*566*
			Сметная прибыль			*137,79*	*138*
15	15	ПРАЙС	Контроллер на 2 станции	шт	1,000	51452,72	51453
			Накладные расходы			*1937,83*	*1938*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3811,31*	*3811*
16	16	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	240,000	1158,12	277948
			Накладные расходы			*429,96*	*103191*
			Сметная прибыль			*85,79*	*20589*
17	17	ПРАЙС	шланг для капельного полива	м	240,000	11051,86	2652446
			Накладные расходы			*416,24*	*99897*
			Сметная прибыль			*818,66*	*196478*
18	18	13-120701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	154,000	690,14	106281
			Накладные расходы			*198,89*	*30629*
			Сметная прибыль			*51,12*	*7873*
19	19	ПРАЙС	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, выдвижная часть 10 см	шт	154,000	571,94	88079
			Накладные расходы			*21,54*	*3317*
			Сметная прибыль			*42,37*	*6524*
			ИТОГО:				**3865134**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**337098**
			Сметная прибыль				**286306**
			Итого с временными		**1,3 %**	**47909,00**	**3913043**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**103485,00**	**4016528**
			Итого с НДС		**12 %**	**481983,00**	**4498511**
			Скидка				**1 180 051**
			Итого с скидкой				**3 318 460**

Заказчик **Исполнитель**

И.о. заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____Ахметжанов Б.Т. **Директор ТОО "Али-Техстрой"**

Руководитель отдела _____Жанатаев А. **_____Дуйсекенов Д.Б.**

Технадзор:

ТОО "Орданижинирин_____Баймаганбетов С.С.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Али-Тех Строй"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Сквер, расположенный по адресу г.Астана, улица Бржан Сал, район дома №5

(наименование, адрес)

Объект Архитектурно-строительные решения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 15.09.2017

Дата составления
05.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции жел езобетонные,отстойники,резервуары и прочие соору жения при длинах бункерного типа.Устройство	м3	-3,900	31404,27	-293268
			Накладные расходы			*-16326,21*	*-63672*
			Сметная прибыль			*-5570,15*	*-21724*
			ИТОГО:				**-293268**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**-63671**
			Сметная прибыль				**-21723**
			Итого с временными		**1,3 %**	**-3811,00**	**-297079**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,772 %**	**-8234,00**	**-305313**
			Итого с НДС		**12 %**	**-36637,00**	**-341950**
			Скидка				**-89 700**
			Итого с скидкой				**-252 250**

Заказчик
И.о. заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"
Ахметжанов Б.Т.

Руководитель отдела **Жанатаев А.**

Технадзор:
ТОО "Ордынжилгрупп" **Баймаганбетов С.С.**

Исполнитель
Директор ТОО "Али-Техстрой"
Дуйсекенов Д.Б.

Ордынжилгрупп Р.А.