Заказчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

по объекту Строительство 60-ти и 40-ка квартирных жилых домов по ул.Султан Бейбарыс г.Кызылорда

за июль месяц 2015 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат,единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин		рабочих,обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч.ЗП маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч.ЗП маши-нистов		на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	1866,272	23,36	22,08	43595	41206	12379	0,01	17
		м3		1,28	5,56	2389	10373	97	0,02	36
2	Е0101-12-8т.ч п-3.50 К=1,32	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3,вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья,с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	2036	30,83	29,14	62778	59338	12827	0,01	24
		м3		1,69	7,34	3440	14938	97	0,03	52
3	Е0101-169-2 т.ч п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами сильно налипающего на инструмент=Доработка	339	206,58	47,19	70031	15997	69890	1,16	394
		м3		159,39	23,06	54033	7816	113	0,11	38

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ Тенге 33826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.177 К=1,15	транспортерами сильно налипающего на инструмент=ДОРАБОТКА								
4	Е0101-24-2	-Разработка грунта булльдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	3902,272	9,24	9,24	36076	36076	11361	-	-
		м3		-	3	-	11713	97	0,01	45
5	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3902,272	7,91	7,91	30868	30868	9721	-	-
		м3		-	2,57	-	10022	97	0,01	38
6	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	2732	9,24	9,24	25257	25257	7954	-	-
		м3		-	3	-	8200	97	0,01	31
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2732	6,48	6,48	17702	17702	5575	-	-
		м3		-	2,1	-	5747	97	0,01	22
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2732	21,55	4,52	58864	12338	45130	0,11	295
		м3		17,03	-	46526	-	97	-	-
9	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2732	14,12	12	38569	32777	11567	0,01	33
		м3		1,62	2,75	4426	7499	97	0,01	33
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	231	134,1	-	30977	-	35004	0,97	225
		м3		134,1	-	30977	-	113	-	-
11	Е0101-169-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД	679	179,63	41,03	121972	27862	121726	1,01	686
				138,6	20,05	94109	13613	113	0,1	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ								
		м3								
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	679	21,55	4,52	14630	3066	11216	0,11	73
				17,03	-	11563	-	97	-	-
		м3								
13	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	679	14,12	12	9586	8146	2875	0,01	8
				1,62	2,75	1100	1864	97	0,01	8
		м3								
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
14	Е0101-215-1-	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	71	1376,05	75,71	97700	5375	22069	2,55	181
				423	21,04	30033	1494	70	0,11	8
		шт								
15	Е0101-216-1-	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	71	293,15	191,9	20814	13625	7260	0,65	46
				101,25	44,82	7189	3182	70	0,16	11
		шт								
16	Е0101-217-1-	Монтаж всасывающего коллектора	213	154,96	100,95	33007	21501	11086	0,34	73
				46,35	28	9873	5964	70	0,11	23
		м								
17	Е0101-217-2-	Демонтаж всасывающего коллектора	213	92,82	63,34	19770	13491	7210	0,23	49
				29,48	18,88	6279	4021	70	0,08	16
		м								
18	С131103-15 -	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	50	623	-	31150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		763344	364627			2104
				----		---	---			---
				Тенге		301937	106447			429

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	732194	-	-
Материалы -	Тенге	60022	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	408385	-
Местные материалы -	Тенге	5608	-	-
Накладные расходы -	Тенге	409851	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	205
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	61478	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	68523	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1210568	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	2738
Сметная заработная плата -	Тенге	-	469862	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31150	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31150	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1869	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33019	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1243587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2738
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469862	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
19	E0101-139-1	Устройство подушек из ГПС на просадочных грунтах методом послойной укатки	506,1	89	88,73	45044	44908	12204	-	1
				0,25	24,61	127	12455	97	0,08	43
20	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3 506,1	769	-	389191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	E0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м3 771	66,04	15,09	50917	11634	43765	0,24	187
				40,5	5,65	31226	4356	123	0,03	21
22	E0111-19-2 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	м2 771	38,5	14,85	29684	11449	27644	0,15	115
				23,65	5,5	18234	4240	123	0,01	4
23	C143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	м2 84,81	5280	-	447797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ	т							
24	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	353,28	10117,61	353,46	3574349	124870	266531	3,6	1272
				585	133,52	206669	47170	105	0,65	230
25	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 358,5792	131	-	46974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3 358,5792	864	-	309812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	C12041-24	Арматурные заготовки, не	м3 9,3097	52400	-	487828	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ) т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ) т	9,3097	52400 -	- -	487828 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (ХОМУТ) т	0,51708	53600 -	- -	27715 -	- -	- -	- -	- -
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
30	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	86	347,18	172,69	29857	14851	16433	0,48	41
		шт		76,28	60,21	6560	5178	140	0,24	20
31	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	419	495,88	243,37	207772	101974	112604	0,67	280
		шт		106,88	85,08	44783	35649	140	0,34	141
32	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	169	745,47	389,08	125985	65755	68808	0,94	158
		шт		153,9	136,92	26009	23139	140	0,55	94
33	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	166	1083,47	598,4	179856	99335	95212	1,18	196
		шт		195,53	214,16	32458	35551	140	0,91	151
34	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	93,8	13300 -	- -	1247540 -	- -	- -	- -	- -
35	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	54,31	8872 -	- -	481838 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002									
36	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	225,43	12300 - -	- - -	2772789 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
37	Е0106-13-1	-Устройство монолитных заделок (В7,5) м3	53,6	8163,07 490,5	86,6 32,72	437541 26291	4642 1754	29447 105	3,06 0,16	164 9
38	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	433,5471	131 -	- -	56795 -	- -	- -	- -	- -
39	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	433,5471	864 -	- -	374585 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
40	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	78,64	11615,56 1368	316,01 119,39	913448 107580	24851 9389	122817 105	8,25 0,58	649 46
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	79,8196	131 -	- -	10456 -	- -	- -	- -	- -
42	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	79,8196	864 -	- -	68964 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	2,54279	51000 -	- -	129682 -	- -	- -	- -	- -
44	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,52165	55620 -	- -	29014 -	- -	- -	- -	- -
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,14661	8679,65	422,15	1273	62	1456	56,4	8
		т		8257,5	157,5	1211	23	118	0,77	-
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,14661	67700	-	9925	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СЕТКИ								
47	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,85407	8679,65	422,15	7413	361	8481	56,4	48
		т		8257,5	157,5	7052	135	118	0,77	1
48	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,85407	67700	-	57821	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
49	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2062	245,44	3,82	506097	7877	94382	0,21	437
		м2		37,35	1,44	77016	2969	118	0,01	14
50	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	315	708,81	11,21	223275	3531	13273	0,2	63
		м2		31,5	4,21	9923	1326	118	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13769066	516100			3620
			Тенге			595136	183334			782
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13769066	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1001571	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	778470	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1229815	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10426445	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			913057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		457
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	136959	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			880927	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15563051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	915429	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15563051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4858
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	915429	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
51	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	107	104,56	66,43	11188	7108	7145	0,15	16
				23,85	23,85	2552	2552	140	0,11	11
			шт							
52	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,375	25600	-	60800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			71988	7108			16

			Тенге			2552	2552			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5104	-		-
		Местные материалы -	Тенге			62328	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1072	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6176	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			83882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6176	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350								
53	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	778,23	200,77	9339	2409	6223	1,74	21
				299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
			шт							
54	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	72	1266,81	373,54	91211	26895	60563	2,66	192
				465,75	135,07	33534	9725	140	0,61	44
			шт							
55	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	638,64	3080	-	1967011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
56	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,04124	13010,1	1826,1	537	75	508	42,7	2
				8100	690,75	334	28	140	3,37	-
		т								
57	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,04124	50642	-	2088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	6	1873,78	924,97	11243	5550	9446	4,83	29
				807,75	316,76	4847	1901	140	1,25	8
		шт								
59	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	3	10200	-	30600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	12	384,51	24,15	4614	290	3036	1,03	12
				171,9	8,83	2063	106	140	0,04	-
		шт								
61	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП 5.4	0,324	19400	-	6286	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0107-53-5	-Установка плит балконов площадью до 5м2 (ПБК)	8	1209,31	475,7	9674	3806	7596	2,63	21
				515,25	162,92	4122	1303	140	0,64	5
		шт								
63	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (ПБК)	23,04	2040	-	47002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		АНКЕР А3 - 5ШТ								
64	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00275	13010,1	1826,1	36	5	34	42,7	-
				8100	690,75	22	2	140	3,37	-
		т								
65	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00275	49131	-	135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-6ШТ								
66	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,1	13333,23 1282,5	241,1 91,08	28000 2693	506 191	3029 105	8,06 0,44	17 1
		м3								
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,55956	61200 -	- -	34245 -	- -	- -	- -	- -
		т								
68	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0084	52102 -	- -	438 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		ГИЛЬЗЫ								
69	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04338	33697,62 33075	304,24 114,75	1462 1435	13 5	1512 105	198 0,56	9 -
		1т								
70	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,04338	50800 -	- -	2204 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2246123	39549			302

			Тенге			52641	14115			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2246123	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12333	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66756	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39110	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2102491	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13792	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2478352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		410
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80548	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2478352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		410
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80548	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
71	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,256 т	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	3790 3300	290 102	3062 90	82,1 1,95	21 -
72	С ЦП	-Двери металлические ДСНКПН 2.1х0.9, ДСВ КН 1.9х0.9 огрунтованные и окрашенные	4 шт	10769 -	- -	43076 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			46866	290			21
			Тенге			3300	102			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43076	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43076	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45661	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			200	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3402	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3862	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			52924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3862	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
73	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	23,8 м3	1291,08 474,75	- -	30728 11299	- -	13898 123	3,1 -	74 -
74	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских (В7,5)	5,94 м3	7204,82 146,25	100,65 38,03	42797 869	598 226	1149 105	0,97 0,19	6 1
75	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,0291 м3	131 -	- -	790 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,0291	864	-	5209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	534,84 м3	323,65	18,42	173101	9852	61088	0,42	222
				85,95	6,91	45969	3696	123	0,03	18
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			252624	10450			302

			Тенге			58137	3922			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			252624	-	-		-
		Материалы -	Тенге			117887	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62059	-		-
		Местные материалы -	Тенге			66150	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11420	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19726	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		359
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73479	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			348485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		359
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73479	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
78	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	534,84	57,13	0,35	30555	187	29270	0,3	159
				51,98	0,14	27801	75	105	-	-
			м2							
79	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,04	586,72	6,33	2370	26	1337	1,79	7
				312,75	2,39	1264	10	105	0,01	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			32926	213			167

			Тенге			29064	85			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32926	-	-		-
		Материалы -	Тенге			578	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29149	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3071	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4591	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3812	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33740	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			67344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33740	-		-

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

СТУПЕНИ В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

80	E0108-3-3	-Устройство ГПС под фундаменты	2,13	1114,62	100,89	2374	215	407	0,85	2
		м3		123,75	38,25	264	81	118	0,18	-
81	E0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	5	10117,61	353,46	50588	1767	3772	3,6	18
				585	133,52	2925	668	105	0,65	3
		м3								
82	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,075	131	-	665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	C143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	5,075	864	-	4385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
84	C12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04154	29400	-	1221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ПРИЯМОК (500x500x500)-2ШТ

85	E0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	961,67	100,89	192	20	38	0,85	-
				123,75	38,25	25	8	118	0,18	-
		м3								
86	E0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	2,5	66,04	15,09	165	38	142	0,24	1
				40,5	5,65	101	14	123	0,03	-
		м2								
87	C143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ	0,15	5280	-	792	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I		-	-	-	-	-	-	-
		т								
88	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	0,48	8114,01	503,19	3895	242	401	3,86	2
				623,25	172,45	299	83	105	0,68	-
		м3								
89	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	0,96	8629,63	503,19	8284	483	802	3,86	4
				623,25	172,45	598	166	105	0,68	1
		м3								
90	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4616	131	-	191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,4544	864	-	1257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
92	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,02122	32300	-	685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2
				37,35	1,44	359	14	118	0,01	-
		м2								
94	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,0254	174524,6	1941,97	4433	49	231	42,3	1
				6975	726,75	177	18	118	3,55	-
		т								
		ПРИЯМОК (500х500х250)-4ШТ								
95	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,4	961,67	100,89	385	40	76	0,85	-
				123,75	38,25	50	15	118	0,18	-
		м3								
96	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	5	66,04	15,09	330	75	284	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40,5	5,65	203	28	123	0,03	-
97	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I м2	0,3	5280 -	- -	1584 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5) т	0,8	8114,01 623,25	503,19 172,45	6491 499	403 138	668 105	3,86 0,68	3 1
99	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5) м3	1,6	8629,63 623,25	503,19 172,45	13807 997	805 276	1337 105	3,86 0,68	6 1
100	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,436	131 -	- -	319 -	- -	- -	- -	- -
101	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	2,424	864 -	- -	2094 -	- -	- -	- -	- -
102	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,011024	32300 -	- -	356 -	- -	- -	- -	- -
103	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	9,6	245,44 37,35	3,82 1,44	2356 359	37 14	439 118	0,21 0,01	2 -
104	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков т ПРИЯМОК (900х800х400)-2ШТ	0,05084	174524,6 6975	1941,97 726,75	8873 355	99 37	462 118	42,3 3,55	2 -
105	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,242	2461,27 123,75	100,89 38,25	596 30	24 9	46 118	0,85 0,18	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
106	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	2,42	66,04	15,09	160	37	137	0,24	1
				40,5	5,65	98	14	123	0,03	-
		м2								
107	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,1452	5280	-	767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
108	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	4,6	8629,63	503,19	39696	2315	3843	3,86	18
				623,25	172,45	2867	793	105	0,68	3
		м3								
109	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,669	131	-	612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
110	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,669	864	-	4034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
111	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,01664	32300	-	537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
112	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00237	52102	-	123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
113	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,8	245,44	3,82	1178	18	220	0,21	1
				37,35	1,44	179	7	118	0,01	-
		м2								
114	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,20685	174524,6	1941,97	36100	402	1880	42,3	9
				6975	726,75	1443	150	118	3,55	1
		т								
		ПРИЯМОК 900Х800Х1350-1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,11	2461,27	100,89	271	11	21	0,85	-
				123,75	38,25	14	4	118	0,18	-
		м3								
116	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,1	340,29	25,04	374	28	43	0,14	-
				22,25	9,38	24	10	123	0,05	-
		м2								
117	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1,1	313,44	15,55	345	17	28	0,1	-
				14,85	5,85	16	6	123	0,01	-
		м2								
118	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная асфальтовая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,38	46,24	3,82	110	9	109	0,21	1
				37,35	1,44	89	3	118	0,01	-
		м2								
119	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,5712	5280	-	3016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
120	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	0,35	8629,63	503,19	3020	176	292	3,86	1
				623,25	172,45	218	60	105	0,68	-
		м3								
121	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,35525	131	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
122	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,35525	864	-	307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
123	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,002664	32300	-	86	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,007	62000 -	- -	434 -	- -	- -	- -	- -
125	С12021-41	-Рифленная сталь, МИ 4-46 т	0,06213	147100 -	- -	9139 -	- -	- -	- -	- -
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ								
126	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов кг	0,09084	14,97 8,96	1,26 0,47	1 1	- -	1 128	0,05 -	- -
127	С11041-86	-Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0084	45500 -	- -	382 -	- -	- -	- -	- -
128	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,08244	75600 -	- -	6232 -	- -	- -	- -	- -
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ								
129	Е0108-3-3	-Устройство ГПС под фундаменты м3	3,636	1114,62 123,75	100,89 38,25	4053 450	367 139	695 118	0,85 0,18	3 1
130	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	0,3232	1291,08 474,75	- -	417 153	- -	189 123	3,1 -	1 -
131	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	0,3232	1257,65 477	- -	406 154	- -	190 123	2,99 -	1 -
132	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ) м3	0,608	8028,93 272,25	196,62 74,27	4882 166	120 45	221 105	1,79 0,36	1 -
133	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,00624	32300 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	E0106-36-4	-Железнение поверхности	6,08	57,48	0,23	349	1	328	0,29	2
		м2		51,3	0,09	312	1	105	-	-
135	E0106-16-1	-Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	5,04	18238,74	334,73	91923	1687	21506	24,8	125
		м3		3937,5	126,45	19845	637	105	0,62	3
136	E0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	0,62	8982,84	353,46	5569	219	468	3,6	2
		м3		585	133,52	363	83	105	0,65	-
137	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0042	32300	-	136	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
138	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,36202	131	-	833	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
139	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,36202	864	-	5497	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
140	E0122-8-1	-Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	0,0699	62566,88	6788,5	4373	475	4384	253	18
		км		45675	2565	3193	179	130	12,52	1
141	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	69,9	204	-	14260	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
142	E0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	10	3796,7	5,89	37967	59	1036	0,42	4
		м		71,78	2,23	718	22	140	0,01	-
143	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,029472	93997,62	304,24	2770	9	1027	198	6
		1т		33075	114,75	975	3	105	0,56	-
144	E0115-172-4	-Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,2	148,4	0,07	772	-	590	0,65	3
		м2		108	0,02	562	-	105	-	-

ЛОТОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	5,38	1291,08	-	6946	-	3142	3,1	17
				474,75	-	2554	-	123	-	-
			м3							
146	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ (В7,5)	1,344	8081,43	503,19	10861	676	1123	3,86	5
			м3	623,25	172,45	838	232	105	0,68	1
147	Е0109-62-3	-Изготовление металлических решеток	1,07977	27935,09	9375,11	30163	10123	17966	91	98
				16380	2107,33	17687	2275	90	7,36	8
			т							
148	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток	1,07977	20124,6	1941,97	21730	2097	9813	42,3	46
				6975	726,75	7531	785	118	3,55	4
			т							
149	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,43331	50642	-	21944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
150	С11041-86	-Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,64646	45500	-	29414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ГИЛЬЗЫ								
151	Е0122-8-1	-Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных труб диам. 50 мм	0,0024	62566,88	6788,5	150	16	151	253	1
				45675	2565	110	6	130	12,52	-
			км							
152	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	2,4	320	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
		ФУНТАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДГРЕВАТЕЛЯ								
153	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,632	2461,27	100,89	4017	165	312	0,85	1
				123,75	38,25	202	62	118	0,18	-
			м3							
154	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,196	9087,07	260,48	1781	51	145	3,94	1
				614,25	89,46	120	18	105	0,35	-
			м3							
155	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,19894	131	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
156	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов	0,00768	172357,31	536,06	1324	4	384	289	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		47475	202,5	365	2	105	0,99	-
			1т							
		ОГМ-1-12ШТ								
157	Е0120-11-3	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	12	1019,67	37,19	12236	446	4645	1,74	21
				288,23	14,18	3459	170	128	0,07	1
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			541419	23862			433

			Тенге			71943	7278			31
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29796	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29796	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			31584	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445055	-	-		-
		Материалы -	Тенге			139867	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55628	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31957	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			209142	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9273	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			537290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		366
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64902	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39303	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2354	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19962	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2695	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			60705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22657	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27265	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8331	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3630	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15028	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			186	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	697	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1915	-	-		-

	Нормативная трудоемкость	чел-ч								24
	Сметная заработная плата	Тенге				4327				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			663404					
	Нормативная трудоемкость	чел-ч								506
	Сметная заработная плата	Тенге				91885				
	Раздел 9.ОТМОСТКА									
158	E0111-2-3 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	32,25	1291,08	-	41637	-	18832	3,1	100
	м3		474,75	-	15311	-	123	-	-
159	E0127-55-1 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	215	428,38	-	92101	-	7077	0,14	31
	м2		24,75	-	5321	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			133738					131
					20632					
	Стоимость общестроительных работ	тенге			133738					
	Материалы	тенге			5052					
	Всего заработная плата	тенге				20632				
	Местные материалы	тенге			108054					
	Накладные расходы	тенге			25909					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч								13
	Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затрать	тенге			9579	3886				
	Всего,Стоимость общестроительных работ	чел.-ч			169227					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	тенге				24518				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			169227					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
	Сметная заработная плата	тенге				24518				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			17858095	962198				7095
					1135343	317834				1334
	ВСЕГО				**20670256**					

Заказчик

ТОО"СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.М.

Подрядчик

ТОО"СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.М.