Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Исполнитель: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стрительства и его адрес: "Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области"

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2021-97 Доп.согл. №1	28.07.2021 г. 29.07.2021 г.				

Наименование объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области	366 607 924,17	8 710 115,99							1 045 213,92	9 755 329,91

Исполнитель:
ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" БИН 150140020344

Директор _____ **Байжанов А.Е.**

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Заместитель руководителя _____ **Оспанов Р.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" БИН 170440008459

Эксперт _____ **Аипов А.Т.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Акмолинской области»**

Подрядчик: **ТОО "СКС - инжиниринг"**

Акт №4 от 28.11.2021г.

приемки выполненных работ **за ноябрь месяц** 2021 года

Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области

Основ: Договор о государственных закупках работ №2021-97 от 28.07.2021 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 29.07.2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерени	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подземная строительная часть здания										
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
		Сваи										
6	1105-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 6 м.Погружение дизель-молотом на гусеничном копре.Грунты группы 2	м3 железобетона	63,39		25070,15	19322,52	1589197	1224855	17170	629827	2396546
		НР - 99% СП - 8%				5476,77	4559,34	347172	289017		177522	
7	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2.Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	100,5		3572,30	1877,83	359016	188722	5033	251483	659338
		НР - 99% СП - 8%				1644,39	883,20	165261	88762		48840	
9	СЦ РК 8.04-08-	Надбавка при изменении класса бетона от В20 до	м3	64,04		1849,90	--	118468	--	118468	--	127945
		СП - 8%				--	--	--	--		9477	
		Ростверк (КР41-КР45)										
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	9,17		29607,92	2026,01	271505	18578	212553	40330	336782
		НР - 91% СП - 8%				4402,80	430,23	40374	3945		24947	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21308		246697,00	--	52566	--	52566	--	56771
		СП - 8%				--	--	--	--		4205	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034991		225041,00	--	7874	--	7874	--	8504
		СП - 8%				--	--	--	--		630	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210882		220671,00	--	4654	--	4654	--	5026
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
		Стены подвала ФБС (Кр-48)										
15	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	112		4654,12	2274,41	521261	254733	141685	224535	805459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1114,67	584,29	124843	65440		59664	
16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	123	2872,47	1296,78	353314	159504	103801	154562	548507
		НР - 118%; СП - 8%			731,78	333,14	90009	40976		40630	
17	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	86	2249,00	1017,98	193414	87547	64532	75314	290227
		НР - 118%; СП - 8%			480,64	261,52	41335	22491		21498	
18	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	59	1947,72	1038,16	114915	61251	29139	47507	175415
		НР - 118%; СП - 8%			415,67	266,70	24525	15735		12994	
22	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	2	625,96	243,31	1252	486	411	549	1945
		НР - 118%; СП - 8%			177,51	55,06	355	110		144	
23	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,05	66028,00	--	3301	--	3301	--	3565
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство /монолитных участков/	м3	5,96	28818,25	2026,01	171757	12075	133441	26212	213807
		НР - 91%; СП - 8%			4402,80	430,23	26241	2564		15838	
					Монолитный пояс МП-1 на отм.-3,3 м (КР-5)						
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,87755	254634,00	--	1496624	-	1496624	-	1616354
		СП - 8%			--	--	-	-		119730	
37	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,090968	542169,00	--	591489	-	591489	-	638808
		СП - 8%			--	--	-	-		47319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5850607**	**2007751**	**2982741**	**1450319**	**7885000**
							860115	**529040**	**--**	**584074**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7885000**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7885000**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**7 885 000**					
		в том числе оборудование	Тенге			**-**					
		в том числе СМР	Тенге			**7 885 000**					
		Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге		1,50%	118 275					
		Итого с временными	Тенге			**8 003 275**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге		2,64%	211 286					
		Итого с зимними	Тенге			**8 214 561**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2,00%	164 291					
		Итого в базовых ценах 2021г. СМР	Тенге			**8 378 853**					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в базовых ценах 2021г. оборудование	Тенге				-					
		Итого в базовых ценах 2021г. СМР+оборудование	Тенге				**8 378 853**					
		Итого в текущих ценах 2021г.	Тенге			1,050036	8 798 097					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				**8 798 097**					
		Понижающий коэффициент	Тенге			**0,989999999638910**	**8 710 115,99**					
		НДС (12%)	Тенге			12%	1 045 213,92					
		Стоимость строительства	Тенге				**9 755 329,91**					

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"_____Оспанов Р.С.

Заказчик:
Главный специалист
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"_____Жолдаспаев С.Д.

Автор проекта:
Директор
ТОО "Институт "Агропромпроект"_____Шилохостов Д.С.

Технадзор:
Директор
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"_____Байжанов А.Е.

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"_____Аипов А.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "SCS Инжиниринг"_____Рашев А.А.