Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область,Тобыл, Школьная, 40**	**050140007089**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**	**001040002266**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №214 от 27.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
33	16.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием,	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы, расположенной по адресу: Костанайской область, Костанайский район, с. Алтынсарино			раб	1	30 954 078,60	30 954 078,60
				Итого	1	x	30 954 078,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Салмагамбетова М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "АЛЮМИНСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы, расположенной по адресу: Костанайской область, Костанайский район, с. Алтынсарино

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№214	2021-04-27				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы, расположенной по адресу: Костанайской область, Костанайский район, с. Алтынсарино	338 792 665,50	27 637 570							3 316 508	30 954 078,60

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абдиков Д.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области _____ **Табасова А.К.**
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964;№ KZ35VJE00063102

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора _____ **Таурбаев Д.М.**
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Заказчик: ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "АЛЮМИНСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы, расположенной по адресу: Костанайской область, Костанайский район, с. Алтынсарино

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№214	2021-04-27				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы, расположенной по адресу: Костанайской область, Костанайский район, с. Алтынсарино	338 792 665,50	27 637 570							3 316 508	30 954 078,60

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абдиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области _____ **Габбасов А.К.**
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964; № KZ35VJE00063102

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Садыгамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора _____ **Таурбаев Д.М.**
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №22

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **07-01-01 РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ													
1	29	1147-0104-0110 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	50		3173,57	--	158678	--	37550	87212	265562
			НР - 72%; СП - 8%				2422,57	--	121128	--		19671	
2	30	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	50		1369,63	154,12	68481	7706	5522	41091	118338
			НР - 72%; СП - 8%				1105,07	36,34	55253	1817		8766	
3	31	2501-0203-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м**	шт.	50		9786,00	--	489300	--	489300	--	528444
			СП - 8%				--	--	--	--		39144	
4	32	1147-0104-0110 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	25		3173,57	--	79339	--	18775	43606	132781
			НР - 72%; СП - 8%				2422,57	--	60564	--		9836	

5	33	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**25**	**1369,63** **1105,07**	**154,12** **36,34**	**34241** **27627**	**3853** **909**	**2761**	**20545** **4383**	**59169**
6	34	2501-0201-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81** *СП - 8%*	**шт.**	**25**	**7289,00** **--**	**--** **--**	**182225** **--**	**--** **--**	**182225**	**--** **14578**	**196803**
7	35	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%** *НР - 72%; СП - 8%*	**м траншеи**	**37,4410817**	**718,27** **487,53**	**39,49** **17,65**	**26893** **18254**	**1478** **661**	**7161**	**13618** **3241**	**43752**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**1039157** **282826**	**13037** **3386**	**743294** **--**	**206072** **99619**	**1344849**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1039157**				
		Материалы		Тенге				**71769**				
		Всего заработная плата		Тенге					**286213**			
		Местные материалы		Тенге				**671525**				
			Накладные расходы	Тенге				**206073**				
			Сметная прибыль	Тенге				**99618**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1344849**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**276**
			Сметная заработная плата	Тенге					**286213**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1344849**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**276**
			Сметная заработная плата	Тенге					**286213**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1344849**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**282826**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13037**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3386**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**743294**		
			- Накладные расходы	Тенге							**206072**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**99619**	
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**16 138**				
			Итого с временными									**1 360 987**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**29 942**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 390 929**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**27 819**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 418 747**
			НДС			**12 %**		**170 250**				

			НДС				12 %		170 250				
			Итого с НДС										1 588 997
			Учетная скидка 0,9 %										1 430 097

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Заместитель директора_____**Абдиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области_____**Габбасов А.Қ.**
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964; № KZ35VJE00063102

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель_____**Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора_____**Таурбаев Д.М.**
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №23

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **07-01-01 РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ИСКУССТВЕННОЕ													
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ													
1		1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 З=ННР-1401	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	924		1465,98	2,92	1354563	2700	1181418	123424	1596226
			НР - 72%; СП - 8%				184,46	1,06	170445	977		118239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2		1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	128		1858,06	31,78	237831	4068	134949	72277	334917
			НР - 72%; СП - 8%				771,99	12,26	98814	1570		24809	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3		2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,048		41222,00	--	84423	--	84423	--	91176
			СП - 8%				--	--	--	--		6754	
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ													
4		1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"(Тартановое покрытие)	м2 покрытия	924		2996,68	21,45	2768929	19817	2371436	279026	3291791
			НР - 72%; СП - 8%				408,74	10,67	377676	9860		243836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5		2206-0207-0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	924		6491,00	--	5997684	--	5997684	--	6477499
							--	--	--	--		479815	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10443430	26584	9769910	474727	11791609

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							646935	12407	--	873453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10443430				
	Материалы		Тенге				3687805				
	Всего заработная плата		Тенге					659342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5997684				
	Местные материалы		Тенге				84423				
		Накладные расходы	Тенге				474726				
		Сметная прибыль	Тенге				873453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11791609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					659342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11791609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					659342			
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКОЙ									
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ									
6	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 З=ННР-1401**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**420**	**1465,98**	**2,92**	**615711**	**1227**	**537009**	**56102**	**725557**
		НР - 72%; СП - 8%			184,46	1,06	77475	444		53745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**210**	**1858,06**	**31,78**	**390192**	**6674**	**221401**	**118579**	**549473**
		НР - 72%; СП - 8%			771,99	12,26	162117	2575		40702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,36**	**41222,00**	**--**	**138506**	**--**	**138506**	**--**	**149586**
		СП - 8%			--	--	--	--		11080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1144409**	**7901**	**896916**	**174681**	**1424616**
							239592	3019	--	105527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1144409				
	Материалы		Тенге				758409				
	Всего заработная плата		Тенге					242612			
	Местные материалы		Тенге				138506				
		Накладные расходы	Тенге				174680				
		Сметная прибыль	Тенге				105527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1424616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					242612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1424616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					242612			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие тратуарных плит									
		ГРУНТ (выемка)									
9	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**509,55**	**55,38**	**55,38**	**28218**	**28218**	**--**	**6205**	**37177**
					--	16,91	--	8618		2754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10		1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4 З=ННР-1401	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	509,55	186,27	186,27	94915	94915	--	20872	125050
			НР - 72%; СП - 8%			--	56,89	--	28989		9263	
11		1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	509,55	17,32	14,70	8825	7490	28	3063	12839
			НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,78	1307	2947		951	
			УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ									
12		1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство/40см/	м2 покрытия	740	1826,53	145,31	1351632	107531	1045220	165950	1638989
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			268,76	42,71	198881	31605		121407	
13		1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	740	432,51	38,18	320061	28256	561	217982	581086
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			393,57	15,55	291244	11509		43043	
14		2104-0509-0108 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	740	2500,00	--	1850000	--	1850000	--	1998000
			СП - 8%			--	--	--	--		148000	
15		1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	282,5	1858,06	31,78	524901	8978	297836	159517	739171
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			771,99	12,26	218087	3464		54753	
16		2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,52724	41222,00	--	186622	--	186622	--	201552
			СП - 8%			--	--	--	--		14930	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4365175	275388	3380267	573589	5333864
								709519	87132	--	395101	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4365175				
			Материалы	Тенге				1343647				
			Всего заработная плата	Тенге					796650			
			Местные материалы	Тенге				2036622				
			Накладные расходы	Тенге				573588				
			Сметная прибыль	Тенге				395101				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5333864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
			Сметная заработная плата	Тенге					796650			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5333864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
			Сметная заработная плата	Тенге					796650			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18550089**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1596046**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**309873**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**102558**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14047093**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1222997**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1374081**	
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**222 601**				
			Итого с временными									**18 772 690**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**412 999**				
			Итого с зимними удорожаниями									**19 185 689**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**383 714**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19 569 403**
			НДС			**12 %**		**2 348 328**				
			Итого с НДС									**21 917 731**
			Учетная скидка 0,9 %									**19 725 952,60**

Сдал (Подрядник):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абдиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области _____ **Габбасов А.К.**
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964; № KZ35VJE00063102

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора _____ **Таурбаев Д.М.**
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №24

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-07 ЗАМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1		ПРАЙС	Стол ученический регулируемый двухместный (Для младших классов)	к-т.	40		18915,18	--	756607	--		--	756607
							--	--	--	--	756607	--	
2		ПРАЙС	Стол ученический двухместный	к-т.	55		17071,43	--	938929	--		--	938929
							--	--	--	--	938929	--	
3		ПРАЙС	Стул ученический	шт.	40		5440,85	--	217634	--		--	217634
							--	--	--	--	217634	--	
4		ПРАЙС	Шкаф книжный	шт.	21		18046,43	--	378975	--		--	378975
							--	--	--	--	378975	--	
5		ПРАЙС	Стол для кабинета физики двухместный	шт.	10		17017,86	--	170179	--		--	170179
							--	--	--	--	170179	--	
6		ПРАЙС	Стол для кабинета биологии двухместный	шт.	10		17017,86	--	170179	--		--	170179
							--	--	--	--	170179	--	
7		ПРАЙС	Стол учительский	шт.	19		24468,75	--	464906	--		--	464906
							--	--	--	--	464906	--	
8		ПРАЙС	Стул учительский	шт.	25		14977,68	--	374442	--		--	374442
							--	--	--	--	374442	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9		ПРАЙС	Стол для приемной	шт.	1	31125,00	--	31125	--		--	31125
						--	--	--	--	31125	--	
10		ПРАЙС	Стул мягкий	шт.	10	9160,71	--	91607	--		--	91607
						--	--	--	--	91607	--	
11		ПРАЙС	Стол директора	шт.	1	46281,25	--	46281	--		--	46281
						--	--	--	--	46281	--	
12		ПРАЙС	Кресло директора	шт.	1	47049,11	--	47049	--		--	47049
						--	--	--	--	47049	--	
13		ПРАЙС	Сейф	шт.	1	28392,86	--	28393	--		--	28393
						--	--	--	--	28393	--	
14		ПРАЙС	Стол обеденный со стулями на 6 мест	шт.	6	19361,61	--	116170	--		--	116170
						--	--	--	--	116170	--	
15		ПРАЙС	Плита электрическая с жарочным шкафом	шт.	1	383210,71	--	383211	--		--	383211
						--	--	--	--	383211	--	
16		ПРАЙС	Доска настенная 3-х элементная магнитная	шт.	18	41144,64	--	740604	--		--	740604
						--	--	--	--	740604	--	
17		ПРАЙС	Жалюзи	м2.	420,55	2678,57	--	1126473	--		--	1126473
						--	--	--	--	1126473	--	
18		ПРАЙС	Стол детский	шт.	4	7960,71	--	31843	--		--	31843
						--	--	--	--	31843	--	
19		ПРАЙС	Стул детский 350x282x260x250	шт.	20	5346,29	--	106926	--		--	106926
						--	--	--	--	106926	--	
20		ПРАЙС	Вешалка гардеробная напольная на 60 крючков	шт.	4	62683,04	--	250732	--		--	250732
						--	--	--	--	250732	--	
21		ПРАЙС	Стенка шведская гимнастическая	шт.	6	22345,09	--	134071	--		--	134071
						--	--	--	--	134071	--	
22		ПРАЙС	Сетка оградительная толщ. 2,8 мм	м2.	100	485,76	--	48576	--		--	48576
						--	--	--	--	48576	--	
23		ПРАЙС	Кресло для актового зала	шт.	90	23214,29	--	2089286	--		--	2089286
						--	--	--	--	2089286	--	
24		ПРАЙС	Индивидуальные шкафчики для младших классов	шт.	80	12200,89	--	976071	--		--	976071
						--	--	--	--	976071	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9720267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						9720267		
			НДС			12 %		1 166 432				
			Итого с НДС									10 886 699

Учетная скидка 0,9 % 9 798 029

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абдиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области _____ **Габбасов А.Қ.**
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964; № KZ35VJE00063102

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора _____ **Таурбаев Д.М.**
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №25

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Исключаемый)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			ПО КРЫШЕ										
			Слуховое окно 5 ед.										
1	49	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	5		-18624,17	-857,11	-93121	-4286	-54605	-25940	-128586
			НР - 73%; СП - 8%				-6846,08	-359,48	-34230	-1797		-9525	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	50	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	м2	2,5		-26965,00	--	-67413	--	-67413	--	-72806
			СП - 8%				--	--	--	--		-5393	
3	51	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	24,5		-338,92	-12,62	-8303	-309	-6005	-1487	-10574
			НР - 73%; СП - 8%				-81,20	-3,11	-1989	-76		-783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	52	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	24,25	-2105,27 -1699,04	-100,55 -27,92	-51053 -41202	-2438 -677	-7413	-30153 -6496	-87702
5	53	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	26,8	-3090,00 --	-- --	-82812 --	-- --	-82812	-- -6625	-89437
6	54	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	13	-1466,00 --	-- --	-19058 --	-- --	-19058	-- -1525	-20583
7	55	1208-0101-1811 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	-15960,90 -343,81	-0,44 -0,23	-79804 -1719	-2 -1	-78083	-1239 -6483	-87526
			ПОЛЫ									
			СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 345									
8	77	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	147,32	-1941,34 -421,50	-15,95 -7,03	-285999 -62096	-2350 -1036	-221553	-45455 -26516	-357970
9	78	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	147,32	-1285,05 -303,31	-10,74 -4,76	-189313 -44684	-1582 -702	-143047	-32678 -17759	-239750
			СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 345									
10	86	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	38,94	-1941,34 -421,50	-15,95 -7,03	-75596 -16413	-621 -274	-58562	-12015 -7009	-94620
11	87	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	38,94	-1285,05 -303,31	-10,74 -4,76	-50040 -11811	-418 -185	-37811	-8637 -4694	-63371
			СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 56									
12	93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	1092,1	-725,55 -348,52	-29,51 -14,30	-792370 -380623	-32223 -15617	-379524	-285293 -86213	-1163876
13	96	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1092,1	-315,20 -69,12	-24,38 -12,03	-344234 -75488	-26627 -13139	-242119	-63812 -32644	-440689
			СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 59									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	289,77	-725,55	-29,51	-210242	-8550	-100700	-75698	-308815
			НР - 72%; СП - 8%			-348,52	-14,30	-100992	-4144		-22875	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-2349357	-79406	-1498705	-582407	-3166305
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-771248	-37649	--	-234540	
			Материалы	Тенге				-2349357				
			Всего заработная плата	Тенге				-1329421				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-808897			
			Накладные расходы	Тенге				-169283				
			Сметная прибыль	Тенге				-582406				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-234541				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-3166304				
			Сметная заработная плата	Тенге								-767
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-808897			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-3166304				
			Сметная заработная плата	Тенге					-808897			-767
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-3166305
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-771248				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-79406			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-37649			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1498705		
			- Накладные расходы	Тенге							-582407	
			- Сметная прибыль	Тенге							-234540	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-3166305
			Временные здания и сооружения			1,2 %		-37 996				-3 204 301
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		-70 495				-3 274 795
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-65 496				-3 340 291
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		-400 835				-400 835
			Итого с НДС									-3 741 126

Учетная скидка 0,9 % **-3 367 014**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абдиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель_____**Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор филиала
по Костанайской области_____Габбасов А.К.
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964;№ KZ35VJE00063102

ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора_____Таурбаев Д.М.
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение 0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №26

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **04-01-01 Наружное электроснабжение 0,4 кВ работы (Исключаемый)**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	8	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 3=НИР-1401	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	1,34		-54239,00	--	-72680	--	-72680	--	-78495
			СП - 8%				--	--	--	--		-5814	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-78495
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-72680		
			- Сметная прибыль	Тенге								-5814	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-78495
			Временные здания и сооружения				1,2 %		-942				-79 437
			Итого с временными										
			Зимние удорожания				2,2 %		-1 748				-81 185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**-1 624**				**-82 808**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			**12 %**		**-9 937**				**-9 937**
			Итого с НДС									**-92 745**
			Учетная скидка 0,9 %									**-83 471**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абдиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области _____ **Баббасов А.К.**
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964; № KZ35VJE00063102

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель_____**Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора_____**Таурбаев Д.М.**
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №27

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Исключаемый)**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
ВКЛЮЧИТЬ													
РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
ПО КРЫШЕ													
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТИПЛИТЕЛЯ И СТЯЖКИ													
1	5	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок**	м2 слоя	938,7		-333,64	-1,65	-313188	-1545	-269341	-31003	-371727
			НР - 73%; СП - 8%				-45,06	-0,81	-42302	-758		-27535	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		2110-0401-0101	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,15	1079,505	241,00				260161		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					-313188	-1545	-269341	-31003	-371727
									-42302	-758	--	-27535	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					-313188				
Материалы				Тенге					-269341				
Всего заработная плата				Тенге						-43060			
			Накладные расходы	Тенге					-31003				
			Сметная прибыль	Тенге					-27535				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					-371727				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-43
			Сметная заработная плата	Тенге						-43060			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					-371727				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					-43060			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-371727
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-42302				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1545			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-758			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-269341		
			- Накладные расходы	Тенге							-31003	
			- Сметная прибыль	Тенге							-27535	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-371727
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**-4 461**				**-376 188**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**-8 276**				**-384 464**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**-7 689**				**-392 153**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			**12 %**		**-47 058**				**-47 058**
			Итого с НДС									**-439 212**
			Учетная скидка 0,9 %									**-395 290**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абдиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области_____ **Габбасов А.К.**
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964; № KZ35VJE00063102

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования

Руководитель_____**Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003448

Инженер авторского надзора_____**Таурбаев Д.М.**
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №28

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Включаемый)**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ВКЛЮЧИТЬ										
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТИПЛИТЕЛЯ И СТЯЖКИ										
1	1	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок	м2 слоя	938,7		56,49	1,65	53027	1545	9180	31003	90753
			НР - 72%; СП - 8%				45,06	0,81	42302	758		6722	
2	2	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,9387		81815,00	--	76800	--	76800	--	82944
			СП - 8%				--	--	--	--		6144	
			ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ										
			ПОТОЛКИ										
3	3	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	594		2538,43	14,36	1507826	8527	767980	528925	2199692
			НР - 72%; СП - 8%				1231,18	5,56	731319	3300		162940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОЛЫ										
			Спорт зал										
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	120		1675,52	--	201062	--	--	144765	373494
			НР - 72%; СП - 8%				1675,52	--	201062	--		27666	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1838716	10072	853960	704693	2746883

								974683	4058	--	203472	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1838716					
		Материалы	Тенге				777161					
		Всего заработная плата	Тенге					978741				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				76800					
		Накладные расходы	Тенге				704694					
		Сметная прибыль	Тенге				203473					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2746882					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									811
		Сметная заработная плата	Тенге					978741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2746882					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									811
		Сметная заработная плата	Тенге					978741				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2746883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				974683					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10072				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4058				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						853960			
		- Накладные расходы	Тенге							704693		
		- Сметная прибыль	Тенге							203472		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2746883
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**32 963**					**2 779 846**
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			**2,2 %**		**61 157**					**2 841 002**
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**56 820**					**2 897 822**
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		НДС			**12 %**		**347 739**					**347 739**
		Итого с НДС										**3 245 561**

Учетная скидка 0,9 % **2 921 005**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Заместитель директора_____**Абдиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области_____**Габбасов А.К.**
ИИН 941008351452

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель_____**Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора_____**Таурбаев Д.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №29

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ (Включаемый)**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
			Электроосвещение										
			Кабельные изделия и провода										
1	4	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1264,653**		**328,50**	**148,51**	**415442**	**187809**	**57411**	**164924**	**626795**
			НР - 72%; СП - 8%				134,60	46,53	170222	58838		46429	
2	5	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,264653**		**177804,00**	**--**	**224860**	**--**	**224860**	**--**	**242849**
			СП - 8%				--	--	--	--		17989	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**640302**	**187809**	**282271**	**164924**	**869644**
									170222	58838	--	64418	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					640302				
			Материалы	Тенге					57411				
			Всего заработная плата	Тенге						229061			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					224860				
			Накладные расходы	Тенге					164924				
			Сметная прибыль	Тенге					64418				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					869644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
			Сметная заработная плата	Тенге						229061			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					869644				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
			Сметная заработная плата	Тенге					229061			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								869644
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170222				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					187809			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58838			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						282271		
			- Накладные расходы	Тенге							164924	
			- Сметная прибыль	Тенге							64418	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								869644
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**10 436**				**880 080**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**19 362**				**899 441**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**17 989**				**917 430**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			**12 %**		**110 092**				**110 092**
			Итого с НДС									**1 027 522**
			Учетная скидка 0,9 %									**924 770**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абдиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области _____ **Габбасов А.Қ.**
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964; № KZ35VJE00063102

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель_____**Салматамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора_____**Таурбаев Д.М.**
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонт благоустройства территории школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №30

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **07-01-01 РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ (Исключаемый)**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ													
1	29	1147-0104-0110 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	50		-3173,57	--	-158678	--	-37550	-87212	-265562
			НР - 72%; СП - 8%				-2422,57	--	-121128	--		-19671	
2	30	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	50		-1369,63	-154,12	-68481	-7706	-5522	-41091	-118338
			НР - 72%; СП - 8%				-1105,07	-36,34	-55253	-1817		-8766	
3	31	2501-0203-0304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	шт.	50		-9786,00	--	-489300	--	-489300	--	-528444
			СП - 8%				--	--	--	--		-39144	
4	32	1147-0104-0110 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	25		-3173,57	--	-79339	--	-18775	-43606	-132781
			НР - 72%; СП - 8%				-2422,57	--	-60564	--		-9836	
5	33	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	25		-1369,63	-154,12	-34241	-3853	-2761	-20545	-59169
			НР - 72%; СП - 8%				-1105,07	-36,34	-27627	-909		-4383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	34	2501-0201-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	25	-7289,00	--	-182225	--	-182225	--	-196803
			СП - 8%			--	--	--	--		-14578	
7	35	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	130	-718,27	-39,49	-93375	-5133	-24863	-47285	-151912
			НР - 72%; СП - 8%			-487,53	-17,65	-63379	-2295		-11253	
8	36	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	130	-589,41	-97,04	-76623	-12615	-196	-48086	-134686
			НР - 72%; СП - 8%			-490,86	-22,88	-63812	-2975		-9977	
9	37	2501-0301-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	390	-2660,00	--	-1037400	--	-1037400	--	-1120392
			СП - 8%			--	--	--	--		-82992	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-2219662	-29306	-1798592	-287825	-2708087
								-391763	-7995	--	-200600	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2219662				
			Материалы	Тенге				-89667				
			Всего заработная плата	Тенге					-399758			
			Местные материалы	Тенге				-1708925				
			Накладные расходы	Тенге				-287826				
			Сметная прибыль	Тенге				-200599				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2708087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-380
			Сметная заработная плата	Тенге					-399758			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2708087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-380
			Сметная заработная плата	Тенге					-399758			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-2708087
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-391763				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-29306			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-7995			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1798592		
			- Накладные расходы	Тенге							-287825	
			- Сметная прибыль	Тенге							-200600	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-2708087
			Временные здания и сооружения			1,2 %		-32 497				-2 740 584
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		-60 293				-2 800 877
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-56 018				-2 856 894
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		-342 827				-342 827
			Итого с НДС									-3 199 722

Учетная скидка 0,9 % -2 879 750

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266
Директор _____ **Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абдиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области _____ **Габбасов А.К.**
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064004; № KZ35VJE00063102

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора _____ **Таурбаев Д.М.**
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №31

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ (Дополнительные работы)**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
			Электроосвещение										
1	1	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21		1956,05	772,34	41077	16219	2839	23744	70007
							1048,50	521,87	22019	10959		5186	
2	2	Прайс 12 стр.22 З=ННР-1401	Светильник светодиодный, "ПРИЗ", потребляемая мощность - 36 Вт *СП - 8%*	ШТ	2		6283,93	--	12568	--	12568	--	13573
							--	--	--	--		1005	
3	3	Прайс 12 стр.22 З=ННР-1401	Светильник светодиодный, Банник, потребляемая мощность - 18 Вт *СП - 8%*	ШТ	19		2855,09	--	54247	--	54247	--	58586
							--	--	--	--		4340	
			Кабельные изделия и провода										
4	4	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	785,347		328,50	148,51	257989	116629	35652	102417	389238
							134,60	46,53	105708	36538		28832	
5	5	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,535347		177804,00	--	95187	--	95187	--	102802

			СП - 8%			--	--	--	--		7615	
6	6	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	276382,00	--	69096	--	69096	--	74623
			СП - 8%			--	--	--	--		5528	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				530162	132848	269589	126161	708829
								127726	47498	--	52506	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				530162				
			Материалы	Тенге				38492				
			Всего заработная плата	Тенге					175224			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				231097				
			Накладные расходы	Тенге				126161				
			Сметная прибыль	Тенге				52506				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				708830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					175224			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				708830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					175224			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								708829
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				127726				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					132848			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47498			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						269589		
			- Накладные расходы	Тенге							126161	
			- Сметная прибыль	Тенге							52506	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								708829
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8 506				717 335
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		15 781				733 116
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14 662				747 779
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		89 733				89 733
			Итого с НДС									837 512

Учетная скидка 0,9 % **753 761**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абзиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

по Костанайской области_____Ғаббасов А.Қ.
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964;№ KZ35VJE00063102

Инженер авторского надзора_____Таурбаев Д.М.
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонт благоустройства территории школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №32

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **07-01-01 Ремонт благоустройства территории школы (Дополнительные работы)**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего эксплуатация машин		материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ													
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,5		2857,51	1045,14	21431	7839	12515	2030	25338
			НР - 72%; СП - 8%				143,57	232,36	1077	1743		1877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,5		8938,13	1588,13	67036	11911	53481	3126	75775
			НР - 72%; СП - 8%				219,24	359,61	1644	2697		5613	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0741		163259,16	1799,45	12098	133	11965	50	13119
			НР - 72%; СП - 8%				--	932,64	--	69		972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	105,75		1770,90	126,53	187272	13380	169109	5805	208523
			НР - 72%; СП - 8%				45,23	31,01	4783	3279		15446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

5	5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 З=ННР-1401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	105,75	399,64 0,24	0,04 --	42262 26	5 --	42231	18 3382	45662
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				330099 7529	33268 7788	289301 --	11029 27290	368417
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				330099				
			Материалы	Тенге				289302				
			Всего заработная плата	Тенге					15317			
			Накладные расходы	Тенге				11029				
			Сметная прибыль	Тенге				27290				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				368417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					15317			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				368417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					15317			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								368417
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7529				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33268			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7788			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						289301		
			- Накладные расходы	Тенге							11029	
			- Сметная прибыль	Тенге							27290	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								368417
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4 421				372 838
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		8 202				381 040
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7 621				388 661
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		46 639				46 639
			Итого с НДС									435 301
			Учетная скидка 0,9 %									**391 771**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абликов Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области _____ **Раббасов А.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964;№ KZ35VJE00063102

Инженер авторского надзора_____Таурбаев Д.М.
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №33

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **04-01-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (Дополнительные работы)**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-4)	м3 грунта	45		1675,52	--	75398	--	--	54287	140060
			НР - 72%; СП - 8%				1675,52	--	75398	--		10375	
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(Т-4)	м3 грунта	0,42		873,83	--	367	--	--	264	682
			НР - 72%; СП - 8%				873,83	--	367	--		51	
			Электромонтажные и строительные работы										
3	3	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	200		616,36	327,35	123273	65471	9346	50695	187886
			НР - 72%; СП - 8%				242,28	109,77	48456	21954		13917	
4	4	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4		8708,95	81,40	34836	326	2206	23353	62844
			НР - 72%; СП - 8%				8076,00	32,68	32304	131		4655	
			Кабели и провода										
5	5	2306-0137-0315 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2		1422429,00	--	284486	--	284486	--	307245
			СП - 8%				--	--	--	--		22759	

6	6	2306-1703-5802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-1-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16782,00	--	67128	--	67128	--	72498
			СН - 8%			--	--	--	--		5370	
7	7	Прайс 12 стр.22 З=ННР-1401	Лента сигнальная	ШТ	1	2976,21	--	2976	--	2976	--	3214
			СН - 8%			--	--	--	--		238	
8	8	2307-0103-0251 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	10	8061,00	--	80610	--	80610	--	87059
			СН - 8%			--	--	--	--		6449	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								861488
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				156525				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65796			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22085			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						446752		
			- Накладные расходы	Тенге							128599	
			- Сметная прибыль	Тенге							63814	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								861488
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10 338				871 826
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		19 180				891 006
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17 820				908 826
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		109 059				109 059
			Итого с НДС									1 017 885
			Учетная скидка 0,9 %									916 097

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Заместитель директора _____ Абдиков Д.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области _____ Таббасов А.Қ.
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964; № KZ35VJE00063102

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора _____ Таурбаев Д.М.
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплотрассы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №34

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 06-02-01 Наружные сети теплотрассы (Дополнительные работы)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	675		239,12	231,49	161409	156258	224	24004	200246
			НР - 72%; СП - 8%				7,30	42,09	4927	28412		14833	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40		2010,62	--	80425	--	--	57906	149397
			НР - 72%; СП - 8%				2010,62	--	80425	--		11066	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25		873,83	--	21846	--	--	15729	40581
			НР - 72%; СП - 8%				873,83	--	21846	--		3006	
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	337,56		38,39	38,39	12958	12958	--	2849	17072
			НР - 72%; СП - 8%				--	11,72	--	3958		1265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3 З=ННР-1401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	337,56	55,50	55,50	18736	18736	--	4120	24685
			НР - 72%, СП - 8%			--	16,95	--	5722		1828	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	322,5	161,94	76,73	52226	24745	--	27990	86634
			НР - 72%; СП - 8%			85,21	35,33	27481	11395		6417	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				347600	212697	224	132598	518615
								134678	49487	--	38415	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				347600				
			Материалы	Тенге				225				
			Всего заработная плата	Тенге					184165			
			Накладные расходы	Тенге				132599				
			Сметная прибыль	Тенге				38416				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				518614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
			Сметная заработная плата	Тенге					184165			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				518614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
			Сметная заработная плата	Тенге					184165			
			РАЗДЕЛ 2. УКЛАДКА ТРУБ									
7	7	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1934801	782979,81	279541,49	151491	54086	1140	80674	250738
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			497546,02	81568,75	96265	15782		18573	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				151491	54086	1140	80674	250738
								96265	15782	--	18573	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				151491				
			Материалы	Тенге				1140				
			Всего заработная плата	Тенге					112047			
			Накладные расходы	Тенге				80674				
			Сметная прибыль	Тенге				18573				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				250738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					112047			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				250738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					112047			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								769353
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				230943				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					266782			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65269			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1364		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Накладные расходы	Тенге							213272	
		- Сметная прибыль	Тенге							56988	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								769353
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**9 232**				**778 585**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**2,2 %**		**17 129**				**795 714**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**15 914**				**811 628**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			**12 %**		**97 395**				**97 395**
		Итого с НДС									**909 024**

Учетная скидка 0,9 % **818 121**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абдиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области _____ **Габбасов А.К.**
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964; № KZ35VJE00063102

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора _____ **Таурбаев Д.М.**
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Алтынсаринской средней школы расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район с Алтынсарино**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплотрассы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 27.04.2021**

Акт выполненных работ №35

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **06-02-01 Наружные сети теплотрассы (БЕЗ ОПЛАТЫ)**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего эксплуатация машин		материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. УКЛАДКА ТРУБ										
1	7	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=НИР-1401	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1865199		782979,81	279541,49	146041	52140	1099	77772	241718
			НР - 72%; СП - 8%				497546,02	81568,75	92802	15214		17905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	8	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015 З=НИР-1401	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	60		465,00	--	27900	--	27900	--	30132
			СП - 8%				--	--	--	--		2232	
3	9	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015 З=НИР-1401	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	320		1045,00	--	334400	--	334400	--	361152
			СП - 8%				--	--	--	--		26752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	10	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км труб	0,25	808697,00 519047,21	282356,71 82787,59	202174 129762	70589 20697	1823	108330 24840	335345
5	11	2301-0101-0213 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	250	1255,00 --	-- --	313750 --	-- --	313750	-- 25100	338850
6	12	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км труб	0,132	856923,84 547521,90	301048,67 87462,04	113114 72273	39738 11545	1103	60349 13877	187340
7	13	2301-0101-0216 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	132	2135,00 --	-- --	281820 --	-- --	281820	-- 22546	304366
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1419200	162468	961895	246451	1798903
Стоимость общестроительных работ				Тенге				294837	47456	--	133252	
Материалы				Тенге				461330				
Всего заработная плата				Тенге				4025				
			Накладные расходы	Тенге					342293			
			Сметная прибыль	Тенге				246451				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				56622				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				764403				
			Сметная заработная плата	Тенге								226
Стоимость сантехнических работ				Тенге					342293			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				957870				
			Сметная прибыль	Тенге				957870				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				76630				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1034500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1798903				
			Сметная заработная плата	Тенге								226
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:				Тенге					342293			1798903
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				294837				
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					162468			
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					47456			
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						961895		
- Накладные расходы				Тенге							246451	
- Сметная прибыль				Тенге							133252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1798903
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21 587				1 820 490
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		40 051				1 860 541
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37 211				1 897 751
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		227 730				227 730
			Итого с НДС									2 125 482
			Учетная скидка 0,9 %									1 912 933

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Заместитель директора _____ **Абдиков Д.Ж.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ЛИДЕР"
Директор филиала
по Костанайской области _____ **Габбасов А.К.**
ИИН 941008351452
№ KZ53VJE00063554; № KZ07VJE00064964; № KZ35VJE00063102

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "KOSTSTANDART", БИН 080840003443

Инженер авторского надзора _____ **Таурбаев Д.М.**
Приказ № Г-13-2019 от 14.04.2021 года