Типовая № КС-3
утверждена: постановление
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "ГОАР"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абая в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2017 г.

код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
	КБЕ 17	**№40 от 18.03.17г**	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего гр.3-7
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту	**46 647 599,04**		**15 969 097,50**	**41 649 642,00**			**4 997 957,04**	**46 647 599,04**
За отчетный месяц		**23 849 474,24**	**8 164 505,51**	**21 294 173,43**			**2 555 300,81**	**23 849 474,24**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Койшекенов Т

Подрядчик
Директор ТОО "ГОАР" _____ Борян А.А.

Заказчик: **ГУ Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД**
Подрядчик: **ТОО "ГОАР"**

Форма-2

Акт выполненных работ №2
за АВГУСТ 2017 года
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абая в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие дороги ТИП 1									
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	3,7549	40182,49 –	424,49 176,18	150881 –	1594 662	823 119,7	0,67 0,73	3 3
11	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *м2 покрытия*	7509,8	414,98 6,83	19,2 6,33	3116385 51300	144188 47500	118263 119,7	0,04 0,02	290 166
12	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000; *м2 покрытия*	7509,8	193,57 0,05	– –	1453704 345	– –	413 119,7	0 –	3 –
20	Е27-63-11	ПРИСЫПНАЯ ОБОЧИНА. Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см *м2 покрытия полосы и обочин*	1131,37	31,01 5,51	25,46 6,74	35080 6232	28809 7631	16593 119,7	0,04 0,03	41 29
21	30-8-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 10-20 мм *м3*	171,063	1090		186458,827				
22	30-8-92	Песок природный *м3*	42,766	593		25360,1111				
		Итого по разделу 1				**4 967 868**	**174 591**			**337**

					57 531	**55 792**			**197**
	Стоимость: материалов, тенге				4 735 746				
	Накладные расходы, тенге				136 093				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				306 238				
	Всего по разделу, тенге				**5 410 199**				
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие дороги ТИП 2								
44	Е27-63-11 Укрепление обочин гравийно-щебеночной смесью толщиной 10 см	791,37	31,01	25,46	24539	20151	11608	0,04	29
	м2 покрытия полосы и обочин		5,51	6,75	4359	5338	119,7	0,03	20
45	30-8-20 Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 10-20 мм	119,655	1090		130424				
	м3								
46	30-8-92 Песок природный	29,914	593		17739				
	м3								
	Итого по разделу 2				**172 701**	**20 151**			**29**
					4 359	**5 338**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				148 191				
	Накладные расходы, тенге				11 608				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11 059				
	Всего по разделу, тенге				**195 368**				
	Раздел 3 Устройство дорожной одежды на посадочных площадках								
47	Е27-22-1 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	297	47,51	41,61	14108	12356	7149	0,03795	11
	м2 основания		5,75	14,36	1708	4265	120	0,05048	15
48	30-8-20 Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 10-20 мм	6,0588	1090		6604				
	м3								
49	30-8-21 Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	12,1176	1037		12566				
	м3								
50	30-8-22 Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция свыше 40 мм	42,4116	837		35499				

		м3							
51 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,12	40182,49	424,49	4822	51	25	0,667	–
		т	–	176,18	–	21	120	0,725	–
52 Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	240	562,23	19,2	134932	4605	3779	0,03864	9
		м2 покрытия	6,83	6,32	1639	1517	120	0,02208	5
53 Е27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ. Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	280	537,93	8,29	150621	2321	42625	0,8027	225
		м бортового камня	124,98	2,2	34995	615	120	0,00763	2
54 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	20,16	26300		530208				
		м3							
	Итого по разделу 3				**889 360**	**19 333**			**245**
					38 342	**6 418**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				831 685				
	Накладные расходы, тенге				53 578				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56 576				
	Всего по разделу, тенге				**999 514**				
	Раздел 5 Устройство водопропускных труб								
59 Е22-8-10	ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ. Демонтаж стальных труб диаметром 400 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	0,054	115777,25	57817,25	6252	3122	5042	304,52	16
		км трубопровода	57960	21840,75	3130	1179	117	106,67	14
60 Е22-8-11	Демонтаж стальных труб диаметром 500 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	0,01	132204,22	57684,22	1322	577	1197	394,22	4
		км трубопровода	74520	27765	745	278	117	135,605	3
61 Е22-10-6	Демонтаж железобетонных труб диаметром 1000 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	0,064	324624,05	170409,05	20776	10906	16368	897	57
		км трубопровода							

			154215	64373,63	9870	4120	117	314,4	20
62	Е1-164-2								
	УСТОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ d=377х88 мм, L=11м (5 шт). Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	13,75	251,77	–	3462	–	3521	1,771	24
	м3 грунта								
			251,77	–	3462	–	102	–	–
63	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,51553	154,22	–	1159	–	1179	1,1178	8
	м3 грунта								
			154,22	–	1159	–	102	–	–
64	Е1-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,23447	154,22	–	961	–	978	1,1178	7
	м3 грунта								
			154,22	–	961	–	102	–	–
65	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	5,5	816,19	92,19	4489	507	258	0,1656	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			24,59	14,59	135	80	120	0,05125	–
66	Е22-8-9								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм	0,055	285565,48	127572,73	15706	7017	11643	707,25	39
	км трубопровода								
			132738,75	48192,19	7301	2651	117	235,3625	13
67	8-6-121	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	55,22	5609		309729			
	м								
68	Е22-12-9	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,055	624152,16	107968,28	34328	5938	4922	208,15	11
	км трубопровода								
			35707,5	40786,88	1964	2243	117	199,2	11
69	Е1-164-2	УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ d530х10мм, L=13м (6 шт). Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	19,5	251,77	–	4910	–	4993	1,771	35
	м3 грунта								
			251,77	–	4910	–	102	–	–
70	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,64533	154,22	–	254	–	258	1,1178	2
	м3 грунта								
			154,22	–	254	–	102	–	–

71	Е1-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	17,85466	154,22	–	2754	–	2800	1,1178	20
		м3 грунта		154,22	–	2753	–	102	–	–
72	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3,9	816,19	92,19	3183	360	183	0,1656	1
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	14,59	96	57	120	0,05125	–
73	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм	0,078	360694,29	144210,54	28134	11248	23336	985,55	77
		км трубопровода		186300	69412,5	14531	5414	117	339,0125	26
74	8-6-132	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	0,078	10023		782				
		м								
75	Е22-12-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,078	853528,39	138984,14	66575	10841	8924	271,4	21
		км трубопровода		45281,25	52503,75	3532	4095	117	256,425	20
76	Е1-164-2	УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ d=530х10мм, L=13м (14 шт). Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	91	251,77	–	22911	–	23301	1,771	161
		м3 грунта		251,77	–	22911	–	102	–	–
77	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	49,3391	154,22	–	7609	–	7738	1,1178	55
		м3 грунта		154,22	–	7609	–	102	–	–
78	Е1-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	41,66089	154,22	–	6425	–	6534	1,1178	47
		м3 грунта		154,22	–	6425	–	102	–	–
79	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	18,2	816,19	92,19	14855	1678	853	0,1656	3
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	14,59	447	265	120	0,05125	1
80	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм	0,182	360694,29	144210,54	65646	26246	54451	985,55	179

	км трубопровода								
			186300	69412,5	33907	12633	117	339,0125	62
81 8-6-132	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	0,182	10023		1824				
	м								
82 Е22-12-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,182	853528,39	138984,14	155342	25295	20822	271,4	49
	км трубопровода								
			45281,25	52503,75	8241	9556	117	256,425	47
83 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	324	102,06	25,46	33067	8249	4753	0,03646	12
	м2 покрытия полосы и обочин								
			5,51	6,75	1785	2186	120	0,02541	8
84 30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	129,6	1037		134395				
	м3								
	Итого по разделу 5				**946 850**	**111 984**			**829**
					136 128	**44 757**			**225**
	Стоимость: материалов, тенге				698 738				
	Накладные расходы, тенге				204 054				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69 054				
	Всего по разделу, тенге				**1 219 958**				
	Всего				**6 976 780**	326 059			1 440
					236 360	112 305			464
					6 414 360				
	Стоимость: материалов, тенге				124 055				
	Накладные расходы, тенге				**405 332**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**442 927**				
	Всего по смете				**7 825 039**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				**93 900,46**				
	Итого				**7 918 939,21**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)				**134 701,16**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	79 189,39
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31 675,76
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	8 164 505,51
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	20 876 640,60
Налог (2 %)	417 532,83
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	21 294 173,43
НДС (12 %)	2 555 300,81
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23 849 474,24**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Руководитель
Койшекенов Т.

Подрядчик:
ТОО "ГОАР"
Директор
Борян А.А.

Технадзор:
Представитель
ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Сагнаев С.А.