Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Строй Проект Капитал"

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Стройка: Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 23 февраля 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№169	09.09.2020г				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **февраль** 2021 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области	213 789 060,56	141 515 183,80							16 981 822,06	158 497 005,86
	Удержание 5 %	10 689 453	7 075 759,19							849 091,10	7 924 850,29
	К оплате		141 515 183,80							16 132 730,96	**150 572 155,57**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Дауытбеков М. А.

Подрядчик:
ТОО "Строй Проект Капитал"

Ордабаев К. К.

Форма по ОКУД 0315018

Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального развития Республики Казахстан от 1 апреля 2011 года № 114

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Г.Рыскулова"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй Проект Капитал"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпакколь, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Г.Рыскуловского района, Жамбылской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект: 02 01 Наружные сети газопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт): №169 от 09.09.2020

Акт выполненных работ

от 23 февраля 2021 (месяц, год) на 02 01 01 строительно монтажные работы, газопровод работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0307 РСНЬ РК 2015	Группа 1 группа. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3411,45	121,06 6,38	114,67 28,34	412979,02 21776,10	391302,91 96665,48		85277,94 39860,56	518117,52	
2	2	1101-0102-0308 РСНЬ РК 2015	Группа 2 группа. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4223,7	203,50 8,93	194,47 52,84	859543,73 37737,58	821401,52 223170,00	404,63	187853,46 83791,78	1131188,97	
3	3	1101-0101-0308 РСНЬ РК 2015	Группа 2 группа. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	7141,05	152,72 8,06	144,65 35,74	1090556,45 57578,57	1032977,87 255246,83		225234,29 105263,26	1421054,00	
4	4	1101-0205-0302 РСНЬ РК 2015	Группа 2 группа. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м бескрепленных откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в ковшах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	6,75	1936,70 1936,70	0,00 0,00	13072,75 13072,75	0,00 0,00		9412,38 1798,81	24283,94	
5	5	4102-0102-1001 РСНЬ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км	т	6926,868	41,00		284001,59			22720,13	306721,72	
6	6	2101-0401-0101 РСНЬ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2111,85	2240,00		4730544,00		9461088,00	378443,52	5108987,52	
7	7	1122-0101-0101 РСНЬ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	2111,85	1636,72 1014,90	157,81 45,36	7680196,57 2143316,56	333281,61 95793,52	5203598,40	2216718,98 791753,24	10688668,79	
8	8	1101-0205-0501 РСНЬ РК 2015	Траншеи, шурфы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	2111,85	766,41 766,41	0,00 0,00	1618542,96 1618542,96	0,00 0,00		1165350,93 222711,51	3006605,40	
9	9	1101-0104-0405 РСНЬ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	10559,25	18,16 0,00	18,16 7,04	191798,22 0,00	191798,22 74311,78		53504,48 19624,22	264926,92	
10	10	1101-0201-0501 РСНЬ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	10559,25	156,87 82,08	74,79 34,02	1656389,95 866703,24	789986,71 359225,68		882668,83 203124,70	2742183,48	
11	34	1122-0501-0103 РСНЬ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км	3,765	347138,79 239396,00	105411,35 29462,04	1306977,54 901325,94	396873,73 111677,58	8777,87	1002873,49 184788,00	2494639,11	
12	38	1122-0501-0105 РСНЬ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км	1,019	454848,70 299611,00	149186,26 42453,30	463490,83 305303,61	152020,80 43259,91	6166,42	345077,89 64685,50	873254,22	
13	39	2301-0502-0817 РСНЬ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAS SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1746,38	5079,00		8869864,02		8869864,02	709589,12	9579453,14	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	40	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км	8,53	550611,22	193742,04	4696713,71	1652619,60	84883,57	3397180,11	8741405,33	
						346918,00	55367,47	2959210,54	472284,52		647511,51		
15	41	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8530	6390,00		54506700,00		54506700,00		58867236,00	
											4360536,00		
16	43	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2000	12347,00		24694000,00		24694000,00		26669520,00	
											1975520,00		
17	44	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	13,25	27931,68	19288,08	370094,76	255567,06		104201,79	512240,27	
						8643,60	4248,67	114527,70	56294,90		37943,72		
18	45	ТПранс	Лента сигнальная Осторожно ГАЗ	м	13250	13,39		177455,36		177455,36		191651,79	
											14196,43		
19	46	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	13250	343,28	154,20	4548397,33	2043216,25	616261,08	1810445,87	6867550,66	
						142,56	47,21	1888920,00	625588,15		508707,46		
20	47	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	13,25	387659,00		5136481,75		5136481,75		5547400,29	
											410918,54		
21	213	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	38	1405,35	912,28	53403,38	34666,56		27799,64	87699,26	
						493,07	245,88	18736,81	9343,63		6496,24		
22	214	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	1492,00		1492,00		1492,00		1611,36	
											119,36		
23	215	2302-0303-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	3	882,00		2646,00		2646,00		2857,68	
											211,68		
24	216	2302-0303-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	882,00		882,00		882,00		952,56	
											70,56		
25	217	2302-0303-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	882,00		882,00		882,00		952,56	
											70,56		
26	218	2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	2126,00		4252,00		4252,00		4592,16	
											340,16		
27	219	2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	1324,00		1324,00		1324,00		1429,92	
											105,92		
28	220	2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	1324,00		1324,00		1324,00		1429,92	
											105,92		
29	221	2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	1	12662,00		12662,00		12662,00		13674,96	
											1012,96		
30	222	2302-0304-0613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	1	14042,00		14042,00		14042,00		15165,36	
											1123,36		
31	223	2302-0304-1014 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16	шт.	26	15723,00		408798,00		408798,00		441501,84	
											32703,84		
32	224	2302-0303-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16	шт.	3	4980,00		14940,00		14940,00		16135,20	
											1195,20		
33	225	2302-0303-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16	шт.	4	4980,00		19920,00		19920,00		21513,60	
											1593,60		
34	226	2302-0304-0614 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16	шт.	18	20680,00		372240,00		372240,00		402019,20	
											29779,20		
35	227	2302-0303-1913 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16	шт.	4	17752,00		71008,00		71008,00		76688,64	
											5680,64		
36	228	2302-0303-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16		1	12289,00		12289,00		12289,00		13272,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							983,12		
37	229	2302-0303-0513 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16		1	9365,00		9365,00		9365,00		10114,20	
				шт.							749,20		
38	247	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		93	1405,35	912,28	130697,74	84841,85		68035,96	214632,40	
				шт.		493,07	245,88	45855,88	22867,30		15898,70		
39	248	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		10	765,00		7650,00		7650,00		8262,00	
				шт.							612,00		
40	249	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		15	1557,00		23355,00		23355,00		25223,40	
				шт.							1868,40		
41	250	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		12	2176,00		26112,00		26112,00		28200,96	
				шт.							2088,96		
42	251	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16		6	3806,00		22836,00		22836,00		24662,88	
				шт.							1826,88		
43	252	2302-0304-2614 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16		113	6161,00		696193,00		696193,00		751888,44	
				шт.							55695,44		
44	253	2302-0304-2617 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16		15	17476,00		262140,00		262140,00		283111,20	
				шт.							20971,20		
45	254	2302-0304-2619 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16		2	25110,00		50220,00		50220,00		54237,60	
				шт.							4017,60		
			ИТОГО по акту					125528473,66	8180154,69	110802253,10	11581636,04	148078918,49	
								10992608,24	2445729,28	0,00	10968808,79		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			4294288,64					
			Итого с временными									152373207,13	
			Зимние удорожания	%	1,17			1782766,52					
			Итого с зимними удорожаниями									154155973,65	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			3083119,47					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									157239093,12	
			Итого с понижающим k = 0,9									141515183,81	
			НДС	%	12,00			16981822,06					
			Итого с НДС									158497005,86	

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Дауытбеков М. А.

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

Ержигитов Ш.Ш.

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Строй Проект Капитал"

Ордабаев К. К.

Место печати (при наличии)