**Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"**

**Форма № КС-3**

**Подрядчик: ТОО "Строй Проект Капитал"**

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

**Стройка: Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области**

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат на 15 марта 2021 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **№169** | **09.09.2020г** | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ. | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%) | ВСЕГО с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | За отчетный месяц за **март** 2021 г. без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборуд. | | на приобретение материалов | Другие дополнительные затраты | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Газификация населенных пунктов с Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области | 351 988 668,18 | 123 392 506,80 | | | | | | | 14 807 100,82 | 138 199 607,62 |
| | Удержание 5 % | 17 599 433 | 6 169 625,34 | | | | | | | 740 355,04 | 6 909 980,38 |
| | **К оплате** | | 123 392 506,80 | | | | | | | 14 066 745,78 | **131 289 627,24** |

**Заказчик:**
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Дауытбеков М. А.

**Подрядчик:**
ТОО "Строй Проект Капитал"

Ордабаев К. К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строй Проект Капитал"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Наружные сети газопровода**

( наименование)

Договор подряда (контракт): **№169 от 09-09-2020**

## Акт выполненных работ

от **15 марта 2021 (месяц, год) на 02-01-01 строительно-монтажные работы, газопровод работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 1895,25 | 121,06 | 114,67 | 229432,79 | 217334,96 | | 47376,63 | 298954,17 | |
| | | | | | | 6,38 | 28,34 | 12097,84 | 53703,05 | | 22144,75 | | |
| 2 | 2 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 2346,5 | 203,5 | 194,47 | 477524,29 | 456334,18 | 224,79 | 104363,03 | 628438,31 | |
| | | | | | | 8,93 | 52,84 | 20965,32 | 123983,33 | | 46550,99 | | |
| 3 | 3 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 | 3967,25 | 152,72 | 144,65 | 605864,69 | 573876,6 | | 125130,16 | 789474,44 | |
| | | | | | | 8,06 | 35,74 | 31988,1 | 141803,8 | | 58479,59 | | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. | м3 | 3,75 | 1936,7 | 0 | 7262,64 | 0 | | 5229,1 | 13491,08 | |
| | | | | | | 1936,7 | 0 | 7262,64 | 0 | | 999,34 | | |
| 5 | 5 | 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 3848,26 | 41 | | 157778,66 | | | | 170400,95 | |
| | | | | | | | | | | | 12622,29 | | |
| 6 | 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1173,25 | 2240 | | 2628080 | | 2628080 | | 2838326,4 | |
| | | | | | | | | | | | 210246,4 | | |
| 7 | 7 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 | 1173,25 | 3636,72 | 157,81 | 4266775,87 | 185156,45 | 2890888 | 1231510,54 | 5938149,32 | |
| | | | | | | 1014,9 | 45,36 | 1190731,42 | 53218,62 | | 439862,91 | | |
| 8 | 8 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 1173,25 | 766,41 | 0 | 899190,53 | 0 | | 647417,18 | 1670336,33 | |
| | | | | | | 766,41 | 0 | 899190,53 | 0 | | 123728,62 | | |
| 9 | 9 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 | 5866,25 | 18,16 | 18,16 | 106554,56 | 106554,56 | | 29724,71 | 147181,61 | |
| | | | | | | 0 | 7,04 | 0 | 41284,32 | | 10902,34 | | |
| 10 | 10 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 5866,25 | 156,87 | 74,79 | 920216,64 | 438714,83 | | 490371,57 | 1523435,27 | |
| | | | | | | 82,08 | 34,02 | 481501,8 | 199569,82 | | 112847,06 | | |
| 11 | 17 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 5,418 | 96 | | 520,13 | | | | 561,74 | |
| | | | | | | | | | | | 41,61 | | |
| 12 | 18 | 4102-0102-1007 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км | т | 5,418 | 169 | | 915,64 | | | | 988,89 | |
| | | | | | | | | | | | 73,25 | | |
| 13 | 32 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | км | 0,01 | 305192,19 | 83264,47 | 3051,92 | 832,65 | 10,42 | 2415,87 | 5905,21 | |
| | | | | | | 220886 | 23140,95 | 2208,86 | 231,41 | | 437,42 | | |
| 14 | 33 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 10,2 | 796 | | 8119,2 | | 8119,2 | | 8768,74 | |
| | | | | | | | | | | | 649,54 | | |
| 15 | 38 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка | км | 2,6 | 454848,7 | 149186,26 | 1182606,62 | 387884,28 | 15733,74 | 880473,51 | 2228126,54 | |
| | | | | | | 299611 | 42453,3 | 778988,6 | 110378,58 | | 165046,41 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 39 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1000 | 5079 | | 5079000 | | 5079000 | | 5485320 | |
| | | | | | | | | | | | 406320 | | |
| 17 | 40 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка | км | 6,292 | 550611,22 | 193742,04 | 3464445,8 | 1219024,91 | 62612,82 | 2505868,38 | 6447939,31 | |
| | | | | | | 346918 | 55367,47 | 2182808,06 | 348372,12 | | 477625,13 | | |
| 18 | 41 | 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 6588,44 | 6390 | | 42100131,6 | | 42100131,6 | | 45468142,13 | |
| | | | | | | | | | | | 3368010,53 | | |
| 19 | 43 | 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 863,14 | 12347 | | 10657189,58 | | 10657189,58 | | 11509764,75 | |
| | | | | | | | | | | | 852575,17 | | |
| 20 | 44 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км | 10 | 27931,68 | 19288,08 | 279316,8 | 192880,8 | | 78642,86 | 386596,43 | |
| | | | | | | 8643,6 | 4248,67 | 86436 | 42486,72 | | 28636,77 | | |
| 21 | 45 | ТПрайс | Лента сигнальная Осторожно ГАЗ | м | 10000 | 13,39 | | 133928,57 | | 133928,57 | | 144642,86 | |
| | | | | | | | | | | | 10714,29 | | |
| 22 | 46 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м | 10000 | 343,28 | 154,2 | 3432752,7 | 1542050 | 465102,7 | 1366374,24 | 5183057,1 | |
| | | | | | | 142,56 | 47,21 | 1425600 | 472142 | | 383930,16 | | |
| 23 | 47 | 2306-0128-0902 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 10 | 387659 | | 3876590 | | 3876590 | | 4186717,2 | |
| | | | | | | | | | | | 310127,2 | | |
| 24 | 55 | 2302-0101-0268 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 14833 | | 29666 | | 29666 | | 32039,28 | |
| | | | | | | | | | | | 2373,28 | | |
| 25 | 56 | 2302-0101-1128 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ | шт. | 2 | 8787 | | 17574 | | 17574 | | 18979,92 | |
| | | | | | | | | | | | 1405,92 | | |
| 26 | 57 | 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 2 | 335 | | 670 | | 670 | | 723,6 | |
| | | | | | | | | | | | 53,6 | | |
| 27 | 58 | 2302-0103-3410 РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 4 | 459 | | 1836 | | 1836 | | 1982,88 | |
| | | | | | | | | | | | 146,88 | | |
| 28 | 59 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 24 | 90,64 | 2,4 | 2175,32 | 57,67 | 1075,47 | 723,39 | 3130,61 | |
| | | | | | | 43,42 | 0,26 | 1042,18 | 6,22 | | 231,9 | | |
| 29 | 60 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 24 | 122,68 | 1,7 | 2944,3 | 40,75 | 2294,7 | 424,39 | 3638,19 | |
| | | | | | | 25,37 | 0,26 | 608,84 | 6,22 | | 269,5 | | |
| 30 | 61 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 105 | 9491,26 | 2113,93 | 996581,78 | 221962,65 | 413555,63 | 436567,13 | 1547800,82 | |
| | | | | | | 3438,7 | 761,08 | 361063,5 | 79913,4 | | 114651,91 | | |
| 31 | 62 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 | 2,196214 | 4251,78 | 1007,33 | 9337,82 | 2212,32 | 5421,03 | 2394,15 | 12670,53 | |
| | | | | | | 776,1 | 396,08 | 1704,48 | 869,88 | | 938,56 | | |
| 32 | 63 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 36,10215 | 863,5 | 19,64 | 31174,12 | 709,14 | 20691,27 | 9176,58 | 43578,76 | |
| | | | | | | 270,72 | 2,59 | 9773,72 | 93,58 | | 3228,06 | | |
| 33 | 64 | 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка | фасонных частей | 0,088268 | 75359,71 | 14760,62 | 6651,88 | 1302,9 | 2217,27 | 3494,45 | 10958,04 | |
| | | | | | | 35479,5 | 4509,28 | 3131,72 | 398,03 | | 811,71 | | |
| 34 | 65 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00592 | 633838 | | 3752,32 | | 3752,32 | | 4052,51 | |
| | | | | | | | | | | | 300,19 | | |
| 35 | 66 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1405,35 | 912,28 | 8432,11 | 5473,67 | | 4389,42 | 13847,25 | |
| | | | | | | 493,07 | 245,88 | 2958,44 | 1475,31 | | 1025,72 | | |
| 36 | 67 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2,64 | 796 | | 2101,44 | | 2101,44 | | 2269,56 | |
| | | | | | | | | | | | 168,12 | | |
| 37 | 68 | 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,6 | 2072 | | 5387,2 | | 5387,2 | | 5818,18 | |
| | | | | | | | | | | | 430,98 | | |
| 38 | 69 | 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10, 4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 0,5 | 2372 | | 1186 | | 1186 | | 1280,88 | |
| | | | | | | | | | | | 94,88 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | 70 | 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 | шт. | 2 | 4412 | | 8824 | | 8824 | 705,92 | 9529,92 | |
| 40 | 71 | ТПрайс | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 2 | 2437,21 | | 4874,41 | | 4874,41 | 389,95 | 5264,36 | |
| 41 | 72 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,2 | 3636,72<br>1014,9 | 157,81<br>45,36 | 727,34<br>202,98 | 31,56<br>9,07 | 492,8 | 209,93<br>74,98 | 1012,25 | |
| 42 | 73 | 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,002 | 4378554,36<br>448035 | 304951,41<br>52202,12 | 8757,11<br>896,07 | 609,9<br>104,4 | 7251,14 | 990,47<br>779,81 | 10527,39 | |
| 43 | 74 | 1122-0601-0807 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,002 | 1742170,42<br>65032,8 | 492673,28<br>160548,5 | 3484,34<br>130,07 | 985,35<br>321,1 | 2368,93 | 446,65<br>314,48 | 4245,47 | |
| 44 | 75 | 1107-0516-0108 РСНБ РК 2015 | Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой | м шва | 2 | 601,92<br>182,22 | 118,47<br>54,69 | 1203,84<br>364,45 | 236,93<br>109,38 | 602,46 | 559,12<br>141,04 | 1904 | |
| 45 | 76 | 1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 | Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка | фасонных частей | 0,134926 | 66068,06<br>33852 | 12992,58<br>3972,24 | 8914,29<br>4567,51 | 1753,04<br>535,96 | 2593,75 | 5052,43<br>1117,34 | 15084,06 | |
| 46 | 77 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000888 | 633838 | | 562,85 | | 562,85 | 45,03 | 607,88 | |
| 47 | 78 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 9 | 1405,35<br>493,07 | 912,28<br>245,88 | 12648,17<br>4437,67 | 8210,5<br>2212,96 | | 6584,12<br>1538,58 | 20770,87 | |
| 48 | 79 | 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 3,96 | 1622 | | 6423,12 | | 6423,12 | 513,85 | 6936,97 | |
| 49 | 80 | 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,75 | 6547 | | 24551,25 | | 24551,25 | 1964,1 | 26515,35 | |
| 50 | 81 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 0,6 | 5079 | | 3047,4 | | 3047,4 | 243,79 | 3291,19 | |
| 51 | 82 | ТПрайс | Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ100 SDR 11, DN 90, PN 16 | шт. | 3 | 5959,55 | | 17878,66 | | 17878,66 | 1430,29 | 19308,95 | |
| 52 | 83 | 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 | шт. | 3 | 7489 | | 22467 | | 22467 | 1797,36 | 24264,36 | |
| 53 | 84 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,09 | 3636,72<br>1014,9 | 157,81<br>45,36 | 327,3<br>91,34 | 14,2<br>4,08 | 221,76 | 94,47<br>33,74 | 455,51 | |
| 54 | 85 | 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,003 | 856851,04<br>149409 | 21552,39<br>129,6 | 2570,55<br>448,23 | 64,66<br>0,39 | 2057,67 | 444,13<br>241,17 | 3255,85 | |
| 55 | 86 | 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,003 | 2671537,44<br>293670 | 197046,93<br>33454,4 | 8014,61<br>881,01 | 591,14<br>100,36 | 6542,46 | 971,56<br>718,89 | 9705,06 | |
| 56 | 87 | 1107-0516-0108 РСНБ РК 2015 | Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой | м шва | 3 | 601,92<br>182,22 | 118,47<br>54,69 | 1805,76<br>546,67 | 355,39<br>164,07 | 903,7 | 838,68<br>211,56 | 2856 | |
| 57 | 88 | 1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 | Фасонные части чугунные диаметром 250-450мм. Установка | фасонных частей | 0,069544 | 249455,06<br>33852 | 12992,58<br>3972,24 | 17348,05<br>2354,2 | 903,55<br>276,24 | 14090,3 | 2604,14<br>1596,18 | 21548,37 | |
| 58 | 89 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00296 | 633838 | | 1876,16 | | 1876,16 | 150,09 | 2026,25 | |
| 59 | 90 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1405,35<br>493,07 | 912,28<br>245,88 | 4216,06<br>1479,22 | 2736,83<br>737,65 | | 2194,71<br>512,86 | 6923,63 | |
| 60 | 91 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,35 | 5079 | | 6856,65 | | 6856,65 | 548,53 | 7405,18 | |
| 61 | 92 | 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,3 | 10627 | | 13815,1 | | 13815,1 | 1105,21 | 14920,31 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. док. ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Нормативная трудоемкость, чел.-ч | Всего стоимость в НР и СП, руб. | Ссылка на обоснование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Эксплуатация машин | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин | Зарплата рабочих | Материалы | Зарплата рабочих | | |
| | | | | | | в т.ч. зарплата машинистов | | в т.ч. зарплата машинистов | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 62 | 93 | [illegible] ФЕР 22-01-[illegible] | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 (СТ РК ГОСТ Р 50838-2011) | м | 0,3 | 3080,71 | | 1080,3 | | 3080,1 | | 1540,04 | |
| 63 | 94 | 23-01-[illegible] ФЕР 23-01-[illegible] | Отводы полиэтиленовые, литые 90° П 9100 SDR 11, DN 160, PN 16 (СТ РК ГОСТ Р 52134-2018) | шт | 1 | 6870 | | 6870 | | 6870 | | 6403,32 | |
| 64 | 95 | С7 09-0-[illegible] - 0001-7 | Переходник ПЭ/сталь, Ду 160мм | шт | 1 | 6168,66 | | 6168,66 | | 6168,66 | | 5923,46 | |
| 65 | 96 | 11-01-010-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Основания под трубопроводы песчаные. Устройство | м3 основания | 0,03 | 36,36,72 | 157,81 | 1090,1 | 4,73 | 73,92 | 13,09 | 1191,84 | |
| 66 | 97 | 11-01-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма вязкой антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0001 | 4378554,36 | 3049951,41 | 437,85 | 304,99 | 3625,07 | 1,09 | 926,68 | |
| 67 | 98 | 11-01-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение вязкой антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0001 | 1742170,42 | 892673,28 | 174,21 | 89,27 | 1386,86 | 0,33 | 1122,74 | |
| 68 | 99 | 11-01-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Клапаны пожарные балансовые запорно-регулирующие с ручным приводом, диаметр условного прохода: 100 мм | м шва | 1 | 601,92 | 118,47 | 601,92 | 118,46 | 389,23 | 1,79 | 992 | |
| 69 | 100 | 11-01-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка | фасонных частей | 0,194365 | 78350,71 | 14760,62 | 15228,29 | 2868,99 | 6885,27 | 3,96 | 14139,16 | |
| 70 | 101 | 20-01-[illegible] ФЕР 20-01-[illegible] | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00592 | 6338,38 | | 37,52,32 | | 37,52,32 | 0,09 | 6062,91 | |
| 71 | 102 | 11-01-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, отводы, патрубки, переходы. Установка | шт | 6 | 1405,35 | 912,28 | 8432,11 | 5471,67 | | 0,09,42 | 13867,35 | |
| 72 | 103 | 23-01-[illegible] ФЕР 23-01-[illegible] | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 (СТ РК ГОСТ Р 50838-2011) | м | 2,7 | 12347 | | 33336,9 | | 33336,9 | 0,09,09 | 30003,05 | |
| 73 | 104 | 23-01-[illegible] ФЕР 23-01-[illegible] | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 (СТ РК ГОСТ Р 50838-2011) | м | 0,6 | 15474 | | 9284,4 | | 9284,4 | 0,02,76 | 10027,15 | |
| 74 | 105 | 23-01-[illegible] ФЕР 23-01-[illegible] | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм (ГОСТ 10705-80) | м | 2,6 | 15576 | | 40497,6 | | 40497,6 | 0,09,84 | 43717,41 | |
| 75 | 106 | Отводы | Отвод полиэтиленовый сварной 90° П 9100 SDR 11, DN 250, PN 16 | шт. | 2 | 39882,29 | | 79764,59 | | 79764,59 | 0,08,67 | 86149,76 | |
| 76 | 107 | 23-01-[illegible] ФЕР 23-01-[illegible] | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 | шт. | 2 | 37135 | | 74270 | | 74270 | 0,09,61 | 80211,6 | |
| 77 | 108 | 11-01-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,06 | 3636,72 | 157,81 | 218,2 | 9,47 | 147,84 | 0,2,98 | 983,63 | |
| 78 | 109 | 11-01-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма вязкой антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,002 | 4378554,36 | 3049951,41 | 8757,11 | 6099,9 | 7251,34 | 0,08,47 | 1852,27,99 | |
| 79 | 110 | 11-01-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение вязкой антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,002 | 1742170,42 | 892673,28 | 3484,34 | 985,35 | 2868,92 | 0,02,65 | 4245,47 | |
| 80 | 111 | 11-01-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Горизонтальная насосная вулканизирующаяся тепловой | м шва | 2 | 601,92 | 118,47 | 1203,84 | 236,93 | 682,46 | 0,09,12 | 1984 | |
| 81 | 112 | 11-01-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка в траншею | км | 0,001 | 447356,7 | 147646,26 | 27788,76 | 9888,42 | 0,07 | 3867,26 | 61781,7 | |
| 82 | 113 | 23-01-[illegible] ФЕР 23-01-[illegible] | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 160х9,5 питьевая ГОСТ Р 18599-2001 | м | 61,01 | 2569 | | 156276,09 | | 156276,09 | 12,00,2,09 | 170938,18 | |
| 83 | 114 | 11-01-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Трубы диаметром до 100 мм. Присыпание в траншею | м | 61 | 1256,27 | 7,45 | 76632,32 | 454,57 | 9455,09 | 60189,08 | 154247,54 | |
| 84 | 115 | 11-01-[illegible] ФЕР 11-01-[illegible] | Клапаны фланцевые. Заливка битумом в приямке | фланцев | 5 | 36864,56 | 3210,73 | 15432,28 | 16053,65 | 91197,05 | 46594,84 | 21000,05 | |

| № п.п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 85 | 116 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка(футляр) | км | 0,031 | 447356,7 | 147646,26 | 13868,06 | 4577,03 | 3,08 | 10497,95 | 26315,29 | |
| | | | | | | 299611 | 42453,3 | 9287,94 | 1316,05 | | 1949,28 | | |
| 86 | 117 | 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | м | 23 | 3383,8 | 2258,81 | 77827,34 | 51952,6 | 12330,62 | 28348,46 | 114669,86 | |
| | | | | | | 588,88 | 656,12 | 13544,12 | 15090,68 | | 8494,06 | | |
| 87 | 118 | 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 54,54 | 3450 | | 188163 | | 188163 | | 203216,04 | |
| 88 | 119 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр | м | 54 | 1445,32 | 8,53 | 78047,33 | 460,42 | 14741,28 | 15053,04 | 151642,8 | |
| | | | | | | 1163,81 | 2,72 | 62845,63 | 146,97 | | 62362,67 | | |
| 89 | 120 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра. Заделка битумом и прядью | футляр | 5 | 30804,56 | 3216,73 | 154022,8 | 16083,65 | 91197,65 | 11232,8 | 216667,05 | |
| | | | | | | 9348,3 | 64,8 | 46741,5 | 324 | | 46594,84 | | |
| 90 | 121 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка(футляр) | км | 0,04 | 538740,22 | 191047,04 | 21549,61 | 7641,88 | 31,01 | 16049,41 | 40478,52 | |
| | | | | | | 346918 | 55367,47 | 13876,72 | 2214,7 | | 15930,5 | | |
| 91 | 122 | 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 40,4 | 6828 | | 275851,2 | | 275851,2 | 2998,41 | 297919,3 | |
| 92 | 123 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр | м | 40 | 1445,32 | 8,53 | 57812,84 | 341,04 | 10919,47 | 22068,1 | 112328 | |
| | | | | | | 1163,81 | 2,72 | 46552,32 | 108,86 | | 46194,57 | | |
| 93 | 124 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра. Заделка битумом и прядью | футляр | 4 | 30804,56 | 3216,73 | 123218,24 | 12866,92 | 72958,12 | 8320,59 | 173333,65 | |
| | | | | | | 9348,3 | 64,8 | 37393,2 | 259,2 | | 37275,88 | | |
| 94 | 125 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км | 0,177 | 592218,44 | 217763,26 | 104822,66 | 38544,1 | 2727,07 | 12839,53 | 193066,21 | |
| | | | | | | 359048 | 62925,12 | 63551,5 | 11137,75 | | 73942,35 | | |
| 95 | 126 | 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | м | 45 | 6264,45 | 5489,89 | 281900,04 | 247044,9 | 353,26 | 14301,2 | 389402,69 | |
| | | | | | | 766,71 | 998,9 | 34501,88 | 44950,66 | | 78658,01 | | |
| 96 | 127 | 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 224,22 | 8519 | | 1910130,18 | | 1910130,18 | 28844,64 | 2062940,59 | |
| 97 | 128 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр | м | 223 | 1445,32 | 8,53 | 320861,25 | 1892,82 | 60603,05 | 152810,41 | 623420,42 | |
| | | | | | | 1163,81 | 2,72 | 258365,38 | 604,2 | | 256379,88 | | |
| 98 | 129 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра. Заделка битумом и прядью | футляр | 22 | 30804,56 | 3216,73 | 677700,34 | 70768,06 | 401269,68 | 46179,29 | 953335,07 | |
| | | | | | | 9348,3 | 64,8 | 205662,6 | 1425,6 | | 205017,32 | | |
| 99 | 130 | 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка | км трубопровода | 0,04 | 636689,34 | 243656,16 | 25467,57 | 9746,25 | 874,21 | 70617,41 | 46408,51 | |
| | | | | | | 371178 | 70823,76 | 14847,12 | 2832,95 | | 17503,27 | | |
| 100 | 131 | 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | м | 101 | 6264,45 | 5489,89 | 632708,98 | 554478,55 | 792,87 | 3437,67 | 873992,72 | |
| | | | | | | 766,71 | 998,9 | 77437,55 | 100889,26 | | 176543,54 | | |
| 101 | 132 | 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 142,41 | 13234 | | 1884653,94 | | 1884653,94 | 64740,2 | 2035426,26 | |
| 102 | 133 | 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром до 300 мм. Протаскивание в футляр | м | 141 | 1689,17 | 11,78 | 238172,67 | 1660,7 | 70770,42 | 150772,32 | 435023,49 | |
| | | | | | | 1175,47 | 3,89 | 165741,55 | 548,21 | | 164626,86 | | |
| 103 | 134 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра. Заделка битумом и прядью | футляр | 6 | 30804,56 | 3216,73 | 184827,36 | 19300,38 | 109437,18 | 32223,96 | 260000,46 | |
| | | | | | | 9348,3 | 64,8 | 56089,8 | 388,8 | | 55913,81 | | |
| 104 | 135 | 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | м | 223 | 6264,45 | 5489,89 | 1396971,3 | 1224244,73 | 1750,59 | 19259,29 | 1929706,7 | |
| | | | | | | 766,71 | 998,9 | 170975,97 | 222755,5 | | 389794,16 | | |
| 105 | 136 | 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 225,23 | 13064 | | 2942404,72 | | 2942404,72 | 142941,24 | 3177797,1 | |
| 106 | 137 | 2302-1103-1109 РСНБ РК 2015 | Кольца опорно-направляющие двухсекторные предохранительные для трубопроводов DN 273 | шт. | 223 | 7694 | | 1715762 | | 1715762 | 235392,38 | 1853022,96 | |
| 107 | 138 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 40 | 1055 | | 42200 | | 42200 | 137260,96 | 45576 | |

| № п.п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | толщина стенки 5,6 мм ГОСТ 10-88-94 | м | | | | | | | 3376 | | |
| 108 | 139 | 1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км | 0,223 | 3165752,6<br>330065 | 222900,44<br>38088,08 | 705962,83<br>73604,49 | 49706,8<br>8493,64 | 582651,54 | 81277,16<br>62979,2 | 850219,19 | |
| 109 | 140 | 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром до 300 мм. Протаскивание в футляр | м | 223 | 1689,17<br>1175,47 | 11,78<br>3,89 | 376684,44<br>262130,26 | 2626,49<br>867,02 | 111927,69 | 260367,31<br>50964,14 | 688015,89 | |
| 110 | 141 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 30804,56<br>9348,3 | 3216,73<br>64,8 | 61609,12<br>18696,6 | 6433,46<br>129,6 | 36479,06 | 18637,94<br>6419,76 | 86666,82 | |
| 111 | 142 | 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 | Пункт контрольный. Устройство | шт. | 2 | 6265,15<br>2775,03 | 609,4<br>259,2 | 12530,31<br>5550,06 | 1218,8<br>518,4 | 5761,45 | 6097,78<br>1483,05 | 20021,14 | |
| 112 | 143 | 2306-0135-1404 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые с концентрическим проводником NYY-RE 2х6 (ок)-0,66.1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,04 | 822874 | | 32914,96 | | 32914,96 | 2633,2 | 35548,16 | |
| 113 | 144 | 2306-0128-0207 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | 419878 | | 12596,34 | | 12596,34 | 1007,71 | 13604,05 | |
| 114 | 145 | 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный плашечный ОКЖ-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 4 | 335 | | 1340 | | 1340 | 107,2 | 1447,2 | |
| 115 | 146 | 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015 | Коробка монтажная модели КТМ1-1 | шт. | 2 | 58 | | 116 | | 116 | 9,28 | 125,28 | |
| 116 | 147 | ТПрайс | Блок диодно-резисторный типа БДРМ-25 | шт. | 2 | 61160,71 | | 122321,43 | | 122321,43 | | 122321,43 | |
| 117 | 148 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,25 | 17958,57<br>1225,8 | 1091,24<br>234,96 | 4489,64<br>306,45 | 272,81<br>58,74 | 3910,38 | 332,32<br>385,76 | 5207,72 | |
| 118 | 149 | 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушки ОПТ-6 | ых конструкций | 2 | 1840,67<br>1226,73 | 57,63<br>12,44 | 3681,35<br>2453,46 | 115,25<br>24,88 | 1112,63 | 2924,44<br>528,46 | 7134,25 | |
| 119 | 150 | 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная | м3 | 0,24 | 45100 | | 10824 | | 10824 | 865,92 | 11689,92 | |
| 120 | 151 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Ковер. Устройство | шт. | 2 | 6548,66<br>3438,7 | 2113,93<br>761,08 | 13097,31<br>6877,4 | 4227,86<br>1522,16 | 1992,05 | 8315,56<br>1713,03 | 23125,9 | |
| 121 | 152 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 4 | 1405,35<br>493,07 | 912,28<br>245,88 | 5621,41<br>1972,3 | 3649,11<br>983,54 | | 2926,28<br>683,81 | 9231,5 | |
| 122 | 153 | ТПрайс | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 4 | 1886,52 | | 7546,08 | | 7546,08 | 603,69 | 8149,77 | |
| 123 | 154 | 1312-1302-0103 РСНБ РК 2015 | Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 8325,01<br>6480 | 1041,68<br>408,3 | 16650,01<br>12960 | 2083,35<br>816,59 | 1606,66 | 8403,72<br>2004,3 | 27058,03 | |
| 124 | 155 | 2304-0102-2804 РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная с РЕ патрубками с обрезиненным NBR клином.Тmax 40°С, PN 10, DN 50, с наружным диаметром 63 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 73880 | | 147760 | | 147760 | 11820,8 | 159580,8 | |
| 125 | 156 | 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования | комплект | 2 | 13031,73<br>9954 | 2425,3<br>503,68 | 26063,46<br>19908 | 4850,6<br>1007,36 | 1304,86 | 12758,37<br>3105,75 | 41927,58 | |
| 126 | 157 | 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015 | Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга) | шт. | 2 | 17149 | | 34298 | | 34298 | 2743,84 | 37041,84 | |
| 127 | 158 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 8 | 3636,72<br>1014,9 | 157,81<br>45,36 | 29093,72<br>8119,2 | 1262,52<br>362,88 | 19712 | 8397,26<br>2999,28 | 40490,26 | |
| 128 | 159 | 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушки ОПТ-6 | ых конструкций | 3 | 1840,67<br>1226,73 | 57,63<br>12,44 | 5522,02<br>3680,19 | 172,88<br>37,32 | 1668,94 | 4386,67<br>792,69 | 10701,38 | |
| 129 | 160 | 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная | м3 | 0,36 | 45100 | | 16236 | | 16236 | 1298,88 | 17534,88 | |
| 130 | 161 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Ковер. Устройство | шт. | 3 | 6548,66<br>3438,7 | 2113,93<br>761,08 | 19645,97<br>10316,1 | 6341,79<br>2283,24 | 2988,08 | 12473,35<br>2569,54 | 34688,86 | |

| № п.п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 131 | 162 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 6 | 1405,35 | 912,28 | 8432,11 | 5473,67 | | 4389,42 | 13847,25 | |
| | | | | | | 493,07 | 245,88 | 2958,44 | 1475,31 | | 1025,72 | | |
| 132 | 163 | ТПрайс | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 | шт. | 6 | 3840,7 | | 23044,2 | | 23044,2 | | 24887,74 | |
| | | | | | | | | | | | 1843,54 | | |
| 133 | 164 | 1312-1302-0104 РСНБ РК 2015 | Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 10807,55 | 1420,89 | 32422,65 | 4262,67 | 4831,97 | 15241,11 | 51476,86 | |
| | | | | | | 7776 | 552,47 | 23328 | 1657,42 | | 3813,1 | | |
| 134 | 165 | 2304-0102-2806 РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная с РЕ патрубками с обрезиненным NBR клином,Tmax 40°C, PN 10, DN 80, с наружным диаметром 90 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 105590 | | 316770 | | 316770 | | 342111,6 | |
| | | | | | | | | | | | 25341,6 | | |
| 135 | 166 | 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования | комплект | 3 | 13031,73 | 2425,3 | 39095,2 | 7275,9 | 1957,3 | 19137,55 | 62891,37 | |
| | | | | | | 9954 | 503,68 | 29862 | 1511,04 | | 4658,62 | | |
| 136 | 167 | 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015 | Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга) | шт. | 3 | 17149 | | 51447 | | 51447 | | 55562,76 | |
| | | | | | | | | | | | 4115,76 | | |
| 137 | 168 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 12 | 3636,72 | 157,81 | 43640,58 | 1893,78 | 29568 | 12595,89 | 60735,39 | |
| | | | | | | 1014,9 | 45,36 | 12178,8 | 544,32 | | 4498,92 | | |
| 138 | 169 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,125 | 17958,57 | 1091,24 | 2244,82 | 136,4 | 1955,19 | 166,16 | 2603,86 | |
| | | | | | | 1225,8 | 234,96 | 153,22 | 29,37 | | 192,88 | | |
| 139 | 170 | 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушки ОПТ-6 | ых конструкций | 1 | 1840,67 | 57,63 | 1840,67 | 57,63 | 556,31 | 1462,22 | 3567,12 | |
| | | | | | | 1226,73 | 12,44 | 1226,73 | 12,44 | | 264,23 | | |
| 140 | 171 | 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная | м3 | 0,12 | 45100 | | 5412 | | 5412 | | 5844,96 | |
| | | | | | | | | | | | 432,96 | | |
| 141 | 172 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Ковер. Устройство | шт. | 1 | 6548,66 | 2113,93 | 6548,66 | 2113,93 | 996,03 | 4157,78 | 11562,95 | |
| | | | | | | 3438,7 | 761,08 | 3438,7 | 761,08 | | 856,51 | | |
| 142 | 173 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 2 | 1405,35 | 912,28 | 2810,7 | 1824,56 | | 1463,14 | 4615,75 | |
| | | | | | | 493,07 | 245,88 | 986,15 | 491,77 | | 341,91 | | |
| 143 | 174 | ТПрайс | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 | шт. | 2 | 4608,84 | | 9217,68 | | 9217,68 | | 9955,09 | |
| | | | | | | | | | | | 737,41 | | |
| 144 | 175 | 1312-1302-0105 РСНБ РК 2015 | Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 15632,37 | 2381,8 | 15632,37 | 2381,8 | 2882,57 | 6891,73 | 24326,03 | |
| | | | | | | 10368 | 929,92 | 10368 | 929,92 | | 1801,93 | | |
| 145 | 176 | 2304-0102-2807 РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная с РЕ патрубками с обрезиненным NBR клином.Tmax 40°C, PN 10, DN 90, с наружным диаметром 110 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 125512 | | 125512 | | 125512 | | 135552,96 | |
| | | | | | | | | | | | 10040,96 | | |
| 146 | 177 | 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 13031,73 | 2425,3 | 13031,73 | 2425,3 | 652,43 | 6379,18 | 20963,78 | |
| | | | | | | 9954 | 503,68 | 9954 | 503,68 | | 1552,87 | | |
| 147 | 178 | 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015 | Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга) | шт. | 1 | 17149 | | 17149 | | 17149 | | 18520,92 | |
| | | | | | | | | | | | 1371,92 | | |
| 148 | 179 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 4 | 3636,72 | 157,81 | 14546,86 | 631,26 | 9856 | 4198,63 | 20245,13 | |
| | | | | | | 1014,9 | 45,36 | 4059,6 | 181,44 | | 1499,64 | | |
| 149 | 180 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,125 | 17958,57 | 1091,24 | 2244,82 | 136,4 | 1955,19 | 166,16 | 2603,86 | |
| | | | | | | 1225,8 | 234,96 | 153,22 | 29,37 | | 192,88 | | |
| 150 | 181 | 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 | Установка опорной подушки ОПТ-6 | ых конструкций | 1 | 1840,67 | 57,63 | 1840,67 | 57,63 | 556,31 | 1462,22 | 3567,12 | |
| | | | | | | 1226,73 | 12,44 | 1226,73 | 12,44 | | 264,23 | | |
| 151 | 182 | 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная | м3 | 0,12 | 45100 | | 5412 | | 5412 | | 5844,96 | |
| | | | | | | | | | | | 432,96 | | |
| 152 | 183 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Ковер. Устройство | шт. | 1 | 6548,66 | 2113,93 | 6548,66 | 2113,93 | 996,03 | 4157,78 | 11562,95 | |
| | | | | | | 3438,7 | 761,08 | 3438,7 | 761,08 | | 856,51 | | |
| 153 | 184 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 2 | 1405,35 | 912,28 | 2810,7 | 1824,56 | | 1463,14 | 4615,75 | |
| | | | | | | 493,07 | 245,88 | 986,15 | 491,77 | | 341,91 | | |
| 154 | 185 | ТПрайс | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, | | 2 | 8274,42 | | 16548,84 | | 16548,84 | | 17872,75 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм вида работ | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП, руб. | Справочно: трудозатраты, чел.-дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | в том числе эксплуатация машин | Всего | в том числе эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | общая стоимость | (от оплаты труда рабочих, %) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | РА 16 | шт | | | | | | | | | |
| 155 | 186 | 1312-1301-0106: РС НЦ. Ра 2015 | Вентиль стальной запорный чугунный, диаметр условного прохода 160 мм. Монтаж оборудования | шт | 1 | 6827,6 | 1001,8 | 6827,6 | 1001,8 | 197,2 | 7238,76 | 2,3665,03 | |
| | | | | | | 68,068 | 0,482_06 | 68,068 | 1,001_09 | | 17,16,67 | | |
| 156 | 187 | 2304-0102-0201: РС НЦ. Ра 2015 | Затворы дисковые с РП патрубками с обрезиненным NBR клапаном Тип 40С. PN 10 DN 150 с наружным диаметром 180 мм для газа модель 2312 типа ДАТАКТОС 57062-2002 | шт | 1 | 32980,72 | | 32980,72 | | 1188,59 | 1088659,76 | 34,9941,76 | |
| 157 | 188 | 1312-1401-0101: РС НЦ. Ра 2015 | Пробка одноходовой ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, количество штанг: 1. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 1303,73 | 242,58 | 1303,73 | 242,58 | 98,45 | 1377,19 | 3990,3,78 | |
| | | | | | | 99,54 | 50,368 | 99,54 | 50,368 | | 1492,87 | | |
| 158 | 189 | 2304-0105-0201: РС НЦ. Ра 2015 | Электрический привод телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (принимаем штанги) | шт | 1 | 1771,49 | | 1771,49 | | 177,149 | 1771,93 | 1859,39,92 | |
| 159 | 190 | 1113-0101-0101: РС НЦ. Ра 2015 | Основания под трубопроводы песчаные. Устройство | м3 основания | 4 | 36,36,72 | 157,81 | 145,46,46 | 631,26 | 39,856 | 11599,63 | 2824,9,13 | |
| | | | | | | 1614,9 | 45,36 | 6459,6 | 181,44 | | 1699,04 | | |
| 160 | 191 | 1101-0101-0101: РС НЦ. Ра 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,375 | 17958,57 | 1091,24 | 6734,46 | 409,21 | 2865,47 | 9809,68 | 7811,399 | |
| | | | | | | 1225,8 | 234,96 | 459,68 | 88,11 | | 574,60 | | |
| 161 | 192 | 1107-0512-0111: РС НЦ. Ра 2015 | Установка опорной подушки ОПП-6 | шт | 3 | 1840,67 | 57,63 | 5521,02 | 172,89 | 16068,39 | 6,0,0,67 | 18791,38 | |
| | | | | | | 1226,73 | 12,84 | 3680,19 | 38,52 | | 783,09 | | |
| 162 | 193 | 2104-0302-0201: РС НЦ. Ра 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 2 т/м2, объемом до 0,5 м3 ГЭСН 07-01-93 (впервые) | м3 конструкций | 0,36 | 45180 | | 16268 | | 1626,86 | | 17834,868 | |
| | | | | | | | | | | | 1599,688 | | |
| 163 | 194 | 1124-0207-0201: РС НЦ. Ра 2015 | Клапан. Устройство | шт | 3 | 6548,66 | 2113,93 | 19646,97 | 6341,79 | 29986,686 | 1249,3,19 | 146888,46 | |
| | | | | | | 34,48,7 | 761,08 | 103,16,1 | 2283,24 | | 25809,56 | | |
| 164 | 195 | 1122-0801-0201: РС НЦ. Ра 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт | 6 | 1405,35 | 912,28 | 8432,11 | 5471,67 | | 6,899,42 | 13847,29 | |
| | | | | | | 493,07 | 245,68 | 2958,44 | 1474,11 | | 1023,1 | | |
| 165 | 196 | Прайс | Муфта полиэтиленовая электросварная П 9 100 SDR 11, DN 200, PN 16 | шт | 6 | 16455,32 | | 98,331,92 | | 98,331,92 | 77986,39 | 104038,67 | |
| 166 | 197 | 1312-1301-0107: РС НЦ. Ра 2015 | Вентиль стальной запорный чугунный, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 18273,3 | 4769,48 | 54819,91 | 14296,45 | 1063,46 | 3710,0,3 | 98661,74 | |
| | | | | | | 12960 | 1852,91 | 38880 | 5558,74 | | 6559,2 | | |
| 167 | 198 | 2304-0102-2010: РС НЦ. Ра 2015 | Затворы дисковые с РП патрубками с обрезиненным NBR клапаном Тип 40С. PN 10 DN 150 с наружным диаметром 180 мм для газа модель 2312 типа ДАТАКТОС 57062-2002 | шт | 3 | 23353,3 | | 70059,99 | | 7005,999 | 77065,99 | 77065,99,2 | |
| | | | | | | | | | | | 90866,78 | | |
| 168 | 199 | 1312-1401-0101: РС НЦ. Ра 2015 | Пробка одноходовой ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, количество штанг: 1. Монтаж оборудования | комплект | 3 | 13031,73 | 2425,3 | 39095,2 | 7275,9 | 1987,3 | 494,17,59 | 62891,37 | |
| | | | | | | 9954 | 503,68 | 29862 | 1511,04 | | 46358,02 | | |
| 169 | 200 | 2304-0105-0202: РС НЦ. Ра 2015 | Электрический шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (принимаем штанги) | шт. | 3 | 17149 | | 51447 | | 5144,7 | 61138,76 | 9956,3,76 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 201 | 1113-0101-0101: РС НЦ. Ра 2015 | Основания под трубопроводы песчаные. Устройство | м3 основания | 12 | 3636,72 | 157,81 | 43640,58 | 1893,76 | 2990,0 | 12599,89 | 6671,9,39 | |
| | | | | | | 1614,9 | 45,36 | 12178,8 | 544,32 | | 9699,32 | | |
| 171 | 202 | 1101-0101-0101: РС НЦ. Ра 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,125 | 17958,57 | 1091,24 | 2244,82 | 136,4 | 1992,19 | 1886,10 | 2681,3,80 | |
| | | | | | | 1225,8 | 234,96 | 153,22 | 29,37 | | 192,08 | | |
| 172 | 203 | 1107-0512-0111: РС НЦ. Ра 2015 | Установка опорной подушки ОПП-6 | шт | 1 | 1840,67 | 57,63 | 1840,67 | 57,63 | 386,34 | 1468,2,32 | 3587,13 | |
| | | | | | | 1226,73 | 12,84 | 1226,73 | 12,84 | | 3064,23 | | |
| 173 | 204 | 2104-0302-0201: РС НЦ. Ра 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 2 т/м2, объемом до 0,5 м3 ГЭСН 07-01-93 (впервые) | м3 конструкций | 0,12 | 45180 | | 5421,2 | | 542,12 | 5964,32 | 5964,,90 | |
| | | | | | | | | | | | 432,,96 | | |
| 174 | 205 | 1124-0207-0201: РС НЦ. Ра 2015 | Клапан. Устройство | шт | 1 | 6548,66 | 2113,93 | 6548,66 | 2113,93 | 986,183 | 4157,78 | 11582,95 | |
| | | | | | | 34,48,7 | 761,08 | 34,48,7 | 761,08 | | 856,51 | | |
| 175 | 206 | 1122-0801-0201: РС НЦ. Ра 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт | 2 | 1405,35 | 912,28 | 2810,7 | 1824,56 | | 1463,14 | 4615,75 | |
| | | | | | | 493,07 | 245,68 | 986,15 | 491,37 | | 341,91 | | |
| 176 | 207 | Прайс | Муфта полиэтиленовая электросварная П 9 100 SDR 11, DN 250, PN 16 | шт | 2 | 16455,32 | | 32910,64 | | 32910,064 | 25868,85 | 34879,89 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | 208 | 1312-1302-0108: РС НЦ. Ра 2015 | Вентиль стальной запорный чугунный, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования | шт | 1 | 20464,13 | 10191,67 | 20464,13 | 10191,67 | 728,46 | 11914,72 | 41449,16 | |
| | | | | | | 1300,2 | 99,88,35 | 1300,2 | 99,88,35 | | 867,81 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 178 | 209 | 2304-0102-2813 РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная с РЕ патрубками с обрезиненным NBR клином,Tmax 40°C, PN 10, DN 250, с наружным диаметром 250 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 598935 | | 598935 | | 598935 | 47914,8 | 646849,8 | |
| 179 | 210 | 1312-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 13031,73 | 2425,3 | 13031,73 | 2425,3 | 652,43 | 6379,18 | 20963,78 | |
| | | | | | | 9954 | 503,68 | 9954 | 503,68 | | 1552,87 | | |
| 180 | 211 | 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015 | Удлинительный шток телескопический, длиной от 0.8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга) | шт. | 1 | 17149 | | 17149 | | 17149 | 1371,92 | 18520,92 | |
| 181 | 212 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 4 | 3636,72 | 157,81 | 14546,86 | 631,26 | 9856 | 4198,63 | 20245,13 | |
| | | | | | | 1014,9 | 45,36 | 4059,6 | 181,44 | | 1499,64 | | |
| 182 | 213 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка | шт. | 30 | 1405,35 | 912,28 | 42160,56 | 27368,34 | | 21947,08 | 69236,25 | |
| | | | | | | 493,07 | 245,88 | 14792,22 | 7376,55 | | 5128,61 | | |
| 183 | 230 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 6 | 2071,02 | 1343,32 | 12426,11 | 8059,91 | | 6473,96 | 20412,08 | |
| | | | | | | 727,7 | 362,19 | 4366,21 | 2173,15 | | 1512,01 | | |
| 184 | 231 | 2302-0302-3314 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x180x180, PN 16 | шт. | 1 | 10718 | | 10718 | | 10718 | 857,44 | 11575,44 | |
| 185 | 232 | 2302-0302-5140 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x63x180, PN 16 | шт. | 2 | 13711 | | 27422 | | 27422 | 2193,76 | 29615,76 | |
| 186 | 233 | 2302-0302-5142 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x90x180, PN 16 | шт. | 1 | 13759 | | 13759 | | 13759 | 1100,72 | 14859,72 | |
| 187 | 234 | 2302-0302-5121 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16 | шт. | 1 | 3276 | | 3276 | | 3276 | 262,08 | 3538,08 | |
| 188 | 235 | 2302-0302-5184 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250x315, PN 16 | шт. | 1 | 49885 | | 49885 | | 49885 | 3990,8 | 53875,8 | |
| 189 | 236 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка | шт. | 4 | 1405,35 | 912,28 | 5621,41 | 3649,11 | | 2926,28 | 9231,5 | |
| | | | | | | 493,07 | 245,88 | 1972,3 | 983,54 | | 683,81 | | |
| 190 | 237 | 2302-0302-6124 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 | шт. | 1 | 1926 | | 1926 | | 1926 | 154,08 | 2080,08 | |
| 191 | 238 | 2302-0302-6140 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 180x110, PN 16 | шт. | 1 | 4897 | | 4897 | | 4897 | 391,76 | 5288,76 | |
| 192 | 239 | 2302-0302-6143 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 180x160, PN 16 | шт. | 1 | 5974 | | 5974 | | 5974 | 477,92 | 6451,92 | |
| 193 | 240 | 2302-0302-6154 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 250x160, PN 16 | шт. | 1 | 14349 | | 14349 | | 14349 | 1147,92 | 15496,92 | |
| 194 | 241 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка | шт. | 5 | 1405,35 | 912,28 | 7026,76 | 4561,39 | | 3657,85 | 11539,38 | |
| | | | | | | 493,07 | 245,88 | 2465,37 | 1229,42 | | 854,77 | | |
| 195 | 242 | 2302-0302-8909 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 | шт. | 1 | 1006 | | 1006 | | 1006 | 80,48 | 1086,48 | |
| 196 | 243 | 2302-0302-8910 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 | шт. | 1 | 1459 | | 1459 | | 1459 | 116,72 | 1575,72 | |
| 197 | 244 | 2302-0302-8913 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 | шт. | 1 | 2985 | | 2985 | | 2985 | 238,8 | 3223,8 | |
| 198 | 245 | 2302-0302-8914 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 | шт. | 1 | 5269 | | 5269 | | 5269 | 421,52 | 5690,52 | |
| 199 | 246 | 2302-0302-8917 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 | шт. | 1 | 14875 | | 14875 | | 14875 | 1190 | 16065 | |
| 200 | 247 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | | 80 | 1405,35 | 912,28 | 112428,16 | 72982,24 | | 58525,55 | 184630,01 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 493,07 | 245,88 | 39445,92 | 19670,8 | | 13676,3 | | |
| 201 | 255 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа | км трубопровода | 1,8875 | 931941,8 | 790524,45 | 1759040,14 | 1492114,9 | 15729,19 | 464664,97 | 2401601,52 | |
| | | | | | | 133084 | 137443,6 | 251196,05 | 259424,8 | | 177896,41 | | |
| 202 | 256 | 1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 | км трубопровода | 0,7795 | 1104656,75 | 941376,05 | 861079,94 | 733802,64 | 6426,75 | 225799,84 | 1173830,16 | |
| | | | | | | 155036 | 163285,6 | 120850,56 | 127281,13 | | 86950,38 | | |
| 203 | 257 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 | км трубопровода | 3,1845 | 1275348,85 | 1089678,58 | 4061348,42 | 3470081,44 | 27648,7 | 1059844,53 | 5530888,39 | |
| | | | | | | 176988 | 188741,1 | 563618,29 | 601046,03 | | 409695,44 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 107384101,9 | 13855456,41 | 82621773,61 | 12289773,61 | 129237999,8 | |
| | | | | | | | | 10625335,99 | 3151020,61 | 122321,43 | 9564124,33 | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 122321,43 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,90% | | 3744354,67 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 132860033 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,17% | | 1554462,39 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 134414495,4 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2% | | | | 2688289,91 | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 137102785,3 | |
| | | | Итого с понижающим k = 0.9 | | | | | | | | | 123392506,81 | |
| | | | НДС | | | 12% | | 14807100,82 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 138199607,62 | |

**Принял (Заказчик)**
**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"**

**Дауытбеков М. А.**

Место печати (при наличии)

**Эксперт технического надзора:**

Место печати (при наличии)

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Строй Проект Капитал"**

**Ордабаев К. К.**

Место печати (при наличии)