ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Дан-Строй-Проек" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Қазығұрт-Проект" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
30 наурыз 2021 жылғы № 249 келісім шартқа 19 тамыз 2021 жылғы № 249/1 қосымша келісім бойынша құны - 62 653 332.00 теңге
Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, ҚБС Қайнарбұлақ тұрғын алабы Труженик,Полевая №1,№2,Ивушка көшелерін орташа жөндеу

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2021 жылғы 15 ҚАРАША айындағы №2 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№ 249 келісім шартқа 19 тамыз 2021 жылғы № 249/1 қосымша келісім	30.03.2021ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (сәуір үшін)	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, ҚБС Қайнарбұлақ тұрғын алабы Труженик,Полевая №1,№2,Ивушка көшелерін орташа жөндеу	**62 653 322**	**51 672 972**							**6 200 757**	**57 873 729**
Төленетін сомасы										**57 873 729**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
басшысының орынбасарының м.у.а
_____ У. Қалыбаев
М.О.
"_____" _____ 2021ж.

ИНЖЕНЕР:
"Дан-Строй-Проек" ЖШС-і
директоры
_____ Нариков М.Д.
М.О.
"_____" _____ 2021ж.

МЕРДІГЕР:
"Қазығұрт-Проект" ЖШС-нің
директоры
_____ Ермекбаев С.А.
М.О.
"_____" _____ 2021 ж

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик ТОО "Қазығұрт-Проект"
Стройка Средний ремонт улиц ДКБ Кайнар Булак, массив Труженик, ул.Полевая №1,№2, Ивушка, Каратауский район, г.Шымкент

АКТ №2
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ОКТЯБРЬ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		9,6581126	109738,52	1794,52	1059867	17332	1042535	9668	1155097
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	8952		85563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	9,947856	104800,00				1042535		
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона/толщиной 4см/	т смеси		1374,211451	17973,65	1407,17	24699601	1933745	22408103	902080	27649815
		НР - 108%; СП - 8%				260,33	347,48	357753	477507		2048134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые. типа А. марки II СТ РК 1225-2013	т	1,01	1387,953566	16142,00				22404346		
3.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,068711	54680,00				3757		
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		4,8481235	109738,52	1794,52	532026	8700	523326	4853	579829
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	4493		42950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	4,993567	104800,00				523326		
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		13851,7814	1573,43	125,91	21794766	1744062	19428438	1133057	24762049
		НР - 108%; СП - 8%				44,92	30,82	622266	426860		1834226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа А. марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	1338,082083	14469,00				19360710		
5.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	2,077767	25051,00				52050		
5.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,149599	104800,00				15678		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48086260	3703838	43402402	2049658	54146790
								980019	917812	--	4010873	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					48086260				
	Материалы		Тенге					1637346				
	Всего заработная плата		Тенге						1897831			
	Местные материалы		Тенге					41765056				
		Накладные расходы	Тенге					2049657				
		Сметная прибыль	Тенге					4010873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					54146790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1229
		Сметная заработная плата	Тенге						1897831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					54146790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1229
		Сметная заработная плата	Тенге						1897831			
		РАЗДЕЛ 2. Наращивание колодцев - 25 шт										
6	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,75		19297,59	2768,63	130259	18688	--	119361	269589
		НР - 99%; СП - 8%				16528,96	1332,72	111570	8996		19970	
7	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,8139		48472,80	5442,04	39452	4429	18096	16855	60811
		НР - 91%; СП - 8%				20797,70	1959,26	16927	1595		4505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,826109	16671,00				13772		
7.2	2107-0203-0305	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0405	0,032963	50389,00				1661		
8	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,75		24121,98	3460,78	162823	23360	–	149201	336986
		НР - 99%; СП - 8%				20661,20	1665,90	139463	11245		24962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					332534	46478	18096	285417	667386
								267961	21835	--	49437	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					332534				
	Материалы		Тенге					18095				
	Всего заработная плата		Тенге						289796			
		Накладные расходы	Тенге					285416				
		Сметная прибыль	Тенге					49436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					667387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219
		Сметная заработная плата	Тенге						289796			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					667387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219
		Сметная заработная плата	Тенге						289796			
		РАЗДЕЛ 3.ВКЛЮЧИТЬ										
		Наращивание колодцев - 15 шт										
9	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,05		19297,59	2768,63	78155	11213	–	71616	161753
		НР - 99%; СП - 8%				16528,96	1332,72	66942	5398		11982	
10	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,48834		48472,80	5442,04	23671	2658	10857	10113	36487
		НР - 91%; СП - 8%				20797,70	1959,26	10156	957		2703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,495665	16671,00				8263		
10.2	2107-0203-0305	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0405	0,019778	50389,00				997		
11	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,05		24121,98	3460,78	97694	14016	–	89521	202192
		НР - 99%; СП - 8%				20661,20	1665,90	83678	6747		14977	
12	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	40		24864,00	–	994560	–	994560	–	1074125
		СП - 8%				–	–	–	–		79565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1194080	27887	1005417	171250	1474557
								160776	13101	–	109227	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					199520				
		Материалы	Тенге					10857				
		Всего заработная плата	Тенге						173878			
		Накладные расходы	Тенге					171250				
		Сметная прибыль	Тенге					29662				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					400432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132
		Сметная заработная плата	Тенге						173878			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					994560				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					994560				
		Сметная прибыль	Тенге					79565				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1074125				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1474557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132
		Сметная заработная плата	Тенге						173878			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56288734**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1408756**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3778203**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**952748**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**44425915**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2506325**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4169537**	
		итого по смете									56 288 734
		Непредвиденные работы и затраты-2%									1 125 775
		Итого сметная стоимость									**57 414 509**
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,9**							**51 672 972**
		НДС в текущих ценах - 12%									6 200 757
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%									**57 873 729**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Казыгурт-Проект"

Ермекбаев С.А.

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт
ТОО "Дав-Строй-Проект"

Нариков М.Д.