Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Строй Проект Капитал"

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Стройка: Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 20 апреля 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№169	09.09.2020г				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **апрель** 2021 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области	410090472,07	51876610,62							6225193,27	58101803,89
	Удержание 5 %	20504523,60	2593830,53							311259,66	2905090,19
	К оплате		51876610,62							5913933,61	**55196713,70**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Дарыбеков М. А.

Подрядчик:
ТОО "Строй Проект Капитал"

Ордабаев Қ. Қ.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строй Проект Капитал"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети газопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№169 от 09-09-2020**

Акт выполненных работ

от **20 апреля 2021 (месяц, год) на 02-01-01 строительно-монтажные работы, газопровод работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	21	359,69	253,45	7553,48	5322,52		3629,05	12077,13	
						106,24	53,78	2230,96	1129,28		894,60		
2	12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2	140	1119,36	143,98	156710,54	20157,72	130449,27	12414,16	182654,68	
						43,60	38,51	6103,55	5391,04		13529,98		
3	13	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	3,01	2822,04	1225,54	8494,35	3688,88		6851,67	16573,70	
						1596,50	511,19	4805,46	1538,67		1227,68		
4	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0258	149006,66	1766,10	3844,37	45,57	3798,81	25,03	4178,95	
						0,00	898,42	0,00	23,18		309,55		
5	15	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство толщиной 7 см	м2	43	1637,44	124,97	70409,95	5373,76	63163,72	3409,82	79725,35	
						43,55	29,88	1872,46	1284,78		5905,58		
6	16	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2	43	1103,65	0,73	47456,90	31,58	47395,23	32,50	51288,55	
						0,70	0,00	30,09	0,00		3799,15		
7	19	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	120	4747,62	802,85	569714,82	96342,07	56732,74	483397,63	1137361,45	
						3472,00	257,92	416640,00	30950,40		84249,00		
8	20	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,32	8463,60	1701,79	36562,75	7351,74	15284,20	15985,75	56752,38	
						3223,80	712,80	13926,82	3079,30		4203,88		
9	21	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Пропитка щебня битумом"	м3	60	29750,80	3653,03	1785047,75	219181,78	793665,98	607004,03	2583415,92	
						12870,00	1791,93	772200,00	107515,98		191364,14		
10	22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	13,44	22377,09	993,57	300748,14	13353,55	230999,00	55632,10	384890,66	
						4196,10	352,57	56395,58	4738,59		28510,42		
11	23	2401-0201-0131 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 710 мм х 560 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	120	7307,00		876840,00		876840,00		946987,20	
											70147,20		
12	24	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х100х6 мм ГОСТ 13663-86 (стойка высотой 2м)	т	4,1328	267944,00		1107358,96		1107358,96		1195947,68	
											88588,72		
13	25	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,46	2542,40	0,00	3711,90	0,00		2672,57	6895,23	
						2542,40	0,00	3711,90	0,00		510,76		
14	26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,86	841,75	0,00	723,91	0,00		521,21	1344,73	
						841,75	0,00	723,91	0,00		99,61		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Накладные расходы, руб.	Всего стоимость с НР и СП, руб.	Страна происхождения
						Всего / в том числе: оплата труда рабочих-строителей	материалы / в том числе: стоимость эксплуатации машин	Всего / в том числе: оплата труда рабочих-строителей	материалы / в том числе: стоимость эксплуатации машин	материалы / в том числе: стоимость эксплуатации машин	Сметная прибыль, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	27	1100-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты под оборудование. Устройство	м3	0,68	2858,12 2316,50	1146,55 299,43	1944,16 1575,22	779,65 170,41	116,49	1450,18 1458,84	21044,48	
16	28	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0856	2056,28 1321,55	11400,63 2120,64	2132,83 970,84	970,70 207,04	191,10	951,08 138,99	3220,37	
17	29	2100-0601-0001 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция проходов трубопроводов в кабельных проемах стенок, опорных бетонных стен	т	0,000024	55930,00		49402,09		9609,09		53394,26	
18	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,568	98,64 43,42	2,40 0,26	252,76 111,51	6,18 0,67	119,08	[illegible] 34,61	334,97	
19	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,136	74,87 25,37	1,70 0,26	384,59 130,29	8,72 1,33	249,53	98,82 38,03	913,40	
20	42	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км	2,807	592218,44 359048,00	217763,26 62925,12	1662157,16 1007847,74	611261,47 176630,81	43247,98	[illegible] 226799,27	2861790,19	
21	44	1330-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	1,832	27931,68 8643,60	19288,08 4248,67	51170,84 15835,08	35335,77 7783,37		[illegible] 5246,26	70824,47	
22	45	ТПрим	Лента сигнальная Осторожно! А4	м	1832	13,39		24535,71		24535,71	796,06	26499,57	
23	46	1400-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытия	м	1850	343,28 142,56	154,20 47,21	634959,25 263736,00	285279,25 87346,27	86444,00	[illegible] 71027,88	[illegible]	
24	47	2406-0120-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80	км	1,85	387659,00		717169,15		717169,15	9727,53	[illegible]	
25	48	1125-0214-0101 РСНБ РК 2015	Свеча вытяжная длиной 5 м, диаметром 50 мм на трубопровод. Устройство	свеча	4	127798,65 48019,00	59356,57 16149,82	511194,60 192076,00	237426,29 64599,29	81692,30	233574,32 [illegible]	[illegible]	
26	49	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	1055,00		21184,40		21184,40	1694,75	22879,15	
27	50	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,006	1758078,95 477792,00	212336,93 90822,92	10548,47 2866,75	1274,02 544,94	6407,70	[illegible] 1164,00	18860,12	
28	51	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,009	2147964,60 479214,00	228212,81 97315,51	19331,68 4312,93	2053,92 875,84	12964,84	[illegible] 1797,48	36420,84	
29	52	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,003	3704466,09 584442,00	287522,76 121129,10	11113,40 1753,33	862,57 363,39	8497,50	[illegible] 1086,72	14265,67	
30	53	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,01	7162941,73 651276,00	705675,52 258068,08	71629,42 6512,76	7056,75 2580,68	50059,30	[illegible] [illegible]	[illegible]	
31	54	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,015	8775962,19 773568,00	731449,18 261402,62	131639,43 11603,52	10971,74 3921,04	109964,18	15369,33 11708,70	158769,14	
32	255	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промывные диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,8875	931941,80 13084,00	798524,45 137443,60	1759040,14 25139,05	1492114,90 259424,80	15728,18	[illegible] 177890,41	2401601,52	
33	256	1125-0210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промывные диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,7795	1104656,75 155836,00	941376,05 163285,60	861079,94 120850,56	733802,64 127281,13	6426,75	225799,84 86958,38	1173830,16	
34	257	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промывные диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,1845	1275348,85 176988,00	1089678,58 188741,10	4061348,42 563618,29	3470081,64 601040,83	27646,70	[illegible] [illegible]	5530888,39	
35	258	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промывные диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		7,411	724269,20	620266,71	10735118,06	9193593,18	67100,54	2788083,92	14605835,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		99470,00	107291,55	1474344,34	1590275,36		1081913,76		
36	259	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		1,4035	1620315,95	1388834,33	2274113,43	1949228,99	14862,53	588693,65	3091831,65	
				км трубопровода		220892,00	240038,60	310021,92	336894,18		229024,57		
37	260	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 350 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		21	3160,59	81,60	66372,43	1713,60	1784,83	38353,14	113103,62	
				стык		2994,00	0,00	62874,00	0,00		8378,05		
			ИТОГО по акту					**39402489,19**	**27598264,16**	**4756962,85**	**10859310,14**	**54282743,29**	
								7047262,20	**5005859,95**	**0,00**	**4020943,96**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,90**			**1574199,56**					
			Итого с временными									**55856942,85**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,17**			**653526,23**					
			Итого с зимними удорожаниями									**56510469,08**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1130209,38**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**57640678,46**	
			Итого с понижающим k = 0,9									**51876610,61**	
			НДС			**12%**		**6225193,27**					
			Итого с НДС									**58101803,89**	

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Чаубеков М. А.

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

Ержигитов М.

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Строй Проект Капитал"

Ордабаев К. К.

Место печати (при наличии)