Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Строй Проект Капитал"

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Стройка: Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 11 мая 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№169	09.09.2020г				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за мая 2021 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газификация населенных пунктов с Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области	448122276,00	33956967,79							4074836,14	38031803,93
	Удержание 5 %	22406113,80	1697848,39							203741,81	1901590,20
	К оплате		33956967,79							3871094,33	**36130213,73**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Дауытбеков М. А.

Подрядчик:

ТОО "Строй Проект Капитал"

Ордабаев К. К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строй Проект Капитал"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области, Республики Казахстан**
(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Наружные сети газопровода, Установка газорегуляторных пунктов, Молниезащита**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№169 от 09-09-2020**

Акт выполненных работ

от **11 мая 2021 (месяц, год) на 02-01-01 строительно-монтажные работы, газопровод работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Наружные сети газопровода										
1	258	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80	см трубопровода	7,411	1448538,4	1240533,42	10735118,05	9193593,17	67180,54	2788803,92	14605835,73	
						198940	214583,1	1474344,34	1590275,35		1081913,76		
2	259	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80	см трубопровода	1,4035	1620315,95	1388834,33	2274113,43	1949228,99	14862,53	588693,65	3091831,65	
						220892	240038,6	310021,92	336894,18		229024,57		
			ИТОГО по акту					13009231,48	11142822,16	82043,07	3377497,57	17697667,38	
								1784366,26	1927169,53	0	1310938,33		
			Временные здания и сооружения			2,9		513232,35				18210899,73	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17%		213067,53				18423967,26	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%				368479,35		18792446,61	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			02-01-02 Установка газорегуляторных пунктов										
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	6	27180,53	971,37	163083,16	5828,22	74330,14	83095,45	265872,9	
						13820,8	311,08	82924,8	1866,48		19694,29		
2	2	ТПрайс лист ТОО ЗГО	Газорегуляторный пункт шкафной (пункт 1) ГРПШ-13- 2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе регуляторов давления газа СГ16МТ-G100-Р2 и эл. Корректора газа miniElcor,	шт	1	1608303,57		1627603,21				1627603,21	
			В том числе							1608303,57			
			- отпускная цена			1608303,57		1608303,57					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			19299,64					
3	3	ТПрайс лист ТОО ЗГО	Газорегуляторный пункт шкафной (пункт 1) ГРПШ-13- 2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе регуляторов давления газа СГ16МТ-G160-Р2 и эл. Корректора газа miniElcor,	шт	1	1757410,71		1778499,64				1778499,64	
			В том числе							1757410,71			
			- отпускная цена			1757410,71		1757410,71					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			21088,93					
4	4	ТПрайс лист ТОО ЗГО	Газорегуляторный пункт шкафной (пункт 1) ГРПШ-13- 2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе регуляторов давления газа СГ16М1-G250-Р2 и эл. Корректора газа miniElcor,	шт	4	1780803,57		7208692,86				7208692,86	
			В том числе							7123214,29			
			- отпускная цена			1780803,57		7123214,29					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			85478,57					
5	5	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015	Установка продувочной газовой свечи диаметром 25х2,5 мм	свеча	6	9135,76	3483,08	54814,55	20898,48	7278,59	32960,23	94796,76	
						4439,58	1109,28	26637,48	6655,68		7021,98		
6	6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам, до 25 мм	1шт	6	2137,88	89,24	12827,27	535,44	1787,21	10370,73	25053,84	
						1750,77	12,96	10504,62	77,76		1855,84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт	6								
7	7	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6	3014		18084		18084	1446,72	19530,72	
8	8	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	84	3213,33	1076,15	269919,49	90396,27	19693,9	227599,62	537320,64	
						1902,73	393,47	159829,32	33051,72		39801,53		
9	9	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	1,3377	265075		354590,83		354590,83	28367,27	382958,1	
10	10	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06156	266563		16409,62		16409,62	1312,77	17722,39	
11	11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,88188	265075		233764,34		233764,34	18701,15	252465,49	
12	12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05268	234691		12363,52		12363,52	989,08	13352,6	
13	13	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	138,06	614		84768,84		84768,84	6781,51	91550,35	
14	14	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	1954		11724		11724	937,92	12661,92	
15	15	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	6	89829	773	538974	4638	442710	66510	653922	
						15271	207	91626	1242		48438		
16	16	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,4	2542,4	0	36610,56	0		26359,6	68007,77	
						2542,4	0	36610,56	0		5037,61		
17	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,12	841,75	0	7676,78	0		5527,28	14260,38	
						841,75	0	7676,78	0		1056,32		
18	18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	1,2	2348,53	149,43	2818,24	179,32	2319,22	356,41	3428,62	
						266,42	49,55	319,7	59,46		253,97		
19	19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,578	23581,12	1146,55	37211,01	1809,25	27012,31	8006,92	48835,36	
						5316,5	259,43	8389,44	409,37		3617,43		
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,6	863,5	19,64	18651,55	424,28	12379,63	5490,37	26073,27	
						270,72	2,59	5847,64	55,99		1931,35		
21	21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массойдо 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,51744	102638,06	6464,26	53109,04	3344,87	4406,62	31443,48	91316,72	
						87657,6	411,08	45357,55	212,71		6764,2		
22	22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,35172	265075		93232,18		93232,18	7458,57	100690,75	
23	23	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали , шириной 150 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0504	262681		13239,12		13239,12	1059,13	14298,25	
24	24	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	мой поверхности	9	559,03	1,02	5031,27	9,22	1206,22	3056,24	8734,51	
						423,98	0,5	3815,83	4,48		647		
25	25	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,0072	698858,95	212336,93	5031,78	1528,83	62,86	4053,09	9811,66	
						477792	90822,92	3440,1	653,93		726,79		
26	26	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	жка или клапан	6	1547,35	80,82	9284,08	484,92	1011,7	7940,53	18602,58	
						1297,91	38,88	7787,46	233,28		1377,97		
27	27	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	29882		179292		179292	14343,36	193635,36	
28	28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		12	548,84	32,04	6586,05	384,48	253,41	5888,68	13472,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фланец		495,68	0	5948,16	0		997,98		
29	29	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1672		20064		20064	1605,12	21669,12	
30	30	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	жка или клапан	6	2915,48 2462,39	134,7 64,8	17492,86 14774,34	808,2 388,8	1910,32	15011,51 2600,35	35104,72	
31	31	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	44815		268890		268890	21511,2	290401,2	
32	32	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	12	807,06 712,54	48,06 0	9684,71 8550,48	576,72 0	557,51	8464,98 1451,97	19601,66	
33	33	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	2474		29688		29688	2375,04	32063,04	
34	34	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	626		7512		7512	600,96	8112,96	
35	35	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	6	513		3078		3078	246,24	3324,24	
36	36	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	1424		34176		34176	2734,08	36910,08	
37	37	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	1055		7596		7596	607,68	8203,68	
38	38	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1221	102638,06 87657,6	6464,26 411,08	12532,11 10702,99	789,28 50,19	1039,83	7419,7 1596,14	21547,95	
39	39	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,2	1055		20256		20256	1620,48	21876,48	
40	40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,6	23581,12 5316,5	1146,55 259,43	14148,67 3189,9	687,93 155,66	10270,84	3044,46 1375,45	18568,58	
41	41	1122-0801-0103 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	фасонных частей	0,539704	66068,06 33852	12992,58 3972,24	35657,17 18270,05	7012,14 2143,83	10374,98	20209,74 4469,35	60336,26	
42	42	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003552	633838		2251,39		2251,39	180,11	2431,5	
43	43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	1405,35 493,07	912,28 245,88	50592,67 17750,66	32842,01 8851,86		26336,5 6154,33	83083,5	
44	44	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,84	1622		25692,48		25692,48	2055,4	27747,88	
45	45	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15	6547		98205		98205	7856,4	106061,4	
46	46	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,4	5079		12189,6		12189,6	975,17	13164,77	
47	47	ТПрайс	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	12	5959,55		71514,64		71514,64	5721,17	77235,81	
48	48	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	12	7489		89868		89868	7189,44	97057,44	
49	49	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,36	3636,72 1014,9	157,81 45,36	1309,22 365,36	56,81 16,33	887,04	377,88 134,97	1822,07	
50	50	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,012	856851,04 149409	21552,39 129,6	10282,21 1792,91	258,63 1,56	8230,68	1776,52 964,7	13023,43	
51	51	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной		0,012	2671537,44	197046,93	32058,45	2364,56	26169,85	3886,24	38820,26	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница приложения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			включая	см трубопровода		29 м^0	13454.4	1534.08	691.85				
52	52	1107-0516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизирующейся тиоколовой	м шва	12	601.92	118.47	7221.05	1421.69	3614.78	1806.71	13623.98	
			ИТОГО по акту			182.21	54.69	2186.58	656.29		546.72		
								137 95855.22	17279.46	3669977.2	6899540.87	148682763.37	
								5778822.85	97188.83	10614795.71	2758.28		
			В том числе										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							10614795.71			
			Временные здания и сооружения			2.9		4246640					
			Итого с временными									19067086	
			Зимние удорожания			1.17%		176289					
			Итого с зимними удорожаниями									19243092	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				304874			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19548566	
			02-01-03 Молниезащита										
1	1	1101-0205-0002 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,592	2542,4	0	6589,9	0		4744,73	12401,4	
						2542,4	0	6589,9	0		4744,73		
2	2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	3,84	2348,53	149,43	9018,37	573,83	7421,09	1240,53	18253,81	
						266,42	49,55	1023,05	190,28		861,73		
3	3	1108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,7	24291,75	1727,86	65587,73	4665,22	48893,41	12600,46	845,36,13	
						4784,85	378,55	12919,09	1022,09		9261,94		
4	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,84	863,5	19,64	13677,8	311,14	9878,4	4826,57	199 28,6	
						270,72	2,59	4288,27	41,06		1436,33		
5	5	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	т конструкций	0,29736	180004,53	55864,8	53526,15	16611,96	1536,44	2700,52	88888,84	
						118972,8	17316	35377,75	5149,199		6649,17		
6	6	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,29736	109451,72	64413,01	32546,56	19153,386	784,94	13700,08	98863,55	
						42399	15569,7	12607,77	4629,81		5700,53		
7	7	2301-0201-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,8	2564		43075,2		43075,2	5040,92	48521,32	
8	8	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	1660		14940		14940	1195,2	16135,2	
9	9	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6	1222		8065,2		8065,2	645,22	8710,42	
10	10	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	723		3253,5		3253,5	260,28	3513,78	
11	11	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,9	291		1134,9		1134,9	90,79	1225,69	
12	12	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03768	266563		10044,09		10044,09	803,53	10847,62	
13	13	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,98	187		370,26		370,26	29,62	399,88	
14	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,9208	90,64	2,4	808,57	21,44	399,75	268,89	1163,66	
						43,42	0,26	387,38	2,31		86,2		
15	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,8416	74,87	1,7	1335,85	30,29	852,94	315,49	1783,45	
						25,37	0,26	452,61	4,62		132,11		
16	16	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	4784	183	141119,96	5489,94	101744,92	25689,14	180153,72	
						1129,5	59,81	33885	1794,36		13344,72		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1308-0208-0202 РС НЬ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования	м	66	603,25	23,15	39814,7	1528,15	26690,35	8678,37	52372,52	
						175,7	6,93	11596,2	457,09		3879,45		
			ИТОГО по акту					444908,64	48385,83	277395,79	99303,46	587749,09	
								119127,02	13290,69	0	43536,99		
			Временные здания и сооружения			2,9		17045					
			Итого с временными									604794	
			Зимние удорожания			1,17%		7076					
			Итого с зимними удорожаниями									611870	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				12237			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									624107	
			Итого по всем главам									**34965120**	
			Итого с понижающим k = 0.9									**33956967,80**	
			НДС			**12%**		**4074836,14**					
			Итого с НДС									**38031803,93**	

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Дауытбеков М. А.

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

Ержигитов М. М.

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Строй Проект Капитал"

Ордабаев Қ. Қ.

Место печати (при наличии)