Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Строй Проект Капитал"

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Стройка: Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№169	**09.09.2020г**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за ноябрь 2020 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области	55 292 054,70	49 367 905,98							5 924 148,72	55 292 054,70
	Удержание 5 %	2 764 603	2 468 395,30							296 207,44	2 764 602,74
	К оплате		49 367 905,98							5 627 941,28	**52 527 451,96**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

_____ Дауытбеков М. А.

Подрядчик:

ТОО "Строй Проект Капитал"

«Строй Проект Капитал»

_____ Сулабаев К. К.

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Строй Проект Капитал"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Газификация населенных пунктов с.Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казак, Жанатурмыс Каракыстанского и Жанатурмысского сельского округа, Т.Рыскуловского района, Жамбылской области, Республики Казахстан**
(наименование, адрес)

Объект **02-01 Наружные сети газопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№169 от 09-09-2020**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-01 строительно-монтажные работы. газопровод** работы

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	2274,3	121,06	114,67	275319,34	260801,95	56851,96	0,01	15,99	
			м3 грунта		6,38	28,34	14517,4	64443,66	72	0,02	34,8	
2	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2815,8	203,5	194,47	573029,15	547601,01	125235,64	0,01	27,71	
			м3		8,93	52,84	25158,38	148780	72	0,03	80,33	
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	4760,7	152,72	144,65	727037,63	688651,92	150156,2	0,01	42,27	
			м3		8,06	35,74	38385,71	170164,56	72	0,02	91,88	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	4,5	1936,7	0	8715,17	0	6274,92	1,85	8,32	
			м3		1936,7	0	8715,17	0	72	0	0	
5	5	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	4617,912	41		189334,39					
			т						0	0	0	
6	6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1407,9	2240		3153696					
			м3						0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1407,9	3636,72	157,81	5120131,05	222187,73	1477812,65	1,02	1436,06	
			м3		1014,9	45,36	1428877,71	63862,34	99	0,04	49,28	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1407,9	766,41	0	1079028,64	0	776900,62	0,89	1245,99	
			м3		766,41	0	1079028,64	0	72	0	0	
9	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	7039,5	18,16	18,16	127865,48	127865,48	35669,65	0	0	
			м3		0	7,04	0	49541,19	72	0	26,75	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	7039,5	156,87	74,79	1104259,97	526457,81	588445,88	0,11	760,27	
			м3		82,08	34,02	577802,16	239483,79	72	0,03	184,79	
11	35	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3840,3	1622		6228966,6					
			м						0	0	0	
12	36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	1,559	347138,79	105411,35	541189,37	164336,29	415266,87	194	302,45	
			км		239396	29662,04	373218,36	46243,12	99	26,83	41,83	
13	37	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1590,18	2372		3771906,96					
			м						0	0	0	
14	38	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	2,75	454848,7	149186,26	1250833,92	410262,22	931270,06	247	679,25	
			км		299611	42453,3	823930,25	116746,58	99	38,24	105,16	
15	39	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3750	5079		19046250					
			м						0	0	0	
16	44	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	4,25	27931,68	19288,08	118709,64	81974,34	33423,22	6,3	26,77	
			км		8643,6	4248,67	36735,3	18056,86	61	2,71	11,53	
17	45	ТПрайс	Лента сигнальная Осторожно ГАЗ	4250	13,39		56919,64					
			м						0	0	0	
18	46	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	4250	343,28	154,2	1458919,9	655371,25	580709,05	0,11	467,5	
			м		142,56	47,21	605880	200660,35	72	0,04	170	
19	47	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	4,25	387659		1647550,75					
			км						0	0	0	
			ИТОГО по акту				46479663,6	3685510,01	5178016,72		5012,57	
							5012249,08	1117982,45			796,34	
			Накладные расходы:									
			на монтажные работы				614132,27					
			на общестроительные работы				4563884,45					
			Всего накладных расходов				5178016,72					
			Итого с накладными				51657680,32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%				53155753,05					
			Итого с производством работ в зимнее время 1,17%				53777675,36					
			Итого с непредвиденными затратами 2%				54853228,87					
			Итого с понижающим к = 0,9				49367905,98					
			Всего с НДС				55292054,70					

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Дауытбеков М. А.

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Altimus LTD"

Ержигитов Ш.Ш.

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Строй Проект Капитал"

Ордабаев К. К.

Место печати (при наличии)