Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: КГКП "Жезказганский городской Дом дружбы и культуры народов" Акимата города Жезказгана Отдела культуры и развития языков города Жезказгана

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания «Пирамида» Дома дружбы и культуры народов

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30 сентября 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		31	от 31 мая 2021 года				
	доп.согл.	31/1	от 24 августа 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце сентябрь 2021 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания «Пирамида» Дома дружбы и культуры народов г.Жезказган	**75 272 623,20**	5 884 656,24	-	-	0	0	0	0	706 158,74	**6 590 814,98**

М.П.

Представитель Заказчика — КГКП "Жезказганский городской Дом дружбы и культуры народов" Акимата города Жезказгана Отдела культуры и развития языков города Жезказгана — Жабагинов Е.Б БИН 990140003725

М.П.

Поставщик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Технадзор — Директор ТОО " Мегалиты Алматы" — Шыныбаев А.С БИН 110140004127

Авторский надзор — Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц" — Жауханов Ф.Б БИН 070140002507

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Жезказгана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Строй"

Договор: №31 от 31.05.2021 г., доп.соглашение №31/1 от 24.08.2021 г.

Объект: Капитальный ремонт здания «Пирамида» Дома дружбы и культуры народов

Акт приемки выполненных работ №4
от 30 сентября 2021 года

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020 года.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Исключить из акта за сентябрь													
Витражи													
1	69	2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	м2	5		-80301,00	--	-401505	--	-401505	--	-433625
			СП - 8%				--	--	--	--		-32120	
2	70	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	19,08		-74426,73	-34,84	-1420062	-665	-1389836	-21374	-1556751
			НР - 72%; СП - 8%				-1549,30	-6,56	-29561	-125		-115315	
Ограждение ОГ-1.Локальная смета 2-1-1													
3	94	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,41801		-582046,00	--	-243301	--	-243301	--	-262765
			СП - 8%				--	--	--	--		-19464	
Теплоснабжение калориферов													
4	46	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	20		-638,28	-69,48	-12766	-1390	-5320	-4858	-19033
			НР - 72%; СП - 8%				-302,79	-34,55	-6056	-691		-1410	
5	47	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019**	м	22		-379,00	--	-8338	--	-8338	--	-9005
			СП - 8%				--	--	--	--		-667	
Вентиляция													

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: КГКП "Жезказганский городской Дом дружбы и культуры народов" Акимата города Жезказгана Отдела культуры и развития языков города Жезказгана

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания «Пирамида» Дома дружбы и культуры народов

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30 сентября 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		31	от 31 мая 2021 года				
	доп.согл.	31/1	от 24 августа 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце сентябрь 2021 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания «Пирамида» Дома дружбы и культуры народов г.Жезказган	**75 272 623,20**	5 884 656,24	-	-	0	0	0	0	706 158,74	**6 590 814,98**

М.П.

Представитель Заказчика — КГКП "Жезказганский городской Дом дружбы и культуры народов" Акимата города Жезказгана Отдела культуры и развития языков города Жезказгана — Жабагинов Е.Б БИН 990140003725

М.П.

Поставщик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Технадзор — Директор ТОО " Мегалиты Алматы" — Шыныбаев А.С БИН 110140004127

М.П.

Авторский надзор — Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц" — Жауханов Ф.Б БИН 070140002507

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Жезказгана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Строй"
Договор: №31 от 31.05.2021 г., доп.соглашение №31/1 от 24.08.2021 г.

Объект: Капитальный ремонт здания «Пирамида» Дома дружбы и культуры народов

Акт приемки выполненных работ №4
от 30 сентября 2021 года

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020 года.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Исключить из акта за сентябрь													
Витражи													
1	69	2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	м2	5		-80301,00	--	-401505	--	-401505	--	-433625
			СП - 8%				--	--	--	--		-32120	
2	70	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	19,08		-74426,73	-34,84	-1420062	-665	-1389836	-21374	-1556751
			НР - 72%; СП - 8%				-1549,30	-6,56	-29561	-125		-115315	
Ограждение ОГ-1.Локальная смета 2-1-1													
3	94	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,41801		-582046,00	--	-243301	--	-243301	--	-262765
			СП - 8%				--	--	--	--		-19464	
Теплоснабжение калориферов													
4	46	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	20		-638,28	-69,48	-12766	-1390	-5320	-4858	-19033
			НР - 72%; СП - 8%				-302,79	-34,55	-6056	-691		-1410	
5	47	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019**	м	22		-379,00	--	-8338	--	-8338	--	-9005
			СП - 8%				--	--	--	--		-667	
Вентиляция													

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	53	5810-3000-1000 Кпл	Калорифер 2500 м3/ч КСк3-6-02ХЛ3Б	шт	1	-47908,93	--	-47909	--		--	-47909
						--	--	--	--	-47909	--	
7	63	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	879,5	-655,00	--	-576073	--	-576073	--	-622158
			СП - 8%			--	--	--	--		-46086	
8	74	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Демонтаж	клапан	1	-3269,54	-53,14	-3270	-53	--	-2322	-6039
			НР - 72%; СП - 8%			-3216,40	-8,71	-3216	-9		-447	
9	57	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	-6120,78	-88,57	-6121	-89	-671	-3870	-10790
			НР - 72%; СП - 8%			-5360,67	-14,51	-5361	-15		-799	
10	58	2305-0308-0724 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (н/в), размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	-24065,00	--	-24065	--	-24065	--	-25990
			СП - 8%			--	--	--	--		-1925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-2743409	-2196	-2649109	-32424	-2994065
								-44193	-839	-47909	-218233	
		Стоимость оборудования		Тенге				-47909				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-47909				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1441166				
		Материалы		Тенге				-1395157				
		Всего заработная плата		Тенге					-36433			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-8338				
			Накладные расходы	Тенге				-26231				
			Сметная прибыль	Тенге				-117392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1584789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-28
			Сметная заработная плата	Тенге					-36433			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-644806				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-644806				
			Сметная прибыль	Тенге				-51584				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-696391				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-609528				
		Материалы		Тенге				-672				
		Всего заработная плата		Тенге					-8600			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-600138				
		Сдача и испытание		Тенге				-415				
			Накладные расходы	Тенге				-6192				
			Сметная прибыль	Тенге				-49258				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-664978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
			Сметная заработная плата	Тенге					-8600			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2994066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-35
			Сметная заработная плата	Тенге					-45033			
			РАЗДЕЛ 2.Полы. Исключить из акта выполненных работ №1 за июль									
11	2	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	7,68	-840,59	-32,20	-6456	-247	--	-4562	-11899
			НР - 72%; СП - 8%			-808,40	-16,66	-6208	-128		-881	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-6456	-247	--	-4562	-11899
								-6208	-128	--	-881	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6456				
		Всего заработная плата		Тенге					-6336			
			Накладные расходы	Тенге				-4562				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				-881				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-11899				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
			Сметная заработная плата	Тенге					-6336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				-11899				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
			Сметная заработная плата	Тенге					-6336			
РАЗДЕЛ 3.Отделка помещений. Локальная смета 2-1-1												
		Стены										
12	21	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**30**	**790,19**	**56,85**	**23706**	**1705**	**--**	**16417**	**43333**
			НР - 72%; СП - 8%			**733,34**	**26,71**	**22000**	**801**		**3210**	
					Проемы							
13	52	**1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**30,8**	**2143,41**	**7,10**	**66017**	**219**	**49087**	**12064**	**84328**
			НР - 72%; СП - 8%			**542,55**	**1,48**	**16711**	**46**		**6247**	
					Отопление							
14	22	**1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**2**	**754,32**	**2,33**	**1509**	**5**	**219**	**926**	**2629**
			НР - 72%; СП - 8%			**642,45**	**0,63**	**1285**	**1**		**195**	
					Вентиляция							
15	55	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**8197,03**	**170,54**	**8197**	**171**	**737**	**5274**	**14548**
			НР - 72%; СП - 8%			**7289,10**	**35,24**	**7289**	**35**		**1078**	
16	59	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**8197,03**	**170,54**	**8197**	**171**	**737**	**5274**	**14548**
			НР - 72%; СП - 8%			**7289,10**	**35,24**	**7289**	**35**		**1078**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**107625**	**2270**	**50780**	**39955**	**159386**
								54574	**919**	**--**	**11808**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**89723**				
		Материалы		Тенге				**49088**				
		Всего заработная плата		Тенге					**39558**			
			Накладные расходы	Тенге				**28482**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9456**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**127661**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
			Сметная заработная плата	Тенге					**39558**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17903**				
		Материалы		Тенге				**1694**				
		Всего заработная плата		Тенге					**15935**			
		Сдача и испытание		Тенге				**710**				
			Накладные расходы	Тенге				**11473**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2350**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**31726**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
			Сметная заработная плата	Тенге					**15935**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**159387**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
			Сметная заработная плата	Тенге					**58493**			
РАЗДЕЛ 4.Включить сгласно Протокола №3												
		Стены										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	30	3752,27	43,85	112568	1316	58725	38286	162923
			НР - 72%; СП - 8%			1750,88	21,63	52527	649		12068	
			Проемы									
			Окна									
18	2	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов окон. Разборка	м2 облицовки	54,6	91,74	5,56	5009	303	--	3497	9186
			НР - 72%; СП - 8%			86,18	2,76	4706	151		680	
19	3	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Окна. Глухие. Обшивка одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	54,6	1171,29	18,22	63952	995	--	45610	118327
			НР - 72%; СП - 8%			1153,06	7,13	62957	389		8765	
20	4	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	57,33	522,00	--	29926	--	29926	--	32320
			СП - 8%			--	--	--	--		2394	
21	5	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	54,6	485,38	3,75	26502	205	8210	13096	42766
			НР - 72%; СП - 8%			331,27	1,87	18087	102		3168	
22	6	1206-0101-2301 РСНБ РК 2015	Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита с тонированием. Применен коэффициент на работы на высоте к=1,09. Применен коэффициент на тонирование стеклопрофилита к=1,04	м2	181,13	23070,25	63,15	4178714	11438	3470077	505456	5058904
			НР - 72%; СП - 8%			3849,16	26,63	697199	4824		374734	
23	7	Прайс	Тонирующая пленка	м2	181,13	1615,65	--	292642	--	292642	--	316053
			СП - 8%			--	--	--	--		23411	
24	8	1107-0516-0109 РСНБ РК 2015	Коробки окон. Герметизация герметиком каучуковым	м шва	3286,38	260,77	6,06	856987	19910	--	609825	1584157
			НР - 72%; СП - 8%			254,71	3,01	837078	9901		117345	
25	9	Прайс	Герметик каучуковый для кровли (310 мл)	шт	400	1437,07	--	574830	--	574830	--	620816
			СП - 8%			--	--	--	--		45986	
26	10	Прайс	Силикон TYTAN универсальный (310 мл) бесцветный	шт	200	1437,07	--	287415	--	287415	--	310408
			СП - 8%			--	--	--	--		22993	
			Витражи									
27	11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	5	364,61	--	1823	--	--	1313	3387
			НР - 72%; СП - 8%			364,61	--	1823	--		251	
			Вентиляция.									
28	12	2305-0406-0120 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1	199480,00	--	199480	--	199480	--	215438
			СП - 8%			--	--	--	--		15958	
29	13	2305-0406-0120 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1	199480,00	--	199480	--	199480	--	215438

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		15958	
			Канализация									
30	14	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	3733,78	180,21	7468	360	1065	4482	12905
			НР - 72%; СП - 8%			3021,42	90,92	6043	182		956	
31	15	Прайс	**Унитаз компакт (350х620) ROSA "ЛИРА" вып.косой белый**	комплект	2	44515,31	--	89031	--	89031	--	96153
			СП - 8%			--	--	--	--		7122	
32	16	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	комплект	2	2432,35	82,15	4865	164	583	3025	8521
			НР - 72%; СП - 8%			2059,18	41,30	4118	83		631	
33	17	Прайс	**Раковина с пьедесталом ВИКТОРИЯ Santeri**	комплект	2	35374,15	--	70748	--	70748	--	76408
			СП - 8%			--	--	--	--		5660	
34	18	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	1850,38	223,73	1850	224	258	1066	3150
			НР - 72%; СП - 8%			1368,18	112,30	1368	112		233	
35	19	Прайс	**Душевой поддон BOGAZICI 103 120х80 Hydrocabin**	комплект	1	23455,78	--	23456	--	23456	--	25332
			СП - 8%			--	--	--	--		1876	
36	20	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	2	3048,00	--	6096	--	6096	--	6584
			СП - 8%			--	--	--	--		488	
37	21	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	1	8703,00	--	8703	--	8703	--	9399
			СП - 8%			--	--	--	--		696	
			Электроснабжение									
38	22	Прайс	**LED прожектор FLG 50W Blue(Синий)**	комплект	6	31462,59	--	188776	--	188776	--	203878
			СП - 8%			--	--	--	--		15102	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				7230321	34915	5509501	1225656	9132453
								1685905	16393	--	676475	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6430369				
			Материалы	Тенге				3537013				
			Всего заработная плата	Тенге					1690393			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1184813				
			Накладные расходы	Тенге				1217083				
			Сметная прибыль	Тенге				611796				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8259248				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1234
			Сметная заработная плата	Тенге					1690393			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				799952				
			Материалы	Тенге				1905				
			Всего заработная плата	Тенге					11906			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				785769				
			Накладные расходы	Тенге				8572				
			Сметная прибыль	Тенге				64682				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				873206				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11906			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9132454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
			Сметная заработная плата	Тенге					1702299			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6285875**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1690078				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34741			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16345			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2911172		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						-47909		
			- Временные здания и сооружения 1,5% (к=0,8)	Тенге							6 333 784	95 006,76
			- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							6 428 791	6 380 881,76
			- Работы в зимнее время 2,2%	Тенге								141 433,40
			-Итого с работами в зимнее время	Тенге							6 570 224	6 522 315,16
			- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								130 446,30
			- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								6 652 761,46
			- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,05	Тенге								6 985 399,53
			- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								5 884 656,23
			- НДС 12%	Тенге								706 158,75
			- Итого с НДС	Тенге								6 590 814,98

ПРИНЯЛ:
Представитель Заказчика
И.о директора КГКП "Жезказганский городской Дом дружбы и культуры народов" Акимата города Жезказгана Отдела культуры и развития языков города Жезказгана"
Жабагинов Е.Б.

СДАЛ:
Подрядчик: Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй"
Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Мегалиты Алматы"
Кантимиров К.Т

Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц"
Жауханов Ф.Б