Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Наименование строительства: **"Строительство жилых домов № 1,2,3,4, в мкр.21 города Экибастуза.Инженерные сети.**

Справка № 2 от 25 сентября 2018 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор № 223	18.06.2018г.		003-034-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	63 308 136									
За отчетный период		46 988 835							5 638 660	52 627 495
Удержание резерва 5 %										2 631 375
Всего к оплате										**49 996 120**

М.П.

Заказчик: Руководитель Каримов А.М. 2018г.

Подрядчик: Директор Культуманов И.М. 2018г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 12 от 25 сентября 2018 года

Дополнительная (нулевая) смета №1

Каналы непроходные лотковые.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить в смету									
1	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	800	173,56 / 48,93	22,13 / 7,26	138849 / 39144	17703 / 5808	27376 / 60,9	0,0681 / 0,0088	54,48 / 7,04
2	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *м3*	160	21078,76 / 1308,19	994,31 / 240,23	3372601 / 209310	159090 / 38436	120157 / 48,5	1,79 / 0,2878	286,4 / 46,048
3	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	5,506	141220,6		777561				
4	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	200	6084,63 / 2753,06	1551,32 / 363,05	1216925 / 550612	310264 / 72610	316597 / 50,8	3,72 / 0,44	744 / 88
5	21-030302-0202	Пескоблок размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92 *шт.*	14357	151,03		2168338				
6	11-060101-0101	Заполнение бетона пескоблоков *м3*	65	18918,63 / 902,6	642,12 / 149,6	1229711 / 58669	41738 / 9724	33171 / 48,5	1,35 / 0,1813	87,75 / 11,7845
7	11-080201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка *м2 стенки*	445	4705,23 / 811,22	273,94 / 19,16	2093827 / 360993	121904 / 8528	187717 / 50,8	1,11 / 0,01981	493,95 / 8,81545
	Итого прямые затраты по разделу 2					**10997812**				**1667**
										162
	в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге					1 218 728				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	650 699	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 106	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 128 385	
Накладные расходы I уровня, тенге	685 018	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 682 830	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	495 352	
Итого, тенге	12 178 182	
Сметная прибыль (8 %), тенге	974 255	
Итого по разделу на подряд, тенге	**13 152 437**	
Итого прямые затраты по смете	**10997812**	**1667**
		162
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 218 728	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	650 699	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 106	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 128 385	
Накладные расходы I уровня, тенге	685 018	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 682 830	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	495 352	
Итого, тенге	12 178 182	
Сметная прибыль (8 %), тенге	974 255	
Итого по смете на подряд, тенге	**13 152 437**	
Временные здания и сооружения 1%	131 524	
Итого:	13 283 961	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	248 410	
Итого:	13 532 371	
Коэфициент Иинф =1,06	**14 344 314**	
Налог на добавочную стоимость (12%)	**1 721 318**	
Всего:	**16 065 632**	
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**14 266 281**	

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Садыков А.Б.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

_____ Агжолов А.А.

Подрядчик: **Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"**

_____ Культуманов И.М.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 11 от 25 сентября 2018 года

(Локальная смета 6-3-6)

Общестроительные работы по существующей тепловой камере УТ1 тип 12

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тепловая камера УТ1 (тип 12)									
1	11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство-демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	5,934	7098,75	1888,44	42124	11206	21241	6,616	39,25934
		м3 конструкции		5210,31	553,93	30918	3287	62,1	0,58297	3,45934
2	11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство(раствор М75)	10,544	12050,74	2360,68	127063	24891	47179	8,27	87,19888
		м3 конструкции		6512,8	692,43	68671	7301	62,1	0,72871	7,68352
3	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2,03	16703,09		33907				
		м3								
4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (надбавка на F50) 1% кстм=0,01;	2,03	167,03		339				
		м3								
5	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,235	19244,94		62257				
		м3								
6	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,662	16344,39		10820				
		м3								

7 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	2,037	15714,5		32010				
8 21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	5,934	270		1602				
9 21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на W6) 1%*2+1,5% kстм=0,035; *м3*	5,934	593,96		3525				
10 21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *м3*	2,42	39114,68		94658				
11 21-020199-9910	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 *м3*	2,42	635		1537				
12 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	8	2035,84		16287				
13 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СУ5-5 *т металлических изделий*	0,03588	44175,03	1365,66	1585	49	788	56,4	2,02363
			42809,36	445,93	1536	16	50,8	0,54	0,01938
14 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,03226	144993,56		4677				
15 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *т*	0,0036	165727,49		597				
16 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *т*	0,03588	13294,31	668,9	477	24	218	16,88	0,60565
			12346,71	195,09	443	7	48,5	0,17	0,0061
17 11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя-гидроизол *м2 поверхности*	12,49	1982,15	24,66	24757	308	2452	0,468	5,84532

			381,83	4,56	4769	57	50,8	0,0055	0,0687
18 11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	12,49	3030,58	144,92	37852	1810	5826	1,21	15,1129
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			884,31	33,95	11045	424	50,8	0,0411	0,51334
19 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство 20-60 мм	30,4	532,24	69,87	16180	2124	3060	0,243	7,3872
	м2 стяжки								
			162,47	16,02	4939	487	56,4	0,0194	0,58976
20 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=25,000;	760	16,91	1,03	12855	781	364	0,0009	0,684
	м2 стяжки								
			0,6	0,25	457	188	56,4	0,0003	0,228
21 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-гидроизол	30,4	688,75	15,39	20938	468	2186	0,155	4,712
	м2 изолируемой поверхности								
			124,93	2,53	3798	77	56,4	0,0028	0,08512
22 11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой- гидроизол	30,4	585,16	13,32	17789	405	1433	0,101	3,0704
	м2 изолируемой поверхности								
			81,41	2,14	2475	65	56,4	0,0024	0,07296
23 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство 70-100 мм	30,4	532,24	69,87	16180	2124	3060	0,243	7,3872
	м2 стяжки								
			162,47	16,02	4939	487	56,4	0,0194	0,58976
24 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=70,000;	2128	16,92	1,03	35996	2187	1019	0,0009	1,9152
	м2 стяжки								
			0,6	0,25	1280	527	56,4	0,0003	0,6384
25 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=30,400;	0,09363	9729,79	886,47	911	83	417	11,6	1,08611
	т								
			8811,28	363,13	825	34	48,5	0,38	0,03558
26 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,09363	191182,06		17900				
	т								
27 11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	30,4	95,82	2,6	2913	79	1525	0,1	3,04
	м2 покрытия								
			81,58	0,79	2480	24	60,9	0,001	0,0304
28 11-090304-0101	Стремянка. Монтаж	0,06	48216,67	17200	2893	1032	1034	28,9	1,734

		т конструкций		23300	5000	1398	300	60,9	5,246	0,31476
29	21-060208-0501	Стремянка	0,06	299943,06		17997				
		т								
30	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=25,000;	1,5	123,33	2	185	3	17	0,0218	0,0327
		м2		20,67	0	31	0	54,2	0,0003	0,00045
31	11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 разаК=2,000;	3	177	1	531	3	17	0,0137	0,0411
		м2		10,67	0	32	0	54,2	0,0003	0,0009
		Итого прямые затраты по разделу 1				**659342**				**181**
										14
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				140 036				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				47 577				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 281				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				471 729				
		Накладные расходы I уровня, тенге				91 836				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				751 178				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				31 850				
		Итого, тенге				783 028				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				62 642				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**845 670**				
		Итого прямые затраты по смете				**659342**				**181**
										14
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				140 036				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				47 577				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 281				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				471 729				
		Накладные расходы I уровня, тенге				91 836				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				751 178				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				31 850				
		Итого, тенге				783 028				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				62 642				
		Итого по смете на подряд, тенге				**845 670**				
		Временные здания и сооружения 1%				8 457				
		Итого:				854 127				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	15 972
Итого:	870 099
Коэфициент Иинф =1,06	**922 305**
Налог на добавочную стоимость (12%)	**110 677**
Всего:	**1 032 982**
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**917 288**

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Садыков А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

_____ Агжолов А.А.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт

приемки выполненных работ № 10 от 25 сентября 2018 года

(Локальная смета 6-3-5)

Общестроительные работы по тепловой камере УТ5 (тип6), ДК 5

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тепловая камера УТ5 (тип 6)								
1	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- вытесненный грунт *м3 грунта*	40,53	174,24 / 10,24	163,9 / 53,22	7062 / 415	6643 / 2157	1520 / 59,1	0,0166 / 0,0481	0,6728 / 1,94949
2	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=2,000; *т*	81,06	53,74		4356				
3	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	30,17	116,27 / 9,78	106,5 / 35,07	3508 / 295	3213 / 1058	800 / 59,1	0,0146 / 0,0317	0,44048 / 0,95639
4	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; *м3 грунта*	1,28	2138,28 / 2138,28	0 / 0	2737 / 2737	0 / 0	1618 / 59,1	2,976 / 0	3,80928 / 0
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	6,2	634,84 / 634,84	0 / 0	3936 / 3936	0 / 0	2326 / 59,1	0,972 / 0	6,0264 / 0

6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	25,25	21,94	21,94	554	554	114	0	0
				0	7,64	0	193	59,1	0,00806	0,20352
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	25,25	116,91	50,38	2952	1272	1316	0,108	2,727
				66,53	21,66	1680	547	59,1	0,02625	0,66281
8	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под камеру *м3 основания*	5,81	4216,01	1143,37	24495	6643	3101	0,85	4,9385
				595,01	455,59	3457	2647	50,8	0,54	3,1374
9	11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство(раствор М75) *м3 конструкции*	27,93	12050,63	2360,62	336574	65932	124972	8,27	230,9811
				6512,78	692,48	181902	19341	62,1	0,72871	20,35287
10	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	27,93	270		7541				
11	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	2,18	15415,95		33607				
12	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на F50) 1% kстм=0,01; *м3*	2,18	156,57		341				
13	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	3,28	16703,09		54786				
14	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на F50) 1% kстм=0,01; *м3*	3,28	169,7		557				
15	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *м3*	3,62	18233,09		66004				
16	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,333	141220,6		47026				
17	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,016	144993,56		2320				
18	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	10,394	19244,94		200032				

19 21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,98	16344,39		65051				
	м3								
20 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,075	15714,5		64037				
	м3								
21 21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на F50) 1% kстм=0,01;	18,449	169,7		3131				
	м3								
22 21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,32	39114,68		12517				
	м3								
23 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	2035,84		8143				
	шт.								
24 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СУ6-6	0,04998	44177,67	1360,54	2208	68	1098	56,4	2,81887
	т металлических изделий		42817,13	440,18	2140	22	50,8	0,54	0,02699
25 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,04422	144993,56		6412				
	т								
26 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,00576	165727,49		955				
	т								
27 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,04998	13305,32	680,27	665	34	304	16,88	0,84366
	т		12344,94	180,07	617	9	48,5	0,17	0,0085
28 11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	4	2281	787,75	9124	3151	3884	1,62	6,48
	шт. сборных конструкций		1377,5	186	5510	744	62,1	0,2256	0,9024
29 11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	1	3448	1182	3448	1182	1449	2,44	2,44
	шт. сборных конструкций		2075	259	2075	259	62,1	0,3141	0,3141
30 21-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 (Б2,7)	1,47	78579,04		115511				

		м3							
31	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж БМ1	0,16212	21403,9	7876,88	3470	1277	1214	14,1	2,28589
		т конструкций		10572,42	1727,12	1714	280	60,9	1,598	0,25907
32	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,16212	346292,09		56141				
		т								
33	29-055599-0599	Надбавка на сталь С245	0,16212	4756		771				
		т								
34	11-150207-0102	Балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	2,3	1597,39	22,61	3674	52	1284	1,28	2,944
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1007,83	10,87	2318	25	54,8	0,0144	0,03312
35	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М100. Устройство	17,64	567,29	18,25	10007	322	2704	0,356	6,27984
		м2 стяжки		242,4	9,3	4276	164	60,9	0,0127	0,22403
36	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол	17,64	1231,12	50,17	21717	885	4398	0,416	7,33824
		м2 изолируемой поверхности		401,7	7,71	7086	136	60,9	0,0098	0,17287
37	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-гидроизол	17,64	784,64	24,89	13841	439	2651	0,251	4,42764
		м2 изолируемой поверхности		242,35	4,42	4275	78	60,9	0,0056	0,09878
38	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	9	591,67	18,33	5325	165	1380	0,356	3,204
		м2 стяжки		242,44	9,33	2182	84	60,9	0,0127	0,1143
39	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	9	88,67	3,11	798	28	25	0,0044	0,0396
		м2 стяжки		3	1,56	27	14	60,9	0,0021	0,0189
40	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство 20-60 мм	17,64	532,26	69,84	9389	1232	1775	0,243	4,28652
		м2 стяжки		162,47	15,99	2866	282	56,4	0,0194	0,34222
41	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=25,000;	441	16,91	1,03	7459	453	211	0,0009	0,3969

	м2 стяжки		0,6	0,25	265	109	56,4	0,0003	0,1323
42 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-гидроизол	17,64	688,78	15,36	12150	271	1268	0,155	2,7342
	м2 изолируемой поверхности		124,94	2,55	2204	45	56,4	0,0028	0,04939
43 11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой- гидроизол	17,64	585,26	13,38	10324	236	831	0,101	1,78164
	м2 изолируемой поверхности		81,41	2,15	1436	38	56,4	0,0024	0,04234
44 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство 30-60 мм	17,64	532,26	69,84	9389	1232	1775	0,243	4,28652
	м2 стяжки		162,47	15,99	2866	282	56,4	0,0194	0,34222
45 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=30,000;	529,2	16,91	1,03	8951	544	253	0,0009	0,47628
	м2 стяжки		0,6	0,25	318	131	56,4	0,0003	0,15876
46 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,05636	9723,21	887,15	548	50	250	11,6	0,65378
	т		8800,57	354,86	496	20	48,5	0,38	0,02142
47 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,05636	191182,06		10775				
	т		23291,9	5000	5059	1086	60,9	5,246	1,13943
48 11-090304-0101	Стремянка. Монтаж	0,2172	48222,84	17214,55	10474	3739	3742	28,9	6,27708
	т конструкций		299943,06		65148				
49 21-060208-0501	Стремянка	0,2172							
	т		2114,25	0	8457	0	3385	1,8	7,2
50 11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	4							
	сальник		1401	0	5604	0	60,4	0	0
51 11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм д 125	2	4253	0	8506	0	2218	2,36	4,72
	сальник		1836,5	0	3673	0	60,4	0	0
52 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	15690,48		62762				
	комплект								
53 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=25,000;	5,43	122,47	1,29	665	7	61	0,0218	0,11837
	м2								

			20,44	0,18	111	1	54,2	0,0003	0,00163
54 11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 разаК=2,000;	10,86	177,26	1,01	1925	11	64	0,0137	0,14878
	м2								
			10,68	0,28	116	3	54,2	0,0003	0,00326
55 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	14,58	173,66	22,22	2532	324	499	0,0681	0,9929
	м2 площади уплотнения								
			48,9	7,27	713	106	60,9	0,0088	0,1283
56 11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5УстройствоК=0,150;	2,187	20231,37	641,98	44246	1404	1116	1,35	2,95245
	м3								
			902,61	149,52	1974	327	48,5	0,1813	0,3965
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1479034**				**326**
									32
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				254 343				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				101 363				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 188				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 118 972				
	- перевозка грузов, тенге				4 356				
	Накладные расходы I уровня, тенге				173 606				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 652 640				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				70 072				
	Итого, тенге				1 722 712				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				137 817				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 860 529**				

Раздел 2 Дренажный колодец ДК 5 (РП12)

57 11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- вытесненный грунт	91,77	174,25	163,92	15991	15043	3442	0,0166	1,52338
	м3 грунта								
			10,23	53,23	939	4885	59,1	0,0481	4,41414
58 41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=2,000;	183,54	53,74		9863				
	т								
59 11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	98,76	116,25	106,49	11481	10517	2618	0,0146	1,4419
	м3 грунта								
			9,76	35,09	964	3465	59,1	0,0317	3,13069
60 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	5,9	2138,31	0	12616	0	7456	2,976	17,5584

	м3 грунта		2138,31	0	12616	0	59,1	0	0
61 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,200;	20,932	634,91	0	13290	0	7854	0,972	20,3459
	м3 грунта		634,91	0	13290	0	59,1	0	0
62 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,800;	83,728	21,93	21,93	1836	1836	379	0	0
	м3 грунта		0	7,66	0	641	59,1	0,00806	0,67485
63 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	83,728	116,95	50,4	9792	4220	4365	0,108	9,04262
	м3 уплотненного грунта		66,55	21,65	5572	1813	59,1	0,02625	2,19786
64 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,09	24776,56	5847,85	51783	12222	11511	8,86	18,5174
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,5	2224,4	13887	4649	62,1	2,218	4,63562
65 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	2035,84		6108				
	шт.								
66 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	2967,82		2968				
	шт.								
67 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	11475,93		22952				
	шт.								
68 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	14260,52		28521				
	шт.								
69 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	16361,98		16362				
	шт.								
70 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14342,4		14342				
	шт.								
71 23-030101-0203	Люк ГТС с шарниром, тип Л ГОСТ 8591-76	1	22556,79		22557				
	комплект								
72 21-060208-0501	Стремянки С1-07	0,0292	299943,06		8758				
	т								
73 21-130814-2208	Скобы ходовые	3	565,08		1695				
	шт.								
74 11-150403-1004	Стремянки, скобы. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,82	560,98	0	460	0	220	0,646	0,52972
	м2 окрашиваемой поверхности		490,24	0	402	0	54,8	0,0004	0,00033

75 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	87,56	4216,27	1143,55	369177	100129	46730	0,85	74,426
	м3 основания		595,02	455,56	52100	39889	50,8	0,54	47,2824
76 11-080101-0401	Глиняный замок	14,35	7235,75	1100,42	103833	15791	37264	6,93	99,4455
	м3 изолирующего слоя		4633,31	478,54	66488	6867	50,8	0,58	8,323
77 11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	0,53	4216,98	1145,28	2235	607	282	0,85	0,4505
	м3 основания		594,34	454,72	315	241	50,8	0,54	0,2862
78 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	0,53	20230,19	641,51	10722	340	271	1,35	0,7155
	м3		901,89	150,94	478	80	48,5	0,1813	0,09609
	Итого прямые затраты по разделу 2				**737342**				**244**
									71
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				167 051				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				160 705				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				62 530				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				399 723				
	- перевозка грузов, тенге				9 863				
	Накладные расходы I уровня, тенге				122 392				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				859 734				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				36 453				
	Итого, тенге				896 187				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				71 695				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**967 882**				
	Итого прямые затраты по смете				**2216376**				**570**
									103
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				421 394				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				262 068				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				92 718				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 518 695				
	- перевозка грузов, тенге				14 219				
	Накладные расходы I уровня, тенге				295 998				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 512 374				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				106 525				
	Итого, тенге				2 618 899				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				209 512				
	Итого по смете на подряд, тенге				**2 828 411**				

Временные здания и сооружения 1%	28 284
Итого:	2 856 695
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	53 420
Итого:	2 910 115
Коэфициент Иинф =1,06	**3 084 722**
Налог на добавочную стоимость (12%)	**370 167**
Всего:	**3 454 889**
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**3 067 941**

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Садыков А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

_____ Агжолов А.А.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 9 от 25 сентября 2018 года

(Локальная смета 6-3-4)

Общестроительные работы по тепловой камере УТ4 (тип6), ДК 4

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тепловая камера УТ4 (тип 6)									
1	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- вытесненный грунт *м3 грунта*	68,78	174,25 / 10,24	163,91 / 53,23	11985 / 704	11274 / 3661	2580 / 59,1	0,0166 / 0,0481	1,14175 / 3,30832
2	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=2,000; *т*	137,56	53,74		7392				
3	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	144,08	116,25 / 9,76	106,5 / 35,08	16750 / 1406	15344 / 5055	3818 / 59,1	0,0146 / 0,0317	2,10357 / 4,56734
4	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; *м3 грунта*	3,7	2138,38 / 2138,38	0 / 0	7912 / 7912	0 / 0	4676 / 59,1	2,976 / 0	11,0112 / 0
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	29,31	634,9 / 634,9	0 / 0	18609 / 18609	0 / 0	10998 / 59,1	0,972 / 0	28,48932 / 0
6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	118,47	21,93	21,93	2598	2598	536	0	0

	м3 грунта		0	7,66	0	907	59,1	0,00806	0,95487
7 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	118,47	116,96	50,41	13856	5972	6176	0,108	12,79476
	м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	7884	2566	59,1	0,02625	3,10984
8 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под камеру	5,81	4216,01	1143,37	24495	6643	3101	0,85	4,9385
	м3 основания		595,01	455,59	3457	2647	50,8	0,54	3,1374
9 11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство(раствор М75)	27,914	12050,73	2360,64	336384	65895	124900	8,27	230,84878
	м3 конструкции		6512,79	692,48	181798	19330	62,1	0,72871	20,34121
10 21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,914	270		7537				
	м3								
11 21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2,18	15415,95		33607				
	м3								
12 21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на F50) 1% kстм=0,01;	2,18	156,57		341				
	м3								
13 21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	5,28	16703,09		88192				
	м3								
14 21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на F50) 1% kстм=0,01;	5,28	169,7		896				
	м3								
15 21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	3,62	18233,09		66004				
	м3								
16 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,333	141220,6		47026				
	т								
17 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,016	144993,56		2320				
	т								
18 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	8,152	19244,94		156885				
	м3								
19 21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,582	16344,39		58546				
	м3								

20 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,26	15714,5		51229				
	м3								
21 21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на F50) 1% kстм=0,01;	14,994	169,7		2544				
	м3								
22 21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	1,76	39114,68		68842				
	м3								
23 21-020199-9910	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,76	635		1118				
	м3								
24 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	2035,84		8143				
	шт.								
25 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СУ6-6	0,04998	44177,67	1360,54	2208	68	1098	56,4	2,81887
	т металлических изделий		42817,13	440,18	2140	22	50,8	0,54	0,02699
26 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,04422	144993,56		6412				
	т								
27 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,00576	165727,49		955				
	т								
28 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,04998	13305,32	680,27	665	34	304	16,88	0,84366
	т		12344,94	180,07	617	9	48,5	0,17	0,0085
29 11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	4	2281	787,75	9124	3151	3884	1,62	6,48
	шт. сборных конструкций		1377,5	186	5510	744	62,1	0,2256	0,9024
30 11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	1	3448	1182	3448	1182	1449	2,44	2,44
	шт. сборных конструкций		2075	259	2075	259	62,1	0,3141	0,3141
31 21-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 (Б2,7)	1,07	78579,04		84080				

		м3							
32 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж БМ-1	0,16212	21403,9	7876,88	3470	1277	1214	14,1	2,28589
	т конструкций		10572,42	1727,12	1714	280	60,9	1,598	0,25907
33 21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,16212	346292,09		56141				
		т							
34 11-150207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	2,3	1597,39	22,61	3674	52	1284	1,28	2,944
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1007,83	10,87	2318	25	54,8	0,0144	0,03312
35 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М100. Устройство	17,64	567,29	18,25	10007	322	2704	0,356	6,27984
	м2 стяжки		242,4	9,3	4276	164	60,9	0,0127	0,22403
36 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол	17,64	1231,12	50,17	21717	885	4398	0,416	7,33824
	м2 изолируемой поверхности		401,7	7,71	7086	136	60,9	0,0098	0,17287
37 11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-гидроизол	17,64	784,64	24,89	13841	439	2651	0,251	4,42764
	м2 изолируемой поверхности		242,35	4,42	4275	78	60,9	0,0056	0,09878
38 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	9	591,67	18,33	5325	165	1380	0,356	3,204
	м2 стяжки		242,44	9,33	2182	84	60,9	0,0127	0,1143
39 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	9	88,67	3,11	798	28	25	0,0044	0,0396
	м2 стяжки		3	1,56	27	14	60,9	0,0021	0,0189
40 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство 20-60 мм	17,64	532,26	69,84	9389	1232	1775	0,243	4,28652
	м2 стяжки		162,47	15,99	2866	282	56,4	0,0194	0,34222
41 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=25,000;	441	16,91	1,03	7459	453	211	0,0009	0,3969
	м2 стяжки		0,6	0,25	265	109	56,4	0,0003	0,1323

42	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-гидроизол *м2 изолируемой поверхности*	17,64	688,78	15,36	12150	271	1268	0,155	2,7342
				124,94	2,55	2204	45	56,4	0,0028	0,04939
43	11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой- гидроизол *м2 изолируемой поверхности*	17,64	585,26	13,38	10324	236	831	0,101	1,78164
				81,41	2,15	1436	38	56,4	0,0024	0,04234
44	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство 40-70 мм *м2 стяжки*	17,64	532,26	69,84	9389	1232	1775	0,243	4,28652
				162,47	15,99	2866	282	56,4	0,0194	0,34222
45	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=40,000; *м2 стяжки*	705,6	16,92	1,03	11937	726	338	0,0009	0,63504
				0,6	0,25	425	174	56,4	0,0003	0,21168
46	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *т*	0,05636	9723,21	887,15	548	50	250	11,6	0,65378
				8800,57	354,86	496	20	48,5	0,38	0,02142
47	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,05636	191182,06		10775				
48	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение *м2 покрытия*	17,64	95,8	2,61	1690	46	885	0,1	1,764
				81,58	0,79	1439	14	60,9	0,001	0,01764
49	11-090304-0101	Стремянка. Монтаж *т конструкций*	0,2172	48222,84	17214,55	10474	3739	3742	28,9	6,27708
				23291,9	5000	5059	1086	60,9	5,246	1,13943
50	21-060208-0501	Стремянка *т*	0,2172	299943,06		65148				
51	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *сальник*	2	2114	0	4228	0	1692	1,8	3,6
				1401	0	2802	0	60,4	0	0
52	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм д125,150 *сальник*	4	4253	0	17012	0	4438	2,36	9,44
				1836,75	0	7347	0	60,4	0	0
53	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	4	15690,48		62762				
54	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=25,000;	5,43	122,47	1,29	665	7	61	0,0218	0,11837

	м2								
			20,44	0,18	111	1	54,2	0,0003	0,00163
55 11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 разаК=2,000;	10,86	177,26	1,01	1925	11	64	0,0137	0,14878
	м2								
			10,68	0,28	116	3	54,2	0,0003	0,00326
56 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	14,85	173,6	22,15	2578	329	508	0,0681	1,01129
	м2 площади уплотнения								
			48,96	7,21	727	107	60,9	0,0088	0,13068
57 11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5УстройствоК=0,150;	2,2275	20231,65	642,42	45066	1431	1137	1,35	3,00713
	м3								
			902,81	149,49	2011	333	48,5	0,1813	0,40385
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1538595**				**371**
									40
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				284 160				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				125 092				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 475				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 121 951				
	- перевозка грузов, тенге				7 392				
	Накладные расходы I уровня, тенге				196 151				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 734 746				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				73 553				
	Итого, тенге				1 808 299				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				144 664				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 952 963**				

Раздел 2 Дренажный колодец ДК 4 (РП12)

58 11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- вытесненный грунт	103,18	174,24	163,92	17978	16913	3869	0,0166	1,71279
	м3 грунта								
			10,22	53,23	1055	5492	59,1	0,0481	4,96296
59 41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=2,000;	206,36	53,74		11090				
	т								
60 11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	110,24	116,26	106,49	12816	11740	2922	0,0146	1,6095
	м3 грунта								
			9,76	35,09	1076	3868	59,1	0,0317	3,49461

61 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	6,6	2138,33	0	14113	0	8341	2,976	19,6416
	м3 грунта		2138,33	0	14113	0	59,1	0	0
62 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,200;	23,368	634,89	0	14836	0	8768	0,972	22,7137
	м3 грунта		634,89	0	14836	0	59,1	0	0
63 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,800;	93,472	21,93	21,93	2050	2050	423	0	0
	м3 грунта		0	7,66	0	716	59,1	0,00806	0,75338
64 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	93,472	116,97	50,41	10933	4712	4873	0,108	10,09498
	м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	6221	2025	59,1	0,02625	2,45364
65 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,11	24775,83	5847,39	52277	12338	11621	8,86	18,6946
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,55	2224,64	14020	4694	62,1	2,218	4,67998
66 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	2035,84		8143				
	шт.								
67 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	2967,82		2968				
	шт.								
68 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	11475,93		22952				
	шт.								
69 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	14260,52		28521				
	шт.								
70 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	16361,98		16362				
	шт.								
71 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14342,4		14342				
	шт.								
72 23-030101-0203	Люк ГТС с шарниром, тип Л ГОСТ 8591-76	1	22556,79		22557				
	комплект								
73 21-060208-0501	Стремянки С1-07	0,0292	299943,06		8758				
	т								
74 21-130814-2208	Скобы ходовые	3	565,08		1695				
	шт.								

75 11-150403-1004	Стремянки, скобы. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,82	560,98	0	460	0	220	0,646	0,52972
	м2 окрашиваемой поверхности		490,24	0	402	0	54,8	0,0004	0,00033
76 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	87,56	4216,27	1143,55	369177	100129	46730	0,85	74,426
	м3 основания		595,02	455,56	52100	39889	50,8	0,54	47,2824
77 11-080101-0401	Глиняный замок	14,35	7235,75	1100,42	103833	15791	37264	6,93	99,4455
	м3 изолирующего слоя		4633,31	478,54	66488	6867	50,8	0,58	8,323
78 11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	0,53	4216,98	1145,28	2235	607	282	0,85	0,4505
	м3 основания		594,34	454,72	315	241	50,8	0,54	0,2862
79 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	0,53	20230,19	641,51	10722	340	271	1,35	0,7155
	м3		901,89	150,94	478	80	48,5	0,1813	0,09609
	Итого прямые затраты по разделу 2				**748818**				**250**
									72
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				171 104				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				164 620				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				63 872				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				402 004				
	- перевозка грузов, тенге				11 090				
	Накладные расходы I уровня, тенге				125 584				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				874 402				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				37 075				
	Итого, тенге				911 477				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				72 918				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**984 395**				
	Итого прямые затраты по смете				**2287413**				**621**
									113
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				455 264				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				289 712				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				102 347				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 523 955				
	- перевозка грузов, тенге				18 482				
	Накладные расходы I уровня, тенге				321 735				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 609 148				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				110 628				

Итого, тенге	2 719 776
Сметная прибыль (8 %), тенге	217 582
Итого по смете на подряд, тенге	**2 937 358**
Временные здания и сооружения 1%	29 374
Итого:	2 966 732
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	55 478
Итого:	3 022 209
Коэфициент Иинф =1,06	**3 203 542**
Налог на добавочную стоимость (12%)	**384 425**
Всего:	**3 587 967**
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**3 186 115**

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Садыков А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

_____ Агжолов А.А.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 8 от 25 сентября 2018 года

(Локальная смета 6-3-3)

Общестроительные работы по тепловой камере УТ3 (тип6), ДК 3

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тепловая камера УТ3 (тип 6)									
1	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- вытесненный грунт *м3 грунта*	70,06	174,25	163,92	12208	11484	2628	0,0166	1,163
				10,23	53,23	717	3729	59,1	0,0481	3,36989
2	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=2,000; *т*	140,12	53,74		7530				
3	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	136,25	116,26	106,5	15840	14510	3611	0,0146	1,98925
				9,76	35,08	1330	4780	59,1	0,0317	4,31913
4	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3- налипающий т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	35	127,89	117,14	4476	4100	1021	0,01606	0,5621
				10,74	38,6	376	1351	59,1	0,03487	1,22045
5	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- налипающий т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; *м3 грунта*	4,3	2566,05	0	11034	0	6521	3,5712	15,35616

6 11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	39,3	2566,05	0	11034	0	59,1	0	0
			1096,67	1096,67	43099	43099	15839	0	0
	м3 мокрого грунта		0	681,96	0	26801	59,1	1,02	40,086
7 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	35,2	634,89	0	22348	0	13208	0,972	34,2144
	м3 грунта		634,91	0	22349	0	59,1	0	0
8 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	140,35	21,93	21,93	3078	3078	635	0	0
	м3 грунта		0	7,66	0	1075	59,1	0,00806	1,13122
9 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	140,35	116,95	50,4	16414	7074	7317	0,108	15,1578
	м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	9340	3040	59,1	0,02625	3,68419
10 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под камеру	5,81	4216,01	1143,37	24495	6643	3101	0,85	4,9385
	м3 основания		595,01	455,59	3457	2647	50,8	0,54	3,1374
11 11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство(раствор М75)	33,233	12050,61	2360,58	400478	78449	148700	8,27	274,83691
	м3 конструкции		6512,8	692,47	216440	23013	62,1	0,72871	24,21722
12 21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,233	270		8973				
	м3								
13 21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2,38	15415,95		36690				
	м3								
14 21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на W6) 1%*2+1,5% kстм=0,035;	2,38	548,01		1304				
	м3								
15 21-020101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	5,73	16899,26		96833				
	м3								
16 21-020101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	3,62	18577,97		67252				
	м3								
17 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,333	141220,6		47026				
	т								
18 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,016	144993,56		2320				

		т								
19	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	11,21	19244,94		215736				
		м3								
20	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,378	16344,39		71556				
		м3								
21	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,075	15714,5		64037				
		м3								
22	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на W6) 1%*2+1,5% kстм=0,035;	19,663	593,96		11679				
		м3								
23	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (ПО-3, П15д-8)	1,76	39114,68		68842				
		м3								
24	21-020199-9910	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,76	635		1118				
		м3								
25	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (надбавка на W6) 1%+1,5% kстм=0,025;	1,76	509,54		897				
		м3								
26	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	2035,84		8143				
		шт.								
27	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,08	270		22				
		м3								
28	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на W6) 1%*2+1,5% kстм=0,035;	0,08	648,58		52				
		м3								
29	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СУ6-6	0,04998	44177,67	1360,54	2208	68	1098	56,4	2,81887
		т металлических изделий		42817,13	440,18	2140	22	50,8	0,54	0,02699
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,04422	144993,56		6412				

		т							
31 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,00576	165727,49		955				
		т							
32 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,04998	13305,32	680,27	665	34	304	16,88	0,84366
		т	12344,94	180,07	617	9	48,5	0,17	0,0085
33 11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	6	2281,17	787,67	13687	4726	5827	1,62	9,72
	шт. сборных конструкций		1377,67	186,17	8266	1117	62,1	0,2256	1,3536
34 11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	1	3448	1182	3448	1182	1449	2,44	2,44
	шт. сборных конструкций		2075	259	2075	259	62,1	0,3141	0,3141
35 21-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 (Б2,7)	1,25	78579,04		98224				
		м3							
36 21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,25	270		338				
		м3							
37 21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на W6) 1%+1,5% kстм=0,025;	1,25	526,32		658				
		м3							
38 11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя-гидроизол	11,26	1982,06	24,6	22318	277	2210	0,468	5,26968
	м2 поверхности		381,79	4,53	4299	51	50,8	0,0055	0,06193
39 11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	11,6	3030,6	144,91	35155	1681	5411	1,21	14,036
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		884,31	33,88	10258	393	50,8	0,0411	0,47676
40 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М100. Устройство	17,64	567,29	18,25	10007	322	2704	0,356	6,27984
	м2 стяжки		242,4	9,3	4276	164	60,9	0,0127	0,22403
41 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол	17,64	1231,12	50,17	21717	885	4398	0,416	7,33824
	м2 изолируемой поверхности		401,7	7,71	7086	136	60,9	0,0098	0,17287

42 11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-гидроизол *м2 изолируемой поверхности*	17,64	784,64	24,89	13841	439	2651	0,251	4,42764
			242,35	4,42	4275	78	60,9	0,0056	0,09878
43 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	9	591,67	18,33	5325	165	1380	0,356	3,204
			242,44	9,33	2182	84	60,9	0,0127	0,1143
44 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *м2 стяжки*	9	88,67	3,11	798	28	25	0,0044	0,0396
			3	1,56	27	14	60,9	0,0021	0,0189
45 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство 20-60 мм *м2 стяжки*	17,64	532,26	69,84	9389	1232	1775	0,243	4,28652
			162,47	15,99	2866	282	56,4	0,0194	0,34222
46 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=25,000; *м2 стяжки*	441	16,91	1,03	7459	453	211	0,0009	0,3969
			0,6	0,25	265	109	56,4	0,0003	0,1323
47 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-гидроизол *м2 изолируемой поверхности*	17,64	688,78	15,36	12150	271	1268	0,155	2,7342
			124,94	2,55	2204	45	56,4	0,0028	0,04939
48 11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой- гидроизол *м2 изолируемой поверхности*	17,64	585,26	13,38	10324	236	831	0,101	1,78164
			81,41	2,15	1436	38	56,4	0,0024	0,04234
49 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство 30-60 мм *м2 стяжки*	17,64	532,26	69,84	9389	1232	1775	0,243	4,28652
			162,47	15,99	2866	282	56,4	0,0194	0,34222
50 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=40,000; *м2 стяжки*	705,6	16,92	1,03	11937	726	338	0,0009	0,63504
			0,6	0,25	425	174	56,4	0,0003	0,21168
51 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *т*	0,05636	9723,21	887,15	548	50	250	11,6	0,65378
			8800,57	354,86	496	20	48,5	0,38	0,02142

52 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,05636	191182,06		10775				
	т								
53 11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	17,64	95,8	2,61	1690	46	885	0,1	1,764
	м2 покрытия		81,58	0,79	1439	14	60,9	0,001	0,01764
54 11-090304-0101	Стремянка. Монтаж	0,2172	48222,84	17214,55	10474	3739	3742	28,9	6,27708
	т конструкций		23291,9	5000	5059	1086	60,9	5,246	1,13943
55 21-060208-0501	Стремянка	0,2172	299943,06		65148				
	т								
56 11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	2	2114	0	4228	0	1692	1,8	3,6
	сальник		1401	0	2802	0	60,4	0	0
57 11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм д150мм	4	4253	0	17012	0	4438	2,36	9,44
	сальник		1836,75	0	7347	0	60,4	0	0
58 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	15690,48		62762				
	комплект								
59 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=25,000;	5,43	122,47	1,29	665	7	61	0,0218	0,11837
	м2		20,44	0,18	111	1	54,2	0,0003	0,00163
60 11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 разаК=2,000;	10,86	177,26	1,01	1925	11	64	0,0137	0,14878
	м2		10,68	0,28	116	3	54,2	0,0003	0,00326
61 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	14,85	173,6	22,15	2578	329	508	0,0681	1,01129
	м2 площади уплотнения		48,96	7,21	727	107	60,9	0,0088	0,13068
62 11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5УстройствоК=0,150;	2,2275	20231,65	642,42	45066	1431	1137	1,35	3,00713
	м3		902,81	149,49	2011	333	48,5	0,1813	0,40385
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1782755**				**445**
									87

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	340 714
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 257
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 246 505

	- перевозка грузов, тенге				7 530				
	Накладные расходы I уровня, тенге				249 013				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 031 768				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				86 147				
	Итого, тенге				2 117 915				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				169 433				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 287 348**				
Раздел 2 Дренажный колодец ДК 3 (РП12)									
63 11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- вытесненный грунт	102,67	174,24	163,91	17889	16829	3851	0,0166	1,70432
	м3 грунта		10,23	53,24	1050	5466	59,1	0,0481	4,93843
64 41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=2,000;	205,34	53,74		11035				
	т								
65 11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	148,32	116,26	106,49	17243	15795	3931	0,0146	2,16547
	м3 грунта		9,76	35,09	1448	5204	59,1	0,0317	4,70174
66 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	7,76	2138,27	0	16593	0	9806	2,976	23,09376
	м3 грунта		2138,27	0	16593	0	59,1	0	0
67 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,200;	31,216	634,9	0	19819	0	11713	0,972	30,34195
	м3 грунта		634,9	0	19819	0	59,1	0	0
68 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,800;	124,864	21,93	21,93	2738	2738	565	0	0
	м3 грунта		0	7,66	0	956	59,1	0,00806	1,0064
69 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	124,864	116,96	50,41	14604	6294	6509	0,108	13,48531
	м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	8310	2704	59,1	0,02625	3,27768
70 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,16	24776,39	5847,69	53517	12631	11897	8,86	19,1376
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,44	2225	14352	4806	62,1	2,218	4,79088
71 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	2035,84		8143				

		шт.								
72	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	2967,82		5936				
		шт.								
73	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	11475,93		22952				
		шт.								
74	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	14260,52		28521				
		шт.								
75	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	16361,98		16362				
		шт.								
76	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14342,4		14342				
		шт.								
77	23-030101-0203	Люк ГТС с шарниром, тип Л ГОСТ 8591-76	1	22556,79		22557				
		комплект								
78	21-060208-0501	Стремянки С1-07	0,0292	299943,06		8758				
		т								
79	21-130814-2208	Скобы ходовые	4	565,08		2260				
		шт.								
80	11-150403-1004	Стремянки, скобы. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,86	561,63	0	483	0	231	0,646	0,55556
		м2 окрашиваемой поверхности		490,7	0	422	0	54,8	0,0004	0,00034
81	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	87,56	4216,27	1143,55	369177	100129	46730	0,85	74,426
		м3 основания		595,02	455,56	52100	39889	50,8	0,54	47,2824
82	11-080101-0401	Глиняный замок	14,35	7235,75	1100,42	103833	15791	37264	6,93	99,4455
		м3 изолирующего слоя		4633,31	478,54	66488	6867	50,8	0,58	8,323
83	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	0,53	4216,98	1145,28	2235	607	282	0,85	0,4505
		м3 основания		594,34	454,72	315	241	50,8	0,54	0,2862
84	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	0,53	20230,19	641,51	10722	340	271	1,35	0,7155
		м3		901,89	150,94	478	80	48,5	0,1813	0,09609
	Итого прямые затраты по разделу 2					**769719**				**266**
										75

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 181 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 171 154

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 213	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	406 155	
- перевозка грузов, тенге	11 035	
Накладные расходы I уровня, тенге	133 050	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	902 769	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	38 277	
Итого, тенге	941 046	
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 284	
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 016 330**	
Итого прямые затраты по смете	**2552474**	**710**
		162
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	522 089	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	359 161	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 470	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 652 660	
- перевозка грузов, тенге	18 565	
Накладные расходы I уровня, тенге	382 063	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 934 537	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	124 424	
Итого, тенге	3 058 961	
Сметная прибыль (8 %), тенге	244 717	
Итого по смете на подряд, тенге	**3 303 678**	
Временные здания и сооружения 1%	33 037	
Итого:	3 336 715	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	62 397	
Итого:	3 399 111	
Коэфициент Иинф =1,06	**3 603 058**	
Налог на добавочную стоимость (12%)	**432 367**	
Всего:	**4 035 425**	
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**3 583 457**	

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Садыков А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

_____ Агжолов А.А.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 7 от 25 сентября 2018 года

(Локальная смета 6-3-2)

Общестроительные работы по тепловой камере УТ2 (тип12), ДК 2

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тепловая камера УТ2 (тип 12)								
1	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- вытесненный грунт *м3 грунта*	91,73	174,24 / 10,23	163,92 / 53,23	15983 / 938	15036 / 4883	3440 / 59,1	0,0166 / 0,0481	1,52272 / 4,41221
2	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=2,000; *т*	183,46	53,74		9859				
3	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	53,97	116,25 / 9,76	106,49 / 35,08	6274 / 527	5747 / 1893	1430 / 59,1	0,0146 / 0,0317	0,78796 / 1,71085
4	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3- налипающий т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	330,6	127,88 / 10,74	117,14 / 38,59	42277 / 3550	38727 / 12758	9638 / 59,1	0,01606 / 0,03487	5,30944 / 11,52802

5	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-налипающий т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; *м3 грунта*	6,73	2565,97	0	17269	0	10206	3,5712	24,03418
				2565,97	0	17269	0	59,1	0	0
6	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив *м3 мокрого грунта*	384,57	1096,67	1096,67	421746	421746	154999	0	0
				0	681,97	0	262266	59,1	1,02	392,2614
7	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	58,57	634,9	0	37186	0	21977	0,972	56,93004
				634,9	0	37186	0	59,1	0	0
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	234,27	21,93	21,93	5137	5137	1060	0	0
				0	7,66	0	1794	59,1	0,00806	1,88822
9	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	234,27	116,95	50,4	27399	11808	12213	0,108	25,30116
				66,55	21,66	15591	5074	59,1	0,02625	6,14959
10	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под камеру *м3 основания*	11,46	4216,32	1143,54	48319	13105	6116	0,85	9,741
				595,03	455,58	6819	5221	50,8	0,54	6,1884
11	11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство(раствор М75) *м3 конструкции*	47,522	12050,65	2360,59	572671	112180	212636	8,27	393,00694
				6512,79	692,48	309501	32908	62,1	0,72871	34,62976
12	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	45,022	270		12156				
13	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	3,54	15415,95		54572				
14	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на W6) 1%*2+1,5% кстм=0,035; *м3*	3,54	548,01		1940				
15	21-020101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 *м3*	8,2	16899,26		138574				
16	21-020101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 *м3*	4,96	18577,97		92147				

17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	1,17394	141220,6		165785				
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,03072	144993,56		4454				
19	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	6,331	19244,94		121840				
20	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	6,368	16344,39		104081				
21	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	15,485	15714,5		243339				
22	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на W6) 1%*2+1,5% kстм=0,035; *м3*	28,184	593,96		16740				
23	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,138	52737,2		7278				
24	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на W6) 1%*2+1,5% kстм=0,035; *м3*	0,138	648,58		90				
25	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *м3*	2,42	39114,68		94658				
26	21-020199-9910	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 *м3*	2,42	6350		15367				
27	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	4	2035,84		8143				
28	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СУ6-6 *т металлических изделий*	0,04998	44177,67	1360,54	2208	68	1098	56,4	2,81887

			42817,13	440,18	2140	22	50,8	0,54	0,02699
29 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,04422	144993,56		6412				
30 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *т*	0,00576	165727,49		955				
31 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *т*	0,04998	13305,32	680,27	665	34	304	16,88	0,84366
			12344,94	180,07	617	9	48,5	0,17	0,0085
32 11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	5	2280,8	787,4	11404	3937	4856	1,62	8,1
			1377,6	186,2	6888	931	62,1	0,2256	1,128
33 11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	3	11999,33	1718,33	35998	5155	8110	4,68	14,04
			3979,67	373,67	11939	1121	62,1	0,4528	1,3584
34 21-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 (Б2,3,8) *м3*	4,05	78579,04		318245				
35 21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	4,05	270		1094				
36 21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на W6) 1%+1,5% kстм=0,025; *м3*	4,05	526,32		2132				
37 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж БМ2 *т конструкций*	0,08738	21389,33	7873,66	1869	688	655	14,1	1,23206
			10574,5	1739,53	924	152	60,9	1,598	0,13963
38 21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *т*	0,08738	346292,09		30259				
39 29-055599-0599(пл)	Надбавка на сталь С245 *т*	0,08738	4487		392				
40 11-150207-0102	Балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1,54	2294,16	22,08	3533	34	860	1,28	1,9712
			1007,79	11,04	1552	17	54,8	0,0144	0,02218

41 11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизол) *м2 поверхности*	65,37	1982,18	24,67	129575	1613	12831	0,468	30,59316
			381,83	4,54	24960	297	50,8	0,0055	0,35954
42 11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1: *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	66,84	3030,58	144,91	202564	9686	31178	1,21	80,8764
			884,31	33,92	59107	2267	50,8	0,0411	2,74712
43 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М100. Устройство *м2 стяжки*	32,67	567,28	18,27	18533	597	5007	0,356	11,63052
			242,39	9,27	7919	303	60,9	0,0127	0,41491
44 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол *м2 изолируемой поверхности*	32,67	1231,1	50,14	40220	1638	8145	0,416	13,59072
			401,68	7,71	13123	252	60,9	0,0098	0,32017
45 11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-гидроизол *м2 изолируемой поверхности*	32,67	784,63	24,89	25634	813	4910	0,251	8,20017
			242,36	4,41	7918	144	60,9	0,0056	0,18295
46 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	20,25	591,65	18,27	11981	370	3104	0,356	7,209
			242,42	9,28	4909	188	60,9	0,0127	0,25718
47 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000; *м2 стяжки*	81	88,63	3,11	7179	252	224	0,0044	0,3564
			3	1,53	243	124	60,9	0,0021	0,1701
48 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство 20-40 мм *м2 стяжки*	32,67	532,2	69,82	17387	2281	3289	0,243	7,93881
			162,47	16,01	5308	523	56,4	0,0194	0,6338
49 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000; *м2 стяжки*	490,05	16,92	1,03	8290	504	235	0,0009	0,44105
			0,6	0,25	295	121	56,4	0,0003	0,14702
50 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-гидроизол *м2 изолируемой поверхности*	32,67	688,8	15,4	22503	503	2348	0,155	5,06385

			124,95	2,51	4082	82	56,4	0,0028	0,09148
51 11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой- гидроизол	32,67	585,22	13,35	19119	436	1539	0,101	3,29967
	м2 изолируемой поверхности		81,42	2,11	2660	69	56,4	0,0024	0,07841
52 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство 30-60 мм	32,67	532,2	69,82	17387	2281	3289	0,243	7,93881
	м2 стяжки		162,47	16,01	5308	523	56,4	0,0194	0,6338
53 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=30,000;	980,1	16,92	1,03	16580	1008	470	0,0009	0,88209
	м2 стяжки		0,6	0,25	590	243	56,4	0,0003	0,29403
54 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,10062	9719,74	884,52	978	89	447	11,6	1,16719
	т		8805,41	357,78	886	36	48,5	0,38	0,03824
55 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,10062	191182,06		19237				
	т								
56 11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	32,67	95,78	2,57	3129	84	1639	0,1	3,267
	м2 покрытия		81,57	0,8	2665	26	60,9	0,001	0,03267
57 11-090304-0101	Стремянка. Монтаж	0,2172	48222,84	17214,55	10474	3739	3742	28,9	6,27708
	т конструкций		23291,9	5000	5059	1086	60,9	5,246	1,13943
58 21-060208-0501	Стремянка	0,2172	299943,06		65148				
	т								
59 11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм д 150 мм	2	4253	0	8506	0	2218	2,36	4,72
	сальник		1836,5	0	3673	0	60,4	0	0
60 11-161201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм д250мм	2	5874,5	0	11749	0	2830	3,01	6,02
	сальник		2342,5	0	4685	0	60,4	0	0
61 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	15690,48		62762				
	комплект								
62 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=25,000;	5,43	122,47	1,29	665	7	61	0,0218	0,11837
	м2		20,44	0,18	111	1	54,2	0,0003	0,00163

63 11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 разаК=2,000;	10,86	177,26	1,01	1925	11	64	0,0137	0,14878
	м2		10,68	0,28	116	3	54,2	0,0003	0,00326
64 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	19,58	173,54	22,11	3398	433	670	0,0681	1,3334
	м2 площади уплотнения		48,93	7,25	958	142	60,9	0,0088	0,1723
65 11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5УстройствоК=0,150;	2,937	20231,53	642,15	59420	1886	1499	1,35	3,96495
	м3		902,62	149,47	2651	439	48,5	0,1813	0,53248
	Итого прямые затраты по разделу 1				**3484793**				**751**
									470
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				572 667				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				661 633				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				335 918				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 240 634				
	- перевозка грузов, тенге				9 859				
	Накладные расходы I уровня, тенге				539 337				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 024 130				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				170 623				
	Итого, тенге				4 194 753				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				335 580				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 530 333**				

Раздел 2 Дренажный колодец ДК 2 (РП12)

66 11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- вытесненный грунт	102,72	174,24	163,91	17898	16837	3853	0,0166	1,70515
	м3 грунта		10,23	53,23	1051	5468	59,1	0,0481	4,94083
67 41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=2,000;	205,44	53,74		11040				
	т								
68 11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	144,33	116,25	106,49	16779	15370	3826	0,0146	2,10722
	м3 грунта		9,76	35,09	1409	5064	59,1	0,0317	4,57526
69 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	7,64	2138,35	0	16337	0	9655	2,976	22,73664
	м3 грунта								

			2138,35	0	16337	0	59,1	0	0
70 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,200;	30,394	634,9	0	19297	0	11405	0,972	29,54297
	м3 грунта		634,9	0	19297	0	59,1	0	0
71 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,800;	121,576	21,93	21,93	2666	2666	550	0	0
	м3 грунта		0	7,66	0	931	59,1	0,00806	0,9799
72 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	121,576	116,96	50,41	14220	6129	6338	0,108	13,13021
	м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	8091	2633	59,1	0,02625	3,19137
73 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,16	24776,39	5847,69	53517	12631	11897	8,86	19,1376
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,44	2225	14352	4806	62,1	2,218	4,79088
74 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	2035,84		8143				
	шт.								
75 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	2967,82		5936				
	шт.								
76 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	11475,93		22952				
	шт.								
77 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	14260,52		28521				
	шт.								
78 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	16361,98		16362				
	шт.								
79 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14342,4		14342				
	шт.								
80 23-030101-0203	Люк ГТС с шарниром, тип Л ГОСТ 8591-76	1	22556,79		22557				
	комплект								
81 21-060208-0501	Стремянки С1-07	0,0292	299943,06		8758				
	т								
82 21-130814-2208	Скобы ходовые	4	565,08		2260				
	шт.								
83 11-150403-1004	Стремянки, скобы. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,86	561,63	0	483	0	231	0,646	0,55556
	м2 окрашиваемой поверхности		490,7	0	422	0	54,8	0,0004	0,00034

84	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	87,56	4216,27	1143,55	369177	100129	46730	0,85	74,426
		м3 основания		595,02	455,56	52100	39889	50,8	0,54	47,2824
85	11-080101-0401	Глиняный замок	14,35	7235,75	1100,42	103833	15791	37264	6,93	99,4455
		м3 изолирующего слоя		4633,31	478,54	66488	6867	50,8	0,58	8,323
86	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	0,53	4216,98	1145,28	2235	607	282	0,85	0,4505
		м3 основания		594,34	454,72	315	241	50,8	0,54	0,2862
87	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	0,53	20230,19	641,51	10722	340	271	1,35	0,7155
		м3		901,89	150,94	478	80	48,5	0,1813	0,09609
	Итого прямые затраты по разделу 2					**768035**				**264**
										74
	в том числе					180 340				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					170 500				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 979				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					406 155				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 040				
	- перевозка грузов, тенге					132 302				
	Накладные расходы I уровня, тенге					900 337				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					38 174				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					938 511				
	Итого, тенге					75 081				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 013 592**				
	Итого по разделу на подряд, тенге									**1015**
	Итого прямые затраты по смете					**4252828**				**544**
	в том числе					753 007				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					832 133				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					401 897				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 646 789				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 899				
	- перевозка грузов, тенге					671 639				
	Накладные расходы I уровня, тенге					4 924 467				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					208 797				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					5 133 264				
	Итого, тенге					410 661				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**5 543 925**				
	Итого по смете на подряд, тенге									

Временные здания и сооружения 1%	55 439
Итого:	5 599 364
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	104 708
Итого:	5 704 072
Коэфициент Иинф =1,06	**6 046 317**
Налог на добавочную стоимость (12%)	**725 558**
Всего:	**6 771 875**
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**6 013 425**

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Садыков А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

_____ Агжолов А.А.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 6 от 25 сентября 2018 года

(Локальная смета 6-3-1)

Общестроительные работы по тепловой камере УТ1 (тип7), ДК 1

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тепловая камера УТ1 (тип 7)									
24	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,569	52737,2		30007				
25	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *м3*	2,08	39114,68		81359				
26	21-020199-9910	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 *м3*	2,08	635		1321				
27	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	4	2035,84		8143				
31	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *т*	0,06846	13292,43	671,93	910	46	416	16,88	1,1556
				12342,97	189,89	845	13	48,5	0,17	0,01164
32	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	2	2281	787,5	4562	1575	1942	1,62	3,24

33	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	1	1377,5	186	2755	372	62,1	0,2256	0,4512
				11999	1718	11999	1718	2704	4,68	4,68
		шт. сборных конструкций		3980	374	3980	374	62,1	0,4528	0,4528
34	21-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 (Б2,3)	1,43	78579,04		112368				
		м3								
35	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (Б3)	0,28	270		76				
		м3								
36	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на W6) 1%+1,5% kстм=0,025;	0,28	526,32		147				
		м3								
46	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-гидроизол	19,8	688,84	15,4	13639	305	1423	0,155	3,069
		м2 изолируемой поверхности		124,95	2,47	2474	49	56,4	0,0028	0,05544
47	11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой- гидроизол	19,8	585,2	13,33	11587	264	933	0,101	1,9998
		м2 изолируемой поверхности		81,41	2,12	1612	42	56,4	0,0024	0,04752
48	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство 30-60 мм	19,8	532,27	69,9	10539	1384	1993	0,243	4,8114
		м2 стяжки		162,47	16,01	3217	317	56,4	0,0194	0,38412
49	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=30,000;	594	16,91	1,03	10047	610	284	0,0009	0,5346
		м2 стяжки		0,6	0,25	357	147	56,4	0,0003	0,1782
50	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	19,8	95,76	2,58	1896	51	993	0,1	1,98
		м2 покрытия		81,57	0,81	1615	16	60,9	0,001	0,0198
51	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,06403	9729,81	890,21	623	57	285	11,6	0,74275
		т		8808,37	359,21	564	23	48,5	0,38	0,02433
52	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,06403	191182,06		12241				
		т	0,2872	48231,2	17214,48	13852	4944	4949	28,9	8,30008
53	11-090304-0101	Стремянка. Монтаж		23293,87	5000	6690	1436	60,9	5,246	1,50665
		т конструкций	0,2872	299943,06		86144				
54	21-060208-0501	Стремянка								

		т							
55 11-161201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм д250 мм	6	5874,17	0	35245	0	8490	3,01	18,06
	сальник		2342,67	0	14056	0	60,4	0	0
56 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	15690,48		62762				
	комплект								
57 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=25,000;	7,18	122,42	1,25	879	9	81	0,0218	0,15652
	м2		20,47	0,28	147	2	54,2	0,0003	0,00215
58 11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 разаК=2,000;	14,36	177,16	0,97	2544	14	85	0,0137	0,19673
	м2		10,65	0,21	153	3	54,2	0,0003	0,00431
59 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	10,84	173,52	22,05	1881	239	371	0,0681	0,7382
	м2 площади уплотнения		48,89	7,29	530	79	60,9	0,0088	0,09539
60 11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5УстройствоК=0,150;	1,626	20231,24	642,07	32896	1044	830	1,35	2,1951
	м3		902,83	149,45	1468	243	48,5	0,1813	0,29479
	Итого прямые затраты по разделу 1				**517660**				**52 3**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 463
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 116
- материалы, изделия и конструкции, тенге	464 937
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	25 779
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	543 439
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	23 041
Итого, тенге	566 480
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 319
Итого по разделу на подряд, тенге	**611 799**

	Итого прямые затраты по смете				**611799**				**52 3**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 463
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 116

- материалы, изделия и конструкции, тенге	464 937
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	25 779
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	543 439
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	23 041
Итого, тенге	566 480
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 319
Итого по смете на подряд, тенге	**611799**
Временные здания и сооружения 1%	6 118
Итого:	617 917
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	11 555
Итого:	629 472
Коэфициент Иинф =1,06	**667 240**
Налог на добавочную стоимость (12%)	**80 069**
Всего:	**747 309**
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**663 610**

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Садыков А.Б.

Подрядчик: **Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"**

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

_____ Агжолов А.А.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 5 от 25 сентября 2018 года
(Локальная смета 6-2-1)

Тепловые сети

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Основные работы по демонтажу									
13	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж плит ПК60.12 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *шт. сборных конструкций*	4	2359,25 / 1736,25	623 / 145,5	9437 / 6945	2492 / 582	4674 / 62,1	2,128 / 0,17616	8,512 / 0,70464
14	11-090304-0101	Стремянки. Демонтаж т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,06	26716,67 / 13983,33	12033,33 / 3516,67	1603 / 839	722 / 211	639 / 60,9	17,34 / 3,6722	1,0404 / 0,22033
15	11-240106-0106	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; *комплект*	2	10433,5 / 5541	4892,5 / 1232	20867 / 11082	9785 / 2464	8412 / 62,1	6,24 / 1,182	12,48 / 2,364
16	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	9,22	73		673				
17	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	9,22	283,05		2610				
18	12-160101-2102	Колодцы и камеры. Демонтаж-монтаж люков *люк*	4	8960,5 / 2667,5	176,5 / 82,5	35842 / 10670	706 / 330	6501 / 59,1	3,65 / 0,1	14,6 / 0,4
		Итого прямые затраты по разделу 2				**71032**				**37**

	в том числе				29 536				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 705				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 587				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				24 508				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 283				
	- перевозка грузов, тенге				20 226				
	Накладные расходы I уровня, тенге				91 258				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 869				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				95 127				
	Итого, тенге				7 610				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**102 737**				
	Итого по разделу на подряд, тенге								
Раздел 3 Подземная теплосеть L=461,2 м									
20 11-240101-0208	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка	0,0793	1396456,49	589470,37	110739	46745	43790	839	66,5327
	км трубопровода		744993,69	144224,46	59078	11437	62,1	140,13	11,11231
21 23-010402-0211	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	142,5	33536,47		4778947				
	м								
22 23-020201-0508	Отвод Ст 273х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	16	100534,29		1608549				
	шт.								
43 29-000006-0004(пл)	Комплект заделки стыка трубопровода с термоусаживаемой муфтой КЗС(Т)-273х450 (ТОО ArInvest, цена 48788+15%(доставка) тенге)	36	47259		1701324				
	шт								
52 11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (дренаж)	0,007	320428,57	66714,29	2243	467	1151	270	1,89
	км трубопровода		239714,29	25142,86	1678	176	62,1	27,65	0,19355
53 23-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	7,028	1699,66		11945				
	м								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**8213747**				**68**
									11
	в том числе				60 756				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				47 212				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге								

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 613				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 105 779				
	Накладные расходы I уровня, тенге				44 941				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 258 688				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				350 168				
	Итого, тенге				8 608 856				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				688 708				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**9 297 564**				

Раздел 4 Тепловые камеры УТ1...УТ5. Сантехнические работы

4.1 УТ1

74	11-240106-0106	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка *комплект*	4	17927,25	8154,5	71709	32618	28040	10,4	41,6
				9234,75	2053,5	36939	8214	62,1	1,97	7,88
75	29-000007-0001(пл)	Шаровый кран с фланцевым соединением Boehmer BBF/FSK V-HS Py=2,5ПМа, диам.250мм (ТОО БЁМЕР АРМАТУРЕН КАЗАХСТАН, цена 3441652 тенге) *шт*	2	2898966		5797932				
76	23-040201-1506	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86 *шт.*	2	218366,75		436734				
77	11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка *фланец*	8	2057,88	185,75	16463	1486	8208	1,73	13,84
				1643,88	8,25	13151	66	62,1	0,01	0,08
78	23-020103-0415	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 250 ГОСТ 12816-80 *шт.*	8	10414,24		83314				
79	13-120901-0202	Кран трехходовой *шт.*	2	892	63,5	1784	127	670	1	2
				825	–	1650	–	40,6	0,00014	0,00028
80	23-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	1229,74		2459				
81	13-120901-0104	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования *шт.*	2	872	44,5	1744	89	670	1	2
				825	–	1650	–	40,6	0,0001	0,0002

4.2 УТ2

91 11-240106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка *комплект*	2	8789 4443	4070 1067	17578 8886	8140 2134	6843 62,1	5,15 1,03	10,3 2,06
92 29-000007-0001(пл)	Шаровый кран с фланцевым соединением Boehmer BBF/FSK V-HS Ру=2,5ПМа, диам.150мм (ТОО БЁМЕР АРМАТУРЕН КАЗАХСТАН, цена 1445290 тенге) *шт*	2	1225817		2451634				
93 11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *фланец*	4	1036,25 855,25	93 8,25	4145 3421	372 33	2145 62,1	0,9 0,01	3,6 0,04
94 23-020103-0412	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	5380,65		21523				
95 11-240106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка *комплект*	2	5182,5 2347	2662 746,5	10365 4694	5324 1493	3842 62,1	2,76 0,71	5,52 1,42
96 23-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 *шт.*	2	43300,65		86601				
97 11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *фланец*	4	520,75 437	39,75 0	2083 1748	159 0	1086 62,1	0,46 0	1,84 0
98 23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	1687,55		6750				
	Итого прямые затраты по разделу 2				**9012818**				**81** **11**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 139
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 940
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 892 364
Накладные расходы I уровня, тенге	51 504
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 064 322

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	384 327	
Итого, тенге	9 448 649	
Сметная прибыль (8 %), тенге	755 892	
Итого по разделу на подряд, тенге	**10 204 541**	
Итого прямые затраты по смете	**18 381 414**	**81**
		11
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	162 431	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 315	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 258	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 022 651	
Накладные расходы I уровня, тенге	116 671	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 139 322	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	726 707	
Итого, тенге	17 866 029	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 429 282	
Итого по смете на подряд, тенге	**19 295 311**	
Временные здания и сооружения 1%	192 953	
Итого:	19 488 264	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	364 431	
Итого:	19 852 695	
Коэфициент Иинф =1,06	**21 043 856**	
Налог на добавочную стоимость (12%)	**2 525 263**	
Всего:	**23 569 119**	
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**20 929 378**	

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Садыков А.Б.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

_____ Агжолов А.А.

Подрядчик: **Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"**

_____ Культуманов И.М.

«ГИДРОПРОМ» ЖШС
БИН: 030240008552
ИИК: KZ92896KZT0122030356 в АҚ «Ислам банкі»
ЗаманБанқ» Екібастұз қ.
БИК: ZAJSKZ22
ИИК: KZ029650000072115785 в АҚ «ForteBank»
БИК: IRTYKZKA
ҚР, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Шахтерская к-сі, 77/11
Тел./факс: 8 (7187) 77-59-52, 77-59-57
e-mail: too-gidroprom@yandex.ru

ГИДРОПРОМ
www.gidroprom.kz

ТОО «ГИДРОПРОМ»
БИН: 030240008552
ИИК: KZ92896KZT0122030356 в АО «Исламский банк «ЗаманБанк» г.Экибастуз
БИК: ZAJSKZ22
ИИК: KZ029650000072115785 в АО «ForteBank»
БИК: IRTYKZKA
РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская 77/11
Тел./факс: 8 (7187) 77-59-52, 77-59-57
e-mail: too-gidroprom@yandex.ru

Исх. № 232
"27" 09 2018 г.

Руководителю ГУ
«Отдел строительства
акимата города Экибастуза»
Каримову А.М.

ТОО «ГИДРОПРОМ»,направляет для подписания акты выполненных работ №5,6,7,8,9,10,11,12, справку о стоимости выполненных работ и счет фактуру №170000000029 от 25 сентября 2018 года на сумму 52 627 495 тенге с НДС (к оплате – 49 996 120 тенге с НДС) по строительству жилых домов № 1,2,3,4, в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети в количестве 4-х экземпляров.

Директор **Культуманов И.М.**

"Екібастұз қаласы өкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
КІРІС №
"27" 09 2018 ж.