Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внутриквартальных сетей по подводке газопровода (белые пятна) в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство внутриквартальных сетей по подводке газопровода (белые пятна) в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88 от 15 ноября 2021г.**

Акт выполненных работ №1
от 26 ноября 2021г.

Составлен(а) в редакции ABC-KZ 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4247		165,53 5,84	159,69 25,13	703006 24802	678203 106727	--	94701 63817	861524	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированиым способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	131,3		2018,02 2018,02	-- --	264966 264966	-- --	--	190775 36459	492200	
3	3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	312,7		5600,90 1058,76	159,74 47,28	1751401 331074	49951 14784	1370376	342400 167504	2261306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								1370376			
3.1	3.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	343,97	3984,00							
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	625,5		877,72 877,72	-- --	549014 549014	-- --	--	395290 75544	1019848	
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3440,1		35,20 --	35,20 13,02	121092 --	121091 44790	--	32249 12267	165608	
6	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3440,1		161,77	76,23	556505	262239	--	299702	924703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	294266	121986		68497		
			ТРУБЫ										
7	7	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,5	355328,56	105745,12	177664	52873	49	138800	341781	
			НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	124742	15460		25317		
8	8	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	4	313873,39	83629,67	1255494	334519	199	1007092	2443593	
			НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	920776	96489		181007		
9	9	**С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	505	1623,00	--	819615	--	819615	--	885184	
			СП - 8%			--	--	--	--		65569		
10	10	**С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	4040	796,00	--	3215840	--	3215840	--	3473107	
			СП - 8%			--	--	--	--		257267		
11	11	**Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	183	2117,53	1358,67	387508	248637	--	205883	640863	
			НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	138871	69092		47471		
12	13	**С123-020304-1618 2302-0304-1618 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16**	**шт.**	31	9575,00	--	296825	--	296825	--	320571	
			СП - 8%			--	--	--	--		23746		
13	15	**С123-020304-1407 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16**	**шт.**	152	2315,00	--	351880	--	351880	--	380030	
			СП - 8%			--	--	--	--		28150		
14	16	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	62	5600,90	159,74	347256	9904	271709	67889	448356	
			НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	65643	2931		33212		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	14.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	1,1 68,2	3984,00				271709			
			УСТАНОВКА КРАНА DN63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР -12шт										
15	46	**С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	**шт.**	24	765,00	--	18360	--	18360	--	19829	
			СП - 8%			--	--	--	--		1469		
			ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ТРУБЫ 63/57 -207шт										
16	59	**С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16**	**шт.**	207	4412,00	--	913284	--	913284	--	986347	
			СП - 8%			--	--	--	--		73063		
17	60	**С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	**шт.**	207	765,00	--	158355	--	158355	--	171023	
			СП - 8%			--	--	--	--		12668		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ										
18	111	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	**Сигнальная лента желтого цвета "Осторожно ГАЗ"**	м	9762	32,00	--	312384	--	312384	--	337375	
			СП - 8%			--	--	--	--		24991		
19	113	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	9,762	148963,00	--	1454177	--	1454177	--	1570511	
			СП - 8%			--	--	--	--		116334		
			БАЛЛАСТИРОВКА ГАЗОПРОВОДА										
20	125	С121-080102-1103 2108-0102-1103 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м**	м2	14244,538	241,00	--	3432934	--	3432934	--	3707569	
			СП - 8%			--	--	--	--		274635		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				17087560	1757417	12615987	2774781	21451328	
								2714154	472260	--	1588987		
		Стоимость монтажных работ		тенге				1454177					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1454177					
			Сметная прибыль	тенге				116334					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1570511					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				9715789					
		Материалы		тенге				1498899					
		Всего заработная плата		тенге					3186413				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3745318					
			Накладные расходы	тенге				2774781					
			Сметная прибыль	тенге				999246					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13489816					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2900	
			Сметная заработная плата	тенге					3186413				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				5774159					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5774159					
			Сметная прибыль	тенге				461932					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				6236091					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				21296418					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2900	
			Сметная заработная плата	тенге					3186413				
			РАЗДЕЛ 2.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)										
			ГРПШ-6 с рег. РДГК-10 -79шт										
21	142	Прайс "Казприбор"	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и регулятором давления газа РДГК-10 /прим.ERG-10**	комплект	79	48267,86	--	3813161	--		--	3813161	
						--	--	--	--	3813161	--		
			ГРПШ-10 с рег. РДГК-10 -128шт										
22	158	Прайс "Казприбор"	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и регулятором давления газа РДГК-10 /прим.ERG-10**	комплект	128	57375,00	--	7344000	--		--	7344000	
						--	--	--	--	7344000	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				11157161	--	--	--	11157161	
								--	--	11157161	--		
		Стоимость оборудования		тенге				11157161					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				11157161					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11157161					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								32608489	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2714154					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1757416				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					472259				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12615987			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						11157161			
			- Накладные расходы	тенге							2774781		
			- Сметная прибыль	тенге							1577512		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**32 608 489**	
												11 157 161	
			Итого прямых затрат по форме 2									**21 451 328**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**278 867**	
			Итого									**21 730 195**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%								**197 745**	
			Итого									**21 927 940**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**438 559**	
			ИТОГО сметная стоимость									**33 523 659,84**	
			в ценах 2021 г.	**1,0500360**								**35 201 049,69**	
			НДС	12%								**4 224 125,96**	
			ВСЕГО с НДС									**39 425 175,65**	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 020340003167

Руководитель _____ **Батыраров Е. Б.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатулы Ұ.**

Технический надзор:
ТОО «Аймереке»
БИН/ИИН: 930540000893

Эксперт технического надзора _____ **Сандыбаев Н.Б.**
№ аттестата KZ82VJE00028306 , 29.06.2017г.
№ аттестата KZ77VJE00046923 , 27.05.2019г.