Типовая № КС-3
утверждена. постановление
Госкомитета РК от 16.11.94г
№73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, АД и ПТ"
Подрядчик: ТОО "ГОАР"
Наименование объекта: **Строительство автомобильной дороги ул.Газовиков г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2020 гг.

код заказчика		код подрядчика		Договор		источник финансирования			
				№ 50 от 10.06.2019 г		наименование	код	наименование	код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за **СЕНТЯБРЬ**) без НДС	из графы №1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные	НДС 12%	Всего к оплате
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по объекту	**117 545 623,20**	**104 951 449,29**						**12 594 173,91**	
За отчетный период	**31 500 287,32**	**28 125 256,54**						**3 375 030,78**	
									31 500 287,32

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Руководитель _____ Койшекенов Т

Подрядчик : ТОО "ГОАР"
Директор _____ Борян А.А.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГОАР"

Наименование объекта: **Строительство автомобильной дороги ул.Газовиков г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Акт выполненных работ №5
за СЕНТЯБРЬ 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 4 Дорожная одежда Тип 1 ПК 0+00 до ПК 6+41									
50	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые марки 2	т	31,0000	**15 351**	**0**	475 881	0	475 881	0	513 951
					0	**0**	0	0	0	38 070	
		Итого по разделу № 4					**475 881**	**0**	**475 881**	**0**	**513 951**
							0	**0**		**38 070**	
		Раздел № 5 Тип 1. Участок ПК 0+00 до ПК 7+16									
61	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые марки 2	т	387,08	**17 855**	**0**	6 911 313	0	6 911 313	0	7 464 218
					0	**0**	0	0	0	552 905	
63	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые марки 2	т	253,344	**17 855**	**0**	4 523 457	0	4 523 457	0	4 885 334
					0	**0**	0	0	0	361 877	
66	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые марки 2	т	527,436	**15 351**	**0**	8 096 670	0	8 096 670	0	8 744 404
					0	**0**	0	0	0	647 734	
		Итого по разделу № 5					**19 531 441**	**0**	**19 531 441**	**0**	**21 093 956**
							0	**0**	-	**1 562 515**	
		Раздел № 6 Тип 1. Участок ПК 0+00 до ПК 2+59									
77	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые марки 2	т	0,0000	**17 855**	**0**	0	0	0	0	0
					0	**0**	0	0	0	0	
79	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые марки 2	т	0,000	**17 855**	**0**	0	0	0	0	0
					0	**0**	0	0	0	0	
82	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые марки 2	т	0,000	**15 351**	**0**	0	0	0	0	0
					0	**0**	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 6					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

							0	**0**	-	**0**	
		Раздел № 7 Тип 1. Участок ПК 0+00 до ПК 0+63									
93	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые марки 2	т	64,2875	**17 855,00**	**0**	1 147 853	0	1 147 853	0	1 239 682
					0	**0**	0	0	0	91 828	
95	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые марки 2	т	32,248	**17 855,00**	**0**	575 788	0	575 788	0	621 851
					0	**0**	0	0	0	46 063	
98	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые марки 2	т	67,137	**15 351**	**0**	1 030 620	0	1 030 620	0	1 113 070
					0	**0**	0	0	0	82 450	
		Итого по разделу № 7					**2 754 261**	**0**	**2 754 261**	**0**	**2 974 602**
							0	**0**	-	**220 341**	
		Раздел № 8 Укрепление обочин									
		Устройство присыпных обочин									
99	1101-0102-0314 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1 213,0	248,60	240,19	301 552	291 349	0	59 099	389 503
					8,41	59,26	10203	71 879	0	28 852	
100	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км Объём = 1 213,0 * 1,72	т	2 086,36	561,00	0	1 170 448	0	0	0	1 264 084
					0	0	0	0	0	93 636	
101	1101-0104-0202 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	970,4	54,39	54,39	52 780	52 780	0	11 011	68 895
					0	15,76	0	15 294	0	5 103	
102	1101-0104-0210 К0=2 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	970,4	91,37	91,37	88 670	88 670	0	18 499	115 742
					0	26,48	0	25 693	0	8 574	
103	1101-0205-0302 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	242,6	1 373,68	0	333 255	0	0	239 943	619 054
					1 373,68	0	333255	0	0	45 856	
104	1101-0201-0501 НР=72	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1 213	133,11	63,24	161 465	76 706	1	86 314	267 602
					69,88	28,95	84760	35 121	0	19 822	
105	1101-0201-0601 НР=72	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1 213	82,86	66,27	100 514	80 386	10 554	18 649	128 696
					7,89	13,46	9574	16 327	0	9 533	
		Итого по разделу № 8					**2 208 683**	**589 890**	**10 555**	**433 516**	**2 853 575**
							437 792	**164 313**	-	**211 376**	

		Итого по смете					**24 970 266**	**589 890**	**22 772 138**	**433 516**	**27 436 085**
							437 792	**164 313**	**-**	**2 032 303**	

Итого по смете:	**27 436 084,85**
Временные здания и сооружения 1,5%	411 541,27
итого	27 847 626,12
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 2,079%	578 952,15
Итого	28 426 578,27
Непредвиденные работы и затраты 2%	568 531,57
Итого	**28 995 109,83**
скидка 3%	869 853,29
итого	28 125 256,54
Налог на добавленную стоимость 12%	3 375 030,78
Всего по Акту выполненных работ	**31 500 287,32**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский районый отдел ЖКХ, ПТ и АД

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т**

Подрядчик
ТОО "ГОАР"

Директор _____ **Борян А.А.**

Тех.надзор
ТОО "ТранзитПром"

Эксперт _____ **Мухамедьяров А.К.**

Авторский надзор
ТОО "Актам-инжиниринг"

ГИП _____ **Бурамбаева И.Н.**