ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20211129-37626662
1.1. Номер учетной системы: 00000000050
2. Дата выписки: 29.11.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 29.11.2021
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг: 000006
23. Назначение платежа: Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014281
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №1 к Договору №377 от 27.04.2021г.
27.4. Дата: 31.08.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 50
32.2 Дата: 29.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	91636846.43	91636846.43			91636846.43	12%	10996421.57	102633268.00			1	
				Всего по счету:				91636846.43		0.00	91636846.43		10996421.57	102633268.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
A80yTD5nBl0OTCUw0sPzEaDGH+g9NQR77x3zin71QGzi7H2KPGb+uaT1+ijM4+mT5fOb/9Jc1agXpmUev9FYZQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г.к Договору №377 от 27.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
50	29.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	102 633 268,00	102 633 268,00
				Итого	1	x	102 633 268,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик **ТОО "Авангард ПГС"**
Наименование строительство и его адрес: **«Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за ноябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№377	27.04.2021г							
		№1	31.08.2021г							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**656 137 973.23**									
«Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»	292 373 517	91 636 846							10 996 422	102 633 268
Всего к оплате:		**91 636 846**							**10 996 422**	**102 633 268**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
_____ **Кишкенеев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ **Искаков Р.**

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"
_____ **Ысқақов М.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"
Наименование объекта: «Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

А К Т
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	408		14293,26	2103,50	5831649	858228	1561105	3349287	9915411
		НР - 93%; СП - 8%				8363,52	463,40	3412316	189067		734475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	51,579		45743,00	--	2359378	--	2359378	--	2548128
		СП - 8%				--	--	--	--		188750	
3	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	**Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен**	шт.	1224		28,00	--	34272	--	34272	--	37014
		СП - 8%				--	--	--	--		2742	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										
4	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	214		13611,80	2419,90	2912926	517859	906038	1498103	4763911
		НР - 93%; СП - 8%				6958,08	569,32	1489029	121834		352882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	62,321875		23830,00	--	1485130	--	1485130	--	1603941
		СП - 8%				--	--	--	--		118810	
6	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	78,848		45743,00	--	3606744	--	3606744	--	3895284
		СП - 8%				--	--	--	--		288540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ									
7	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	40,6175	45743,00	--	1857966	--	1857966	--	2006604
		СП - 8%			--	--	--	--		148637	
8	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	24,3705	89406,00	--	2178869	--	2178869	--	2353178
		СП - 8%			--	--	--	--		174310	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
9	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,907824	89406,00	--	617601	--	617601	--	667009
		СП - 8%			--	--	--	--		49408	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	408	11200,74	1569,15	4569902	640211	1459336	2436539	7566956
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	2470355	149579		560515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	181,686	34905,00	--	6341750	--	6341750	--	6849090
		СП - 8%			--	--	--	--		507340	
12	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	979	2444,08	116,07	2392753	113636	335554	1832708	4563498
		НР - 93%; СП - 8%			1985,25	27,67	1943563	27090		338037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	52,008952	34905,00	--	1815372	--	1815372	--	1960602
		СП - 8%			--	--	--	--		145230	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,169	271125,00	--	45820	--	45820	--	49486
		СП - 8%			--	--	--	--		3666	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,8	339508,32	2226,12	271607	1781	216900	49753	347068
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	52926	572		25709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,8**	**242664,00**	**--**	**194131**	**--**	**194131**	**--**	**209662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15530**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**36515872**	**2131715**	**25015966**	**9166390**	**49336842**
							9368189	**488143**	**--**	**3654581**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36515872**				
	Материалы		Тенге				**4478933**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9856332**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1759354**				
	Местные материалы		Тенге				**18777681**				
		Накладные расходы	Тенге				**9166389**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3654581**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**49336842**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8401**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9856332**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**49336842**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8401**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9856332**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
17	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**432**	**594,90**	**239,80**	**256999**	**103593**	**79851**	**113724**	**400380**
		НР - 118%; СП - 8%			**170,27**	**52,83**	**73555**	**22822**		**29658**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**40**	**2268,47**	**1298,16**	**90739**	**51926**	**1350**	**57705**	**160319**
		НР - 118%; СП - 8%			**936,58**	**285,98**	**37463**	**11439**		**11875**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**28,69**	**67735,00**	**--**	**1943317**	**--**	**1943317**	**--**	**2098783**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155465**	
20	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,7**	**75582,10**	**6373,66**	**52907**	**4462**	**5822**	**51422**	**112676**
		НР - 118%; СП - 8%			**60890,20**	**1363,72**	**42623**	**955**		**8346**	
21	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
			т	**1,625**	**268025,00**	**--**	**435541**	**--**	**435541**	**--**	**470384**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34843**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2779503**	**159981**	**2465881**	**222851**	**3242542**
							153641	**35215**	**--**	**240187**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2779503**				
	Материалы		Тенге				**87023**				
	Всего заработная плата		Тенге					**188856**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				435541				
	Местные материалы		Тенге				1943317				
		Накладные расходы	Тенге				222851				
		Сметная прибыль	Тенге				240188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3242542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					188856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3242542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					188856			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
22	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	31	2364,92	758,10	73313	23501	28182	31427	113119
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	21630	5003		8379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	276	3056,09	895,25	843481	247090	362950	336303	1274167
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	233441	51561		94383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	8	8976,40	1565,65	71811	12525	21441	47963	129356
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	37845	2802		9582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	2385,7	6507,00	--	15523750	--	15523750	--	16765650
		СП - 8%			--	--	--	--		1241900	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33476	236183,00	--	79065	--	79065	--	85390
		СП - 8%			--	--	--	--		6325	
27	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	шт	12	7550,39	3327,94	90605	39935	8885	59635	162259
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	41785	8753		12019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	шт.	18	29067,00	--	523206	--	523206	--	565062
		СП - 8%			--	--	--	--		41856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17205230	323051	16547479	475328	19095003
							334701	68119	--	1414444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17205230				
	Материалы		Тенге				421457				
	Всего заработная плата		Тенге					402820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				16046956				
		Накладные расходы	Тенге				475328				
		Сметная прибыль	Тенге				1414445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19095003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					402820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19095003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					402820			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
29	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные жесткие ISOVER из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	237,2502	21148,00	--	5017367	--	5017367	--	5418757
		СП - 8%			--	--	--	--		401389	
30	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1346,31168	3090,00	--	4160103	--	4160103	--	4492911
		СП - 8%			--	--	--	--		332808	
31	2105-0108-0705 РСНБ РК 2015	**Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	74,675	1396,00	--	104246	--	104246	--	112586
		СП - 8%			--	--	--	--		8340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9281717	--	9281716	--	10024254
							--	--	--	742537	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9281717				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9281717				
		Сметная прибыль	Тенге				742537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10024254				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10024254				
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
32	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	252,5	23352,00	--	5896380	--	5896380	--	6368090
		СП - 8%			--	--	--	--		471710	
33	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	40,5	28266,00	--	1144773	--	1144773	--	1236355
		СП - 8%			--	--	--	--		91582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	213	2754,00	--	586602	--	586602	--	633530
		СП - 8%			--	--	--	--		46928	
35	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	7,25	1812,00	--	13137	--	13137	--	14188
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7640892	--	7640892	--	8252163
							--	--	--	611271	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7640892				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7640892				
		Сметная прибыль	Тенге				611271				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8252163				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8252163				
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
36	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	15	5933,98	2813,49	89010	42202	2015	63828	165065
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	44793	9298		12227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	15	5567,90	2791,59	83518	41874	1483	58346	153213
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	40161	9285		11349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	м2	120	8006,00	--	960720	--	960720	--	1037578
		СП - 8%			--	--	--	--		76858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1133248	84076	964218	122174	1355856
							84954	18583	--	100434	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1133248				
		Материалы	Тенге				3498				
		Всего заработная плата	Тенге					103537			
		Местные материалы	Тенге				960720				
		Накладные расходы	Тенге				122174				
		Сметная прибыль	Тенге				100434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1355856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					103537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1355856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					103537			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								91306660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9941485				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2698824			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					610061			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61916152		
		- Накладные расходы	Тенге							9986743	
		- Сметная прибыль	Тенге							6763454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №4		91306660	0	--		91306660				
	Всего по главе		**91306660**	**0**	--		**91306660**				
	Временные здания и сооружения 0,9%		821760	--	--		821760				
	Всего по главе		**821760**	--	--		**821760**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**92128420**	**0**	--		**92128420**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		994987	--	--		994987				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного		--	--	4542053		4542053				
	Всего по главе		**994987**	--	**4542053**		**5537040**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**93123407**	**0**	**4542053**		**97665460**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		1862468	--	--		1862468				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**94985875**	**0**	**4542053**		**99527928**				
	в том числе на 2020 год - 54 %		51292373	0	2452708		53745081				
	в том числе на 2021 год - 46 %		43693503	0	2089344		45782847				
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1		51292373	0	2452708		53745081				
	Итого с пониж. К=0,9		46163135	0	2207438		48370573				
	НДС на 2020 год, - 12 %		--	--	5804469		5804469				
	Итого в текущих ценах на 2020 год		46163135	0	8011906		54175042				
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036		45879751	0	2193887		48073637				
	Итого с пониж. К=0,9		41291776	0	1974498		43266274				
	НДС на 2021 год, - 12 %		--	--	5191953		5191953				
	Итого в текущих ценах на 2021 год		41291776	0	7166451		48458226				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		--	--	10996422		10996422				
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**87454911**	**0**	**15178357**		**102633268**				

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Кишкенеев А.**

Подрядчик:
ТОО "Авангард ПГС"

Директор_____**Искаков Р.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____**Ысқақов М.Ә**