"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя школа №8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области БИН 980940002665 Павлодарская область, г.Аксу, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 10

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт столовой в здании КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу: Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт столовой в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №60 от 16.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №3 от 23.08.2021г

за август 2021г

Капитальный ремонт столовой в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	8	4131-0104-0501											
			Мусор строительный. Погрузка	т	35,67565	97		3461		0	0	3738	
						0		0		0	277		

2	9 4102-0103-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	35,67565	222		7920		0	0	8554
					0		0		0	634	
	Раздел 2 Полы										
3	10 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	47	797,47	28,57	37481	1343	20376	11814	53239
					335,36	13,77	15762	647	0	3944	
4	11 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	47	4739,26	130,11	222745	6115	168156	36869	280383
					1031,36	58,15	48474	2733	0	20769	
5	**12 1111-0101-3905**	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	61	322,66	12,84	19682	783	2498	12001	34218
					268,87	4,38	16401	267	0	2535	
6	**13 2206-0301-0131**	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	6,1	2996		18276		18276	0	19738 Казахстан
					0		0		0	1462	
	Раздел 3 Внутренняя отделка										

7	14 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1	809	4	809	4	281	379	1283
					524	2	524	2	0	95	
8	15 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	46,02	1100,56	7,26	50648	334	19647	22158	78630
					666,38	2,35	30667	108	0	5824	
9	16 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	37,28	4510,41	19,61	168148	731	77125	65263	252084
					2422	9,42	90292	351	0	18673	

10	17 1115-0405-0106									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	411	459,29	2,91	188770	1194	62657	90357	301457
					303,94	1,4	124919	577	0	22330	
11	19 1110-0111-0101										
		Рещетки декоративные на радиаторы. Установка (применит) НР = 72 %	м2 деталей	17,16	677,1	60,84	11619	1044	0	7974	21160
					616,26	29,14	10575	500	0	1567	
12	20 2900-0000-0001(пл)	Декоративные решетки (экран) МДФ для радиатора	м2	17,16	13393		229824		229824	0	248210
					0		0		0	18386	
13	21 1115-0403-1004										
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,2	869,24	1,02	37551	44	5470	23082	65484
					741,6	0,51	32037	22	0	4851	

Раздел 4 Двери

14	26 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	21,42	1640,48	75,82	35139	1624	9992	17452	56798
					1098,18	33,43	23523	716	0	4207	
15	27 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,12	4458		67405		67405	0	72797
					0		0		0	5392	
16	28 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,3	5439		34266		34266	0	37007
					0		0		0	2741	
17	29 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	24	295		7080		7080	0	7646
					0		0		0	566	
18	30 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	10	827		8270		8270	0	8932

						0		0		0	662	
19	31 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	10		1576		15760		15760	0	17021
						0		0		0	1261	
20	32 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	57		458,56	1,07	26138	61	21646	3212	31698
						77,74	0,53	4431	30	0	2348	
21	35 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 3 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,124		2125,24	20,74	13015	127	1172	8464	23197
						1913,13	6,53	11716	40	0	1718	
22	36 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,124		412,31	2,78	2525	17	854	1197	4020
						270,08	1,47	1654	9	0	298	

Итого **1 627 294**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 410 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 421

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	770 755
- перевозка грузов, тенге	11 381
- накладные расходы, тенге	300 222
в т.ч. зарплата, тенге	27 020
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 540
Всего	**1 627 294**

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1	21	1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	17	1380,65	14,29	23471	243	200	16582	43257	
					1354,59	0,12	23028	2	0	3204		
2	22	2301-0501-1501										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	16,83	93		1565		1565	0	1690	Казахстан
					0		0		0	125		
3	23	2304-0501-0108										
		Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	957		7656		7656	0	8268	
					0		0		0	612		

4	25 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	6	15		90		90	0	97
					0		0		0	7	
5	27 2302-0401-2602	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт.	13	213		2769		2769	0	2991
					0		0		0	222	
6	28 2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	1	26		26		26	0	28
					0		0		0	2	
	Раздел 3 Канализация бытовая К1										
7	32 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	10	789,7	1,4	7897	14	28	5658	14639
					785,5	0,4	7855	4	0	1084	
8	**33 2301-0801-0102**	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм К=0,998;	м	9,98	319		3184		3184	0	3439
					0		0		0	255	
	Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование										

9	70 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	8	2826,38	87,38	22611	699	1710	14791	40394	
					2525,25	42,63	20202	341	0	2992		
10	71 2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	8	5319		42552		42552	0	45956	Казахстан
					0		0		0	3404		
11	72 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	851		6808		6808	0	7353	Казахстан
					0		0		0	545		
12	73 2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двух рукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	2774		22192		22192	0	23967	Казахстан
					0		0		0	1775		

13	74 1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка НР = 72 %	комплект	2	3523,5	242	7047	484	710	4387	12349	
					2926,5	120	5853	240	0	915		
14	76 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	851		3404		3404	0	3676	Казахстан
					0		0		0	272		
15	77 2303-0102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	3040		12160		12160	0	13133	
					0		0		0	973		
16	78 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	1	3534	174	3534	174	529	2100	6085	
					2831	86	2831	86	0	451		
17	79 2303-0102-0401	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	1	7713		7713		7713	0	8330	Казахстан

					0	0	0	617		
18	80 2303-0102-0601									
		Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	1	7716	7716	7716	0	8333	Казахстан
					0	0	0	617		
19	81 2302-0601-1403									
		Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1729	1729	1729	0	1867	
					0	0	0	138		

Итого	**245 852**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	673
- материалы, изделия и конструкции, тенге	122 741
- накладные расходы, тенге	43 518
в т.ч. зарплата, тенге	3 916
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 210
Всего	**245 852**

Локальная смета № 2-1-3 Электрооборудование (ЭМО)
Раздел 5 Электроустановочные изделия

1	34 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	39	187,51	0,18	7313	7	43	5232	13549
					186,23	0,1	7263	4	0	1004	
2	35 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	346		3806		3806	0	4110
					0		0		0	304	
3	36 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	330		1320		1320	0	1426
					0		0		0	106	

4	37 2307-0220-0511							
	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	24	454	10896	10896	0	11768
				0	0	0	872	
	Раздел 7 Изделия для прокладки кабелей и проводов							
5	48 2307-0202-0707							
	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм	шт.	16	116	1856	1856	0	2004
				0	0	0	148	

Итого	**32 857**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 921
- накладные расходы, тенге	5 232
в т.ч. зарплата, тенге	471
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 434
Всего	**32 857**

Добавить по нулевой смете 0-1

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

1	1 1115-0206-0203										
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	81	1100,53	7,25	89143	587	34580	38998	138392
					666,37	2,32	53976	188	0	10251	
2	2 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	375,98	412,27	2,91	155004	1093	52382	73481	246764
					270,04	1,4	101529	528	0	18279	
3	3 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	428	3105,44	14,36	1329129	6145	209598	803876	2303645
					2601,37	7,26	1113386	3108	0	170640	

4	4 1211-0101-0407	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	260,015	3805,16	15,43	989399	4012	133698	614677	1732402
					3275,54	7,8	851689	2029	0	128326	
5	5 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	36	2063,06	14,19	74270	511	39937	24490	106661
					939,5	5,33	33822	192	0	7901	
6	6 1110-0111-0101	Рещетки декоративные на радиаторы. Установка (применит) НР = 72 %	м2 деталей	4,8	677,08	60,83	3250	292	0	2231	5919
					616,25	29,17	2958	140	0	438	
7	7 2900-0000-0001(пл)	Декоративные решетки (экран) МДФ для радиатора	м2	4,8	13393		64286		64286	0	69429
					0		0		0	5143	
	Локальная смета № 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация										
8	8 2900-0000-0001(пл)	Мойка на два отделения профессиональная ц/о=85000/1,05/1,12	шт	1	72278,91		72279		72279	0	78061

					0	0	0	5782	
9	9 2900-0000-0001(пл)	Мойка на три отделения профессиональная ц/о=120000/1,05/1,12	шт	1	102040,82	102041	102041	0	110204
					0	0	0	8163	
	Локальная смета № 2-1-3 Электрооборудование (ЭМО)								
10	10 2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	60	10272	616320	616320	0	665626
					0	0	0	49306	
11	11 2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	18	3649	65682	65682	0	70937
					0	0	0	5255	

Итого	**5 528 040**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 157 360
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 640
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 185
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 390 803
- накладные расходы, тенге	1 557 753
в т.ч. зарплата, тенге	140 198
- сметная прибыль (8 %), тенге	409 484

Всего	5 528 040

Итого	**7 434 043**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 635 367
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 682
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 864
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 302 220
- перевозка грузов, тенге	11 381
- накладные расходы, тенге	1 906 725
в т.ч. зарплата, тенге	171 605
- сметная прибыль (8 %), тенге	550 668
Всего	**7 434 043**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**148 681**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**7 582 724**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**7 962 133**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**7 165 919,71**
НДС (12 %)	859 910,36
Всего по акту с учетом НДС	**8 025 830,07**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____ Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя школа №8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980940002665

Директор_____Бещембаева С.Н.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "АЙМЕРЕКЕ"
БИН 930540000893

эксперт_____ Байкенже А.А.
аттестат № KZ23VJE00061863

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Коллегия"

БИН 110740008637

И.о. директора_____ Кусаин М.Ф.