Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-3 16О000100
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за ноябрь месяц 2021 года
Доп согласшение № 01 от 23.11.2021 года к Договору № 112 от 01 сентября 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257 Коксуского района Алматинской области	тенге	595 929 306,67	81 350 075,19	-	31 361 786,28	49 988 288,91	-	49 988 288,91
	в т. ч. 2021г.		**268 025 032 422**						
			140 375 251,07	81 350 075,19	-	31 361 786,28	49 988 288,91	-	49 988 288,91
	в т.ч. 2022г.		**268 025 032 422**						
			455 554 055,60	-	-	-	-	-	-
	Всего по акту:		595 929 306,67	81 350 075,19	-	31 361 786,28	49 988 288,91	-	49 988 288,91

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____Самуратов С.З.

Представитель заказчика_____ Досжанов А.М.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Розиев Р.М.**

Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Алдибеков М.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба
_____**Юров П.Я.**

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**Ибраев А.С.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп согл № 01 от 23.11.2021 года к Договору № 112 от 01.09.2021г. НБП 268 025 032 422

Акт приемки выполненных работ
по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257
Коксуского района за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**СЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-30**	**Восстановление трассы для строительства а/д дорог**	**км**	**5,79**	**58681,00**	**--**	**339763**	**--**	**--**	**--**	**339763**
					--	--	--	--		--	
2	**СЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-30**	**Закрепление трассы для строительства а/д дорог**	**км**	**5,79**	**29433,00**	**--**	**170417**	**--**	**--**	**--**	**170417**
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								510 180
		с учетом коефицента = 1,049901									535 639
		НДС 12%	Тенге								64 277
		Итого с НДС	Тенге								599 915
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								539 924

№ 8-1-1 Устройство объездной дороги

9	**1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка**	**км**	**0,096**	**104248011,44**	**2950059,01**	**10007809**	**283206**	**9463675**	**350727**	**11187219**
		НР - 99%; СП - 8%			**2718000,00**	**972306,73**	**260928**	**93341**		**828683**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-5 366 006
		Временные здания и сооружения									0,00
		Итого									-5 366 006
		Работы в зимнее время = 0,02101									0,00
		Итого									-5 366 006
		Непредвиденые затраты									0,00
		Итого с непредвидеными затратами									-5 366 006
		с учетом коефицента = 1,049901									-5 633 775
		НДС 12%	Тенге								-676 053
		Итого с НДС	Тенге								-6 309 828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								-5 678 846
№ 2-1-3 Искусственные сооружения											
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-0,5м									
7	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	72	26807,23	0,00	1930121	0	1930121	0	2084530
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		154410	
9	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	18	17795,00	0,00	320310	0	320310	0	345935
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		25625	
13	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	184,2	3863,72	143,33	711697	26401	541760	127799	906656
		НР - 84%; СП - 8%			779,24	46,72	143536	8606		67160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3 337 121
		Временные здания и сооружения									104 118,18
		Итого									3 441 239,25
		Работы в зимнее время									108 399,04
		Итого									3 549 638,29
		с учетом коефицента = 1,049901									3 726 768,79
		НДС 12%	Тенге								447 212,25
		Итого с НДС	Тенге								4 173 981,05
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								3 756 582,94
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м									
31	2104-0803-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.	30	61108,30	0,00	1833249	0	1833249	0	1979909
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		146660	
32	2104-0803-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.	6	43957,51	0,00	263745	0	263745	0	284845
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		21100	
34	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	56	44855,42	0,00	2511904	0	2511904	0	2712856
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		200952	
36	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт.	10	95515,35	0,00	955154	0	955154	0	1031566
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		76412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	20	77856,09	0,00	1557122	0	1557122	0	1681692
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		124570	
39	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	546,2	3863,72	143,33	2110362	78287	1606454	378957	2688465
		НР - 84%; СП - 8%			779,24	46,72	425621	25518		199146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								10 379 351
		Временные здания и сооружения									323 835,14
		Итого									10 703 166,43
		Работы в зимнее время									337 149,74
		Итого									11 040 316,17
		с учетом коефицента = 1,049901									11 591 238,99
		НДС 12%	Тенге								1 390 948,68
		Итого с НДС	Тенге								12 982 187,66
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								11 683 968,90
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ. 2х(2,0х2,5)									
61	2104-0802-0125 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100 (Блок № 49) из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 24547-81	шт.	63	199871,65	0,00	12591914	0	12591914	0	13599267
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1007353	
63	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	293,3	3863,72	143,33	1133228	42039	862638	203494	1443660
		НР - 84%; СП - 8%			779,24	46,72	228551	13703		106938	
71	2104-0802-0210 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 36 (Блок № 56) из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 24547-81	шт.	8	224683,05	0,00	1797464	0	1797464	0	1941262
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		143797	
73	2104-0803-0208 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 57пл (ст1пл), размерами 1890 мм х 3610 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	8	105218,30	0,00	841746	0	841746	0	909086
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		67340	
74	2104-0803-0210 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	8	76376,78	0,00	611014	0	611014	0	659895
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		48881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	316,4	3863,72	143,33	1222480	45348	930580	219521	1557361
		НР - 84%; СП - 8%			779,24	46,72	246552	14782		115360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								20 110 532
		Временные здания и сооружения									627 448,60
		Итого									20 737 980,57
		Работы в зимнее время									653 246,39
		Итого									21 391 226,96
		с учетом коефицента = 1,049901									22 458 670,57
		НДС 12%	Тенге								2 695 040,47
		Итого с НДС	Тенге								25 153 711,04
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								22 638 339,94
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ. 2х(4,0х2,5)									
104	2104-0802-0134 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 24547-81	шт.	26	373929,86	0,00	9722176	0	9722176	0	10499950
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		777774	
106	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	199,32	3863,72	143,33	770116	28569	586229	138290	981079
		НР - 84%; СП - 8%			779,24	46,72	155318	9312		72672	
115	2104-0802-0212 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 24547-81	шт.	4	406802,62	0,00	1627210	0	1627210	0	1757387
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		130177	
117	2104-0803-0209 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм х 4150 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	177121,47	0,00	708486	0	708486	0	765165
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		56679	
118	2104-0803-0210 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	76376,78	0,00	305507	0	305507	0	329948
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		24441	
120	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	164,8	3863,72	143,33	636740	23621	484701	114340	811167
		НР - 84%; СП - 8%			779,24	46,72	128419	7699		60086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								15 144 696
		Временные здания и сооружения									472 514,50
		Итого									15 617 210,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Работы в зимнее время									491 942,12
		Итого									16 109 152,12
		с учетом коефицента = 1,049901									16 913 014,92
		НДС 12%	Тенге								2 029 561,79
		Итого с НДС	Тенге								18 942 576,71
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								17 048 319,03
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44 115 854
		Временные здания и сооружения									1 527 916,41
		Итого									45 643 770,03
		Работы в зимнее время									1 590 737,28
		Итого									47 234 507,31
		с учетом коефицента = 1,049901									49 591 556,46
		НДС 12%	Тенге								5 950 986,78
		Итого с НДС	Тенге								55 542 543,23
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								49 988 288,91

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____Самуратов С.З.

Представитель заказчика_____ Досжанов А.М.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Розиев Р.М.**

Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Алдибеков М.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба
_____**Юров П.Я.**

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**Ибраев А.С.**