"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области 990540001208 с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 27 БИН

Форма 2В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания и переоборудование помещений здания КГУ "Ушкулунская ООШ"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания и переоборудование помещений здания КГУ "Ушкулунская ООШ"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 176 от 10.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 от 27.07.2021г

за июль 2021г

Капитальный ремонт здания и переоборудование помещений здания КГУ "Ушкулунская ООШ"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
			0.1 Миницентр										
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	10,78	1968,95	182,74	21225	1970	0	17014	41299	

					1786,21	92,73	19255	1000	0	3059	
2	3 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,32	65553,95	34804,35	20977	11137	0	12666	36334
					30749,6	16367,76	9840	5238	0	2691	
3	4 1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	18,4	354,78	86,18	6528	1586	0	4827	12264
					268,6	43,73	4942	805	0	908	
	0.2 Отделка. Потолок										
4	6 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	90,7	1754,86	32,21	159166	2921	30706	92062	271326
					1384,1	25,64	125538	2326	0	20098	
5	7 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	90,7	363,59	3,79	32978	344	11881	16730	53684
					228,81	1,76	20753	160	0	3977	

	0.3 Стены										
6	9 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	170	1397,43	29,16	237563	4957	49560	134579	401913
					1076,74	22,76	183046	3869	0	29771	
7	10 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	170	327,92	3,4	55746	578	20312	28101	90555
					205,04	1,58	34857	269	0	6708	
8	11 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	14,2	3904,59	46,38	55445	659	29039	20852	82401
					1813,18	22,41	25747	318	0	6104	
	0.4 Витражи										

9	13	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %									
				м2	15,629	9160,08	637,55	143163	9964	101	95150	257378
						8516,05	307,21	133097	4801	0	19065	
10	14	223-102-0101	Витраж из ПВХ (применительно)	м2	15,629	15387		240483		240483	0	259722
						0		0		0	19239	
11	15	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %									
				м2 проемов	3,28	2717,98	260,94	8915	856	3818	4169	14130
						1292,88	119,31	4241	391	0	1047	
12	16	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный									
				м2	3,28	35795		117408		117408	0	126800 Казахстан
						0		0		0	9393	
13	17	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3									
				шт.	4	520		2080		2080	0	2246
						0		0		0	166	

14	18 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7									
			шт.	2	5262		10524		10524	0	11366
					0		0		0	842	
	0.6 Пол. Пол Тип 1										
15	30 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22,7	262,64	42,56	5962	966	2939	2270	8889
					90,62	15,75	2057	358	0	659	
16	31 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,816	27337,64	9	49645	16	41229	7896	62145
					4625,69	0	8400	0	0	4603	
17	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	22,7	877,01	39,18	19908	889	9344	9501	31761
					426,19	19,02	9675	432	0	2353	
18	33 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	22,7	1977,71	105,56	44894	2396	5720	35551	86880
					1620,17	45,89	36778	1042	0	6436	
19	34 233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	23,154	1797		41608		41608	0	44936

		0.11 Медицинский кабинет. Витражи			0		0		0	3329	
20	57 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %									
			м2	32,03	9160,08	637,55	293397	20421	208	195000	527469
					8516,05	307,21	272769	9840	0	39072	
21	58 223-102-0101	Витраж из ПВХ (применительно)	м2	32,03	15387		492846		492846	0	532274
					0		0		0	39428	
22	59 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %									
			м2 проемов	4,92	2717,98	260,94	13372	1284	5728	6253	21196
					1292,88	119,31	6361	587	0	1570	
23	60 223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный									
			м2	4,92	35795		176111		176111	0	190200 Казахстан
					0		0		0	14089	
24	61 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3									
			шт.	6	520		3120		3120	0	3370

					0		0		0	250	
25	62 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	3	5262		15786		15786	0	17049
					0		0		0	1263	
	0.12 Фасад миницентра										
26	64 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	650	4148,47	18,41	2696506	11967	1074203	1290078	4305511
					2477,44	3,48	1610336	2262	0	318927	
27	65 234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	65	5692		369980		369980	0	399578 Казахстан
					0		0		0	29598	
28	66 224-103-0222	Металлосайдинг (применительно)	м2	715	2670		1909050		1909050	0	2061774 Казахстан
					0		0		0	152724	

Итого	**9 954 454**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 507 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 911
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 698
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 663 784
- накладные расходы, тенге	1 972 699

		в т.ч. зарплата, тенге					177 543				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					737 369				
		Всего					**9 954 454**				
		Локальная смета № 2-1-3 ЭОМ									
		Демонтажные работы									
1	1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	34	191,7	1,89	6518	64	0	4671	12083	
						189,81	0,96	6454	33	0	895		
2	3	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	310	25,48	0	7899	0	0	5687	14673	
						25,48	0	7898	0	0	1087		
		Монтажные работы. Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В											
		Электроустановочные изделия											
3	36	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	310	374,87	2,59	116210	803	46661	49729	179214	
						221,76	1,04	68746	322	0	13275		
4	37	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,31	346715		107482		107482	0	116080	Казахстан
						0		0		0	8599		

5	39 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	100	304,13	123,63	30413	12363	0	20046	54496
					180,5	58,14	18050	5814	0	4037	
6	40 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,372	125543,59	1245,67	46702	463	16018	25564	78048
					81237,6	572,8	30220	213	0	5781	

Итого	**454 595**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	131 368
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 382
- материалы, изделия и конструкции, тенге	170 161
- накладные расходы, тенге	105 697
в т.ч. зарплата, тенге	9 513
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 674
Всего	**454 595**

Итого по акту	**10 409 049**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 639 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 833 945
- накладные расходы, тенге	2 078 396
в т.ч. зарплата, тенге	187 056
- сметная прибыль (8 %), тенге	771 043
Всего	**10 409 049**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**208 181**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г	**10 617 230**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом	**9 904 191**
НДС (12 %)	1 188 502,92
Всего по акту с учетом НДС	**11 092 693,92**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "BEST GARANT KAZ"
БИН 120440003875

эксперт_____ Калымов А.Т.

аттестат № KZ41VJE00027298

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
БИН 990540001208

Руководитель_____Сеитов Н.М.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Жолағаш-ПВ"

БИН 040240007893

Директор_____ Байсолтанова А.Т.