Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Кожагелды батыра",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский район, Аксуат с., Кабанбай батыра ул., дом № 26** — **001040002652**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Семей г., Абая Кунанбаева ул., дом № 99В, к.404** — **040140008686**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 88 от 26.08.2021 г, Дополнительное соглашение № 1 от 88/01 от 15.09.2021 г

Номер документа	Дата составления
27	26.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени Кожагелды батыра" с Аксуат, Тарбагатайский район, ВКО			Одна услуга	1	1 972 575,57	1 972 575,57
				Итого	1	x	1 972 575,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кошкишбаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2021

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Кожагелды батыра", ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26, БИН 001040002652, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, ВКО, г.Семей, Абая Кунанбаева, 99В, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ368562203101646500, АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа им.Кожагелды батыра " с.Аксуат, Тарбагатайский район ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа им.Кожагелды батыра " с.Аксуат, Тарбагатайский район ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 26.08.2021 г.

СПРАВКА № 2 от 26.11.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		88	26/08/21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**27 218 625,00**									
Акт выполненных работ № 2 от 26.11.2021 г.	**1 972 575,57**	1 761 228,19	1 761 228,19		0,00	0,00		0,00	211 347,38	
Всего к оплате:	**1 972 575,57**									**1 972 575,57**

Принял (Заказчик):

КГУ "Средняя школа имени Кожагелды батыра", БИН 001040002652

Директор

_____ **Кошкимбаев Б. М.**

Технический надзор:

ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН 180440030615

_____

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Асанов Б. А.

Эксперт (KZ13VJE00047784 от 02.07.2019, приказ № 69 от 20.09.2021 , , ИИН 9009 1430 2519)

Сдал (Подрядчик):

ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686

Директор

_____ Шотабаев Д. С.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Кожагелды батыра", ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26, БИН 001040002652, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, ВКО, г.Семей, Абая Кунанбаева, 99В, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ368562203101646500, АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа им.Кожагелды батыра " с.Аксуат, Тарбагатайский район ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа им.Кожагелды батыра " с.Аксуат, Тарбагатайский район ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 26.08.2021 г., доп.согл. № 88/01 от 15.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 26.11.2021 г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 3 Кровля

3.2 Кровля

1	**57**	**1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**м3 древесины в конструкции**	**40,7**	1407,89	3,51	57301	143	11049	33247	97792
						1132,9	1,65	46109	67	–	7244	
2	**58**	**1110-0115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %**	**м2 обработанной поверхности**	**125,94**	141,54	22,22	17825	2798	10323	4187	23773
						37,35	8,82	4704	1111	–	1761	

3	59 1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %**	**м2 кровли**	**154**	860,76	22,22	132557	3422	12622	84867	234818
					756,58	8,82	116513	1358	–	17394	
4	60 2110-0104-0913	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;**	**м2**	**177,1**	3569		632070		632070	–	682636
					–		–		–	50566	
5	61 2113-0810-0101	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;**	**1000 м2**	**0,169**	81823		13828		13828	–	14934
					–		–		–	1106	
		Итого по разделу 3					**1 053 953**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					167 326				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 363				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 536				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					679 892				
		- накладные расходы, тенге					122 301				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					78 071				
	Раздел 6 Демонтаж										
6	127 1219-0101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %**	**т**	**150**	2198,92	–	329838	–	–	237483	612707
					2198,92	–	329838	–	–	45386	
7	128 4131-0104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**150**	659		98850		–	–	106758
					–		–		–	7908	
8	129 4101-0105-1005	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**150**	351		52650		–	–	56862
					–		–		–	4212	

Итого по разделу 6		**776 327**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		329 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		0
- перевозка грузов, тенге		151 500
- накладные расходы, тенге		237 483
- сметная прибыль (8 %), тенге		57 506
Итого по смете		**1 830 280**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		497 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		6 363
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 536
- материалы, изделия и конструкции, тенге		679 892
- перевозка грузов, тенге		151 500
- накладные расходы, тенге		359 784
- сметная прибыль (8 %), тенге		135 577
Всего		**1 830 280**
оборудование		**0**
Временные здания и сооружения (1,5 %)x0,8		21 963
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		40 749
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		44 641,16
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска		26 068,37
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**37 859,84**
Итого по сметному расчету:		
- в текущих и прогнозных ценах		**1 956 920,21**
в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	0,9	**1 761 228,19**
Налог на добавленную стоимость		**211 347,38**
Всего по акту		**1 972 575,57**

Принял (Заказчик):

КГУ "Средняя школа имени Кожагелды батыра", БИН 001040002652

Директор

Сдал (Подрядчик):
ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686

Директор

_____ **Кошкимбаев Б. М.**

Технический надзор:

ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН 180440030615

Директор

_____

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Асанов Б. А.

Эксперт (KZ13VJE00047784 от 02.07.2019; приказ № 69 от 20.09.2021 ИИН 9009 1430 2519)

_____ Шотабаев Д. С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "RB engineering group" БИН: 110840010573

Технический директор

_____ Джаксылыкбаев М. Т.

(приказ № 37 от 04.08.2021, ИИН 840718300048)