Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"**

Наименование обьекта : **Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Екпинди Жанакорганского района Кызылординской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№31	02.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**141 903 527,36**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**111 453 496,87**	**38 621 781,67**							**4 634 613,80**	**43 256 395,47**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» _____ **О. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **В. Никулин**
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Директор _____ **Б. Искаков**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Наименование объекта : Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Екпинди Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на ед измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатац в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1										
		На наружные сети водопровода										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3	1358,84		169,22 6,71	162,51 49,83	229943 9118	220825 67711		55317 22821	308081
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам НР - 72%; СП - 8%	м3	42,03		1977,36 1977,36		83101 83101			59832 11435	154368
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам НР - 72%; СП - 8%	м3	28,02		1977,36 1977,36		55400 55400			39888 7623	102912
4	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3	91,96		169,22 6,71	162,51 49,83	15562 617	14945 4582		3744 1544	20850
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам НР - 72%; СП - 8%	м3	1,64		1977,36 1977,36		3239 3239			2332 446	6017
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	52,00		159,33 83,81	75,52 34,76	8285 4358	3928 1808		4439 1018	13742
7	Е11-230101- 01011123- 01010101 РСНБ	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	33,57		4112,24 1037,34	158,80 46,34	138040 34821	5331 1556		36013 13924	187977
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	184,29		783,22 783,22		144338 144338			103923 19861	268122
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	1107,1257978		15,32	15,32 6,01	16961 0	16962 6654		4791 1740	23493
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	1107,1257978		159,33 83,81	75,52 34,76	176398 92788	83611 38484		94516 21673	292587
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	1107,1257978		80,98 9,47	69,41 16,15	89655 10484	76847 17880		20422 8806	118884
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта	м3	77,21		49,84	49,84	3848	3849		1011	5248

		НР - 72%; СП - 8%				18,19	0	1404		389	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
15	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018	Трубопроводы стальные Д 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции СП - 8%	км	0,012	4414545,90 457674,00	306051,06 53301,77	52975 5492	3674 640		6070 4724	63769
24	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Д до 100 мм. СП - 8%	м	183,000	90,28 83,92	1,10	16521 15357	202 0		15050 2526	34097
27	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 100 мм. Уклдка НР - 99%; СП - 8%	км	0,75	352836,63 244440,00	105993,19 30291,88	265598 184002	79787 22802		204736 37627	507961
31	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 50 мм. Уклдка НР - 99%; СП - 8%	км	0,67	292691,94 217980,00	74035,78 20940,98	195519 145611	49457 13989		158004 28282	381804
33	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы Д 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км	0,15	84248,69 68474,40		12974 10545	1 0		10440 1873	25287
34	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы Д 100 мм. Промывка с дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км	4,05	63926,74 57062,00		258648 230873	1 0		228564 38977	526189
35	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы Д 50-65 мм. Промывка с дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км	3,34	58785,49 57062,00		196108 190359	1 0		188455 30765	415329
		Арматура для трубопроводов									
36	Е11-220501-01031122-0501	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 150 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	1,00	3008,74 2348,81	190,54 92,68	3009 2349	192 93		2417 434	5860
38	Е11-220501-01031122-0501	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	21,00	2051,17 1642,20	81,66 39,72	43075 34486	1716 834		34967 6243	84285
40	Е11-220501-01031122-0501	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	55,00	1232,54 1032,24	27,22 13,24	67790 56773	1498 728		56926 9977	134693
45	Е11-220501-01031122-0501	Вантузы одинарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	5,00	2239,99 1971,54	54,44 26,48	11200 9858	273 132		9890 1687	22777
47	Е11-220501-01031122-0501	Гидранты пожарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	27,00	2752,10 2016,56	181,06 77,54	74307 54447	4890 2094		55975 10423	140705
52	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,25	1364322,42 494691,40	510723,98 148617,58	337700 122447	126416 36786		157641 39627	534968
53	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,17	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	170559 82386	85057 24751		106065 22130	298754
54	С123-030103-09072303-0103-0010	Тройники приварные бесшовные наружные Д 108 мм толщ 4 мм СП - 8%	шт	4	2210,00		8840			707	9547
55	С123-030103-09072303-0103-0011	Тройники приварные бесшовные переходные наруж Д 108 *4 мм-57*3,5 мм СП - 8%	шт	39	3014,00		117546			9404	126950
56	С123-030103-09072303-0103-0012	Переходы приварные из стали наружным Д 159*4,5 мм-108 *4 мм СП - 8%	шт	2	2547,00		5094			408	5502
57	С123-030103-09072303-0103-0013	Переходы приварные из стали наружным Д 108 *4 мм-57*4 мм СП - 8%	шт	2	1263,00		2526			202	2728
58	С123-030103-09072303-0103-0014	Заглушки фланцевые стальные Д 100 мм СП - 8%	шт	3	2882,00		8646			692	9338
59	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	33,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	46904 16627	30278 8286		24664 5725	77293
60	С123-030103-09072303-0103-0014	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм СП - 8%	шт	2	1776,00		3552			284	3836
61	С123-030103-09072303-0103-0015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм СП - 8%	шт	8	1873,00		14984			1199	16183
62	С123-030103-09072303-0103-0016	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм СП - 8%	шт	3	922,00		2766			221	2987
63	С123-030103-09072303-0103-0018	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм СП - 8%	шт	4	1776,00		7104			568	7672
64	С123-030103-	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм	шт	1	718,00		718				775

	09072303-0103-0010	СП - 8%								57	
65	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 110*6,6 питьевая СП - 8%	м	9,000	1646,00		14814			1185	15999
66	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,06	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	62738 30305	31288 9104		39015 8140	109894
67	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 108*4 мм СП - 8%	м	0,590	2755,00		1625			130	1755
68	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 108*4 мм СП - 8%	м	0,600	2755,00		1653			132	1785
69	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 108*4 мм СП - 8%	м	4,200	2755,00		11571			926	12497
70	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 57*3 мм СП - 8%	м	1,500	1074,00		1611			129	1740
71	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018	Трубопроводы стальные Д 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции СП - 8%	км	0,005	1531737,44 262810,00	38846,08 238,32	8256 1417	210 1		1404 773	10432
72	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубопроводы стальные Д 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно- СП - 8%	км	0,002	947599,93 260246,00	36812,92 132,40	1421 390	56 0		387 145	1953
73	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	165,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	234519 83134	151387 41432		123319 28627	386466
74	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 160 СП - 8%	шт	2,000	3032,00		6064			485	6549
75	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 110 СП - 8%	шт	162,000	1444,00		233928			18714	252642
76	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 63 СП - 8%	шт	1,000	818,00		818			65	883
77	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 250 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0005	601287,96 366448,00	218960,78 64262,64	301 183	110 32		213 41	555
78	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 17 Д 250*14,8 мм питьевая СП - 8%	м	0,505	8520,00		4303			344	4647
79	Е11-220501-01031122-0502	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 200 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0405	547066,69 354068,00	192223,51 56543,94	22156 14340	7786 2290		16463 3090	41709
80	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 17 Д 200*11,9 мм питьевая СП - 8%	м	40,905	5411,00		221337			17707	239044
81	Е11-220501-01031122-0503	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 100 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0003	349656,63 244440,00	105117,19 30291,88	87 61	27 8		68 12	168
82	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 110*6,6 питьевая СП - 8%	м	0,253	1646,00		416			33	449
83	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские Д 150 мм СП - 8%	шт	4,000	4233,00		16932			1355	18287
84	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские Д 100 мм СП - 8%	шт	395,000	2854,00		1127330			90186	1217516
85	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские Д 50 мм СП - 8%	шт	100,000	1369,00		136900			10952	147852
86	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами СП - 8%	тн	0,6394	633849,00		405283			32423	437706
87	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,00265	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	2714 1311	1354 394		1688 352	4754
88	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 40 мм СП - 8%	шт	1	98		98			8	106
89	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 32 мм СП - 8%	шт	5	81		405			32	437
90	С123-010201-	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 25 мм	шт	3	61		183				198

	02533301-0201-0053-РСНБ-РК	СП - 8%								15	
91	Е11-220501-01031122-0501	Штуцеры (патрубки) стальные Д 40 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	4727,94 1953,90	2329,45 730,98	4728 1954	2330 731		2658 591	7977
92	Е11-220501-01031122-0502	Штуцеры (патрубки) стальные Д 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	5	4681,54 1953,90	2329,45 730,98	23408 9770	11648 3655		13290 2936	39634
93	Е11-220501-01031122-0502	Штуцеры (патрубки) стальные Д 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	3	4582,74 1953,90	2329,45 730,98	13748 5862	6989 2193		7974 1738	23460
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы									
		Колодец прямоугольный 2500*2000									
98	С121-040302-01032104-0302-0107	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 7.3 СП - 8%	шт	2,00	3523,00		7046			564	7610
99	С121-040302-01032104-0302-0108	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	1,00	5577,00		5577			446	6023
100	С121-040302-01032104-0302-0109	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, Стремянка С-2 СП - 8%	тн	0,02	581946,00		11814			945	12759
101	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Решетки переплеты, радиаторы, трубы Д менее 550 мм. Окраска масляная, количество окрасок НР - 80%; СП - 8%	м2	0,59	890,60 757,76	1,03 0,51	524 446	1 0		357 71	951
102	С121-040302-01032104-0302-0108	Люк чугунный тип Л СП - 8%	шт	1,00	20803,00		20803			1664	22467
103	С121-040302-01032104-0302-0109	Бетон тяжелы класс В 7,5 СП - 8%	м3	0,10	16819,00		1682			135	1816
104	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	20,58	870,31 276,45	19,70 2,65	17911 5689	405 55		5342 1860	25112
		Колодцы водопроводные Д 2000 мм - 2 шт									
110	С121-040302-01032104-0302-0108	Люк чугунный тип Т СП - 8%	шт	2,00	19565,00		39130			3130	42260
111	С121-040302-01032104-0302-0109	Бетон тяжелы класс В 7,5 СП - 8%	м3	0,12	16819,00		2018			161	2180
112	С121-040302-01032104-0302-0109	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, Стремянка С-2 СП - 8%	тн	0,04	581946,00		20717			1657	22375
113	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Решетки переплеты, радиаторы, трубы Д менее 550 мм. Окраска масляная, количество окрасок НР - 80%; СП - 8%	м2	1,03	890,60 757,76	1,03 0,51	919 782	1 1		626 124	1668 -
		Колодцы водопроводные Д 1500 мм -76 шт									
114	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3	59,02	20352,33 10206,72	9219,33 3730,43	1201093 602350	544079 220151		814276 161229	2176968
120	С121-040302-01032104-0302-0108	Люк чугунный тип Т СП - 8%	шт	19,00	19565,00		371735			29739	401474
122	С121-040302-01032104-0302-0109	Бетон тяжелы класс В 7,5 СП - 8%	м3	4,56	16819,00		76695			6136	82830
123	С121-040302-01032104-0302-0109	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, Стремянка С-2 СП - 8%	тн	1,3528	581946,00		787257			62981	850237
124	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Решетки переплеты, радиаторы, трубы Д менее 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	37,6443	890,60 757,76	1,03 0,51	33526 28525	39 19		22836 4509	60870
125	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Скобы ходовые СП - 8%	м3	7,0000	347,00		2429			194	2623
126	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Отмостка колодца. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	45,6570	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	969397 57137	49882 10960		61968 82509	1113873
127	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий, массой до 20 кг НР - 118%; СП - 8%	тн	1,1128	762499,10 60890,20	6373,66 1363,72	848509 67759	7093 1518		81746 74420	1004674
128	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	595,85	870,31 276,45	19,70 2,65	518572 164722	11738 1579		154660 53859	727089
129	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Решетки переплеты, радиаторы, трубы Д менее 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	14,0700	890,60 757,76	1,03 0,51	12531 10662	14 7		8535 1685	22750
130	Е11-221301-	Слой подстилающие песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	5,1190	7001,96	988,86	35843	5062		16543	56576

	01011422-1301-0101-РСНБ-РК	НР - 80%; СП - 8%			3040,83	397,20	15566	2033		4191		
131	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	255,95	870,31 276,45	19,70 2,65	222756 70757	5042 678		66435 23135	312325	
132	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	25,60	20789,48 1251,45	1092,51 240,04	532107 32031	27963 6144		34739 45348	612192	
133	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (водоупорный замок) НР - 91%; СП - 8%	м3	27,64	9929,91 6424,11	1650,10 767,92	274463 177562	45609 21225		184873 36747	496081	
134	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Перекрытия ж/б. Заделка отверстий, гнезд и борозд НР - 84%; СП - 8%	м3	1,26	96902,20 55104,84	665,16 317,76	122097 69432	838 400		58659 14460	195216	
135	С121-040302-01032104-0302-0104	Пакля пропитанная СП - 8%	кг	567,00	575,00		326025			26082	352107	
		РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление дорог										
136	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3	87,75	2867,17 1630,60	1236,57 522,22	251594 143085	108509 45825		204023 36449	492065	
137	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3	105,30	363,06 108,46	254,60 54,92	38230 11421	26809 5783		18580 4545	61354	
138	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ 18 см. НР - 108%; СП - 8%	м3	105,30	4824,99 141,26	1073,50 238,26	508071 14875	113040 25089		43161 44099	595330	
139	С121-040302-01032104-0302-0104	Смеси песчано-гравийные природные СП - 8%	м3	128,47	2958,00		380002			30400	410403	
140	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Покрытия толщиной 4/9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	585,00	1937,99 44,49	125,60 30,51	1133724 26027	73476 17848		47385 94489	1275597	
141	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3	585,00	2209,57 1,20	0,20	1292598 702	117 0		758 103469	1396824	
142	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	585,00	2075,76 44,49	125,60 30,51	1214320 26027	73476 17848		47385 100936	1362640	
143	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3	585,00	952,85 0,48	0,09	557417 281	53 0		303 44618	602337	
		РАЗДЕЛ 5. Водопровод В1 для колодцы ВРК										
144	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопровод труб Д до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	м	24,50	533,73 471,34	37,13 14,43	13076 11548	910 354		11663 1979	26718	
145	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопровод труб Д до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	м	0,40	533,73 471,34	37,13 14,43	213 189	15 6		190 32	435	
146	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопровод труб Д до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	м	0,40	533,73 471,34	37,13 14,43	213 189	15 6		190 32	435	
147	С121-040302-01032104-0302-0104	Трубы стальные сварные в/газопроводные неоцинкованные Д50*3,5 мм СП - 8%	м	24,50	1096,00		26852			2148	29000	
148	С121-040302-01032104-0302-0104	Трубы стальные сварные в/газопроводные неоцинкованные Д50*3,5 мм СП - 8%	м	0,40	1096,00		438			35	473	
149	С121-040302-01032104-0302-0104	Трубы стальные сварные в/газопроводные неоцинкованные Д50*3,5 мм СП - 8%	м	0,40	1096,00		438			35	473	
150	С121-040302-01032104-0302-0105	Вентили проходные муфтовые Д 40 мм СП - 8%	шт	1,00	2778,00		2778			222	3000	
151	С121-040302-01032104-0302-0106	Вентили проходные муфтовые Д 20 мм СП - 8%	шт	169,00	957,00		161733			12939	174672	
152	Е11-221301-01011122-1301-0101-РСНБ-РК	Счетчики (водомеры) Д до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт	170,00	570,37 525,62	27,22 13,24	96963 89355	4627 2251		89774 14939	201675	
155	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	169,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	240205 85149	155057 42436		126309 29321	395835	
157	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,02710	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	27754 13406	13842 4028		17259 3601	48614	
158	С123-010201-02532301-0201-0253-РСНБ-РК	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 20 мм СП - 8%	шт	169	38		6422			514	6936	
159	С123-010201-	Заглушки фланцевые стальные Д 50 мм	шт	51	1332		67932				73367	

	02532301-0201-0252 РСНБ РК	СП - 8%								5435	
160	С123-010201-02532301-0201-0252 РСНБ РК	Прокат толстолистовой горячекатанный толщ от 14 до 50 мм СП - 8%	тн	0,0064056	292066		1871			150	2021
161	С123-010201-02532301-0201-0252 РСНБ РК	Уголок стальной ширина полки от 40 до 125 мм, толщ от 2 до 16 мм СП - 8%	тн	0,1155150	268025		30961			2477	33438
162	Е11-220501-01031122-0502	Штуцеры (патрубки) стальные Д 20 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	169	4529,54 1953,90	2329,45 730,98	765492 330209	393678 123536		449207 97176	1311875
163	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,00340	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	3482 1682	1737 505		2165 452	6099
164	С123-030103-09072303-0103-0012	Переходы приварные из стали наружным Д 57*3мм-40*3мм СП - 8%	шт	2	364,00		728			58	786
165	С123-010201-02532301-0201-0252 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские Д 50 мм СП - 8%	шт	4,000	1369,00		5476			438	5914
166	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	1,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	1421 504	918 251		747 173	2342
167	С123-010201-02532301-0201-0252 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 63 СП - 8%	шт	1,000	818,00		818			65	883
168	С123-010201-02532301-0201-0252 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами СП - 8%	тн	0,0020	633849,00		1268			101	1369
169	Е11-220501-01031122-0503	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 100 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0200	349656,63 244440,00	105117,19 30291,88	6993 4889	2103 606		5440 995	13427
170	С123-010201-02532301-0201-0252 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 110*6,6 питьевая СП - 8%	м	20,000	1646,00		32920			2634	35554
171	Е11-220501-01031122-0504	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 65 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0035	308729,34 225540,00	83139,62 23632,10	1081 789	292 83		863 156	2099
172	С123-010201-02532301-0201-0252 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 63*3,8 питьевая СП - 8%	м	3,500	558,00		1953			156	2109
173	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Решетки переплеты, радиаторы, трубы Д менее 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	4,5600	890,60 757,76	1,03 0,51	4061 3455	5 2		2766 546	7372
174	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Перекрытия ж/б. Заделка отверстий, гнезд и борозд НР - 84%; СП - 8%	м3	0,77	96902,20 55104,84	665,16 317,76	74615 42431	512 245		35847 8837	119298
175	С121-040302-01032104-0302-0104	Пакля пропитанная СП - 8%	кг	306,00	575,00		175950			14076	190026
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**19042021**	**2689889**		**4508191**	**25380179**
							3858239	**862526**		**1884021**	**0**
		Локальная смета № 2-1									
		На наружные сети водопровода									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3	29,7984	169,22 6,71	162,51 49,83	5042 200	4843 1485		1213 500	6756
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам НР - 72%; СП - 8%	м3	0,9216	1977,36 1977,36		1822 1822			1312 251	3385
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам НР - 72%; СП - 8%	м3	0,6144	1977,36 1977,36		1215 1215			875 167	2257
4	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3	14,7375	169,22 6,71	162,51 49,83	2494 99	2395 734		600 248	3341
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам НР - 72%; СП - 8%	м3	0,2625	1977,36 1977,36		519 519			374 71	964

6	Е11-230101-01011123-01010101 РСНБ	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	1,20	4112,24 1037,34	158,80 46,34	4935 1245	191 56		1287 498	6720
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	6,00	783,22 783,22		4699 4699			3384 647	8729
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	23,5824689	15,32	15,32 6,01	361 0	362 142		102 37	500
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	24,7824689	159,33 83,81	75,52 34,76	3949 2077	1872 861		2116 485	6550
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	24,7824689	80,98 9,47	69,41 16,15	2007 235	1721 400		457 197	2661
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	14,94	49,84	49,84 18,19	744 0	745 272		196 75	1015
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
12	Е11-220501-01031122-0501	Трубы водопроводные стальные Д 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км	0,02	517759,51 392040,00	110755,59 41146,16	9320 7057	1994 741		7719 1363	18403
13	С121-040302-01032104-0302-0104	Трубы стальные э/сварные Д 108*4 мм СП - 8%	м	18,07	2755,00		49788			3983	53771
14	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км	0,03	292691,94 217980,00	74035,78 20940,98	8781 6539	2222 628		7096 1270	17147
15	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 11 Д 25*2 питьевая СП - 8%	м	30,300	148,00		4484			359	4843
16	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы Д 100 мм. Промывка с дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км	0,02	63926,74 57062,00		1151 1027			1017 173	2341
17	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы Д 50-65 мм. Промывка с дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км	0,03	58785,49 57062,00		1764 1712			1695 277	3735
18	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018	Трубопроводы стальные Д 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции СП - 8%	км	0,018	1531737,44 262810,00	38846,08 238,32	27571 4731	700 4		4688 2581	34839
		Арматура для трубопроводов									
19	Е11-220501-01031122-0501	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	4,00	2051,17 1642,20	81,66 39,72	8205 6569	328 159		6660 1189	16055
20	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100 для воды корпус из серого чугуна Д СП - 8%	шт	4	57296,00		229184			18335	247519
21	С123-040501-01052304-0501-0105 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые для воды Д 20 мм СП - 8%	шт	2	957,00		1914			153	2067
22	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,008220	1364322,42 494691,40	510723,98 148617,58	11215 4066	4199 1222		5235 1316	17766
23	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,01	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	8254 3987	4117 1198		5133 1071	14459
24	С123-030103-09072303-0103-0010	Тройники приварные бесшовные наружные Д 108 мм толщ 4 мм СП - 8%	шт	1	2210,00		2210			177	2387
25	С123-030103-09072303-0103-0011	Отводы крутоизогнутные приварные наружным Д 108*4 мм СП - 8%	шт	2	1662,00		3324			266	3590
26	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 20 мм СП - 8%	шт	2	38		76			6	82
27	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	2,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	2843 1008	1835 502		1495 347	4685
28	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 110 СП - 8%	шт	2,000	1444,00		2888			231	3119
29	Е11-220501-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка	тн	0,00923	1024131,42	510723,98	9453	4715		5878	16558

	01031122-0501	НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	4566	1372		1226	
30	С121-040302-01032104-0302-0104	Трубы стальные э/сварные Д 108*4 мм СП - 8%	м	0,70	2755,00		1928			154	2082
31	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018	Трубопроводы стальные Д 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции СП - 8%	км	0,0007	1531737,44 262810,00	38846,08 238,32	1072 184	28 0		182 100	1355
32	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 200 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0005	547066,69 354068,00	192223,51 56543,94	274 177	97 28		203 38	515
33	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые для водоснабжен PE 100 SDR 21 Д 200*11,9 питьевая СП - 8%	м	0,505	5411,00		2733			219	2952
34	Е11-220501-01031122-0503	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 100 мм. Укладка (гильза) НР 99%; СП - 8%	км	0,00025	349656,63 244440,00	105117,19 30291,88	87 61	27 8		68 12	167
35	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 110*6,6 питьевая СП - 8%	м	0,2525	1646,00		416			33	449
36	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские Д 100 мм СП - 8%	шт	18,000	2854,00		51372			4110	55482
37	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,00032	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	328 158	164 48		204 43	574
38	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 20 мм СП - 8%	шт	2	38		76			6	82
39	Е11-220501-01031122-0501	Штуцеры (патрубки) стальные Д 20 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	4529,54 1953,90	2329,45 730,98	9059 3908	4660 1462		5316 1150	15525
40	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	2,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	2843 1008	1836 502		1495 347	4684
41	С121-040302-01032104-0302-0104	Муфта полиэтиленовая компрессионная Д 25 СП - 8%	шт	2,00	160,00		320			26	346
		Колодцы водопроводные Д 2000 мм - 2 шт									
42	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3	5,09	20352,33 10206,72	9219,68 3730,43	103593 51952	46928 18988		70231 13906	187730
43	С121-040302-01032104-0302-0103	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 20 СП - 8%	шт	2,00	32223,00		64446			5156	69602
44	С121-040302-01032104-0302-0104	Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 20-1 СП - 8%	шт	2,00	24378,00		48756			3900	52656
45	С121-040302-01032104-0302-0105	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 20.9 СП - 8%	шт	3,00	23396,00		70188			5615	75803
46	С121-040302-01032104-0302-0105	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 20.6 СП - 8%	шт	1,00	16281,00		16281			1302	17583
47	С121-040302-01032104-0302-0105	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 10.3 СП - 8%	шт	1,00	5624,00		5624			450	6074
48	С121-040302-01032104-0302-0108	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	2,00	5577,00		11154			892	12046
49	С121-040302-01032104-0302-0108	Люк чугунный тип Л СП - 8%	шт	2,00	20803,00		41606			3328	44934
50	С121-040302-01032104-0302-0109	Бетон тяжелы класс В 7,5 СП - 8%	м3	0,35	16819,00		5887			471	6358
51	С121-040302-01032104-0302-0109	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, Стремянка С-2 СП - 8%	тн	0,03738	581946,00		21753			1740	23493
52	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Решетки переплеты, радиаторы, трубы Д менее 550 мм. Окраска масляная, количество окрасок НР - 80%; СП - 8%	м2	1,08402	890,60 757,76	1,03 0,51	965 821	1 1		658 130	1752
53	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	27,98	870,31 276,45	19,70 2,65	24351 7735	551 74		7263 2529	34143
54	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Отмостка колодца. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	1,6020	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	34014 2005	1750 385		2174 2895	39082

55	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Слой подстилающие песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 99%; СП - 8%	м3	0,2462	7001,96 3040,83	988,86 397,20	1724 749	244 98		796 202	2721
56	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	12,31	870,31 276,45	19,70 2,65	10714 3403	243 33		3195 1113	15022
57	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,231	20789,48 1251,45	1092,51 240,04	25592 1541	1345 295		1671 2181	29444
58	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (водоупорный замок) НР - 91%; СП - 8%	м3	0,73	9929,91 6424,11	1650,10 767,92	7249 4690	1205 561		4883 971	13102
59	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Перекрытия ж/б. Заделка отверстий, гнезд и борозд НР - 84%; СП - 8%	м3	0,02	96902,20 55104,84	665,16 317,76	1938 1102	13 6		931 230	3099
60	С121-040302-01032104-0302-0104	Пакля пропитанная СП - 8%	кг	9,00	575,00		5175			414	5589
61	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018	Трубопроводы стальные Д 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции СП - 8%	км	0,018	1531737,44 262810,00	38846,08 238,32	27571 4731	700 4		4688 2581	34839
62	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	12,31	159,33 83,81	75,52 34,76	1961 1032	931 428		1051 241	3253
		Раздел 3. Канализация									
		Земляные работы									
64	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до НР - 72%; СП - 8%	м3	34,5000	2022,30 2022,30		69769 69769			50234 9600	129603
65	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,9300	169,22 6,71	162,51 49,83	665 26	639 196		160 66	891
66	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам НР - 72%; СП - 8%	м3	0,0700	1977,36 1977,36		138 138			100 19	257
67	Е11-230101-01011123-01010101 РСНБ	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	0,20	4112,24 1037,34	158,80 46,34	822 207	32 9		215 83	1120
68	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	1,20	783,22 783,22		940 940			677 129	1746
69	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотне	26,2594979	15,32	15,32 6,01	402 0	403 158		114 41	557
70	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	34,2594979	159,33 83,81	75,52 34,76	5459 2871	2587 1191		2925 671	9054
71	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	34,2594979	80,98 9,47	69,41 16,15	2774 324	2379 553		632 273	3678
72	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	1,54	49,84	49,84 18,19	77 0	78 28		20 8	105
73	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 63 мм. Уклдка НР - 99%; СП - 8%	км	0,005	310337,34 225540,00	83723,62 23632,10	1552 1128	420 118		1233 223	3008
74	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 63*3,8 СП - 8%	м	5,050	732,00		3697			296	3992
75	Е11-220501-01031122-0501	Трубы водопроводные стальные Д 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км	0,018	517759,51 392040,00	110755,59 41146,16	9320 7057	1995 741		7719 1363	18403
76	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 89 мм, толщ стенки 3,0 мм СП - 8%	м	18,072	1708,00		30867			2469	33336
77	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубопроводы стальные Д 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0180	1531737,44	38846,08	27571	699		4688	34839

		НР - 99%; СП - 8%			262810,00	238,32	4731	4		2581	
78	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	1,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	1421 504	918 251		747 173	2342
79	С123-030103-09072303-0103-0015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17 Д 63 мм СП - 8%	шт	1	726,00		726			58	784
		Монтаж колодцы 1000 мм - 2 шт									
80	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Колодцы канализационные круглые из сборного железобетона Д 1000 мм. Устройство в НР - 99%; СП - 8%	м3	1,96	38471,78 16878,57	10751,05 4224,26	75405 33082	21072 8280		40948 9308	125661
81	С121-040302-01032104-0302-0102	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 10 СП - 8%	шт	1,00	14000,00		14000			1120	15120
82	С121-040302-01032104-0302-0104	Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 10-1 СП - 8%	шт	2,00	9093,00		18186			1455	19641
83	С121-040302-01032104-0302-0105	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 10.9 СП - 8%	шт	4,00	13168,00		52672			4214	56886
84	С121-040302-01032104-0302-0106	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 10.6 СП - 8%	шт	2,00	10453,00		20906			1672	22578
85	С121-040302-01032104-0302-0107	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 10.3 СП - 8%	шт	1,00	5624,00		5624			450	6074
86	С121-040302-01032104-0302-0108	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	2,00	5577,00		11154			892	12046
87	С121-040302-01032104-0302-0108	Люк чугунный тип Л СП - 8%	шт	2,00	20803,00		41606			3328	44934
88	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Скобы хсдовые СП - 8%	шт	18,0000	595,00		10710			857	11567
89	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	18,08	870,31 276,45	19,70 2,65	15735 4998	356 48		4693 1634	22061
90	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Отмостка колодца. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,6080	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	34141 2012	1757 386		2182 2906	39229
91	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Слой подстилающие песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 80%; СП - 8%	м3	0,0314	7001,96 3040,83	988,86 397,20	220 95	31 12		101 26	346
92	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	3,14	870,31 276,45	19,70 2,65	2733 868	62 8		815 284	3831
93	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,31	20789,48 1251,45	1092,51 240,04	6528 393	343 75		426 556	7511
94	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Слой подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 80%; СП - 8%	м3	0,5000	8275,85 3295,08	1717,19 728,20	4138 1648	859 364		1891 482	6511
		Раздел 4. Для существующие ВНБ									
95	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	66,0000000	159,33 83,81	75,52 34,76	10516 5531	4984 2294		5634 1292	17443
96	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Слой подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	0,99	23497,00 3722,22	7,20	23262 3685	7 0		3464 2138	28864
		Раздел 5. Для существующие резервуар									
97	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1016,89	169,00 9,05	159,95 40,15	171857 9206	162651 40828		36024 16631	224512
98	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м без крепления с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3	18,11	1894,97 1894,97		34323 34323			24712 4723	63758
99	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной более 2 м, НР - 72%; СП - 8%	м3	54,05	1733,40 1733,40		93690 93690			67457 12892	174039
100	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	108,00	159,33	75,52	17208	8157		9220	28542

	1101-9201-0501 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	9051	3754		2114	
101	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Слой подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	1,62	23497,00 3722,22	7,20	38065 6030	12 0		5668 3499	47232
102	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотне	1242,00	18,31	18,31 7,19	22741 0	22742 6930		6430 2334	31505
103	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	124,20	783,22 783,22		97276 97276			70039 13385	180700
104	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2016	Разделка бетона в месте активной течи НР - 72%; СП - 8%	м3	0,04	61850,89 28441,00	33409,89 15133,32	2474 1138	1337 605		1464 315	4253
105	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2017	Усиление течи цементацией НР - 72%; СП - 8%	м3	3,00	9068,18 6697,06	664,04 560,36	27205 20091	1993 1681		15676 3430	46311
106	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2018	Заделка раствором НР - 72%; СП - 8%	м	9,00	537,56 489,95		4838 4410			3175 641	8654
107	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2019	Поверхности стен. Гидроизоляция НР - 72%; СП - 8%	м2	588,00	1895,19 752,53	22,08 6,75	1114372 442488	12984 3969		308055 113794	1536221
108	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	588,00	870,31 276,45	19,70 2,65	511742 162553	11584 1558		152623 53149	717514
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**3650788**	**354037**		**993703**	**5016048**
							1158892	**108739**		**371560**	
		ПРОХОДНАЯ Локальная смета №3-1-1									
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие									
21	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на 2 стороны НР - 118%; СП - 8%	шт	4,00	5174,48 3334,58	1266,47 299,36	20698 13338	5066 1197		17152 3028	40878
		Элементы для кровли									
24	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Покрытия мелкие из листовой стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2	3,95	3092,86 1076,98	13,93 3,57	12217 4254	55 14		3927 1291	17435
25	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Покрытия мелкие из листовой стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2	5,28	3092,86 1076,98	13,93 3,57	16330 5686	74 19		5249 1726	23305
		Монолитный участок Ум-1									
26	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2019	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном ж/б перекрытии площадью до 5 м2. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,32	33431,93 9277,30	2624,98 558,97	10698 2969	840 179		2864 1085	14647
27	С121-040302-01032104-0302-0104	Сталь арматурная горячекатанная гладкая стали А-1 Д от до 16 мм СП - 8%	тн	0,02260	229820,00		5194			416	5610
28	С121-040302-01032104-0302-0104	Сталь арматурная горячекатанная гладкая стали А-1 Д от до 16 мм СП - 8%	тн	0,00336	236183,00		794			63	857
		РАЗДЕЛ 4. Антисейсмопояс									
29	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Пояс в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,36	35326,01 9858,75	4661,19 962,15	48043 13408	6339 1309		13392 4915	66350
30	С121-040302-01032104-0302-0104	Сталь арматурная горячекатанная гладкая стали А-1 Д от до 16 мм СП - 8%	тн	0,01451	229820,00		3335			267	3602
31	С121-040302-01032104-0302-0104	Сталь арматурная горячекатанная гладкая стали А-1 Д от до 16 мм СП - 8%	тн	0,02333	236183,00		5510			441	5951
32	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	тн	0,00595	42823,20 40282,70	2118,14 703,11	255 240	13 4		222 38	515
33	С121-040302-01032104-0302-0104	Сталь арматурная горячекатанная гладкая стали А-1 Д от до 16 мм СП - 8%	тн	0,00595	229820,00		1367			109	1476
		РАЗДЕЛ 5. Окна									
34	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	9,36	2235,68 940,61	170,37 81,84	20926 8804	1595 766		8613 2363	31902

35	С121-040302-01032104-0302-0104	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные СП - 8%	м2	9,36	24936,00		233401			18672	252073
36	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	1,17	3532,01 1501,06	172,75 80,73	4132 1756	202 94		1666 464	6261
37	С121-040302-01032104-0302-0104	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные толщ 60 мм СП - 8%	м2	1,17	23624,00		27640			2211	29851
38	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщ до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	7,504	1202,32 234,79	4,95 2,43	9022 1762	37 18		1602 850	11474
39	С121-040302-01032104-0302-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 200 мм СП - 8%	м	7,504	1196,00		8975			718	9693
40	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Покрытия мелкие из листовой стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2	1,08	3092,86 1076,98	13,93 3,57	3340 1163	15 4		1074 353	4767
		Двери наружный									
41	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Проемы дверные наружные и внутрение площадью до 2 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	5,88	8523,74 5962,58	121,67 59,18	50120 35060	715 348		31867 6559	88546
42	С121-040302-01032104-0302-0102	Блоки дверные входные ДН 21-10 ЩР2 СП - 8%	м2	2,10	12956,00		27208			2177	29385
43	С121-040302-01032104-0302-0102	Блоки дверные входные ДН 21-10 ЩР2 СП - 8%	м2	2,10	12956,00		27208			2177	29385
44	С121-040302-01032104-0302-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 СП - 8%	м2	1,68	15118,00		25398			2032	27430
45	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Петля накладная СП - 8%	шт	6	500		3000			240	3240
46	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Ручки раздельные СП - 8%	шт	3	3731		11193			895	12088
47	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК	Замок сувальный врезной СП - 8%	шт	3	3207		9621			770	10391
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка									
		Потолки									
53	1115-0206-0206	Сплошное выравнивание бетонных поверхности цементно-известковым раствором. Затирка НР - 80%; СП - 8%	м2	18,58	668,93 527,85	6,51 3,32	12429 9807	121 62		7895 1626	21950
54	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	18,58	737,95 585,55	4,79 2,34	13711 10880	89 43		8738 1796	24245
		Стены									
55	1115-0206-0206	Сплошное выравнивание бетонных поверхности цементно-известковым раствором. Затирка НР - 80%; СП - 8%	м2	45,4	547,01 426,24	5,43 2,77	24834 19351	247 126		15582 3233	43649
56	1115-0405-0104	Стены подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами	м2	9,84	413,90 276,04	2,94 1,43	4073 2716	29 14		2184 501	6758
		Низ стен и перегородок									
57	1115-0206-0206	Стены. Окраска улучшенная маслянными составами по дереву в два раза НР - 80%; СП - 8%	м2	8,61	816,87 647,44	2,39 1,17	7033 5574	21 10		4468 920	12421
		РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка									
		Утепление стен									
60	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Поверхности стен и колонн. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на НР - 76%; СП - 8%	м3	1,38	45842,72 26532,96	2430,92 913,56	63263 36615	3355 1261		28786 7364	99413
61	С121-040302-01032104-0302-0104	Плиты теплоизоляционные из минваты П 225 СП - 8%	м3	1,38	39375,00		54338			4347	58684
62	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Отверствие Д до 20 мм в кирпичных стенах толщ 0,5 кирпича НР - 72%; СП - 8%	отв	204,00	61,72 60,83	0,89	12591 12409	182 0		8935 1722	23248
63	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 91%; СП - 8%	тн	0,02856	68383,32 66157,20	2226,12 714,96	1953 1889	64 20		1776 298	4028
64	С121-040302-	Сталь арматурная горячекатанная гладкая стали А-1 Д от до 16 мм	тн	0,02856	236183,00		6745				7285

	01032104-0302-0104	СП - 8%								540	
65	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ.РК	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2	63,07000	2124,08 1423,70	34,57 16,26	133966 89793	2180 1026		72655 16530	223150
66	С121-040302-01032104-0302-0104	Сетки стальные плетенные одинарные из проволки оцинкованной Д 2 мм СП - 8%	м2	75,16800	614,00		46153			3692	49845
		РАЗДЕЛ 10. Полы									
79	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ.РК	Уплотнение грунта щебнем НР - 92%; СП - 8%	м2	9,29	220,36 72,87	31,67 11,65	2047 677	294 108		738 223	3008
80	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ.РК	Столбик из кирпича. Кладка НР - 92%; СП - 8%	м2	0,45	4602,21 1229,88	315,49 25,27	2071 553	142 11		525 208	2804
81	Е11-221301-01011122-130' 0101 РСНБ.РК	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике НР - 92%; СП - 8%	м2	9,29	1560,30 671,01	84,93 12,13	14495 6234	789 113		5966 1637	22098
82	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ.РК	Укладка лаги по кирпичным столбикам НР - 92%; СП - 8%	м2	9,29	1587,32 495,28	19,47 8,21	14746 4601	181 76		4397 1531	20674
83	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ.РК	Покрытия дощатые толщ 28 мм. Устрйство НР - 92%; СП - 8%	м2	9,29	682,79 606,08	36,61 17,55	6343 5630	340 163		5446 943	12732
84	С121-040302-01032104-0302-0104	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесны СП - 8%	м3	2,60120	122414,00		318423			25474	343897
85	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ.РК	Полы. Окраска улучшенная маслянными составами по дереву НР - 92%; СП - 8%	м2	9,29	795,59 568,34	3,43 1,68	7391 5280	32 16		4236 930	12558
86	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ.РК	Грунт . Уплотнение гравием НР - 94%; СП - 8%	м2	5,28	237,44 72,87	31,67 11,65	1254 385	167 62		419 134	1807
87	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ.РК	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м3	0,3696	23262,40 3722,22	7,20	8598 1376	3 0		1293 791	10682
88	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ.РК	Стяжки бетонные мозайчного состава толщ 20 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2	5,2900	970,01 339,28	28,28 14,07	5131 1795	150 74		1757 551	7439
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**1347210**	**23333**		**263421**	**1739482**
							304004	**7135**		**128849**	**0**
		Водонапорная башня емк-50 м3, высотой 18 м Локальная смета №6-2-1									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. НР - 72%; СП - 8%	м3	50,00	169,22 6,71	162,51 49,83	8461 336	8126 2492		2035 840	11336
2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. НР - 72%; СП - 8%	м3	114,65775	186,14 7,38	178,76 54,82	21342 846	20496 6286		5135 2118	28596
3	Е11-010205-0302 11-	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3	2,04225	1894,97 1894,97		3870 3870			2786 533	7189
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3	96,700	49,84	49,84 18,19	4820 0	4821 1759		1266 487	6573
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3	96,700	49,84	49,84 18,19	4820 0	4821 1759		1266 487	6573
6	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. НР - 72%; СП - 8%	м3	65,40	169,22 6,71	162,51 49,83	11067 439	10628 3259		2662 1098	14828
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3	65,400	34,93	34,93 12,75	2284 0	2285 834		600 231	3116
8	Е11-010104-	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3	62,500	488,11	486,52	30507	30409		6534	40004

	0402 1101-	НР - 72%; СП - 8%			1,51	143,68	94	8980		2963	
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3	52,560	34,93	34,93 12,75	1836 0	1837 670		483 185	2504
10	Е11-010201-0501 1101-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	52,560	159,33 83,81	75,52 34,76	8374 4405	3970 1827		4487 1029	13890
11	Е11-010201-1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	52,560	80,98 9,47	69,41 16,15	4256 498	3649 849		970 418	5644
12	Е11-010205-0502 1101-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	13,14	783,22 783,22		10292 10292			7410 1416	19118
13	Е11-010101-0402	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. НР - 72%; СП - 8%	м3	172,40	131,08 5,20	125,88 38,60	22598 896	21702 6655		5437 2243	30278
14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м2	91,700	5,92	5,92 1,59	543 0	544 146		105 52	700
15	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав НР - 72%; СП - 8%	м2	91,700	229,05	168,36 40,66	21004 0	15440 3729		2685 1895	25584
16	Е11-010104-0402 1101-	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа НР - 72%; СП - 8%	м3	101,400	42,65	42,65 15,57	4325 0	4326 1579		1137 437	5898
		Подземная часть - монолитный ж/б на ССЦ									
17	Е11-221301-01011122-	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,20	21093,44 1251,45	1092,51 240,04	46406 2753	2404 528		2986 3951	53343
18	Е11-221301-01011122-	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство лотка НР - 91%; СП - 8%	м3	0,80	41383,54 16012,18	5508,07 1965,05	33107 12810	4406 1572		13087 3696	49890
19	Е11-2200101-0107-1122-	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	18,9000	29220,13 3274,20	439,21 144,69	552260 61882	8301 2735		58801 48885	659946
20	С121-040302-01032104-	Сталь арматурная горячекатанная гладкая стали А-1 Д от до 16 мм СП - 8%	тн	0,05430	229820,00		12479			998	13477
21	С121-040302-01032104-	Сталь арматурная горячекатанная гладкая стали А-1 Д от до 16 мм СП - 8%	тн	0,00306	236183,00		723			58	781
22	Е11-221301-01011122-	Сетки арматурные плоские НР - 91%; СП - 8%	тн	0,00306	19980,58 18703,04	989,54 321,47	61 57	3 1		53 9	123
23	Е11-221301-01011122-	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МН-1 НР - 91%; СП - 8%	тн	0,17856	680412,12 24340,00	1317,12 561,69	121494 4346	235 100		4046 10043	135584
24	Е11-221301-01011122-	Обетонирование ствола башни В 15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,57000	24860,52 3186,60	1335,83 301,57	14170 1816	761 172		1809 1278	17258
		Колодец ВК-1 Д 1500 мм									
25	Е11-221301-01011122-	Грунт. Уплотнение гравием НР - 99%; СП - 8%	м2	3,14	237,44 72,87	31,67 11,65	746 229	99 37		249 80	1076
26	Е11-221301-01011122-	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3	1,07	22610,73 10206,72	9219,68 3730,43	24193 10921	9865 3992		14764 3117	42073
27	С121-040302-01032104-	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 15 СП - 8%	шт	1,00	22529,00		22529			1802	24331
28	С121-040302-01032104-	Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 15-1 СП - 8%	шт	1,00	19692,00		19692			1575	21267
29	С121-040302-01032104-	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 15.9 СП - 8%	шт	1,00	18939,00		18939			1515	20454
30	С121-040302-01032104-	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 7.3 СП - 8%	шт	1,00	3523,00		3523			282	3805

31	С121-040302-01032104-	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	1,00	5577,00		5577			446	6023
32	С121-040302-01032104-	Люк чугунный тип Л СП - 8%	шт	1,00	22346,00		22346			1788	24134
33	Е11-221301-01011122-	Слой подстилающего бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8010	23497,00 3722,22	7,20	18821 2981	6 0		2803 1730	23354
34	Е11-221301-01011122-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	13,70	870,31 276,45	19,70 2,65	11923 3787	270 36		3556 1238	16717
35	Е11-221301-01011122-	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщ 12 см НР - 108%; СП - 8%	м2	10,68	157,88 37,08	120,62 32,76	1686 396	1288 350		806 199	2691
36	С121-040302-01032104-	Смеси песчано-гравийные природные СП - 8%	м3	1,32	2958,00		3917			313	4230
37	Е11-221301-01011122-	Покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	10,68	1509,09 181,44	2,90 1,04	16117 1938	31 11		2105 1458	19680
		Металлоконструкции									
39	Е11-221301-01011122-	Габаритные элементы емкости для хранения жидкости и газа СП - 8%	тн	7,210	525480,00		3788711			303097	4091808
40	Е11-221301-01011122-	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	тн	0,48582	74880,44 37049,80	25783,30 8331,98	36378 18000	12526 4048		15213 4127	55718
41	Е11-221301-01011122-	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, Стремянка С-2 СП - 8%	тн	0,0004858	581946,00		283			23	305
		Растяжки									
42	Е11-221301-01011122-	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,00	21093,44 1251,45	1092,51 240,04	21093 1251	1093 240		1357 1796	24246
43	Е11-2200101-0107-1122-	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	3,4000	24721,05 4286,72	1000,66 360,09	84052 14575	3402 1224		14377 7874	106304
44	Е11-221301-01011122-	Растяжки водонапорной башни. Установка НР - 76%; СП - 8%	тн	0,11411	87549,28 42197,44	45116,25 19803,77	9990 4815	5148 2260		5377 1229	16596
45	Е11-221301-01011122-	Растяжки водонапорной башни СП - 8%	тн	0,114	654755,00		74714			5977	80691
46	Е11-221301-01011122-	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	3,30919	376,72 376,72		1247 1247	0 0		860 169	2276
47	Е11-221301-01011122-	Поверхности металлические. Обеспыливание НР - 69%; СП - 8%	м2	3,30919	89,26 77,56		295 257	0 0		177 38	510
48	Е11-221301-01011122-	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой НР - 69%; СП - 8%	м2	3,30919	340,16 67,76	5,36 0,79	1126 224	18 3		157 103	1385
49	Е11-221301-01011122-	Поверхности металлические. Окраска эмалями НР - 69%; СП - 8%	м2	3,30919	243,77 77,76	5,11 0,79	807 257	17 3		179 79	1065
		Утепление									
50	Е11-221301-01011122-	Изоляция матами минватами прошивными НР - 76%; СП - 8%	м3	10,50	22227,71 18648,00	1395,02 675,24	233391 195804	14648 7090		154199 31007	418598
51	Е11-221301-01011122-	Плиты теплоизоляционные из минваты П 45-50 СП - 8%	м3	13,020	12791,00		166539			13323	179862
52	Е11-221301-01011122-	Изоляция поверхностей плоских. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР - 76%; СП - 8%	м2	22,00	1828,48 1698,32	103,15 14,03	40227 37363	2269 309		28630 5509	74366
53	Е11-221301-01011122-	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ от 0,5 до 0,75 СП - 8%	тн	1,780	346567,00		616889			49351	666240
54	Е11-221301-01011122-	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской НР - 76%; СП - 8%	м2	117,10	124,95 19,47	3,10 0,40	14632 2280	363 47		1605 1299	17536
55	Е11-221301-01011122-	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской масляной НР - 76%; СП - 8%	м2	148,77	278,72 130,20	1,03 0,51	41465 19370	153 76		15557 4562	61583

		ИТОГО по акту выполненных работ	Тенге					6242947	200359		387753	7161154
								421036	65653		530456	0
		ИТОГО по акту выполненных работ	Тенге					30282966	3267618		6153068	39296864
								5742172	1044054		2914886	0
		ИТОГО	Тенге									39296863,71
		Временные здания и сооружения -1,04%	Тенге									408687,38
		Итого:	Тенге									39705551,09
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 0,91%	Тенге									361320,51
		Итого :	Тенге									40066871,61
		Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге									801337,43
		ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге									40868209,04
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г К-1,050036	Тенге									42913090,75
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,9	Тенге									38621781,67
		НДС (12%)	Тенге									4634613,80
		ИТОГО:	Тенге									43256395,47

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района

Руководитель _____ О. А. Ахметов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт технического надзора _____ В. Никулин

KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Сым-Тас проект"

Инженер _____ Б. Урманов

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Директор _____ Б. Искаков