Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"**

Наименование обьекта : **Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№33	02.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**394 880 775,42**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**284 055 110,69**	**47 677 420,14**							**5 721 290,42**	**53 398 710,56**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» _____ **О. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **В. М. Никулин**
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Директор _____ **Б. Искаков**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Наименование обьекта : Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на ед измерени	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатац в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатации в т. ч. зарплата машинистов	материал оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Томенарык 1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3	1363,62		169,22 6,71	162,51 49,83	230752 9150	221603 67949		55512 22901	309165
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и транше-ях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам НР - 72%; СП - 8%	м3	42,17		1977,36 1977,36		83393 83393			60043 11475	154911
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и транше-ях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Под приямки НР - 72%; СП - 8%	м3	28,12		1977,36 1977,36		55595 55595			40029 7650	103274
4	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3	86,75		169,22 6,71	162,51 49,83	14681 582	14099 4323		3532 1457	19669
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3	1,55		1977,36 1977,36		3056 3056			2200 420	5676
6	Е11-230101-01011123-	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	70,90		4112,24 1037,34	158,80 46,34	291558 73547	11259 3286		76065 29410	397032
7	Е11-010205-0502 1101-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	207,14		783,22 783,22		162239 162239			116812 22324	301374
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	1208,84		15,32	15,32 6,01	18519 0	18520 7265		5231 1900	25651
9	Е11-010201-0501 1101-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	1208,84		159,33 83,81	75,52 34,76	192604 101313	91292 42019		103199 23664	319467
10	Е11-010201-1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	1208,84		80,98 9,47	69,41 16,15	97892 11448	83906 19523		22299 9615	129806
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	78,12		49,84	49,84 18,19	3893 0	3894 1421		1023 393	5310
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы										
		Арматура для трубопроводов										
36	Е11-220501-01031122-	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 150 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	2,00		3008,74 2348,81	190,54 92,68	6017 4698	381 185		4834 868	11719

38	Е11-220501- 01031122-	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	37,00	2051,17 1642,20	81,66 39,72	75893 60761	3022 1470		61609 11000	148502
44	Е11-220501- 01031122-	Вантузы одинарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	4,00	2239,99 1971,54	54,44 26,48	8960 7886	219 106		7912 1350	18222
46	Е11-220501- 01031122-	Гидранты пожарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	33,00	2752,10 2016,56	181,06 77,54	90818 66546	5975 2559		68414 12739	171972
53	Е11-220501- 01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	1,03	1364322,42 494691,40	510723,98 148617,58	1404204 509152	525652 152962		655493 164776	2224473
54	Е11-220501- 01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,67	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	686987 331839	342594 99693		427216 89136	1203340
55	С123- 030103-	Тройники приварные бесшовные наружные Д 159 мм*5 мм-108 мм*5 мм СП - 8%	шт	2	5789,00		11578			926	12504
56	С123- 030103-	Тройники приварные бесшовные наружные Д 108 мм толщ 4 мм СП - 8%	шт	15	2210,00		33150			2652	35802
57	С123- 030103-	Тройники приварные бесшовные переходные наруж Д 108 *4 мм-57*3,5 мм СП - 8%	шт	97	3014,00		292358			23389	315747
58	С123- 030103-	Переходы приварные из стали наружным Д 159*4,5 мм-108 *4,5 мм СП - 8%	шт	2	2603,00		5206			416	5622
59	С123- 030103-	Переходы приварные из стали наружным Д 108 *4 мм-57*4 мм СП - 8%	шт	8	1263,00		10104			808	10912
60	С123- 030103-	Переходы приварные из стали наружнымД 57*3,5 мм-40*3 мм СП - 8%	шт	10	364,00		3640			291	3931
61	С123- 030103-	Заглушки фланцевые стальные Д 100 мм СП - 8%	шт	6	2882,00		17292			1383	18675
62	Е11-220501- 01031122-	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	57,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	81016 28719	52297 14313		42601 9889	133507
63	С123- 030103-	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм СП - 8%	шт	10	1873,00		18730			1498	20228
64	С123- 030103-	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм СП - 8%	шт	4	922,00		3688			295	3983
65	С123- 030103-	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм СП - 8%	шт	4	1776,00		7104			568	7672
66	С123- 030103-	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм СП - 8%	шт	7	718,00		5026			402	5428
67	С123- 010201-	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 110*6,6 питьевая СП - 8%	м	14,400	1646,00		23702			1896	25598
68	С123- 030103-	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17 Д 50 мм СП - 8%	шт	1	363,00		363			29	392
69	С123- 030103-	Отвод полиэтиленевый литой 30° ПЭ 100 SDR 17 Д 50 мм СП - 8%	шт	7			0			0	0
70	Е11-220501- 01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,10	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	101942 49242	50838 14793		63395 13227	178564
71	С123- 010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 159*5 мм СП - 8%	м	0,400	5092,00		2037			163	2200
72	С123- 010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 108*4 мм СП - 8%	м	0,900	2755,00		2480			198	2678
73	С123- 010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 108*4 мм СП - 8%	м	7,600	2755,00		20938			1675	22613
74	С123- 010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 57*3 мм СП - 8%	м	1,200	1074,00		1289			103	1392
75	С123- 010201- 02532301-	Трубопроводы стальные Д 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции СП - 8%	км	0,0089	1531737,44 262810,00	38846,08 238,32	13632 2339	346 2		2318 1276	17226

76	С123-010201-02532301-	Трубопроводы стальные Д 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции СП - 8%	км	0,0012	947599,93 260246,00	36812,92 132,40	1137 312	44 0		309 116	1562
77	Е11-220501-01031122-	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	372,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	528735 187428	341306 93409		278029 64541	871305
80	Е11-220501-01031122-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 250 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0005	601287,96 366448,00	218960,78 64262,64	301 183	109 32		213 41	555
81	С123-010201-	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 17 Д 250*14,8 мм питьевая СП - 8%	м	0,505	8520,00		4303			344	4647
82	Е11-220501-01031122-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 200 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0810	547066,69 354068,00	192223,51 56543,94	44312 28680	15570 4580		32927 6179	83418
84	Е11-220501-01031122-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 100 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0015	349656,63 244440,00	105117,19 30291,88	524 367	157 45		408 75	1007
85	С123-010201-	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 110*6,6 питьевая СП - 8%	м	1,515	1646,00		2494			199	2693
90	Е11-220501-01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,00351	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	3595 1736	1794 522		2235 466	6297
94	Е11-220501-01031122-	Штуцеры (патрубки) стальные Д 40 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	4	4681,54 1953,90	2329,45 730,98	18726 7816	9318 2924		10632 2349	31707
95	Е11-220501-01031122-	Штуцеры (патрубки) стальные Д 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	4681,54 1953,90	2329,45 730,98	4682 1954	2329 731		2658 587	7927
96	Е11-220501-01031122-	Штуцеры (патрубки) стальные Д 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	7	4555,14 1953,90	2329,45 730,98	31886 13677	16306 5117		18606 4039	54532
97	Е11-220501-01031122-	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	12,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	17056 6046	11010 3013		8969 2082	28107
98	С121-040302-	Муфта полиэтиленовая с наружной резбой Д 50 мм СП - 8%	шт	12,00	480,00		5760			461	6221
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы									
		Колодец прямоугольный 3000*2000									
99	Е11-221301-01011122-	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,82	20789,48 1251,45	1092,54 240,04	17047 1026	896 197		1113 1453	19613
100	Е11-221301-01011122-	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного НР - 91%; СП - 8%	м3	2,33	58916,74 20472,80	3437,04 1649,53	137276 47702	8008 3843		51030 15064	203370
101	С121-040302-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода из тяжелого бетона кл В22,5 СП - 8%	м3	1,05	47714,00		50100			4008	54108
102	С121-040302-	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникацийиз тяжелого бетона кл СП - 8%	м3	0,68	62469,00		42479			3398	45877
103	С121-040302-	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	4,00	5577,00		22308			1785	24093
104	С121-040302-	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, Стремянка С-2 СП - 8%	тн	0,0178	581946,00		10359			829	11187
105	Е11-221301-01011122-	Решетки переплеты, радиаторы, трубы Д менее 550 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	0,5162	890,60 757,76	1,03 0,51	460 391	1 0		313 62	834
106	С121-040302-	Люк чугунный тип Л СП - 8%	шт	1,00	20803,00		20803			1664	22467
107	С121-040302-	Бетон тяжелы класс В 7,5 СП - 8%	м3	0,10	16819,00		1682			135	1816
108	Е11-221301-01011122-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	19,44	870,31 276,45	19,70 2,65	16919 5374	383 52		5046 1757	23722
		Колодцы водопроводные Д 1500 мм -124 шт									
126	С121-040302-	Бетон тяжелы класс В 7,5 СП - 8%	м3	6,20	16819,00		104278			8342	112620
131	Е11-221301-01011122-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	355,00	870,31 276,45	19,70 2,65	308960 98140	6994 941		92145 32088	433193

132	Е11-221301- 01011122-	Решетки переплеты, радиаторы, трубы Д менее 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	30,3900	890,60 757,76	1,03 0,51	27065 23028	31 15		18435 3640	49139
133	Е11-221301- 01011122-	Слой подстилающие песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 80%; СП - 8%	м3	9,4948	7001,96 3040,83	988,86 397,20	66482 28872	9389 3771		30685 7773	104940
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод В1									
139	Е11-221301- 01011122-	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопровод труб Д до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	м	21,70	533,73 471,34	37,13 14,43	11582 10228	806 313		10330 1753	23665
140	Е11-221301- 01011122-	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопровод труб Д до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	м	28,00	533,73 471,34	37,13 14,43	14944 13198	1040 404		13330 2262	30535
141	Е11-221301- 01011122-	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопровод труб Д до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	м	5,10	533,73 471,34	37,13 14,43	2722 2404	189 74		2428 412	5562
142	С121- 040302-	Трубы стальные сварные в/газопроводные неоцинкованные Д50*3,5 мм СП - 8%	м	21,70	1096,00		23783			1903	25686
143	С121- 040302-	Трубы стальные сварные в/газопроводные неоцинкованные Д50*3,5 мм СП - 8%	м	28,00	1096,00		30688			2455	33143
144	С121- 040302-	Трубы стальные сварные в/газопроводные неоцинкованные Д50*3,5 мм СП - 8%	м	5,10	1096,00		5590			447	6037
145	С121- 040302-	Вентили проходные муфтовые Д 40 мм СП - 8%	шт	1,00	2778,00		2778			222	3000
146	С121- 040302-	Вентили проходные муфтовые Д 20 мм СП - 8%	шт	391,00	957,00		374187			29935	404122
147	Е11-221301- 01011122-	Счетчики (водомеры) Д до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт	196,00	570,37 525,62	27,22 13,24	111793 103022	5335 2595		103504 17224	232520
150	Е11-220501- 01031122-	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	391,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	555740 197001	358740 98180		292230 67838	915807
152	Е11-220501- 01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,05990	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	61345 29632	30593 8902		38149 7960	107454
153	С123- 010201-	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 20 мм СП - 8%	шт	391	38		14858			1189	16047
154	С123- 010201-	Заглушки фланцевые стальные Д 50 мм СП - 8%	шт	104	1332		138528			11082	149610
155	Е11-220501- 01031122-	Штуцеры (патрубки) стальные Д 20 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	391	4529,54 1953,90	2329,45 730,98	1771050 763975	910816 285813		1039290 224827	3035168
156	С123- 010201-	Прокат толстолистовой горячекатанный толщ от 14 до 50 мм СП - 8%	тн	0,0130624	292066		3815			305	4120
157	С123- 010201-	Уголок стальной ширина полки от 40 до 125 мм, толщ от 2 до 16 мм СП - 8%	тн	0,2355600	268025		63136			5051	68187
158	Е11-220501- 01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,00170	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	1741 841	869 253		1083 226	3050
159	С123- 030103-	Переходы приварные из стали наружным Д 57*3мм-40*3мм СП - 8%	шт	1	364,00		364			29	393
160	С123- 010201-	Фланцы стальные приварные плоские Д 50 мм СП - 8%	шт	4,000	1369,00		5476			438	5914
161	Е11-220501- 01031122-	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	1,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	1421 504	918 251		747 173	2342
162	С123- 010201-	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 63 СП - 8%	шт	1,000	818,00		818			65	883
163	С123- 010201-	Болты строительные с гайками и шайбами СП - 8%	тн	0,0020	633849,00		1268			101	1369
164	Е11-220501- 01031122-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 100 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0375	349656,63 244440,00	105117,19 30291,88	13112 9167	3943 1136		10199 1865	25176
165	С123- 010201-	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 110*6,6 питьевая СП - 8%	м	37,875	1646,00		62342			4987	67330
166	Е11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 65 мм. Укладка (гильза)	км	0,0075	308729,34	83139,62	2315	625		1850	4499

	01031122-	НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	1692	177		333	
167	С123-010201-	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 63*3,8 питьевая СП - 8%	м	7,500	558,00		4185			335	4520
168	Е11-221301-01011122-	Решетки переплеты, радиаторы, трубы Д менее 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	11,1600	890,60 757,76	1,03 0,51	9939 8457	11 6		6770 1337	18045
169	Е11-221301-01011122-	Перекрытия ж/б. Заделка отверстий, гнезд и борозд НР - 84%; СП - 8%	м3	1,80	96902,20 55104,84	665,16 317,76	174424 99189	1197 572		83799 20658	278880
170	С121-040302-	Пакля пропитанная СП - 8%	кг	945,00	575,00		543375			43470	586845
171	Е11-221301-01011122-	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (водоупорный замок) НР - 91%; СП - 8%	м3	19,44	9929,91 6424,11	1650,10 767,92	193037 124885	32078 14928		130026 25845	348908
172	Е11-010201-0501 1101-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	уплотне	474,74	159 33 83,81	75,52 34,76	75640 39788	35853 16502		40529 9294	125463
		РАЗДЕЛ 5. Разборка и восстановление дорог									
173	Е11-221301-01011122-	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3	11,40	2867,17 1630,60	1236,57 522,22	32686 18589	14097 5953		26506 4735	63926
174	Е11-221301-01011122-	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3	13,68	363,06 108,46	254,60 54,92	4967 1484	3483 751		2414 590	7970
175	Е11-221301-01011122-	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ 18 см. НР - 108%; СП - 8%	м3	13,68	4824,99 141,26	1073,50 238,26	66006 1932	14685 3259		5607 5729	77341
176	С121-040302-	Смеси песчано-гравийные природные СП - 8%	м3	16,69	2958,00		49368			3949	53317
177	Е11-221301-01011122-	Покрытия толщиной 4/9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	76,00	1937,99 44,49	125,60 30,51	147287 3381	9546 2319		6156 12275	165719
178	Е11-221301-01011122-	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3	76,00	2209,57 1,20	0,20	167927 91	15 0		98 13442	181468
179	Е11-221301-01011122-	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	76,00	2075,76 44,49	125,60 30,51	157758 3381	9546 2319		6156 13113	177027
180	Е11-221301-01011122-	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3	76,00	952,85 0,48	0,09	72417 36	7 0		39 5796	78253
		ИТОГО ПО локальному смету Томенарык - 1	**Тенге**				**13043873**	**3915644**		**6212936**	**20797347**
							5307025	**1174446**		**1540540**	**0**
		Томенарык 2									
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
12	Е11-2200101-	Трубы водопроводные асбестоцементные Д труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи НР - 99%; СП - 8%	км	0,0198	1094538,53 667282,00	338489,01 96992,24	21617 13179	6685 1916		14943 2925	39485
14	Е11-2200101-	Трубы водопроводные асбестоцементные Д труб 350 мм. Укладка с соединением при помощи НР - 99%; СП - 8%	км	0,3186	1028757,65 667282,00	296839,01 85475,90	327711 212563	94558 27228		237393 45208	610312
17	Е11-2200101-	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб Д 300 мм. Укладка (футляр) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0119	979129,16 607283,00	119532,76 32748,68	11603 7196	1415 388		7509 1529	20640
18	С123-011201-	Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 300 мм с муфтами БНМ без уплотнительных СП - 8%	м	11,9448	5349,00		63893			5111	69004
		Арматура для трубопроводов									
30	Е11-220501-01031122-	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 150 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	3,00	3008,74 2348,81	190,54 92,68	9026 7046	573 278		7251 1302	17579
32	Е11-220501-01031122-	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	10,00	2051,17 1642,20	81,66 39,72	20512 16422	818 397		16651 2973	40136
34	Е11-220501-01031122-	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	60,00	1232,54 1032,24	27,22 13,24	73952 61934	1634 794		62102 10884	146939
36	С123-040501-	Вентили проходные муфтовые для воды Д 40 мм СП - 8%	шт	5	2778,00		13890			1111	15001
37	С123-040501-	Вентили проходные муфтовые для воды Д 32 мм СП - 8%	шт	4	1916,00		7664			613	8277

38	С123-040501-	Вентили проходные муфтовые для воды Д 25 мм СП - 8%	шт	14	1340,00		18760			1501	20261
39	Е11-220501-01031122-	Вантузы одинарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	9,00	2239,99 1971,54	54,44 26,48	20160 17744	491 238		17802 3037	40999
40	С123-040501-	Вантузы из серого чугуна БМТ для воздуха и воды Д-50 мм СП - 8%	шт	9	64129,00		577161			46173	623334
41	Е11-220501-01031122-	Гидранты пожарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	20,00	2752,10 2016,56	181,06 77,54	55042 40331	3622 1551		41463 7720	104226
42	С123-030103-	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм СП - 8%	шт	1	46501,00		46501			3720	50221
45	С123-030103-	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм СП - 8%	шт	5	39405,00		197025			15762	212787
46	С123-030103-	Щитки дополнительные. Установка (указатель пожарного гидранта) СП - 8%	шт	50	868,27 764,52		43414 38226			41284 6776	91474
47	С123-030103-	Знаки дорожные односторонние СП - 8%	шт	50	1452,50		72625			5810	78435
48	Е11-220501-01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,50000	1364322,42 494691,40	510723,98 148617,58	682161 247346	255363 74309		318438 80048	1080648
49	Е11-220501-01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,7737	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	792370 382743	395148 114985		492751 102810	1387931
50	С123-030103-	Тройники приварные бесшовные наружные Д 159 мм*5 мм-108 мм*5 мм СП - 8%	шт	2	5789,00		11578			926	12504
51	С123-030103-	Тройники приварные бесшовные наружные Д 108 мм толщ 4 мм СП - 8%	шт	5	2210,00		11050			884	11934
52	С123-030103-	Тройники приварные бесшовные переходные наруж Д 108 *4 мм-57*3,5 мм СП - 8%	шт	95	3014,00		286330			22906	309236
53	С123-030103-	Переходы приварные из стали наружным Д 159*4,5 мм-108 *4,5мм СП - 8%	шт	2	2603,00		5206			416	5622
54	С123-030103-	Переходы приварные из стали наружным Д 57*3 мм-40*3 мм СП - 8%	шт	17	364,00		6188			495	6683
55	С123-030103-	Заглушки фланцевые стальные Д 100 мм СП - 8%	шт	5	2882,00		14410			1153	15563
56	Е11-220501-01031122-	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	84,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	119392 42323	77070 21092		62781 14574	196747
57	С123-030103-	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17 Д 160 мм СП - 8%	шт	1	2908,00		2908			233	3141
58	С123-030103-	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17 Д 160 мм СП - 8%	шт	4	4775,00		19100			1528	20628
59	С123-030103-	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм СП - 8%	шт	10	1873,00		18730			1498	20228
60	С123-030103-	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм СП - 8%	шт	7	922,00		6454			516	6970
61	С123-030103-	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм СП - 8%	шт	4	1776,00		7104			568	7672
62	С123-030103-	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 Д 110 мм СП - 8%	шт	8	718,00		5744			460	6204
63	С123-010201-	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 110*6,6 питьевая СП - 8%	м	27,600	1646,00		45430			3634	49064
64	С123-030103-	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17 Д 50 мм СП - 8%	шт	2	363,00		726			58	784
65	С123-030103-	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 Д 50 мм СП - 8%	шт	2	224,00		448			36	484

66	Е11-220501- 01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,05	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	55027 26580	27442 7985		34219 7140	96386
67	С123- 010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 159*5 мм СП - 8%	м	0,400	5092,00		2037			163	2200
68	С123- 010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 108*4 мм СП - 8%	м	0,300	2755,00		827			66	892
69	С123- 010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 108*4 мм СП - 8%	м	4,200	2755,00		11571			926	12497
70	С123- 010201- 02532301-	Трубопроводы стальные Д 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции СП - 8%	км	0,005	1531737,44 262810,00	38846,08 238,32	7506 1288	191 1		1276 703	9485
71	Е11-220501- 01031122-	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	232,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	329749 116891	212859 58255		173395 40251	543395
74	Е11-220501- 01031122-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 250 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0015	601287,96 366448,00	218960,78 64262,64	902 550	329 96		640 123	1665
75	С123- 010201-	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 17 Д 250*14,8 мм питьевая СП - 8%	м	1,515	8520,00		12908			1033	13941
76	Е11-220501- 01031122-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 200 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0560	547066,69 354068,00	192223,51 56543,94	30636 19828	10766 3166		22764 4272	57672
77	С123- 010201-	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 17 Д 200*11,9 мм питьевая СП - 8%	м	56,560	5411,00		306046			24484	330530
78	Е11-220501- 01031122-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 100 мм. Укладка (гильза) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0013	349656,63 244440,00	105117,19 30291,88	437 306	132 38		340 62	839
79	С123- 010201-	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 110*6,6 питьевая СП - 8%	м	1,2625	1646,00		2078			166	2244
80	С123- 010201-	Фланцы стальные приварные плоские Д 150 мм СП - 8%	шт	26	4233,00		110058			8805	118863
81	С123- 010201-	Фланцы стальные приварные плоские Д 100 мм СП - 8%	шт	592	2854,00		1689568			135165	1824733
82	С123- 010201-	Фланцы стальные приварные плоские Д 50 мм СП - 8%	шт	222	1369,00		303918			24313	328231
83	С123- 010201-	Болты строительные с гайками и шайбами СП - 8%	тн	0,9060	633849,00		574267			45941	620208
84	Е11-220501- 01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,00810	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	8295 4007	4138 1204		5159 1076	14530
85	С123- 010201-	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 40 мм СП - 8%	шт	12	98		1176			94	1270
86	С123- 010201-	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 32 мм СП - 8%	шт	6	81		486			39	525
87	С123- 010201-	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 25 мм СП - 8%	шт	7	61		427			34	461
88	Е11-220501- 01031122-	Штуцеры (патрубки) стальные Д 40 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	7	4681,54 1953,90	2329,45 730,98	32771 13677	16307 5117		18606 4110	55487
89	Е11-220501- 01031122-	Штуцеры (патрубки) стальные Д 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	6	4681,54 1953,90	2329,45 730,98	28089 11723	13978 4386		15948 3523	47560
90	Е11-220501- 01031122-	Штуцеры (патрубки) стальные Д 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	7	4555,14 1953,90	2329,45 730,98	31886 13677	16307 5117		18606 4039	54532
91	Е11-220501- 01031122-	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	10,00	1421,33 503,84	917,49 251,10	14213 5038	9176 2511		7474 1735	23422
92	С121- 040302-	Муфта полиэтиленовая с наружной резбой Д 50 мм СП - 8%	шт	10,00	480,00		4800			384	5184
		Колодцы водопроводные Д 1500 мм -119 шт									
113	Е11-221301-	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	80,0180	20352,33	9219,68	1628553	737740		1104071	3101591

	01011122-	НР - 99%; СП - 8%			10206,72	3730,43	816721	298502		218610	
116	С121-040302-	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 15.9 СП - 8%	шт	13,00	18939,00		246207			19697	265904
128	Е11-221301-01011122-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	587,70	870,31 276,45	19,70 2,65	511481 162470	11578 1557		152545 53122	717147
130	Е11-221301-01011122-	Слой подстилающие песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 80%; СП - 8%	м3	12,2248	7601,96 3040,83	988,86 397,20	85598 37174	12089 4856		39507 10008	135112
131	Е11-221301-01011122-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	200,24	870,31 276,45	19,70 2,65	174271 55356	3945 531		51975 18100	244344
132	Е11-221301-01011122-	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	61,12	20789,48 1251,45	1092,51 240,04	1270736 76494	66779 14672		82961 108296	1461992
133	Е11-221301-01011122-	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (водоупорный замок) НР - 91%; СП - 8%	м3	29,79	9929,91 6424,11	1650,10 767,92	295812 191374	49156 22876		199253 39605	534669
134	Е11-221301-01011122-	Перекрытия ж/б. Заделка отверстий, гнезд и борозд НР - 84%; СП - 8%	м3	3,25	96902,20 55104,84	665,16 317,76	314932 179091	2162 1033		151304 37299	503534
135	С121-040302-	Пакля пропитанная СП - 8%	кг	11,38	575,00		6544			523	7067
136	Е11-010201-0501 1101-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	уплотне	811,24	159,33 83,81	75,52 34,76	129255 67990	61266 28199		69256 15881	214392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11838949**	**2093717**	**0**	**3469667**	**16683660**
							2887287	**703279**	**0**	**1224689**	**0**
		РАЗДЕЛ 5. Разборка и восстановление дорог									
161	Е11-221301-01011122-	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3	71,70	2867,17 1630,60	1236,57 522,22	205576 116914	88662 37443		166706 29783	402063
162	Е11-221301-01011122-	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3	86,04	363,06 108,46	254,60 54,92	31238 9332	21906 4725		15182 3714	50132
163	Е11-221301-01011122-1301-0101	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ 18 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3	86,04	4824,99 141,26	1073,50 238,26	415142 12154	92364 20500		35266 36033	486440
164	С121-040302-	Смеси песчано-гравийные природные СП - 8%	м3	104,97	2958,00		310498			24840	335338
165	Е11-221301-01011122-1301-0101	Покрытия толщиной 4/9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	478,00	1937,99 44,49	125,60 30,51	926359 21266	60037 14584		38718 77206	1042283
166	Е11-221301-01011122-	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3	478,00	2209,57 1,20	0,20	1056174 574	96 0		619 84544	1141337
167	Е11-221301-01011122-1301-0101	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	478,00	2075,76 44,49	125,60 30,51	992213 21266	60037 14584		38718 82475	1113406
168	Е11-221301-01011122-	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3	478,00	952,85 0,48	0,09	455462 229	43 0		248 36457	492168
		Локальная смета № 2-1 Томенарык-2									
		Раздел 4. Для существующие ВНБ									
76	Е11-221301-01011122-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	66,00	159,33 83,81	75,52 34,76	10516 5531	4984 2294		5634 1292	17442
77	Е11-221301-01011122-	Слой подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	0,99	23497,00 3722,22	7,20	23262 3685	7 0		3464 2138	28864
78	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	34,3875	169,00 9,05	159,95 40,15	5812 311	5501 1381		1218 562	7593

79	Е11-221301-01011122-1301-0101	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м без крепления с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3	0,61	1894,97 1894,97		1161 1161			836 160	2156
80	Е11-221301-01011122-1301-0101	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной более 2 м, НР - 72%; СП - 8%	м3	15,00	1733,40 1733,40		26001 26001			18721 3578	48299
81	Е11-221301-01011122-1301-0101	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	35,00	18,31	18,31 7,19	641 0	642 252		181 66	888
82	Е11-221301-01011122-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	15,00	783,22 783,22		11748 11748			8459 1617	21823
		Раздел 5. Для сущ..ствующие резервуар									
83	Е11-221301-01011122-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	55,00	159,33 83,81	75,52 34,76	8763 4610	4154 1912		4695 1077	14535
84	Е11-221301-01011122-	Слой подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	0,825	23497,00 3722,22	7,20	19385 3071	6 0		2887 1782	24053
85	Е11-221301-01011122-1301-0101	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	622,00	18,31	18,31 7,19	11389 0	11390 4472		3220 1169	15778
86	Е11-221301-01011122-	Поверхности стен. Гидроизоляция НР - 72%; СП - 8%	м2	588,00	1895,19 752,53	22,08 6,75	1114372 442488	12984 3969		308055 113794	1536221
		ИТОГО по акту выполненных работ Томенарык - 2	**Тенге**				**17464661**	**2456526**		**4122494**	**23464481**
							3567627	**809396**		**1726976**	**0**
		Технологические трубопроводы Локальная смета №6-2 Томенарык-1									
		Технологические трубопроводы ТХ, Автоматика									
		Утепление башни									
24	Е11-221301-01011122-	Устройство каркаса под утепление мнватными плитами НР - 69%; СП - 8%	тн	0,586	62668,45 35445,30	20605,64 4444,59	36724 20771	12075 2605		16129 4228	57081
23	С123-030103-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружении СП - 8%	тн	0,586	497838,00		291733			23339	315072
24	Е11-221301-01011122-	Изоляция матами минватами прошивными НР - 76%; СП - 8%	м3	9,20	47722,72 26532,96	2430,92 913,56	439049 244103	22364 8405		191906 50476	681431
51	Е11-221301-01011122-	Плиты теплоизоляционные из минваты П 120-130 СП - 8%	м3	9,200	23016,00		211747			16940	228687
52	Е11-221301-01011122-	Обшивка башни волнистой сталью НР - 76%; СП - 8%	м2	192,05	1828,48 1698,32	103,15 14,03	351160 326162	19810 2694		249931 48087	649178
53	Е11-221301-01011122-	Профлист оцинкованный высотой профиля 8 мм толщ стали 0,25 мм СП - 8%	м2	192,050	676,00		129826			10386	140212
54	Е11-221301-01011122-	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской НР - 76%; СП - 8%	м2	192,05	124,95 19,47	3,10 0,40	23997 3739	595 77		2633 2130	28760
55	Е11-221301-01011122-	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской масляной НР - 76%; СП - 8%	м2	78,00	218,57 83,28	1,03 0,51	17048 6496	80 40		5228 1782	24059
		ИТОГО по акту выполненных работ - Томенарык-1	**Тенге**				**1501283**	**54925**		**465828**	**2124480**
							601272	**13820**		**157369**	**0**
		Технологические трубопроводы Локальная смета №6-2 Томенарык-2									
		Технологические трубопроводы ТХ, Автоматика									
		Утепление башни									
24	Е11-221301-01011122-	Устройство каркаса под утепление мнватными плитами НР - 69%; СП - 8%	тн	0,586	62668,45 35445,30	20605,64 4444,59	36724 20771	12075 2605		16129 4228	57081
23	С123-030103-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружении СП - 8%	тн	0,586	497838,00		291733			23339	315072
24	Е11-221301-	Изоляция матами минватами прошивными	м3	9,20	47722,72	2430,92	439049	22364		191906	681431

	01011122-	НР - 76%; СП - 8%				26532,96	913,56	244103	8405		50476	
51	Е11-221301- 01011122-	Плиты теплоизоляционные из минваты П 120-130 СП - 8%	м3	9,200		23016,00		211747			16940	228687
52	Е11-221301- 01011122-	Обшивка башни волнистой сталью НР - 76%; СП - 8%	м2	192,05		1828,48 1698,32	103,15 14,03	351160 326162	19810 2694		249931 48087	649178
53	Е11-221301- 01011122-	Профлист оцинкованный высотой профиля 8 мм толщ стали 0 25 мм СП - 8%	м2	192,050		676,00		129826			10386	140212
54	Е11-221301- 01011122-	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской НР - 76%; СП - 8%	м2	192,05		124,95 19,47	3,10 0,40	23997 3739	595 77		2633 2130	28760
55	Е11-221301- 01011122-	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской масляной НР - 76%; СП - 8%	м2	78,00		218,57 83,28	1,03 0,51	17048 6496	80 40		5228 1782	24059
		ИТОГО по акту выполненных работ - Томенарык-2	**Тенге**					**1501283**	**54925**		**465828**	**2124480**
								601272	**13820**		**157369**	
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**					**33511101**	**6482020**	**0**	**11267086**	**48510788**
								10077195	**2011482**	**0**	**3582254**	**0**
		ИТОГО	**Тенге**									**48510788**
		Временные здания и сооружения -1,04%	**Тенге**									**504512**
		Итого:	**Тенге**									**49015301**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно	**Тенге**									**446039**
		Итого :	**Тенге**									**49461339,9**
		Непредвиденные затраты- 2 %	**Тенге**									**989226,80**
		ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**									**50450566,71**
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г К-1,050036	**Тенге**									**52974911,27**
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,9	**Тенге**									**47677420,14**
		НДС (12%)	**Тенге**									**5721290,42**
		ИТОГО:	**Тенге**									**53398710,56**

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» _____ **О. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт технического надзора _____ **В. М. Никулин**

KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Сым-Тас проект"

Инженер _____ **Д. Н. Ильмиева**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Директор _____ **Б. Искаков**