29443

«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК
СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС
БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕНОГО
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ АКИМАТА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»

110000, Қостанай қаласы Әл-Фараби даңғылы, 112
тел.8(7142) 57-51-09; факс: 53-07-99
e-mail: gask@kostanay.gov.kz

110000, город Костанай проспект Аль-Фараби, 112
тел. 8(7142) 57-51-09; факс: 53-07-99
e-mail: gask@kostanay.gov.kz

№ 03-16/1937
05.11.2021

**Қостанай облысы бойынша
«Азаматтарға арналған
үкімет» МК» КЕАҚ**

«Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылауы басқармасы» ММ «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңының 75-1 бабының 3-тармағына сәйкес (бұдан әрі-Заң), тапсырыс берушінің Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында белгіленген нормалар мен талаптарды сақтауы тұрғысынан салыстыру кезінде ***«Жангелдин ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ*** тапсырыс беруші болып табылатын ***«Қостанай облысы Жангелдин ауданының Ақкөл-Қарасу ауылдары арасында Ұлыжыланшық өзені арқылы өтетін көпір салу»*** объектісі бойынша ескертулер анықталған жоқ.

**Басшының у.м.а.** **С. Мадиев**

*Орынд.: Д.С. Кускулова*
*Тел.:8(7142)541-595*

Перевод к письму ГУ
«Управление ГАСКаКо
№ 03-16/1937 от « 5 » 11 2021г.

**НАО Государственная корпорация**
**«Правительство для граждан**
**Костанайской области»**

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» в соответствии с п.3 ст.75-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее-Закон) сообщает, что при проведении сверки на предмет соблюдения заказчиком норм и требований, установленных законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по объекту: ***«Строительство моста через реку Ұлыжыланшық между селами Акколь - Карасу Джангельдинского района Костанайской области»*** заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Джангельдинского района»*** замечания отсутствуют.

**Вр.и.о.руководителя** **С. Мадиев**

*Исп: Кускулова Д.С.*
*Тел: 8 (7142) 541-595*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
«ЖАНГЕЛДИН АУДАНЫНЫҢ
ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР
КӨЛІГІ, АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ
ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ
ДЖАНГЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА»
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**БҰЙРЫҚ** **ПРИКАЗ**

20__ жылғы «___» _____ № 40 «28» октября 2021 года

Торғай ауылы село Торгай

**Об утверждений акта приемки построенного обьекта**

В соответствии с пунктом 4 статьи 73 Закона Республики Казакстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить акт приемки построенного обьекта «Строительство моста через реку Ұлыжыланшық между селами Акколь-Карасу Джангельдинского района Костанайской области».

Заказчик обьекта ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района»,

**Руководитель** **Амиров Т.**

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" октября 2021 года

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района» Руководитель Амиров Талгат Койшыбекович, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА, 4, БИН 050140005865, Тел.: 8(71439)21112**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 26 октября 2021 г. **ТОО "Алюминстрой", 110300, БИН 001040002266, Директор Муканов Абай Куспанович, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72. тел. +7 (71430) 70040, 72426**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) 27 октября 2021 г. **ТОО «DS&V», Костанайская область, Алтынсаринский район, село им.Набережный Омарова,, улица Набережная 53, тел. 8(7172)776190, Директор Кусаинов Асылбек Каирбекович, Технический надзор - Тойымбетов Бауыржан Каримович, атестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 года; № KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 года; № KZ74VJE00032330 от 16.11.2017.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) 27 октября 2021 г. **ТОО «ПИ» Костанайдорпроект» Костанайская область, г.Костанай, ул.М.Хакимжанова, 7. тел. 8(7142) 507931 Директор Ким Сергей Владиславович, руководитель группы авторского надзора Семенова В.В.,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство моста через реку Ұлыжыланшық между селами Акколь-Карасу Джангельдинского района Костанайской области». Строительство, технически сложный, II (нормальный) уровень ответственности.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Костанайская область, Джангельдинского района, между селами Акколь-Карасу, река Ұлыжыланшық**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **постановление акимата Джангельдинского района Костанайской области от 25 июня 2018 года № 66**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» №KZ16REA00177800 от 05.06.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», заказ №3-2018**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Джангельдинского района", приказ № 1 от 21.01.2019г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020** года;

окончание работ **сентябрь 2021** года;

при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть)**;
фактически, месяц: **6 (шесть)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность,число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая длина моста | м | 67,0 | | 67,0 | |
| Общая длина подходов | м | 1885,62 | | 1885,62 | |
| Габариты моста | м | Г-8,0+2х0,75 | | Г-8,0+2х0,75 | |
| Схема моста | м | 21+24+21 | | 21+24+21 | |
| Габарит моста | м | Г-2,4 | | Г-2,4 | |
| Ширина земляного полотна | м | 10,0 | | 10,0 | |
| Продолжительность строительства | мес. | 6 | | 6 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | число квартир | площадь квартир, м2 |

| | | общая | жилая | | общая | жилая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

*Мост*

Мост через реку Ұлыжыланшык запроектирован на автомобильной дороге IV категории.

Схема моста – 21+24+21 м.

Габарит моста- Г-8,0 +2х0,75 м.

Длина моста – 67,0 м.

Общая ширина пролетного строения моста 10,9 м, из которой - 2х3,0 м (полосы движения), 2х1,0 м (полосы безопасности), 2х0,75 м (тротуары), 2х0,53 м (барьерное ограждение), 2х0,17 м (бортики под перильное ограждение).

*Пролетные строения*

Пролетные строения крайних пролетов скомпонованы из 8 шт балок ВТК - 21У, центральный пролет - из 8 шт балок ВТК-24У по проекту «Пролетные строения автодорожных мостов из балок длиной 21 и 24 м под нагрузку А14, НК -120 и НК-180», разработки ТОО «Каздорпроект», заказ № 01-07.

*Мостовое полотно*

Монолитная накладная плита усиления предусмотрена из бетона класса В30 F300 W8 по ГОСТ 25192-2012 по ГОСТ 26633-2012, армированного одиночной сварной сеткой с ячейками 200х200 мм из арматуры Ø8 AI (продольной) и Ø12 AIII (поперечной) по ГОСТ 5781-82.

*Береговые опоры № 1, 4*

В рабочем проекте предусмотрены безростверковые свайные опоры на буровых сваях-столбах. Сваи Ø1,2 м длиной 16,0 м в количестве 5 шт на опору; располагаются сваи в один ряд, расстояние между осями - 2,4 м. Бетон свай класса В20, F300, W4 на сульфатостойком портландцементе.

*Промежуточные опоры № 2, 3*

Промежуточные (русловые) опоры моста запроектированы с монолитным массивным телом, с ростверком на буровых сваях. Сваи Ø1,2 м длиной 14,0 м. Сваи приняты двухрядными в направлении вдоль моста, с расстоянием между рядами 2,3 м. Поперек моста 5шт свай с расстоянием между осями свай 2,3 м. Бетон буровых свай класса В20 F50 W6 на сульфатостойком портландцементе.

---

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 437 168,468 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 347 623,541 тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря ____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 437 168,468 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 347 623,541 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания III;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство моста через реку Ұлыжыланшық между селами Акколь-Карасу Джангельдинского района Костанайской области»** _____ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Амиров Талгат Койшыбекович** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "DS&V" Директор Кусаинов Асылбек Каирбекович** _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Тойымбетов Бауыржан Каримович** _____

АТТЕСТАТ эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 года - в части инженерных сетей;

№ KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 года - в части технологического оборудования;

№ KZ74VJE00032330 от 16.11.2017 года - в части несущих и ограждающих конструкций.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», Директор Ким Сергей Владиславович**.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Муканов Абай Куспанович**

_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 6
к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

**Технические характеристики объекта (мосты) : "Строительство моста через реку Ұлыжыланшық между селами Акколь-Карасу Джангельдинского района Костанайской области"**

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Длина отдельных пролетов между осями опор | м | 21000<br>24000 | Балка пролетная ВТК-21У, ВТК-24У, монолит тротуар, Тело трубы, монолит, свай монолит, | |
| 2 | Ширина между перилами | м | 9060 | | |
| 3 | Ширина тротуаров | м | 750 | | |
| 4 | Высота моста | м | 8106 | | |
| 5 | Высота пролетного строения | м | 7106 | | |
| 6 | Длина пролетного строения | м | 67000 | | |
| 7 | Ширина пролетного строения | м | 10900 | | |
| 8 | Сечение пролетного строения | | 21050<br>24050 | | |
| 9 | Расстояние между осями ферм | м | | | |
| 10 | Электроосвещение | | | | |

Заказчик Амиров Талгат Койшыбекович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Семенов Валерий Викторович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

"26" октября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алюминстрой», 110300, Костанайский область, г.Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 72, +7(71430)72426, 70040
наименование организации, юридический адрес
в лице Директор Муканов Абай Куспанович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство моста через реку Ұлыжыланшық между селами Акколь-Карасу Джангельдинского района Костанайской области"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района» Руководитель Амиров Талгат Койшыбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», г. Костанай (государственная лицензия I категории от 24 октября 2012 года № 12021006,). Рабочий проект: №3-2018
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Джангельдинского района" №1 от 21.01.2019 года ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая длина моста | м | 67,0 | | 67,0 | |
| Общая длина подходов | м | 1885,62 | | 1885,62 | |
| Габариты моста | м | Г-8,0+2х0,75 | | Г-8,0+2х0,75 | |
| Схема моста | м | 21+24+21 | | 21+24+21 | |
| Габарит моста | м | Г-2,4 | | Г-2,4 | |
| Ширина земляного полотна | м | 10,0 | | 10,0 | |
| Продолжительность строительства | мес. | 6 | | 6 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*Мост*

Мост через реку Ұлыжыланшык запроектирован на автомобильной дороге IV категории.

Схема моста – 21+24+21 м.

Габарит моста- Г-8,0 +2х0,75 м.

Длина моста – 67,0 м.

Общая ширина пролетного строения моста 10,9 м, из которой - 2х3,0 м (полосы движения), 2х1,0 м (полосы безопасности), 2х0,75 м (тротуары), 2х0,53 м (барьерное ограждение), 2х0,17 м (бортики под перильное ограждение).

*Пролетные строения*

Пролетные строения крайних пролетов скомпонованы из 8 шт балок ВТК -21У, центральный пролет - из 8 шт балок ВТК-24У по проекту «Пролетные строения автодорожных мостов из балок длиной 21 и 24 м под нагрузку А14, НК -120 и НК-180», разработки ТОО «Каздорпроект», заказ № 01-07.

*Мостовое полотно*

Монолитная накладная плита усиления предусмотрена из бетона класса В30 F300 W8 по ГОСТ 25192-2012 по ГОСТ 26633-2012, армированного одиночной сварной сеткой с ячейками 200х200 мм из арматуры Ø8 AI (продольной) и Ø12 AIII (поперечной) по ГОСТ 5781-82.

*Береговые опоры № 1, 4*

В рабочем проекте предусмотрены безрестверковые свайные опоры на буровых сваях-столбах. Сваи Ø1,2 м длиной 16,0 м в количестве 5 шт на опору; располагаются сваи в один ряд, расстояние между осями - 2,4 м. Бетон свай класса В20, F300, W4 на сульфатостойком портландцементе.

*Промежуточные опоры № 2, 3*

Промежуточные (русловые) опоры моста запроектированы с монолитным массивным телом, с ростверком на буровых сваях. Сваи Ø1,2 м длиной 14,0 м. Сваи приняты двухрядными в направлении вдоль моста, с расстоянием между рядами 2,3 м. Поперек моста 5шт свай с расстоянием между осями свай 2,3 м. Бетон буровых свай класса В20 F50 W6 на сульфатостойком портландцементе.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____июнь 2020 года_____;

месяц, год

окончание работ ___сентябрь 2021 года_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___6 (шесть);
фактически, месяц:_____6 (шесть)_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
— // —

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не требуется
Согласно АПЗ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство моста через реку Ұлыжыланшық между селами Акколь-Карасу Джангельдинского района Костанайской области" готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Муканов Абай Куспанович 26.10.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

"27" октября 2021 года

Технический надзор ТОО «DS&V», Костанайская область, Алтынсаринский район, село имени Ильяса Омарова, улица Набережная 53, Директор Кусаинов Асылбек Каирбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Тойымбетова Бауыржана Каримовича. Атестаты эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 года; № KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 года; № KZ74VJE00032330 от 16.11.2017.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №22 от 06.05.2020 года

№ договора и дата

по объекту: Осуществление технического надзора по объекту «Строительство моста через реку Ұлыжыланшық между селами Акколь-Карасу Джангельдинского района Костанайской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района» Руководитель Амиров Талгат Койшыбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Алюминстрой», гослицензия КСЛ № II-0934 от 15.11.2000 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Муканова Абая Куспановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___июнь 2020 года_____;

месяц, год

окончание работ __сентябрь 2021 года_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 6 (шесть) месяцев;

фактически: 6 (шесть) месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 437 168,468 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 347 623,541 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 437 168,468 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 347 623,541 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», г. Костанай (государственная лицензия I категории от 24 октября 2012 года № 12021006,). Рабочий проект: №3-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Джангельдинского района" №1 от 21.01.2019 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных

нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация ТОО «DS&V», Директор Кусаинов Асылбек Каирбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"27" октября 2021 года

эксперт(ы) по техническому надзору Тойымбетов Бауыржан Каримович. Атестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 года; № KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 года; № KZ74VJE00032330 от 16.11.2017.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

"27" октябрь 2021 года

Авторский надзор ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект», директор Ким Сергей Владиславович
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

в лице Семенова Валерия Викторовича, руководителя группы авторского надзора
*фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения*

действующего на основании договора №18 от 15.07.2016г. и доп. соглашения №9 от 18.07.2018г.
*№ договора и дата*

по объекту: «Строительство моста через реку Ұлыжыланшык между селами Акколь-Карасу» на территории Джангельдинского района Костанайской области.
*наименование и местонахождение объекта*

заказчиком, которого является ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского р-на.»

Руководитель Амиров Талгат Койшыбекович.
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Алюминстрой», КСЛ № II-0934

от 15.11.2000г.
*наименование организации, № лицензии и дата получения*

в лице директора Муканова Абая Куспановича.
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020г.;
*месяц, год*

окончание работ сентябрь 2021г.;
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяцев;

фактически 6 (шесть) месяца;

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект», №3-2018г.

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденным (ой) ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского р-на.» №1 от 21.01.2019г.

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

Авторский надзор:

Организация ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект», директор Ким Сергей Владиславович

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

подпись, дата 27.10.2021г Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ТОВАРИЩЕСТВО «Проектный институт «Кустанайдорпроект» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

эксперт(ы) по авторскому надзору Семенов Валерий Викторович, руководитель группы авторского надзора

*фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов*

подпись, дата Место печати (при наличии)