Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" 10 2021 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы, И.о. руководителя Пак Евгений Геннадьевич, БИН 040740002533, тел. 8(727)272-39-68, 50001 город Алматы, Площадь Республики 4**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «13» 10 **2021 года, Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Мелиоратор», производственный директор Абылаев Сабырлы Мухамедиярович, 120018 г.Кызылорда поселок Тасбугет улица Мустафа Шокая 18, БИН 000340001900, тел. 8(7242)40-05-35**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «11» 10 **2021 года, Товарищество с ограниченной ответственностью "YEREN", директор Раев Әділжан Қалмұратұлы, эксперт Байманов Марат Габдулович, KZ21VJE00010586 от 20.01.2015г., БИН 031140011581, тел. 8(727)34-67-89**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «8» 10 **2021 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Изыскатель-НС», ГИП Маханов Кайрат Туреханович, БИН 020740009983, тел. 8(727)296-43-47**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализаций в поселке «Альмерек», Турксибского района г.Алматы», новое строительство, уровень ответственности второй-нормальный**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **г.Алматы Турксибский район поселок «Альмерек**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____"_____20__ года, дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от "27" 09 2016 года № 3/461 постановление Акимата города Алматы «О проектировании, строительства и реконструкции объектов города Алматы»**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Коммунальное государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Алматы», 08.06.2020г. KZ22REA00178274**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Изыскатель-НС», заказ 44-17-НК, 44-17-НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы, №02-7/37 от 07.03.2018г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "**15**" **август 2019** года;

окончание работ "**15**"**октября 2021** года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**;

фактически, месяц: **9**;

2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
канализация					
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 с защитным покрытием Ø250х14,8	п.м	2 485	2 485	2 113,4	2 113,4
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 с защитным покрытием Ø200х11,9	п.м	7 839	7 839	7 906	7 906
водопровод					
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 тип «питьевая» Ø110х6,6	п.м	6 872,5	6 872,5	7 217,3	7 217,3
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 тип «питьевая» Ø160х9,5	п.м	1 978,3	1 978,3	2 038,9	2 038,9
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 тип «питьевая» Ø180х10,7	п.м	2 129,5	2 129,5	2 135,5	2 135,5
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 тип «питьевая» Ø225х13,4	п.м	891	891	891	891
Трубопровод из труб ПЭ100SDR11 тип «питьевая»		6 647,2	6 647,2	19 910	19 910

Ø25х2,3	п.м				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительством предусмотрено самотечная канализация из полиэтиленовых труб с защитным покрытием ПЭ100 SDR17 Ø250х14,8, Ø200х11,9 по количеству ближайщих домов без подключение, глубина заложения самотечной канализации от 1,4м до 4,8м.

Граница самотечной канализации заканчивается колодцем 271б, переход через овраг по эстакаде и точка подключения к существующему колодцу разрабатывается другим проектом.

Водоснабжение поселка «Альмерек» из полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR17 Ø225х13,4, Ø180х10,7, Ø160х9,5, Ø110х6,0, подводки к домам из полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR11 Ø25х2,3.

Водопроводная сеть запроектирована кольцевой хозяйственно-питьевой-противопожарный. Основанием под трубопроводы служит песок-естественное основание. Соединение труб на сварке, в местах соединения в колодцах-фланцевые, с помощью сварной полиэтиленовой втулкой на конце трубы с отформованным заводским буртиком под свободный фланец и стальных фланцев, стягиваемых болтами. Фасонные части в колодцах приняты из стальных труб с усиленной гидроизоляцией.

Водопроводные и канализационные колодца из сборных железобетонных конструкции по ТП 901-9-11.84 монтаж колец с применением сейсмодеталей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **1 122 795,11** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 032 671,34** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **947 992,30344** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **846 421,6995** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **81,82**% и фактически применено **81,82**% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализаций в поселке «Альмерек», Турксибского района .Алматы»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик _____ **Пак Евгений Геннадьевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)я _____

Байманов Марат Габдулович _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта, ГИП ТОО «Изыскатель-НС» _____

Маханов Кайрат Туреханович _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):_____

Абылаев Сабырлы Мухамедиярович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м			
2	Ширина проезжей части	м			
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Восстановление грунтовых дорог	м²	53311,5		
15	Восстановление асфальтных дорог	м²	22065,0		

Заказчик _____ **Медетов Ержан Бауыржанулы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ **Маханов Кайрат Туреханович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	**32 192,7**	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	**32 192,7**	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	**247**	
	Задвижка d- 200	шт	**3**	
	" d- 150	шт	**21**	
	" d- 100	шт	**30**	
	" d- 50	шт	**4**	
	Вантуз d- 50	шт	**4**	

	Вентили d- 15	шт	**15**	
	Кран d- 15	шт	**1 638**	
	Гидрант	шт	**44**	
	Водопроводный ввод	шт	**819**	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
	Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	**10 019,4**	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	**10 019,4**	
	5) из железобетонных труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	**331**	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____





Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Колодец смотровой	В1	Сборные ж/б конструкции	Ø2000мм	156	
2	Колодец смотровой	В1	Сборные ж/б конструкции	Ø1500мм	91	
3	Колодец смотровой	К1	Сборные ж/б конструкции	Ø1500мм	331	

Заказчик _____ **Медетов Ержан Бауыржанулы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ **Маханов Кайрат Туреханович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"13" 10 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Мелиоратор», г.Кызылорда поселок Тасбугет улица Мустафа Шокая 18**

наименование организации, юридический адрес

в лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализаций в поселке «Альмерек», Турксибского района г.Алматы»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы, и.о. руководителя Пак Евгений Геннадьевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2)субподрядными организациями:

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «НЫК», ГСЛ 15015066 от 13.08.2015г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Салимова Кайрата Нурахметовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Изыскатель-НС», заказ 44-17-НК, 44-17-НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы, №02-7/37 от 07.03.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
канализация					
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 с защитным покрытием Ø250х14,8	п.м	2 485	2 485	2 113,4	2 113,4
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 с защитным покрытием Ø200х11,9	п.м	7 839	7 839	7 906	7 906
водопровод					
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 тип «питьевая» Ø110х6,6	п.м	6 872,5	6 872,5	7 217,3	7 217,3
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 тип «питьевая» Ø160х9,5	п.м	1 978,3	1 978,3	2 038,9	2 038,9
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 тип «питьевая» Ø180х10,7	п.м	2 129,5	2 129,5	2 135,5	2 135,5
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 тип «питьевая» Ø225х13,4	п.м	891	891	891	891
Трубопровод из труб ПЭ100SDR11 тип «питьевая» Ø25х2,3	п.м	6 647,2	6 647,2	19 910	19 910

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительством предусмотрено самотечная канализация из полиэтиленовых труб с защитным покрытием ПЭ100 SDR17 Ø250х14,8, Ø200х11,9 по количеству ближайщих домов без подключение, глубина заложения самотечной канализации от 1,4м до 4,8м. Граница самотечной канализации заканчивается колодцем 271б, переход через овраг по эстакаде и точка подключения к существующему колодцу разрабатывается другим проектом. Водоснабжение поселка «Альмерек» из полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR17 Ø225х13,4, Ø180х10,7, Ø160х9,5, Ø110х6,0, подводки к домам из полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR11 Ø25х2,3.**

Водопроводная сеть запроектирована кольцевой хозяйственно-питьевой-противопожарный. Основанием под трубопроводы служит песок-естественное основание. Соединение труб на сварке, в местах соединения в колодцах-фланцевые, с помощью сварной полиэтиленовой втулкой на конце трубы с отформованным заводским буртиком под свободный фланец и стальных фланцев, стягиваемых болтами. Фасонные части в колодцах приняты из стальных труб с усиленной гидроизоляцией.

Водопроводные и канализационные колодца из сборных железобетонных конструкции по ТП 901-9-11.84 монтаж колец с применением сейсмодеталей;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "15" **август 2019** год;

окончание работ "15" **октября 2021** год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;

фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 81,82% и фактически применено 81,82% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **заместитель генерального директора ГКП «Алматы Су»**

Юсупов Алмас Жагалбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализаций в поселке «Альмерек», Туркисбского района г.Алматы»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

производственный директор **Абылаев Сабырлы Мухамедиярович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"11" 10 2021 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «YEREN», директор Раев Әділжан Қалмұратұлы, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева дом 90/30, оф.3**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Байманова Марат Габдуловича KZ21VJE00010586 от 20.01.2015г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №/90/49 от 17.07.19. года**

№ договора и дата

по объекту: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализаций в поселке «Альмерек», Турксибского района г.Алматы»**,

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы, и.о. руководителя Пак Евгений Геннадьевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Мелиоратор», ГСЛ 006854 от 12.09.2001г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2)субподрядными организациями:

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «НЫҚ», ГСЛ 15015066 от 13.08.2015г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Салимова Кайрата Нурахметовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "**15**" **август 2019** год;

окончание работ "**15**"**октября 2021** год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**;
фактически, месяц: **9**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **1 122 795,11** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 032 671,34** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **947 992,30344** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **846 421,6995** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Изыскатель-НС», заказ 44-17-НК, 44-17-НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(й) **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы, №02-7/37 от 07.03.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **81,82**% и фактически применено **81,82**% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «YEREN» , директор Раев Әділжан Қалмұратұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Байманов Марат Габдулович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"8" 10 2021 года

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Изыскатель-НС», ГИП Маханов Кайрат Туреханович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании 0407400025337190134 от 25.06.2019г.

№ договора и дата

по объекту **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализаций в поселке «Альмерек», Турксибского района г.Алматы» г.Алматы, Турксибский район поселок Альмерек**,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы, и.о. руководителя Пак Евгений Геннадьевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Мелиоратор», ГСЛ 006854 от 12.09.2001г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2)субподрядными организациями:

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «НЫҚ», ГСЛ 15015066 от 13.08.2015г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Салимова Кайрата Нурахметовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "**15**" **август 2019** год;

окончание работ "**15**" **октября 2021** год;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 9;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Изыскатель-НС», заказ 44-17-НК, 44-17-НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы, №02-7/37 от 07.03.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Изыскатель-НС» , ГИП Маханов Кайрат Туреханович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)