СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2012 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Жалагаш-Жосалы" км 32,2-38,2 (ПК85+00-ПК146+00)
Договор: № 13 от "14" февраля 2012 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Жалагаш-Жосалы" км 32,2-38	198 630 160	198 630 160	198 630 160	67 780 375	59 589 000	20 263 307	67 780 375	47 517 068	-
Всего:	**198 630 160**	**198 630 160**	**198 630 160**	**67 780 375**	**59 589 000**	**59 589 000**	**67 780 375**	**47 517 068**	-

Заказчик:_____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Директор:_____ **Урумбаев С.**
ТОО "Нур-Бах Строй ЛТД"

Подрядчик:_____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспо[illegible] и автомобильных дорог Кызылординской [illegible]асти"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Жалагаш-Жосалы" км 32,2-38,2 (ПК85+00-ПК146+00)
Договор: № 13 от "14" февраля 2012 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2012 года
по объекту:Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Жалагаш-Жосалы" км 32,2-38,2 (ПК85+00-ПК146+00)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
		Тип 1								
1	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	13300	841,65	27,05	11193917	359778	317479	0,04	505
		м2		10,95	7,00	145651	93055	133	0,01	188
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,72	40097,59	339,59	189221	1603	885	0,58	3
		т		--	140,94	--	665	133	0,58	3
		толщиной 7 см								
3	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	14700	367,61	5,88	5403938	86507	169507	0,05	663
		м2		7,02	1,65	103194	24255	133	0,01	91
4	Е0127-52-4 К=8	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	14700	473,56	0,16	6961332	2352	31282	0,01	160
		м2		1,52	0,08	22344	1176	133	--	4
		укрепление обочин								
5	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 8 см	18300	265,76	20,37	4863328	372782	247925	0,03	580
		м2		4,79	5,40	87657	98753	133	0,02	372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обустройство улицы и организацы.. движения								
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	8	747,86 506,25	146,19 28,22	5983 4050	1170 226	5687 133	3,20 0,11	26 1
7	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0768	147100,00 --	-- --	11297 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	СПрайс лист ТОО	Щитки металлические /треугольник А900/ шт	8	4742,75 --	-- --	37942 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,468	130,44 60,30	0,07 0,02	61 28	-- --	30 105	0,37 --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге** **Тенге**			**28667018** **362924**	**824191** **218129**			**1937** **658**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28617779				
		Материалы -	Тенге			303342				
		Всего заработная плата -	Тенге				581054,00			
		Местные материалы -	Тенге			27127321				
		Накладные расходы -	Тенге			772793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115919,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1763434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31154007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2981
		Сметная заработная плата -	Тенге				696973,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11297				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11297				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			678				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11975				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			37942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2277				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			40219				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31206200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2981
		Сметная заработная плата -	Тенге				696973,00			
		РАЗДЕЛ 2.Сигнальные столбики								
10	**Е0127-61-1**	**Установка столбиков сигнальных**	**73**	**273,96**	**119,85**	**19999**	**8749**	**12627**	**0,64**	**47**
				100,35	**29,70**	**7326**	**2168**	**133**	**0,12**	**9**
		шт								
11	**С143001-13 Изм. и**	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В30 /М-400/**	**1,68**	**10100,00**	**--**	**16958**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3								
12	**С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,2934**	**47400,00**	**--**	**13910**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**50866**	**8749**			**47**
			Тенге			**7326**	**2168**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**50866**				
	Материалы -		Тенге			**3924**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9494,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13910**				
	Местные материалы -		Тенге			**16958**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12627**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1894,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3810**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**67302**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11388,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**67302**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11388,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**28717884**	**832940**			**1984**
			Тенге			**370250**	**220297**			**667**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**28668645**				
	Материалы -		Тенге			**307267**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				590547,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13910				
	Местные материалы -		Тенге			27144279				
		Накладные расходы -	Тенге			785420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117813,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1767244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31221309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3043
		Сметная заработная плата -	Тенге				708360,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11297				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11297				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			678				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11975				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			37942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2277				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			40219				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			31273503				

	ИТОГО ПО АКТУ:	**тыс. тенге**	**31 273,503**
	Временные зданияи сооружения 1,5*0,8%	тыс. тенге	**375,282**
	ИТОГО :	тыс. тенге	**31 648,785**
	Удорожание строительства в зимнее время - 1,6*0,9%	тыс. тенге	**455,743**
	Выслуга лет 1%	тыс. тенге	**316,488**
	Дополнительные отпуска 0,4%	тыс. тенге	**126,595**
	ИТОГО:	тыс. тенге	**32 547,611**
	Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	тыс. тенге	**32 547,611**
Кпер=1,823	Итого текущая стоимость в ценах 2010 г.	тыс. тенге	**59 331,561**
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тыс. тенге	**1 186,631**
	ИТОГО:	тыс. тенге	**60 518,192**
	НДС 12%	тыс. тенге	**7 262,183**
	Всего к оплате	тыс. тенге	**67 780,375**

Заказчик:_____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик:_____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор:_____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2012 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Жалагаш-Жосалы" км 32,2-38 (ПК85+00-ПК146+00)

Договор: № 13 от "14" февраля 2012 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Жалагаш-Жосалы" км 32,2-38	198 630 160	130 849 785	130 849 785	114 418 975	59 589 000	34 325 693	114 418 975	80 093 283	67 780 375
Всего:	**198 630 160**	**130 849 785**	**130 849 785**	**114 418 975**	**59 589 000**	**39 325 693**	**114 418 975**	**80 093 283**	**67 780 375**

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технический надзор: _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Жалагаш-Жосалы" км 32,2-38 (ПК85+00-ПК146+00)
Договор: № 13 от "14" февраля 2012 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ месяц 2012 года
по объекту:Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Жалагаш-Жосалы" км 32,2-38 (ПК85+00-ПК146+00)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
		Тип 1								
1	Е0127-48-3	**Устройство основания из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3, толщиной 8 см** м2	29400	841,65	27,05	24744449	795300	701795	0,04	1117
				10,95	7,00	321965	205700	133	0,01	415
2	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов** т	10,43	40097,59	339,59	418218	3542	1955	0,58	6
				--	140,94	--	1470	133	0,58	6
		толщиной 7 см								
3	Е0127-52-1	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ** м2	28000	367,61	5,88	10293214	164774	322871	0,05	1263
				7,02	1,65	196560	46200	133	0,01	173
4	Е0127-52-4 К=8	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать** м2	28000	473,56	0,16	13259680	4480	59584	0,01	305
				1,52	0,08	42560	2240	133	--	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			48715561	968096			2691
			Тенге			561085	255610			601
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48715561				
		Накладные расходы -	Тенге			1086205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2988106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			52789872				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тыс. тенге**			**52 789,872**				
		Временные зданияи сооружения 1,5*0,8%	тыс. тенге			**633,478**				
		ИТОГО :	тыс. тенге			**53 423,350**				
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,6*0,9%	тыс. тенге			**769,296**				
		Выслуга лет 1%	тыс. тенге			**534,234**				
		Дополнительные отпуска 0,4%	тыс. тенге			**213,693**				
		ИТОГО:	тыс. тенге			**54 940,574**				
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	тыс. тенге			**54 940,574**				
	Кпер=1,823	Итого текущая стоимость в ценах 2010 г.	тыс. тенге			**100 156,666**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тыс. тенге			**2 003,133**				
		ИТОГО:	тыс. тенге			**102 159,799**				
		НДС 12%	тыс. тенге			**12 259,176**				
		Всего к оплате	тыс. тенге			**114 418,975**				

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2012 года

Заказчик: ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект:Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Жалагаш-Жосалы"(32,2-38,2 км)
Договор: № 13 от "14" февраля 2012 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Жалагаш-Жосалы"(32,2-38,2 км)	198 630 000	16 430 810	16 430 810	16 430 810	59 589 000	5 000 000	16 430 810	11 430 810	182 199 190
Всего:	**198 630 000**	**16 430 810**	**16 430 810**	**16 430 810**	**59 589 000**	**5 000 000**	**16 430 810**	**11 430 810**	**182 199 190**

Заказчик:_____
ГУ "Управление ПТ и АД

Подрядчик:_____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технический надзор:_____

Заказчик: ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект:Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Жалагаш-Жосалы"(32,2-38,2 км)
Договор: № 13 от "14" февраля 2012 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ месяц 2012 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Жалагаш-Жосалы"(32,2-38,2 км)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды. ТИП 1								
1	Е0127-18-3	**Разборка существующего покрытий и оснований черногравийных, толщиной до 5 см**	1115	96,07	73,68	107119	82155	55151	0,16	174
				22,39	14,80	24965	16502	133	0,06	62
		м3								
2	Е0127-15-3	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала**	42700	151,24	18,45	6458109	787763	529860	0,03	84
				4,68	4,65	199836	198555	133	0,02	56
		м2								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6 565 228**				
		Накладные расходы -	Тенге			**585 011**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**429 014**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**7 579 253**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			**7 579 253**				
		Временные зданияи сооружения 1,2%	тенге			**90 951**				
		ИТОГО :	тенге			**7 670 204**				
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге			**110 451**				
		ИТОГО:	тенге			**7 780 655**				
		Выслуга лет 1%	тенге			**77 807**				
		Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			**31 123**				
		ИТОГО:	тенге			**7 889 584**				
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	тенге			**7 889 584**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кпер=1,823	Итого текущая стоимость в ценах 2010 г.	тенге			**14 382 712**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			**287 654**				
		ИТОГО:	тенге			**14 670 366**				
		НДС 12%	тенге			**1 760 444**				
		Всего к оплате	тенге			**16 430 810**				

Заказчик: _____
ГУ "Управление ПТ и АД

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____