Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Подрядчик: ТОО"NAK Construction"
Наименование строительства и его адрес: Привязка повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший колледж имени Акана серэ город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		2021-68	02.07.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Привязка повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший колледж имени Акана серэ город Кокшетау" управления образования Акмолинской области	95 717 334	7 874 700							944 964	8 819 664

Заказчик **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Заместитель Руководителя _____ **Оспанов Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка
МП

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор _____ **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка
МП

Техническский надзор: **ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Эксперт _____ **Байжанов А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка
МП (при наличии)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
Наименование стройки - Привязка повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший колледж имени Акана серэ город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

СВОДНЫЙ АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь меясяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед изменения	Процент выполнения %	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
					строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1-1	Общестроительные работы	тенге	0,4	2 569 198			2 569 198
3	6-2-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	тенге	36,2	5 493 665			5 493 665
		Всего по главе 2	тенге		**8 062 863**	-		**8 062 863**
		Всего по главам 1-7	тенге		**8 062 863**	-		**8 062 863**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	тенге		72 566			72 566
		Всего по главе	тенге		**72 566**			**72 566**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	тенге		**8 135 429**	-		**8 135 429**
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,04%	тенге		165 963			165 963
		Всего по главе	тенге		**165 963**			**165 963**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	тенге		**8 301 392**			**8 301 392**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге		166 028			166 028
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге		**8 467 419**			**8 467 419**
		в том числе на 2021 год	тенге		8 467 419	-		8 467 419
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год, К=1	тенге		8 467 419	-		8 467 419
		ВСЕГО СМР без НДС	тенге		**8 467 419**	-		**8 467 419**
		Скидка 7%	тенге					**592 719**
		Итого со скидкой	тенге					**7 874 700**
		НДС 12%	тенге					944 964
		ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%	тенге					**8 819 664**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "NAK Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Жилпромпроек-Кокшетау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Архитектурное бюро KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Руководителя **Оспанов Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Байжанов А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Байжанов А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Подрядчик: ТОО"NAK Construction"

Форма 2В

Наименование стройки - Привязка повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший колледж имени Акана серэ город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Наименование объекта - Здания общежития
Шифр объекта 2-1

АКТ № 2
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Основание: РЧ

29.11.2021

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы

			РАЗДЕЛ 3.Стены									
1	51	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	7,864	127418,00	--	1002015	--	1002015	--	1082176
			СП - 8%			--	--	--	--		80161	
2	52	222-202-0101 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	м3	0,3	212142,00	--	63643	--	63643	--	68734
			СП - 8%			--	--	--	--		5091	
3	54	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,06	43361,00	--	2602	--	2602	--	2810
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1068260	--	1068260	--	1153720
								--	--	--	85460	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1068260				
			Местные материалы	Тенге				1068260				
			Сметная прибыль	Тенге				85460				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1153720				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1153720				
			РАЗДЕЛ 10.Полы									
			Тип 5									
4	213	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	89,522	10229,96	1881,21	915806	168410	403395	394822	1415478
			НР - 94%; СП - 8%			3842,64	849,20	344001	76022		104850	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				915806	168410	403395	394822	1415478
								344001	76022	--	104850	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				915806				
			Материалы	Тенге				403396				
			Всего заработная плата	Тенге					420023			
			Накладные расходы	Тенге				394822				
			Сметная прибыль	Тенге				104850				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1415478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
			Сметная заработная плата	Тенге					420023			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1415478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
			Сметная заработная плата	Тенге					420023			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2569198
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				344001				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168410			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76022			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1471656		
			- Накладные расходы	Тенге							394822	
			- Сметная прибыль	Тенге							190310	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

			Земляные работы для ВОДОПРОВОДА									
1		1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	150,766	270,28	270,28	40749	40749	--	5580	50035
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,40	--	7749		3706	
2		412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2894,7072	46,00	--	133157	--		--	143810
			СП - 8%			--	--	--	--		10653	
3		1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	962,7541	279,51	279,51	269099	269099	--	33640	326958
			НР - 72%; СП - 8%			--	48,53	--	46722		24219	
4		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	29,7759	2306,30	--	68672	--	--	49444	127565
			НР - 72%; СП - 8%			2306,30	--	68672	--		9449	
5		1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	39,732	2990,91	181,79	118835	7223	63547	49710	182028
			НР - 99%; СП - 8%			1209,72	54,04	48065	2147		13484	
6		1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	111,034	31,65	31,65	3514	3514	--	1020	4897
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,76	--	1417		363	
7		211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	122,1374	1454,00	--	177588	--	177588	--	191795
			СП - 8%			--	--	--	--		14207	
8		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	49,6265	1003,10	--	49780	--	--	35842	92472
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	49780	--		6850	
9		1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	942,9035	36,92	36,92	34812	34812	--	10102	48507
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,88	--	14030		3593	
10		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	942,9035	179,30	81,56	169063	76903	--	93870	283968
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	92159	38216		21035	
			ВОДОПРОВОД В1									
11		241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	215,13	3280,00	--	705626	--	705626	--	762076
			СП - 8%			--	--	--	--		56450	
12		241-201-0624 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм**	м	36	20469,00	--	736884	--	736884	--	795835
			СП - 8%			--	--	--	--		58951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
13		1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3374,53	225,54	10124	676	1226	8461	20071
			НР - 99%; СП - 8%			2740,60	108,08	8222	324		1487	
14		242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	96054,00	--	288162	--	288162	--	311215
			СП - 8%			--	--	--	--		23053	
15		1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2305,90	96,66	4612	194	585	3887	9178
			НР - 99%; СП - 8%			1916,60	46,32	3833	93		680	
16		242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	57393,00	--	114786	--	114786	--	123969
			СП - 8%			--	--	--	--		9183	
17		1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1248	1471509,51	535307,03	183644	66806	44798	92746	298501
			НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	72040	21642		22111	
18		261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,5	537,00	--	15304	--	15304	--	16528
			СП - 8%			--	--	--	--		1224	
19		1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3045,81	202,78	3046	202	491	2419	5902
			НР - 99%; СП - 8%			2353,26	90,44	2353	90		437	
20		244-404-0208 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	955560,00	--	955560	--	955560	--	1032005
			СП - 8%			--	--	--	--		76445	
21		241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	8	3013,00	--	24104	--	24104	--	26032
			СП - 8%			--	--	--	--		1928	
22		241-214-0107 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	978,00	--	1956	--	1956	--	2112
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
23		241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	4392,00	--	35136	--	35136	--	37947
			СП - 8%			--	--	--	--		2811	
			УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ /Лист НВК-4/									
24		1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,505	23627,51	10103,54	106442	45516	7321	72476	193231
			НР - 99%; СП - 8%			11898,98	4351,39	53605	19603		14313	
25		225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21687,00	--	21687	--	21687	--	23422
			СП - 8%			--	--	--	--		1735	
26		225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	60526,00	--	60526	--	60526	--	65368
			СП - 8%			--	--	--	--		4842	
27		225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	23543,00	--	70629	--	70629	--	76279
			СП - 8%			--	--	--	--		5650	
28		225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18831,00	--	18831	--	18831	--	20337
			СП - 8%			--	--	--	--		1506	
29		225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	40127,00	--	80254	--	80254	--	86674
			СП - 8%			--	--	--	--		6420	
30		225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20402,00	--	20402	--	20402	--	22034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1632	
31		Прайс-лист	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	1	47523,00	--	47523	--	--	--	47523
						--	--	--	--		--	
32		244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
			СП - 8%			--	--	--	--		4844	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5493665
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				398729				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					545694			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152033			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3553468		
			- Перевозка грузов	Тенге				133157				
			- Накладные расходы	Тенге							459197	
			- Сметная прибыль	Тенге							403417	

			Итого по акту	Тенге			8 062 863					
			Оборудование	Тенге								
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге			72 566					
			итого	**Тенге**			**8 135 429**					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,04%	Тенге			165 963					
			итого	**Тенге**			**8 301 392**					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			166 028					
			итого	**Тенге**			**8 467 419**					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	1,00		8 467 419					
			итого	**Тенге**			**8 467 419**					
			Скидка	Тенге	7%		592 719					
			Итого со скидкой	Тенге			7 874 700					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			944 964					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			8 819 664					

Заказчик **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель Руководителя _____ **Оспанов Р.С.**
(должность, подпись,
МП

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Главный специалист _____ **Жолдаспаев С.Д.**
(должность, подпись,

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись,
МП

ТОО "Жилпромпроек-Кокшетау"
Технический надзор: (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт _____ **Байжанов А.Е.**
(должность, подпись,
МП (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО "Архитектурное бюро KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт _____ **Байжанов А.Е.**
(должность, подпись,
МП (при наличии)