"SANA-2015". Версия 18.1.3 от 08.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области БИН 990440001234 с.Акку, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА, 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: , Капитальный ремонт системы электроснабжения, оконных блоков и третьего этажа здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Абулкаира Баймульдина" Лебяжинского района

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт системы электроснабжения, оконных блоков и третьего этажа здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Абулкаира Баймульдина" Лебяжинского района

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 173 от 09.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 от 22.07.2021г

за июль 2021г

Капитальный ремонт системы электроснабжения, оконных блоков и третьего этажа здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Абулкаира Баймульдина" Лебяжинского района

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	425	1498,02	145,13	636659	61680	0	508043	1236278
					1352,89	70,2	574978	29835	0	91576	
2	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	321,65	69,1	0,03	22226	10	0	15996	41280
					69,07	0	22216	0	0	3058	
7	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	269,35	1444,25	163,56	389009	44055	0	262493	703621
					1280,68	72,85	344951	19622	0	52120	
9	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	757,2	271,15	16,12	205315	12206	0	143285	376488
					255,02	7,8	193101	5906	0	27888	
11	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	644,2	28,61	0	18431	0	0	13270	34237
					28,61	0	18431	0	0	2536	

Раздел 2 Проемы

14	1110-0501-0108									
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	224,4	2798,79	192,28	628048	43148	335855	241261	938855
				1109,83	84,77	249046	19022	0	69545	
15	2109-0201-0603									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	432,6	17174		7429472		7429472		8023830
								0	594358	

Локальная смета № 2-1-3 Электроснабжение

Раздел 4 Кабели

42	1308-0201-0702									
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	3848	777,02	379,04	2989973	1458546	947451	736775	4024888
				151,76	114,17	583972	439326	0	298140	
43	2306-0145-0504									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,848	311544		1198821		1198821		1294727
								0	95906	

Итого по акту	**16 674 197**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 986 700
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 619 636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	513 724
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 911 599
- накладные расходы, тенге	1 921 136
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 235 126
Всего	16 674 197
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	333 484
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	17 007 681
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**15 306 912,85**
НДС (12 %)	1 836 829,54
Всего по акту с учетом НДС	**17 143 742,39**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунев Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Фалих"
БИН 140240013353

эксперт_____Сандыбаев С.З.
аттестат № KZ32VJE00039294

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области
БИН 990440001234

Руководитель_____Еркенов Е.Е.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ExpertProject"

БИН 1412240014443

Директор_____Шамигулов Р.М.