ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Иженер: ТОО "GOLDEN HILL standard"
МЕРДІГЕР: "Нұрлы Жол-7" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
31 наурыз 2021 жылғы № 248 келісім шарты - 37754892,69 теңге
Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Нұртас мөлтек ауданы, Атауы жоқ №21 көшесін орташа жөндеу

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2020 жылғы 31 тамыз айындағы
№2 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851	275783	№ 248	31.03.2021ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (наурыз үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Нұртас мөлтек ауданы, Атауы жоқ №21 көшесін орташа жөндеу	**37 754 892,69**	**31 544 043**							**1 401 128**	**32 945 170,49**
Төленетін сомасы										**32 945 170,49**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
_____ М. Баимбетов
М.О.
_____ 2021 ж

ИНЖЕНЕР:
«GOLDEN HILL standard» ЖШС-нің директоры
_____ Н. Толыбай
М.О.
_____ 2021 ж

МЕРДІГЕР:
НҰРЛЫ ЖОЛ-7 ЖШС-нің директоры
_____ С. Жадыгаров
М.О.
_____ 2021 ж

...ик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
...нер ТОО "GOLDEN HILL standard"
Подрядчик ТОО "Нұрлы Жол-7"
Стройка Средний ремонт улиц и тротуаров мкр.Нуртас, ул.Без названия №21, Каратауский район, г. Шымкент

АКТ №2
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала/толщиной 8 см/	м2 площади основания	--		231,68	129,63	–	–	–	–	–
						32,29	33,88	–	–		–	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,9202364		109738,52	1794,52	430201	7035	423166	3924	468855
		НР - 108%; СП - 8%				–	926,84	–	3633		34730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	4,037843	104800,00				423166		
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона/толщиной 4см/	т смеси	557,793632		17973,65	1407,17	10025590	784909	9095469	366155	11223084
		НР - 108%; СП - 8%				260,33	347,48	145212	193820		831340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,01	563,371568	16142,00				9093944		
3.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,02789	54680,00				1525		
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,9601182		109738,52	1794,52	215100	3517	211583	1962	234428
		НР - 108%; СП - 8%				–	926,84	–	1817		17365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	2,018922	104800,00				211583		
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5600,33767		1573,43	125,91	8811722	705132	7855005	458100	10011408
		НР - 108%; СП - 8%				44,92	30,82	251585	172582		741586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	540,992619	14469,00				7827622		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,840051	25051,00				21044		
5.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,060484	104800,00				6339		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19482613	1500593	17585223	830141	21937775
								396797	371852	–	1625021	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					19482613				
		Материалы	Тенге					663657				
		Всего заработная плата	Тенге						768649			
		Местные материалы	Тенге					16921566				
		Накладные расходы	Тенге					830141				
		Сметная прибыль	Тенге					1625020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					21937775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									498
		Сметная заработная плата	Тенге						768649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21937775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									498
		Сметная заработная плата	Тенге						768649			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуара										
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		286,86225	1823,04	31,53	522962	9044	293865	241432	825545
		НР - 108%; СП - 8%				767,10	12,19	220053	3496		61152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	16,924873	16671,00				282155		
7	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15	м3		12,3350768	35654,00	–	439795	–	439795	–	474978
		СП - 8%				–	–	–	–		35184	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		276,86225	1372,92	31,53	380111	8729	159000	233016	662177
		НР - 108%; СП - 8%				767,10	12,19	212382	3374		49050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	8,859592	16671,00				147698		
9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8	м3		4,429796	41815,00	–	185232	–	185232	–	200050
		СП - 8%				–	–	–	–		14819	
10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		344,2347	563,60	144,81	194010	49850	52230	115060	333796
		НР - 108%; СП - 8%				267,06	42,43	91930	14607		24726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	59,896838	872,00				52230		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов										
		НР - 108%, СП - 8%	т		0,2409643	109738,52	1794,52	26443	432	26011	241	28819
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				–	926,84	–	223		2135	
11.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,248193	104800,00				26011		
12	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство										
		НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия		344,2347	1296,53	2,91	446310	1002	382206	68541	556039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				183,31	1,05	63102	362		41188	
12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,721173	2868,00				4936		
12.2	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа А. марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	24,578358	14469,00				355624		
12.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0006	0,206541	104800,00				21645		
13	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /К=2 до толщ. 4 см/										
		НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия		344,2347	409,22	–	140867	–	120534	21960	175852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,07	–	20333	–		13026	
13.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа А. марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	8,33048	14469,00				120534		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2335729	69056	1658873	680250	3257256
								607800	22061	–	241280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2335729				
	Материалы		Тенге					505458				
	Всего заработная плата		Тенге						629861			
	Местные материалы		Тенге					1153415				
		Накладные расходы	Тенге					680250				
		Сметная прибыль	Тенге					241278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3257258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									557
		Сметная заработная плата	Тенге						629861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3257258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									557
		Сметная заработная плата	Тенге						629861			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда /ВКЛЮЧИТЬ/										
14	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала/толщиной 8 см/	м2 площади основания		1613,30713	231,68	129,63	373768	209129	112545	115290	528183
		НР - 108%, СП - 8%				32,29	33,88	52094	54656		39125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,08	129,064571	872,00				112544		
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,129315	109738,52	1794,52	123929	2027	121902	1130	135065

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				–	926,84	–	1047		10005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	1,163194	104800,00				121903		
16	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона/толщиной 4см/	т смеси		160,685391	17973,65	1407,17	2888104	226111	2620161	105479	3233070
		НР - 108%; СП - 8%				260,33	347,48	41832	55834		239487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,01	162,292245	16142,00				2619721		
16.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,008034	54680,00				439		
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,5646575	109738,52	1794,52	61965	1013	60952	565	67532
		НР - 108%; СП - 8%				–	926,84	–	523		5002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,581597	104800,00				60951		
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1613,30713	1573,43	125,91	2538421	203130	2262816	131966	2884018
		НР - 108%; СП - 8%				44,92	30,82	72475	49716		213631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	155,845469	14469,00				2254928		
18.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,241996	25051,00				6062		
18.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,017424	104800,00				1826		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5986186	641409	5178376	354430	6847868
								166401	161776	–	507250	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5986186				
		Материалы	Тенге					191182				
		Всего заработная плата	Тенге						328178			
		Местные материалы	Тенге					4987194				
		Накладные расходы	Тенге					354432				
		Сметная прибыль	Тенге					507249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6847867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						328178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6847867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						328178			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									32042899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1170998				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2211059			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						555690			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24422472		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1864821	
		- Сметная прибыль	Тенге							2373551	
		итого по смете									32 042 899
		Непредвиденные работы и затраты-2%									640 858
		Итого сметная стоимость									**32 683 757**
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,90000000**							**29 415 331**
		НДС в текущих ценах - 12%									3 529 840
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%									**32 945 170,49**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нурлы Жол-7"

Жадыгаров С.У.

ИНЖЕНЕР:
Эксперт ТОО «GOLDEN HILL standard»

Жанабекулы М.