"SANA-2015". Версия 18.1.3 от 08.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Аккулы" управления образования Павлодарской области БИН 990440001234 с.Акку, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА, 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы электроснабжения, оконных блоков и третьего этажа здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Абулкаира Баймульдина" Лебяжинского района

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы электроснабжения, оконных блоков и третьего этажа здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Абулкаира Баймульдина" Лебяжинского района

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 173 от 09.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №2 от 24.08.2021г

за август 2021г

Капитальный ремонт системы электроснабжения, оконных блоков и третьего этажа здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Абулкаира Баймульдина" Лебяжинского района

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	134,57	1498,02	145,13	201587	19529	0	160864	391447
					1352,89	70,2	182058	9447	0	28996	

3 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	68	890,73	145,13	60570	9869	0	46599	115743
				745,61	70,2	50701	4774	0	8574	
4 1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	489	195,06	0	95384	0	0	68678	177187
				195,06	0	95386	0	0	13125	
5 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	774,21	173,2	0	134093	0	0	112641	266473
				173,2	0	134096	0	0	19739	
8 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	384	660,73	27	253717	10368	0	178822	467142
				633,72	13,06	243349	5015	0	34603	
10 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	489	108,38	0	53000	0	0	38160	98453
				108,38	0	53000	0	0	7293	
Раздел 2 Проемы										
14 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	296	2798,79	192,28	828440	56913	443018	318240	1238414
				1109,83	84,77	328509	25091	0	91734	

15 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	92	17174		1580008		1580008		1706409
19 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	п/м	321,65	1042,56	5,55	335341	1786	262462	64704	432049
				221,02	2,49	71093	800	0	32004	
22 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	260	867,54	1,86	225560	485	163479	44512	291678
				236,91	0,87	61596	226	0	21606	
23 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	124	3142,86	48,28	389714	5987	120305	213054	650989
				2124,37	23,35	263422	2896	0	48221	
26 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности	189	3829,65	10,52	723804	1988	554933	127259	919148
				882,98	2,98	166883	563	0	68085	
27 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	89	3142,85	48,28	279714	4297	86348	152918	467243
				2124,37	23,35	189069	2079	0	34611	

30 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	46,34	1612,00	86,27	74701	3998	21691	45570	129893
				1057,67	35,00	49012	1621	0	9622	
31 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	14	11531		161434		161434		174349
32 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	32,34	13647		441344		441344		476652
34 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	14	2465,2	55,87	34513	783	5315	19816	58675
				2029,67	21,73	28415	304	0	4346	
35 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	14	49215		689010		689010		744131
37 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	54	3142,83	48,27	169714	2607	52391	92782	283496
				2124,37	23,35	114716	1261	0	21000	
38 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	54	1275,35	45,93	68869	2480	36199	25791	102233

				559,08	37,95	30190	2049	0	7573	
Раздел 3 Стены										
40 1115-0203-0203										
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	234	1395,87	81,84	326636	19152	98393	179030	546119
				893,55	62,81	209091	14697	0	40453	
41 1115-0203-0503										
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	456	835,34	25,39	380913	11578	172591	165162	589761
				431,46	21,29	196744	9708	0	43686	
Раздел 4 Потолки										
44 1115-0203-0204										
	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	248	1417,94	81,84	351648	20298	106755	192138	587289
				905,63	62,81	224595	15577	0	43503	
45 1115-0203-0504										
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	346	1042,81	29,66	360814	10264	152694	165156	568048
				571,84	24,82	197856	8589	0	42078	
Раздел 5 Полы										

47 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	18,161	23822,37	8,98	432638	163	368877	59782	531814
				3501,9	0	63598	0	0	39394	
48 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	181,61	735,69	31,47	133609	5715	69231	57601	206507
				323,02	14,4	58663	2615	0	15297	
49 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 Объем=91*2 НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	182	104,39	5,36	18999	975	17297	1090	21696
				3,99	2,38	727	433	0	1607	

Итого	**12 243 038**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 012 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	189 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 745
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 603 775
Накладные расходы, тенге	2 530 369
Сметная прибыль (8 %), тенге	906 895
Всего	12 243 038

Локальная смета № 2-1-2 Монтаж системы отопления

Раздел 1 Отопление

1 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	96	1619,14	20,66	155439	1984	117912	35507	206222

				370,24	7,18	35543	689	0	15276	
10	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	кВт	48,2	10616,44	170,81	511713	8234	466470	39916	595759
					767,83	77,21	37009	3722	0	44130	

Раздел 2 Прочие работы

15	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	38	701,53	297,92	26658	11321	0	17118	47278
					403,61	132,68	15337	5042	0	3502	

Итого	**849 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 889
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 539
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 453
- материалы, изделия и конструкции, тенге	584 382
Накладные расходы, тенге	92 541
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 908
Всего	**849 259**

Локальная смета № 2-1-3 Электроснабжение

Раздел 2 Светотехническое оборудование

25	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	148	2910,13	1061,19	430700	157056	30338	241606	726090
					1643,96	623,36	243306	92258	0	53784	

Раздел 4 Кабели

42	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	3782	777,02	379,04	2938675	1433519	931200	724148	3955849
					151,76	114,17	573956	431805	0	293026	

43 2306-0145-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,522	311544		785714		785714		848571
44 2306-0128-0504	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,09	989690		89072		89072		96198
45 2306-0128-0502	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,17	450383		526948		526948		569104
								0	42156	
	Итого					**6 195 812**				
	в том числе					817 262				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 590 575				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					524 063				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 363 272				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					965 754				
	Накладные расходы, тенге					458 949				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Всего					**6 195 812**				

Добавить по нулевой смете 0-1

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

1 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	86,8	23822,34	9	2067779	781	1763034	285726	2541785
				3501,89	0	303964	0	0	188280	
2 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	630	735,69	31,47	463482	19823	240159	199817	716363
				323,02	14,4	203500	9071	0	53064	

3	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 Объем=1440,16*2 НР = 94 % К=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	1260	104,39	5,36	131529	6750	119749	7548	150203
					3,99	2,38	5030	3000	0	11126	
4	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	810	4150,26	115,35	3361709	93431	2568954	694421	4380620
					863,36	48,67	699324	39422	0	324490	
5	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	384	1481,3	11,63	568819	4464	477890	82600	703533
					225,17	3,66	86465	1407	0	52114	
6	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	468	1203,85	127,6	563404	59719	0	424117	1066523
					1076,25	56,54	503685	26461	0	79002	
7	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	468	2664		1246752		1246752	0	1346492
					0		0		0	99740	
8	2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	288,7	1882		543333		543333	0	586800
					0		0		0	43467	
9	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	47,5	2231		105973		105973	0	114451
					0		0		0	8478	
10	1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 %	м2	134	2069,63	38,46	277331	5154	0	197620	512947
					2031,17	17,13	272177	2295	0	37996	

11 1211-0101-0207	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %**	м2	264	2682,92	12,56	708291	3317	130081	415078	1213239
				2177,63	6,08	574893	1604	0	89870	
Локальная смета № 2-1-3 Электроснабжение										
12 2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	300	11104		3331200		3331200	0	3597696
				0		0		0	266496	
13 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	70	3040,8	443,19	212856	31023	101437	72991	308715
				1148,51	299,71	80396	20980	0	22868	
14 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	4560	235,51	98,82	1073915	450621	0	692144	1907344
				136,69	44,01	623294	200687	0	141285	
	Итого по разделу 2					**19 146 711**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 352 728				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					675 083				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					304 927				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 628 562				
	Накладные расходы, тенге					3 072 062				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 418 276				
	Всего					**19 146 711**				
	Итого по акту					**38 434 820**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 270 648				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 476 432				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					946 188				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 179 991				
	- накладные расходы, тенге					6 660 726				

- сметная прибыль (8 %), тенге	2 847 028
Всего	**38 434 820**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**768 696**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**39 203 516**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**35 283 164,76**
НДС (12 %)	4 233 979,77
Всего по акту с учетом НДС	**39 517 144,53**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунев Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Фалих"
БИН 140240013353

эксперт_____Сандыбаев С.З.
аттестат № KZ32VJE00039294

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской
БИН 990140001234

Руководитель_____Еркенов Е.Е.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ExpertProject"
БИН 1412240014443

Директор_____Шамигулов Р.М.