Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
190140008898

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140010603

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №56/2 от 04/11/2021

Номер документа	Дата составления
45	05.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы районного значения от проектируемой магистральной улицы общегородского значения левобережной части дачного района в г.Кызылорда			шт			5 647 227,60	605 060,09
				Итого		x	5 647 227,60	605 060,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель генерального директора / / Балатаев У.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

согласно доп.соглашения №56/2 от 04.11.21г. к договору №56 от 29.03.2021г.

Заказчик:КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство улицы районного значения от проектируемой магистральной улицы общегородского значения левобережной части дачного района в г. Кызылорда".

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	5 042 167,41	5 042 167,41	5 042 167,41	5 042 167,41	-	-	-	5 042 167,41	5 042 167,41	-
НДС	605 060,09	605 060,09	605 060,09	605 060,09	-	-	-	605 060,09	605 060,09	-
Всего с НДС	**5 647 227,50**	**5 647 227,50**	**5 647 227,50**	**5 647 227,50**	**-**	-	-	**5 647 227,50**	**5 647 227,50**	-

К оплате: пять миллионов шестьсот сорок семь тысяч двести двадцать семь тенге пятьдесят тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

ЖШС

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство улицы районного значения от проектируемой магистральной улицы общегородского значения левобережной части дачного района в г. Кызылорда".

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуаров					
28	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**180,0000**		**1106,02**	**199083,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		336,81	60625,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,43	20777,40
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**280486,80**
29	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**219,6000**		**2216,00**	**486633,60**
30	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,0774**		**136643,57**	**147215,30**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	877,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	11847,41
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**159940,03**
31	**Е11-270602-0305 1127-0602-0305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1200,0000**		**1800,10**	**2160120,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,56	79872,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,33	179196,00
		Сметная стоимость:				**2016,00**	**2419200,00**
32	**Е11-270602-0405 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305**	**м2 покрытия**	**1200,0000**		**417,65**	**501180,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,21	253,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,43	40116,00
		Сметная стоимость:				**451,29**	**541548,00**
		Установка дорожных знаков на металлических опорах					

1	2	3	4	5	6	7	8
74	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**32,0000**		**4036,14**	**129156,38**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3378,70	108118,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,19	18981,99
		Сметная стоимость:				**8008,03**	**256256,90**
75	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100**	**шт.**	**9,0000**		**732,64**	**6593,77**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		678,13	6103,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,86	1015,76
		Сметная стоимость:				**1523,64**	**13712,72**
76	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,2400**		**28755,68**	**64412,72**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4255,87	9533,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2640,92	5915,67
		Сметная стоимость:				**35652,48**	**79861,55**
77	С124-010202-0702 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**4,0000**		**4639,00**	**18556,00**
78	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**3,0000**		**6279,00**	**18837,00**
79	С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**23,0000**		**7395,00**	**170085,00**
80	С124-010202-0715 2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**2,0000**		**10829,00**	**21658,00**
81	С124-010201-0122 2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**16484,00**	**32968,00**
82	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**11461,00**	**91688,00**
83	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**7995,00**	**47970,00**
84	С124-010201-0127 2401-0201-0127 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**13982,00**	**27964,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	19,0000		11461,00	217759,00
86	С124-010201-0134 2401-0201-0134 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		5098,00	20392,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				4 362 272
		Накладные расходы -	Тенге				265 384
		Сметная прибыль -	Тенге				370 212
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				4 997 869

	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**4 997 868,67**
	Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**64 958,22**
	ИТОГО	**Тенге**				**5 062 826,90**
	Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**				**72 904,71**
	Экологический	**Тенге**				**363 962,00**
	ИТОГО	**Тенге**				**5 499 693,61**
	Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**102 714,63**
	ИТОГО	**Тенге**				**5 602 408,24**
	НДС 12%	**Тенге**				**672 288,99**
	ВСЕГО	**Тенге**				**6 274 697,23**
	ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,9	**Тенге**				**5 647 227,50**

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Технадзор

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"