Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СубПодрядчик : ТОО "AlanSapa"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство напорного коллектора диаметром 400мм от насосной станции "Трудовик", Алатауского района г. Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 01/05-2020 от 06.05.2020

Акт выполненных работ №3 от 20.10.2020

за октябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0332 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		1250,5806	367,6	353,84	459714	442499	393	81925	584970	
				м3 грунта		13,45	77,53	16821	96964		43331		
2	2	Е11-010102-0332 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		1289,104	352,91	339,68	454936	437885	405	81071	578887	
				м3 грунта		12,91	74,43	16646	95953		42881		
3	3	Е11-010102-0332 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		627,6437	352,91	339,68	221501	213199	197	39472	281851	
				м3 грунта		12,91	74,43	8105	46718		20878		
4	4	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		58,221439	3858,62	0	224655	0	0	161751	417318	
				м3 грунта		3858,62	0	224655	0		30912		
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		82,483098	2157,08	0	177922	0	0	128104	330509	
				м3 грунта		2157,08	0	177922	0		24482		
6	6	Е11-010102-0332	Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3.		225,70454	294,14	283,07	66389	63890	71	11829	84476	
				м3 грунта		10,76	62,03	2429	14000		6257		
7	7	СЭ41-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		7799,1743	598		4663906				5037019	
				т							373112		
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		5449,9668	22,22	18,61	121102	101424	571	44729	179097	
				м3 грунта		3,51	7,89	19107	43016		13266		
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками		70,166	175,24	79,88	12296	5605	0	6816	20641	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	6691	2776		1529		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы и засыпка песчаная. Устройство		935,14584	3164,76	164,12	2959507	153471	1702433	1141398	4428978	
				м3 основания		1180,14	52,74	1103603	49324		328072		
11	11	E11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		1096,86	606,87	27,53	665651	30198	355837	211372	947185	
				м2 креплений		254,92	12,72	279616	13956		70162		
12	12	E11-010102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3.		2924,2467	294,14	283,07	860147	827761	919	153253	1094472	
				м3 грунта		10,76	62,03	31467	181385		81072		
13	13	C341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		5027,1344	598		3006226				3246724	
				т							240498		
14	14	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2320,0365	36,69	36,69	85120	85120	0	24248	118118	
				м3 грунта		0	14,52	0	33678		8749		
15	15	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		453,63245	978,8	0	444017	0	0	319692	824806	
				м3 грунта		978,8	0	444017	0		61097		
16	16	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2320,0365	175,24	79,88	406570	185322	0	225379	682504	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	221248	91778		50556		
17	17	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС		289	36,69	36,69	10603	10603	0	3021	14714	
				м3 грунта		0	14,52	0	4195		1090		
18	18	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		179	1251		223929		223929		241843	
				м3							17914		
19	19	E11-010201-0502	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками		179	209	95,09	37411	17022	0	20750	62814	
				м3 уплотненного грунта		113,91	47,09	20389	8430		4653		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									19176926	
			Раздел: 2. Колодцы железобетонные										
20	20	C121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6		10	10971		109710		109710		118487	
				шт.							8777		
21	21	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		9	15918		143262		143262		154723	
				шт.							11461		
22	22	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		9	19370		174330		174330		188276	
				шт.							13946		
23	23	C121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	18300		54900		54900		59292	
				шт.							4392		
24	24	C121-060208-0501	Стремянка		0,5915	544549		322101		322101		347869	
				т							25768		
25	25	E11-070107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка		0,619	723420,07	6505,23	447797	4027	400846	51785	539548	
				т стальных элементов		69344,8	1552,21	42924	961		39967		
26	26	E11-130301-0401	Огрунтовка соединительных элементов грунтовкой ХС-010 за один раз		41,5	183,12	2,65	7600	110	5888	1118	9415	
				м2		38,59	0,45	1601	19		697		
27	27	E11-130301-1409 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 2 раза		41,5	475,02	3,38	19713	140	17964	1128	22508	
				м2		38,78	0,6	1609	25		1667		
28	28	E11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка		0,91263	737589,49	459098,73	673146	418987	11392	365691	1121944	
				т фасонных частей		266007,7	138739,47	242767	126618		83107		
29	29	C123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		3,3	10415		34370		34370		37119	
				м							2750		
30	30	C123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		7,8	33490		261222		261222		282120	
				м							20898		
31	31	E11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм		11	7933,42	0	87268	0	41410	44940	142784	
				сальник		4168,85	0	45857	0		10577		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 400 мм	сальник	26	9878,68	28,91	256846	752	127899	126016	413490	
						4930,6	15,07	128196	392		30629		
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	362,2932	905,39	19,88	328016	7203	206833	107017	469836	
						314,61	3,01	113980	1092		34803		
34	34	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	5,95	11002,27	1747,54	65464	10398	11523	45331	119658	
						7318,08	874,06	43543	5201		8864		
35	35	Е11-080101-0202	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	5,5	6191,61	1821,66	34054	10019	18626	9313	46836	
						983,45	837,3	5409	4605		3469		
36	36	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	4,4	15143,46	1122,82	66631	4940	55418	6802	79308	
						1425,6	273,22	6273	1202		5875		
												4153213	
			Итого по разделу: 2. Колодцы железобетонные										
			Раздел: 3. Камеры железобетонные										
37	37	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,235	209	95,09	2975	1354	0	1650	4995	
						113,91	47,09	1621	670		370		
38	38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2765	16280,76	1122,82	20782	1433	17529	1973	24576	
						1425,6	273,22	1820	349		1820		
39	39	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонной подготовки битумной грунтовкой, первый слой	м2	12,765	134,74	2,36	1720	30	803	615	2521	
						69,47	0,3	887	4		187		
40	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бетонной подготовки обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	12,765	905,39	19,88	11557	254	7288	3771	16554	
						314,61	3,01	4016	38		1226		
41	41	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	14,28	23584,93	3675,17	336793	52481	117796	218460	599673	
						11660,7	1303,97	166515	18621		44420		
42	42	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,258	22272		72562		72562		78367	
											5805		
43	43	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,382	23826		80580		80580		87026	
											6446		
44	44	С ССЦ т.ч.табл.4	Надбавки при изменении класса бетона до В15	м3	6,64	492		3267		3267		3528	
											261		
45	45	С ССЦ т.ч. п. 2.3.4	Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	6,64	270		1793		1793		1936	
											143		
46	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4414	77667,32	2316,92	34282	1023	0	31266	70792	
						75350,4	813,78	33260	359		5244		
47	47	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,192	244525		46949		46949		50705	
											3756		
48	48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2494	215009		53623		53623		57913	
											4290		
49	49	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	884862,16	1388,16	9557	15	6580	2701	13239	
						274230	639,42	2962	7		981		
50	50	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры А1	т	0,0093	418351,29	1423,42	3891	13	2358	1387	5700	
						163430	478,33	1520	4		422		
51	51	Е11-080201-0701	Дополнительное армирование П11д-8	т металлических изделий	0,0048	77667,32	2316,92	373	11	0	340	770	
						75350,4	813,78	362	4		57		
52	52	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого етона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,88	81558		71771		71771		77513	
											5742		
53	53	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,24	47268		11344		11344		12252	
											908		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		1	1773		1773		1773		1915	
				шт.							142		
55	55	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19373		19373		19373		20923	
				комплект							1550		
56	56	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,03854	79112,73	26915,63	3049	1037	387	1374	4776	
				т конструкций		42165,1	9485,38	1625	366		354		
57	57	С121-060208-0501	Стремянка		0,03854	544549		20987		20987		22666	
				т							1679		
58	58	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		46,26	134,74	2,36	6233	109	2910	2227	9137	
				м2		69,47	0,3	3214	14		677		
59	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10,065	674,25	30,28	6786	305	2554	3843	11480	
				м2 стяжки		390,18	16,03	3927	161		850		
60	60	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка		0,2164	737589,49	459098,73	159614	99349	2701	86711	266032	
				т фасонных частей		266007,7	138739,47	57564	30023		19706		
61	61	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,5	Сальник Д400. Заделка битумом и прядью		1	13080,11	1603,55	13080	1604	8758	2729	17074	
				футляр		2718,6	37,67	2719	38		1265		
62	62	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,875	Сальник Д700. Заделка битумом и прядью		2	26458,35	2806,21	52917	5612	30653	16615	75095	
				футляр		8325,7	65,93	16651	132		5563		
63	63	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		1,8	11002,27	1747,54	19804	3146	3486	13714	36199	
				м3 изолирующего слоя		7318,08	874,06	13173	1573		2681		
64	64	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		3,6	183,12	2,65	659	10	511	97	817	
				м2		38,59	0,45	139	2		60		
65	65	Е11-130301-1417 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза		3,6	579,94	3,96	2088	14	1936	97	2360	
				м2		38,23	0,9	138	3		175		
66	66	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг люка		0,2	15143,46	1122,82	3029	225	2519	309	3605	
				м3		1425,6	273,22	285	55		267		
67	67	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками		14,235	209	95,09	2975	1354	0	1650	4995	
				м3 уплотненного грунта		113,91	47,09	1621	670		370		
68	68	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,2765	16280,76	1122,82	20782	1433	17529	1973	24576	
				м3		1425,6	273,22	1820	349		1820		
69	69	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонной подготовки битумной грунтовкой, первый слой		12,765	134,74	2,36	1720	30	803	615	2521	
				м2		69,47	0,3	887	4		187		
70	70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бетонной подготовки обмазочная битумная в 2 слоя		12,765	905,39	19,88	11557	254	7288	3771	16554	
				м2 поверхности		314,61	3,01	4016	38		1226		
71	71	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		15,574	23584,93	3675,17	367312	57237	128471	238256	654013	
				м3 конструкции		11660,7	1303,97	181604	20308		48445		
72	72	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		4,344	22272		96750		96750		104490	
				м3							7740		
73	73	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,04	23826		72431		72431		78226	
				м3							5794		
74	74	С ССЦ т.ч.табл.4	Надбавки при изменении класса бетона до В15		7,384	492		3633		3633		3924	
				м3							291		
75	75	С ССЦ т.ч. п. 2.3.4	Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе		7,384	270		1994		1994		2153	
				м3							159		
76	76	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,4414	77667,32	2316,92	34282	1023	0	31266	70792	
				т металлических изделий		75350,4	813,78	33260	359		5244		
77	77	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,192	244525		46949		46949		50705	
				т							3756		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2494	215009		53623		53623	4290	57913	
79	79	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	884862,16	1388,16	9557	15	6580	2701	13239	
						274230	639,42	2962	7		981		
80	80	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры А1	т	0,0093	418351,29	1423,42	3891	13	2358	1387	5700	
						163430	478,33	1520	4		422		
81	81	Е11-080201-0701	Дополнительное армирование П11д-8	т	0,0048	77667,32	2316,92	373	11	0	340	770	
			т металлических изделий			75350,4	813,78	362	4		57		
82	82	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,88	81558		71771		71771	5742	77513	
83	83	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,24	47268		11344		11344	908	12252	
84	84	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3132		3132		3132	251	3383	
85	85	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	1773		1773		1773	142	1915	
86	86	Е11-070107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00624	723420,07	6505,23	4514	41	4041	522	5439	
						69344,8	1552,21	433	10		403		
87	87	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19373		19373		19373	1550	20923	
88	88	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04342	79112,73	26915,63	3435	1169	436	1547	5381	
						42165,1	9485,38	1831	412		399		
					0,04342	544549		23644		23644		25536	
89	89	С121-060208-0501	Стремянка	т							1892		
90	90	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	54,134	134,74	2,36	7294	128	3405	2606	10692	
						69,47	0,3	3761	16		792		
91	91	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,065	674,25	30,28	6786	305	2554	3843	11480	
						390,18	16,03	3927	161		850		
92	92	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1288	737589,49	459098,73	95002	59132	1608	51610	158341	
						266007,7	138739,47	34262	17870		11729		
93	93	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,5	Сальник Д400. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13080,11	1603,55	13080	1604	8758	2729	17074	
						2718,6	37,67	2719	38		1265		
94	94	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,875	Сальник Д700. Заделка битумом и прядью	футляр	1	26458,35	2806,21	26458	2806	15326	8308	37547	
						8325,7	65,93	8326	66		2781		
95	95	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,2	11002,27	1747,54	13203	2097	2324	9142	24133	
						7318,08	874,06	8782	1049		1788		
96	96	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,8	183,12	2,65	696	10	539	102	862	
						38,59	0,45	147	2		64		
97	97	Е11-130301-1417 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	3,8	579,94	3,96	2204	15	2043	103	2491	
						38,23	0,9	145	3		185		
98	98	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг люка	м3	0,2	15143,46	1122,82	3029	225	2519	309	3605	
						1425,6	273,02	285	55		267		
99	99	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,235	209	95,09	2975	1354	0	1650	4995	
						113,91	47,09	1621	670		370		
100	100	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2765	16280,76	1122,82	20782	1433	17529	1973	24576	
						1425,6	273,22	1820	349		1820		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	101	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	12,765	134,74	2,36	1720	30	803	615	2521	
						69,47	0,3	887	4		187		
102	102	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бетонной подготовки обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	12,765	905,39	19,88	11557	254	7288	3771	16554	
						314,61	3,01	4016	38		1226		
103	103	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	15,74	23584,93	3675,17	371227	57847	129840	240795	660984	
						11660,7	1303,97	183539	20525		48962		
104	104	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,43	22272		120937		120937	9675	130612	
105	105	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,12	23826		50511		50511	4041	54552	
106	106	С ССЦ т.ч.табл.4	Надбавки при изменении класса бетона до В15	м3	7,55	492		3715		3715	297	4012	
107	107	С ССЦ т.ч. п. 2.3.4	Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	7,55	270		2039		2039	163	2202	
108	108	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4414	77667,32	2316,92	34282	1023	0	31266	70792	
						75350,4	813,78	33260	359		5244		
109	109	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,192	244525		46949		46949	3756	50705	
110	110	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2494	215009		53623		53623	4290	57913	
111	111	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	884862,16	1388,16	9557	15	6580	2701	13239	
						274230	639,42	2962	7		981		
112	112	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры А1	т	0,0093	418351,29	1423,42	3891	13	2358	1387	5700	
						163430	478,33	1520	4		422		
113	113	Е11-080201-0701	Дополнительное армирование П11д-8	т металлических изделий	0,0048	77667,32	2316,92	373	11	0	340	770	
						75350,4	813,78	362	4		57		
114	114	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,88	81558		71771		71771	5742	77513	
115	115	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,24	47268		11344		11344	908	12252	
116	116	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3132		3132		3132	251	3383	
117	117	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	1773		1773		1773	142	1915	
118	118	Е11-070107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00624	723420,07	6505,23	4514	41	4041	522	5439	
						69344,8	1552,21	433	10		403		
119	119	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19373		19373		19373	1550	20923	
120	120	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04342	79112,73	26915,63	3435	1169	436	1547	5381	
						42165,1	9485,38	1831	412		399		
121	121	С121-060208-0501	Стремянка	т	0,04342	544549		23644		23644	1892	25536	
122	122	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	54,515	134,74	2,36	7345	129	3429	2624	10767	
						69,47	0,3	3787	16		798		
123	123	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,065	674,25	30,28	6786	305	2554	3843	11480	
						390,18	16,03	3927	161		850		
124	124	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка		0,0876	737589,49	459098,73	64613	40217	1094	35101	107691	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т фасонных частей			266007,7	138739,47	23302	12154		7977		
125	125	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,875	Сальник Д700. Заделка битумом и прядью		1	26458,35	2806,21	26458	2806	15326	8308	37547	
				футляр		8325,7	65,93	8326	66		2781		
126	126	E11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		0,6	11002,27	1747,54	6601	1049	1162	4571	12066	
			м3 изолирующего слоя			7318,08	874,06	4391	524		894		
127	127	E11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		3,8	183,12	2,65	696	10	539	102	862	
				м2		38,59	0,45	147	2		64		
128	128	E11-130301-1417 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза		3,8	579,94	3,96	2204	15	2043	103	2491	
				м2		38,23	0,9	145	3		185		
129	129	E11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг люка		0,2	15143,46	1122,82	3029	225	2519	309	3605	
				м3		1425,6	273,22	285	55		267		
130	130	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками		14,235	209	95,09	2975	1354	0	1650	4995	
			м3 уплотненного грунта			113,91	47,09	1621	670		370		
131	131	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,2765	16280,76	1122,82	20782	1433	17529	1973	24576	
				м3		1425,6	273,22	1820	349		1820		
132	132	E11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонной подготовки битумной грунтовкой, первый слой		12,765	134,74	2,36	1720	30	803	615	2521	
				м2		69,47	0,3	887	4		187		
133	133	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бетонной подготовки обмазочная битумная в 2 слоя		12,765	905,39	19,88	11557	254	7288	3771	16554	
				м2 поверхности		314,61	3,01	4016	38		1226		
134	134	E11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		14,1	23584,93	3675,17	332547	51820	116312	215706	592114	
				м3 конструкции		11660,7	1303,97	164416	18386		43860		
135	135	C121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,258	22272		72562		72562		78367	
				м3							5805		
136	136	C121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,992	23826		71287		71287		76990	
				м3							5703		
137	137	С ССЦ т.ч.табл.4	Надбавки при изменении класса бетона до В15		6,25	492		3075		3075		3321	
				м3							246		
138	138	С ССЦ т.ч. п. 2.3.4	Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе		6,25	270		1688		1688		1823	
				м3							135		
139	139	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,4414	77667,32	2316,92	34282	1023	0	31266	70792	
			т металлических изделий			75350,4	813,78	33260	359		5244		
140	140	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,192	244525		46949		46949		50705	
				т							3756		
141	141	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2494	215009		53623		53623		57913	
				т							4290		
142	142	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0108	884862,16	1388,16	9557	15	6580	2701	13239	
				т		274230	639,42	2962	7		981		
143	143	E11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры А1		0,0093	418351,29	1423,42	3891	13	2358	1387	5700	
				т		163430	478,33	1520	4		422		
144	144	E11-080201-0701	Дополнительное армирование П11д-8		0,0048	77667,32	2316,92	373	11	0	340	770	
			т металлических изделий			75350,4	813,78	362	4		57		
145	145	C121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		0,88	81558		71771		71771		77513	
				м3							5742		
146	146	C121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,24	47268		11344		11344		12252	
				м3							908		
147	147	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		1	1773		1773		1773		1915	
				шт.							142		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19373		19373		19373		20923	
				комплект							1550		
149	149	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,03854	79112,73	26915,63	3049	1037	387	1374	4776	
				т конструкций		42165,1	9485,38	1625	366		354		
150	150	С121-060208-0501	Стремянка		0,03854	544549		20987		20987		22666	
				т							1679		
151	151	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		46,768	134,74	2,36	6301	110	2942	2251	9237	
				м2		69,47	0,3	3249	14		684		
152	152	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10,065	674,25	30,28	6786	305	2554	3843	11480	
				м2 стяжки		390,18	16,03	3927	161		850		
153	153	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка		0,2164	737589,49	459098,73	159614	99349	2701	86711	266032	
				т фасонных частей		266007,7	138739,47	57564	30023		19706		
154	154	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#кс=0,5	Сальник Д400. Заделка битумом и прядью		1	13080,11	1603,55	13080	1604	8758	2729	17074	
				футляр		2718,6	37,67	2719	38		1265		
155	155	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#кс=0,875	Сальник Д700. Заделка битумом и прядью		2	26458,35	2806,21	52917	5612	30653	16615	75095	
				футляр		8325,7	65,93	16651	132		5563		
156	156	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		1,8	11002,27	1747,54	19804	3146	3486	13714	36199	
				м3 изолирующего слоя		7318,08	874,06	13173	1573		2681		
157	157	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		3,5	183,12	2,65	641	9	497	94	794	
				м2		38,59	0,45	135	2		59		
158	158	Е11-130301-1417 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза		3,5	579,94	3,96	2030	14	1882	94	2294	
				м2		38,23	0,9	134	3		170		
159	159	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг люка		0,2	15143,46	1122,82	3029	225	2519	309	3605	
				м3		1425,6	273,22	285	55		267		
			Итого по разделу: 3. Камеры железобетонные									6090490	
			Раздел: 4. Напорная канализация К1Н										
160	160	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра		0,091	3437482,41	1708027,62	312811	155431	7409	200478	554352	
				км трубопровода		1648041	577269,42	149972	52532		41063		
161	161	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,091	8799947,23	1354409,43	800795	123251	618008	92157	964388	
				км трубопровода		654240	368703,43	59536	33552		71436		
162	162	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0285	510785,3	155551,42	14557	4433	198	11220	27839	
				км трубопровода		348270	49377,06	9926	1407		2062		
163	163	Е11-221401-0305	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр		32	1879,76	12,37	60152	396	16017	43445	111885	
				м трубы, уложенной в футляре		1366,85	4,52	43739	145		8288		
164	164	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка		1,0967	1035489,37	371554,37	1135621	407484	41559	809975	2101244	
				км трубопровода		626040	119976,47	686578	131578		155648		
165	165	Е11-221401-0307	Трубы диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр		225	2147,28	14,54	483139	3271	140793	336960	885706	
				м трубы, уложенной в футляре		1507	5,73	339075	1288		65608		
166	166	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#кс=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью		2	17199,7	2004,44	34399	4009	21895	8504	46336	
				футляр		4247,81	47,09	8496	94		3432		
167	167	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#кс=0,75	Концы футляра Д600. Заделка битумом и прядью		13	21659,11	2405,33	281568	31269	170780	79451	389901	
				футляр		6116,84	56,51	79519	735		28882		
168	168	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(обвязка колодцев)		0,001	500462,79	72867,77	500	73	9	442	1018	
				км трубопровода		418209	28373,63	418	28		75		
169	169	Е11-221501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство		0,005	27241,99	9417,32	136	47	55	55	206	
				км трубопровода		6867,24	4168,12	34	21		15		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	170	Е11-221501-0202	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 125; 150 мм. Устройство		0,0285	29055,85	9417,32	828	268	347	328	1248	
				км трубопровода		7445,94	4168,12	212	119		92		
171	171	Е11-221501-0204	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 250 мм. Устройство		0,032	50253,86	10111,48	1608	324	973	451	2223	
				км трубопровода		9747,88	4473,84	312	143		165		
172	172	Е11-221501-0206	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 350; 400 мм. Устройство		1,9597	102058,05	16694,34	200003	32716	136037	45273	264898	
				км трубопровода		15946,4	7388,94	31250	14480		19622		
173	173	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1377,03	28,91	2754	58	345	2358	5521	
				задвижка или клапан		1175,68	15,07	2351	30		409		
174	174	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002		2	19337		38674		38674		41768	
				шт.							3094		
175	175	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2283,24	86,73	4566	173	652	3793	9028	
				задвижка или клапан		1870,4	45,21	3741	90		669		
176	176	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		5	3342,79	202,37	16714	1012	2337	13754	32905	
				задвижка или клапан		2673,05	105,49	13365	527		2437		
177	177	С123-040102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002		5	59227		296135		296135		319826	
				шт.							23691		
178	178	Е11-220901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка		4	11360,33	5213,59	45441	20854	2817	28476	79830	
				задвижка или клапан		5442,6	1748,21	21770	6993		5913		
179	179	Е11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка		11	23283,48	10625,87	256118	116885	13603	163084	452738	
				задвижка или клапан		11421	3554,55	125631	39100		33536		
180	180	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		2	2514,65	57,82	5029	116	426	4502	10294	
				шт.		2243,7	30,14	4487	60		763		
181	181	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0845	1112058,15	530160,86	93969	44799	1582	61266	167654	
				т		563172,7	169190,44	47588	14297		12419		
182	182	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	1679		1679		1679		1813	
				шт.							134		
183	183	С123-020101-0269	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	19163		38326		38326		41392	
				шт.							3066		
184	184	С123-020101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	3032		3032		3032		3275	
				шт.							243		
185	185	С123-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	2364		4728		4728		5106	
				шт.							378		
186	186	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,0995	737589,49	459098,73	73390	45680	1242	39870	122321	
				т фасонных частей		266007,7	138739,47	26468	13805		9061		
187	187	С123-020101-0657	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	61128		61128		61128		66018	
				шт.							4890		
188	188	С123-020101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		4	12884		51536		51536		55659	
				шт.							4123		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	189	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка(собств. изг)		0,1419	1078662,49	459098,73	153062	65146	50170	56859	226715	
				т фасонных частей		266007,7	138739,47	37746	19687		16794		
190	190	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		67	1523,08	949,69	102046	63629	0	57003	171773	
				шт		573,39	286	38417	19162		12724		
191	191	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1532		1532		1532		1655	
				шт.							123		
192	192	С123-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	3151		25208		25208		27225	
				шт.							2017		
193	193	С123-020303-7314	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	12482		49928		49928		53922	
				шт.							3994		
194	194	Е11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм		9	627,33	29,88	5646	269	190	5135	11643	
				фланец		576,32	0	5187	0		862		
195	195	Е11-221201-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм		3	1201,63	59,76	3605	179	184	3209	7359	
				фланец		1080,6	0	3242	0		545		
196	196	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		3	3275		9825		9825		10611	
				шт.							786		
197	197	Е11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка		30	5982,33	397,15	179470	11915	11409	155928	362230	
				фланец		5204,89	45,21	156147	1356		26832		
198	198	С123-020103-0318	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80		30	28175		845250		845250		912870	
				шт.							67620		
199	199	Е11-221201-0112 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка		4	25129,34	18363,46	100517	73454	2282	45405	157596	
				фланец		6195,44	5270,54	24782	21082		11674		
			Итого по разделу: 4. Напорная канализации К1Н									8709991	
			Раздел: 5. Бестраншейная прокладка трубопровода- 10 шт										
200	200	Е11-221401-0503	Футляр стальной диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м		52	81088,49	20672,54	4216601	1074972	2905680	505656	5100039	
				м футляра		4537,49	5284,9	235949	274815		377781		
201	201	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,052	8799947,23	1354409,43	457597	70429	353147	52661	551079	
				км трубопровода		654240	368703,43	34020	19173		40821		
			Итого по разделу: 5. Бестраншейная прокладка трубопровода- 10 шт									5651118	
			Раздел: 6. Разные работы										
202	202	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		578	823,58	240,11	476030	138783	315179	78346	598726	
				м2 основания		38,18	87,32	22069	50474		44350		
203	203	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		578	1376,5	103,11	795617	59595	706755	53292	916822	
				м2 покрытия		50,64	34,74	29267	20077		67913		
204	204	Е11-270602-0404 #К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304		578	607,06	0,08	350881	47	350520	339	379317	
				м2 покрытия		0,54	0	314	0		28098		
205	205	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		578	1518,38	103,11	877625	59595	788763	53292	1005391	
				м2 покрытия		50,64	34,74	29267	20077		74473		
206	206	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		10	856,74		8567	0	0	9253	19246	
				м		856,74		8567	0		1426		
207	207	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		10	1666,47	32,92	16665	329	7687	9488	28245	
				м бортового камня		864,82	13,74	8648	137		2092		
208	208	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		0,135	45536		6147		6147		6639	
				м3							492		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	209	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж		4	2776	1559,95	11104	6240	0	8049	20685	
				м лотка		1216,05	647,19	4864	2589		1532		
210	210	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство		4	4078	1949,94	16312	7800	912	11703	30256	
				м лотка		1900,08	808,99	7600	3236		2241		
			Итого по разделу: 6. Разные работы									3005327	
			ИТОГО:					35374603	6227736	14779362	7946741	46790839	
								6697384	1766576		3469495		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		608281				47 399 120	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,25 %		1066480				48 465 600	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		969312				49 434 912	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												51 901 763	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									5 190 176	
			Скидка-10%									46 711 587	
			Итого с учетом скидки									2 335 580	
			Услуги генподрядчика									44 376 007	
			НДС			12 %		5325121				49 701 128	
			Итого с НДС										

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "AlanSapa"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)