Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AlanSapa"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство напорного коллектора диаметром 400мм от насосной станции "Трудовик", Алатауского района г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01/05-2020 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ №2 от 04.09.2020г.

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-01 **Наружные сети канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.09.2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0332 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Ктр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**		1500,113	367,6	353,84	551442	530793	471	98272	701691	
				м3 грунта		13,45	77,53	20178	116311		51977		
2	2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		55,25	3858,62	0	213189	0	0	153496	396020	
				м3 грунта		3858,62	0	213189	0		29335		
3	3	Е11-010102-0332	**Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3.**		55,25	294,14	283,07	16251	15640	17	2896	20679	
				м3 грунта		10,76	62,03	595	3427		1532		
4	4	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		888,4	598		531263				573764	
				т							42501		
5	5	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		2850	22,22	18,61	63329	53039	298	23390	93657	
				м3 грунта		3,51	7,89	9992	22495		6938		
6	6	Е11-010102-0332	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3.**		1430	294,14	283,07	420624	404787	449	74943	535213	
				м3 грунта		10,76	62,03	15388	88700		39645		
7	7	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		2288	598		1368224				1477682	
				т							109458		
8	8	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1780	36,69	36,69	65307	65307	0	18604	90623	
				м3 грунта		0	14,52	0	25839		6713		
9	9	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1780	175,24	79,85	311932	142184	0	172917	523637	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	169748	70415		38788		
10	10	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	т	110	1251		137610		137610		148619	
				м3							11009		
11	11	Е11-010201-0502	**ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками**		110	209	95,09	22990	10460	0	12751	38601	
				м3 уплотненного грунта		113,91	47,09	12530	5180		2859		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									4600186	
			Раздел: 2. Колодцы железобетонные										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками		34,76608	175,24	79,88	6093	2777	0	3377	10227	
			м3 уплотненного грунта			95,36	39,56	3315	1375		758		
13	13	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Д 1,5м		25,22	44177,36	9799,95	1114153	247155	363948	604546	1856195	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			19946,5	4266,52	503051	107602		137496		
14	14	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Д 1,5м		10,505	23752,29	9689,44	249518	101788	25710	164968	447645	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11615,46	4246,93	122020	44614		33159		
15	15	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6		10	10971		109710		109710		118487	
				шт.							8777		
16	16	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		10	15918		159180		159180		171914	
				шт.							12734		
17	17	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	19370		193700		193700		209196	
				шт.							15496		
18	18	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	18300		183000		183000		197640	
				шт.							14640		
19	19	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	22186		133116		133116		143765	
				шт.							10649		
20	20	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		15	1773		26595		26595		28723	
				шт.							2128		
21	21	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Д 2,0м		2,51	44177,36	9799,95	110885	24598	36222	60167	184736	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			19946,5	4266,52	50066	10709		13684		
22	22	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Д 2,0м		5,72	23752,29	9689,44	135863	55424	13999	89826	243744	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11615,46	4246,93	66440	24292		18055		
23	23	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	17121		136968		136968		147925	
				шт.							10957		
24	24	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	23484		70452		70452		76088	
				шт.							5636		
25	25	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	31597		94791		94791		102374	
				шт.							7583		
26	26	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	30296		60592		60592		65439	
				шт.							4847		
27	27	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	42124		42124		42124		45494	
				шт.							3370		
28	28	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		2	1773		3546		3546		3830	
				шт.							284		
29	29	Е11-070107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка		0,6	723420,07	6505,23	434052	3903	388542	50195	522987	
			т стальных элементов			69344,8	1552,21	41607	931		38740		
			Итого по разделу: 2. Колодцы железобетонные									4576409	
			Раздел: 4. Канализация К1										
91	91	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка		1,2116	1303254,29	444885,29	1579023	539023	57695	1142579	2939330	
			км трубопровода			810750	141808,68	982305	171815		217728		
92	92	Е11-221401-0309	Трубы диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр		99	2633,77	19,45	260743	1926	91721	166208	461107	
			м трубы, уложенной в футляре			1687,84	7,99	167096	791		34156		
93	93	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		3	31597,41	3207,1	94792	9621	52548	32521	137498	
				футляр		10874,39	75,35	32623	226		10185		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	Е11-231101-0101	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах		1	24758,97	0	24759	0	1436	23090	51677	
			Итого по разделу: 4. Канализация К1	врезка		23323,4	0	23323	0		3828		
												3589612	
95	124	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка(собств. изг)	т фасонных частей	0,551	1078662,49	459098,73	594343	252963	194809	220786	880339	
103	132	С123-020103-0310	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		1	266007,7	138739,47	146570	76445		65210		
				шт.		3275		3275		3275		3537	
104	133	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка		12	3574,73	218,15	42897	2618	2890	37194	86498	
105	134	Е11-060101-0101	Заполнение межтрубного пространства тяжелым кладочным раствором	фланец	0,62	3115,73	15,07	37389	181		6407		
			Итого по разделу: 5. Напорная канализация К1Н	м3		16140	1122,82	10007	696	8427	958	11842	
106						1425,6	273,22	884	169		877		
												982216	
107	135	Е11-270302-0104	Раздел: 7. Разные работы Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		86,7	3158,36	1301,46	273830	112836	0	229530	543629	
108	136	Е11-010102-0332	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 конструкции	86,7	1856,9	594,41	160993	51535		40269		
109	137	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров, Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	м3 грунта	156,06	294,14	283,07	25502	24542	27	4544	32450	
				т		10,76	62,03	933	5378		2404	100790	
			Итого по разделу: 7. Разные работы			598		93324			7466		
												676869	
			ИТОГО:					9968994	2602080	2593868	3387757	14 425 291	
			В том числе :					2780235	828430		1068540		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		187529					
			Итого с временными									14 612 820	
			Зимние удорожания			2,25 %		328788					
			Итого с зимними удорожаниями									14 941 608	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		298832					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 240 440	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									16 000 953	
			Скидка-10%									1 600 095	
			Итого с учетом скидки									14 400 858	
			Услуги генподрядчика									720 043	
			Итого									13 680 815	
			НДС			12 %		1641698					
			Итого с НДС									15 322 513	

Сдал (СубПодрядчик)

ТОО "AlanSapa"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "TOLAGAL-2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)