"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Кызылжарская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области БИН 981040001469 с.Кызылжар, БИРЛИК, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт спортивного и актового зала в здании КГУ "Кызылжарская СОШ" по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Кызылжарский с/о. ул Школьная, 1

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт спортивного и актового зала в здании КГУ "Кызылжарская СОШ" по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Кызылжарский с/о. ул Школьная, 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 07.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 от 25.06.2021г

за июнь 2021г

Капитальный ремонт спортивного и актового зала в здании КГУ "Кызылжарская СОШ"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1146-0401-1101									
		Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	66,6	1781,73	165,87	118663	11047	0	81507	216184
					1615,86	83,9	107616	5588	0	16014	
2	2 1146-0401-1103										
		Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	30,26	1056,41	165,87	31967	5019	0	21231	57454
					890,54	83,9	26948	2539	0	4256	
3	3 1208-0101-0401										
		Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	28	82,57	0,03	2312	1	0	1664	4294
					82,54	0	2311	0	0	318	
4	4 1212-0104-0504										
		Поверхности внутренние. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	523,88	233,1	0	122116	0	0	87924	226843
					233,1	0	122116	0	0	16803	
5	5 1146-0201-0802										
		Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	269	206,98	0	55678	0	0	40087	103426
					206,98	0	55677	0	0	7661	
6	6 1207-0101-0201										
		Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	98	323,18	18,43	31672	1806	0	22161	58140

					304,75	9,32	29866	913	0	4307	
7	7 1207-0101-0301										
		Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	124	34,19	0	4240	0	0	3053	7876
					34,19	0	4240	0	0	583	
	Раздел 2 Проемы										
	2.1 Окна										
8	8 1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	66,6	2479,4	170,46	165128	11353	77029	59144	242214
					1152,35	81,03	76747	5397	0	17942	

9	11 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	66,6	21923		1460072		1460072	0	1576878
					0		0		0	116806	
10	12 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	34	1196,61	4,9	40685	167	32708	5682	50076
					229,7	2,37	7810	81	0	3709	
11	16 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство лоясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	32	949,28	2,1	30377	67	21249	6547	39878
					283,14	1,04	9060	33	0	2954	

Раздел 3 Отделочные работы

3.1 Стены

12	31 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	286	1421,92	76,14	406669	21776	119497	203453	658932
13	32 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	924	1100,55	7,25	1016908	6699	394474	444886	1578738
14	33 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	658	640,19	4,47	421245	2941	118315	217015	689321
15	34 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	82,9	3442,42	33,65	285377	2790	164376	86080	401174
					927,96	60,06	265397	17177	0	48810	
					666,38	2,34	615735	2162	0	116944	
					455,91	2,16	299989	1421	0	51061	

					1425,95	16,22	118211	1345	0	29717	
	3.2 Потолок										
16	35 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	324	809,46	4,64	262265	1503	91096	122507	415554
					523,66	1,49	169666	483	0	30782	
17	36 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	214	773,56	4,74	165542	1014	41946	88611	274485
					572,81	2,29	122581	490	0	20332	
	3.3 Полы										
18	40 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	98	1010,23	28,63	99003	2806	53905	31422	140859
					431,55	13,77	42292	1349	0	10434	
19	42 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	154	4214,95	130,09	649102	20034	470239	120804	831498
					1031,36	58,15	158829	8955	0	61592	
	Итого						**7 573 824**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 235 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 933
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 044 906
- накладные расходы, тенге	1 643 778
в т.ч. зарплата, тенге	147 940
- сметная прибыль (8 %), тенге	561 025
Всего	**7 573 824**

Локальная смета № 2-1-3 Отопление

Раздел 1 Отопление

1.1 Демонтажные работы

1	1 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	44	390,75	3,03	17193	133	1367	11334	30809
					356,65	1,08	15693	48	0	2282	
2	2 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	22	672,19	5,18	14788	114	1177	9747	26498
					613,49	1,84	13497	40	0	1963	
3	3 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	12	1064,4	48	12773	576	0	8991	23505
					1016,4	24,28	12197	291	0	1741	

4	6 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	22	733,31	33,59	16133	739	0	11166	29483
					699,72	5,18	15394	114	0	2184	
	Итого						**110 295**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						56 781				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 562				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						493				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 544				
	- накладные расходы, тенге						41 238				
	в т.ч. зарплата, тенге						3 711				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						8 170				
	Всего						**110 295**				
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	60	173,28	1,71	10397	103	0	7449	19274
					171,57	0,87	10294	52	0	1428	
2	2 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	36	52,97	0	1907	0	0	1373	3542
					52,97	0	1907	0	0	262	

3	3 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	1000	23,04	0	23040	0	0	16589	42799
					23,04	0	23040	0	0	3170	
	Раздел 4 Монтаж кабеля										
4	17 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1055	353,57	2,4	373016	2532	158809	153127	568234
					200,64	0,95	211675	1002	0	42091	
5	18 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,055	276381		291582		291582	0	314909
					0		0		0	23327	
6	19 2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	30	41		1230		1230	0	1328
					0		0		0	98	

7	21 1146-0301-0203									
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм НР = 72 %	отверстие	30	1054,7	456,78	31641	13703	338	19328	55047
				586,64	308,21	17599	9246	0	4078	

Итого	**1 005 133**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	264 515
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 300
- материалы, изделия и конструкции, тенге	451 959
- накладные расходы, тенге	197 866
в т.ч. зарплата, тенге	17 808
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 454
Всего	**1 005 133**

Итого	**8 689 252**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 556 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 923
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 726
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 499 409
- накладные расходы, тенге	1 882 882
в т.ч. зарплата, тенге	169 459

- сметная прибыль (8 %), тенге	643 649
Всего	**8 689 252**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**173 785**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**8 863 037**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом	**8 100 226**
НДС (12 %)	972 027,12
Итого	**9 072 253,12**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Пунев Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
БИН 160640018798

эксперт_____Нуртазин Ж.А.
аттестат № K210VJE00025722

Принял (Заказчик)
КГУ "Кызылжарская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области
БИН 981040001469

Директор_____Молдабеков Б.К.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ExpertProject"
БИН 1412240014443

Директор_____Шамигулов Р.М.