"SANA-2015" Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Кызылжарская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области БИН 981040001469 с.Кызылжар, БИРЛИК, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт спортивного и актового зала в здании КГУ "Кызылжарская СОШ" по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Кызылжарский с/о, ул Школьная, 1

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт спортивного и актового зала в здании КГУ "Кызылжарская СОШ" по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Кызылжарский с/о, ул Школьная, 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 07.06.2021г

Акт приемки выполненных работ №2 от 26.07.2021г

за июнь 2021г

Капитальный ремонт спортивного и актового зала в здании КГУ "Кызылжарская СОШ"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	3	1208-0101-0401									
			Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	11,6	82,57	0,03	958	0	0	689	1779
						82,54	0	957	0	0	132	
		Раздел 2 Проемы										
		2.1 Окна										
2	16	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	5,4	949,28	2,1	5126	11	3586	1105	6729
						283,14	1,04	1529	6	0	498	
		2.2 Двери										
3	23	1109-0403-0403										
			Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	5,21	2584,23	50,08	13464	261	2223	7983	23163
						2107,42	20,75	10980	108	0	1716	
4	24	2109-0402-0502										
			Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,21	44259		230589		230589	0	249036
						0		0		0	18447	
		2.3 Откосы										

5	26 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,2	3213,89	44,15	84204	1157	25222	42055	136360
					2207,07	22,33	57825	585	0	10101	
6	27 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,2	2493,22	20,81	37897	316	8502	21009	63618
					1913,1	6,57	29079	100	0	4712	
7	29 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	51	3854,85	8,92	196597	455	149358	33790	248818
					917,35	2,85	46785	145	0	18431	

Раздел 3 Отделочные работы

3.1 Стены

8	32 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	246	1100,55	7,25	270735	1784	105022	118444	420313

					666,38	2,34	163929	576	0	31134	
9	33 1115-0405-0103										
		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	455	640,19	4,47	291286	2034	81814	150064	476658
					455,91	2,16	207439	983	0	35308	
	3.2 Потолок										
10	35 1115-0206-0205										
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	113,4	809,46	4,64	91793	526	31884	42877	145444
					523,66	1,49	59383	169	0	10774	
11	36 1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	223,4	773,56	4,74	172813	1059	43789	92504	286542
					572,81	2,29	127966	512	0	21225	
	3.3 Полы										
12	40 1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство. НР = 72 %	м2 стяжки	129	1010,23	28,63	130320	3693	70956	41361	185415
					431,55	13,77	55670	1776	0	13734	

13	42 1111-0101-2707									
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	73,34	4214,95	130,09	309124	9541	223944	57532	395988
					1031,36	58,15	75640	4265	0	29332	
	3.4 Решетки радиаторные-25шт										

Итого	**2 639 863**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	837 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 837
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	976 889
- накладные расходы, тенге	609 413
в т.ч. зарплата тенге	54 847
- сметная прибыль (8 %), тенге	195 544
Всего	**2 639 863**

Локальная смета № 2-1-2 Водоснабжение и внутренняя канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

1	1 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	13	1146,45	2,37	14904	31	166	10590	27534
					1131,31	0,19	14707	2	0	2040	
2	3 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	13	173		2249		2249	0	2429

					0		0		0	180	

Раздел 4 Сантехнические работы

3	41 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	3	2826,34 / 2525,25	87,32 / 42,58	8479 / 7576	262 / 128	641 / 0	5547 / 1122	15148
4	42 2303-0102-3213	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	9	9011 / 0		81099 / 0		81099 / 0	0 / 6488	87587
5	43 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	851 / 0		7659 / 0		7659 / 0	0 / 613	8272
6	44 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	1	3533,52 / 2830,5	173,81 / 85,2	3534 / 2831	174 / 85	529 / 0	2100 / 451	6085

7	45 2303-0102-0301									
		Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20730	20730	20730	0	22388
					0	0	0	1658	
8	51 2303-0102-3331									
		Смеситель для умывальника однорукояточный/двух рукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	9	6758	60822	60822	0	65688
					0	0	0	4866	

Итого	**235 131**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 114
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	467
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215
- материалы, изделия и конструкции, тенге	173 895
- накладные расходы, тенге	18 237
в т.ч. зарплата тенге	1 641
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 418
Всего	**235 131**

Локальная смета № 2-1-3 Отопление

Раздел 1 Отопление

1.1 Демонтажные работы

1	7 1215-0102-1203									
		Система отопления. Слив воды. НР = 72 %	м3 объема здания	4200	0.18	0	756	0	0	549	1409

				0,18	0	763	0	0	104	
	1.3 Трубопроводы									
2	20 1116-0301-0104									
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	26	2005,69	17,97	52148	467	41681	7329	64235
					384,62	6,87	10000	179	0	4758	

Итого **65 644**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	467
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 681
- накладные расходы, тенге	7 878
в т.ч. зарплата, тенге	709
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 862

Всего **65 644**

Локальная смета № 2-1-4 Электрооборудование

Раздел 2 Светотехническое оборудование

1	10 2307-0102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	12	15739		188868	188868	0	203977
					0		0	0	15109	
2	11 2307-0108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	12	4476		53712	53712	0	58009

				0		0		0	4297	
	Итого					261 986				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					242 580				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					19 406				
	Всего					261 986				
	Добавить по нулевой смете 0-1									
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
1	1 1207-0101-0207									
		Полы из керамических плиток. Разборка покрытия. НР = 72 %	м2	148	788,25	30,86	116661	4567	0	82371	214955
					757,39	15,61	112094	2310	0	15923	
2	2 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка. НР = 72 %	м2 облицовки	224	741,62	55,09	166123	12340	0	114761	303355
					686,53	25,03	153783	5607	0	22471	
3	3 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные. Разборка. НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	148	291,14	22,86	43089	3383	0	29760	78677
					268,28	11,01	39705	1629	0	5828	

4	4 2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным (с глухим заполнением сендвич-панелями), поворотной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (применительно)	м2	6,82	17769		121185		121185	0	130880	Казахстан
					0		0		0	9695		
5	5 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	4,35	1196,61	4,9	5205	21	4185	726	6405	
					229,7	2,37	999	10	0	474		
6	6 2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	8	890		7120		7120	0	7690	Казахстан
					0		0		0	570		
7	7 2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	38,25	2958		113144		113144	0	122196	Казахстан
					0		0		0	9052		

8	8 1110-0501-0201										
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	15,92	1603,79	173,72	25532	2766	7521	11906	40433
					957,66	81,03	15246	1290	0	2995	
9	9 2109-0202-0504										
		Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,92	24062		46199		46199	0	49895 Казахстан
					0		0		0	3696	

10	10 2109-0202-0503									
	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,95	28834 / 0	200396 / 0	200396 / 0	0 / 16032	216428	Казахстан
11	11 2109-0202-0502									
	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,04	31017 / 0	94292 / 0	94292 / 0	0 / 7543	101835	Казахстан

12	12 2109-0202-0501	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-7, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,01	28817		115556		115556	0	124800	Казахстан
					0		0		0	9244		
13	13 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2 Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	4,72	2846,55	47,43	13436	224	2520	7764	22896	
					2265,29	19,48	10692	92	0	1696		
14	14 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,72	40527		191287		191287	0	206590	Казахстан
					0		0		0	15303		

15	15 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм. НР = 72 %	м2	568	3105,45 / 2601,37	14,36 / 7,26	1763896 / 1477578	8156 / 4124	278161 / 0	1066825 / 226458	3057179
16	16 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	27,54	3442,42 / 1425,95	33,65 / 16,22	94804 / 39271	927 / 447	54607 / 0	28597 / 9872	133273
17	17 1110-0404-0101	Стены. Глухие Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	44,37	2063,06 / 939,51	14,2 / 5,35	91538 / 41686	630 / 237	49222 / 0	30185 / 9738	131461
18	18 1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 %	м3	1,1	59864,99 / 33939,01	1480,69 / 619,32	65851 / 37333	1629 / 681	26890 / 0	27370 / 7458	100679

19	19 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	115,05	1425,57	140,22	164012	16132	0	112069	298167
					1285,35	67,55	147880	7772	0	22086	
20	20 2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	115,05	2973		342044		342044	0	369408
					0		0		0	27364	
21	21 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	281,25	1102,4	4,85	310050	1364	90518	157553	505011
					775,71	2,33	218168	655	0	37408	
22	22 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	4,2	23657,6	7,2	99362	30	84052	11002	119193
					3638,04	0	15280	0	0	8829	

Итого	**6 341 406**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 309 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 169
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 854
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 828 899
- накладные расходы, тенге	1 680 889
в т.ч. зарплата, тенге	151 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	469 735

Всего	6 341 406

Итого	**9 544 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 182 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 263 944
- накладные расходы, тенге	2 316 417
в т.ч. зарплата, тенге	208 477
- сметная прибыль (8 %), тенге	706 965

Всего	9 544 030
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	190 881
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	9 734 911
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом	8 897 061
НДС (12 %)	1 067 647,32
Итого	**9 964 708,32**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____ Лунев Д.В.

Принял (Заказчик)
КГУ "Кызылжарская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области
БИН 981040001469

Директор_____ Молдабаева

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
БИН 160640018799

эксперт_____ Нуртазин Ж.А.
аттестат № KZ10VJE00025722

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ExpertProject"
БИН 1412240014443

Директор_____ Шамигулов Р.М.